


[illegible]


 202 JULIO DE 2019  
 SECRETARÍA DE INTERIOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN  
 DE LA OFICINA DE INMIGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INTERIOR



**Interior**



**ALCALDÍA DE  
GIRARDOT**  
GIRARDOT ES DE TODOS

**ACTA DE COMITÉ**

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:**

No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

**Lugar:** Girardot - Cundinamarca

**Hora de iniciación:** 2:10 Pm

**Hora de finalización:** 3:30 Pm

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Realizar una reunión con los suscritos en este documento, con el fin de efectuar la presente acta de comité del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021.

| ASISTENTES |                         |                                  |                                 |
|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE     |                         | CARGO                            | REPRESENTA A:                   |
| 1          | MIGUEL A. ANGARITA      | APOYO SUPERVISIÓN                | MINISTERIO DEL INTERIOR         |
| 2          | JAMIR ALVAREZ           | DIRECTOR DE OBRA                 | CONTRATISTA DE OBRA             |
| 3          | IVONE BARRAGAN          | APOYO PROFESIONAL                | CONTRATISTA DE OBRA             |
| 4          | KELLY J. DIAZ B.        | SECRETARIA DE<br>INFRAESTRUCTURA | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 5          | YEISSON TRUJILLO GARCIA | APOYO A LA SUPERVISION<br>S.I.G. | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 6          | ANGGY RODRIGUEZ C       | APOYO A LA SUPERVISION<br>S.I.G. | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 7          | NORVEY E. CARDONA       | RESIDENTE DE<br>INTERVENTORIA    | CONTRATISTA DE<br>INTERVENTORIA |



## ACTA DE COMITÉ

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:**

No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se inicia el comité a las 2:10 pm de la siguiente manera:

- Recorrido de obra: Se inicia en el bloque A, observando las actividades de obra ejecutadas: Enchape interior y exterior, piso color amarillo claro (cenefa), estuco y pintura blanca, pintura exterior franja verde, estructura e instalación de drywall, nivelación de rejilla para cárcamo. Avance aproximado (80%)
  - Se aprueba por parte de la supervisión del municipio el guardaescoba de color amarillo claro.
  - Se aprueba por parte de la supervisión del municipio terminación de cubierta en los bloques A y B.
- Bloque B: Actualmente se encuentra en alistado de pisos, terminación de estructura metálica para cubierta, nivelación y corte de rejilla para cárcamo. Avance aproximado (**46%**)
- Bloque C: Plazoleta: Actividades faltantes, tanque tormenta, levantamiento muro perimetral, remates generales.  
Locales comerciales: Actividades faltantes: instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y subestación. Avance aproximado (30%)
- El proyecto no avanza, hay material, poco personal de obra civil, evidenciando que no es suficiente para cubrir los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento del cronograma establecido por el contratista de obra.
- Porcentajes de obra: Actualmente el porcentaje de obra según el informe semanal No. 42 de interventoría se encuentra en un **48%** de ejecución comparado con el porcentaje programado aproximado en un **70%**, evidenciándola obra no está cumpliendo con el tiempo establecido, solicitando así un plan de desarrollo y contingencia para lograr la entrega del proyecto dentro de los plazos establecidos.
- Durante la visita del Ministerio, se evidencia que existe el siguiente personal en obra: 4 maestros, 3 oficiales y 9 ayudantes.
- Según el proceso de incumplimiento del contratista, el Ministerio del Interior solicita al municipio enviar oficios de este proceso con las pólizas de cumplimiento de cada uno de los contratistas, teniendo en cuenta el poco porcentaje de obra ejecutado a la fecha.
- Se reitera el compromiso de la alcaldía para el apoyo y supervisión de la aprobación de los diseños de acuagyr y diseños eléctricos ante la entidad.
- El Ministerio del Interior solicita la entrega de la última acta de pago, puesto que el porcentaje de avance del proyecto ha bajado, con respecto a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023.
- El Ministerio del Interior solicita hacer seguimiento a la obra de manera diaria, toda vez que el contratista de obra no refleja un avance consecutivo, de acuerdo al cronograma de obra establecido





**Interior**



**ALCALDÍA DE  
GIRARDOT**  
GIRARDOT ES DE TODOS

**ACTA DE COMITÉ**

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:**

No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

**COMPROMISOS DE LA PRESENTE REUNIÓN**

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE                           | FECHA      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Enviar evidencia de todos los frentes de trabajo en los diferentes bloques y áreas de urbanismo.</li></ul>                                                                                                                                                           | Contratista                           | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Enviar todos los requerimientos al Ministerio del Interior, realizados por la alcaldía a los contratos derivados y de la interventoría al contratista de obra, entre los que se debe incluir solicitudes, oficios, procesos de incumplimiento, entre otros</li></ul> | Contratista, interventoría, alcaldía  | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar pólizas actualizadas tanto de interventoría y contratista de obra.</li></ul>                                                                                                                                                                               | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Acta de pago No. 6 de ajustes firmadas por interventoría, contratista y alcaldía.</li></ul>                                                                                                                                                                          | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cronograma de obra actualizado a la fecha.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 | Interventoría, contratista, Alcaldía. | 20-06-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplir con los compromisos de las mesas de trabajo elaborados entre Interventoría y contratista.</li></ul>                                                                                                                                                          | Contratista                           | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrega de actividades de obra</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             | Interventoría, contratista, Alcaldía  | 31-06-2024 |



El futuro  
es de todos

Mininterior



ALCALDÍA DE  
GIRARDOT  
GIRARDOT ES DE TODOS

### ACTA DE COMITÉ

Proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

No. de Contrato:

No.905-2021 del  
22 de octubre.

Fecha: 09/05/2024

Lugar: Girardot - Cundinamarca

Hora de iniciación: 2:10 pm

Hora de finalización: 3:30 pm

### OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar una reunión con los suscritos en el documento, con el fin de efectuar la presente acta de comité del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021.

| ASISTENTES |                        |                                  |       |
|------------|------------------------|----------------------------------|-------|
|            | NOMBRE                 | CARGO                            | FIRMA |
| 1          | Miguel A. Anaya        | Ap. Supervisión                  |       |
| 2          | Samir Alvarez          | Ingeniero UT Acima               |       |
| 3          | Thone Barrera          | Apoyo Profesional<br>UT. Acima   |       |
| 4          | Kelly J. Diaz B.       | Secretaría de<br>Infraestructura |       |
| 5          | Yessan Trujillo Garcia | Apoyo a la Supervisión<br>S.I.G. |       |
| 6          | Anggy Rodriguez C.     | Apoyo a la Sup.<br>S.I.G.        |       |
| 7          | Noruey Esteban Cadena  | Residente de<br>Interventoria    |       |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO</b><br><b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE</b><br><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b><br><b>(PROYECTOS DE OBRA)</b><br><b>ANEXO 20</b> | Código: GC-P3-F20            |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Versión: 02                  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Vigente Desde:<br>17/12/2022 |

|                                                        |                                |                                   |              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| MUNICIPIO:                                             | GIRARDOT- CUNDINAMARCA         | No. CONVENIO:                     | 1543 DE 2020 |
| FECHA DE ACTA INICIO:                                  | 9 DE DICIEMBRE DE 2020         | FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO: | 31/12/2024   |
| ELABORÓ:                                               | Ing. Miguel A. Angarita Molina | FECHA DE VISITA:                  | 7/06/2024    |
| TIPO DE PROYECTO:<br>(CIC, CAM, Estaciones de Policía) | PROYECTO SACÚDETE CREA         |                                   |              |

| ASISTENTES |                             |                            |                              |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| No.        | NOMBRE                      | CARGO                      | REPRESENTA A                 |
| 1.         | Ing. Kelly Diaz             | Supervisora                | Municipio de Girardot        |
| 2.         | Dr. Cesar Arellano          | Abogado asesor S.G.I.      | Municipio de Girardot        |
| 3.         | Ing. Yeisson Trujillo       | Apoyo a la supervisión     | Municipio de Girardot        |
| 5.         | Ing. Edgar Revelo Ávila     | Director de interventoría  | Contratista de Interventoría |
| 7.         | Ing. Norvey Cardona         | Residente de interventoría | Contratista de Interventoría |
| 8.         | Ing. Jamir Yulfredy Álvarez | Director de Obra           | Contratista de Obra          |
| 9.         | Ing. Miguel A. Angarita M.  | Supervisión                | Ministerio del Interior      |

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Antiguo ITUC - SENA

#### INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

| No. contrato               | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Fecha de terminación |
|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Obra: 760 de 2021          | Unión Temporal Ocaima  | 9/12/2021       | 12/07/2024           |
| Interventoría: 905 de 2021 | CONSORCIO SDT GIRADOT  | 9/12/2021       | 12/07/2024           |

#### CUADRO FINANCIERO CONVENIO

| CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario) | VALOR            | No. COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA PAGO |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| PRIMER DESEMBOLSO                          | \$ 1.101.245.902 | 321205721                 | 23/11/2021 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO                         | \$ 4.404.983.607 | 413231022                 | 15/12/2022 |
| TERCER DESEMBOLSO                          | \$ 4.404.983.607 | 43154724                  | 28/02/2024 |



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO</b><br><b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE</b><br><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b><br><b>(PROYECTOS DE OBRA)</b><br><b>ANEXO 20</b> | Código: GC-P3-F20            |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Versión: 02                  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Vigente Desde:<br>17/12/2022 |

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

#### CUADRO FINANCIERO

| CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario) | VALOR               | No. COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA PAGO |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| DESEMBOLSO FIDUCIARIA                      | \$ 1.101.245.902    | 2021009712                | 24/12/2021 |
| PAGO 1 INTERVENTORÍA                       | \$ 429.045.580      | 2022008623                | 14/10/2022 |
| PAGO 1 OBRA                                | \$ 1.581.194.981,64 | 2023000003                | 13/01/2023 |
| PAGO 2 INTERVENTORÍA                       | \$ 279.219.720,00   | 2023001160                | 17/03/2023 |
| PAGO 3 OBRA                                | \$ 365.635.461,30   | 2023002211                | 25/04/2023 |
| PAGO 4 OBRA                                | \$ 264.870.779,03   | 2023004205                | 23/06/2023 |
| PAGO 5 OBRA                                | \$ 734.048.023,52   | 2023006451                | 19/09/2023 |
| PAGO 6 OBRA                                | \$ 355.357.065,03   | 2023007311                | 23/10/2023 |
| PAGO 7 OBRA (REAJUSTE)                     | \$ 1.284.230.375,56 |                           |            |
| TOTAL, PAGADO A FECHA DE VISITA            | \$                  |                           |            |

#### CUENTAS RECÍPROCAS

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE | \$ 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|

#### DESARROLLO DE LA VISITA

Se lleva a cabo la reunión de seguimiento, control y verificación el estado técnico y administrativo del proyecto SACUDETE CREA, suscrito bajo el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1543 de 2020 entre LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON y el municipio de Girardot - Cundinamarca. Cuya terminación contractual está para el 31 de diciembre de 2024.



**Interior**

**FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL  
(PROYECTOS DE OBRA)  
ANEXO 20**

**Código: GC-P3-F20**

**Versión: 02**

**Vigente Desde:  
17/12/2022**

La presente se desarrolla de la siguiente manera:

**1. RECORRIDO EN OBRA**

Se da inicio al recorrido por la obra de la siguiente manera:

- Se solicitan los planos del proyecto, discriminando cada uno de los bloques que se encuentran en ejecución, los cuales fueron entregados y socializados.
  - Bloque A: Actualmente se encuentra en ejecución de acabados de pañete, pintura, guarda escobas, instalación de terminaciones eléctricas, adicionalmente se evidencia que los enchapes ya se encuentran instalados – **AVANCE APROXIMADO (90%)**
  - Bloque B: Se evidencia que aún falta las terminaciones de estructura metálica para cubierta, alistado de piso, puntos eléctricos, ductería eléctrica interna instalada, durante el recorrido se evidenciaron aceros de malla electrosoldada de pañetes corroídos – **AVANCE APROXIMADO (65%)**.
  - Bloque C: – **AVANCE APROXIMADO (30%)**
    - Plazoleta: Únicamente se observa que la estructura se encuentra fundida, evidenciando algunos aceros expuestos que deben ser evaluados para establecer que no se haya comprometido sus propiedades debido a que posiblemente estén corroídos por su exposición a la intemperie y contacto de las sales del mismo concreto.  
Actividades generales faltantes:
      - ✓ Remates generales
      - ✓ Instalación de DryWall.
      - ✓ Tanque tormenta.
      - ✓ Impermeabilización de cubiertas.
      - ✓ Levantamiento de muro perimetral.
      - ✓ Instalaciones hidrosanitarias.
      - ✓ Instalaciones eléctricas.
    - Locales comerciales: Únicamente se observa que la estructura se encuentra fundida  
Actividades generales faltantes:
      - ✓ 5 columnas de segundo nivel.
      - ✓ Placa de cubierta.
      - ✓ Instalaciones hidrosanitarias.
      - ✓ Instalaciones eléctricas.
      - ✓ Subestación.
  - Bloque D: Actualmente se encuentra en terminación de fundición de estructura – **AVANCE APROXIMADO (15%)**
  - Mirador: Sin avance (0%)
  - Cerramiento perimetral: Se evidencia instalación del costado posterior al proyecto, faltando los laterales de este – **AVANCE APROXIMADO (70%)**
  - Fachada principal: Se evidencia que ya se fundió la cimentación de esta e instalación de acero para columnas – **AVANCE APROXIMADO (25%)**
  - Instalaciones eléctricas externas a los bloques: Instalada toda la ductería y extensión de cableado del proyecto.
  - Instalaciones hidrosanitarias: Sin ejecución
  - RETIE/RETILAP: Contratado
- Se han realizado 0 visitas al proyecto, sin aprobar proyecto diseños.





Interior

FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL  
(PROYECTOS DE OBRA)  
ANEXO 20

Código: GC-P3-F20

Versión: 02

Vigente Desde:  
17/12/2022

- Urbanismo: Sin avance

#### 1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

- CONTRATO DE OBRA: 1 Director de Obra, SISO.
- CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1 Director de Obra, 1 residente.

#### 1.2. PERSONAL OPERATIVO:

No hay personal en obra

#### 1.3. MATERIAL EN OBRA:

No hay material en obra.

#### 1.4. MAQUINARIA EN OBRA

Equipo menor

#### 2. ESTADO DEL CONVENIO

- El convenio se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Debido al atraso en el cronograma del convenio, el municipio se encuentra en un presunto incumplimiento al numeral 3 de la cláusula segunda, obligaciones específicas del municipio (...) "Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por es supervisor del Ministerio" (...), toda vez que la obra debería estar en un avance del 86% de acuerdo con lo informado, esta está en el 60,52%.
- Actualmente el municipio no ha remitido los informes semanales de interventoría desde el 20 de abril de 2024, solicitando así la entrega de los mismos desde la fecha de manera INMEDIATA.
- Actualmente el municipio no ha remitido los informes mensuales de interventoría desde el mes de marzo 2024, solicitando así la remisión de los faltantes de manera INMEDIATA.
- Actualmente el municipio no ha remitido los informes mensuales de supervisión desde el mes de marzo 2024, solicitando así la remisión de los faltantes de manera INMEDIATA.
- Actualmente el municipio no ha remitidos los informes financieros ni los extractos bancarios desde el mes de marzo 2024, solicitando así la remisión de los faltantes de manera INMEDIATA.
- A la fecha, el municipio de Girardot no ha dispuesto de la cofinanciación de la adición en la cuenta bancaria para el convenio; teniendo en cuenta esto, esta supervisión solicita de la manera más atenta y respetuosa hacer lo pertinente lo antes posible.
- Con respecto a la legalización de los recursos, es necesario hacer entrega de las órdenes de pago y comprobantes de egreso que haya lugar.
- A la fecha, el municipio no ha realizado la entrega del cronograma de obra, plan de contingencia y plan de compras con las fechas aterrizadas, toda vez que existe un atraso cercano al 26% y esos tiempos deben mejorar para lograr dar terminación dentro del plazo contractual.
- El Ministerio del Interior, solicita a la supervisión por parte del municipio cargar en la plataforma SECOP II los informes mensuales de supervisión faltantes, teniendo en cuenta sus obligaciones contractuales.
- Es importante mencionar que, de acuerdo a los múltiples comunicados al municipio del Ministerio del Interior, se evidencia un presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, con la gravedad del



**FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL  
(PROYECTOS DE OBRA)  
ANEXO 20**

Código: GC-P3-F20

Versión: 02

Vigente Desde:  
17/12/2022

cronograma de obra, toda vez que se presume que el 26% de atraso es muy difícil de recuperar y es probable que no se logre dar cumplimiento al objeto contractual antes del 31 de diciembre de 2024.

### 3. ESTADO DE LOS CONTRATOS EJECUTORES

- Estos tienen un plazo contractual hasta el 12 de julio de 2024.
- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No. 27, el avance de la obra se encuentra en un 60,85%, el cual no se reporta mas avance debido a que la interventoría relaciona poco personal en obra.
- El municipio de Girardot (Cundinamarca), reitera su compromiso en dar cumplimiento al objeto contractual del convenio, para ello, la supervisión solicita entrega de los diseños para aprobación de ACUAGYR, presentar los soportes de la demolición de los tanques.
- Existe una preocupación por parte del contratista de interventoría, toda vez que no se tiene claridad sobre su adición de recursos y posible prórroga, de esta manera, el Ministerio establece una reunión presencial en el Ministerio del Interior para el próximo **11 DE JUNIO DE 2024**, en conjunto con los representantes legales de obra e interventoría, alcalde municipal, supervisora del convenio por parte del municipio y del Ministerio.

Luego de lo antes descrito, la supervisión del Ministerio del Interior, solicita información sobre los trámites de presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales frente a los atrasos en el proyecto que el contratista de obra está realizando, los cuales se informó:

- La interventoría menciona que ya realizó apremio al contratista por bajo rendimiento y bajo personal, el contratista remitió una solicitud de prórroga, la cual se encuentra en estudio y evaluación para radicación ante la entidad contratante (Municipio de Girardot).
- El municipio estudia la viabilidad de un proceso sancionatorio ante el contratista de obra, con base a la información suministrada con el contratista de interventoría.

Adicionalmente a lo anterior, la supervisión por parte del Ministerio del Interior recuerda las obligaciones contractuales del municipio y solicita dar estricto cumplimiento a cada una de estas, por lo tanto, se enuncian las más importantes:

#### **CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO.**

**" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA"**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:**

**Numeral 3. "Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio".**

**Numeral 4. "Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual".**

**Numeral 25. "Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión, y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen".**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b><br><b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE</b><br><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b><br><b>(PROYECTOS DE OBRA)</b><br><b>ANEXO 20</b> | Código: GC-P3-F20            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Versión: 02                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Vigente Desde:<br>17/12/2022 |

**Numeral 29.** "Entregar en ejecución de obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se Evidencia el inicio y ejecución -avances- de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por la interventoría"

**Documentos entregados en la visita** (En caso de recibir documentación en la visita)

|    |
|----|
| 1. |
| 2. |

| COMPROMISOS              |                                                                                                                          |                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RESPONSABLE              | ACCIONES                                                                                                                 | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
| MUNICIPIO – CONTRATISTAS | Entrega de informes semanales de interventoría posteriores al 20 de abril de 2024                                        | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO – CONTRATISTAS | Entrega de informes mensuales de interventoría posteriores al mes de marzo de 2024                                       | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO                | Entrega de informes semanales de supervisión posteriores al mes de marzo de 2024                                         | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO                | Entrega de informes financieros de supervisión y extractos bancarios posteriores al mes de marzo de 2024                 | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO                | Entrega de consignación de los recursos aportados por el municipio para la cofinanciación de esta                        | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO                | Órdenes de pago y comprobantes de egreso de pagos posteriores al 23 de octubre de 2023                                   | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO – CONTRATISTAS | Entrega plan de contingencia y plan de compras actualizados                                                              | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO                | Cargue de los informes de supervisión (Hasta marzo 2024) en la plataforma SECOP II                                       | INMEDIATO                 |
| MINISTERIO               | Radicación del presunto incumplimiento a la Subdirección de Gestión Contractual (Revisar allá si es necesario)           | 18/06/2024                |
| MUNICIPIO – CONTRATISTAS | Entrega de un informe del estado del presunto incumplimiento que se lleva ante los contratos de interventoría o de obra. | 14/06/2024                |

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.





FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL  
(PROYECTOS DE OBRA)  
ANEXO 20

Código: GC-P3-F20

Versión: 02


Vigente Desde:  
17/12/2022

FIRMA DE ASISTENTES

Por parte de: **MINISTERIO DEL INTERIOR**

  
Ing. Miguel Ángel Angaita Molina.  
Cargo: Apoyo a la supervisión del convenio  
Celular: 314 310 4704

Por parte de: **MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUND.**

  
Ing. Kelly Díaz.  
Cargo: Supervisora del convenio  
Celular:

Por parte de: **MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUND.**

  
Dr. Cesar Arellano  
Cargo: Asesor jurídico  
Celular:


Por parte de: **MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUND.**

  
Ing. Yeisson Trujillo.  
Cargo: Apoyo a la supervisión  
Celular: 3118339605


Por parte de: **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

Ing. Oscar Martínez.  
Cargo: Representante legal del consorcio  
Celular:


Por parte de: **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**



  
Ing. Edgar Revelo.  
Cargo: Director de interventoría  
Celular:



Por parte de: **CONTRATISTA DE OBRA**

  
Ing. Olaguer Agudelo.  
Cargo: Director obra  
Celular:




Por parte de: **CONTRATISTA DE OBRA**

  
Ing. Jamir Álvarez.  
Cargo: Director de obra  
Celular:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |                                     |           |
| FECHA DEL INFORME:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/01/2024                                                                           | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          |                                                                                      | 1/01/2024 | AL:                                 | 6/01/2024 |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                                          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |                                                                                      |           |                                     |           |
|                                                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                                                      |           |                                     |           |
|                                                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 896                                                                                                                                                                        |                                                                                      |           |                                     |           |
|                                                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 23 de mayo de 2024                                                                                                                                                         |                                                                                      |           |                                     |           |
|                                                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |                                                                                      |           |                                     |           |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                 | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |                                                                                      |           |                                     |           |
|                                                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                                                      |           |                                     |           |
|                                                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 896                                                                                                                                                                        |                                                                                      |           |                                     |           |
|                                                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 23 de mayo de 2024                                                                                                                                                         |                                                                                      |           |                                     |           |
|                                                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |                                     |           |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | PERIODO                                                                                                                                                                    | ACUMULADO                                                                            |           |                                     |           |
|                                                                                     | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                      | 80,00%                                                                               |           | Programado \$ - \$ 9.024.710.334,67 |           |
|                                                                                     | Ejecutado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                      | 61,82%                                                                               |           | Ejecutado \$ - \$ 6.973.844.911,12  |           |
|                                                                                     | Diferencia (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                      | -18,18%                                                                              |           | Facturado                           |           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           | Pagado                              |           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                            |  |           |                                     |           |
| 4-PLAN DE ACCION - OBSERVACIONES COMPROMISOS                                        | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que segun las consideraciones plasmadas por el contratista y consideradas por la interventoria en cuanto a las dificultades significativas en la adquisición de materiales y la disponibilidad de mano de obra necesarios para cumplir con el cronograma. dicha suspension conto con un tiempo de 15 dias habiles. |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |                                     |           |
|                                                                                     | Observaciones : no se presenta avance en ejecucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |                                     |           |
| FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |                                     |           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |                                     |           |
| INGENIERO EDGAR REVELO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |                                     |           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |            |                          |
| FECHA DEL INFORME:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13/01/2024                                                                          | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 8/01/2024                                                                            | AL:        | 13/01/2024               |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                                          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |                                                                                      |            |                          |
|                                                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                                                      |            |                          |
|                                                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 896                                                                                                                                                                        |                                                                                      |            |                          |
|                                                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 23 de mayo de 2024                                                                                                                                                         |                                                                                      |            |                          |
|                                                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |                                                                                      |            |                          |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                 | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |                                                                                      |            |                          |
|                                                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                                                      |            |                          |
|                                                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 896                                                                                                                                                                        |                                                                                      |            |                          |
|                                                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 23 de mayo de 2024                                                                                                                                                         |                                                                                      |            |                          |
|                                                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |                                                                                      |            |                          |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERIODO                                                                             | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |                                                                                      | PERIODO    | ACUMULADO                |
|                                                                                     | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                               | 80,00%                                                                                                                                                                     |                                                                                      | Programado | \$ - \$ 9.024.710.334,67 |
|                                                                                     | Ejecutado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                               | 61,82%                                                                                                                                                                     |                                                                                      | Ejecutado  | \$ - \$ 6.973.844.911,12 |
|                                                                                     | Diferencia (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                               | -18,18%                                                                                                                                                                    |                                                                                      | Facturado  |                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      | Pagado     |                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                            |  |            |                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serie 1: Físico Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                   |                                                                                                                                                                            | Serie 1: Financiero Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                |            |                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serie 3: Físico Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                     |                                                                                                                                                                            | Serie 3: Financiero Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                  |            |                          |
| 4-PLAN DE ACCION - OBSERVACIONES COMPROMISOS                                        | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que segun las consideraciones plasmadas por el contratista y consideradas por la interventoria en cuanto a las dificultades significativas en la adquisición de materiales y la disponibilidad de mano de obra necesarios para cumplir con el cronograma. dicha suspension conto con un tiempo de 15 dias habiles. |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |            |                          |
|                                                                                     | Observaciones : no se presenta avance en ejecucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |            |                          |
| FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |            |                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |            |                          |
| INGENIERO EDGAR REVELO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |            |                          |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                          |
| FECHA DEL INFORME:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20/01/2024                                                                          | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 15/01/2024                                                                           | AL: 20/01/2024           |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                                          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |                                                                                      |                          |
|                                                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                                                      |                          |
|                                                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 896                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                          |
|                                                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 23 de mayo de 2024                                                                                                                                                         |                                                                                      |                          |
|                                                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |                                                                                      |                          |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                 | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |                                                                                      |                          |
|                                                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                                                      |                          |
|                                                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 896                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                          |
|                                                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 23 de mayo de 2024                                                                                                                                                         |                                                                                      |                          |
|                                                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |                                                                                      |                          |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERIODO                                                                             | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                          |
|                                                                                     | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                               | 80,00%                                                                                                                                                                     | Programado                                                                           | \$ - \$ 9.024.710.334,67 |
|                                                                                     | Ejecutado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                               | 61,82%                                                                                                                                                                     | Ejecutado                                                                            | \$ - \$ 6.973.844.911,12 |
|                                                                                     | Diferencia (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                               | -18,18%                                                                                                                                                                    | Facturado                                                                            |                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            | Pagado                                                                               |                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                            |  |                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serie 1: Físico Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                   |                                                                                                                                                                            | Serie 1: Financiero Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                |                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serie 3: Físico Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                     |                                                                                                                                                                            | Serie 3: Financiero Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                  |                          |
| 4-PLAN DE ACCION - OBSERVACIONES COMPROMISOS                                        | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que segun las consideraciones plasmadas por el contratista y consideradas por la interventoria en cuanto a las dificultades significativas en la adquisición de materiales y la disponibilidad de mano de obra necesarios para cumplir con el cronograma. dicha suspension conto con un tiempo de 15 dias habiles. |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                          |
|                                                                                     | Observaciones : no se presenta avance en ejecucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                          |
| FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                          |
| INGENIERO EDGAR REVELO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| FECHA DEL INFORME:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27/01/2024 | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 22/01/2024 | AL: 27/01/2024           |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |            |                          |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |                          |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 946                                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |            |                          |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |            |                          |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |                          |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 946                                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |            |                          |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERIODO    | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |            |                          |
|                                                     | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%      | 80,00%                                                                                                                                                                     | Programado | \$ - \$ 9.024.710.334,67 |
|                                                     | Ejecutado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%      | 61,82%                                                                                                                                                                     | Ejecutado  | \$ - \$ 6.973.844.911,12 |
|                                                     | Diferencia (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%      | -18,18%                                                                                                                                                                    | Facturado  |                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                            | Pagado     |                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| 4-PLAN DE ACCION - OBSERVACIONES COMPROMISOS        | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que segun las consideraciones plasmadas por el contratista y consideradas por la interventoria en cuanto a las dificultades significativas en la adquisición de materiales y la disponibilidad de mano de obra necesarios para cumplir con el cronograma. dicha suspension conto con un tiempo de 15 dias habiles. en lo cual el dia 25 de enero de 2024 se subsanaron. seguido a esto se suspende el contrato nuevamente debido a la consideracion de ambas partes de que la transicion de gobierno requirio realizar una verificacion del estado administrativo, financiero y tecnico del proyecto en mencion lo cual genero la suspension N03 del contrato con una vigencia de 20 dias habiles. |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
|                                                     | Observaciones : no se presenta avance en ejecucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| INGENIERO EDGAR REVELO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
| FECHA DEL INFORME:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/02/2024 | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 29/01/2024 | AL:        | 3/02/2024                |  |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |            |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |            |                          |  |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 946                                                                                                                                                                        |            |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |            |                          |  |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |            |            |                          |  |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |            |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |            |                          |  |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 946                                                                                                                                                                        |            |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |            |                          |  |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERIODO   | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |            | PERIODO    | ACUMULADO                |  |
|                                                     | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%     | 80,00%                                                                                                                                                                     |            | Programado | \$ - \$ 9.024.710.334,67 |  |
|                                                     | Ejecutado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%     | 61,82%                                                                                                                                                                     |            | Ejecutado  | \$ - \$ 6.973.844.911,12 |  |
|                                                     | Diferencia (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%     | -18,18%                                                                                                                                                                    |            | Facturado  |                          |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                            |            | Pagado     |                          |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
| 4-PLAN DE ACCION - OBSRVACIONES COMPROMISOS         | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que el contrato se encuentra en suspencion debido a la consideracion de que la transicion de gobierno requirio realizar una verificacion del estado administrativo, financiero y tecnico del proyecto en mencion lo cual genero la suspension No. 3 del contrato con una vigencia de 20 dias habiles. |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
|                                                     | Observaciones : no se presenta avance en ejecucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
| FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
| INGENIERO EDGAR REVELO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |




|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |           |            |                          |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|--|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |           |            |                          |  |
| FECHA DEL INFORME:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/02/2024 | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 5/02/2024 | AL:        | 10/02/2024               |  |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |           |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |           |            |                          |  |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 946                                                                                                                                                                        |           |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |           |            |                          |  |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |           |            |                          |  |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |           |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |           |            |                          |  |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 946                                                                                                                                                                        |           |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |           |            |                          |  |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |           |            |                          |  |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERIODO    | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |           | PERIODO    | ACUMULADO                |  |
|                                                     | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%      | 80,00%                                                                                                                                                                     |           | Programado | \$ - \$ 9.024.710.334,67 |  |
|                                                     | Ejecutado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%      | 61,82%                                                                                                                                                                     |           | Ejecutado  | \$ - \$ 6.973.844.911,12 |  |
|                                                     | Diferencia (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%      | -18,18%                                                                                                                                                                    |           | Facturado  |                          |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |           | Pagado     |                          |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |           |            |                          |  |
| 4-PLAN DE ACCION - OBSRVACIONES COMPROMISOS         | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que el contrato se encuentra en suspencion debido a la consideracion de que la transicion de gobierno requirio realizar una verificacion del estado administrativo, financiero y tecnico del proyecto en mencion lo cual genero la suspension No. 3 del contrato con una vigencia de 20 dias habiles. |            |                                                                                                                                                                            |           |            |                          |  |
|                                                     | Observaciones : no se presenta avance en ejecucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                            |           |            |                          |  |
| FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |           |            |                          |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |           |            |                          |  |
| INGENIERO EDGAR REVELO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |           |            |                          |  |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|--|------|--|---------------------|--|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
| FECHA DEL INFORME:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17/02/2024 | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 12/02/2024 | AL:     | 17/02/2024 |            |  |      |  |                     |  |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 946                                                                                                                                                                        |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 946                                                                                                                                                                        |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                   | PERIODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |            | PERIODO |            | ACUMULADO  |  |      |  |                     |  |
|                                                     | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 0,00%                                                                                                                                                                      |            | 80,00%  |            | Programado |  | \$ - |  | \$ 9.024.710.334,67 |  |
|                                                     | Ejecutado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 0,00%                                                                                                                                                                      |            | 61,82%  |            | Ejecutado  |  | \$ - |  | \$ 6.973.844.911,12 |  |
|                                                     | Diferencia (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 0,00%                                                                                                                                                                      |            | -18,18% |            | Facturado  |  |      |  |                     |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |            |         |            | Pagado     |  |      |  |                     |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
| 4-PLAN DE ACCION - OBSERVACIONES COMPROMISOS        | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que el contrato se encuentra en suspencion debido a la consideracion de que la transicion de gobierno requirio realizar una verificacion del estado administrativo, financiero y tecnico del proyecto en mencion lo cual genero la suspension No. 3 del contrato con una vigencia de 20 dias habiles. |            |                                                                                                                                                                            |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
|                                                     | Observaciones : no se presenta avance en ejecucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                            |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
| FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |
| INGENIERO EDGAR REVELO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |            |         |            |            |  |      |  |                     |  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| FECHA DEL INFORME:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24/02/2024 | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 19/02/2024 | AL: 24/02/2024           |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |            |                          |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |                          |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 946                                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |            |                          |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |            |                          |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |                          |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 946                                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |            |                          |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERIODO    | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |            |                          |
|                                                     | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%      | 80,00%                                                                                                                                                                     | Programado | \$ - \$ 9.024.710.334,67 |
|                                                     | Ejecutado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%      | 61,82%                                                                                                                                                                     | Ejecutado  | \$ - \$ 6.973.844.911,12 |
|                                                     | Diferencia (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%      | -18,18%                                                                                                                                                                    | Facturado  |                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            | Pagado     |                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| 4-PLAN DE ACCION - OBSERVACIONES COMPROMISOS        | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que se encuentra en suspension, dado a la consideracion de que la transicion de gobierno requirio realizar una verificacion del estado administrativo, financiero y tecnico del proyecto en mencion lo cual genero la ampliacion a la suspension No.3 con fecha de 23 de febrero del 2024 y tiempo de suspension de 15 dias habiles con nueva fecha de reinicio el 15 de marzo del 2024. |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
|                                                     | Observaciones : no se presenta avance en ejecucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| INGENIERO EDGAR REVELO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
| FECHA DEL INFORME:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2/03/2024 | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 26/02/2024 | AL:        | 2/03/2024                |  |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |            |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |            |                          |  |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 946                                                                                                                                                                        |            |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |            |                          |  |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |            |            |                          |  |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |            |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |            |                          |  |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 946                                                                                                                                                                        |            |            |                          |  |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |            |                          |  |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERIODO   | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |            | PERIODO    | ACUMULADO                |  |
|                                                     | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%     | 80,00%                                                                                                                                                                     |            | Programado | \$ - \$ 9.024.710.334,67 |  |
|                                                     | Ejecutado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%     | 61,82%                                                                                                                                                                     |            | Ejecutado  | \$ - \$ 6.973.844.911,12 |  |
|                                                     | Diferencia (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%     | -18,18%                                                                                                                                                                    |            | Facturado  |                          |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                            |            | Pagado     |                          |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
| 4-PLAN DE ACCION - OBSERVACIONES COMPROMISOS        | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que se encuentra en suspension, dado a la consideracion de que la transicion de gobierno requirio realizar una verificacion del estado administrativo, financiero y tecnico del proyecto en mencion lo cual genero la ampliacion a la suspension No.3 con fecha de 23 de febrero del 2024 y tiempo de suspension de 15 dias habiles con nueva fecha de reinicio el 15 de marzo del 2024. |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
|                                                     | Observaciones : no se presenta avance en ejecucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
| FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |
| INGENIERO EDGAR REVELO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                            |            |            |                          |  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |           |            |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |           |            |                                                                                      |  |
| FECHA DEL INFORME:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9/03/2024                                                                           | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 4/03/2024 | AL:        | 9/03/2024                                                                            |  |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                                          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |           |            |                                                                                      |  |
|                                                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |           |            |                                                                                      |  |
|                                                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 946                                                                                                                                                                        |           |            |                                                                                      |  |
|                                                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |           |            |                                                                                      |  |
|                                                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |           |            |                                                                                      |  |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                 | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |           |            |                                                                                      |  |
|                                                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |           |            |                                                                                      |  |
|                                                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 946                                                                                                                                                                        |           |            |                                                                                      |  |
|                                                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |           |            |                                                                                      |  |
|                                                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |           |            |                                                                                      |  |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERIODO                                                                             | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |           | PERIODO    | ACUMULADO                                                                            |  |
|                                                                                     | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                               | 80,00%                                                                                                                                                                     |           | Programado | \$ - \$ 9.024.710.334,67                                                             |  |
|                                                                                     | Ejecutado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                               | 61,82%                                                                                                                                                                     |           | Ejecutado  | \$ - \$ 6.973.844.911,12                                                             |  |
|                                                                                     | Diferencia (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                               | -18,18%                                                                                                                                                                    |           | Facturado  |                                                                                      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |           | Pagado     |                                                                                      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                            |           |            |  |  |
| 4-PLAN DE ACCION - OBSERVACIONES COMPROMISOS                                        | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que se encuentra en suspension, dado a la consideracion de que la transicion de gobierno requirio realizar una verificacion del estado administrativo, financiero y tecnico del proyecto en mencion lo cual genero la ampliacion a la suspension No.3 con fecha de 23 de febrero del 2024 y tiempo de suspension de 15 dias habiles con nueva fecha de reinicio el 15 de marzo del 2024. |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |           |            |                                                                                      |  |
|                                                                                     | Observaciones : no se presenta avance en ejecucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |           |            |                                                                                      |  |
| FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |           |            |                                                                                      |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |           |            |                                                                                      |  |
| INGENIERO EDGAR REVELO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |           |            |                                                                                      |  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| FECHA DEL INFORME:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14/03/2024 | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 11/03/2024 | AL: 14/03/2024           |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |            |                          |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |                          |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 946                                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |            |                          |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |            |                          |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |                          |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 946                                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |                          |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |            |                          |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERIODO    | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |            |                          |
|                                                     | Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%      | 80,00%                                                                                                                                                                     | Programado | \$ - \$ 9.024.710.334,67 |
|                                                     | Ejecutado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%      | 61,82%                                                                                                                                                                     | Ejecutado  | \$ - \$ 6.973.844.911,12 |
|                                                     | Diferencia (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%      | -18,18%                                                                                                                                                                    | Facturado  |                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            | Pagado     |                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| 4-PLAN DE ACCION - OBSERVACIONES COMPROMISOS        | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que se encuentra en suspension, dado a la consideracion de que la transicion de gobierno requirio realizar una verificacion del estado administrativo, financiero y tecnico del proyecto en mencion lo cual genero la ampliacion a la suspension No.3 con fecha de 23 de febrero del 2024 y tiempo de suspension de 15 dias habiles con nueva fecha de reinicio el 15 de marzo del 2024. |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
|                                                     | Observaciones : no se presenta avance en ejecucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |
| INGENIERO EDGAR REVELO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                            |            |                          |



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO</b><br><b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE</b><br><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b><br><b>(PROYECTOS DE OBRA)</b><br><b>ANEXO 20</b> | <b>Código: GC-P3-F20</b>                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>Versión: 02</b>                         |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>Vigente Desde:</b><br><b>17/12/2022</b> |

|                                                        |                                |                                   |                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| MUNICIPIO:                                             | GIRARDOT- CUNDINAMARCA         | No. CONVENIO:                     | 1543 DE 2020                 |
| FECHA DE ACTA INICIO:                                  | 9 DE DICIEMBRE DE 2020         | FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO: | 31/12/2024                   |
| ELABORÓ:                                               | Ing. Miguel A. Angarita Molina | FECHA DE VISITA:                  | 22/03/2024                   |
| TIPO DE PROYECTO:<br>(CIC, CAM, Estaciones de Policía) | PROYECTO SACÚDETE CREA         |                                   |                              |
| ASISTENTES                                             |                                |                                   |                              |
| No.                                                    | NOMBRE                         | CARGO                             | REPRESENTA A                 |
| 1.                                                     | Ing. Kelly Diaz                | Supervisora                       | Municipio de Girardot        |
| 2.                                                     | Ing. Luis Fernando Yepes       | Profesional Universitario         | Municipio de Girardot        |
| 3.                                                     | Ing. Yeisson Trujillo          | Apoyo a la supervisión            | Municipio de Girardot        |
| 4.                                                     | Ing. Oscar Martinez            | R/L Interventoría                 | Contratista de Interventoría |
| 5.                                                     | Ing. Edgar Revelo Avila        | Director de interventoría         | Contratista de Interventoría |
| 6.                                                     | Ing. Olaguer Agudelo           | R/L (Suplente) Obra               | Contratista de Obra          |
| 7.                                                     | Ing. Jamir Yulfredy Alvarez    | Director de Obra                  | Contratista de Obra          |
| 8.                                                     | Ing. Miguel A. Angarita M.     | Supervisión                       | Ministerio del Interior      |
| DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Antiguo ITUC - SENA       |                                |                                   |                              |

#### INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

| <b>No. contrato</b>               | <b>Nombre del contratista</b> | <b>Fecha de inicio</b> | <b>Fecha de terminación</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra:</b> 760 de 2021          | Unión Temporal Ocaina         | 9/12/2021              | 12/07/2024                  |
| <b>Interventoría:</b> 905 de 2021 | CONSORCIO SDT GIRADOT         | 9/12/2021              | 12/07/2024                  |

#### CUADRO FINANCIERO CONVENIO

| <b>CONCEPTO</b> (adjuntar celdas si es necesario) | <b>VALOR</b>     | <b>No. COMPROBANTE DE EGRESO</b> | <b>FECHA PAGO</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| PRIMER DESEMBOLSO                                 | \$ 1.101.245.902 | 321205721                        | 23/11/2021        |
| SEGUNDO DESEMBOLSO                                | \$ 4.404.983.607 | 413231022                        | 15/12/2022        |
| TERCER DESEMBOLSO                                 | \$ 4.404.983.607 | 43154724                         | 28/02/2024        |

|                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO<br/>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE<br/>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br/>CONTRACTUAL<br/>(PROYECTOS DE OBRA)<br/>ANEXO 20</b> | <b>Código: GC-P3-F20</b>             |
|                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Vigente Desde:<br/>17/12/2022</b> |

**NOTA:** SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

#### CUADRO FINANCIERO

| CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario) | VALOR                   | No. COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA PAGO |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| DESEMBOLSO FIDUCIARIA                      | \$ 1.101.245.902        | 2021009712                | 24/12/2021 |
| PAGO 1 INTERVENTORÍA                       | \$ 429.045.580          | 2022008623                | 14/10/2022 |
| PAGO 1 OBRA                                | \$ 1.581.194.981,64     | 2023000003                | 13/01/2023 |
| PAGO 2 INTERVENTORÍA                       | \$ 279.219.720,00       | 2023001160                | 17/03/2023 |
| PAGO 3 OBRA                                | \$ 365.635.461,30       | 2023002211                | 25/04/2023 |
| PAGO 4 OBRA                                | \$ 264.870.779,03       | 2023004205                | 23/06/2023 |
| PAGO 5 OBRA                                | \$ 734.048.023,52       | 2023006451                | 19/09/2023 |
| PAGO 6 OBRA                                | \$ 355.357.065,03       | 2023007311                | 23/10/2023 |
| <b>TOTAL PAGADO A FECHA DE VISITA</b>      | <b>\$ 5.110.617.513</b> |                           |            |

#### CUENTAS RECÍPROCAS

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN<br/>DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE</b> | <b>\$ 0,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

#### DESARROLLO DE LA VISITA

Se lleva a cabo la reunión de seguimiento, control y verificación el estado técnico y administrativo del proyecto SACUDETE CREA, suscrito bajo el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1543 de 2020 entre **LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON** y el municipio de **Girardot - Cundinamarca**. Cuya terminación contractual está para el 31 de diciembre de 2024.

La presente se desarrolla de la siguiente manera:

|                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO<br/>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE<br/>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br/>CONTRACTUAL<br/>(PROYECTOS DE OBRA)<br/>ANEXO 20</b> | <b>Código: GC-P3-F20</b>             |
|                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Vigente Desde:<br/>17/12/2022</b> |

## 1. RECORRIDO EN OBRA

Se da inicio al recorrido por la obra de la siguiente manera:

- Se solicitan los planos del proyecto, discriminando cada uno de los bloques que se encuentran en ejecución, los cuales fueron entregados y socializados.
- Bloque A: Actualmente se encuentra en instalación de cubierta metálica, alistado de pisos, elaboración de carpintería metálica, ductería eléctrica y de voz y datos – Avance aproximado **(65%)**
- Bloque B: Actualmente se encuentran en terminación de estructura metálica para cubierta, alistado de piso, puntos eléctricos, ductería eléctrica interna instalada – Avance aproximado **(45%)**, durante el recorrido se evidenciaron aceros de malla electrosoldada de pañetes corridas.
- Bloque C: – Avance aproximado **(30%)**
  - Plazoleta: Actividades faltantes: remates generales, instalación de DryWall, tanque tormenta, impermeabilización y levantamiento de muro perimetral.
  - Locales comerciales: Faltantes: 5 columnas de segundo nivel y placa de cubierta, adicionalmente a las instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y subestación
- Bloque D: Actualmente se encuentra en terminación de fundición de estructura – Avance aproximado **(15%)**
- Mirador: Sin avance **(0%)**
- Cerramiento perimetral: Se evidencia instalación del costado posterior al proyecto, faltando los laterales de este – Avance aproximado **(70%)**
- Fachada principal: Se evidencia que se encuentran realizando la excavación de la cimentación de los muros de ingreso. – Avance aproximado **(5%)**
- Instalaciones eléctricas externas a los bloques: Instalada toda la ductería del proyecto.
- Instalaciones hidrosanitarias: Sin ejecución
- RETIE/RETILAP: Contratado
- Urbanismo: Sin avance

### 1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

- **CONTRATO DE OBRA:** Director de Obra, 2 residentes de obra, representante legal, SISO.
- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1 Director de Obra, 2 residentes, representante legal.

### 1.2. PERSONAL OPERATIVO:

Se cuenta en obra con 6 trabajadores, con el compromiso de hacer ingreso de todo el personal al 1 de abril de 2024.

### 1.3. MATERIAL EN OBRA:

Arena, tubería eléctricas e hidrosanitarias, equipos de izaje y formaleta de bloque D.

### 1.4. MAQUINARIA EN OBRA

Equipo menor



**FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL  
(PROYECTOS DE OBRA)  
ANEXO 20**

**Código: GC-P3-F20**

**Versión: 02**

**Vigente Desde:  
17/12/2022**

## **2. ESTADO DEL CONVENIO**

- El convenio se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.
- A la fecha, el municipio de Girardot no ha dispuesto de la cofinanciación de la adición en la cuenta bancaria para el convenio; teniendo en cuenta esto, esta supervisión solicita de la manera mas atenta y respetuosa hacer lo pertinente lo antes posible.
- Con respecto a la legalización de los recursos, es necesario hacer entrega de todos las órdenes de pago, teniendo en cuenta que no se ha hecho entrega de las correspondientes a los comprobantes de egreso de cada uno de los pagos realizados a los ejecutores.
- Se solicita al municipio hacer entrega de un plan de contingencia de obra, dado que los contratos ejecutores tienen un plazo contractual hasta el 12 de julio de 2024.
- El Ministerio del Interior, solicita a la supervisión por parte del municipio cargar en la plataforma SECOP II los informes mensuales de supervisión faltantes, teniendo en cuenta sus obligaciones contractuales.

## **3. ESTADO DE LOS CONTRATOS EJECUTORES**

- Estos tienen un plazo contractual hasta el 12 de julio de 2024.
- Se solicita la entrega de las pólizas que amparan los contratos ejecutores, de acuerdo a las cláusulas de garantías impuestas por el municipio.
- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No. 27, el avance de la obra se encuentra en un 60,85%.
- El municipio de Girardot (Cundinamarca), reitera su compromiso en dar cumplimiento al objeto contractual del convenio, para ello, la supervisión solicita entrega de los diseños para aprobación de ACUAGIR, presentar los soportes de la demolición de los tanques y subsanar el embargo de cuenta para poder realizar el pago del corte radicado ante la alcaldía.

Luego de lo antes descrito, la supervisión del Ministerio del Interior, solicita a la supervisión del municipio de Girardot (Cundinamarca) lo siguiente:

- Oficiar a la interventoría, para que el contratista de obra amplíe los frentes de trabajo, realizando la subcontratación de actividades, para poder cumplir con los porcentajes establecidos, recordando que se debe presentar el 100% antes del 12 de julio de 2024.

Adicionalmente y como se ha expresado en diferentes reuniones, la supervisión del Ministerio y del municipio dan aprobación de la demolición del tanque de agua, en el que se situará el mirador del bloque D; esto teniendo en cuenta que los contratos ejecutores han demostrado el riesgo de colapso de este.

Adicionalmente a lo anterior, la supervisión por parte del Ministerio del Interior recuerda las obligaciones contractuales del municipio y solicita dar estricto cumplimiento a cada una de estas, por lo tanto se enuncian las mas importantes:

**CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO.**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO</b><br><b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE</b><br><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b><br><b>(PROYECTOS DE OBRA)</b><br><b>ANEXO 20</b> | <b>Código: GC-P3-F20</b>                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>Versión: 02</b>                         |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>Vigente Desde:</b><br><b>17/12/2022</b> |

" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA"

**CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:**

**Numeral 3.** "Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio".

**Numeral 4.** "Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual".

**Numeral 25.** "Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión, y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen".

**Numeral 29.** "Entregar en ejecución de obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se Evidencia el inicio y ejecución -avances- de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por la interventoría"

**Documentos entregados en la visita** (En caso de recibir documentación en la visita)

|    |
|----|
| 1. |
| 2. |

| COMPROMISOS  |                                                                           |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RESPONSABLE  | ACCIONES                                                                  | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
| CONTRATISTAS | Mesa de trabajo para la entrega de los diseños para aprobación de acuagir | 4 de abril de 2024        |
| CONTRATISTAS | Presentar los soportes de la demolición de los tanques                    | 22 de marzo de 2024       |
| CONTRATISTAS | Solucionar para pago del corte radicado ante la alcaldía.                 | 1 de abril de 2024        |
| MUNICIPIO    | Entrega de ordenes de pago                                                | 5 de abril de 2024        |

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.



|                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO<br/>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE<br/>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br/>CONTRACTUAL<br/>(PROYECTOS DE OBRA)<br/>ANEXO 20</b> | <b>Código: GC-P3-F20</b>             |
|                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Vigente Desde:<br/>17/12/2022</b> |



El futuro  
es de todos

Ministerio del Interior



ALCALDÍA DE  
GIRARDOT  
GIRARDOT ES DE TODOS

### ACTA DE COMITÉ

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA - MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:** No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 21/03/2024

**Lugar:** Girardot - Cundinamarca

**Hora de iniciación:** 9:20 am

**Hora de finalización:**

### OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar una reunión con los suscritos a este documento con el fin de efectuar la presente acta de comité técnico del contrato de obra No. 760-2021 del 26 de agosto.




| ASISTENTES                |                                                      |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| NOMBRE                    | CARGO                                                | FIRMA |
| 1. Olaya J. Gudeb         | Reg. legal                                           |       |
| 2. Samir Alvarez          | Ingeniero UT<br>Academia                             |       |
| 3. Edgar Revelo           | Director Interventoria                               |       |
| 4. Kelly J. Diaz B.       | Sec. Infraestructura<br>Municipio Gdot               |       |
| 5. Yesson Trujillo Garcia | Apoyo a la Supervisión<br>Secretaría Infraestructura |       |
| 6. Carlos Andres Cruz     | Residente                                            |       |
| 7. Miguel A. Angulo       | Ap. Supervisión MinInterior                          |       |

### ACTA DE COMITÉ

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA



**No. de Contrato:** No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 21/03/2024



|    |                           |                                                 |                                                                                     |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Luis Fernando Yepes       | Profesional Universitario<br>Municipio Girardot |  |
| 9  | Oscar Martinez            | RL Intersuc                                     |  |
| 10 | Nowey Esteban Cardenas N. | Ingeniero Residente<br>Interventoria            |  |
| 11 |                           |                                                 |                                                                                     |
| 12 |                           |                                                 |                                                                                     |
| 13 |                           |                                                 |                                                                                     |
| 14 |                           |                                                 |                                                                                     |

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Se da inicio a la reunión a las 9:20 am con una visita tecnica



| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FECHA DEL INFORME:                                                             |                                                                                    | 30/03/2024                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 25/03/2024                                                           | AL:                                                                                 | 30/03/2024                           |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                                     | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|                                                                                | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|                                                                                | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|                                                                                | FECHA DE TERMINACIÓN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|                                                                                | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                     |                                      |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                            | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|                                                                                | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|                                                                                | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|                                                                                | FECHA DE TERMINACIÓN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|                                                                                | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                     |                                      |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | PERIODO                                                                                                                                                                    | ACUMULADO                                                            |                                                                                     |                                      |
|                                                                                | Programado (%)                                                                     | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                    | 45,29%                                                                                                                                                                     |                                                                      | Programado                                                                          | \$ 40.000.000,00 \$ 4.503.256.627,00 |
|                                                                                | Ejecutado (%)                                                                      | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                    | 45,29%                                                                                                                                                                     |                                                                      | Ejecutado                                                                           | \$ 40.000.000,00 \$ 4.503.256.627,00 |
|                                                                                | Diferencia (%)                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                      |                                                                      | Facturado                                                                           | \$ - \$ 4.463.256.627,00             |
|                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                      | Pagado                                                                              | \$ - \$ 4.463.256.627,00             |
|                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                      |  |                                      |
|                                                                                | Serie 1: Físico Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                      | Serie 1: Financiero Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado               |                                      |
|                                                                                | Serie 3: Físico Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                      | Serie 3: Financiero Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                 |                                      |
|                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                     |                                      |
|                                                                                | 4- RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA (cantidad y rol del personal)                  | ROL                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                     | #                                    |
| DIRECTOR DE OBRA                                                               |                                                                                    | Dirección procesos contractivos                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                      | 1                                                                                   | 100,00%                              |
| INGENIERO RESIDENTE                                                            |                                                                                    | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                      | 2                                                                                   | 100,00%                              |
| RESIDENTE SISO                                                                 |                                                                                    | Inspeccionar Proyectos y obras de construcción según normas y especificaciones técnicas.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                      | 1                                                                                   | 100,00%                              |
| MAESTRO DE OBRA                                                                |                                                                                    | Realiza la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad y tiempos acordados con la constructora                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                      | 0                                                                                   | 100,00%                              |
| OFICIALES DE OBRA                                                              |                                                                                    | Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil como albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, etc                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                      | 1                                                                                   | 100,00%                              |
| AYUDANTES DE OBRA                                                              |                                                                                    | Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo. Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto. Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de construcción. |                                                                                                                                                                            |                                                                      | 3                                                                                   | 100,00%                              |
| OFICIAL DE METALISTERIA                                                        |                                                                                    | Realiza trabajos especializados relacionados con el montaje de estructura metálica, perfilería , soldadura estructural tipo MIG 200Amp doble voltaje, corte e instalacion planatinas estructurales.                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                      | 0                                                                                   | 100,00%                              |
| OFICIALES EN MONTAJE DE CUBIERTA                                               |                                                                                    | especializados en montaje de cubierta tipo sandwich con curso de alturas                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                      | 0                                                                                   |                                      |
| OPERARIO DE MAQUINA                                                            |                                                                                    | Operario de retroexcavadora                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                      | 0                                                                                   | 100,00%                              |
| 5- RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO DE LA INTERVENTORIA (cantidad y rol del personal) | ROL                                                                                | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                    |                                                                                     | DESCRIPCIÓN                          |
|                                                                                | DIRECTOR INTERVENTORIA                                                             | Dirección procesos interventoría                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Reuniones, balances, control cronograma, correspondencia entre otros |                                                                                     |                                      |
|                                                                                | INSPECTOR RESIDENTE                                                                | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | INSPECTOR HSEQ                                                       | Verificación seguridad social y seguridad en el trabajo                             |                                      |
|                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                     |                                      |





|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                      |        |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                      |        |         |        |
| 6-CLIMA                                                                    | ESTADO TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES                                                                            | JUEVES | VIERNES | SABADO |
|                                                                            | SOLEADO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | X      | X                                                                                    |        |         |        |
|                                                                            | NUBLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                                                                                      |        |         | X      |
|                                                                            | LLUVIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                                                                                      |        |         |        |
| 7-PLAN DE ACCIÓN -<br>OBSERVACIONES<br>COMPROMISOS                         | No se presenta avance de ejecución de obra civil debido a que el contratista se encuentra en el proceso de reingreso de personal, cursos alturas, exámenes médicos, a la fecha se encuentra con solo 4 de ellos el cual realizaron actividades de reubicación de materiales y limpieza de obra. |       |        |                                                                                      |        |         |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                      |        |         |        |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO                                          | RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                                                                      |        |         |        |
|                                                                            | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                                                                                      |        |         |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |       |        |  |        |         |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                      |        |         |        |
| Observaciones : no se presenta avance en ejecución por proceso de personal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                      |        |         |        |



| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                         |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FECHA DEL INFORME:                                                             |                                                                                    | 6/04/2024                                                                                                                                                                                                                                | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 1/04/2024                                               | AL: 6/04/2024                         |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                                     | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |                                                         |                                       |
|                                                                                | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                         |                                       |
|                                                                                | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |                                                         |                                       |
|                                                                                | FECHA DE TERMINACIÓN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |                                                         |                                       |
|                                                                                | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |                                                         |                                       |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                            | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |                                                         |                                       |
|                                                                                | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                         |                                       |
|                                                                                | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |                                                         |                                       |
|                                                                                | FECHA DE TERMINACIÓN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |                                                         |                                       |
|                                                                                | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |                                                         |                                       |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                                              |                                                                                    | PERIODO                                                                                                                                                                                                                                  | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |                                                         |                                       |
|                                                                                | Programado (%)                                                                     | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                    | 46,95%                                                                                                                                                                     | Programado                                              | \$ 164.848.428,30 \$ 4.668.105.055,30 |
|                                                                                | Ejecutado (%)                                                                      | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                    | 45,69%                                                                                                                                                                     | Ejecutado                                               | \$ 40.000.000,00 \$ 4.543.256.627,00  |
|                                                                                | Diferencia (%)                                                                     | -1,26%                                                                                                                                                                                                                                   | -1,26%                                                                                                                                                                     | Facturado                                               | \$ - \$ -                             |
|                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Pagado                                                  | \$ - \$ -                             |
|                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                         |                                       |
|                                                                                | Serie 1: Físico Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                  |                                                                                                                                                                                                                                          | Serie 1: Financiero Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                                                                                                      |                                                         |                                       |
|                                                                                | Serie 3: Físico Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                    |                                                                                                                                                                                                                                          | Serie 3: Financiero Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                                                                                                        |                                                         |                                       |
| 4- RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA (cantidad y rol del personal)              | ROL                                                                                | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | #                                                       |                                       |
|                                                                                | DIRECTOR DE OBRA                                                                   | Dirección procesos constructivos                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | 1                                                       | 100,00%                               |
|                                                                                | INGENIERO RESIDENTE                                                                | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 2                                                       | 100,00%                               |
|                                                                                | RESIDENTE SISO                                                                     | Inspeccionar Proyectos y obras de construcción según normas y especificaciones técnicas.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 1                                                       | 100,00%                               |
|                                                                                | MAESTRO DE OBRA                                                                    | Realiza la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad y tiempos acordados con la constructora                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 0                                                       | 100,00%                               |
|                                                                                | OFICIALES DE OBRA                                                                  | Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil como albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, etc                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                                       | 100,00%                               |
|                                                                                | AYUDANTES DE OBRA                                                                  | Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo. Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto. Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de construcción. |                                                                                                                                                                            | 2                                                       | 100,00%                               |
|                                                                                | OFICIAL DE METALISTERIA                                                            | Realiza trabajos especializados relacionados con el montaje de estructura metálica, perfilera , soldadura estructural tipo MIG 200Amp doble voltaje, corte e instalacion platinas estructurales.                                         |                                                                                                                                                                            | 0                                                       | 100,00%                               |
|                                                                                | OFICIALES EN MONTAJE DE CUBIERTA                                                   | especializados en montaje de cubierta tipo sandwich con curso de alturas                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 0                                                       |                                       |
|                                                                                | OPERARIO DE MAQUINA                                                                | Operario de retroexcavadora                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 0                                                       | 100,00%                               |
| 5- RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO DE LA INTERVENTORIA (cantidad y rol del personal) | ROL                                                                                | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                          |                                                         | DESCRIPCIÓN                           |
|                                                                                | DIRECTOR INTERVENTORIA                                                             | Dirección procesos interventoría                                                                                                                                                                                                         | Reuniones, balances, control cronograma, correspondencia entre otros                                                                                                       |                                                         |                                       |
|                                                                                | INSPECTOR RESIDENTE                                                                | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                                                                                      | INSPECTOR HSEQ                                                                                                                                                             | Verificación seguridad social y seguridad en el trabajo |                                       |





|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                      |                                                                                                                     |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                      |                                                                                                                     |         |        |
| 6-CLIMA                                                                    | ESTADO TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LUNES                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARTES | MIÉRCOLES                                                                            | JUEVES                                                                                                              | VIERNES | SABADO |
|                                                                            | SOLEADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                       | X      |                                                                                      |                                                                                                                     | X       |        |
|                                                                            | NUBLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | X                                                                                    |                                                                                                                     |         |        |
|                                                                            | LLUVIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                      | X                                                                                                                   |         | X      |
| 7-PLAN DE ACCION -<br>OBSERVACIONES<br>COMPROMISOS                         | No se presenta avance de ejecucion de obra civil debido a que el contratista se encuentra en el proceso de reingreso de personal, cursos alturas, exámenes medicos, a la fecha se encuentra con solo 3 de ellos el cual realizaron actividades de medicion de estructura de cubierta en el bloque B, supervisado con las normas de seguridad y salud en el trabajo. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                      |                                                                                                                     |         |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                      |                                                                                                                     |         |        |
| 8-GESTIÓN DE LA<br>COMUNICACION DEL<br>PROYECTO                            | OBSERVACIONES MAS IMPORTANTES REGISTRADAS EN EL PERIODO QUE REQUIEREN SOLUCIÓN Y/O DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                      |                                                                                                                     |         |        |
|                                                                            | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                      | ACCIÓN O RECOMENDACIÓN                                                                                              |         |        |
|                                                                            | 4/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se realiza mesa de trabajo, acompañado por la entidad Acuagyr, la alcaldía municipal, el contratista y la interventoría, con el fin de subsanar las observaciones expuestas por parte de la entidad Acuagyr para la aprobacion de planos hidraulicos e hidrosanitarios. |        |                                                                                      | La entidad acuagyr reitera nuevamente las observaciones al contratista para realizar las respectivas subsanaciones. |         |        |
| 9-AVANCES<br>OBRA<br>(CAPITULOS<br>CONTRACTUA<br>LES                       | AVANCES OBRA (CAPITULOS CONTRACTUALES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                      |                                                                                                                     |         |        |
|                                                                            | BLOQUE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Medicion de estructura de cubierta.                                                  |                                                                                                                     |         |        |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO                                          | RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                      |                                                                                                                     |         |        |
|                                                                            | BLOQUE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                      |                                                                                                                     |         |        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                     |         |        |
| Observaciones : no se presenta avance en ejecucion por proceso de personal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                      |                                                                                                                     |         |        |

| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FECHA DEL INFORME:                                                |                                                                                     | 13/04/2024                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 8/04/2024                                                                            | AL: 13/04/2024                        |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                        | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |                                                                                      |                                       |
|                                                                   | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                       |
|                                                                   | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                       |
|                                                                   | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                       |
|                                                                   | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                       |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA               | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |                                                                                      |                                       |
|                                                                   | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                       |
|                                                                   | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                       |
|                                                                   | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                       |
|                                                                   | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                       |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                                 |                                                                                     | PERIODO                                                                                                                                                                                                                                  | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                       |
|                                                                   | Programado (%)                                                                      | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                    | 48,61%                                                                                                                                                                     | Programado                                                                           | \$ 164.848.428,30 \$ 4.832.953.483,60 |
|                                                                   | Ejecutado (%)                                                                       | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                    | 46,09%                                                                                                                                                                     | Ejecutado                                                                            | \$ 40.000.000,00 \$ 4.583.256.627,00  |
|                                                                   | Diferencia (%)                                                                      | -1,26%                                                                                                                                                                                                                                   | -2,51%                                                                                                                                                                     | Facturado                                                                            | \$ - \$ 4.463.256.627,00              |
|                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Pagado                                                                               | \$ - \$ 4.463.256.627,00              |
|                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |  |                                       |
|                                                                   | Serie 1: Fisio Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Serie 1: Financiero Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                |                                       |
|                                                                   | Serie 3: Fisio Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Serie 3: Financiero Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                  |                                       |
| 4- RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA (cantidad y rol del personal) | ROL                                                                                 | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | #                                                                                    |                                       |
|                                                                   | DIRECTOR DE OBRA                                                                    | Dirección procesos constructivos                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                    | 100,00%                               |
|                                                                   | INGENIERO RESIDENTE                                                                 | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 2                                                                                    | 100,00%                               |
|                                                                   | RESIDENTE SISO                                                                      | Inspeccionar Proyectos y obras de construcción según normas y especificaciones técnicas.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                    | 100,00%                               |
|                                                                   | MAESTRO DE OBRA                                                                     | Realiza la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad y tiempos acordados con la constructora                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 0                                                                                    | 100,00%                               |
|                                                                   | OFICIALES DE OBRA                                                                   | Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil como albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, etc                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                    | 100,00%                               |
|                                                                   | AYUDANTES DE OBRA                                                                   | Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo. Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto. Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de construcción. |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                    | 100,00%                               |
|                                                                   | OFICIAL DE METALISTERIA                                                             | Realiza trabajos especializados relacionados con el montaje de estructura metalica, perfleria , soldadura estructural tipo MIG 200Amp doble voltaje, corte e instalacion platinas estructurales.                                         |                                                                                                                                                                            | 0                                                                                    | 100,00%                               |
|                                                                   | OFICIALES EN MONTAJE DE CUBIERTA                                                    | especializados en montaje de cubierta tipo sandwich con curso de alturas                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 0                                                                                    |                                       |
|                                                                   | OPERARIO DE MAQUINA                                                                 | Operario de retroexcavadora                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 0                                                                                    | 100,00%                               |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
| 5- RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO DE LA INTERVENTORIA (cantidad y rol del personal)                        | ROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN Y ROL                   |                                                                                      | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                     |                                                         | DESCRIPCIÓN |        |
|                                                                                                       | DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirección procesos interventoría    |                                                                                      | Reuniones, balances, control cronograma, correspondencia entre otros                                                                                                  |                                                         |             |        |
|                                                                                                       | INSPECTOR RESIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verificación procesos constructivos |                                                                                      | INSPECTOR HSEQ                                                                                                                                                        | Verificación seguridad social y seguridad en el trabajo |             |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
| 6- CLIMA                                                                                              | ESTADO TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LUNES                               | MARTES                                                                               | MIÉRCOLES                                                                                                                                                             | JUEVES                                                  | VIERNES     | SABADO |
|                                                                                                       | SOLEADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                   | X                                                                                    | X                                                                                                                                                                     | X                                                       | X           | X      |
|                                                                                                       | NUBLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|                                                                                                       | LLUVIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
| 7-PLAN DE ACCION - OBSERVACIONES COMPROMISOS                                                          | Se termino de Estucar el espacio didactico polivalente numero 1 y 2 del bloque A, Por inspeccion de interventoria se realiza la correccion de filos o dilataciones de los vanos de las ventanas de los espacios didacticos polivalentes numero 1, 2, 3, 4 y 5; donde se realizo el respectivo pique del muro, se empañeto respectivamente y se estuco, dejando correctamente los filos, para esta correccion se utilizo presencia de 1 oficial de obra y 1 ayudante, supervisado con que cumplan las normas de seguridad y salud en el trabajo. No se realizaron mas actividades debido a que el contratista esta en proceso de contratacion del personal de obra. |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
| 8-AVANCES OBRA (CAPITULOS CONTRACTUALES                                                               | AVANCES OBRA (CAPITULOS CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|                                                                                                       | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                      | Estucar espacios didacticos polivalentes 1 y 2 del bloque A, correccion de filos o dilataciones de las ventanas de los espacios didacticos polivalentes del bloque A. |                                                         |             |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO                                                                     | RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|                                                                                                       | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
| Observaciones : Se realiza muy poca actividad de obra debido a que no hay mas personal de obra civil. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |

| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| FECHA DEL INFORME:                                                             |                                                                                     | 20/04/2024                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 15/04/2024                                              | AL: 20/04/2024 |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                                     | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |                                                         |                |
|                                                                                | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                         |                |
|                                                                                | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |                                                         |                |
|                                                                                | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |                                                         |                |
|                                                                                | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |                                                         |                |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                            | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |                                                         |                |
|                                                                                | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |                                                         |                |
|                                                                                | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |                                                         |                |
|                                                                                | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |                                                         |                |
|                                                                                | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |                                                         |                |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                                              |                                                                                     | PERIODO                                                                                                                                                                                                                                  | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |                                                         |                |
|                                                                                | Programado (%)                                                                      | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                    | 50,26%                                                                                                                                                                     |                                                         |                |
|                                                                                | Ejecutado (%)                                                                       | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                    | 47,00%                                                                                                                                                                     |                                                         |                |
|                                                                                | Diferencia (%)                                                                      | -0,75%                                                                                                                                                                                                                                   | -3,26%                                                                                                                                                                     |                                                         |                |
|                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                         |                |
| 4- RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA (cantidad y rol del personal)              | ROL                                                                                 | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | #                                                       |                |
|                                                                                | DIRECTOR DE OBRA                                                                    | Dirección procesos contractivos                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 1                                                       | 100,00%        |
|                                                                                | INGENIERO RESIDENTE                                                                 | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 2                                                       | 100,00%        |
|                                                                                | RESIDENTE SISO                                                                      | Inspeccionar Proyectos y obras de construcción según normas y especificaciones técnicas.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 1                                                       | 100,00%        |
|                                                                                | MAESTRO DE OBRA                                                                     | Realiza la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad y tiempos acordados con la constructora                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 0                                                       | 100,00%        |
|                                                                                | OFICIALES DE OBRA                                                                   | Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil como albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, etc                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 1                                                       | 100,00%        |
|                                                                                | AYUDANTES DE OBRA                                                                   | Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo. Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto. Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de construcción. |                                                                                                                                                                            | 1                                                       | 100,00%        |
|                                                                                | OFICIAL DE METALISTERIA                                                             | Realiza trabajos especializados relacionados con el montaje de estructura metálica, perfilera , soldadura estructural tipo MIG 200Amp doble voltaje, corte e instalacion platinas estructurales.                                         |                                                                                                                                                                            | 0                                                       | 100,00%        |
|                                                                                | OFICIALES EN MONTAJE DE CUBIERTA                                                    | especializados en montaje de cubierta tipo sandwich con curso de alturas                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 0                                                       |                |
|                                                                                | OPERARIO DE MAQUINA                                                                 | Operario de retroexcavadora                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 0                                                       | 100,00%        |
| 5- RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO DE LA INTERVENTORIA (cantidad y rol del personal) | ROL                                                                                 | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                          |                                                         | DESCRIPCIÓN    |
|                                                                                | DIRECTOR INTERVENTORIA                                                              | Dirección procesos interventoría                                                                                                                                                                                                         | Reuniones, balances, control cronograma, correspondencia entre otros                                                                                                       |                                                         |                |
|                                                                                | INSPECTOR RESIDENTE                                                                 | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                                                                                      | INSPECTOR HSEQ                                                                                                                                                             | Verificación seguridad social y seguridad en el trabajo |                |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
| 6-CLIMA                                                                                               | ESTADO TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LUNES                                                                                                                                                                                                                                 | MARTES | MIÉRCOLES                                                                                                                      | JUEVES                                                                                                                              | VIERNES | SABADO |
|                                                                                                       | SOLEADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                     | X      | X                                                                                                                              | X                                                                                                                                   | X       | X      |
|                                                                                                       | NUBLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     | X       | X      |
|                                                                                                       | LLUVIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |        | X                                                                                                                              |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
| 7-PLAN DE ACCIÓN - OBSERVACIONES COMPROMISOS                                                          | Se termino de Estucar los filos o dilataciones de los vanos de las ventanas del espacio didactico polivalente numero 1, 2, 3, 4 y 5 del bloque A, se realizo la respectiva demolicion de pañete en la pared existente del bloque A, debido a que no presentaba malla de refuerzo, se coloco la respectiva malla y se empañeto de nuevamente. se tiene como compromiso el ingreso de personal de obra el dia 22 de abril del 2024. |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
| 8-GESTIÓN DE LA COMISIÓN DEL PROYECTO                                                                 | OBSERVACIONES MAS IMPORTANTES REGISTRADAS EN EL PERIODO QUE REQUIEREN SOLUCIÓN Y/O DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                | ACCIÓN O RECOMENDACIÓN                                                                                                              |         |        |
|                                                                                                       | 17/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se realiza reunion virtual por parte de la alcaldia municipal, donde se reunen el contratista y la interventoria, con la finalidad del ingreso del personal de obra civil, compra de materiales y rendimiento de actividades de obra. |        |                                                                                                                                | Compromiso de ingreso de personal el dia 22 de abril del 2024 para induccion en seguridad y salud en el trabajo y exámenes medicos. |         |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
| 9-AVANCES OBRA (CAPITULOS CONTRACTUALES                                                               | AVANCES OBRA (CAPITULOS CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |        | Estucar filos y dilataciones de los vanos de las ventanas de los espacios didacticos polivalentes 1, 2, 3, 4 y 5 del bloque A. |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO                                                                     | RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                            |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                            |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |
| Observaciones : Se realiza muy poca actividad de obra debido a que no hay mas personal de obra civil. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |        |




| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| FECHA DEL INFORME:                                                |                                                                                     | 27/04/2024                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 22/04/2024 | AL:        | 27/04/2024 |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                        | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |            |            |            |
|                                                                   | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |            |            |
|                                                                   | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |            |            |            |
|                                                                   | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |            |            |
|                                                                   | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |            |            |            |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA               | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |            |            |            |
|                                                                   | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |            |            |
|                                                                   | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |            |            |            |
|                                                                   | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |            |            |
|                                                                   | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |            |            |            |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | PERIODO                                                                                                                                                                    | ACUMULADO  |            |            |
|                                                                   | Programado (%)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | 3,95%                                                                                                                                                                      | 56,51%     | Programado |            |
|                                                                   | Ejecutado (%)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 2,33%                                                                                                                                                                      | 50,77%     | Ejecutado  |            |
|                                                                   | Diferencia (%)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | -1,62%                                                                                                                                                                     | -5,74%     | Facturado  |            |
|                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |            | Pagado     |            |
|                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |            |            |            |
|                                                                   | Serie 1: Físico Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                   |                                                                                                                                                                                                                                          | Serie 1: Financiero Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                                                                                                      |            |            |            |
|                                                                   | Serie 3: Físico Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                     |                                                                                                                                                                                                                                          | Serie 3: Financiero Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                                                                                                        |            |            |            |
| 4- RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA (cantidad y rol del personal) | ROL                                                                                 | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |            | #          |            |
|                                                                   | DIRECTOR DE OBRA                                                                    | Dirección procesos constructivos                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |            | 1          | 100,00%    |
|                                                                   | INGENIERO RESIDENTE                                                                 | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |            | 2          | 100,00%    |
|                                                                   | RESIDENTE SISO                                                                      | Inspeccionar Proyectos y obras de construcción según normas y especificaciones técnicas.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |            | 1          | 100,00%    |
|                                                                   | MAESTRO DE OBRA                                                                     | Realiza la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad y tiempos acordados con la constructora                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |            | 4          | 100,00%    |
|                                                                   | OFICIALES DE OBRA                                                                   | Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil como albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, etc                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |            | 3          | 100,00%    |
|                                                                   | AYUDANTES DE OBRA                                                                   | Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo. Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto. Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de construcción. |                                                                                                                                                                            |            | 7          | 100,00%    |
|                                                                   | OFICIAL DE METALISTERIA                                                             | Realiza trabajos especializados relacionados con el montaje de estructura metálica, perfilería , soldadura estructural tipo MIG 200Amp doble voltaje, corte e instalacion platinas estructurales.                                        |                                                                                                                                                                            |            | 0          | 100,00%    |
|                                                                   | OFICIALES EN MONTAJE DE CUBIERTA                                                    | especializados en montaje de cubierta tipo sandwich con curso de alturas                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |            | 2          | 100,00%    |
|                                                                   | OPERARIO DE MAQUINA                                                                 | Operario de retroexcavadora                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |            | 0          | 100,00%    |




|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
| 5- RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO DE LA INTERVENTORIA (cantidad y rol del personal) | ROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                         |                                                                                      | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                    |                                                         | DESCRIPCIÓN |        |
|                                                                                | DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirección procesos interventoría                                                                                                                          |                                                                                      | Reuniones, balances, control cronograma, correspondencia entre otros |                                                         |             |        |
|                                                                                | INSPECTOR RESIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verificación procesos constructivos                                                                                                                       |                                                                                      | INSPECTOR HSEQ                                                       | Verificación seguridad social y seguridad en el trabajo |             |        |
| 6-CLIMA                                                                        | ESTADO TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LUNES                                                                                                                                                     | MARTES                                                                               | MIÉRCOLES                                                            | JUEVES                                                  | VIERNES     | SABADO |
|                                                                                | SOLEADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | X                                                                                    | X                                                                    | X                                                       | X           |        |
|                                                                                | NUBLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             | X      |
|                                                                                | LLUVIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                         |                                                                                      | X                                                                    | X                                                       |             | X      |
| 7-PLAN DE ACCIÓN - OBSERVACIONES COMPROMISOS                                   | Se realiza inspección de niveles del carcamo del bloque A, terminación de cubierta tipo sandwich standing seam calibre 26 con poliuretano E=38 mm color verde en el bloque A. Instalación de enchape y drywall en el espacio didáctico polivalente 7 del bloque A. Ingreso personal de obra civil en la semana, inducción del personal y compra de materiales, cumpliendo con los compromisos pactados. |                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
| 8-AVANCES OBRA (CAPÍTULOS CONTRACTUALES)                                       | AVANCES OBRA (CAPÍTULOS CONTRACTUALES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
|                                                                                | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terminación de segunda mano de estuco en el espacio didáctico polivalente 1,2,3,4,5 y 6 del bloque.                                                       |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lija de paredes internas de los espacios didácticos polivalentes 1,2,3,4,5 y 6                                                                            |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Primera mano de pintura de los espacios didácticos polivalentes 1, 2 y 3 del bloque.                                                                      |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalación de estructura y láminas de drywall en el espacio didáctico polivalente 7 interno, con espuma adherente en las luces del drywall para sellado. |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nivelación y corte de la construcción del carcamo.                                                                                                        |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalación de enchape en el espacio didáctico polivalente 7 del bloque.                                                                                  |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Terminación de cubierta tipo Sandwich Standing seam calibre 26 con poliuretano E=38 mm de color verde.                                                    |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
| Segunda mano de estuco en las paredes externas del bloque A                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
|                                                                                | RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
|                                                                                | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                      |                                                         |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |  |                                                                      |                                                         |             |        |

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO




INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS



Observaciones : Ninguna



Aprobo:

  
ING. EDGAR REVELO AVILA  
Director de Interventoria

  
ING. KELLY JOHANA DIAZ BARRIOS  
Secretaria de Infraestructura

Elaboro: Ing Norvey Cardona N.  
Ingeniero Residente Interventoria

Reviso: Ing Yeisson Trujillo  
Apoyo a la supervision S.I.G.

| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |            |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| FECHA DEL INFORME:                                                |                                                                                     | 4/05/2024                                                                                                                                                                                                                                | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          | 29/04/2024 | AL: 4/05/2024                         |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                        | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |            |                                       |
|                                                                   | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |                                       |
|                                                                   | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |            |                                       |
|                                                                   | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |                                       |
|                                                                   | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |            |                                       |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA               | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |            |                                       |
|                                                                   | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |            |                                       |
|                                                                   | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                        |            |                                       |
|                                                                   | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |            |                                       |
|                                                                   | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |            |                                       |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                                 |                                                                                     | PERIODO                                                                                                                                                                                                                                  | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |            |                                       |
|                                                                   | Programado (%)                                                                      | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                    | 60,47%                                                                                                                                                                     | Programado | \$ 393.100.098,25 \$ 6.012.253.778,34 |
|                                                                   | Ejecutado (%)                                                                       | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                    | 53,12%                                                                                                                                                                     | Ejecutado  | \$ 233.000.000,00 \$ 5.281.367.528,00 |
|                                                                   | Diferencia (%)                                                                      | -1,61%                                                                                                                                                                                                                                   | -7,35%                                                                                                                                                                     | Facturado  | \$ - \$ 4.463.256.627,00              |
|                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | Pagado     | \$ - \$ 4.463.256.627,00              |
|                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |            |                                       |
|                                                                   | Serie 1:Fisiso Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                    |                                                                                                                                                                                                                                          | Serie 1:Financiero Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado                                                                                                       |            |                                       |
|                                                                   | Serie 3: Fisiso Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                     |                                                                                                                                                                                                                                          | Serie 3: Financiero Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado                                                                                                        |            |                                       |
| 4- RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA (cantidad y rol del personal) | ROL                                                                                 | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | #          |                                       |
|                                                                   | DIRECTOR DE OBRA                                                                    | Dirección procesos contractivos                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 1          | 100,00%                               |
|                                                                   | INGENIERO RESIDENTE                                                                 | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 1          | 100,00%                               |
|                                                                   | RESIDENTE SISO                                                                      | Inspeccionar Proyectos y obras de construcción según normas y especificaciones técnicas.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 1          | 100,00%                               |
|                                                                   | MAESTRO DE OBRA                                                                     | Realiza la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad y tiempos acordados con la constructora                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 4          | 100,00%                               |
|                                                                   | OFICIALES DE OBRA                                                                   | Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil como albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, etc                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 3          | 100,00%                               |
|                                                                   | AYUDANTES DE OBRA                                                                   | Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo. Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto. Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de construcción. |                                                                                                                                                                            | 10         | 100,00%                               |
|                                                                   | OFICIAL DE METALISTERIA                                                             | Realiza trabajos especializados relacionados con el montaje de estructura metálica, perfilera , soldadura estructural tipo MIG 200Amp doble voltaje, corte e instalacion platinas estructurales.                                         |                                                                                                                                                                            | 0          | 100,00%                               |
|                                                                   | OFICIALES EN MONTAJE DE CUBIERTA                                                    | especializados en montaje de cubierta tipo sandwich con curso de alturas                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 0          | 100,00%                               |
|                                                                   | OPERARIO DE MAQUINA                                                                 | Operario de retroexcavadora                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 0          | 100,00%                               |


| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 5- RECURSOS Y HUMANOS Y EQUIPO DE LA INTERVENTORIA (cantidad y rol del personal) | ROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                  |        | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                    |                                                                    | DESCRIPCIÓN |        |
|                                                                                  | DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirección procesos interventoría                                                                                                                                   |        | Reuniones, balances, control cronograma, correspondencia entre otros |                                                                    |             |        |
|                                                                                  | INSPECTOR RESIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                |        | INSPECTOR HSEQ                                                       | Verificación seguridad social y seguridad en el trabajo            |             |        |
| 6-CLIMA                                                                          | ESTADO TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LUNES                                                                                                                                                              | MARTES | MIERCOLES                                                            | JUEVES                                                             | VIERNES     | SABADO |
|                                                                                  | SOLEADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | X      |                                                                      | X                                                                  | X           | X      |
|                                                                                  | NUBLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                  |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  | LLUVIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                                                                                                                                                  |        | X                                                                    |                                                                    | X           |        |
| 7-PLAN DE ACCION - OBSERVACIONES COMPROMISOS                                     | Se realiza inspeccion de nivelacion y corte del carcamo del bloque A, Terminacion enchape espacio didactico polivalente 4, 5 y 6 del bloque A, Instalacion de estrcutura de drywall en los espacios didacticos polivalentes 1, 2 y 3 del bloque A, lija y pintura de las paredes exteriores del bloque A y espacio didactico polivalente 7 del mismo bloque. |                                                                                                                                                                    |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
| 8-GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO                                        | OBSERVACIONES MAS IMPORTANTES REGISTRADAS EN EL PERIODO QUE REQUIEREN SOLUCIÓN Y/O DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        |        |                                                                      | ACCIÓN O RECOMENDACIÓN                                             |             |        |
|                                                                                  | 29/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se realiza mesa de trabajo, el contratista y la interventoria, con el fin de presentar los detalles estructurales, radicacion de diseños hidraulicos y electricos. |        |                                                                      | Subsanacion de los diseños presentados ante las entidades.         |             |        |
|                                                                                  | 2/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oficio radicado sobre las respuestas de los oficios enviados en el mes anterior.                                                                                   |        |                                                                      | Contestar los oficios enviados desde el 20 de marzo al 26 de abril |             |        |
| 9-AVANCES OBRA (CAPITULOS CONTRACTUALES)                                         | AVANCES OBRA (CAPITULOS CONTRACTUALES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estuco y Lija de paredes externas de los espacios didacticos polivalentes 1,2,3,4,5, y 7.                                                                          |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Primera mano de pintura de las paredes externas de los espacios didacticos polivalentes 4,5, 6 y 7 del bloque.                                                     |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instalacion de estructura y laminas de drywall en el espacio didactico polivalente 7 externo, con espuma adherente en las luces del drywall para sellado.          |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instalacion de estructura y laminas de drywall en el espacio didactico polivalente 1, 2 y 3 interno.                                                               |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instalacion de enchape en el espacio didactico polivalente 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del bloque.                                                                          |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nivelacion y corte de la construccion del carcamo.                                                                                                                 |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Terminacion de Fundida de dados del bloque A                                                                                                                       |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soldadura de rejilla en el carcamo.                                                                                                                                |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Construccion del carcamo a nivel de la rejilla.                                                                                                                    |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  | BLOQUE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Encofrado de dado para el vaciado de concreto                                                                                                                      |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vaciado de concreto en los dados del bloque.                                                                                                                       |        |                                                                      |                                                                    |             |        |
|                                                                                  | FACHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Poda de 3 arboles ubicados en el anden de la fachada.                                                                                                              |        |                                                                      |                                                                    |             |        |



INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO

BLOQUE A



REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO



# INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO



Fundida de dados de bloque A



Instalacion de enchape espacio didactico 4, 5 y 6 del bloque.



Instalacion de enchape espacio didactico 1, 2 y 3 del bloque.



Nivelacion de carcamo en el bloque A.

## BLOQUE B



Encofrado de dados en el bloque B.



Fundida de dado y desencofrado.

## FACHADA



Poda de arboles

Observaciones : Ninguna

Aprobo:

ING. EDGAR REVELO AVILA  
Director de Interventoria

ING. KELLY JOHANA DIAZ BARRIOS  
Secretaria de Infraestructura

Elaboro: Ing Norvey Cardona N.  
Ingeniero Residente Interventoria

Reviso: Ing Yeisson Trujillo  
Apoyo a la supervision S.I.G.

| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FECHA DEL INFORME:                                                |                                                                                                                                      | 11/05/2024                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                           | 6/05/2024                                                                                                                                    | AL: 11/05/2024                        |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                        | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                             |                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                   | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                   | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                   | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                   | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          | \$16.452.358.401                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                       |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA               | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                   | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                   | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 946                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                   | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                   | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          | \$1.451.215.300                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                       |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                                 |                                                                                                                                      | PERIODO                                                                                                                                                                                                                                  | ACUMULADO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                   | Programado (%)                                                                                                                       | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                    | 64,42%                                                                                                                                                                      | Programado                                                                                                                                   | \$ 393.100.098,25 \$ 6.405.353.876,59 |
|                                                                   | Ejecutado (%)                                                                                                                        | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                    | 55,45%                                                                                                                                                                      | Ejecutado                                                                                                                                    | \$ 232.000.000,00 \$ 5.513.367.528,00 |
|                                                                   | Diferencia (%)                                                                                                                       | -1,62%                                                                                                                                                                                                                                   | -8,97%                                                                                                                                                                      | Facturado                                                                                                                                    | \$ - \$ 5.513.367.528,40              |
|                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | Pagado                                                                                                                                       | \$ - \$ 5.513.367.528,40              |
|                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                   | Serie 1: Físico Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado<br>Serie 3: Físico Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | Serie 1: Financiero Programado Semanal; Serie 2: Acumulado Programado<br>Serie 3: Financiero Ejecutado Semanal; Serie 4: Acumulado Ejecutado |                                       |
| 4- RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA (cantidad y rol del personal) | ROL                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | #                                                                                                                                            |                                       |
|                                                                   | DIRECTOR DE OBRA                                                                                                                     | Dirección procesos contractivos                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                            | 100,00%                               |
|                                                                   | INGENIERO RESIDENTE                                                                                                                  | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                            | 100,00%                               |
|                                                                   | RESIDENTE SISO                                                                                                                       | Inspeccionar Proyectos y obras de construcción según normas y especificaciones técnicas.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                            | 100,00%                               |
|                                                                   | MAESTRO DE OBRA                                                                                                                      | Realiza la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad y tiempos acordados con la constructora                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                            | 100,00%                               |
|                                                                   | OFICIALES DE OBRA                                                                                                                    | Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil como albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, etc                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                            | 100,00%                               |
|                                                                   | AYUDANTES DE OBRA                                                                                                                    | Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo. Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto. Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de construcción. |                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                            | 100,00%                               |
|                                                                   | OFICIAL DE METALISTERIA                                                                                                              | Realiza trabajos especializados relacionados con el montaje de estructura metálica, perfleria , soldadura estructural tipo MIG 200Amp doble voltaje, corte e instalacion platinas estructurales.                                         |                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                            | 100,00%                               |
|                                                                   | OFICIALES EN MONTAJE DE CUBIERTA                                                                                                     | especializados en montaje de cubierta tipo sandwich con curso de alturas                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                            | 100,00%                               |
|                                                                   | OPERARIO DE MAQUINA                                                                                                                  | Operario de retroexcavadora                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                            | 100,00%                               |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
| 5- RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO DE LA INTERVENTORIA (cantidad y rol del personal) | ROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                                           |        | DESCRIPCIÓN Y ROL                                                                                                                                      |                                                            | DESCRIPCIÓN |        |
|                                                                                | DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirección procesos interventoría                                                                                                                                            |        | Reuniones, balances, control cronograma, correspondencia entre otros                                                                                   |                                                            |             |        |
|                                                                                | INSPECTOR RESIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verificación procesos constructivos                                                                                                                                         |        | INSPECTOR HSEQ                                                                                                                                         | Verificación seguridad social y seguridad en el trabajo    |             |        |
| 6-CLIMA                                                                        | ESTADO TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LUNES                                                                                                                                                                       | MARTES | MIÉRCOLES                                                                                                                                              | JUEVES                                                     | VIERNES     | SABADO |
|                                                                                | SOLEADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                           | X      | X                                                                                                                                                      |                                                            |             | X      |
|                                                                                | NUBLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                        |                                                            | X           |        |
|                                                                                | LLUVIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                        | X                                                          |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
| 7-PLAN DE ACCIÓN - OBSERVACIONES COMPROMISOS                                   | Se realiza inspeccion del nivelacion, corte, fundida e instalacion del carcamo del bloque A, Instalacion de estructura de drywall en los espacios didacticos polivalentes 4, 5 y 6 del bloque A, primera mano de pintura color verde en las paredes exteriores del bloque A, en el comite realizado se aprueban la terminacion de cubierta en el bloque A y el color amarillo del guardaescoba para los espacios didacticos polivalentes del bloque A, el compromiso ocupar todos los frentes de trabajo para el día 14 de mayo del 2024. |                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
| 8-GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO                                      | OBSERVACIONES MAS IMPORTANTES REGISTRADAS EN EL PERIODO QUE REQUIEREN SOLUCIÓN Y/O DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                        | ACCIÓN O RECOMENDACIÓN                                     |             |        |
|                                                                                | 6/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se realiza mesa de trabajo, el contratista y la interventoria, con el fin de la radicación de diseños hidraulicos y electricos.                                             |        |                                                                                                                                                        | Subsanacion de los diseños presentados ante las entidades. |             |        |
|                                                                                | 9/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se realiza comité de obra, acompañado por el ministerio del interior, la alcaldia municipal, contratista e interventoria, con el fin de aclarar temas de ejecución de obra. |        |                                                                                                                                                        | Cumplir con los compromisos pactados en el acta de comité. |             |        |
| 9-AVANCES OBRA (CAPITULOS CONTRACTUALES                                        | AVANCES OBRA (CAPITULOS CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Primera mano de pintura de las paredes externas color verde del bloque H:0.9 m.                                                                                             |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alistado de cenafa color amarillo claro en el espacio didactico polivalente 4, 5 y 6 del bloque.                                                                            |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instalacion de estructura y laminas de drywall en el espacio didactico polivalente 4, 5 y 6 interno.                                                                        |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soldadura de rejilla en el carcamo.                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Terminacion de fundida de carcamo del bloque.                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alistado de piso del bloque.                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instalacion de enchape exterior del bloque.                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segunda mano de pintura en el espacio didactico polivalente 7 del bloque                                                                                                    |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Terminacion de segunda mano de pintura color blanco en las paredes externas del bloque A.                                                                                   |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
| BLOQUE B                                                                       | Nivelacion y corte de la construccion del carcamo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                | RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                        |                                                            |             |        |
|                                                                                |  <div>Nivelacion del carcamo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |        |  <div>Instalacion de drywall en el espacio didactico interno</div> |                                                            |             |        |

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO



Pañete muro existente en el espacio didáctico 3




Instalación de estructura de drywall externo



Alistado de cenafa color amarillo claro en el espacio 4, 5 y 6 del bloque



Alistado de cenafa color amarillo claro en el espacio 4, 5 y 6 del bloque



Segunda mano de pintura blanca en el espacio didáctico 7



Alistado de piso externo del bloque



Fundida cárcamo bloque A



Alistado de piso exterior



Alistado de piso exterior



Segunda mano de pintura en las paredes externas



INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO



BLOQUE B



Observaciones : Ninguna

ING. EDGAR REVELO AVILA  
Director de Interventoría

Elaboro: Ing Norvey Cardona N.  
Ingeniero Residente Interventoria

Aprobo:

ING. KELLY JOHANA DIAZ BARRIOS  
Secretaria de Infraestructura

Reviso: Ing Yeisson Trujillo  
Apoyo a la supervision S.I.G.

YEISSON T.

Bogotá D.C; jueves, 18 de enero de 2024

Doctor  
**Salomón Said Arias**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Citación de cumplimiento de las obligaciones contractuales al convenio suscrito con el municipio de Girardot - Cundinamarca.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”* El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Expuesto lo anterior, la supervisión por parte del Ministerio del Interior ha realizado múltiples solicitudes para el cumplimiento de las obligaciones de la *Cláusula Segunda: Obligaciones del Municipio I. Específicas.*

*(...) “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.*

*26. Entregar en ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y ejecución –avances- de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del Municipio y la interventoría.*

*27. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.*

*37. Tener a disposición del MINISTERIO-FONSECON y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.*



*41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.”*

Así las cosas, la supervisión del Ministerio del Interior en seguimiento al instructivo de supervisión de proyecto FONSECON antes citado, de la manera más atenta y respetuosa y en cumplimiento del numeral 34 de la cláusula segunda, **convoca a reunión presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior (Carrera 8 No. 12B – 31) piso 10, el próximo lunes 22 de enero de 2024** teniendo en cuenta que no se ha allegado a la supervisión por parte del Ministerio del Interior lo siguiente:

1. Informe mensual de supervisión por parte del municipio cargados en la plataforma SECOP
2. Informes financieros de año 2023.

Para la presente reunión es indispensable contar con la presencia de los directores de obra y representantes legales de los contratistas que ejecutan la obra.

Atentamente,



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.



|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 01 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 22 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

#### PARTES

| Ministerio del Interior                                                                                        | Contratista/Convenido                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                                | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

En la presente reunión se solicitará el cumplimiento a los siguiente numerales del convenio.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.**

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3. “13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”**

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4. “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”**

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- c) Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. “**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

**PARÁGRAFO ÚNICO.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|----------|---------------------------|
|             |          |                           |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| Ministerio del Interior                                                                                                                                                                             | Contratista/Convenido                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| <br>Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                               | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual



**OFICIO**

Bogotá D.C; jueves, 1 de febrero de 2024

Doctor  
**SALOMÓN SAÍD ARIAS**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot - Cundinamarca.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.*” El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Conociendo el cambio de administración realizada por las elecciones territoriales del 2023, se solicita de la manera mas atenta y respetuosa enviar toda la documentación de posesión del alcalde electo, el Dr. Salomón Saíd Arias; adicionalmente se requiere que se de cumplimiento a las siguientes cláusulas contractuales:

***CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS***

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*





De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

2. *"3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **60,18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

3. *"13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos."*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

4. *"25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto."*



La supervisión por parte del municipio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, posteriores al **28 de octubre de 2023**.
- c) Informes mensuales de interventoría de los meses de **octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante el último trimestre del **año 2023**.
- e) Extractos bancarios correspondientes a los meses de **septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.

5. *"28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera mas atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

6. *"41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíen los extractos bancarios correspondientes a los meses de septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024.

7. *"44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.



8. "CLÁUSULA

**OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

**PARÁGRAFO ÚNICO.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015."

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Para la respuesta y remisión de la documentación requerida en el desarrollo del presente oficio, la supervisión del Ministerio del Interior establece como plazo de entrega de **5 días hábiles**, (es decir hasta 8 de febrero de 2024.), y así evitar que se inicie con procesos de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-003121 Id: 274225  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-01 14:52:56  
Anexos: 0  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: ENLACEDESPACHO@GIRARDOT-  
CUNDINAMARCA.GOV.CO y OTROS



Elaborado Miguel Angel Angarita  
Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.

Molina

—



Girardot, 06 de Febrero de 2024

**SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024**  
**(Al responder por favor citar este oficio)**

Ingeniero:

**JULIÁN FELIPE VALENCIA MARÍN**

Profesional Especializado

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Ministerio del Interior

Ciudad.

**Asunto:** Respuesta a su solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales con Radicado No. 2024-2-003122-003613 Id: 276078 de fecha 06 de febrero de 2024.

**Referencia:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**.

Reciba un cordial saludo,

En nombre de nuestro alcalde, el señor **SALOMÓN SAID ARIAS** y el mío, le extendemos un especial y grato saludo, deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

La secretaría de Infraestructura de Girardot, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 061- de 2019, "por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la alcaldía del Municipio de Girardot Cundinamarca", y teniendo en cuenta el asunto de la referencia, me permito dar respuesta al punto numero 2, haciendo claridad que, según el informe mensual de ejecución del convenio interadministrativo No. 1543 de 2020 del periodo diciembre de 2023 entregado por el anterior supervisor, se puede evidenciar que el porcentaje de avance al correspondiente mes es del 62.82% y no del 60.18% como se relaciona en la solicitud, como también, informar que los contratos derivados fueron sujeto de suspensiones iniciando el mes de enero del presente año conforme a solicitud y aprobación de la misma por parte de la interventoría y actual administración.

De igual manera para dar respuesta a la solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales me permito remitir toda la información requerida por ustedes, la cual puede ser verificada por medio del siguiente Link:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1y8ortzix9RisNcLNE61v6l2bQmMZOyO6?usp=sharing>

Sin otro particular, agradeciendo de ante mano su atención, quedamos atentos a cualquier nueva solicitud.

Cordialmente,

  
**Ing. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaria de Infraestructura

  
**Elaboro:** Ing. Luis Fernando Yepes  
Profesional Universitario Cod. 219 Grado 05 – Secretaria de Infraestructura



|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 02 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 7 de febrero de 2024                                                                                                                                                                                                               |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

#### PARTES

| Ministerio del Interior                                                                                        | Contratista/Convenido                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                                | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

En la presente reunión se solicitará el cumplimiento a los siguiente numerales del convenio.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*



|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.**

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3. “13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”**

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4. “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”**

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- c) Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. “**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|----------|---------------------------|
|             |          |                           |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| Ministerio del Interior                                                                                                                                                                             | Contratista/Convenido                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| <br>Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                               | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual



Bogotá D.C; martes, 6 de febrero de 2024

Doctor

**SALOMÓN SAÍD ARIAS**

Alcalde

Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto “*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.*” El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Conociendo el cambio de administración realizada por las elecciones territoriales del 2023, se solicita de la manera mas atenta y respetuosa enviar toda la documentación de posesión del alcalde electo, el Dr. Salomón Saíd Arias; adicionalmente se requiere que se de cumplimiento a las siguientes cláusulas contractuales:

## **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.**

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **60,18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3. “13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”**

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4. “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”**



La supervisión por parte del municipio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, posteriores al **28 de octubre de 2023**.
- c) Informes mensuales de interventoría de los meses de **octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante el último trimestre del **año 2023**.
- e) Extractos bancarios correspondientes a los meses de **septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.

5. *“28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera mas atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

6. *“41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíen los extractos bancarios correspondientes a los meses de septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024.

7. *“44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones,*





*prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

**8. “CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:**

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

*PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”*

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Para la respuesta y remisión de la documentación requerida en el desarrollo del presente oficio, la supervisión del Ministerio del Interior establece una reunión presencial el próximo **7 de febrero de 2024 a las 4:00 p.m.**; (Carrera 8 No. 12b – 31, Piso 10), y así evitar que se inicie con procesos de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-003613 Id: 276078  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-06 09:00:23  
Anexos: 1 Documentos electrónicos  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: JOSÉ FRANCISCO LOZANO SIERRA y OTROS



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado: Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC





Bogotá D.C; viernes, 9 de febrero de 2024

Doctor

**SALOMÓN SAÍD ARIAS**

Alcalde

Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Inicio al trámite de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”* El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo a los siguientes oficios enviados por la supervisión del Ministerio del Interior:

1. ID 266781 del 18 de enero de 2024 – **Asunto:** *“Citación de cumplimiento de las obligaciones contractuales al convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca”.*

No asistida por el municipio.

2. ID 274525 del 1 de febrero de 2024 – **Asunto:** *“Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.”*

Respondida bajo el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024, pero aún su información se encuentra incompleta.

3. ID 276078 del 6 de febrero de 2024 – **Asunto:** *“Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.”*

Respondida bajo el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024, pero aún su información se encuentra incompleta, aunque la citación al Ministerio tampoco fue atendida por la supervisión del municipio.



Teniendo en cuenta lo anterior y la evidencia del presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales contenidas en los numerales de la Cláusula Segunda – Obligaciones del municipio (...) Específicas del convenio y las diferentes citaciones a mesas de trabajo incumplidas por la administración municipal, esta supervisión solicita por tercera vez el cumplimiento total de las siguientes cláusulas contractuales:

### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

2. *“3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

3. *“13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

4. *“25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por*



*parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”*

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

- “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos*

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

- “CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:**

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |





*PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015."*

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

De acuerdo al numeral **27** de la Cláusula Segunda – Obligaciones del Municipio (...) **Específicas** (...) "27. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes." (...) y al numeral **3** de la Cláusula Segunda – Obligaciones del Municipio (...) **Generales** (...) "3. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del MINISTERIO y se relacionen con el objeto del convenio." la supervisión del Ministerio del Interior establece una tercera reunión presencial para el próximo **12 de febrero de 2024 a las 9:00 a.m.**; (Carrera 8 No. 12b – 31, Piso 10), y así evitar que se continúe con el proceso de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales ante la Subdirección de Gestión Contractual, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCQ.

Copia: Aseguradora Solidaria de Colombia – **Póliza 982 – 47 – 994000000398** – Convenio 1543 – 2020.



Bogotá D.C; jueves, 18 de enero de 2024

Doctor  
**Salomón Said Arias**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Citación de cumplimiento de las obligaciones contractuales al convenio suscrito con el municipio de Girardot - Cundinamarca.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”* El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Expuesto lo anterior, la supervisión por parte del Ministerio del Interior ha realizado múltiples solicitudes para el cumplimiento de las obligaciones de la *Cláusula Segunda: Obligaciones del Municipio I. Específicas.*

*(...) “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.*

*26. Entregar en ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y ejecución –avances- de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del Municipio y la interventoría.*

*27. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.*

*37. Tener a disposición del MINISTERIO-FONSECON y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.*

*41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.”*

Así las cosas, la supervisión del Ministerio del Interior en seguimiento al instructivo de supervisión de proyecto FONSECON antes citado, de la manera más atenta y respetuosa y en cumplimiento del numeral 34 de la cláusula segunda, **convoca a reunión presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior (Carrera 8 No. 12B – 31) piso 10, el próximo lunes 22 de enero de 2024** teniendo en cuenta que no se ha allegado a la supervisión por parte del Ministerio del Interior lo siguiente:

1. Informe mensual de supervisión por parte del municipio cargados en la plataforma SECOP
2. Informes financieros de año 2023.

Para la presente reunión es indispensable contar con la presencia de los directores de obra y representantes legales de los contratistas que ejecutan la obra.

Atentamente,



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.



|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 01 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 22 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

#### PARTES

| Ministerio del Interior                                                                                        | Contratista/Convenido                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                                | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

En la presente reunión se solicitará el cumplimiento a los siguiente numerales del convenio.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2.** *“3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3.** *“13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4.** *“25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”*

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- c) Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. “**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|----------|---------------------------|
|             |          |                           |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| Ministerio del Interior                                                                                                                                                                             | Contratista/Convenido                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| <br>Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                               | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual





Bogotá D.C; jueves, 1 de febrero de 2024

Doctor  
**SALOMÓN SAÍD ARIAS**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot - Cundinamarca.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”* El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Conociendo el cambio de administración realizada por las elecciones territoriales del 2023, se solicita de la manera mas atenta y respetuosa enviar toda la documentación de posesión del alcalde electo, el Dr. Salomón Saíd Arias; adicionalmente se requiere que se de cumplimiento a las siguientes cláusulas contractuales:

### ***CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS***

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*



De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

2. *"3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **60,18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

3. *"13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos."*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

4. *"25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto."*



La supervisión por parte del municipio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, posteriores al **28 de octubre de 2023**.
- c) Informes mensuales de interventoría de los meses de **octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante el último trimestre del **año 2023**.
- e) Extractos bancarios correspondientes a los meses de **septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.

5. *"28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera mas atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

6. *"41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíen los extractos bancarios correspondientes a los meses de septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024.

7. *"44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-003121 Id: 274225  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-01 14:52:56  
Anexos: 0  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: ENLACEDESPACHO@GIRARDOT-  
CUNDINAMARCA.GOV.CO y OTROS



8. "CLÁUSULA

**OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

**PARÁGRAFO ÚNICO.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015."

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Para la respuesta y remisión de la documentación requerida en el desarrollo del presente oficio, la supervisión del Ministerio del Interior establece como plazo de entrega de **5 días hábiles**, (es decir hasta 8 de febrero de 2024.), y así evitar que se inicie con procesos de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-003121 Id: 274225  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-01 14:52:56  
Anexos: 0  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: ENLACEDESPACHO@GIRARDOT-  
CUNDINAMARCA.GOV.CO y OTROS



Elaborado Miguel Angel Angarita  
Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.

Molina

—

|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 02 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 7 de febrero de 2024                                                                                                                                                                                                               |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

#### PARTES

| Ministerio del Interior                                                                                        | Contratista/Convenido                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                                | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

En la presente reunión se solicitará el cumplimiento a los siguiente numerales del convenio.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*



|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2.** *“3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3.** *“13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4.** *“25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”*

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- c) Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. “**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|----------|---------------------------|
|             |          |                           |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| Ministerio del Interior                                                                                                                                                                             | Contratista/Convenido                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| <br>Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                               | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual



Bogotá D.C; martes, 6 de febrero de 2024

Doctor

**SALOMÓN SAÍD ARIAS**

Alcalde

Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto “**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.**” El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Conociendo el cambio de administración realizada por las elecciones territoriales del 2023, se solicita de la manera mas atenta y respetuosa enviar toda la documentación de posesión del alcalde electo, el Dr. Salomón Saíd Arias; adicionalmente se requiere que se de cumplimiento a las siguientes cláusulas contractuales:

## **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.**

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **60,18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3. “13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”**

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4. “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”**

La supervisión por parte del municipio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, posteriores al **28 de octubre de 2023**.
- c) Informes mensuales de interventoría de los meses de **octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante el último trimestre del **año 2023**.
- e) Extractos bancarios correspondientes a los meses de **septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.

5. *“28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera mas atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

6. *“41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíen los extractos bancarios correspondientes a los meses de septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024.

7. *“44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones,*



*prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

**8. “CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:**

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

*PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”*

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Para la respuesta y remisión de la documentación requerida en el desarrollo del presente oficio, la supervisión del Ministerio del Interior establece una reunión presencial el próximo **7 de febrero de 2024 a las 4:00 p.m.**; (Carrera 8 No. 12b – 31, Piso 10), y así evitar que se inicie con procesos de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-003613 Id: 276078  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-06 09:00:23  
Anexos: 1 Documentos electrónicos  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: JOSÉ FRANCISCO LOZANO SIERRA y OTROS



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado: Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC



|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 03 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 12 de febrero de 2024                                                                                                                                                                                                              |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

#### PARTES

| Ministerio del Interior                                                                                        | Contratista/Convenido                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                                | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

En la presente reunión se solicitará el cumplimiento a los siguiente numerales del convenio.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.**

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3. “13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”**

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4. “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”**

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- c) Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. “**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|----------|---------------------------|
|             |          |                           |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| Ministerio del Interior                                                                                                                                                                             | Contratista/Convenido                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| <br>Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                               | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual





## OFICIO

Bogotá D.C; lunes, 12 de febrero de 2024

Doctor  
**SALOMÓN SAÍD ARIAS**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Reiteración previo al inicio al trámite de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”* El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo a los siguientes oficios enviados por la supervisión del Ministerio del Interior:

1. ID 266781 del 18 de enero de 2024 – **Asunto:** *“Citación de cumplimiento de las obligaciones contractuales al convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.”*

No asistida por el municipio.

2. ID 274525 del 1 de febrero de 2024 – **Asunto:** *“Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.”*

Respondida bajo el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024, pero aún su información se encuentra incompleta.



3. ID 276078 del 6 de febrero de 2024 – **Asunto:** *“Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.*

Respondida bajo el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024, pero aún su información se encuentra incompleta, aunque la citación al Ministerio tampoco fue atendida por la supervisión del municipio.

4.

Teniendo en cuenta lo anterior y la evidencia del presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales contenidas en los numerales de la Cláusula Segunda – Obligaciones del municipio (...) Específicas del convenio y las diferentes citaciones a mesas de trabajo incumplidas por la administración municipal, esta supervisión solicita por tercera vez el cumplimiento total de las siguientes cláusulas contractuales:

#### ***CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS***

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

2. *“3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

3. *“13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”*



De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

4. *"25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto."*

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- c) Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. *"28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico." (...) "44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos*

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. **"CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT**



*830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:*

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

*PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”*

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

De acuerdo al numeral **27** de la Cláusula Segunda – Obligaciones del Municipio (...) **Específicas** (...) *“27. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.”* (...) y al numeral **3** de la Cláusula Segunda – Obligaciones del Municipio (...) **Generales** (...) *“3. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del MINISTERIO y se relacionen con el objeto del convenio.”*, la supervisión del Ministerio del Interior establece una tercera reunión presencial para el próximo **19 de febrero de 2024 a las 2:00 p.m.**; (Carrera 8 No. 12b – 31, Piso 10), y así evitar que se continúe con el proceso de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales ante la Subdirección de Gestión Contractual, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-004558 Id: 279998  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-12 15:14:11  
Anexos: 1 Documentos electrónicos  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: SECRETARÍA DE GOBIERNO y OTROS



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.



Copia: Aseguradora Solidaria de Colombia – **Póliza 982 – 47 – 994000000398** – Convenio 1543 – 2020.



Bogotá D.C; viernes, 9 de febrero de 2024

Doctor

**SALOMÓN SAÍD ARIAS**

Alcalde

Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Inicio al trámite de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”* El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo a los siguientes oficios enviados por la supervisión del Ministerio del Interior:

1. ID 266781 del 18 de enero de 2024 – **Asunto:** *“Citación de cumplimiento de las obligaciones contractuales al convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca”.*

No asistida por el municipio.

2. ID 274525 del 1 de febrero de 2024 – **Asunto:** *“Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.”*

Respondida bajo el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024, pero aún su información se encuentra incompleta.

3. ID 276078 del 6 de febrero de 2024 – **Asunto:** *“Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.”*

Respondida bajo el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024, pero aún su información se encuentra incompleta, aunque la citación al Ministerio tampoco fue atendida por la supervisión del municipio.



Teniendo en cuenta lo anterior y la evidencia del presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales contenidas en los numerales de la Cláusula Segunda – Obligaciones del municipio (...) Específicas del convenio y las diferentes citaciones a mesas de trabajo incumplidas por la administración municipal, esta supervisión solicita por tercera vez el cumplimiento total de las siguientes cláusulas contractuales:

### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

2. *“3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

3. *“13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

4. *“25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por*



*parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”*

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

- “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos*

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

- “CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:**

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |



*PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015."*

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

De acuerdo al numeral **27** de la Cláusula Segunda – Obligaciones del Municipio (...) **Específicas** (...) "27. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes." (...) y al numeral **3** de la Cláusula Segunda – Obligaciones del Municipio (...) **Generales** (...) "3. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del MINISTERIO y se relacionen con el objeto del convenio." la supervisión del Ministerio del Interior establece una tercera reunión presencial para el próximo **12 de febrero de 2024 a las 9:00 a.m.**; (Carrera 8 No. 12b – 31, Piso 10), y así evitar que se continúe con el proceso de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales ante la Subdirección de Gestión Contractual, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCQ

Copia: Aseguradora Solidaria de Colombia – **Póliza 982 – 47 – 994000000398** – Convenio 1543 – 2020.

Bogotá D.C; jueves, 18 de enero de 2024

Doctor  
**Salomón Said Arias**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Citación de cumplimiento de las obligaciones contractuales al convenio suscrito con el municipio de Girardot - Cundinamarca.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”* El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Expuesto lo anterior, la supervisión por parte del Ministerio del Interior ha realizado múltiples solicitudes para el cumplimiento de las obligaciones de la *Cláusula Segunda: Obligaciones del Municipio I. Específicas.*

*(...) “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.*

*26. Entregar en ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y ejecución –avances- de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del Municipio y la interventoría.*

*27. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.*

*37. Tener a disposición del MINISTERIO-FONSECON y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.*

*41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.”*

Así las cosas, la supervisión del Ministerio del Interior en seguimiento al instructivo de supervisión de proyecto FONSECON antes citado, de la manera más atenta y respetuosa y en cumplimiento del numeral 34 de la cláusula segunda, **convoca a reunión presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior (Carrera 8 No. 12B – 31) piso 10, el próximo lunes 22 de enero de 2024** teniendo en cuenta que no se ha allegado a la supervisión por parte del Ministerio del Interior lo siguiente:

1. Informe mensual de supervisión por parte del municipio cargados en la plataforma SECOP
2. Informes financieros de año 2023.

Para la presente reunión es indispensable contar con la presencia de los directores de obra y representantes legales de los contratistas que ejecutan la obra.

Atentamente,



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.





|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 01 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 22 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

#### PARTES

| Ministerio del Interior                                                                                        | Contratista/Convenido                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                                | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

En la presente reunión se solicitará el cumplimiento a los siguiente numerales del convenio.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*



|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.**

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3. “13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”**

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4. “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”**

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

- Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. “**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

**PARÁGRAFO ÚNICO.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|----------|---------------------------|
|             |          |                           |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| Ministerio del Interior                                                                                                                                                                             | Contratista/Convenido                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| <br>Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                               | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual



**OFICIO**

Bogotá D.C; jueves, 1 de febrero de 2024

Doctor  
**SALOMÓN SAÍD ARIAS**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot - Cundinamarca.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.*” El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Conociendo el cambio de administración realizada por las elecciones territoriales del 2023, se solicita de la manera mas atenta y respetuosa enviar toda la documentación de posesión del alcalde electo, el Dr. Salomón Saíd Arias; adicionalmente se requiere que se de cumplimiento a las siguientes cláusulas contractuales:

***CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS***

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*



De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

2. *"3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **60,18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

3. *"13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos."*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

4. *"25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto."*



La supervisión por parte del municipio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, posteriores al **28 de octubre de 2023**.
- c) Informes mensuales de interventoría de los meses de **octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante el último trimestre del **año 2023**.
- e) Extractos bancarios correspondientes a los meses de **septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.

5. *"28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera mas atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

6. *"41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíen los extractos bancarios correspondientes a los meses de septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024.

7. *"44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.





Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-003121 Id: 274225  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-01 14:52:56  
Anexos: 0  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: ENLACEDESPACHO@GIRARDOT-  
CUNDINAMARCA.GOV.CO y OTROS



8. "CLÁUSULA

**OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

**PARÁGRAFO ÚNICO.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015."

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Para la respuesta y remisión de la documentación requerida en el desarrollo del presente oficio, la supervisión del Ministerio del Interior establece como plazo de entrega de **5 días hábiles**, (es decir hasta 8 de febrero de 2024.), y así evitar que se inicie con procesos de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
Profesional Especializado

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-003121 Id: 274225  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-01 14:52:56  
Anexos: 0  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: ENLACEDESPACHO@GIRARDOT-  
CUNDINAMARCA.GOV.CO y OTROS



Elaborado Miguel Angel Angarita  
Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.

Molina

—

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 02 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 7 de febrero de 2024                                                                                                                                                                                                               |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

#### PARTES

| Ministerio del Interior                                                                                        | Contratista/Convenido                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                                | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

En la presente reunión se solicitará el cumplimiento a los siguiente numerales del convenio.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.**

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3. “13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”**

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4. “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”**

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

- Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. “**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

**PARÁGRAFO ÚNICO.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|----------|---------------------------|
|             |          |                           |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| Ministerio del Interior                                                                                                                                                                             | Contratista/Convenido                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| <br>Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                               | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual





Bogotá D.C; martes, 6 de febrero de 2024

Doctor

**SALOMÓN SAÍD ARIAS**

Alcalde

Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto “**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.**” El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Conociendo el cambio de administración realizada por las elecciones territoriales del 2023, se solicita de la manera mas atenta y respetuosa enviar toda la documentación de posesión del alcalde electo, el Dr. Salomón Saíd Arias; adicionalmente se requiere que se de cumplimiento a las siguientes cláusulas contractuales:

## **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.**

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **60,18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3. “13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”**

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4. “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”**



La supervisión por parte del municipio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, posteriores al **28 de octubre de 2023**.
- c) Informes mensuales de interventoría de los meses de **octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante el último trimestre del **año 2023**.
- e) Extractos bancarios correspondientes a los meses de **septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.

5. *“28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera mas atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

6. *“41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíen los extractos bancarios correspondientes a los meses de septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024.

7. *“44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones,*



*prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

**8. “CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:**

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

*PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”*

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Para la respuesta y remisión de la documentación requerida en el desarrollo del presente oficio, la supervisión del Ministerio del Interior establece una reunión presencial el próximo **7 de febrero de 2024 a las 4:00 p.m.**; (Carrera 8 No. 12b – 31, Piso 10), y así evitar que se inicie con procesos de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-003613 Id: 276078  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-06 09:00:23  
Anexos: 1 Documentos electrónicos  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: JOSÉ FRANCISCO LOZANO SIERRA y OTROS



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado: Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC



|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 03 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 12 de febrero de 2024                                                                                                                                                                                                              |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

#### PARTES

| Ministerio del Interior                                                                                        | Contratista/Convenido                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                                | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

En la presente reunión se solicitará el cumplimiento a los siguiente numerales del convenio.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*



|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.**

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3. “13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”**

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4. “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”**

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- c) Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. “**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|----------|---------------------------|
|             |          |                           |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| Ministerio del Interior                                                                                                                                                                             | Contratista/Convenido                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| <br>Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                               | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual



Girardot, 15 de Febrero de 2024

**SIG No. 150.47.02 Of. 0178-2024**  
**(Al responder por favor citar este oficio)**

Ingeniero:

**JULIÁN FELIPE VALENCIA MARÍN**

Profesional Especializado

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Ministerio del Interior

Ciudad.

**Asunto:** Respuesta a sus oficios de reiteración previo al inicio al trámite de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales con Radicado No. 2024-2-003122-004331 Id: 279244 de fecha 09 de febrero de 2024 y Radicado No. 2024-2-003122-004558 Id: 279998 de fecha 12 de febrero de 2024.

**Referencia:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**.

Reciba un cordial saludo,

En nombre de nuestro alcalde, el señor **SALOMÓN SAID ARIAS** y el mío, le extendemos un especial y grato saludo, deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

La secretaría de Infraestructura de Girardot, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 061- de 2019, “por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la alcaldía del Municipio de Girardot Cundinamarca”, teniendo en cuenta el asunto de la referencia, me permito dar respuesta a la solicitud punto por punto de la siguiente manera:

1. “1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”

**Respuesta:** Con respecto a la anterior solicitud, en el presente documento será anexado la Resolución de No. 0166 del 12 de febrero por la cual se realiza la delegación de supervisión a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Convenio No. 1543 de 2020 y derivado del Convenio Interadministrativo Marco 305 de 2020, también como anexo se remitirá el Decreto de Nombramiento y el Acta de Posesión.

2. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.

**Respuesta:** Referente al cumplimiento del cronograma de obra, me permito informar que los informes de supervisión remitidos con el porcentaje de obra del 62.18% fueron los entregados por el anterior supervisor, sin embargo, atendiendo la solicitud de que el porcentaje de obra debería estar cercano al 70%, se le solicitará a la Interventoría las razones que derivaron el atraso como también nos presente un plan de choque y cronograma ajustado. Por otro lado, mediante el oficio SIG No.





150.47.02 Of. 099-2024 se informó que los contratos derivados tanto de obra como de interventoría fueron suspendidos desde el día 03 de enero del presente año.

3. “13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”

**Respuesta:** Teniendo en cuenta la solicitud del estado de los recursos aportados por la entidad de acuerdo a la adición suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, me permito informar que por medio del drive enviado mediante el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024, fueron remitidos los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) de los contratos de obra e interventoría junto con sus respectivas actas de modificación y otros si correspondientes, como también los Registros presupuestas (RP), es decir los recursos asignados a cada contrato se encuentran comprometidos.

4. “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”

**Respuesta:** Teniendo en cuenta la solicitud de entrega de los informes me permito remitir el informe de interventoría del mes de enero de 2024, informe de supervisión del municipio correspondiente al mes de enero de 2024, de igual manera se informa que los contratos derivados durante el mes de enero permanecieron suspendidos, información que se puede verificar en los informes que serán remitidos dentro del presente documento. Referente a los soportes de pagos realizados, ordenes de pago y certificados de egresos, estos fueron cargados conforme a lo solicitado en el pasado oficio los cuales se solicitaron durante el ultimo trimestre del año 2023.

5. “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44.







Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos

**Respuesta:** De acuerdo a solicitud de remisión de las actuaciones realizadas a los contratos derivados, me permito informar que mediante el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 fueron remitidos las ultimas actuaciones con respecto a las modificaciones realizadas de adiciones en valor y prorroga en tiempo.

6. “CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio.

**Respuesta:** Con respecto a la actualización de las garantías, me permito informar que una vez recibido dentro de la información de empalme los documentos de adición del convenio de la referencia, se procedió a realizar los respectivos tramites de solicitud de cotización de la actualización de la garantía y posterior compromiso de los recursos presupuestales para la expedición de la misma, es por esto que a la fecha ya se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) soporte de ello se anexa como evidencia. De igual manera estamos a la espera de que se expida la actualización de la garantía lo antes posible para poder dar cumplimiento total referente a la solicitud de cumplimiento.

Por otro lado, de ante mano pedimos mil excusas por la no asistencia a las citaciones de anteriores reuniones presenciales, y teniendo en cuenta la nueva citación programada para el día **lunes 19 de febrero de 2024 a las 02:00 p.m.**, solicito de antemano que esta sea reprogramada para el próximo **martes 20 de febrero de 2024 a las 04:00 p.m.**; lo anterior por compromisos ya agendados con anterioridad por el Señor Alcalde.

Sin otro particular, agradeciendo de ante mano su atención prestada, quedando atentos a una positiva respuesta.

Cordialmente,

  
**Ing. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaria de Infraestructura

  
**Elaboro:** Ing. Luis Fernando Yepes  
Profesional Universitario Cod. 219 Grado 05 – Secretaria de Infraestructura

**Anexos:** Resolución No. 0166 del 12 de Febrero de 2024 (02 folios)  
Decreto No. 011 del 02 de Enero de 2024 (03 folios)  
Acta de Posesión de Secretaria de Infraestructura (01 folio)  
Informe mensual de interventoría – mes enero de 2024 (57 folios)  
Informe de supervisión municipio – mes enero de 2024 (08 folios)  
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Actualización de Pólizas (02 folios)







Infraestructura

RESOLUCIÓN No. 0166

(12 DE FEBRERO DEL 2024)

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA DELEGACIÓN"**

**EL ALCALDE MUNICIPAL DE GIRARDOT,**

en desarrollo de las facultades constitucionales y legales, en especial las contempladas en la Constitución Política de Colombia artículos 209, 211 y 315, la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, la Ley 489 de 1998, y,

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, celeridad, imparcialidad, y publicidad mediante descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, el Alcalde es el Jefe de la administración local y representante legal del Municipio, correspondiente entonces la función de dirigir la acción administrativa del ente territorial.

Que entre las funciones del Alcalde contenidas en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, esta la de *"Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente"*.

Que el artículo 211 constitucional en concordancia con el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, establece que la Ley fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar funciones en sus subalternos, así: *"la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente"*.

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 establece que: *"las autoridades administrativas, en virtud de los dispuestos en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias"*.

Que el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, al señalar los requisitos de la delegación establece que: *"En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determina la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren"*.

Que la Administración Municipal de Girardot lleva a cabo junto con La Nación- Ministerio del Interior- FONSECON convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 1543 de 2020 y derivado del convenio Interadministrativo marco 305 de 2020, el cual tiene como objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA"*.





Que haciendo uso de la facultad otorgada por la ley y con el fin de garantizar que se cumplan todas las actuaciones y obligaciones del contrato en mención, el Alcalde estima procedente delegar la asistencia y representación en la supervisión del convenio Interadministrativo anteriormente mencionado a la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** código 020 grado 02 de la planta de empleos global del Municipio de Girardot, quien cumple con la idoneidad profesional y la experiencia técnica para cumplir con cabalidad la ejecución y supervisión de este contrato.

En mérito de lo expuesto, el Alcalde Municipal de Girardot,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. DELEGAR** la supervisión del convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 1543 de 2020 y derivado del convenio Interadministrativo marco 305 de 2020 que lleva a cabo la Administración Municipal de Girardot junto con La Nación- Ministerio del Interior- FONSECON, el cual tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA", a la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** código 020 grado 01 de la plata global de empleos del municipio de Girardot.

**ARTICULO SEGUNDO.** En virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, el Alcalde Municipal como autoridad delegante puede en cualquier tiempo reasumir las funciones delegadas, con sujeción a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso.

**ARTICULO TERCERO:** Corresponde al delegado ejercer las atribuciones conforme a la Constitución, la Ley y los reglamentos. Además, responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en el ejercicio de las funciones delegadas.

**ARTICULO CUARTO:** El presente acto administrativo rige a partir de su expedición y deroga los que le sean contrarios.

**NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE**

**SALOMÓN SAÍD ARIAS**  
Alcalde Municipal de Girardot

Yo, Sr. DANIEL FARINA HIGUERA  
Jefe de la Oficina Jurídica

Proyecto:  
**DANIELA ALEJANDRA DAZA RICARDO**  
Asesora del Despacho del Alcalde



**DECRETO NRO. - 011**  
**- 2 ENE 2024**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO DENTRO DE  
LA PLANTA DE EMPLEOS GLOBAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT"**

**EL ALCALDE MUNICIPAL DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas mediante el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 136 de 1994, la Ley 909 de 2004 y,

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Decreto Nro.195 de fecha 14 de julio de 2023 *"por medio del cual se efectúa un nombramiento a empleado de la planta global de empleos global del municipio de Girardot"*, al señor **PEDRO FELIFE SAAVEDRA MANRIQUE** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 93.123.543 en el cargo de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Cód. 020 Grado 01** del Municipio de Girardot.

Que, a través del Decreto Nro. 489 de fecha 29 de diciembre del 2023, se procedió a aceptar la renuncia hasta el día 31 de diciembre del 2023 al señor **PEDRO FELIFE SAAVEDRA MANRIQUE** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 93.123.543.

De la anterior situación administrativa genera una vacancia definitiva en el empleo denominado **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** Código 020 Grado 01, por lo que es menester nombrar una persona que reúna el perfil y la experiencia consagrada en el Decreto 061 de 2019.

Que, se cuenta con la certificación expedida por la Profesional Universitaria adscrita a Secretaria General – Gestión de Talento Humano y Bienestar, que evidencia que los documentos aportados por parte de la señora **KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS** identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 39.584.041 cumple con los requisitos descritos en el Manual de funciones y competencias laborales.

Por lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal de Girardot,




**DECRETA:**

**ARTÍCULO PRIMERO** Nombrar a la señora **KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS** identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 39.584.041, en el cargo de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** Código 020 Grado 01 del Municipio de Girardot, en el cargo de libre nombramiento y remoción.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El presente Decreto rige a partir de la fecha de su notificación.

**COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**SALOMÓN SAID ARIAS**  
Alcalde Municipal de Girardot

  
Proyector: Paula Daniela Rojas Pinzón  
Profesional Universitario Cód. 219 Grado 01

o/c



SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
NOTIFICACION PERSONAL

COLOMBIA - CUNDINAMARCA  
Alcaldía Municipal de Girardot

2 ENE 2024

Girardot \_\_\_\_\_ siendo \_\_\_\_\_  
Se presenta a esta Secretaría Kelly Johana Diaz Barras  
Cedula de ciudadanía 29584041 T.P. \_\_\_\_\_ C.S. \_\_\_\_\_  
Para notificarse personalmente de Decreto No 011/2024  
Sr. Alcalde  
Proferido por \_\_\_\_\_  
Se advierte que contra la presente Decreto no procede recurso  
NOTIFICADO X [Firma] [Firma]  
El Secretario de Gobierno \_\_\_\_\_

NOTA: Se entrega una copia del Acto Administrativo al Notificado



## ACTA DE POSESION

A los DOS (02) días del mes de ENERO de dos mil VEINTICUATRO (2024) compareció ante el Despacho de la Alcaldía Municipal de Girardot, La Señora KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS C.C. No. 39.584.041 con el objeto de tomar posesión del empleo de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Código 020 Grado 01, para el cual fue nombrada, por medio del DECRETO No. 011 del 02-enero-2024 El señor Alcalde del Municipio de Girardot, recibió el juramento con las formalidades legales y bajo la gravedad del mismo, el posesionado prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone. Así mismo, presentó los siguientes documentos:

Formato Único de hoja de vida, declaración de bienes y rentas, fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificado antecedentes disciplinarios, certificado antecedentes judiciales, Acta Individual de grado del título de bachiller, Declaración juramentada de no poseer demandas por alimentos, inhabilidades e incompatibilidades, juramento de rigor, aceptación del cargo, declaración juramentada de autenticidad de documentos, exámen médico, Certificaciones Laborales.

OBSERVACIONES: ESTA ACTA SURTE EFECTOS FISCALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU POSESIÓN, POR EL TÉRMINO EN QUE DURE EL ENCARGO DEL TITULAR DEL CARGO.

Salomón Said Arias  
Alcalde Municipal

Julian David Mayorga Mayorga  
Secretario de Gobierno

Kelly Johanna Díaz Barrios  
Posesionado

Paula Daniela Rojas Pinzón  
Profesional Universitario



# **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO DE OBRA 760 DEL 26 DE AGOSTO DE 2021  
CONTRATO DE INTERVENTORIA 905 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION  
DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA –  
MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

PERIODO:  
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

ENERO DE 2024

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| INTRODUCCIÓN                                                         | 3                                    |
| 1. INFORME ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                    | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL                                         | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 1.2. RESUMEN EJECUTIVO                                               | 6                                    |
| 1.3. CRONOGRAMA DE OBRA.                                             | 10                                   |
| 1.5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS                                        | 12                                   |
| 1.5.1. COMITÉ DE OBRA                                                | 12                                   |
| 1.5.2. CONTROL DE CORRESPONDENCIA                                    | 13                                   |
| 1.5.3. POLIZAS DE GARANTIA UNION TEMPORAL ACAIMA                     | 16                                   |
| 2. INFORME TÉCNICO                                                   | 18                                   |
| 2.1. PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA                                | 18                                   |
| 2.2. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA                                    | 20                                   |
| 2.2.1. CONTROL A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA | 21                                   |
| 2.2.2. CONTROL A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA | 23                                   |
| 2.3. INTERVENTORIA TÉCNICA.                                          | 29                                   |
| 2.3.1. AVANCE DEL PROYECTO – REGISTRO FOTOGRÁFICO                    | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 2.3.2. Calidad de Materiales                                         | 29                                   |
| 2.3.3. Calidad de Materiales                                         | 56                                   |
| 2.4. CONTROL PRESUPUESTAL Y BALANCE DE OBRA                          | 30                                   |
| 2.4.1. Control a la Programación de obra                             | 56                                   |
| 2.4.1.1 Metas Físicas por ejecutar                                   | 56                                   |
| 2.4.1.2 Análisis de Desempeño                                        | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 2.4.1.3 Maquinarias y Equipos                                        | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 2.4.2. Calidad De Los Materiales                                     | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 2.4.3. Estado del Tiempo                                             | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                    | 57                                   |

## INTRODUCCIÓN

En el presente informe se describe la ejecución del contrato de obra No 905 del periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2024, suscrito entre UNIÓN TEMPORAL INTERSAC 2023 y el Municipio de Girardot – Cundinamarca cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍA NARANJA SACÚDETE — CREA — MINISTERIO DE INTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT — CUNDINAMARCA”, de acuerdo con los estudios, diseños y especificaciones técnicas suministradas por el Municipio de GIRARDOT- CUNDINAMARCA.

El componente administrativo y jurídico de interventoría presenta el control al personal del contratista, reuniones, presentación de informes, relación de correspondencia, verificación de obligaciones y requerimientos si aplica, control a pólizas de garantía, y las demás que estipula el contrato.

El informe presenta el avance técnico acumulado del periodo mensual, control al plazo contractual, control a la ejecución presupuestal de cada una de las actividades ejecutadas en el período, registro fotográfico relevante, control a la programación de obra, control a especificaciones técnicas entre otros.

La interventoría contable y financiera presenta el análisis financiero de la obra, balance del contrato y control de anticipo si aplica.

# 1. INFORME ADMINISTRATIVO Y LEGAL

## 1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      |
| NÚMERO:                                                                                                                                                                         | 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DE                                                          | 26 DE AGOSTO DE 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍA NARANJA SACÚDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.”. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                    | UNIÓN TEMPORAL ACAIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Representante Legal:<br>AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRÍA |                      |
| NIT.                                                                                                                                                                            | 901.506.471-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C.C. No. 93.118.240 de Espinal                              |                      |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                     | ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 11.280.887.918,00) MCTE.                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                      |
| CDP:                                                                                                                                                                            | 2021000890 – 2021000891 del 19 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      |
| RP:                                                                                                                                                                             | 2021003401 – 2021003403 del 07 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                      |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                   | CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 5.171.470.483) MCTE.                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                      |
| CDP ADICIÓN:                                                                                                                                                                    | DIS-2023003074 del 26 de diciembre de 2023DIS-2023003088 del 29 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                      |
| RP ADICIÓN:                                                                                                                                                                     | RES-2023003406 del 29 de diciembre de 2023RES-2023003405 del 29 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                      |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                       | DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS (\$ 16.452.358.401,00) MCTE                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                      |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                                     | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, TERMINO CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, FIRMADA POR EL SUPERVISOR, LA INTERVENTORÍA, Y EL CONTRATISTA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO |                                                             |                      |
| FECHA DE ACTA DE INICIO:                                                                                                                                                        | 09 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |
| OTRO SI No. 01 – PRORROGA EN TIEMPO:                                                                                                                                            | 20 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |
| TIEMPO PRORROGA N°1                                                                                                                                                             | 6 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |
| OTRO SI No. 02 – MODIFICACIÓN CLAUSULA FORMA DE PAGO:                                                                                                                           | 30 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |
| OTRO SI No. 03 – PRORROGA EN TIEMPO:                                                                                                                                            | 26 DE JULIO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                      |
| TIEMPO PRORROGA N°2                                                                                                                                                             | 6 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |
| OTRO SI No. 04 – PRORROGA EN TIEMPO:                                                                                                                                            | 28 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |
| TIEMPO PRORROGA N°3                                                                                                                                                             | 6 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |
| FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:                                                                                                                                             | 29 DE JUNIO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                      |
| FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 01:                                                                                                                                               | 24 DE JULIO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                      |
| FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02:                                                                                                                                             | 03 DE ENERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                      |
| OTRO SI No. 05 – PRORROGA EN TIEMPO:                                                                                                                                            | 25 DE JULIO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                      |
| TIEMPO PRORROGA N°4                                                                                                                                                             | 6 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |
| OTRO SI No. 06 – PRORROGA EN TIEMPO Y ADICIÓN N°1 EN RECURSO:                                                                                                                   | 29 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |
| VALOR ADICIÓN N°1                                                                                                                                                               | \$ 5.171.470.482,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                      |
| TIEMPO PRORROGA N°5                                                                                                                                                             | 4 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:                                                                                                                                                    | 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                      |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                       |
| NÚMERO:                                                                                                                                                                                                                                   | 905                                                                                                                                                                                               | DE                                                  | 22 DE OCTUBRE DE 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍA NARANJA SACÚDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA”. |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                       |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                              | UNIÓN TEMPORAL INTERSAC 2023                                                                                                                                                                      | Representante Legal:<br>OSCAR ALEJANDRO MARTÍNEZ C. |                       |
| NIT.                                                                                                                                                                                                                                      | 901.734.658-4                                                                                                                                                                                     | C.C No. 1.056.799.298 de Samacá                     |                       |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                               | SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 708.265.300,00) M/CTE                                                                                              |                                                     |                       |
| VALOR ADICIONAL No. 01:                                                                                                                                                                                                                   | TRESCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS (\$303.000.000,00) M/CTE                                                                                                                                       |                                                     |                       |
| VALOR ADICIONAL No. 02:                                                                                                                                                                                                                   | DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$263.970.000,00) M/CTE                                                                                                         |                                                     |                       |
| VALOR ADICIONAL No. 03:                                                                                                                                                                                                                   | CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$175.980.000,00) M/CTE                                                                                                            |                                                     |                       |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                 | MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$1.451.215.300,00) M/CTE                                                                                      |                                                     |                       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                                                                                                       | EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE PROCESO, SERÁ DE OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN. |                                                     |                       |
| CDP:                                                                                                                                                                                                                                      | 2021000953 del 29 de marzo de 2021                                                                                                                                                                |                                                     |                       |
| RP:                                                                                                                                                                                                                                       | 2021003400 del 7 de diciembre de 2021                                                                                                                                                             |                                                     |                       |
| FECHA ACTA DE INICIO:                                                                                                                                                                                                                     | 09 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                           |                                                     |                       |
| OTRO SI No. 01 – PRORROGA EN TIEMPO:                                                                                                                                                                                                      | 30 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                           |                                                     |                       |
| TIEMPO PRORROGA N°1                                                                                                                                                                                                                       | 6 MESES                                                                                                                                                                                           |                                                     |                       |
| OTRO SI No. 02 – PRORROGA EN TIEMPO:                                                                                                                                                                                                      | 26 DE JULIO DE 2022                                                                                                                                                                               |                                                     |                       |
| TIEMPO PRORROGA N°2                                                                                                                                                                                                                       | 6 MESES                                                                                                                                                                                           |                                                     |                       |
| OTRO SI No. 03 – PRORROGA EN TIEMPO Y ADICIÓN EN RECURSO:                                                                                                                                                                                 | 28 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                           |                                                     |                       |
| VALOR ADICIÓN N°1                                                                                                                                                                                                                         | \$303.000.000                                                                                                                                                                                     |                                                     |                       |
| TIEMPO PRORROGA N°3                                                                                                                                                                                                                       | 6 MESES                                                                                                                                                                                           |                                                     |                       |
| FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:                                                                                                                                                                                                       | 29 DE JUNIO DE 2023                                                                                                                                                                               |                                                     |                       |
| FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 01:                                                                                                                                                                                                         | 24 DE JULIO DE 2023                                                                                                                                                                               |                                                     |                       |
| FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN N°2                                                                                                                                                                                                           | 03 DE ENERO DE 2024                                                                                                                                                                               |                                                     |                       |
| OTRO SI No.04 PRORROGA EN TIEMPO PRORROGA Y ADICIÓN N°2:                                                                                                                                                                                  | 25 DE JULIO DE 2023                                                                                                                                                                               |                                                     |                       |
| TIEMPO PRORROGA N°4                                                                                                                                                                                                                       | 6 MESES                                                                                                                                                                                           |                                                     |                       |
| VALOR ADICION N°2                                                                                                                                                                                                                         | \$263.970.000,00                                                                                                                                                                                  |                                                     |                       |
| OTRO SI No. 05 – PRORROGA EN TIEMPO Y ADICIÓN N°3:                                                                                                                                                                                        | 29 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                           |                                                     |                       |
| TIEMPO PRORROGA N°5                                                                                                                                                                                                                       | 4 MESES                                                                                                                                                                                           |                                                     |                       |
| VALOR ADICION N°3                                                                                                                                                                                                                         | \$175.980.000,00                                                                                                                                                                                  |                                                     |                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:                                                                                                                                                                                                              | 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                               |                                                     |                       |

## 1.2. RESUMEN EJECUTIVO

Dentro de las actividades realizadas por el Contratista de Obra, se ven reflejadas en el Informe mensual de interventoría así:

| PROYECTO                    | DIAS DE EJECUCION | FECHA INICIO       | FECHA FIN           | PORCENTAJE DE AVANCE CON REAJUSTE |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| PROYECTO SACUDETE:          | 164 días          | mar 08/1/23        | dom 12/31/23        | 61.82%                            |
| <b>BLOQUE A</b>             | <b>160 días</b>   | <b>mar 08/1/23</b> | <b>jue 12/28/23</b> | <b>78.3%</b>                      |
| CAPITULO ESTRUCTURA         | 70 días           | mar 08/1/23        | jue 10/5/23         | 100%                              |
| CAPITULO MAMPOSTERIA        | 80 días           | mar 08/1/23        | sáb 10/14/23        | 100%                              |
| CAPITULO HIDRAULICO Y RCI   | 105 días          | mar 08/1/23        | lun 11/6/23         | 100%                              |
| CAPITULO ELECTRICO          | 160 días          | mar 08/1/23        | jue 12/28/23        | 75%                               |
| CAPITULO VOZ Y DATOS        | 1 día             | jue 10/5/23        | vie 10/6/23         | 0%                                |
| CAPITULO AIRE ACONDICIONADO | 160 días          | mar 08/1/23        | jue 12/28/23        | 0%                                |
| CAPITULO PISOS Y ACABADOS   | 100 días          | mar 08/1/23        | jue 11/2/23         | 100%                              |
| NO PREVISTOS                | 145 días          | mar 08/1/23        | jue 12/14/23        | 85%                               |
| <b>BLOQUE B</b>             | <b>160 días</b>   | <b>mar 08/1/23</b> | <b>jue 12/28/23</b> | <b>57.4%</b>                      |
| CAPITULO ESTRUCTURA         | 70 días           | mar 08/1/23        | jue 10/5/23         | 100%                              |
| CAPITULO MAMPOSTERIA        | 80 días           | mar 08/1/23        | sáb 10/14/23        | 100%                              |
| CAPITULO HIDRAULICO Y RCI   | 70 días           | jue 10/5/23        | sáb 12/9/23         | 90%                               |
| CAPITULO ELECTRICO          | 130 días          | mar 08/1/23        | jue 11/30/23        | 90%                               |
| CAPITULO VOZ Y DATOS        | 130 días          | mar 08/1/23        | jue 11/30/23        | 5%                                |
| CAPITULO AIRE ACONDICIONADO | 30 días           | jue 11/30/23       | jue 12/28/23        | 0%                                |



|                                           |          |              |              |     |
|-------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----|
| CAPITULOS PISOS Y ACABADOS                | 100 días | mar 08/1/23  | jue 11/2/23  | 55% |
| NO PREVISTOS                              | 145 días | mar 08/1/23  | jue 12/14/23 | 90% |
| PLAZOLETA, LOCALES, FACHADA               | 162 días | mar 08/1/23  | sáb 12/30/23 | 65% |
| CAPITULO ESTRUCTURA                       | 140 días | mar 08/1/23  | sáb 12/9/23  | 99% |
| CAPITULO MAMPOSTERIA                      | 45 días  | sáb 11/11/23 | sáb 12/23/23 | 47% |
| CAPITULO INSTALACIONES<br>HIDROSANITARIAS | 35 días  | sáb 11/11/23 | jue 12/14/23 | 72% |
| CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS         | 155 días | mar 08/1/23  | sáb 12/23/23 | 61% |
| INSTALACIONES VOZ Y DATOS                 | 60 días  | sáb 10/28/23 | sáb 12/23/23 | 61% |
| INSTALACIONES MECANICAS                   | 67 días  | sáb 10/28/23 | sáb 12/30/23 | 55% |
| CARPINTERIA METALICA                      | 20 días  | mar 12/5/23  | sáb 12/23/23 | 0%  |
| CARPINTERIA EN MADERA                     | 20 días  | mar 12/5/23  | sáb 12/23/23 | 0%  |
| PISOS Y GUARDAESCOBAS                     | 35 días  | sáb 11/25/23 | jue 12/28/23 | 14% |
| ESTUCO Y PINTURA                          | 60 días  | sáb 10/28/23 | sáb 12/23/23 | 51% |
| APARATOS Y GRIFERIAS                      | 2 días   | sáb 12/23/23 | lun 12/25/23 | 0%  |
| VIDRIOS Y ESPEJOS                         | 2 días   | sáb 12/23/23 | lun 12/25/23 | 0%  |
| TOPES Y CERRADURAS                        | 2 días   | sáb 12/23/23 | lun 12/25/23 | 0%  |
| MOBILIARIO                                | 1 día    | sáb 12/23/23 | dom 12/24/23 | 0%  |
| ASEO Y LIMPIEZA                           | 1 día    | sáb 12/23/23 | dom 12/24/23 | 0%  |
| NO PREVISTOS                              | 155 días | mar 08/1/23  | sáb 12/23/23 | 22% |
| AUDITORO Y MIRADOR                        | 164 días | mar 08/1/23  | dom 12/31/23 | 56% |
| CAPITULO ESTRUCTURA                       | 163 días | mar 08/1/23  | dom 12/31/23 | 85% |
| MAMPOSTERIA                               | 15 días  | jue 11/30/23 | jue 12/14/23 | 0%  |
| PAÑETES                                   | 15 días  | jue 11/30/23 | jue 12/14/23 | 0%  |

|                                 |                 |                    |                     |            |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|
| INSTALACIONES HIDRAULICAS       | 30 días         | jue 11/30/23       | jue 12/28/23        | 65%        |
| INSTALACIONES ELECTRICAS        | 160 días        | mar 08/1/23        | jue 12/28/23        | 45%        |
| INSTALACIONES VOZ Y DATOS       | 15 días         | jue 12/14/23       | jue 12/28/23        | 0%         |
| INSTALACIONES MECANICAS         | 15 días         | jue 12/14/23       | jue 12/28/23        | 0%         |
| CARPINTERIA METALICA            | 30 días         | jue 11/30/23       | jue 12/28/23        | 0%         |
| CARPINTERIA EN MADERA           | 1 día           | jue 11/30/23       | vie 12/1/23         | 0%         |
| PISOS Y GUARDAESCOBAS           | 34 días         | jue 11/30/23       | dom 12/31/23        | 9%         |
| ESTUCO Y PINTURA                | 14 días         | mar 12/19/23       | dom 12/31/23        | 0%         |
| ACABADOS MUROS                  | 14 días         | mar 12/19/23       | dom 12/31/23        | 0%         |
| IMPERMEABILITACIONES            | 30 días         | mar 11/21/23       | lun 12/18/23        | 0%         |
| CIELO RASOS                     | 10 días         | mar 12/19/23       | jue 12/28/23        | 0%         |
| CUBIERTA                        | 20 días         | mar 11/21/23       | sáb 12/9/23         | 0%         |
| APARATOS Y GRIFERIAS            | 1 día           | jue 12/14/23       | vie 12/15/23        | 0%         |
| VIDRIOS Y ESPEJOS               | 1 día           | jue 12/14/23       | vie 12/15/23        | 0%         |
| TOPES Y CERRADURAS              | 1 día           | jue 12/14/23       | vie 12/15/23        | 0%         |
| JARDINERAS                      | 1 día           | jue 12/14/23       | vie 12/15/23        | 0%         |
| MOBILIARIO                      | 1 día           | jue 12/14/23       | vie 12/15/23        | 0%         |
| MOBILIARIO ESPECIAL             | 1 día           | jue 12/14/23       | vie 12/15/23        | 0%         |
| ASEO Y LIMPIEZA                 | 1 día           | jue 12/14/23       | vie 12/15/23        | 0%         |
| NO PREVISTOS                    | 0 días          | jue 12/14/23       | jue 12/14/23        | 0%         |
| <b>ZONAS COMUNES</b>            | <b>159 días</b> | <b>mar 08/1/23</b> | <b>mié 12/27/23</b> | <b>33%</b> |
| PRELIMINARES Y DEMOLICIONES     | 0 días          | mar 08/1/23        | mar 08/1/23         | 0%         |
| MOVIMIENTOS DE TIERRA           | 10 días         | lun 10/9/23        | mié 10/18/23        | 70%        |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO | 109 días        | mar 08/1/23        | vie 11/10/23        | 0%         |

|                                  |                 |                     |                     |            |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>MAMPOSTERIA</b>               | <b>15 días</b>  | <b>mié 11/1/23</b>  | <b>mié 11/15/23</b> | <b>0%</b>  |
| <b>PAÑETES</b>                   | <b>15 días</b>  | <b>mié 11/15/23</b> | <b>mié 11/29/23</b> | <b>0%</b>  |
| <b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b> | <b>159 días</b> | <b>mar 08/1/23</b>  | <b>mié 12/27/23</b> | <b>39%</b> |
| <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>  | <b>45 días</b>  | <b>mié 11/15/23</b> | <b>mié 12/27/23</b> | <b>35%</b> |
| <b>INSTALACIONES VOZ Y DATOS</b> | <b>45 días</b>  | <b>mié 11/15/23</b> | <b>mié 12/27/23</b> | <b>0%</b>  |
| <b>OTROS</b>                     | <b>45 días</b>  | <b>mié 11/1/23</b>  | <b>mié 12/13/23</b> | <b>17%</b> |
| <b>PISOS Y GUARDAESCOBAS</b>     | <b>30 días</b>  | <b>mié 11/15/23</b> | <b>mié 12/13/23</b> | <b>13%</b> |
| <b>SEÑALIZACION</b>              | <b>8 días</b>   | <b>mié 12/13/23</b> | <b>mié 12/20/23</b> | <b>0%</b>  |
| <b>ASEO Y LIMPIEZA</b>           | <b>10 días</b>  | <b>mié 12/13/23</b> | <b>vie 12/22/23</b> | <b>0%</b>  |
| <b>NO PREVISTOS</b>              | <b>0 días</b>   | <b>mar 08/1/23</b>  | <b>mar 08/1/23</b>  | <b>0%</b>  |

**NOTA:** no se refleja un cambio de porcentaje de ejecución de obra debido a que dichos contratos presentaron una suspensión el día 03 de enero de 2024, por lo cual ocasiono el retiro de los trabajadores de obra civil y a su vez proporcionaron, ningún avance físico.


### 1.3. CRONOGRAMA DE OBRA.

Según el nuevo cronograma aprobado por la Interventoría, se puede evidenciar las actividades realizadas durante el mes de ejecución. Así como también se evidencia en los informes semanales adjuntos.

Finalmente se refleja la diferencia entre el porcentaje de avance real y el programado, el cual está ligado a la programación inicial de la obra; este último se reporta también en porcentaje y se traduce en días.

| ANALISIS DE PLAZO  |            | ANALISIS DE PROGRAMACIÓN | Avance Periodo |
|--------------------|------------|--------------------------|----------------|
| FECHA DE INICIO    | 9/12/2021  | % PROGRAMADO             | 80,00%         |
| FECHA FINALIZACION | 31/12/2023 | % EJECUTADO FISICO       | 61,82%         |
| PLAZO              | 727,00     | % PLAZO AVANCE           | 99,86%         |
| DIAS TRANSCURRIDOS | 726        | DIAS FALTANTES           | 1              |

Para el período del presente informe se connota los mismos porcentajes expuestos en el mes anterior correspondiente al mes de diciembre de 2023 en lo cual no hay una ninguna diferencia en el análisis de la programación esto debido a la suspensión de ambos contratos en mención de fecha 03 de enero de 2024.




A fecha de corte del presente informe las inversiones generales de los contratos, de igual manera no presentan cambios en base al informe del mes anterior por lo cual se incluye Acta de obra No5 y actividades las cuales no se han reportado en los cortes de pago.

#### 1.4. INFORME FINANCIERO EJECUTIVO DE OBRA

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO OBRA | VALOR DE LA ADICION | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO OBRA | VALOR FACTURADO A LA FECHA (CORTES) | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO DEL CONTRATO |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| \$ 11.280.887.918               | \$ 5.171.470.483    | \$ 16.452.358.401.14           | \$4.245.344.152                     | \$ 6.973.844.910,91        | \$ 4.307.043.007   |

| EJECUCION PRESUPUESTAL  |                      | FACTURACION             |               |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| VALOR CONTRACTURAL      | 11.280.887.918       | VALOR FACTURADO PERIODO | 4.245.344.152 |
| VALOR ADICION           | \$ 5.171.470.483     | AMORITIZACION ANTICIPO  | 790.491.127   |
| VALOR ACTUALIZADO       | \$ 16.452.358.401.14 | VALOR PAGADO            | 3.454.853.025 |
| VALOR EJECUTADO PERIODO | 6.973.844.911        |                         |               |
| SALDO POR EJECUTAR      | 9.478.513.490        |                         |               |



## 1.5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

### 1.5.1. COMITÉ DE OBRA

Durante el período se realizaron cuatro comités de obra con el objeto de analizar el avance técnico del contrato de obra

| Comité de obra | Fecha      | Temas tratados                                                                                     | Asistentes                                            |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01             | 29/07/2023 | Seguimiento avances de obra porcentajes de ejecución, requerimientos y compromisos del contratista | Interventoría/Supervisión/ Contratista                |
| 02             | 11/08/2023 | Seguimiento avances de obra porcentajes de ejecución, requerimientos y compromisos del contratista | Interventoría/Supervisión/<br>Contratista/ministerio  |
| 03             | 28/08/2023 | Seguimiento avances de obra porcentajes de ejecución, requerimientos y compromisos del contratista | Interventoría/Supervisión/ Contratista                |
| 04             | 07/09/2023 | Seguimiento avances de obra porcentajes de ejecución, requerimientos y compromisos del contratista | Interventoría/Supervisión/ Contratista                |
| 05             | 19/09/2023 | Seguimiento avances de obra porcentajes de ejecución, requerimientos y compromisos del contratista | Interventoría/Supervisión/ Contratista                |
| 06             | 22/09/2023 | Seguimiento avances de obra porcentajes de ejecución, requerimientos y compromisos del contratista | Interventoría/Supervisión/ Contratista                |
| 07             | 29/09/2023 | Seguimiento avances de obra porcentajes de ejecución, requerimientos y compromisos del contratista | Interventoría/Supervisión/ Contratista/<br>ministerio |
| 08             | 12/10/2023 | Seguimiento avances de obra porcentajes de ejecución, requerimientos y compromisos del contratista | Interventoría/Supervisión/ Contratista/<br>ministerio |
| 09             | 30/11/2023 | Seguimiento avances de obra porcentajes de ejecución, requerimientos y compromisos del contratista | Interventoría/Supervisión/ Contratista/<br>ministerio |
| 10             | 12/12/2023 | Seguimiento avances de obra porcentajes de ejecución, requerimientos y compromisos del contratista | Interventoría/Supervisión/ Contratista/<br>ministerio |
|                |            |                                                                                                    |                                                       |



## 1.5.2. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Durante el presente período la correspondencia saliente y entrante del contrato se relacionó de acuerdo con el Plan de interventoría – gestión documental, para garantizar el flujo de información entre contratista- interventoría y supervisión de los contratos.

| ITEM | TIPO    | FECHA      | CONSECUTIVO                   | REMITE                          | DESTINATARIO                    | ASUNTO                                 |
|------|---------|------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | SALIDA  | 18/07/2023 | UT-18-07-2023                 | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | SOLCITUD DE<br>CRONOGRAMA              |
| 2    | ENTRADA | 19/07/2023 | UT ACAIMA 258-<br>2023        | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | ENTREGA<br>DOCUMENTACION               |
| 3    | SALIDA  | 26/07/2023 | UT 26-07-2023                 | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | SOLCITUD DE<br>INFORMACION             |
| 4    | ENTRADA | 27/07/2023 | UT ACAIMA 259-<br>2023        | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | ENTREGA<br>DOCUMENTACION               |
| 5    | ENTRADA | 8/08/2023  | SIG No. 150.47.02<br>OF. 1487 | ALCALDIA GIRARDOT               | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | SOLCITUD DE<br>INTERVENCION            |
| 6    | ENTRADA | 8/08/2023  | OFICIO 1485                   | ALCALDIA GIRARDOT               | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | ENTREGA<br>DOCUMENTACION               |
| 7    | SALIDA  | 9/08/2023  | OF-CTINT905-001-<br>2023      | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | ALCALDIA<br>GIRARDOT            | POLIZA DE CONTRATO                     |
| 8    | ENTRADA | 11/8/20253 | S/N                           | ALCALDIA GIRARDOT               | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | ENTREGA<br>DOCUMENTACION               |
| 9    | ENTRADA | 13/08/2023 | S/N                           | ALCALDIA GIRARDOT               | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | AJUSTE CRONOGRAMA<br>No5               |
| 10   | ENTRADA | 15/08/2023 | SIG No. 150.47.02<br>OF. 1528 | ALCALDIA GIRARDOT               | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | SOLCITUD DE<br>INTERVENCION            |
| 11   | SALIDA  | 16/08/2023 | UT 16-8-2023                  | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | SOLCITUD DE INGRESO<br>PERSONAL        |
| 12   | ENTRADA | 16/08/2023 | UT ACAIMA 260-<br>2023        | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | RESPUESTA A<br>REQUERIMIENTO           |
| 13   | SALIDA  | 22/08/2023 | UT 22-08-2023                 | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | REQUERIMIENTO N1                       |
| 14   | ENTRADA | 23/08/2023 | UT ACAIMA 261-<br>2023        | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | RESPUESTA A<br>REQUERIMIENTO           |
| 15   | SALIDA  | 25/08/2023 | UT-25-8-2023                  | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | ALCALDIA<br>GIRARDOT            | RESPUESTA SOLICITUD<br>DE INTERVENCION |
| 16   | ENTRADA | 28/08/2023 | UT ACAIMA 264-<br>2023        | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | INTERSAC                        | SOLICITUD DE<br>EVALUACION             |
| 17   | SALIDA  | 1/09/2023  | UT-01-09-2023                 | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | GERMAN BASSANI                  | SOLICITUD DE<br>CONCEPTO               |
| 18   | SALIDA  | 6/09/2023  | UT-06-09-2023                 | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | REQUERIMIENTO 2                        |
| 19   | ENTRADA | 6/09/2023  | UTACAIMA 268-<br>2023         | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | SOLICITUD DE<br>APROBACION             |
| 20   | SALIDA  | 8/09/2023  | UT-08-09-2023                 | UNION TEMPORAL<br>INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL<br>ACAIMA        | REQUERIMIENTO N3                       |

|    |         |            |                                       |                              |                                          |                                      |
|----|---------|------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 21 | ENTRADA | 8/09/2023  | UTACAIMA 269-2023 Y UTACAIMA 270-2023 | UNION TEMPORAL ACAIMA        | INTERSAC                                 | PLAN DE CHOQUE Y PLAN DE COMPRAS     |
| 22 | SALIDA  | 13/09/2023 | UT-13-09-2024                         | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | ALCALDIA GIRARDOT                        | REITERACION AJUSTE PRECIOS           |
| 23 | SALIDA  | 18/09/2023 | UT-18-09-2023                         | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL ACAIMA                    | REQUERIMIENTO N3                     |
| 24 | SALIDA  | 20/09/2023 | UT-20-09-2023                         | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | ALCALDIA GIRARDOT, UNION TEMPORAL ACAIMA | CITACION A COMITÉ                    |
| 25 | ENTRADA | 29/09/2023 | UT ACAIMA 265-2023                    | ACAIMA                       | INTERSAC                                 | SEGUIMIENTO SOLICITUD                |
| 26 | ENTRADA | 2/10/2023  | UTACAIMA 272-2023                     | ACAIMA                       | INTERSAC                                 | APUS NO PREVISTOS                    |
| 27 | ENTRADA | 3/10/2023  | SIG No. 150.47.02 Of. 1966            | ALCALDIA GIRARDOT            | ACAIMA                                   | SOLICITUD DE DOCUMENTACION           |
| 28 | ENTRADA | 4/10/2023  | UTACAIMA 273-2023                     | ACAIMA                       | INTERSAC                                 | SOLICITUD MODIFICACION               |
| 29 | SALIDA  | 16/10/2023 | UT-16-10-2023                         | INTERSAC                     | ALCALDIA DE GIRARDOT                     | ENTREGA INFORME                      |
| 30 | SALIDA  | 17/10/2023 | UT-17-09-2023                         | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | ALCALDIA                                 | SOLICITUD DE APROBACION              |
| 31 | SALIDA  | 17/10/2023 | UT-OF2-17-09-2023                     | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL ACAIMA                    | SOLICITUD DE DOCUMENTACION           |
| 32 | SALIDA  | 17/10/2023 | UT-OF3-17-09-2023                     | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | ALCALDIA                                 | ENTREGA DOCUMENTACION                |
| 33 | SALIDA  | 20/10/2023 | UT-20-10-2023                         | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL ACAIMA                    | REQUERIMIENTO APLICACIÓN SST         |
| 34 | SALIDA  | 20/10/2023 | UT-OF2-20-10-2023                     | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | ALCALDIA                                 | CONCEPTO DE DEMOLICION               |
| 35 | SALIDA  | 28/10/2023 | UT-28-10-2023                         | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL ACAIMA                    | COPIA DE PLANILLAS                   |
| 36 | SALIDA  | 1/11/2023  | UT-01-11-2023                         | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL ACAIMA                    | REQUERIMIENTO BAJO PERSONAL          |
| 37 | SALIDA  | 8/11/2023  | UT-8-11-2023                          | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL ACAIMA; ALCALDIA GIRARDOT | REITERACION No 2 PLANILLAS           |
| 38 | SALIDA  | 8/11/2023  | UT-OF2-8-11-2023                      | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | UNION TEMPORAL ACAIMA; ALCALDIA GIRARDOT | REQUERIMIENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS |
| 39 | ENTRADA | 14/11/2023 | SIG No. 150.47.02 Of. 2152            | ALCALDIA GIRARDOT            | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023             | ALCANCE AL CONCEPDO REAJUSTES        |
| 40 | SALIDA  | 15/11/2023 | UT-15-11-2023                         | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | ALCALDIA                                 | ENTREGA MES SEPTIEMBRE               |
| 41 | ENTRADA | 18/11/2023 | UTACAIMA 278-2023                     | ACAIMA                       | INTERSAC                                 | BALANCE                              |
| 42 | SALIDA  | 20/11/2023 | UT-20-11-2023                         | INTERSAC                     | ACAIMA                                   | REQUERIMIENTO                        |
| 43 | ENTRADA | 22/11/2023 | UTACAIMA 279-2023                     | ACAIMA                       | ALCALDIA; INTERSAC                       | AJUSTE DE PRECIOS                    |

|    |         |            |                                |                   |                      |                              |
|----|---------|------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 44 | SALIDA  | 23/11/2023 | UT-23-11-2023                  | INTERSAC          | ACAIMA               | INCORPORACION PERSONAL       |
| 45 | ENTRADA | 22/11/2023 | CONTRATACION                   | ALCALDIA GIRARDOT | INTERSAC             | ACTUALIZACION INFORME        |
| 46 | SALIDA  | 27/11/2023 | UT-27-11-2023                  | INTERSAC          | ALCALDIA GIRARDOT    | RESPUESTA A ACTUALIZACION    |
| 47 | ENTRADA | 27/11/2023 | UTACAIMA 280-2023              | ACAIMA            | INTERSAC             | BALANCE DE OBRA              |
| 48 | SALIDA  | 28/11/2023 | UT-OF2-28-11-2023              | INTERSAC          | ALCALDIA DE GIRARDOT | PORCENTAJE DE EJECUION       |
| 49 | SALIDA  | 28/11/2023 | UT-OF3-28-11-2023              | INTERSAC          | ALCALDIA DE GIRARDOT | BALANCE DE OBRA              |
| 50 | SALIDA  | 29/11/2023 | UT-279-11-2023                 | INTERSAC          | ACAIMA               | INCORPORACION SST            |
| 51 | ENTRADA | 29/11/2023 | SIG No. 150.47.02 Of. 2309     | ALCALDIA GIRARDOT | INTERSAC             | ING CARLOS NIETO             |
| 52 | SALIDA  | 4/12/2023  | UT-04-12-2023                  | INTERSAC          | ACAIMA               | RETRASO INFORME              |
| 53 | SALIDA  | 6/12/2023  | UT-06-12-2023                  | INTERSAC          | ALCALDIA DE GIRARDOT | INTERRUPCION DE ACTIVIDADES  |
| 54 | SALIDA  | 7/12/2023  | UT-07-12-2023                  | INTERSAC          | ALCALDIA DE GIRARDOT | ADICION                      |
| 55 | SALIDA  | 12/12/2023 | UT-12-12-2023                  | INTERSAC          | ACAIMA               | BAJO RENDIMIENTO             |
| 56 | SALIDA  | 19/12/2023 | UT-19-12-2024                  | INTERSAC          | ACAIMA               | REITERACION BAJO RENDIMIENTO |
| 57 | ENTRADA | 4/01/2024  | SIG No. 150.47.02 Of. 005-2024 | ALCALDIA GIRARDOT | INTERSAC             | ACTUALIZACION DE POLIZAS     |
| 58 | SALIDA  | 2/01/2024  | UT-02-01-2024                  | INTERSAC          | ALCALDIA DE GIRARDOT | SOLICITUD DE SUSPENSION      |
| 59 | SALIDA  | 12/01/2024 | UT-12-02-2024-OF-002           | INTERSAC          | ALCALDIA DE GIRARDOT | DEMORA PAGO                  |

### 1.5.3. POLIZAS DE GARANTIA UNION TEMPORAL ACAIMA

#### Contrato de Obra

Durante el periodo comprendido en el presente informe, la Interventoría controló el estado de las pólizas para garantizar su vigencia durante el periodo comprendido del presente informe y en general durante la ejecución del contrato: Las pólizas únicas de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales 45-40-101070208 y 45-44-101130887 se encuentran vigentes.

#### POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

| COMPAÑÍA               | TOMADOR               | ASEGURADO             | CONCEPTO                       | VIGENCIA PÓLIZAS |            | VALOR ASEGURADO   | ESTADO                  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                        |                       |                       |                                | DESDE            | HASTA      |                   |                         |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | UNION TEMPORAL ACAIMA | MUNICIPIO DE GIRARDOT | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES  | 26/08//2021      | 30/04/2024 | 822,617,920.07    | EN ESTADO DE APROBACION |
|                        |                       |                       | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 26/08/2021       | 30/04/2024 | 16,452,358,401.34 | EN ESTADO DE APROBACION |
|                        |                       |                       | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 26/08/2021       | 30/04/2024 | 16,452,358,401.34 | EN ESTADO DE APROBACION |
|                        |                       |                       | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 26/08/2021       | 30/04/2024 | 16,452,358,401.34 | EN ESTADO DE APROBACION |
|                        |                       |                       | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 26/08/2021       | 30/04/2024 | 16,452,358,401.34 | EN ESTADO DE APROBACION |
|                        |                       |                       | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  | 26/08/2021       | 30/04/2024 | 16,452,358,401.34 | EN ESTADO DE APROBACION |

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

| COMPAÑÍA               | TOMADOR               | ASEGURADO             | CONCEPTO                            | VIGENCIA PÓLIZAS |            | VALOR ASEGURADO  | ESTADO                  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|-------------------------|
|                        |                       |                       |                                     | DESDE            | HASTA      |                  |                         |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | UNION TEMPORAL ACAIMA | MUNICIPIO DE GIRARDOT | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO           | 26/08//2021      | 30/05/2024 | 1,645,235,840.13 | EN ESTADO DE APROBACION |
|                        |                       |                       | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES    | 26/08/2021       | 30/04/2027 | 822,617,920.07   | EN ESTADO DE APROBACION |
|                        |                       |                       | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA       | 31/12/2021       | 31/10/2026 | 822,617,920.07   | EN ESTADO DE APROBACION |
|                        |                       |                       | BUEN MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO | 26/08/2021       | 31/12/2026 | 2,100,522,710.00 | EN ESTADO DE APROBACION |

## 2. INFORME TÉCNICO

### 2.1. PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA

La Interventoría diseñó el Plan de trabajo de interventoría (Plan de Calidad) basado en el control de cada una de las obligaciones contractuales de los contratos de obra e interventoría. El informe del presente periodo está enmarcado dentro del plan de calidad presentado y aprobado por la entidad.

Teniendo en cuenta los aspectos técnicos y el orden lógico del desarrollo de la ejecución del contrato, se establecieron controles para las obligaciones administrativas, técnicas, financieras, ambientales y SISO.

| ITEM | COMPONENTE | INSUMO | INTERVENTORIA /CONTRATISTA | PLAN DE ACCION | CONTROL / SOPORTE | % Cumpl. Periodo |
|------|------------|--------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|
|------|------------|--------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|

#### INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, LEGAL

|   |                                    |                  |                                                                       |                                                                                                            |                                                      |                                |
|---|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | GESTION DOCUMENTAL                 | Correspondencia  | Email Contratista, Copia email supervisión                            | Radicado Supervisor                                                                                        | Relación de Correspondencia y Anexos Informe Mensual | 100%                           |
|   |                                    | Requerimientos   | Email Contratista, Copia email supervisión                            | Radicado Supervisor                                                                                        |                                                      |                                |
| 2 | CONTROL OBLIGACIONES CONTRACTUALES | CONTRATO DE OBRA | Control a cada una de las obligaciones y sus soportes                 | Alertas tempranas por posible incumplimiento parcial o total de cada una de las obligaciones contractuales | Correspondencia, requerimientos e informe mensual.   | 100%                           |
| 3 | CONTROL COMITÉ DE OBRA             | REUNIONES        | Convocar reunión de comité de obra y programación de temas. Vía Email | Convocar reunión de comité de obra y programación de temas. Vía Email                                      | Correspondencia, requerimientos e informe mensual.   | Se convocaron 4 comité de obra |
| 4 | CONTROL POLIZAS CONTRACTUALES      | POLIZAS CONTRATO | Revisión vigencia de pólizas                                          | Solicitud de actualización de pólizas.                                                                     | Informe mensual contiene estado de pólizas           | 100%                           |



| ITEM | COMPONENTE | INSUMO | INTERVENTORIA /CONTRATISTA | PLAN DE ACCION | CONTROL / SOPORTE | % Cumpl. Periodo |
|------|------------|--------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|
|------|------------|--------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|

#### INTERVENTORIA TECNICA

|   |                                          |                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                     |                                 |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL           | PRESUPUESTO DEL CONTRATO                 | Medición de cantidades ejecutadas, valoración obras adicionales, balance presupuestal                                              | En la etapa de ajuste de diseños se revisan cantidades parciales y balance de presupuesto                     | Informe mensual                     | 100%                            |
| 2 | CONTROL A LA PROGRAMACION                | PROGRAMACION DE OBRA                     | Informe semanal en comité de obra. <b>Alertas tempranas</b>                                                                        | Se presenta informe Mensual.                                                                                  | Informe mensual                     | 100%                            |
| 3 | CONTROL CORTES DE OBRA                   | CORTE DE OBRA                            | Remite a interventoría el corte de obra para firma de interventoría. Medición se realiza conjuntamente Contratista - Interventoría | una vez aprobado el corte de obra por interventoría se remite a supervisión para aprobación y gestión de pago | Corte de Obra e informes mensuales. | No Aplica Periodo               |
| 4 | CONTROL ESPECIFICACIONES TECNICAS        | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA        | especificaciones técnicas anexo técnico del proceso                                                                                | Se verifica que especificaciones de acuerdo con anexo técnico                                                 | Informe mensual                     | 100%                            |
| 5 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, DISEÑOS Y PLANOS | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, DISEÑOS Y PLANOS | Contratista remite a interventoría los sistemas constructivos para aprobación                                                      | Se aprueba el sistema constructivo en obra                                                                    | Informe mensual, Bitácora           | 100%                            |
| 7 | CONTROL ENSAYOS LABORATORIO              | PLAN DE ENSAYOS DE LABORATORIO           | Contratista remite a interventoría ensayos de laboratorio, laboratorios para aprobación.                                           | Se revisan resultados de ensayos de laboratorio.                                                              | Informe mensual                     | Resultados ensayos laboratorio. |

#### INTERVENTORIA SISOMA

|   |                                 |                    |                                                              |                                       |                        |      |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------|
| 1 | CONTROL PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD | PROTOCOLOS         | Interventoría revisa protocolos de bioseguridad              | seguimiento a protocolos bioseguridad | Informe Mensual SISOMA | 100% |
| 2 | CONTROL PROGRAMA SISOMA         | PROGRAMA SST       | Profesional ambiental revisa cumplimiento diario de plan SST | Seguimiento a plan SST                | Informe Mensual SISOMA | 100% |
| 3 | CONTROL PROGRAMA AMBIENTAL      | Programa Ambiental | Profesional ambiental revisa cumplimiento Plan Ambiental     | Seguimiento a plan ambiental          | Informe Mensual SISOMA | 100% |

| ITEM | COMPONENTE | INSUMO | INTERVENTORIA /CONTRATISTA | PLAN DE ACCION | CONTROL / SOPORTE | % Cumpl. Periodo |
|------|------------|--------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|
|------|------------|--------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|

#### INTERVENTORIA FINANCIERA

|   |                                 |                 |                                                          |                                               |                            |                   |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | BALANCE         | Informe pagos parciales, acumulados y saldos financieros | Se analiza el balance financiero del contrato | Informe Mensual Financiero | 100%              |
| 2 | DOCUMENTOS CUENTAS DE COBRO     | CUENTA DE COBRO | CORTE DE OBRA                                            | Se aprueban documentos cortes mensuales       | Corte de Obra              | No Aplica Periodo |

## 2.2. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

El porcentaje de cumplimiento de las obligaciones administrativas del contrato de obra e interventoría.

| ITEM | COMPONENTE                         | SOPORTES                                               | CUMPLIMIENTO PERIODO |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | GESTION DOCUMENTAL                 | Relación de Correspondencia Capitulo 1 y Anexos        | 100%                 |
|      |                                    | Relación de Requerimientos. Capítulo 1 y Anexos        | 100%                 |
| 2    | CONTROL OBLIGACIONES CONTRACTUALES | Seguimiento Técnico – Administrativo (Informe Mensual) | 100%                 |

## 2.2.1. CONTROL A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

La interventoría Realizó el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de las partes en el contrato LP-005-2021, suscrito entre el Municipio de Girardot Y UNION TEMPORAL ACAIMA

| OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLIMIENTO    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Cumplir con todos los requerimientos exigidos en los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones, la Propuesta presentada y la Minuta Contractual                                                                                                                                                                                  | En cumplimiento |
| 2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada de acuerdo con las especificaciones técnicas, precios unitarios fijos contenidos en la propuesta presentada y las especificaciones contenidas en el estudio previo y pliego de condiciones.                                                         | En cumplimiento |
| 3. Garantizar la calidad de la Obra. La Secretaría de Infraestructura se reserva la facultad de rechazar las obras objeto del contrato si a su juicio no reúnen las condiciones de la Administración Municipal siendo el Contratista responsable por el cumplimiento y calidad de la obra contratada                                 | En cumplimiento |
| 4. Allegar la(s) certificación(es) de cumplimiento respecto de los bienes y servicios objeto del contrato. según la norma técnica aplicable, según los señalado en el Decreto 2219 de 1993.                                                                                                                                          | En cumplimiento |
| 5. Presentar, el funcionamiento de la Programación de Obra, detallando los tiempos requeridos para la puesta en ejecución objeto del contrato. garantizando que todos los servicios disponibles o entregados por el Contratista estén acorde a los requerimientos del contrato                                                       | En cumplimiento |
| 6. Ofrecer el Recurso Humano indispensable para ejecutar las tareas objeto del contrato                                                                                                                                                                                                                                              | En cumplimiento |
| 7. Ofrecer el recurso humano necesario para cumplir con las normas ambientales Vigentes y con el desarrollo de buenas prácticas                                                                                                                                                                                                      | En cumplimiento |
| 8. Ofrecer el recurso humano necesario para cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional del personal dispuesto en obra                                                                                                                                                                                        | En cumplimiento |
| 9. Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                    | En cumplimiento |
| 10. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), tanto para la presentación de la oferta como para la celebración del contrato, verificable para cada uno de los pagos que la entidad efectúe, así como para la liquidación del contrato | En cumplimiento |
| 11. Dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la Industria de la construcción                                                                                                                                                                                                  | En cumplimiento |
| 12. Manifestar con la suscripción del contrato, que el origen de los recursos empleados para la ejecución del mismo, son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido del art. 27 de la ley 1121 de 2006            | En cumplimiento |
| 13. Cumplir con todos los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato.                                                                                                                                                                                                                               | En cumplimiento |
| 14. Constituir la garantía única y presentarla a la Secretaría de Infraestructura del Municipio para su aprobación. Este requisito es indispensable para la ejecución del contrato.                                                                                                                                                  | En cumplimiento |
| 15. Asegurar la vigencia de la garantía única                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En cumplimiento |
| 16. Suscribir las actas que se deriven del contrato: inicio, recibo parcial, recibo final, liquidación, entre otras.                                                                                                                                                                                                                 | En cumplimiento |
| 17. Tener o abrir una entidad bancaria debidamente autorizada en Colombia, una cuenta de ahorros o corriente en donde se le depositarán o transferirán los recursos del contrato, a nombre del Contratista                                                                                                                           | En cumplimiento |
| 18. Presentar a la interventoría con copia a la Secretada de Infraestructura informes mensuales de las actividades realizadas, con el informe y visto bueno del Supervisor y/o Interventor asignado por el Municipio. Los informes deben contener, para cada uno de los frentes de trabajo                                           | En cumplimiento |

| OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLIMIENTO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Avance de cada una de las actividades programadas. b) Cantidades de obra ejecutadas. e) Registros fotográficos. d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. h) Informe de seguridad industrial. 1) informe de manejo ambiental. j) informe de manejo de tráfico. k) Actualización del programa de ejecución de obra              | En cumplimiento |
| 19. Presentar la respectiva factura para el trámite de cancelación de los pagos que correspondan, previo informe y visto bueno de la interventoría y Supervisión asignada por el Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En cumplimiento |
| 20. Asumir ya sea persona natural o jurídica el pago de Impuestos, Tasas y emolumentos a que haya a lugar, de acuerdo con la Tabla de Retenciones y Descuentos expedida por la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                           | En cumplimiento |
| 21. Comprometerse a mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad del Municipio de Girardot a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato, la cual no podrá divulgar a terceras personas. En caso de incumplimiento de lo aquí pactado por parte del contratista, el Municipio ejercerá las acciones legales que sean del caso                                                                                                                                                            | En cumplimiento |
| 22. Entregar debidamente organizada al Supervisor del contrato la documentación (Archivo de Gestión del Proyecto de acuerdo con las normas de archivo del Municipio tanto en medio magnético como físico) que haya producido durante la ejecución del contrato, cuando asilo solicite la Secretaría de Infraestructura, cuando finalice el contrato.                                                                                                                                                                          | En cumplimiento |
| 23. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría, el Supervisor y contener: a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. b) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra, Registro fotográfico definitivo. Ensayos de laboratorio realizados en los materiales suministrados en la ejecución de la obra, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores, subcontratistas y la Comunidad | En cumplimiento |
| 24. Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En cumplimiento |
| 25. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En cumplimiento |
| 26. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse durante la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En cumplimiento |
| 27. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En cumplimiento |
| 28. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyen a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato, los pliegos de condiciones y con lo ofrecido en su propuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En cumplimiento |
| 29. Realizar la inscripción en el RIT y entregar copia del formulario debidamente diligenciado ante la Secretaría de Hacienda al supervisor del contrato para efectos de autorizar los desembolsos de los pagos de la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En cumplimiento |
| <b>CLAUSULA QUINTA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 1. Cumplir con las exigencias técnicas Y procedimientos contenidos en el Anexo Uno denominado "Descripción Técnica de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En cumplimiento |
| 2. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas exigidas y realizar el control de calidad de las obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En cumplimiento |
| 3. Ejecutar las obras de acuerdo con la Programación de obra presentada y aprobada por la Secretaría de Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En cumplimiento |
| 4. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios (Indispensables) para la ejecución de las obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En cumplimiento |
| 5. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En cumplimiento |
| 6. Atender en forma permanente la dirección de las obras, y mantener al frente de las obras un Arquitecto o Ingeniero, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En cumplimiento |

| OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLIMIENTO    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7. Cumplir con las normas ambientales vigentes y con el desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En cumplimiento |
| 8. Realizar todas las actividades indispensables de carácter Ambiental y de Gestión Social que se requieran para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en Colombia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En cumplimiento |
| 9. Garantizar las normas de Seguridad Industrial para la ejecución del contrato, en especial en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para todo el personal de la obra y/o visitantes. b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y e) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En cumplimiento |
| 10. Practicar las medidas ambientales, sostenibles, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En cumplimiento |
| 11. Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y señalización preventiva en las obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En cumplimiento |
| 12. Hacer y mantener un archivo de gestión del proyecto, el cual debe estar a disposición por ser estos documentos públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En cumplimiento |
| 13. Asistir a los comités técnicos que convoque y realice la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En cumplimiento |
| 14. Llevar la Bitácora de la Obra juntamente con la interventoría y socializar el proyecto con la comunidad. La Bitácora de Obra consiste en una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el Director de Obra, el Residente y el director de la interventoría, cuando este último empiece a ejecutarse. A ella tendrá acceso, cuando así se requiera, el Supervisor asignado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | En cumplimiento |
| 15. Realizar semanalmente el Registro Fotográfico y/o Video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. Dicho registro debe anexarse un formato de obra (informe semanal) que debe allegar el contratista, debidamente validado por la interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En cumplimiento |
| 16. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza, realizando la disposición en los lugares aprobados y presentando la certificación correspondiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En cumplimiento |
| 17. Todas las demás obligaciones específicas que el municipio le asigne para el cumplimiento del objeto contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En cumplimiento |

## 2.2.2. CONTROL A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

| OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLIMIENTO    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>OBLIGACIONES. GENERALES:</b>                                                                                                                                                                                                                     | EN CUMPLIMIENTO |
| 1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el Entidad. | EN CUMPLIMIENTO |
| a) Responder sin perjuicio de la respectiva garantía única de cumplimiento, por los servicios y/o bienes objeto del contrato.                                                                                                                       | EN CUMPLIMIENTO |
| b) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.                                                                                                                                         | EN CUMPLIMIENTO |
| c) Constituir la Garantía Única de Cumplimiento con los amparos establecidos en el contrato y en el presente documento.                                                                                                                             | EN CUMPLIMIENTO |

| OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLIMIENTO    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| d) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Entidad, a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.                                                                                                                                                                                                                    | EN CUMPLIMIENTO |
| e) Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y demás impuestos de conformidad con la ley, en especial los señalados en la Ley 1607 de 2012, cuando haya lugar a ellos para cada uno de los respectivos pagos                                                                                                                                                                           | EN CUMPLIMIENTO |
| f) Presentar al supervisor del contrato mensualmente fotocopia del pago de los aportes parafiscales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN CUMPLIMIENTO |
| g) Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.                                                                                                                                            | EN CUMPLIMIENTO |
| <b>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran y ofrezca, para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en otros contratos en ejecución                                                                                                                                                 | EN CUMPLIMIENTO |
| 2. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN CUMPLIMIENTO |
| 3. Garantizar que el equipo de trabajo presentado con la propuesta será el utilizado para la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN CUMPLIMIENTO |
| 4. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el interventor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al exigido en el presente pliego de condiciones. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo.      | EN CUMPLIMIENTO |
| 5. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la interventoría,                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN CUMPLIMIENTO |
| <b>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARÁCTER TÉCNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN CUMPLIMIENTO |
| 1. Estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, diseños y, en general, de toda la información referente al proyecto. Una vez realizado el estudio detallado, si es del caso, el interventor presentará las observaciones a consideración de la entidad y propondrá las recomendaciones que considere pertinentes frente a la documentación e información a los diseños suministrados                                 | EN CUMPLIMIENTO |
| 2. Estudiar detalladamente el pliego de condiciones del proceso de selección que antecedió la suscripción del contrato de obra, la propuesta seleccionada y las condiciones contractuales pactadas, así como la propuesta del contratista.                                                                                                                                                                                                           | EN CUMPLIMIENTO |
| 3. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato de obra, una inspección y evaluación de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.                                                                                                                                                                                   | EN CUMPLIMIENTO |
| 4. Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunión del comité de obra a la cual podrá asistir el supervisor del contrato, para analizar el estado de los trabajos. El comité de obra será una reunión operativa para controlar el avance de la obra, de la que la cual se levantará un acta correspondiente, la cual deberá suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con posterioridad, a la entidad contratante. | EN CUMPLIMIENTO |
| 5. Exigir al contratista de la obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el pliego de condiciones respectivo, la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del contrato y la propuesta presentada.                                                                                                                                                                                    | EN CUMPLIMIENTO |
| 6. Revisar y constatar que la identificación y características del lote entregado al contratista para el desarrollo de la obra concuerde con la información suministrada por la Entidad contratante                                                                                                                                                                                                                                                  | EN CUMPLIMIENTO |



| OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLIMIENTO    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7. Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN CUMPLIMIENTO |
| 8. Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de estos deberá exigirse en forma inmediata y directa al equipo de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por, el contratista y aprobadas por el interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN CUMPLIMIENTO |
| 9. Ordenar la suspensión temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el contratista que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los trabajos, para el contratista, para la entidad contratante o para terceros. La orden de reanudación sólo procederá una vez se tomen las medidas correctivas del caso a satisfacción del interventor y de la entidad contratante. Así mismo, podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de una obra o de las obras, en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a ese respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución. | EN CUMPLIMIENTO |
| 10. Suscribir con el contratista una bitácora diariamente (libro de obra), en donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, Esta memoria deberá firmarse por el director o el residente de obra y por el director o residente de la interventoría y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el interventor deberá entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades                                                                                                                                                                                  | EN CUMPLIMIENTO |
| 11. Efectuar, junto con el contratista, las mediciones de obra como lo contemplan las especificaciones y los planos. De esto se elaborará un acta, la cual firmarán el contratista y el interventor. El interventor deberá organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y cuantificación de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el formato de la propuesta económica y las especificaciones técnicas del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN CUMPLIMIENTO |
| 12. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones del proceso de selección que antecedió la celebración del contrato de obra, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitirá concepto que será enviado a la dirección operativa de la entidad contratante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN CUMPLIMIENTO |
| 13. Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista de la obra tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la vinculación de mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN CUMPLIMIENTO |
| 14. Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN CUMPLIMIENTO |
| 15. Llevar un registro diario de las actividades ejecutadas, del personal y de los equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN CUMPLIMIENTO |
| 16. Verificar y asegurar que el personal del contratista y de interventoría, para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN CUMPLIMIENTO |
| 17. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de las obras objeto de la interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN CUMPLIMIENTO |
| 18. Verificar que el contratista de obra instale la valla aprobada por la entidad contratante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN CUMPLIMIENTO |
| 19. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoría y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN CUMPLIMIENTO |
| 20. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de obra de las obligaciones contractuales. Realizar reuniones con el contratista por lo menos una (1) reunión cada dos (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN CUMPLIMIENTO |

| OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLIMIENTO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| semanas, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 21. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones de la entidad contratante, relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN CUMPLIMIENTO |
| 22. Revisar las actas parciales de obra, con base en la verificación directa en el sitio de la obra y la confrontación de las pre actas suscritas con el constructor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN CUMPLIMIENTO |
| 23. Revisar y aprobar, con sujeción a lo señalado en el contrato de obra las respectivas actas de modificación de cantidades de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN CUMPLIMIENTO |
| 24. Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir las actas correspondientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN CUMPLIMIENTO |
| 25. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a la entidad contratante, la imposición de las sanciones contractuales correspondientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN CUMPLIMIENTO |
| 26. Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN CUMPLIMIENTO |
| 27. Presentar informes de sus actividades, así: • Informe mensual: La interventoría presentará mensualmente a la entidad contratante, un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse retraso de las actividades con respecto a obras. Dará traslado a la entidad contratante, únicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones que correspondan | EN CUMPLIMIENTO |
| 30. Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el contratista y, si fuera el caso, sugerirá u ordenará los cambios que la interventoría considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos. Se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN CUMPLIMIENTO |
| 31. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes, durante y después de ejecutadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN CUMPLIMIENTO |
| 32. Exigir al contratista los frentes de trabajo conforme con lo solicitados en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo suscrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN CUMPLIMIENTO |
| 33. Controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del contratista, velando por su oportuna disposición y por el cumplimiento de la normatividad en las especificaciones técnicas. Para el efecto, el interventor podrá rechazar los suministros que no cumplan con la normatividad técnica vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN CUMPLIMIENTO |
| 34. Rechazar las obras ejecutadas por el contratista que no cumplan con los planos y especificaciones técnicas y aquellas en cuya construcción no se haya utilizado los materiales o procedimientos adecuados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN CUMPLIMIENTO |
| 35. Efectuar el control de calidad de los materiales y procesos constructivos utilizados en la obra mediante ensayos de laboratorio, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Para el efecto, deberá solicitar oportunamente al contratista las pruebas de laboratorio que sean necesarias. para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas acordadas. Así mismo adelantar los ensayos de laboratorio que considere necesarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN CUMPLIMIENTO |
| 36. Exigir y verificar la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas para que el contratista, a su costa, las ejecute realice adecuadamente, sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, la ejecución correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños aprobados, los planos y demás condiciones del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN CUMPLIMIENTO |
| 37. Exigir la demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualquier otra acción que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del contratista de obra, trabajos no autorizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN CUMPLIMIENTO |

| OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLIMIENTO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 38. Verificar que el contratista se ajuste, en especial, a lo establecido en los siguientes documentos y disposiciones: n Planos y especificaciones técnicas, Normas de sismo resistencia. o Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado, impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.                                                                                                                                          | EN CUMPLIMIENTO |
| <b>OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN CUMPLIMIENTO |
| 1. Aprobar el programa de inversión del anticipo entregado al contratista, como requisito para la aceptación de la factura presentada por este concepto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN CUMPLIMIENTO |
| 2. Controlar el buen manejo e inversión del anticipo entregado al contratista, en concordancia con las obligaciones que para dicho manejo se establezca en el contrato de obra respectivo y la normatividad legal vigente. Deberá exigir a este la revisión permanente del flujo de fondos, un informe mensual de gastos contra la cuenta debidamente soportada con los recibos cancelados, según el plan de utilización del anticipo a probado por la entidad contratante.               | EN CUMPLIMIENTO |
| 3. Informar sobre la generación de rendimientos del anticipo y tramitar su traslado a la entidad contratante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN CUMPLIMIENTO |
| 4. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que la entidad contratante deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato                                                                                                                                   | EN CUMPLIMIENTO |
| 5. Aprobar los balances financieros soportes de cada factura. 6. Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones al contrato. 7. Exigir para la liquidación del contrato, la certificación de la entidad financiera en que se manejó el anticipo, donde se certifique que la cuenta se encuentra liquidada y el reporte de los excedentes financieros generados, si los hubo.                                                                   | EN CUMPLIMIENTO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN CUMPLIMIENTO |
| <b>OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- JURÍDICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN CUMPLIMIENTO |
| . Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN CUMPLIMIENTO |
| 2. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de obra, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación. Para efectos del acta de liquidación el interventor deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de efectos, en la adecuación final de las zonas de las obras y en verificar la constitución de las garantías que correspondan. | EN CUMPLIMIENTO |
| 3. La interventoría deberá rechazar las hojas de vida puestas a su consideración, entre otras circunstancias, cuanto el personal que pretenda vincular o contratar por el contratista hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato de obra.                                                                                                                                                            | EN CUMPLIMIENTO |
| 4. Consultar con la Oficina de Contratación de la entidad contratante las inquietudes de . orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN CUMPLIMIENTO |
| 5. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente                                                                                                                                                            | EN CUMPLIMIENTO |
| 6. Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito la entidad contratante y, de resultar pertinente, dar aviso a la aseguradora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN CUMPLIMIENTO |
| 7. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de la entidad contratante., un resumen de la vigencia del contrato y las pólizas del contratista que guarden relación directa con la ejecución de las actividades objeto del contrato                                                                                                                                                                                                                                     | EN CUMPLIMIENTO |
| 8. Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar la entidad contratante, con una anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles                                                                                                                                                | EN CUMPLIMIENTO |

| OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLIMIENTO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9. Elaborar los documentos de justificación de modificación del contrato, debidamente soportados y aprobados por la entidad contratante, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato                                                                                                                                                                                                                               | EN CUMPLIMIENTO |
| 10. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la entidad contratante, a alguna acción administrativa, policial o judicial, incluida información que resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento y/o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato de obra o de interventoría | EN CUMPLIMIENTO |
| 11. Verificar que el contratista se ajuste, en especial, a lo establecido en los siguientes documentos y disposiciones: Legislación ambiental municipal y nacional. Legislación de seguridad industrial y salud ocupacional. Legislación de tránsito vehicular y peatonal.                                                                                                                                                                                                                         | EN CUMPLIMIENTO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN CUMPLIMIENTO |
| <b>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN CUMPLIMIENTO |
| 1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en otros contratos en ejecución                                                                                                                                                                                                          | EN CUMPLIMIENTO |
| 2. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN CUMPLIMIENTO |
| 3. Garantizar que el equipo de trabajo presentado con la propuesta será el utilizado para la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN CUMPLIMIENTO |
| 4. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el interventor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al exigido en el presente pliego de condiciones: En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo                                                     | EN CUMPLIMIENTO |
| 5. Dedicar el personal mínimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto y las necesidades del mismo. Igualmente se deberá tener disponibilidad de personal para atender emergencias, para esta actividad se informará al supervisor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar                                                                                | EN CUMPLIMIENTO |
| 6. Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del contratista de la obra, cuando así se requiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN CUMPLIMIENTO |
| 7. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la interventoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la entidad contratante, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación                                                                                                                                       | EN CUMPLIMIENTO |
| 8. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas la entidad contratante, por causa o con ocasión del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN CUMPLIMIENTO |

### **2.3. INTERVENTORIA TÉCNICA.**

Durante el periodo no se realizaron ninguna de las actividades contempladas dentro del contrato. Por ende, se anexa el último balance de obra el cual se presentó para el otro si N°6 del contrato 760 del 2021:

| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                   | MENORES CANTIDADES  |               | MAYORES CANTIDADES |                | CANTIDADES FINALES | VALOR TOTAL FINAL    |                         |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| ITEM / CAPITUL                      | CÓDIGO DE APUS POR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO          | VALOR TOTAL         | MEJOR CANTIDA | MEJOR VALOR        | MAJOR CANTIDAD | MAJOR VALOR        | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
| 1.1                                 | 1.1-CONSTRUCCIONES | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                   | \$ 163.384.032,00   |               | \$ 8.787.088,02    |                | \$ 23,23           |                      | \$ 163.384.032,00       |
| 1.2                                 | 1.7-CONSTRUCCIONES | CAMPAMENTO 18 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 1           | \$ 2.121.580,00   | \$ 2.121.580,00     | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 1                    | \$ 2.121.580,00         |
|                                     |                    | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML  | 413,51      | \$ 49.202,00      | \$ 20.345.519,00    | 198,51        | \$ 9.787.088,02    | 0,00           | -                  | 215                  | \$ 10.578.430,00        |
| 1.3                                 | APU NUEVO - 910    | DEMOLICION DE CIMENTACION (ZAPATAS, VIGAS) DE PLACA CONTRAPISO, ACABADOS, MAMPOSTERIA, COLUMNAS, VIGAS EN CONCRETO, VIGAS PERIMETRALES, PLACAS DE ENTREPISO, ESCALERAS, ENCHAPES DE MUROS, DESMONTE DE COLUMNAS DE MADERA, DEMOLICION VIGAS METALICAS Y DE MADERA, CALADOS EN CONCRETO, DESMONTE DE MARCOS VENTANAS, PUERTAS, CERCHAS DE MADERA, DESMONTE DE TEJAS DE ZINC Y DE CIELO RASO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO. | GL  | 1           | \$ 124.029.278,00 | \$ 124.029.278,00   | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 1                    | \$ 124.029.278,00       |
| 1.4                                 | APU NUEVO - 911    | PODA DE INDIVIDUOS ARBOREOS H =10 - 15 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN  | 15          | \$ 134.492,00     | \$ 2.017.380,00     | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 15                   | \$ 2.017.380,00         |
| 1.5                                 | APU NUEVO - 901    | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 8392,71     | \$ 2.323,00       | \$ 14.850.288,00    | 0             | -                  | 0,01           | \$ 23,23           | 8392,72              | \$ 14.850.288,06        |
| 2                                   |                    | MOVIMIENTOS DE TIERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |                   | \$ 547.857.074,00   |               | \$ -               |                | \$ 90.887.128,30   |                      | \$ 238.944.203,03       |
|                                     |                    | MOVIMIENTOS DE TIERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |                   | \$ 81.230.945,00    |               | \$ -               |                | \$ 44.153.005,57   |                      | \$ 105.383.953,47       |
| 2.1.1                               | APU NUEVO - 1200   | EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE RETIRO, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3  | 889,1       | \$ 40.019,00      | \$ 34.780.513,00    | 0             | -                  | 427,33         | \$ 17.101.351,20   | 1296,4308            | \$ 51.881.864,19        |
| 2.1.2                               | APU NUEVO - 1201   | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL)                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 608         | \$ 43.504,00      | \$ 26.450.432,00    | 0             | -                  | 621,82         | \$ 27.051.857,28   | 1229,82              | \$ 53.502.089,28        |
| 2.2                                 |                    | RELLENOS Y GEOTEXTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                   | \$ 86.728.129,00    |               | \$ -               |                | \$ 46.534.119,74   |                      | \$ 133.260.249,57       |
| 2.2.1                               | APU NUEVO - 1202   | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR B-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 84,06       | \$ 89.539,00      | \$ 5.845.448,00     | 0             | -                  | 230,19         | \$ 18.008.889,48   | 314,2455             | \$ 21.852.317,82        |
| 2.2.2                               | APU NUEVO - 1203   | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO COMÚN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3  | 1109,43     | \$ 84.281,00      | \$ 71.293.081,00    | 0             | -                  | 453,87         | \$ 28.188.397,11   | 1563,304             | \$ 100.459.478,34       |
| 2.2.2.A                             | 2.3-URBANISMO      | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 110,39      | \$ 72.734,00      | \$ 8.029.108,00     | 0             | -                  | 18,71          | \$ 1.360.853,14    | 128,1                | \$ 9.389.959,40         |
| 2.2.3                               | APU NUEVO - 1204   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2400 O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 199,5       | \$ 7.812,00       | \$ 1.558.494,00     | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 199,5                | \$ 1.558.494,00         |
| 3                                   |                    | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                   | \$ 2.822.685.168,00 |               | \$ 170.364.824,59  |                | \$ 130.905.428,78  |                      | \$ 2.883.125.782,92     |
|                                     |                    | CIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                   | \$ 314.217.834,00   |               | \$ 16.728.608,29   |                | \$ 19.571.009,06   |                      | \$ 317.059.036,01       |
| 3.1.1                               | APU NUEVO - 1205   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2500 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 37,71       | \$ 378.685,00     | \$ 14.280.211,00    | 0             | -                  | 12,25          | \$ 4.838.801,25    | 49,96                | \$ 18.919.102,80        |
| 3.1.2                               | APU NUEVO - 1206   | CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 100,4       | \$ 753.189,00     | \$ 75.818.188,00    | 0             | -                  | 3,33           | \$ 2.508.052,77    | 103,73               | \$ 78.126.220,37        |
| 3.1.3                               | APU NUEVO - 1207   | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 PSI ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3  | 133,05      | \$ 778.854,00     | \$ 103.619.872,00   | 12,05         | \$ 9.384.588,20    | 0,00           | -                  | 121                  | \$ 94.235.284,00        |
| 3.1.4                               | APU NUEVO - 1221   | CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3500 PSI ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 32,82       | \$ 738.338,00     | \$ 24.232.253,00    | 0             | -                  | 13,04          | \$ 9.827.927,52    | 45,86                | \$ 33.860.180,88        |
| 3.1.5                               | APU NUEVO - 1222   | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3  | 59,08       | \$ 783.972,00     | \$ 45.120.188,00    | 0             | -                  | 3,88           | \$ 2.796.137,52    | 62,72                | \$ 47.916.323,84        |
| 3.1.6                               | APU NUEVO - 1238   | CONSTRUCCIÓN DE PILOTOS 3000 PSI PRE-EXCAVADOS ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) E INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3  | 6,1         | \$ 1.199.004,00   | \$ 7.313.924,00     | 0,68          | \$ 791.342,84      | 0,00           | -                  | 5,44                 | \$ 6.522.581,76         |
| 3.1.7                               | APU NUEVO - 1239   | CONSTRUCCIÓN DE VIGAS CABEZAL EN CONCRETO DE 3000 PSI ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3  | 1,58        | \$ 687.935,00     | \$ 1.102.737,00     | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 1,58                 | \$ 1.102.737,30         |
| 3.1.8                               | APU NUEVO - 1240   | CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 19,43       | \$ 728.189,00     | \$ 14.109.484,00    | 6,57          | \$ 4.770.930,33    | 0,00           | -                  | 12,86                | \$ 9.338.533,34         |
| 3.1.9                               | APU NUEVO - 1241   | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3  | 30,65       | \$ 715.148,00     | \$ 21.919.288,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 30,65                | \$ 21.919.288,20        |
| 3.1.10                              | APU NUEVO - 1254   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI PARA RIGIDIZADOR DE ZAPATA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3  | 6,51        | \$ 771.752,00     | \$ 5.055.631,00     | 2,31          | \$ 1.782.747,12    | 0,00           | -                  | 4,5                  | \$ 3.472.884,00         |
| 3.1.11                              | APU NUEVO - 1257   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RIGIDIZADOR DE ZAPATA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3  | 2,21        | \$ 744.752,00     | \$ 1.645.902,00     | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 2,21                 | \$ 1.645.901,92         |
| 3.2                                 |                    | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             |                   | \$ 1.279.040.711,99 |               | \$ 145.021.136,38  |                | \$ 82.592.063,87   |                      | \$ 1.207.411.639,33     |
| 3.2.1                               | APU NUEVO - 1208   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3  | 127,43      | \$ 790.906,00     | \$ 100.785.152,00   | 39            | \$ 30.845.334,00   | 0,00           | -                  | 88,43                | \$ 69.939.817,58        |
| 3.2.2                               | APU NUEVO - 1209   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI PARA VIGAS AERÉAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 72,34       | \$ 809.241,00     | \$ 58.540.494,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 72,34                | \$ 58.540.493,94        |
| 3.2.3                               | APU NUEVO - 1210   | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3  | 3,77        | \$ 817.213,00     | \$ 3.080.893,00     | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 3,77                 | \$ 3.080.893,01         |
| 3.2.4                               | APU NUEVO - 1213   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI, PARA LOSA DE CONTRAPISO Y ZONAS DURAS ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3  | 188,78      | \$ 674.097,00     | \$ 112.425.898,00   | 0             | -                  | 81,81          | \$ 41.531.116,17   | 228,39               | \$ 153.957.013,83       |
| 3.2.5                               | APU NUEVO - 1215   | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ENTERRADO RCI Y AP EN CONCRETO DE 4000 PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, IMPERMEABILIZACIÓN EN IGOL DENSO Y XYPEX ADMIX C-2000, ESCALERA DE GATO EN VARILLA N°5, ESCOTILLAS DE INGRESO, RESPIRADEROS SEGUN PLANOS Y DETALLES ESTRUCTURALES ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                    | UN  | 1           | \$ 59.424.253,00  | \$ 59.424.253,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 1                    | \$ 59.424.253,00        |
| 3.2.6                               | APU NUEVO - 1218   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO FLUIDO PARA DOVELAS 3000 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3  | 98,65       | \$ 855.574,00     | \$ 37.138.267,00    | 19,11         | \$ 12.528.019,14   | 0,00           | -                  | 37,54                | \$ 24.610.247,98        |
| 3.2.7                               | APU NUEVO - 1219   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI PARA PANTALLAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3  | 55,18       | \$ 810.451,00     | \$ 44.704.477,00    | 13,29         | \$ 10.770.893,79   | 0,00           | -                  | 41,87                | \$ 33.933.583,37        |



| ITEM / CAPITUL | CÓDIGO DE APUS POR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO         | VALOR TOTAL         | MENOR CANTIDA | MENOR VALOR      | MAYOR CANTIDAD | MAYOR VALOR      | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 1              |                    | <b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                  | \$ 183.384.032,00   |               | \$ 9.787.088,02  |                | \$ 23,23         |                      | \$ 163.596.943,98       |
| 3.2.8          | APU NUEVO - 1220   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BOMBAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, IMPERMEABILIZACIÓN EN IGOL DENS O Y XYPEX ADMIX C-2000, ESCALERA DE GATO EN VARILLA N°6, ESCOTILLAS DE INGRESO, RESPIRADEROS SEGÚN PLANOS Y DETALLES ESTRUCTURALES (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | UN  | 1           | \$ 49.475.885,00 | \$ 49.475.885,00    | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 1                    | \$ 49.475.885,00        |
| 3.2.9          | APU NUEVO - 1223   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3500 PSI PARA COLUMNAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                | M3  | 80,08       | \$ 779.074,00    | \$ 62.148.008,00    | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 80,08                | \$ 62.148.008,00        |
| 3.2.10         | APU NUEVO - 1224   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3500 PSI PARA VIGAS AÉREAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                            | M3  | 154,97      | \$ 781.122,00    | \$ 121.050.476,00   | 15            | \$ 11.718.830,00 | 0,00           | \$ -             | 139,97               | \$ 109.332.646,34       |
| 3.2.11         | APU NUEVO - 1225   | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                          | M3  | 5,56        | \$ 802.381,00    | \$ 3.097.191,00     | 0             | \$ -             | 1,70           | \$ 1.384.047,70  | 5,56                 | \$ 4.481.238,36         |
| 3.2.12         | APU NUEVO - 1226   | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE ENTREPISO E=0,08 EN CONCRETO DE 3500 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                         | M2  | 353,5       | \$ 120.074,00    | \$ 42.448.159,00    | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 353,5                | \$ 42.448.159,00        |
| 3.2.13         | APU NUEVO - 1227   | CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA E=0,10 EN CONCRETO DE 3500 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                               | M2  | 20,1        | \$ 165.371,00    | \$ 3.323.957,10     | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 20,1                 | \$ 3.323.957,10         |
| 3.2.14         | APU NUEVO - 1228   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 5000 PSI PARA COLUMNAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                | M3  | 119,39      | \$ 827.428,00    | \$ 98.788.828,00    | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 119,39               | \$ 98.788.828,00        |
| 3.2.15         | APU NUEVO - 1229   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 5000 PSI PARA VIGAS AÉREAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                            | M3  | 162,13      | \$ 840.448,00    | \$ 136.281.834,24   | 20            | \$ 16.808.960,00 | 0,00           | \$ -             | 162,13               | \$ 136.281.834,24       |
| 3.2.16         | APU NUEVO - 1231   | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE ENTREPISO E=0,08 EN CONCRETO DE 5000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                         | M2  | 454,17      | \$ 132.323,00    | \$ 60.097.137,00    | 0             | \$ -             | 300,00         | \$ 39.898.900,00 | 754,17               | \$ 99.794.038,91        |
| 3.2.17         | APU NUEVO - 1233   | CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA CONTRAINSO E=0,20 EN CONCRETO DE 5000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                    | M2  | 0,92        | \$ 158.183,00    | \$ 145.528,36       | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 0,92                 | \$ 145.528,36           |
| 3.2.18         | APU NUEVO - 1235   | PLACA EN CONCRETO MR 39, INCLUYE JUNTAS Y BELLANTES, ACABADO SUPERFICIE ESCOBILLADO METÁLICO                                                                                                                                                                                             | M3  | 48,02       | \$ 682.299,00    | \$ 31.399.400,00    | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 48,02                | \$ 31.399.400,00        |
| 3.2.19         | APU NUEVO - 1236   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRILLA DE RESPALDO 9MM PARA JUNTA TRANSVERSAL EN ZONA VEHICULAR                                                                                                                                                                                             | ML  | 212,8       | \$ 39.157,00     | \$ 8.324.778,20     | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 212,8                | \$ 8.324.778,20         |
| 3.2.20         | APU NUEVO - 1237   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLENANTE ELASTOMÉRICO PARA JUNTA TRANSVERSAL EN ZONA VEHICULAR                                                                                                                                                                                               | ML  | 212,8       | \$ 13.094,00     | \$ 2.784.850,40     | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 212,8                | \$ 2.784.850,40         |
| 3.2.21         | APU NUEVO - 1242   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                | M3  | 21,04       | \$ 783.908,00    | \$ 16.072.582,24    | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 21,04                | \$ 16.072.582,24        |
| 3.2.22         | APU NUEVO - 1243   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS AÉREAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                            | M3  | 82,28       | \$ 782.240,00    | \$ 64.371.907,00    | 27,48         | \$ 21.495.955,20 | 0,00           | \$ -             | 34,8                 | \$ 27.221.952,00        |
| 3.2.23         | APU NUEVO - 1244   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA MURO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                    | M3  | 42,72       | \$ 758.877,00    | \$ 32.333.786,44    | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 42,72                | \$ 32.333.786,44        |
| 3.2.24         | APU NUEVO - 1250   | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE E=0,09 EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA METALDECK (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NI METALDECK)                                                                                                                                                                      | M2  | 82,25       | \$ 97.289,00     | \$ 8.000.375,25     | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 82,25                | \$ 8.000.375,25         |
| 3.2.25         | APU NUEVO - 1255   | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE ENTREPISO E=0,035 EN CONCRETO DE 3500 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                        | M2  | 834,5       | \$ 114.725,00    | \$ 95.613.013,00    | 355,52        | \$ 40.787.032,00 | 0,00           | \$ -             | 278,98               | \$ 32.005.980,50        |
| 3.2.26         | APU NUEVO - 1258   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSOR, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                        | M3  | 5,77        | \$ 773.717,00    | \$ 4.464.347,00     | 0,01          | \$ 7.737,17      | 0,00           | \$ -             | 5,78                 | \$ 4.458.609,92         |
| 3.2.27         | APU NUEVO - 1259   | CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA E=0,18 EN CONCRETO DE 4000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                               | M2  | 8,48        | \$ 177.088,00    | \$ 1.498.148,00     | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 8,48                 | \$ 1.498.148,00         |
| 3.2.28         | APU NUEVO - 1260   | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE ENTREPISO E=0,05 EN CONCRETO DE 3500 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                         | M2  | 281         | \$ 120.750,00    | \$ 33.930.750,00    | 0,5           | \$ 80.375,00     | 0,00           | \$ -             | 280,5                | \$ 33.870.375,00        |
| 3.3            |                    | <b>ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METÁLICA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |                  | \$ 1.358.328.811,00 | 0             | \$ 8.614.060,00  | 0,00           | \$ 28.742.368,83 |                      | \$ 1.358.455.086,98     |
| 3.3.1          | APU NUEVO - 1216   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY=420 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO, TRASIEGO, MANEJO Y AMARRE                                                                                                                                                                      | KG  | 259388,85   | \$ 4.140,00      | \$ 888.883.081,00   | 0             | \$ -             | 8,56           | \$ 27.217,44     | 259373,41            | \$ 888.890.278,09       |
| 3.3.2          | APU NUEVO - 1217   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA FY=480 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO Y MANEJO Y AMARRE                                                                                                                                                                            | KG  | 13215,28    | \$ 4.180,00      | \$ 55.358.724,00    | 0             | \$ -             | 3428,25        | \$ 14.380.939,25 | 18843,51             | \$ 89.719.683,39        |
| 3.3.3          | APU NUEVO - 1248   | ANCLAJE SOBRE MUROS DE MAMPOSTERÍA (INCLUYE PLATINA, VARILLA DE ANCLAJE DE 3/4" Y EPOXICO)                                                                                                                                                                                               | UN  | 980         | \$ 8.973,00      | \$ 8.614.060,00     | 980           | \$ 8.614.060,00  | 0,00           | \$ -             | 0                    | \$ -                    |
| 3.3.4          | APU NUEVO - 1247   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA ESTRUCTURAL (INCLUYE TUBO 150X100X4, TUBO 150X150X4, TUBO 120X100X2, TUBO 120X120X4, TUBO 100X100X2,5, TUBO 135X135X4, TUBO 300X100X5,5, PERFIL 100X50X15X2, PERFIL 203X87X19X2, IPE450, IPE180, PLACA BASE, PERNOS Y SOLDADURA)            | KG  | 33703,28    | \$ 11.237,00     | \$ 378.723.757,00   | 0             | \$ -             | 1212,22        | \$ 13.821.718,14 | 34915,5              | \$ 392.345.475,50       |
| 3.3.5          | APU NUEVO - 1248   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ALFAJOR DE ACERO, E=3,17 (INCLUYE CINTA ANTIDEBILIZANTE TIPO SM O SIMILAR)                                                                                                                                                                            | M2  | 114         | \$ 139.807,00    | \$ 15.937.988,00    | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 114                  | \$ 15.937.988,00        |
| 3.3.6          | APU NUEVO - 1249   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE METALDECK CALIBRE 22 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NI CONCRETO PARA PLACA)                                                                                                                                                                        | M2  | 82,25       | \$ 133.104,00    | \$ 10.947.804,00    | 0             | \$ -             | 0,00           | \$ -             | 82,25                | \$ 10.947.804,00        |
| 3.3.7          | APU NUEVO - 1251   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE CORTANTE, SEGÚN DISEÑOS ESTRUCTURALES                                                                                                                                                                                                          | KG  | 9           | \$ 9.043,00      | \$ 81.387,00        | 0             | \$ -             | 81,00          | \$ 732.483,00    | 90                   | \$ 813.870,00           |
| 4              |                    | <b>MAMPOSTERÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                  | \$ 201.874.446,00   |               | \$ 31.368.154,09 |                | \$ 2.045,67      |                      | \$ 170.817.337,18       |
| 4.1            | APU NUEVO - 002    | MURO DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE PRENSADO RÚSTICO E=0,12CM JUNTA PERDIDA INCLUYE GRAFILES                                                                                                                                                                                          | M2  | 159,37      | \$ 54.419,00     | \$ 8.672.756,00     | 0             | \$ -             | 0,01           | \$ 544,19        | 159,38               | \$ 8.673.300,22         |

| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                       |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |               | MENORES CANTIDADES |               | MAYORES CANTIDADES |                | CANTIDADES FINALES | VALOR TOTAL FINAL    |                         |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| ITEM / CAPITUL                      | CÓDIGO DE APUS POR    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                      | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO      | VALOR TOTAL        | MEJOR CANTIDA | MEJOR VALOR        | MAJOR CANTIDAD | MAJOR VALOR        | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
|                                     |                       | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                      |     |             |               | \$ 183.384.032,00  |               | \$ 9.787.088,02    |                | \$ 23,23           |                      | \$ 163.588.986,68       |
| 4.2                                 | APU NUEVO - 591       | MURO DOBLE DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE PRENSADO RÚSTICO E= 0,24CM JUNTA PERDIDA (INCLUYE JUNTA DE 1CM Y GRAFILES)                                                                                          | M2  | 440,8       | \$ 110.342,00 | \$ 48.818.885,00   | 0             | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 440,8                | \$ 48.818.885,00        |
| 4.3                                 | APU NUEVO - 593       | MURO DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO=0,20 M COLOR OCRO REF. H20 ( INCLUYE GROUTING, REFUERZO Y ANCLAJES)                                                                                         | M2  | 877,74      | \$ 98.334,00  | \$ 85.289.405,00   | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 877,74               | \$ 85.289.405,00        |
| 4.4                                 | APU NUEVO - 593       | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO H15 ( INCLUYE GROUTING,REFUERZO Y ANCLAJES)                                                                                                                                      | M2  | 521,25      | \$ 64.383,00  | \$ 33.559.839,00   | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 521,25               | \$ 33.559.839,00        |
| 4.5                                 | APU NUEVO - 595       | LAVADO E HIDROFUGADO DE MAMPOSTERÍA INCLUYE EMBOQUILLADO DE MAMPOSTERÍA, JUNTA PERDIDA CONSTRUCCIÓN DE DIENTES CONCRETO 3000 PIS HASTA DE 12CM X 25CM ( INCLUYE ACERO DE REFUERZO) , SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO | M2  | 3472,39     | \$ 9.031,00   | \$ 31.359.154,00   | 3472,39       | \$ 31.359.154,00   | 0,00           | -                  | 0                    | -                       |
| 4.8                                 | APU NUEVO - 108       | PAÑETES                                                                                                                                                                                                          | ML  | 289,27      | \$ 50.048,00  | \$ 14.478.808,00   | 0             | -                  | 0,00           | 1.501,38           | 289,27               | \$ 14.478.808,00        |
| 5                                   |                       | PAÑETES                                                                                                                                                                                                          |     |             |               | \$ 90.114.637,00   |               | \$ 37.487.058,89   |                | \$ 2.739.089,07    |                      | \$ 56.386.978,68        |
| 5.1                                 | 5.3-CONSTRUCCIONES    | FILAS O DILATACIONES SIMURO                                                                                                                                                                                      | ML  | 1557        | \$ 7.499,00   | \$ 11.875.943,00   | 878,41        | \$ 5.072.398,59    | 0,00           | -                  | 880,59               | \$ 6.601.544,61         |
| 5.2                                 | APU NUEVO - 578       | PAÑETE LISO CON ARENA DE RÍO Y PEGADOR BLANCO                                                                                                                                                                    | M2  | 2075,98     | \$ 22.170,00  | \$ 45.824.033,00   | 0             | -                  | 123,55         | \$ 2.739.089,07    | 2199,5088            | \$ 48.763.132,27        |
| 5.3                                 | APU NUEVO - 578       | RECUPERACIÓN MURO DE ADOS, MORTERO 1:4 CAL ARENA                                                                                                                                                                 | M2  | 1917,48     | \$ 16.905,00  | \$ 32.414.681,00   | 1917,48       | \$ 32.414.681,00   | 0,00           | -                  | 0                    | -                       |
| 6                                   |                       | INSTALACIONES HIDRAULICAS                                                                                                                                                                                        |     |             |               | \$ 365.803.232,00  |               |                    |                | \$ 8.879.144,84    |                      | \$ 384.882.376,28       |
| 6.1                                 |                       | RED DE SUMINISTRO                                                                                                                                                                                                |     |             |               | \$ 61.947.321,00   | 0             | -                  | 0,00           | \$ 4.533.949,40    |                      | \$ 66.481.270,40        |
| 6.1.1                               | APU NUEVO - 2018      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC 1-1/2"                                                                                                                                                                 | ML  | 4           | \$ 304.932,00 | \$ 1.299.728,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 4                    | \$ 1.299.728,00         |
| 6.1.2                               | APU NUEVO - 2001      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA A GALV DESCOLGADA SCH40 1" RANU (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                            | ML  | 13          | \$ 72.350,00  | \$ 940.550,00      | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 13                   | \$ 940.550,00           |
| 6.1.3                               | APU NUEVO - 2002      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A GALV DESCOLGADA SCH40 1-1/2" RANU (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                     | ML  | 7           | \$ 89.672,00  | \$ 627.704,00      | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 7                    | \$ 627.704,00           |
| 6.1.4                               | APU NUEVO - 2003      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A GALV DESCOLGADA SCH40 2" RANU (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                         | ML  | 8           | \$ 81.024,00  | \$ 648.192,00      | 0             | -                  | 16,00          | \$ 1.298.384,00    | 24                   | \$ 1.944.576,00         |
| 6.1.5                               | APU NUEVO - 2004      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A GALV DESCOLGADA SCH40 3" RANU (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                         | ML  | 8           | \$ 142.124,00 | \$ 1.136.992,00    | 0             | -                  | 22,00          | \$ 3.126.728,00    | 30                   | \$ 4.263.720,00         |
| 6.1.6                               | APU NUEVO - 2019      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA P.D. ROSCAR R.W. TIPO PESADO 1"                                                                                                                                              | UN  | 2           | \$ 143.695,00 | \$ 287.390,00      | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 2                    | \$ 287.390,00           |
| 6.1.7                               | APU NUEVO - 2005      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA P.D. ROSCAR R.W. TIPO PESADO 1-1/2"                                                                                                                                          | UN  | 3           | \$ 232.277,00 | \$ 696.831,00      | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 3                    | \$ 696.831,00           |
| 6.1.8                               | APU NUEVO - 2018      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA P.D. ROSCAR R.W. TIPO PESADO 2-1/2"                                                                                                                                          | UN  | 5           | \$ 597.584,00 | \$ 2.987.920,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 5                    | \$ 2.987.920,00         |
| 6.1.9                               | APU NUEVO - 2006      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA P.D. ROSCAR R.W. TIPO PESADO 3"                                                                                                                                              | UN  | 5           | \$ 820.830,00 | \$ 4.104.150,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 5                    | \$ 4.104.150,00         |
| 6.1.10                              | APU NUEVO - 2007      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1-1/2"                                                                                                                                                     | UN  | 1           | \$ 383.832,00 | \$ 383.832,00      | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 1                    | \$ 383.832,00           |
| 6.1.11                              | APU NUEVO - 2008      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HDRO 3"                                                                                                                                                                          | UN  | 3           | \$ 835.881,00 | \$ 2.507.843,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 3                    | \$ 2.507.843,00         |
| 6.1.12                              | APU NUEVO - 2009      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN FLEXIBLE TIPO BORRACHA 3"                                                                                                                                                      | UN  | 1           | \$ 324.393,00 | \$ 324.393,00      | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 1                    | \$ 324.393,00           |
| 6.1.13                              | APU NUEVO - 2010      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETROS GLICERINA 200 PSI DIAL 1-1/2"                                                                                                                                             | UN  | 2           | \$ 130.116,00 | \$ 260.232,00      | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 2                    | \$ 260.232,00           |
| 6.1.14                              | APU NUEVO - 2011      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO ACERO. INOX. 385 2-1/2"                                                                                                                                               | UN  | 8           | \$ 370.238,00 | \$ 2.221.418,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 8                    | \$ 2.221.418,00         |
| 6.1.15                              | APU NUEVO - 2012      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LÁMINA DE ALFAJOR CAL. 15 CON MARCO EN ÁNGULO                                                                                                                                   | M2  | 2           | \$ 918.370,00 | \$ 1.832.740,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 2                    | \$ 1.832.740,00         |
| 6.1.16                              | APU NUEVO - 2048      | RED DE SUMINISTRO PVC 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                                                        | ML  | 101         | \$ 85.943,00  | \$ 8.680.243,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 101                  | \$ 8.680.243,00         |
| 6.1.17                              | APU NUEVO - 2050      | RED DE SUMINISTRO PVC 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MT HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                                          | ML  | 32          | \$ 67.850,00  | \$ 2.164.800,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 32                   | \$ 2.164.800,00         |
| 6.1.18                              | APU NUEVO - 2051      | RED DE SUMINISTRO PVC 1" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MT HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                                            | ML  | 47          | \$ 68.459,00  | \$ 3.215.223,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 47                   | \$ 3.215.223,00         |
| 6.1.19                              | APU NUEVO - 2014      | RED DE SUMINISTRO PVC 1-1/4" (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                                                                | ML  | 124         | \$ 29.550,00  | \$ 3.664.200,00    | 0             | -                  | 2,70           | \$ 78.785,00       | 126,7                | \$ 3.743.985,00         |
| 6.1.20                              | APU NUEVO - 2052      | RED DE SUMINISTRO PVC 1-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MT HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                                        | ML  | 35          | \$ 77.631,00  | \$ 2.717.085,00    | 0             | -                  | 0,40           | \$ 31.052,40       | 35,4                 | \$ 2.748.137,40         |
| 6.1.21                              | APU NUEVO - 2053      | RED DE SUMINISTRO PVC 2" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MT HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                                            | ML  | 98          | \$ 85.033,00  | \$ 8.361.188,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 98                   | \$ 8.361.188,00         |
| 6.1.22                              | APU NUEVO - 2054      | RED DE SUMINISTRO PVC 2-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MTHASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                                         | ML  | 98          | \$ 97.257,00  | \$ 9.538.672,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 98                   | \$ 9.538.672,00         |
| 6.1.23                              | APU NUEVO - 2070      | RED DE SUMINISTRO PVC 3" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MT HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                                            | ML  | 18          | \$ 112.305,00 | \$ 2.021.490,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 18                   | \$ 2.021.490,00         |
| 6.1.24                              | 11.38-CONSTRUCCION ES | REGISTRO 1/2"                                                                                                                                                                                                    | UN  | 8           | \$ 84.897,00  | \$ 389.382,00      | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 8                    | \$ 389.382,00           |
| 6.1.25                              | 11.37-CONSTRUCCION ES | REGISTRO 3/4"                                                                                                                                                                                                    | UN  | 8           | \$ 82.388,00  | \$ 484.198,00      | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 8                    | \$ 484.198,00           |
| 6.1.26                              | 11.35-CONSTRUCCION ES | REGISTRO 1"                                                                                                                                                                                                      | UN  | 2           | \$ 118.217,00 | \$ 232.434,00      | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 2                    | \$ 232.434,00           |
| 6.1.27                              | 11.38-CONSTRUCCION    | REGISTRO 1 1/2"                                                                                                                                                                                                  | UN  | 9           | \$ 198.177,00 | \$ 1.783.593,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 9                    | \$ 1.783.593,00         |
| 6.1.28                              | 11.4-CONSTRUCCIONE S  | REGISTRO 2"                                                                                                                                                                                                      | UN  | 2           | \$ 301.523,00 | \$ 603.048,00      | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 2                    | \$ 603.048,00           |
| 6.1.29                              | 11.18-CONSTRUCCION ES | PUNTO HIDRÁULICO PVC-RIPARAL 1/2"                                                                                                                                                                                | UN  | 28          | \$ 88.241,00  | \$ 1.910.748,00    | 0             | -                  | 0,00           | -                  | 28                   | \$ 1.910.748,00         |



| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                       |                                                                                                                                                                                                |     |             |               |                          | MENORES CANTIDADES |                        | MAYORES CANTIDADES |                        | CANTIDADES FINALES   | VALOR TOTAL FINAL        |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| ITEM / CAPITULO                     | CÓDIGO DE APUS POR    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                    | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO      | VALOR TOTAL              | MEJOR CANTIDAD     | MEJOR VALOR            | MAJOR CANTIDAD     | MAJOR VALOR            | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO  |
|                                     |                       | <b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>                                                                                                                                                             |     |             |               | <b>\$ 183.384.032,00</b> |                    | <b>\$ 9.787.088,02</b> |                    | <b>\$ 23,28</b>        |                      | <b>\$ 153.596.943,98</b> |
| 5.1.30                              | 11.17-CONSTRUCCION ES | PUNTO HIDRÁULICO PVC-PPARAL 3/4"                                                                                                                                                               | UN  | 7           | \$ 72.364,00  | \$ 506.758,00            | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 7                    | \$ 506.758,00            |
| 5.1.31                              | 11.18-CONSTRUCCION ES | PUNTO HIDRÁULICO PVC-PPARAL 1 1/4"                                                                                                                                                             | UN  | 22          | \$ 91.438,00  | \$ 2.011.592,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 22                   | \$ 2.011.592,00          |
| 5.1.32                              | 11.12-CONSTRUCCION ES | LLAVE MANGUERA                                                                                                                                                                                 | UN  | 8           | \$ 38.521,00  | \$ 308.168,00            | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 8                    | \$ 308.168,00            |
| 5.1.33                              | 14.37-CONSTRUCCION ES | TAJA REGISTRO 20X20                                                                                                                                                                            | UN  | 30          | \$ 20.893,00  | \$ 626.790,00            | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 30                   | \$ 626.790,00            |
| 5.2                                 |                       | <b>RED AGUAS RESIDUALES</b>                                                                                                                                                                    |     |             |               | <b>\$ 55.489.332,00</b>  |                    | <b>\$ -</b>            |                    | <b>\$ 833.034,84</b>   |                      | <b>\$ 56.313.366,04</b>  |
| 5.2.1                               | 11.19-CONSTRUCCION ES | SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 2"                                                                                                                                                                | UN  | 31          | \$ 73.158,00  | \$ 2.287.898,00          | 0                  | \$ -                   | 2,00               | \$ 146.312,00          | 33                   | \$ 2.414.148,00          |
| 5.2.2                               | 11.21-CONSTRUCCION ES | SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 4"                                                                                                                                                                | UN  | 22          | \$ 97.011,00  | \$ 2.134.242,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 22                   | \$ 2.134.242,00          |
| 5.2.3                               | APU NUEVO - 2055      | RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MT HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                            | ML  | 74          | \$ 79.607,00  | \$ 5.890.918,00          | 0                  | \$ -                   | 3,48               | \$ 277.032,38          | 77,48                | \$ 6.167.950,38          |
| 5.2.4                               | APU NUEVO - 2056      | RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MT HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                            | ML  | 21          | \$ 87.117,00  | \$ 1.829.457,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 21                   | \$ 1.829.457,00          |
| 5.2.5                               | APU NUEVO - 2057      | RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MT HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                            | ML  | 118         | \$ 96.992,00  | \$ 11.445.056,00         | 0                  | \$ -                   | 3,04               | \$ 294.855,88          | 121,04               | \$ 11.739.911,88         |
| 5.2.6                               | APU NUEVO - 2058      | RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MT HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                            | ML  | 80          | \$ 124.442,00 | \$ 9.955.560,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 80                   | \$ 9.955.560,00          |
| 5.2.7                               | 3.13-CONSTRUCCION ES  | TUBERÍA DRENAJE PVC 200                                                                                                                                                                        | ML  | 145         | \$ 82.500,00  | \$ 9.082.500,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 145                  | \$ 9.082.500,00          |
| 5.2.8                               | 11.41-CONSTRUCCION ES | REVENTILACIÓN 2"                                                                                                                                                                               | ML  | 71          | \$ 18.139,00  | \$ 1.286.869,00          | 0                  | \$ -                   | 8,00               | \$ 114.834,00          | 79                   | \$ 1.401.703,00          |
| 5.2.9                               | APU NUEVO - 2082      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN PVC 3"                                                                                                                                                       | UN  | 13          | \$ 18.234,00  | \$ 238.012,00            | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 13                   | \$ 238.012,00            |
| 5.2.9 A                             | 4.1-URBANISMO         | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M. E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)                                                                                                                           | UN  | 2           | \$ 895.341,00 | \$ 1.790.682,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 2                    | \$ 1.790.682,00          |
| 5.2.10                              | 4.2-URBANISMO         | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE D=1.20M. E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)                                                                                                      | ML  | 5           | \$ 888.399,00 | \$ 4.441.995,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 5                    | \$ 4.441.995,00          |
| 5.2.11                              | 4.3-URBANISMO         | CUBIERTA POZO D=1.7M. E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAJA HF)                                                                                                           | UN  | 2           | \$ 749.165,00 | \$ 1.498.330,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 2                    | \$ 1.498.330,00          |
| 5.2.12                              | 4.13-URBANISMO        | NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1.25M. E=0.25M. H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)                                                                                              | UN  | 2           | \$ 150.423,00 | \$ 300.846,00            | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 2                    | \$ 300.846,00            |
| 5.2.13                              | APU NUEVO - 2059      | CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCION DE 0.8 X 0.8 M (INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, PLANTILLA, CAÑUELAS, MURO EN MAMPOSTERÍA, PAÑETE, IMPERMEABILIZACIÓN, TAJA Y RELLENOS)                  | UN  | 4           | \$ 342.940,00 | \$ 1.371.760,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 4                    | \$ 1.371.760,00          |
| 5.2.14                              | APU NUEVO - 2060      | CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCION DE 0.8 X 0.8 M (INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, PLANTILLA, CAÑUELAS, MURO EN MAMPOSTERÍA, PAÑETE, IMPERMEABILIZACIÓN, TAJA Y RELLENOS)                  | UN  | 4           | \$ 425.979,00 | \$ 1.703.916,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 4                    | \$ 1.703.916,00          |
| 5.2.15                              | APU NUEVO - 2061      | CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCION DE 1.0 X 1.0 M (INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, PLANTILLA, CAÑUELAS, MURO EN MAMPOSTERÍA, PAÑETE, IMPERMEABILIZACIÓN, TAJA Y RELLENOS)                  | UN  | 3           | \$ 530.551,00 | \$ 1.591.653,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 3                    | \$ 1.591.653,00          |
| 5.3                                 |                       | <b>RED AGUAS LLUVIAS</b>                                                                                                                                                                       |     |             |               | <b>\$ 182.350.741,00</b> |                    | <b>\$ -</b>            |                    | <b>\$ 3.612.161,20</b> |                      | <b>\$ 185.962.901,85</b> |
| 5.3.1                               | 7.3-CONSTRUCCIONES    | BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)                                                                                                                                                                 | ML  | 155         | \$ 59.604,00  | \$ 9.238.620,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 155                  | \$ 9.238.620,00          |
| 5.3.2                               | APU NUEVO - 2057      | RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MT HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                            | ML  | 114         | \$ 96.992,00  | \$ 11.057.088,00         | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 114                  | \$ 11.057.088,00         |
| 5.3.3                               | APU NUEVO - 2058      | RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,40 MT HASTA 1 MT Y RELLENO)                                                                                            | ML  | 208         | \$ 124.442,00 | \$ 25.883.936,00         | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 208                  | \$ 25.883.936,00         |
| 5.3.4                               | 3.13-CONSTRUCCION ES  | TUBERÍA DRENAJE PVC 200                                                                                                                                                                        | ML  | 23          | \$ 82.500,00  | \$ 1.897.500,00          | 0                  | \$ -                   | 6,98               | \$ 425.035,00          | 29,98                | \$ 1.972.500,00          |
| 5.3.5                               | 3.14-CONSTRUCCION ES  | TUBERÍA DRENAJE PVC 250                                                                                                                                                                        | ML  | 64          | \$ 85.514,00  | \$ 5.472.896,00          | 0                  | \$ -                   | 2,80               | \$ 239.439,20          | 66,8                 | \$ 5.712.335,20          |
| 5.3.6                               | 3.15-CONSTRUCCION ES  | TUBERÍA DRENAJE PVC 315                                                                                                                                                                        | ML  | 80          | \$ 118.518,00 | \$ 9.481.440,00          | 0                  | \$ -                   | 19,00              | \$ 2.251.842,00        | 99                   | \$ 9.733.282,00          |
| 5.3.7                               | 7.38-CONSTRUCCION ES  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90                                                                                                                                                     | ML  | 259,35      | \$ 58.939,00  | \$ 14.787.130,00         | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 259,35               | \$ 14.787.129,85         |
| 5.3.8                               | APU NUEVO - 2083      | CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO Y/O CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA AGUAS LLUVIAS DIMENSIONES 6X0,70 M. H. HASTA 1M - SECCIÓN RECTANGULAR (INCLUYE: REJILLA Y ACERO DE REFUERZO) | ML  | 25          | \$ 235.983,00 | \$ 5.899.575,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 25                   | \$ 5.899.575,00          |
| 5.3.9                               | APU NUEVO - 2059      | CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCION DE 0.8 X 0.8 M (INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, PLANTILLA, CAÑUELAS, MURO EN MAMPOSTERÍA, PAÑETE, IMPERMEABILIZACIÓN, TAJA Y RELLENOS)                  | UN  | 8           | \$ 342.940,00 | \$ 2.057.840,00          | 0                  | \$ -                   | 2,00               | \$ 685.880,00          | 10                   | \$ 2.743.720,00          |
| 5.3.10                              | APU NUEVO - 2060      | CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCION DE 0.8 X 0.8 M (INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, PLANTILLA, CAÑUELAS, MURO EN MAMPOSTERÍA, PAÑETE, IMPERMEABILIZACIÓN, TAJA Y RELLENOS)                  | UN  | 5           | \$ 425.979,00 | \$ 2.129.895,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -                   | 5                    | \$ 2.129.895,00          |

| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                       |                                                                                                                                                                                                                   |     |                |                  |                          | MENORES CANTIDADES |                         | MAYORES CANTIDADES |                      | CANTIDADES FINALES      | VALOR TOTAL FINAL          |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ITEM /<br>CAPITULO                  | CÓDIGO DE APUS<br>POR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       | UND | CANT.<br>TOTAL | UNITARIO         | VALOR TOTAL              | MENOR<br>CANTIDAD  | MENOR VALOR             | MAYOR<br>CANTIDAD  | MAYOR VALOR          | CANTIDAD<br>ACTUALIZADA | VALOR TOTAL<br>ACTUALIZADO |
|                                     |                       | <b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>                                                                                                                                                                                |     |                |                  | <b>\$ 183.384.032,00</b> |                    | <b>\$ 8.787.088,02</b>  |                    | <b>\$ 23,23</b>      |                         | <b>\$ 163.598.988,68</b>   |
| 5.3.11                              | APU NUEVO - 2081      | CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCION DE 1.0 X 1.0 M (INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, PLANTILLA, CAÑUELAS, MURO EN MAMPOSTERÍA, PAÑETE, IMPERMEABILIZACIÓN, TAPA Y RELLENOS)                                     | UN  | 5              | \$ 530.551,00    | \$ 2.652.755,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 5                       | \$ 2.652.755,00            |
| 5.3.12                              | 4.1-URBANISMO         | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M. E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)                                                                                                                                              | UN  | 2              | \$ 695.341,00    | \$ 1.390.682,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 2                       | \$ 1.390.682,00            |
| 5.3.13                              | 4.2-URBANISMO         | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE. DI=1.20M. E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)                                                                                                                       | ML  | 8              | \$ 888.390,00    | \$ 4.130.394,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 8                       | \$ 4.130.394,00            |
| 5.3.14                              | 4.3-URBANISMO         | CUBIERTA POZO D= 1.7M. E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)                                                                                                                             | UN  | 2              | \$ 748.165,00    | \$ 1.496.330,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 2                       | \$ 1.496.330,00            |
| 5.3.15                              | 4.13-URBANISMO        | NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M. E=0.25M. H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)                                                                                                                 | UN  | 2              | \$ 150.423,00    | \$ 300.846,00            | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 2                       | \$ 300.846,00              |
| 5.3.16                              | APU NUEVO - 2087      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE TORMENTA, V=80m3, INCLUYE EXCAVACIÓN, GEOTEXTIL, GEOMEMBRANA, MÓDULOS DE CELDAS, ACCESORIOS, SOLDADURA, VENTILACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN         | UN  | 1              | \$ 80.098.243,00 | \$ 80.098.243,00         | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 1                       | \$ 80.098.243,00           |
| 5.3.17                              | APU NUEVO - 2088      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POZO DESARENADOR, POZO DE SUCCIÓN, ENTRADAS, REBOSES, DESCARGAS, INCLUYE ESCALERAS DE CÁMARA, CONO, BASE, ELEVADOR                                                                       | UN  | 1              | \$ 7.224.131,00  | \$ 7.224.131,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 1                       | \$ 7.224.131,00            |
| 6.4                                 |                       | <b>EQUIPOS ESPECIALES HIDRAULICOS</b>                                                                                                                                                                             |     |                |                  | <b>\$ 56.124.838,00</b>  | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 |                         | <b>\$ 56.124.838,00</b>    |
| 6.4.1                               | APU NUEVO - 2000      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR + CAJA + CONEXIONES 1-1/4". INCLUYE CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR Y SUMINISTRO DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR | UN  | 1              | \$ 776.531,00    | \$ 776.531,00            | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 1                       | \$ 776.531,00              |
| 6.4.2                               | APU NUEVO - 2013      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO RED DE AGUA POTABLE 2 BOMBAS CAUDAL = 7.83 LPS CDT= 38,08 MCA. INCLUYE TANQUE HIDROACUMULADOR 300 LITROS                                                                       | UN  | 1              | \$ 32.780.226,00 | \$ 32.780.226,00         | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 1                       | \$ 32.780.226,00           |
| 6.4.3                               | APU NUEVO - 2015      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADA 125 LITROS                                                                                                                                              | UN  | 2              | \$ 458.867,00    | \$ 917.734,00            | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 2                       | \$ 917.734,00              |
| 6.4.4                               | APU NUEVO - 2017      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR + CAJA + CONEXIONES 1/2". INCLUYE CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR Y SUMINISTRO DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR   | UN  | 2              | \$ 853.508,00    | \$ 1.707.016,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 2                       | \$ 1.707.016,00            |
| 6.4.5                               | APU NUEVO - 2071      | SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPO EYECTOR 2 BOMBAS CAUDAL= 7.38 Lps CDT= 8.28 mca. INCLUYE TANQUE HIDROACUMULADOR 200 LT                                                                                | UN  | 1              | \$ 19.983.331,00 | \$ 19.983.331,00         | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 1                       | \$ 19.983.331,00           |
| 7                                   |                       | <b>RED CONTRA INCENDIO</b>                                                                                                                                                                                        |     |                |                  | <b>\$ 244.838.964,00</b> |                    | <b>\$ 54.388.383,00</b> |                    | <b>\$ 469.482,50</b> |                         | <b>\$ 181.000.083,50</b>   |
| 7.1                                 |                       | <b>TUBERÍA EN ACERO</b>                                                                                                                                                                                           |     |                |                  | <b>\$ 150.971.124,00</b> | 0                  | \$ 6.681.167,00         | 0,00               | \$ 459.482,50        |                         | <b>\$ 144.749.389,50</b>   |
| 7.1.1                               | APU NUEVO - 2020      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-C900 4" (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                                              | ML  | 275            | \$ 183.785,00    | \$ 50.540.675,00         | 0                  | \$ -                    | 2,50               | \$ 459.482,50        | 277,5                   | \$ 51.000.337,50           |
| 7.1.2                               | 11.50-CONSTRUCCION ES | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)                                                                                                                                        | ML  | 128            | \$ 98.230,00     | \$ 12.124.960,00         | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 128                     | \$ 12.124.960,00           |
| 7.1.3                               | 11.48-CONSTRUCCION ES | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)                                                                                                                                             | ML  | 57             | \$ 85.982,00     | \$ 3.760.974,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 57                      | \$ 3.760.974,00            |
| 7.1.4                               | 11.47-CONSTRUCCION ES | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)                                                                                                                                         | ML  | 55             | \$ 51.182,00     | \$ 2.815.010,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 55                      | \$ 2.815.010,00            |
| 7.1.5                               | APU NUEVO - 2084      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA DESCOLGADA 1-1/4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)                                                                                                  | ML  | 83             | \$ 88.104,00     | \$ 7.148.832,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 83                      | \$ 7.148.832,00            |
| 7.1.6                               | 11.46-CONSTRUCCION ES | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)                                                                                                                                             | ML  | 115            | \$ 43.404,00     | \$ 4.991.460,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 115                     | \$ 4.991.460,00            |
| 7.1.7                               | 11.53-CONSTRUCCION ES | PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"                                                                                                                                                                    | UN  | 76             | \$ 67.280,00     | \$ 5.114.724,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 76                      | \$ 5.114.724,00            |
| 7.1.8                               | 11.55-CONSTRUCCION ES | ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM                                                                                                                                                                    | UN  | 76             | \$ 43.109,00     | \$ 3.276.284,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 76                      | \$ 3.276.284,00            |
| 7.1.9                               | 11.57-CONSTRUCCION ES | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"                                                                                                                                                    | ML  | 310            | \$ 4.452,00      | \$ 1.380.120,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 310                     | \$ 1.380.120,00            |
| 7.1.10                              | 11.58-CONSTRUCCION ES | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"                                                                                                                                                     | ML  | 128            | \$ 7.007,00      | \$ 882.882,00            | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 128                     | \$ 882.882,00              |
| 7.1.11                              | 11.61-CONSTRUCCION ES | SIEMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"                                                                                                                                                                            | UN  | 1              | \$ 2.783.568,00  | \$ 2.783.568,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 1                       | \$ 2.783.568,00            |
| 7.1.12                              | APU NUEVO - 2021      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMICO 4" (CUATRO VIAS CON BEAM CLAMP 1/2")                                                                                                                                  | UN  | 22             | \$ 294.732,00    | \$ 6.484.104,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 22                      | \$ 6.484.104,00            |
| 7.1.13                              | APU NUEVO - 2023      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL TIPO ABC (20 LIBRAS) (INCLUYE GABINETE METALICO)                                                                                                                    | UN  | 20             | \$ 393.011,00    | \$ 7.860.220,00          | 17                 | \$ 8.881.187,00         | 0,00               | \$ -                 | 3                       | \$ 1.179.033,00            |
| 7.1.14                              | APU NUEVO - 2024      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL TIPO K (INCLUYE GABINETE METALICO)                                                                                                                                  | UN  | 3              | \$ 783.327,00    | \$ 2.349.981,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 3                       | \$ 2.349.981,00            |
| 7.1.15                              | APU NUEVO - 2085      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL TIPO C (INCLUYE GABINETE METALICO)                                                                                                                                  | UN  | 3              | \$ 405.044,00    | \$ 1.215.132,00          | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 3                       | \$ 1.215.132,00            |
| 7.1.18                              | APU NUEVO - 2025      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA BLAZE MASTER 2-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN EN ZANJA ANCHO 0,80 MT HASTA 1,5 MT Y RELLENO)                                                                            | ML  | 130            | \$ 294.188,00    | \$ 38.244.180,00         | 0                  | \$ -                    | 0,00               | \$ -                 | 130                     | \$ 38.244.180,00           |



| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                  |                     | MENORES CANTIDADES |                   | MAYORES CANTIDADES |                   | CANTIDADES FINALES   | VALOR TOTAL FINAL       |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| ITEM / CAPITULO                     | CÓDIGO DE APUS POR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO         | VALOR TOTAL         | MEJOR CANTIDA      | MEJOR VALOR       | MAJOR CANTIDAD     | MAJOR VALOR       | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
| 7.2                                 |                    | <b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             |                  | \$ 163.364.032,00   |                    | \$ 9.787.088,02   |                    | \$ 23,23          |                      | \$ 163.364.032,00       |
| 7.2.1                               | APU NUEVO - 2028   | GABINETES CONTRA INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                  | \$ 17.327.310,00    | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              |                      | \$ 17.327.310,00        |
| 7.3                                 |                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIEMSA EN BRONCE DE INYECCIÓN DE 2 1/2" 12m4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN  | 22          | \$ 787.605,00    | \$ 17.327.310,00    | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 22                   | \$ 17.327.310,00        |
| 7.3.1                               | APU NUEVO - 2003   | EQUIPO DE BOMBEO RCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                  | \$ 57.748.321,00    | 0                  | \$ 47.717.176,00  | 0,00               | \$ -              |                      | \$ 20.029.145,00        |
| 7.3.2                               | APU NUEVO - 2003   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A GALV DESCOLGADA SCH40 2" RANU (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML  | 12          | \$ 81.024,00     | \$ 972.288,00       | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 12                   | \$ 972.288,00           |
| 7.3.3                               | APU NUEVO - 2028   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A GALV DESCOLGADA SCH40 4" RANU (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML  | 15          | \$ 199.388,00    | \$ 2.990.820,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 15                   | \$ 2.990.820,00         |
| 7.3.4                               | APU NUEVO - 2028   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VASTAGO ASCENDENTE 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN  | 3           | \$ 1.038.932,00  | \$ 3.236.788,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 3                    | \$ 3.236.788,00         |
| 7.3.5                               | APU NUEVO - 2031   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VASTAGO ASCENDENTE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN  | 4           | \$ 252.233,00    | \$ 1.008.932,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 4                    | \$ 1.008.932,00         |
| 7.3.6                               | APU NUEVO - 2031   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VASTAGO ASCENDENTE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN  | 1           | \$ 745.942,00    | \$ 745.942,00       | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 1                    | \$ 745.942,00           |
| 7.3.7                               | APU NUEVO - 2031   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN  | 1           | \$ 1.212.578,00  | \$ 1.212.578,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 1                    | \$ 1.212.578,00         |
| 7.3.8                               | APU NUEVO - 2032   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 2           | \$ 338.868,00    | \$ 677.732,00       | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 2                    | \$ 677.732,00           |
| 7.3.9                               | APU NUEVO - 2034   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 1           | \$ 1.430.853,00  | \$ 1.430.853,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 1                    | \$ 1.430.853,00         |
| 7.3.10                              | APU NUEVO - 2035   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN FLEXIBLE TIPO BORRACHA 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 2           | \$ 232.929,00    | \$ 465.858,00       | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 2                    | \$ 465.858,00           |
| 7.3.11                              | APU NUEVO - 2036   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN FLEXIBLE TIPO BORRACHA 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 1           | \$ 408.401,00    | \$ 408.401,00       | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 1                    | \$ 408.401,00           |
| 7.3.12                              | APU NUEVO - 2010   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETROS GLICERINA 200 PSI DIAL 1-10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN  | 2           | \$ 130.118,00    | \$ 260.232,00       | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 2                    | \$ 260.232,00           |
| 7.3.13                              | APU NUEVO - 2038   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES ESPECIALES ( CUARTO DE BOMBAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN  | 9           | \$ 467.047,00    | \$ 4.203.423,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 9                    | \$ 4.203.423,00         |
| 7.3.14                              | APU NUEVO - 2039   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO ACERO. INOX. 3/8" 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 2           | \$ 749.775,00    | \$ 1.499.550,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 2                    | \$ 1.499.550,00         |
| 7.3.15                              | APU NUEVO - 2012   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LÁMINA DE ALFAJOR CAL-15 CON MARCO EN ÁNGULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 1           | \$ 916.370,00    | \$ 916.370,00       | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 1                    | \$ 916.370,00           |
| 7.4                                 |                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS LISTADOS Y CERTIFICADOS ULFM, BOMBA PRINCIPAL Y BOMBA JOCKEY (INCLUYE CABEZAL DE PRUEBA) Q=231,58GPM CDT=110,55 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN  | 1           | \$ 47.717.176,00 | \$ 47.717.176,00    | 1                  | \$ 47.717.176,00  | 0,00               | \$ -              | 0                    | \$ -                    |
| 7.4.1                               | APU NUEVO - 2042   | RED DE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                  | \$ 8.894.209,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              |                      | \$ 8.894.209,00         |
| 7.4.2                               | APU NUEVO - 2042   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEALPE 1-1/4" (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML  | 40          | \$ 18.730,00     | \$ 889.200,00       | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 40                   | \$ 889.200,00           |
| 7.4.3                               | APU NUEVO - 2042   | TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML  | 2           | \$ 36.898,00     | \$ 73.796,00        | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 2                    | \$ 73.796,00            |
| 7.4.4                               | APU NUEVO - 2042   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 1-1/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML  | 88          | \$ 53.028,00     | \$ 5.479.848,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 88                   | \$ 5.479.848,00         |
| 7.4.5                               | APU NUEVO - 2042   | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML  | 30          | \$ 23.006,00     | \$ 890.150,00       | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 30                   | \$ 890.150,00           |
| 7.4.6                               | APU NUEVO - 2044   | VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 3           | \$ 24.948,00     | \$ 74.844,00        | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 3                    | \$ 74.844,00            |
| 7.4.7                               | APU NUEVO - 2044   | CENTRO DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN GAS NATURAL PRIMERA ETAPA HASTA Q=20 M3/H MEDIDOR Q-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN  | 1           | \$ 413.722,00    | \$ 413.722,00       | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 1                    | \$ 413.722,00           |
| 7.4.8                               | APU NUEVO - 2045   | CENTRO DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN GAS NATURAL DE MEDIA A BAJA PRESIÓN HASTA Q=6 M3/H MEDIDOR Q4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 3           | \$ 429.894,00    | \$ 1.289.682,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 3                    | \$ 1.289.682,00         |
| 7.4.9                               | APU NUEVO - 2047   | PUNTO DE GAS ACERO GALVANIZADO 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN  | 3           | \$ 43.011,00     | \$ 129.033,00       | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 3                    | \$ 129.033,00           |
| 7.4.10                              | APU NUEVO - 2048   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN 20X20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 4           | \$ 18.824,00     | \$ 74.824,00        | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 4                    | \$ 74.824,00            |
| 8.1                                 |                    | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                  | \$ 1.381.898.237,00 |                    | \$ 880.188.008,00 |                    | \$ 130.845.947,70 |                      | \$ 832.287.178,70       |
| 8.1.1                               | APU NUEVO - 4000   | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                  | \$ 78.248.527,00    | 0                  | \$ 8.010.858,00   | 0,00               | \$ 3.853.914,00   |                      | \$ 72.992.783,00        |
| 8.1.2                               | APU NUEVO - 4001   | RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSICIÓN AEREO/SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN EN PUNTO AUTORIZADO POR EL OPERADOR DE RED, PARA CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN. INCLUYE BAJANTE EN DUCTERÍA IMC 1X25X3M CON BOQUILLA TERMINAL IMC, CRUCETERIA, HERRAJES, JUEGO DE TRES DPS Y DEMÁS ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DURA DE PARRA, ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN DESDE PUNTO AUTORIZADO POR EL OPERADOR DE RED, HASTA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO, ATRACHE DE DUCTERÍA Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA DURA AFECTADA. | UN  | 1           | \$ 8.010.858,00  | \$ 8.010.858,00     | 1                  | \$ 8.010.858,00   | 0,00               | \$ -              | 0                    | \$ -                    |
| 8.1.3                               | APU NUEVO - 4002   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN CS276 TIPO VEHICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 86          | \$ 208.828,00    | \$ 13.782.848,00    | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 86                   | \$ 13.782.848,00        |
| 8.1.4                               | APU NUEVO - 4003   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN CS276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 2           | \$ 2.712.874,00  | \$ 5.425.348,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 2                    | \$ 5.425.348,00         |
| 8.1.5                               | APU NUEVO - 4004   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN CS275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 2           | \$ 1.851.957,00  | \$ 3.853.914,00     | 0                  | \$ -              | 2,00               | \$ 3.853.914,00   | 4                    | \$ 7.727.828,00         |
| 8.1.6                               | APU NUEVO - 4005   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN CS275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 2           | \$ 1.207.178,00  | \$ 2.514.356,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 2                    | \$ 2.514.356,00         |
| 8.1.7                               | APU NUEVO - 4006   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN CS274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 5           | \$ 921.087,00    | \$ 4.605.435,00     | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -              | 5                    | \$ 4.605.435,00         |

| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                 |                          | MENORES CANTIDADES |                        | MAYORES CANTIDADES |                  | CANTIDADES FINALES   | VALOR TOTAL FINAL        |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| ITEM / CAPITULO                     | CÓDIGO DE APUS POR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO        | VALOR TOTAL              | MEJOR CANTIDAD     | MEJOR VALOR            | MAJOR CANTIDAD     | MAJOR VALOR      | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO  |
|                                     |                    | <b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                 | <b>\$ 183.384.032,00</b> |                    | <b>\$ 8.787.089,02</b> |                    | <b>\$ 23,23</b>  |                      | <b>\$ 163.696.898,68</b> |
| 8.1.8                               | APU NUEVO - 4007   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (AP285)                                                                                                                                                                                                                                              | UN  | 58          | \$ 518.399,00   | \$ 30.067.142,00         | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -             | 58                   | \$ 30.067.142,00         |
| 8.2                                 |                    | <b>ALIMENTADORES MEDIA Y BAJA TENSION - CANALIZACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             |                 | <b>\$ 231.610.883,00</b> | 0                  | \$ 174.698.016,00      | 0,00               | \$ 50.285.331,00 |                      | \$ 107.198.198,00        |
| 8.2.1                               | APU NUEVO - 4009   | EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA VERDE SEGUN PLANOS, Y NORMAS CODENSA CS207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217, INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA VERDE.                                                                      | M3  | 42          | \$ 109.159,00   | \$ 4.584.678,00          | 0                  | \$ -                   | 308,00             | \$ 33.820.972,00 | 350                  | \$ 38.205.650,00         |
| 8.2.2                               | APU NUEVO - 4010   | EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DURA SEGUN PLANOS, Y NORMAS CODENSA CS207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217, INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO, ATRQUE DE DUCTERIA Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA DURA AFECTADA.                                                                     | M3  | 84          | \$ 208.828,00   | \$ 17.541.552,00         | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -             | 84                   | \$ 17.541.552,00         |
| 8.2.3                               | APU NUEVO - 4012   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERIA PVC - DB DE 80".                                                                                                                                                                                                                                                | ML  | 153         | \$ 88.655,00    | \$ 10.504.215,00         | 0                  | \$ -                   | 59,00              | \$ 4.050.845,00  | 212                  | \$ 14.554.880,00         |
| 8.2.4                               | APU NUEVO - 4013   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERIA IMC DE 2" ATRACADA EN CONCRETO, PARA LA ALIMENTACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE EXTINCION DE INCENDIOS.                                                                                                                                                             | ML  | 15          | \$ 73.049,00    | \$ 1.095.735,00          | 15                 | \$ 1.095.735,00        | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |
| 8.2.5                               | APU NUEVO - 4014   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERIA PVC DE 4".                                                                                                                                                                                                                                                      | ML  | 200         | \$ 54.700,00    | \$ 10.941.800,00         | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -             | 200                  | \$ 10.941.800,00         |
| 8.2.6                               | APU NUEVO - 4015   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERIA PVC DE 2" PARA ACOMETIDAS DE EDIFICIOS Y ALUMBRADO EXTERIOR.                                                                                                                                                                                                    | ML  | 298         | \$ 33.332,00    | \$ 9.899.272,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -             | 298                  | \$ 9.899.272,00          |
| 8.2.7                               | APU NUEVO - 4016   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERIA PVC DE 1-1/2".                                                                                                                                                                                                                                                  | ML  | 50          | \$ 24.118,00    | \$ 1.205.900,00          | 0                  | \$ -                   | 523,00             | \$ 12.813.714,00 | 573                  | \$ 13.819.614,00         |
| 8.2.8                               | APU NUEVO - 4017   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERIA PVC DE 1".                                                                                                                                                                                                                                                      | ML  | 90          | \$ 25.205,00    | \$ 2.268.450,00          | 0                  | \$ -                   | 0,00               | \$ -             | 90                   | \$ 2.268.450,00          |
| 8.2.9                               | APU NUEVO - 4043   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN MEDIA TENSION EN CABLE 3N20 CU XLPE PARA 15 KV, CON NIVEL DE AISLAMIENTO AL 133%. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SERVICIO, ADEMÁS DE PRUEBA VLF, POSTERIOR A SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS PREMOLDEADOS. | ML  | 110         | \$ 310.888,00   | \$ 34.175.480,00         | 110                | \$ 34.175.480,00       | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |
| 8.2.10                              | APU NUEVO - 4044   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 2X3 N500 CU X HFFR-LS X AWG FASES, + 2 N500 CU X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N40 CU X DES X AWG TIERRA,                                                                                                                                                          | ML  | 10          | \$ 1.015.720,00 | \$ 10.157.200,00         | 10                 | \$ 10.157.200,00       | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |
| 8.2.11                              | APU NUEVO - 4045   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 2X3 N20 CU X HFFR-LS X AWG FASES, + 2 N20 CU X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N10 CU X DES X AWG TIERRA,                                                                                                                                                            | ML  | 200         | \$ 339.450,00   | \$ 67.890.000,00         | 200                | \$ 67.890.000,00       | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |
| 8.2.12                              | APU NUEVO - 4046   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N20 CU X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N20 CU X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N4 CU X DES X AWG TIERRA,                                                                                                                                                               | ML  | 99          | \$ 194.221,00   | \$ 19.227.879,00         | 99                 | \$ 19.227.879,00       | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |
| 8.2.13                              | APU NUEVO - 4047   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N10 CU X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N10 CU X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N8 CU X DES X AWG TIERRA,                                                                                                                                                               | ML  | 47          | \$ 172.808,00   | \$ 8.121.882,00          | 47                 | \$ 8.121.882,00        | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |
| 8.2.14                              | APU NUEVO - 4048   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N2 CU X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N2 CU X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N8 CU X DES X AWG TIERRA,                                                                                                                                                                 | ML  | 100         | \$ 135.328,00   | \$ 13.532.800,00         | 100                | \$ 13.532.800,00       | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |
| 8.2.15                              | APU NUEVO - 4049   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N4 CU X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N4 CU X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N8 CU X DES X AWG TIERRA,                                                                                                                                                                 | ML  | 45          | \$ 107.820,00   | \$ 4.842.900,00          | 45                 | \$ 4.842.900,00        | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |
| 8.2.16                              | APU NUEVO - 4050   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N6 CU X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N6 CU X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N8 CU X DES X AWG TIERRA,                                                                                                                                                                 | ML  | 15          | \$ 95.458,00    | \$ 1.431.870,00          | 15                 | \$ 1.431.870,00        | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |
| 8.2.17                              | APU NUEVO - 4051   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N8 CU X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N8 CU X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N8 CU X DES X AWG TIERRA,                                                                                                                                                                 | ML  | 120         | \$ 87.299,00    | \$ 10.475.880,00         | 120                | \$ 10.475.880,00       | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |
| 8.2.18                              | APU NUEVO - 4052   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N10 CU X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N10 CU X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N10 CU X DES X AWG TIERRA,                                                                                                                                                              | ML  | 45          | \$ 83.258,00    | \$ 3.746.610,00          | 45                 | \$ 3.746.610,00        | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |
| 8.3                                 |                    | <b>MEDIDORES Y CELDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                 | <b>\$ 30.923.985,00</b>  | 0                  | \$ 19.533.979,00       | 0,00               | \$ -             |                      | \$ 20.389.976,00         |
| 8.3.1                               | APU NUEVO - 4020   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ARMARIO DE MEDIDA PARA UNA CUENTA TRIFÁSICA, BARRAJE DE 250A, ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO, JUEGO DE CT'S, PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA, PARA CUENTA SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS.                            | UN  | 1           | \$ 4.338.195,00 | \$ 4.338.195,00          | 1                  | \$ 4.338.195,00        | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                     |



| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |                  | MENORES CANTIDADES |               | MAYORES CANTIDADES |                | CANTIDADES FINALES | VALOR TOTAL FINAL    |                         |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| ITEM / CAPITUL                      | CÓDIGO DE APUS POR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO         | VALOR TOTAL        | MEJOR CANTIDA | MEJOR VALOR        | MAYOR CANTIDAD | MAYOR VALOR        | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
| 1                                   |                    | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                  | \$ 163.364.032,00  |               | \$ 9.767.089,02    |                | \$ 23,23           |                      | \$ 163.596.998,68       |
| 8.3.2                               | APU NUEVO - 4021   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ARMARIO DE MEDIDA PARA 4 CUENTAS TRIFÁSICAS, BARRAJE DE 800A, ICC DE 16KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE MEDIDORES TIPO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORIAS DE CALCULO Y PLANIMETRIA, JUEGO DE CT'S, PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, TOTALIZADOR, DPS CLASE I Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN  | 1           | \$ 20.389.978,00 | \$ 20.389.978,00   | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                    | \$ 20.389.978,00        |
| 8.3.3                               | APU NUEVO - 4022   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFERENCIA CERTIFICADA NFPA PARA ALIMENTACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS CON CAPACIDAD DE 250A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES.                                                                                                                                                                                                      | UN  | 1           | \$ 2.587.449,00  | \$ 2.587.449,00    | 1             | \$ 2.587.449,00    | 0,00           | \$ -               | 0                    | \$ -                    |
| 8.3.4                               | APU NUEVO - 4023   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRANSFERENCIA (TABLERO TRANSFERENCIA), CON CAPACIDAD DE 800A Y UNA ICC DE 16KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                                    | UN  | 1           | \$ 12.808.335,00 | \$ 12.808.335,00   | 1             | \$ 12.808.335,00   | 0,00           | \$ -               | 0                    | \$ -                    |
| 8.4                                 |                    | TABLEROS ELECTRONICOS Y PROTECCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                  | \$ 197.708.661,00  | 0             | \$ 7.601.856,00    | 0,00           | \$ -               |                      | \$ 190.107.585,00       |
| 8.4.1                               | APU NUEVO - 4024   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE RED NORMAL TRIFÁSICO PARA CONTROL DE BOMBA BCI, TBCI, CON CAPACIDAD PARA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 250A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.          | UN  | 1           | \$ 22.928.511,00 | \$ 22.928.511,00   | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                    | \$ 22.928.511,00        |
| 8.4.2                               | APU NUEVO - 4025   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE RED NORMAL TRIFÁSICO PARA CONTROL DE BOMBA JOCKEY, TJOCKEY, CON CAPACIDAD PARA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.    | UN  | 1           | \$ 16.755.978,00 | \$ 16.755.978,00   | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                    | \$ 16.755.978,00        |
| 8.4.3                               | APU NUEVO - 4026   | SUMINISTRO, T-SUMINISTRO, CON CAPACIDAD PARA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                                                                                                | UN  | 1           | \$ 16.755.978,00 | \$ 16.755.978,00   | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                    | \$ 16.755.978,00        |
| 8.4.4                               | APU NUEVO - 4027   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE RED NORMAL TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TNL1, CON CAPACIDAD PARA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                     | UN  | 1           | \$ 1.536.778,00  | \$ 1.536.778,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                    | \$ 1.536.778,00         |
| 8.4.5                               | APU NUEVO - 4028   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE RED NORMAL TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TNL2, CON CAPACIDAD PARA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                     | UN  | 1           | \$ 1.536.778,00  | \$ 1.536.778,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                    | \$ 1.536.778,00         |
| 8.4.6                               | APU NUEVO - 4029   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE RED NORMAL TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TCAF, CON CAPACIDAD PARA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                     | UN  | 1           | \$ 1.593.387,00  | \$ 1.593.387,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                    | \$ 1.593.387,00         |

| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                 |                   | MENORES CANTIDADES |                 | MAYORES CANTIDADES |             | CANTIDADES FINALES   | VALOR TOTAL FINAL       |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| ITEM / CAPITUL                      | CÓDIGO DE APUS POR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO        | VALOR TOTAL       | MENOR CANTIDA      | MENOR VALOR     | MAYOR CANTIDAD     | MAYOR VALOR | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
|                                     |                    | <b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                 | \$ 163.364.032,00 |                    | \$ 8.787.089,02 |                    | \$ 23,23    |                      | \$ 163.598.898,58       |
| 8.4.7                               | APU NUEVO - 4030   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL RED NORMAL TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TNLOC, CON CAPACIDAD PARA 30 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 250A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN  | 1           | \$ 5.994.814,00 | \$ 5.994.814,00   | 0                  | \$ -            | 0,00               | \$ -        | 1                    | \$ 5.994.814,00         |
| 8.4.8                               | APU NUEVO - 4031   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE RED REGULADA TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TRLOC, CON CAPACIDAD PARA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                      | UN  | 1           | \$ 1.418.626,00 | \$ 1.418.626,00   | 0                  | \$ -            | 0,00               | \$ -        | 1                    | \$ 1.418.626,00         |
| 8.4.9                               | APU NUEVO - 4032   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE RED NORMAL TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TALOC, CON CAPACIDAD PARA 42 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                        | UN  | 1           | \$ 2.039.785,00 | \$ 2.039.785,00   | 0                  | \$ -            | 0,00               | \$ -        | 1                    | \$ 2.039.785,00         |
| 8.4.10                              | APU NUEVO - 4033   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL RED NORMAL TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TNBA, CON CAPACIDAD PARA 24 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  | UN  | 1           | \$ 5.687.749,00 | \$ 5.687.749,00   | 0                  | \$ -            | 0,00               | \$ -        | 1                    | \$ 5.687.749,00         |
| 8.4.11                              | APU NUEVO - 4034   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL RED NORMAL TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TNBA2, CON CAPACIDAD PARA 18 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 250A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN  | 1           | \$ 5.555.445,00 | \$ 5.555.445,00   | 0                  | \$ -            | 0,00               | \$ -        | 1                    | \$ 5.555.445,00         |
| 8.4.12                              | APU NUEVO - 4035   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE RED REGULADA TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TRBA, CON CAPACIDAD PARA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                       | UN  | 1           | \$ 1.418.626,00 | \$ 1.418.626,00   | 0                  | \$ -            | 0,00               | \$ -        | 1                    | \$ 1.418.626,00         |
| 8.4.13                              | APU NUEVO - 4036   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL RED NORMAL TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TNBB, CON CAPACIDAD PARA 30 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 250A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  | UN  | 1           | \$ 5.980.188,00 | \$ 5.980.188,00   | 0                  | \$ -            | 0,00               | \$ -        | 1                    | \$ 5.980.188,00         |
| 8.4.14                              | APU NUEVO - 4037   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE RED REGULADA TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TRBB, CON CAPACIDAD PARA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                       | UN  | 1           | \$ 1.448.931,00 | \$ 1.448.931,00   | 0                  | \$ -            | 0,00               | \$ -        | 1                    | \$ 1.448.931,00         |

| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                 |                   | MENORES CANTIDADES |                   | MAYORES CANTIDADES |                  | CANTIDADES FINALES   | VALOR TOTAL FINAL       |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| ITEM / CAPITUL                      | CÓDIGO DE APUS POR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO        | VALOR TOTAL       | MEJOR CANTIDA      | MEJOR VALOR       | MEJOR CANTIDA      | MEJOR VALOR      | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
|                                     |                    | <b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |                 | \$ 183.384.032,00 |                    | \$ 8.787.089,02   |                    | \$ 23,23         |                      | \$ 163.596.948,58       |
| 8.4.15                              | APU NUEVO - 4038   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL RED NORMAL TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TNAU (AUDITORIO), CON CAPACIDAD PARA 42 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 250A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN  | 1           | \$ 8.385.404,00 | \$ 8.385.404,00   | 0                  | -                 | 0,00               | \$ -             | 1                    | \$ 8.385.404,00         |
| 8.4.16                              | APU NUEVO - 4039   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE RED REGULADA TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TNAU, CON CAPACIDAD PARA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                                  | UN  | 1           | \$ 1.404.474,00 | \$ 1.404.474,00   | 0                  | -                 | 0,00               | \$ -             | 1                    | \$ 1.404.474,00         |
| 8.4.17                              | APU NUEVO - 4040   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE RED NORMAL TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE TNAU, CON CAPACIDAD PARA 24 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL BARRAJE 125A Y UNA ICC DE 10KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                                    | UN  | 1           | \$ 1.888.167,00 | \$ 1.888.167,00   | 0                  | -                 | 0,00               | \$ -             | 1                    | \$ 1.888.167,00         |
| 8.4.18                              | APU NUEVO - 4042   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE LLAVE MANUAL CONMUTABLE, DE 3 POSICIONES (UPS, OFF, RED NORMAL) DE 63A, 10KVA, 5 HILOS (3F+N+T). INCLUYE COFRE METÁLICO CON CUBIERTA Y LLAVE.                                                                                                                                                                                                                               | UN  | 4           | \$ 1.801.056,00 | \$ 7.204.056,00   | 4                  | \$ 7.204.056,00   | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                    |
| 8.5                                 |                    | <b>SALIDAS ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |                 | \$ 276.402.964,00 | 0                  | \$ 246.335.462,00 | 0,00               | \$ 10.967.522,00 |                      | \$ 29.035.094,00        |
| 8.5.1                               | APU NUEVO - 4053   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERÍA EMT Ø34 POR TECHO Y PVC Ø34 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                   | UN  | 47          | \$ 103.479,00   | \$ 4.865.513,00   | 0                  | -                 | 51,00              | \$ 5.277.429,00  | 98                   | \$ 10.140.942,00        |
| 8.5.2                               | APU NUEVO - 4054   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERÍA EMT Ø34 POR TECHO Y PVC Ø34 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                        | UN  | 4           | \$ 117.343,00   | \$ 469.372,00     | 0                  | -                 | 6,00               | \$ 704.058,00    | 10                   | \$ 1.173.430,00         |
| 8.5.3                               | APU NUEVO - 4055   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERÍA IMC Ø34, CAJAS 5800 A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, SELLO CORTAFUEGO, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                          | UN  | 1           | \$ 214.897,00   | \$ 214.897,00     | 0                  | -                 | 0,00               | \$ -             | 1                    | \$ 214.897,00           |
| 8.5.4                               | APU NUEVO - 4056   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO EXTERIOR. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERÍA EMT Ø34 POR TECHO Y PVC Ø34 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                          | UN  | 8           | \$ 121.809,00   | \$ 974.854,00     | 0                  | -                 | 9,00               | \$ 1.094.481,00  | 15                   | \$ 1.824.135,00         |
| 8.5.5                               | APU NUEVO - 4057   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125 V. (1Ø+N+T) (RED NORMAL). INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERÍA PVC Ø34 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                            | UN  | 123         | \$ 100.316,00   | \$ 12.339.114,00  | 0                  | -                 | 25,00              | \$ 2.507.950,00  | 148                  | \$ 14.847.064,00        |
| 8.5.8                               | APU NUEVO - 4058   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125 V. (1Ø+N+T) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL). INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERÍA PVC Ø34 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                   | UN  | 8           | \$ 172.988,00   | \$ 1.383.904,00   | 0                  | -                 | 8,00               | \$ 1.383.904,00  | 14                   | \$ 2.421.832,00         |



| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |               | MENORES CANTIDADES |               | MAYORES CANTIDADES |                | CANTIDADES FINALES | VALOR TOTAL FINAL ACTUALIZADO |                         |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ITEM / CAPITUL                      | CÓDIGO DE APUS POR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO      | VALOR TOTAL        | MENOR CANTIDA | MENOR VALOR        | MAYOR CANTIDAD | MAYOR VALOR        | CANTIDAD ACTUALIZADA          | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
|                                     |                    | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |               | \$ 163.364.032,00  |               | \$ 8.787.088,02    |                | \$ 23,23           |                               | \$ 163.596.898,68       |
| 8.5.7                               | APU NUEVO - 4059   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125 V. (1Ø+N+T AISLADO) (RED REGULADA). INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA PVC Ø3/4 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 57          | \$ 108.824,00 | \$ 6.088.968,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 57                            | \$ 6.088.968,00         |
| 8.5.8                               | APU NUEVO - 4060   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE SENCILLA BIFÁSICA 25A/240 V. (2Ø+T). INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø3/4 POR TECHO Y PVC Ø3/4 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 4           | \$ 101.032,00 | \$ 404.128,00      | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 4                             | \$ 404.128,00           |
| 8.5.9                               | APU NUEVO - 4061   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE SENCILLA TRIFÁSICA 25A/240 V. (3Ø+T). INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø3/4 POR TECHO Y PVC Ø3/4 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                   | UN  | 19          | \$ 101.032,00 | \$ 1.919.608,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 19                            | \$ 1.919.608,00         |
| 8.5.10                              | APU NUEVO - 4063   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED LINEAL CONTINUUM 40W MW DE SYLVANIA CON DIFUSOR EN VIDRIO. TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, FLUJO LUMÍNICO 3500 LM, POTENCIA 40 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, IP 20, O SIMILAR. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø3/4, CAJAS 5800 TIPO RAWELT, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                     | UN  | 167         | \$ 561.055,00 | \$ 93.898.185,00   | 167           | \$ 93.898.185,00   | 0,00           | \$ -               | 0                             | \$ -                    |
| 8.5.11                              | APU NUEVO - 4064   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED HERMÉTICA 2X18W T8 DL DE SYLVANIA CON DIFUSOR EN VIDRIO. TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, FLUJO LUMÍNICO 3600 LM, POTENCIA 36 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, IP 65, IK 08, O SIMILAR. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø3/4, CAJAS 5800 TIPO RAWELT, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                | UN  | 22          | \$ 215.881,00 | \$ 4.749.382,00    | 22            | \$ 4.749.382,00    | 0,00           | \$ -               | 0                             | \$ -                    |
| 8.5.12                              | APU NUEVO - 4065   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED HERMÉTICA 1X18W T8 DL SENSOR DE SYLVANIA CON SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO RADIOFRECUENCIA. TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, FLUJO LUMÍNICO 1800 LM, POTENCIA 18 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, IP 65, IK 08, O SIMILAR. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø3/4, CAJAS 5800 TIPO RAWELT, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN  | 8           | \$ 178.872,00 | \$ 1.081.232,00    | 8             | \$ 1.081.232,00    | 0,00           | \$ -               | 0                             | \$ -                    |
| 8.5.13                              | APU NUEVO - 4066   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED HERMÉTICA 2X18W T8 DL SENSOR DE SYLVANIA CON SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO RADIOFRECUENCIA. TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, FLUJO LUMÍNICO 3600 LM, POTENCIA 36 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, IP 65, IK 08, O SIMILAR. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø3/4, CAJAS 5800 TIPO RAWELT, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN  | 18          | \$ 221.200,00 | \$ 3.981.600,00    | 18            | \$ 3.981.600,00    | 0,00           | \$ -               | 0                             | \$ -                    |

| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                 | MENORES CANTIDADES |               | MAYORES CANTIDADES |               | CANTIDADES FINALES | VALOR TOTAL FINAL ACTUALIZADO |                         |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ITEM / CAPITUL                      | CÓDIGO DE APUS POR  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO        | VALOR TOTAL        | MEJOR CANTIDA | MEJOR VALOR        | MEJOR CANTIDA | MEJOR VALOR        | CANTIDAD ACTUALIZADA          | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
| 1                                   |                     | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                 | \$ 183.984.032,00  |               | \$ 8.787.088,02    |               | \$ 23,23           |                               | \$ 183.984.032,00       |
| 8.5.14                              | APU NUEVO - 4087    | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED HERMÉTICA TRIPROOF 20W CW DE SYLVANIA CON DIFUSOR EN VIDRIO Y DRIVER DE EMERGENCIA, TEMPERATURA DE COLOR 6000 K, FLUJO LUMÍNICO 2250 LM-500 LM, POTENCIA 20 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, IP 65, IK 08, O SIMILAR, INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø34, CAJAS 5800 TIPO RAWELT, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                       | UN  | 44          | \$ 329.087,00   | \$ 14.478.948,00   | 44            | \$ 14.478.948,00   | 0,00          | \$ -               | 0                             | \$ -                    |
| 8.5.15                              | APU NUEVO - 4088    | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED HERMÉTICA 38W OL DE SYLVANIA CON DIFUSOR EN VIDRIO Y DRIVER DE EMERGENCIA, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, FLUJO LUMÍNICO 4320 LM - 890 LM, POTENCIA 38 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, IP 65, IK 08, O SIMILAR, INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø34, CAJAS 5800 TIPO RAWELT, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                              | UN  | 10          | \$ 190.171,00   | \$ 1.901.710,00    | 10            | \$ 1.901.710,00    | 0,00          | \$ -               | 0                             | \$ -                    |
| 8.5.16                              | APU NUEVO - 4089    | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA LED EMERG 3.2W OL 48 PCS DE SYLVANIA, TEMPERATURA DE COLOR 6000 K, FLUJO LUMÍNICO 110 LM, 3.2 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 110-130 V, O SIMILAR, INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø34, CAJAS 5800 TIPO RAWELT, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                     | UN  | 141         | \$ 194.937,00   | \$ 27.486.117,00   | 141           | \$ 27.486.117,00   | 0,00          | \$ -               | 0                             | \$ -                    |
| 8.5.17                              | APU NUEVO - 4070    | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA LED HIGHBAY 100W CW GC350 DIM DE SYLVANIA, DIMERIZABLE 0-10V, TEMPERATURA DE COLOR 5700 K, FLUJO LUMÍNICO 14000 LM, 100 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 110-277 V, O SIMILAR, INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø34, CAJAS 5800 TIPO RAWELT, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                           | UN  | 20          | \$ 825.332,00   | \$ 12.508.640,00   | 20            | \$ 12.508.640,00   | 0,00          | \$ -               | 0                             | \$ -                    |
| 8.5.18                              | APU NUEVO - 4071    | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA LED EXPLOSION-PROOF LIGHT DE SYLVANIA, 3800LM, TEMPERATURA DE COLOR 5000 K, FLUJO LUMÍNICO 3800 LM, POTENCIA 40 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 105-240 V, O SIMILAR, INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA IMC Ø34, CAJAS 5800 TIPO RAWELT, CURVAS Y ACCESORIOS IMC, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                          | UN  | 2           | \$ 2.053.714,00 | \$ 4.107.428,00    | 2             | \$ 4.107.428,00    | 0,00          | \$ -               | 0                             | \$ -                    |
| 8.5.19                              | APU NUEVO - 4072    | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON PROYECTOR DE TECNOLOGÍA LED SPRING 45W NW DE SYLVANIA, TEMPERATURA DE COLOR 4500 K, FLUJO LUMÍNICO 2900 LM, POTENCIA 45 W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, IP 65, IK 08, O SIMILAR, INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), PEDESTAL EN CONCRETO SEGÚN PLANOS, POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 3" ALTURA 4M SOBRE EN NIVEL DEL SUELO, EMPALME A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN BT PARA ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR CON CONECTORES CERTIFICADOS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN  | 42          | \$ 2.008.720,00 | \$ 84.368.240,00   | 42            | \$ 84.368.240,00   | 0,00          | \$ -               | 0                             | \$ -                    |
| 8.6                                 |                     | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             |                 | \$ 33.397.788,00   | 0             | \$ -               | 0,00          | \$ -               |                               | \$ 33.397.788,00        |
| 8.6.1                               | APU NUEVO - 5006    | CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ANALOGA DIRECCIONABLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN  | 1           | \$ 4.234.474,00 | \$ 4.234.474,00    | 0             | \$ -               | 0,00          | \$ -               | 1                             | \$ 4.234.474,00         |
| 8.6.2                               | 21.1-CONSTRUCCIONES | SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 58          | \$ 238.172,00   | \$ 13.337.832,00   | 0             | \$ -               | 0,00          | \$ -               | 58                            | \$ 13.337.832,00        |
| 8.6.3                               | APU NUEVO - 5007    | SENSOR DE TEMPERATURA PUNTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 3           | \$ 211.185,00   | \$ 633.555,00      | 0             | \$ -               | 0,00          | \$ -               | 3                             | \$ 633.555,00           |
| 8.6.4                               | APU NUEVO - 5008    | BEAM DETECTOR CON MÓDULO DE ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN  | 3           | \$ 2.027.571,00 | \$ 6.082.713,00    | 0             | \$ -               | 0,00          | \$ -               | 3                             | \$ 6.082.713,00         |
| 8.6.5                               | APU NUEVO - 5009    | SIRENA CON ESTROBO DE EXTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN  | 12          | \$ 274.085,00   | \$ 3.289.020,00    | 0             | \$ -               | 0,00          | \$ -               | 12                            | \$ 3.289.020,00         |
| 8.6.6                               | APU NUEVO - 5010    | AVISADOR MANUAL CON PROTECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 12          | \$ 485.051,00   | \$ 5.820.372,00    | 0             | \$ -               | 0,00          | \$ -               | 12                            | \$ 5.820.372,00         |



| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                   |                   | MENORES CANTIDADES |                   | MAYORES CANTIDADES |                  | CANTIDADES FINALES   | VALOR TOTAL FINAL       |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| ITEM / CAPITULO                     | CÓDIGO DE APUS POR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO          | VALOR TOTAL       | MEJOR CANTIDA      | MEJOR VALOR       | MAYOR CANTIDAD     | MAYOR VALOR      | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
| 8.7                                 |                    | <b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |                   | \$ 183.384.032,00 |                    | \$ 8.787.089,02   |                    | \$ 23,23         |                      | \$ 163.686.886,58       |
|                                     |                    | INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES ELECTRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                   | \$ 382.653.328,00 | 0                  | \$ 221.988.815,00 | 0,00               | \$ -             |                      | \$ 170.665.013,00       |
| 8.7.1                               | APU NUEVO - 4074   | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE COMPONENTES DE RED PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN DE AUDITORIO, INCLUYE CABLE UTP PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL, DUCTERIA EMT #314, CAJAS 5600 TIPO RAVELT, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN  | 1           | \$ 19.326.337,00  | \$ 19.326.337,00  | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -             | 1                    | \$ 19.326.337,00        |
| 8.7.2                               | APU NUEVO - 4075   | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE ENTRADA CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA, CON JUEGO SUPERIOR DE BARRAS DE 630 A, NIVEL DE TENSIÓN 17.5 KV, TIPO IM INCLUYE SISTEMA TRIFÁSICO DE INDICACIÓN DE PRESENCIA DE TENSIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN  | 1           | \$ 37.884.472,00  | \$ 37.884.472,00  | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -             | 1                    | \$ 37.884.472,00        |
| 8.7.3                               | APU NUEVO - 4076   | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA, CON JUEGO SUPERIOR DE BARRAS DE 630 A, NIVEL DE TENSIÓN 17.5 KV, TIPO IM INCLUYE SISTEMA TRIFÁSICO DE INDICACIÓN DE PRESENCIA DE TENSIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 1           | \$ 37.884.472,00  | \$ 37.884.472,00  | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -             | 1                    | \$ 37.884.472,00        |
| 8.7.4                               | APU NUEVO - 4077   | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA EN SPS, CON JUEGO SUPERIOR DE BARRAS DE 630 A, NIVEL DE TENSIÓN 17.5 KV, TIPO QM INCLUYE JUEGO DE TRES FUSIBLES, SISTEMA TRIFÁSICO DE INDICACIÓN DE PRESENCIA DE TENSIÓN, SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA AGUAS ABAJO DE LOS FUSIBLES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 1           | \$ 37.884.472,00  | \$ 37.884.472,00  | 1                  | \$ 37.884.472,00  | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                    |
| 8.7.5                               | APU NUEVO - 4078   | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO CLASE F DE 225 KVA, 13.2KV/220V, INCLUYE CELDA DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A LA NORMA CTE518, MONITOR DE TEMPERATURA, SONDAS PT 100 CON CAJA DE CONEXIONES, VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TERMOSTATO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 1           | \$ 57.203.882,00  | \$ 57.203.882,00  | 1                  | \$ 57.203.882,00  | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                    |
| 8.7.6                               | APU NUEVO - 4079   | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPO ELECTROGENO DE 175 KW/219 KVA/30HZ/1500RPM/220V, INCLUYE TABLERO CON CONTROL DIGITAL, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE CON INTERRUPTOR, RELÉ VIGILANTE DE TENSIÓN Y SENSOR DE AUSENCIA DE FASE EN EL TABLERO, CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍAS, CONTROL ELECTRÓNICO DE FRECUENCIA, MÓDULO DE ARRANQUE AUTOMÁTICO, REGULADOR DE VOLTAJE DIGITAL, INYECCIÓN ELECTRÓNICA, MÓDULO DE CONTROL Y SINCRONISMO, MODO DE OPERACIÓN CON TABLERO DIGITAL, PROTECCIONES ENTRADA - SALIDA, FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO DE AIRE PARA SERVICIO PESADO, UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICA CON PROTECCIONES LARGO RETARDO, CORTO RETARDO INSTANTÁNEA, BASE TANQUE PARA AUTONOMÍA DE 8 HORAS, DUCTO DE ESCAPE E INSONORIZACIÓN, ACCESORIOS PARA SOPORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN  | 1           | \$ 128.900.681,00 | \$ 128.900.681,00 | 1                  | \$ 128.900.681,00 | 0,00               | \$ -             | 0                    | \$ -                    |
| 8.7.7                               | APU NUEVO - 4080   | UPS TRIFÁSICA DE 10KVA, 220V-127V, AUTONOMÍA DE 10 MIN, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 1           | \$ 37.084.117,00  | \$ 37.084.117,00  | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -             | 1                    | \$ 37.084.117,00        |
| 8.7.8                               | APU NUEVO - 4081   | UPS TRIFÁSICA DE 5KVA, 220V-127V, AUTONOMÍA DE 10 MIN, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 1           | \$ 22.304.935,00  | \$ 22.304.935,00  | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -             | 1                    | \$ 22.304.935,00        |
| 8.7.9                               | APU NUEVO - 4082   | UPS TRIFÁSICA DE 5KVA, 220V-127V, AUTONOMÍA DE 10 MIN, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 2           | \$ 8.090.340,00   | \$ 16.180.680,00  | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -             | 2                    | \$ 16.180.680,00        |
| 8.8                                 |                    | <b>INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                   | \$ 193.264.190,00 | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ 65.528.880,70 |                      | \$ 258.793.070,70       |
| 8.8.1                               | APU NUEVO - 4083   | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE PUNTAS CAPTADORAS TIPO FRANKLIN DE 600 MM EN ALUMINIO DE 1X8 1/2". INCLUYE BASE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, Y DEMÁS ACCESORIOS, DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 43          | \$ 210.201,00     | \$ 9.038.643,00   | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -             | 43                   | \$ 9.038.643,00         |
| 8.8.2                               | APU NUEVO - 4084   | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ALAMBROS EN ALUMINIO DE 8MM DE DIAMETRO. INCLUYE AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, Y DEMÁS ACCESORIOS, DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML  | 343,4       | \$ 91.815,00      | \$ 31.480.591,00  | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -             | 343,4                | \$ 31.480.591,00        |
| 8.8.3                               | APU NUEVO - 4085   | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BAJANTE PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE DUCTERIA DE 3/4" PVC, CABLES HILOS DE CUDER, CU DESOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTORES BMETÁLICOS CERTIFICADOS, Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN  | 20          | \$ 684.254,00     | \$ 13.685.080,00  | 0                  | \$ -              | 0,00               | \$ -             | 20                   | \$ 13.685.080,00        |



| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                  | MENORES CANTIDADES |               | MAYORES CANTIDADES |                | CANTIDADES FINALES | VALOR TOTAL FINAL ACTUALIZADO |                         |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ITEM / CAPITULO                     | CÓDIGO DE APUS POR    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO         | VALOR TOTAL        | MEJOR CANTIDA | MEJOR VALOR        | MAYOR CANTIDAD | MAYOR VALOR        | CANTIDAD ACTUALIZADA          | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
|                                     |                       | <b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                  | \$ 163.384.032,00  |               | \$ 8.787.088,82    |                | \$ 23,23           |                               | \$ 163.698.988,66       |
| 8.8.4                               | APU NUEVO - 4086      | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DESNUDO 19 HILOS AWG NO. 20 (PARA INTERCONEXIÓN DE SPT DE PARARRAYOS, SPT DEL APANTALLAMIENTO CON EL SPT DE POTENCIA Y EQUIPOTENCIALIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN), INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA Y TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL TERRENO (UN BULTO DE 25 KG POR CADA 7 METROS DE CABLE) DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE 1 VARILLA CU 5/8 X 2.40M COBRE-COBRE 99%, SOLDADURA EXOTÉRMICA, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL TERRENO, CAJA DE INSPECCIÓN 0.30X0.30X0.3M, PARA VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y MEDICIONES ACCESIBLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | ML  | 577         | \$ 174.417,00    | \$ 100.838.809,00  | 0             | \$ -               | 301,10         | \$ 52.518.958,70   | 878,1                         | \$ 153.155.587,70       |
| 8.8.5                               | APU NUEVO - 4087      | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN DE ACUERDO A NORMA CTS 519-7 Y PLANOS. INCLUYE 4 VARILLAS CU 5/8 X 2.40M COBRE-COBRE 99%, SOLDADURA EXOTÉRMICA, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL TERRENO, 25M DE CABLE DESNUDO N20 CU AWG, CAJA DE INSPECCIÓN 0.30X0.30X0.3M, PARA VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y MEDICIONES ACCESIBLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN  | 31          | \$ 929.423,00    | \$ 28.812.113,00   | 0             | \$ -               | 14,00          | \$ 13.011.922,00   | 45                            | \$ 41.824.035,00        |
| 8.8.6                               | APU NUEVO - 4088      | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTA A TIERRA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EDIFICACIONES. INCLUYE VARILLAS CU 5/8 X 2.40M COBRE-COBRE 99%, SOLDADURA EXOTÉRMICA, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL TERRENO, 25M DE CABLE DESNUDO N20 CU AWG, CAJA DE INSPECCIÓN 0.30X0.30X0.3M, PARA VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y MEDICIONES ACCESIBLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN  | 1           | \$ 2.478.734,00  | \$ 2.478.734,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                             | \$ 2.478.734,00         |
| 8.8.7                               | APU NUEVO - 4089      | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTA A TIERRA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EDIFICACIONES. INCLUYE VARILLAS CU 5/8 X 2.40M COBRE-COBRE 99%, SOLDADURA EXOTÉRMICA, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL TERRENO, CABLE DESNUDO N20 CU AWG, CAJA DE INSPECCIÓN 0.30X0.30X0.3M, PARA VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y MEDICIONES ACCESIBLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 5           | \$ 1.346.033,00  | \$ 6.730.165,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 5                             | \$ 6.730.165,00         |
| 8.8.8                               | APU NUEVO - 4090      | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE AVISO SIMBOLO RIESGO ELÉCTRICO EN ACRÍLICO, DIMENSIONES DE ACUERDO AL RETIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN  | 9           | \$ 48.895,00     | \$ 420.255,00      | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 9                             | \$ 420.255,00           |
| 8.9                                 |                       | <b>TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |                  | \$ 30.597.773,00   | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               |                               | \$ 30.597.773,00        |
| 8.9.1                               | APU NUEVO - 4091      | TRÁMITES PARA LA CONEXIÓN, ENERGIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL OPERADOR DE RED Y EL COMERCIALIZADOR DE LA UNIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN  | 1           | \$ 8.125.153,00  | \$ 8.125.153,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                             | \$ 8.125.153,00         |
| 8.9.2                               | APU NUEVO - 4092      | INSPECTORIA ELÉCTRICA SEGÚN REQUISITOS Y CONFORMIDAD DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETE), INCLUYE VISITAS DURANTE LA EJECUCIÓN Y AL FINAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN PLENA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 1           | \$ 12.238.310,00 | \$ 12.238.310,00   | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                             | \$ 12.238.310,00        |
| 8.9.3                               | APU NUEVO - 4093      | INSPECTORIA ELÉCTRICA SEGÚN REQUISITOS Y CONFORMIDAD DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE VISITAS DURANTE LA EJECUCIÓN Y AL FINAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN PLENA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 1           | \$ 12.238.310,00 | \$ 12.238.310,00   | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                             | \$ 12.238.310,00        |
| 9                                   |                       | <b>INSTALACIONES VOZ Y DATOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |                  | \$ 205.680.684,00  |               | \$ 11.687.981,12   |                | \$ 10.872.484,00   |                               | \$ 204.895.106,30       |
| 9.1                                 |                       | <b>CANALIZACIONES TUBERÍA Y BANDEJAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                  | \$ 88.013.748,00   | 0             | \$ 2.298.221,12    | 0,00           | \$ 10.872.484,00   |                               | \$ 97.478.010,12        |
| 9.1.1                               | 3.7-CONSTRUCCIONES    | DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML  | 407,4       | \$ 115.829,00    | \$ 47.107.255,00   | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 407,4                         | \$ 47.107.254,80        |
| 9.1.2                               | 3.4-CONSTRUCCIONES    | CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN  | 10          | \$ 240.563,00    | \$ 2.405.630,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 10                            | \$ 2.405.630,00         |
| 9.1.3                               | 12.15-CONSTRUCCION ES | TUBERÍA PVC CONDUIT 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML  | 36          | \$ 7.619,00      | \$ 281.484,00      | 0             | \$ -               | 214,00         | \$ 1.673.288,00    | 250                           | \$ 1.954.750,00         |
| 9.1.4                               | 21.15-CONSTRUCCION ES | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML  | 232         | \$ 35.029,00     | \$ 8.128.728,00    | 0             | \$ -               | 28,00          | \$ 980.812,00      | 260                           | \$ 9.107.540,00         |
| 9.1.5                               | 21.14-CONSTRUCCION ES | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML  | 353         | \$ 26.988,00     | \$ 9.530.294,00    | 0             | \$ -               | 297,00         | \$ 8.018.408,00    | 650                           | \$ 17.548.700,00        |
| 9.1.6                               | 21.30-CONSTRUCCION ES | CANALETA METÁLICA 4X10 CMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 78          | \$ 40.297,00     | \$ 3.143.188,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 78                            | \$ 3.143.188,00         |
| 9.1.7                               | APU NUEVO - 5013      | BANDEJA PORTACABLE LIVIANA 0.05 X 0.2 X 2.4M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML  | 111,24      | \$ 153.138,00    | \$ 17.034.849,00   | 14,42         | \$ 2.208.221,12    | 0,00           | \$ -               | 96,82                         | \$ 14.826.827,52        |
| 9.1.8                               | 12.25-CONSTRUCCION ES | POSTE METÁLICO 6M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN  | 1           | \$ 1.384.342,00  | \$ 1.384.342,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 1                             | \$ 1.384.342,00         |
| 9.2                                 |                       | <b>CABLEADO ESTRUCTURADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                  | \$ 58.621.679,00   | 0             | \$ 5.870.280,00    | 0,00           | \$ -               |                               | \$ 59.951.386,18        |
| 9.2.1                               | 21.28-CONSTRUCCION ES | CABLE UTP CATEGORÍA 8A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML  | 3720,49     | \$ 5.451,00      | \$ 20.280.391,00   | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 3720,49                       | \$ 20.280.390,99        |
| 9.2.2                               | 21.47-CONSTRUCCION ES | CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML  | 580         | \$ 16.748,00     | \$ 9.712.880,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 580                           | \$ 9.712.880,00         |
| 9.2.3                               | 21.48-CONSTRUCCION ES | BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN  | 4           | \$ 883.907,00    | \$ 2.855.828,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 4                             | \$ 2.855.828,00         |
| 9.2.4                               | APU NUEVO - 5000      | PATCH CORD DE FIBRA MULTIMODO 50/125 LC LC 2M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN  | 12          | \$ 148.001,00    | \$ 1.776.012,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 12                            | \$ 1.776.012,00         |
| 9.2.5                               | 21.28-CONSTRUCCION ES | PATCH CORD 2M CATEGORÍA 8A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 288         | \$ 14.854,00     | \$ 3.951.184,00    | 80            | \$ 1.188.320,00    | 0,00           | \$ -               | 188                           | \$ 2.762.844,00         |
| 9.2.6                               | 21.25-CONSTRUCCION ES | SAIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN  | 133         | \$ 112.049,00    | \$ 14.902.517,00   | 40            | \$ 4.481.980,00    | 0,00           | \$ -               | 93                            | \$ 10.420.557,00        |
| 9.2.7                               | APU NUEVO - 5011      | CABLE FPL 2X18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML  | 923,91      | \$ 7.148,00      | \$ 6.604.109,00    | 0             | \$ -               | 0,00           | \$ -               | 923,91                        | \$ 6.604.108,88         |

| ACTIVIDADES INICIALES CONTRACTUALES |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                  |                          | MENORES CANTIDADES |                          | MAYORES CANTIDADES |                        | CANTIDADES FINALES   | VALOR TOTAL FINAL        |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| ITEM / CAPITUL                      | CÓDIGO DE APUS POR   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | CANT. TOTAL | UNITARIO         | VALOR TOTAL              | MEJOR CANTIDA      | MEJOR VALOR              | MAJOR CANTIDAD     | MAJOR VALOR            | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO  |
| 1                                   |                      | <b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                  | <b>\$ 183.384.032,00</b> |                    | <b>\$ 8.787.089,02</b>   |                    | <b>\$ 23,23</b>        |                      | <b>\$ 163.686.898,66</b> |
| 9.2.8                               | APU NUEVO - 5012     | CABLE FPL 2X16                                                                                                                                                                                                                                                             | ML  | 878,71      | \$ 5.481,00      | \$ 5.739.178,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 878,71               | \$ 5.739.177,51          |
| 9.3                                 |                      | <b>RACKS Y GABINETES</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                  | <b>\$ 13.660.568,00</b>  |                    | <b>\$ 3.719.460,00</b>   |                    | <b>\$ -</b>            |                      | <b>\$ 9.941.108,00</b>   |
| 9.3.1                               | APU NUEVO - 5001     | RACK BASTIDOR DE 45 U 18" CERRADO                                                                                                                                                                                                                                          | UN  | 1           | \$ 2.922.485,00  | \$ 2.922.485,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 1                    | \$ 2.922.485,00          |
| 9.3.2                               | APU NUEVO - 5017     | RACK BASTIDOR CERRADO DE 24 RU 18" CERRADO                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 3           | \$ 2.339.541,00  | \$ 7.018.623,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 3                    | \$ 7.018.623,00          |
| 9.3.3                               | 21.24-CONSTRUCCIONES | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 10          | \$ 371.948,00    | \$ 3.719.480,00          | 10 \$              | \$ 3.719.480,00          | 0,00 \$            | -                      | 0                    | \$ -                     |
| 9.4                                 |                      | <b>EQUIPOS ESPECIALES VOZ Y DATOS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                  | <b>\$ 37.264.589,00</b>  |                    | <b>\$ -</b>              |                    | <b>\$ -</b>            |                      | <b>\$ 37.264.589,00</b>  |
| 9.4.1                               | APU NUEVO - 5003     | SWITCH ADMINISTRABLE GIGA, 24 PUERTOS, CON PUERTO SFP                                                                                                                                                                                                                      | UN  | 3           | \$ 1.348.181,00  | \$ 4.044.483,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 3                    | \$ 4.044.483,00          |
| 9.4.2                               | APU NUEVO - 5004     | SWITCH ADMINISTRABLE GIGA, 16 PUERTOS, CON PUERTO SFP                                                                                                                                                                                                                      | UN  | 7           | \$ 1.259.658,00  | \$ 8.817.258,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 7                    | \$ 8.817.258,00          |
| 9.4.3                               | APU NUEVO - 5005     | ACCESS POINT COMPATIBLE CON 802.11 A/B/G/N RÁDIO DUALES, OUTDOOR, PUERTO POE                                                                                                                                                                                               | UN  | 8           | \$ 888.877,00    | \$ 4.121.282,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 8                    | \$ 4.121.282,00          |
| 9.4.4                               | APU NUEVO - 5014     | CÁMARA IP TIPO BALA OUTDOOR 2MP LENTE VARIFOCAL IP67 WDR H.265+ IR PoE                                                                                                                                                                                                     | UN  | 18          | \$ 780.598,00    | \$ 14.050.784,00         | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 18                   | \$ 14.050.784,00         |
| 9.4.5                               | APU NUEVO - 5015     | NVR 32CH H.265+ DECODIFICACIÓN 4CH@4K O 16CH@2MP AB ENTRADA 320MSIPS HDD SATA                                                                                                                                                                                              | UN  | 1           | \$ 3.480.030,00  | \$ 3.480.030,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 1                    | \$ 3.480.030,00          |
| 9.4.6                               | APU NUEVO - 5018     | ROUTER GIGABIT                                                                                                                                                                                                                                                             | UN  | 1           | \$ 1.152.039,00  | \$ 1.152.039,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 1                    | \$ 1.152.039,00          |
| 9.4.7                               | APU NUEVO - 5018     | DOMO MOVIL PTZ MIN 15X, IR, IP67                                                                                                                                                                                                                                           | UN  | 1           | \$ 1.618.755,00  | \$ 1.618.755,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 1                    | \$ 1.618.755,00          |
| 10                                  |                      | <b>INSTALACIONES MECANICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |                  | <b>\$ 887.030.906,00</b> |                    | <b>\$ 22.017.648,00</b>  |                    | <b>\$ 8.113.877,00</b> |                      | <b>\$ 863.127.038,00</b> |
| 10.1                                |                      | <b>INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                  | <b>\$ 412.918.347,00</b> |                    | <b>\$ 412.918.347,00</b> |                    | <b>\$ -</b>            |                      | <b>\$ 399.014.978,00</b> |
| 10.1.1                              | APU NUEVO - 3000     | UPRA-01 UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A, 12.5 TR, TRIFÁSICA 220/380, INCLUYE: (BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)                                                                                                      | UN  | 1           | \$ 54.825.707,00 | \$ 54.825.707,00         | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 1                    | \$ 54.825.707,00         |
| 10.1.2                              | APU NUEVO - 3001     | UPRA-02 UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A, 4TR, TRIFÁSICA 220/380, INCLUYE: (BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)                                                                                                          | UN  | 1           | \$ 18.674.025,00 | \$ 18.674.025,00         | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 1                    | \$ 18.674.025,00         |
| 10.1.3                              | APU NUEVO - 3002     | UCMBSPUMSP-25 Y 26 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A, 12000 BTU/HR, MONOFÁSICA 220/240, INCLUYE: (UNIDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)                                    | UN  | 1           | \$ 2.982.477,00  | \$ 2.982.477,00          | 0 \$               | -                        | 2,00 \$            | \$ 5.984.954,00        | 3                    | \$ 8.947.431,00          |
| 10.1.4                              | APU NUEVO - 3004     | UCRV-01 UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS), CAPACIDAD NOMINAL 320.000 BTU/HR, TRIFÁSICA 220/380, INCLUYE: (BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)                             | UN  | 1           | \$ 55.344.870,00 | \$ 55.344.870,00         | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 1                    | \$ 55.344.870,00         |
| 10.1.5                              | APU NUEVO - 3013     | DS 24"X24" DIA 12" DIFUSOR MODULAR 2 CONOS                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 15          | \$ 1.010.731,00  | \$ 15.160.965,00         | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 15                   | \$ 15.160.965,00         |
| 10.1.6                              | APU NUEVO - 3014     | REJILLA DE EXTRACCIÓN Y/O RETORNO ALETAFLUJA CON DAMPER REAF / RRAF 8"X8"                                                                                                                                                                                                  | UN  | 11          | \$ 618.382,00    | \$ 6.779.982,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 11                   | \$ 6.779.982,00          |
| 10.1.7                              | APU NUEVO - 3015     | REJILLA DE EXTRACCIÓN Y/O RETORNO ALETAFLUJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"X10"                                                                                                                                                                                                | UN  | 1           | \$ 835.601,00    | \$ 835.601,00            | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 1                    | \$ 835.601,00            |
| 10.1.8                              | APU NUEVO - 3018     | REJILLA DE EXTRACCIÓN Y/O RETORNO ALETAFLUJA CON DAMPER REAF / RRAF 18"X18"                                                                                                                                                                                                | UN  | 1           | \$ 718.241,00    | \$ 718.241,00            | 0 \$               | -                        | 3,00 \$            | \$ 2.148.723,00        | 4                    | \$ 2.864.964,00          |
| 10.1.9                              | APU NUEVO - 3020     | UPCCV-0X UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 38000 BTU/HR, INCLUYE: (SOPORTERÍA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS) | UN  | 14          | \$ 7.894.369,00  | \$ 110.521.186,00        | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 14                   | \$ 110.521.186,00        |
| 10.1.10                             | APU NUEVO - 3035     | UPCCV-0X UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/HR, INCLUYE: (SOPORTERÍA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS) | UN  | 2           | \$ 6.714.151,00  | \$ 13.428.302,00         | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 2                    | \$ 13.428.302,00         |
| 10.1.11                             | APU NUEVO - 3036     | UPCCV-0X UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 24000 BTU/HR, INCLUYE: (SOPORTERÍA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS) | UN  | 1           | \$ 7.227.329,00  | \$ 7.227.329,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 1                    | \$ 7.227.329,00          |
| 10.1.12                             | APU NUEVO - 3037     | UPCCV-0X UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 30000 BTU/HR, INCLUYE: (SOPORTERÍA A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS) | UN  | 1           | \$ 7.283.504,00  | \$ 7.283.504,00          | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 1                    | \$ 7.283.504,00          |
| 10.1.13                             | APU NUEVO - 3042     | UCRV-02 UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS), CAPACIDAD NOMINAL 380.000 BTU/HR, TRIFÁSICA 220/380, INCLUYE: (BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)                             | UN  | 1           | \$ 80.170.337,00 | \$ 80.170.337,00         | 0 \$               | -                        | 0,00 \$            | -                      | 1                    | \$ 80.170.337,00         |



|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   |                   |                  |               |         |    |                |                |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------|----|----------------|----------------|
| 10.1.14 | APU NUEVO - 3043     | UFCCVXX UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VAS. (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 4800 BTU/HR. INCLUYE: ( SOPORTE A LA PLACA, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, ZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 1      | \$ 8.188.139,00   | \$ 8.188.139,00   | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 1 \$           | 8.188.139,00   |
| 10.1.15 | APU NUEVO - 3044     | BR BRANCH COBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 5      | \$ 7.339.182,00   | \$ 36.695.910,00  | 3 \$             | 22.017.548,00 | 0,00 \$ | -  | 2 \$           | 14.678.364,00  |
| 10.1.15 | APU NUEVO - 3045     | UCMBPUMSP-04 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A, 18000 BTU/HR, MONOFASICA 220/230V. INCLUYE: ( UNIDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, ZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 2      | \$ 3.834.515,00   | \$ 7.669.030,00   | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 2 \$           | 7.669.030,00   |
| 10.1.17 | APU NUEVO - 3046     | UCMBPUMSP-02AY02B UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A, 24000 BTU/HR, MONOFASICA 220/230V. INCLUYE: ( UNIDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, ZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 2      | \$ 4.317.631,00   | \$ 8.635.262,00   | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 2 \$           | 8.635.262,00   |
| 10.2    |                      | INSTALACIONES VENTILACION MECANICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                   | \$ 26.917.994,00  | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | \$             | 26.917.994,00  |
| 10.2.1  | APU NUEVO - 3003     | VE-01 Y 02 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR, 400 CFM @ 0.5 INWG. INCLUYE: ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 2      | \$ 6.305.555,00   | \$ 12.611.110,00  | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 2 \$           | 12.611.110,00  |
| 10.2.2  | APU NUEVO - 3005     | VE-01 A 06 UNIDAD VENTILADORA AXIAL PARA TECHO INCLUYE: (SUMINISTRO ZADA E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 6      | \$ 410.448,00     | \$ 2.462.678,00   | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 6 \$           | 2.462.678,00   |
| 10.2.3  | APU NUEVO - 3047     | VE-03 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR, 1100 CFM @ 0.5 INWG. INCLUYE: ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 1      | \$ 6.784.048,00   | \$ 6.784.048,00   | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 1 \$           | 6.784.048,00   |
| 10.2.4  | APU NUEVO - 3048     | VE-04 UNIDAD EXTRACTORA TIPO AXIAL PARA BAÑOS- 100 CFM @ 0.1 INWG. INCLUYE: ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 6      | \$ 843.360,00     | \$ 5.060.160,00   | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 6 \$           | 5.060.160,00   |
| 10.3    |                      | INSTALACIÓN EQUIPOS ESPECIALES MECANICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   | \$ 227.194.064,00 | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | \$             | 227.194.064,00 |
| 10.3.1  | APU NUEVO - 3018     | TABLERO ELECTRICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TABLERO ELECTRICO DE FUERZA. INCLUYE: (GABINETE, ACCESORIOS, MATERIAL, CABLEADO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS.) TE-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 4      | \$ 7.811.752,00   | \$ 31.247.008,00  | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 4 \$           | 31.247.008,00  |
| 10.3.2  | APU NUEVO - 3019     | SENSORES Y ACTUADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES. INCLUYE: (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS.) TDA TERMOSTATO DIGITAL AMBIENTE UNA ETAPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 2      | \$ 273.089,00     | \$ 546.138,00     | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 2 \$           | 546.138,00     |
| 10.3.3  | APU NUEVO - 3033     | ASC-01 ASCENSOR MECÁNICO CON 2 ENTRADAS A 180° Y 3 PARADAS. (INCLUYE PUESTA EN GIRARDOT, INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO, INSUMOS Y PRUEBAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 1      | \$ 101.228.542,00 | \$ 101.228.542,00 | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 1 \$           | 101.228.542,00 |
| 10.3.4  | APU NUEVO - 3034     | ASC-02 ASCENSOR MECÁNICO CON 3 ENTRADAS A 180° Y 2 PARADAS. (INCLUYE PUESTA EN GIRARDOT, INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO, INSUMOS Y PRUEBAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 1      | \$ 94.172.376,00  | \$ 94.172.376,00  | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 1 \$           | 94.172.376,00  |
| 11      |                      | CARPINTERIA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   | \$ 340.688.292,00 | \$ 11.784.733,00 | \$            | -       | \$ | 326.883.095,14 |                |
| 11.1    |                      | VENTANERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   | \$ 118.020.329,00 | 0 \$             | 11.784.733,00 | 0,00 \$ | -  | \$             | 106.235.596,26 |
| 11.1.1  | APU NUEVO - 004      | MURO CORTINA EN PERFILERIA DE COLD ROLLED CAL 18 ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA CON PISA VIDRIO, VENTANERÍA EN VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 4+4 SEGUN DETALLE ARQUITECTÓNICO, INCLUYE: PUERTA DE CRISTAL EN HOJA DE VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO EN INCOLORO DE 4MM CON HERRAJE INFERIOR Y SUPERIOR PARA PUERTA DE CRISTAL CON BISAGRA DE PISO EN ACERO INOX, PIVOTE FIJO INFERIOR FIJADO FIJADO A PISO MARCA EN SANDBLASTING A 90 CM PARA VISIBILIDAD, SEGUN DETALLES ARQUITECTONICOS. (INCLUYE TRANSPORTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA) | M2 | 231,27 | \$ 501.478,00     | \$ 115.976.817,00 | 23,5 \$          | 11.784.733,00 | 0,00 \$ | -  | 207,77 \$      | 104.192.084,06 |
| 11.1.2  | APU NUEVO - 007      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FLUJ MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18, HOJA DE VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 3+3MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 6,1    | \$ 395.002,00     | \$ 2.043.512,00   | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 6,1 \$         | 2.043.512,20   |
| 11.2    |                      | PUERTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   | \$ 15.637.250,00  | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | \$             | 15.637.249,70  |
| 11.2.1  | 10.7-CONSTRUCCIONES  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 88,35  | \$ 228.762,00     | \$ 15.637.250,00  | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 88,35 \$       | 15.637.249,70  |
| 11.3    |                      | BARANDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   | \$ 75.164.724,00  | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | \$             | 75.164.723,94  |
| 11.3.1  | APU NUEVO - 008      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA EN ACERO INOXIDABLE 2" PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE RECUBIERTA EN PINTURA COLOR GRIS GRAFITO, PARALES VERTICALES EN ACERO INOX, 2" PLATINAS METÁLICAS CENTRALES DE 5 CM X 1H" (SEGUN DETALLE ARQUITECTÓNICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML | 228,06 | \$ 332.469,00     | \$ 75.164.724,00  | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 228,06 \$      | 75.164.723,94  |
| 11.4    |                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   | \$ 131.845.989,00 | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | \$             | 131.845.526,24 |
| 11.4.1  | 10.10-CONSTRUCCIONES | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 599,22 | \$ 109.709,00     | \$ 65.740.167,00  | 0 \$             | -             | 0,00 \$ | -  | 599,22 \$      | 65.739.826,98  |

|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |    |            |    |                |           |               |               |               |            |               |               |                |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|------------|----|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 11.4.2 | APU NUEVO - 005       | CERRAMIENTO ESPECIAL. SE CONSTRUYE A PARTIR DE UN MÓDULO CUADRADO DE 1X1 MT CUYO MARCO PERIMETRAL ES EN TUBULAR DE 2" E=4MM ANCLADO ME DIANTE SOLDADURA A TACHES METÁLICOS DE 1/2" CADA 20 CMS PREVIAMENTE EMEBEBIDOS AL CONCRETO DURANTE LA FUNDIDA. LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS A 45 GRADOS SE CONFORMAN POR PLATINAS DE 2"X 1/8" PARA LO CUAL EL CONSTRUCTOR UTILIZARÁ COMO PLANTILLA EL PRESENTE DIBUJO PLOTTEANDO A ESCALA 1:1. EL ACABADO DE LA MISMA SE DARÁ APLICANDO UNA CAPA DE ÁCIDO AL METAL Y LUEGO BARNIZ PARA DETENER LA OXIDACIÓN. TUBULAR DE 2" E=4MM ANCLADO ME DIANTE SOLDADURA A TACHES METÁLICOS DE 2"X 1/2" CADA 20 CMS PREVIAMENTE EMEBEBIDOS AL CONCRETO DURANTE LA FUNDIDA. | M2 | 78,77   | \$ | 129.938,00 | \$ | 9.782.720,00   | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             | 78,77      | \$            | 9.782.598,28  |                |
| 11.4.3 | APU NUEVO - 006       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA SISTEMA DE FACHADA DANPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 420,08  | \$ | 129.310,00 | \$ | 54.320.545,00  | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             | 420,08     | \$            | 54.320.544,80 |                |
| 11.4.4 | APU NUEVO - 013       | ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO PARA ASTA DE BANDERAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PUNTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 1       | \$ | 182.024,00 | \$ | 182.024,00     | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             | 1          | \$            | 182.024,00    |                |
| 11.4.5 | 10.3-CONSTRUCCIONES   | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML | 21,2    | \$ | 87.781,00  | \$ | 1.880.533,00   | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             | 21,2       | \$            | 1.880.533,20  |                |
| 12     |                       | CARPINTERIA EN MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |    |            | \$ | 69.816.780,00  |           | \$            | 28.724.056,85 |               | \$         | -             | \$            | 33.083.081,70  |
| 12.1   |                       | VENTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |    |            | \$ | 9.493.004,00   | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             |            |               | \$            | 9.493.382,08   |
| 12.1.1 | APU NUEVO - 017       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ASATIBLE INFERIOR ( APERTURA 3P), MARCO EN MADERA TIPO CEDRO DE 25MM X 50MM CON PISAVIDRIO INCLUIDO, CON HOJA DE VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 3+3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 53,38   | \$ | 105.588,00 | \$ | 5.632.750,00   | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             | 53,38      | \$            | 5.633.108,48  |                |
| 12.1.2 | APU NUEVO - 015       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDERA CON HOJA DE VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 3+3, MARCO EN MADERA TIPO CEDRO DE 25MM X 50MM CON PISA VIDRIO INCLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 1,2     | \$ | 89.873,00  | \$ | 107.848,00     | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             | 1,2        | \$            | 107.847,80    |                |
| 12.1.3 | APU NUEVO - 037       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON DOS CUERPOS FUOS CENTRALES, VENTANAS ASATIBLES LATERALES, MARCO EN MADERA TIPO CEDRO DE 25MM X 50MM CON PISA VIDRIO INCLUIDO, VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 3+3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 37,8    | \$ | 99.270,00  | \$ | 3.752.408,00   | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             | 37,8       | \$            | 3.752.408,00  |                |
| 12.2   |                       | PUERTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |    |            | \$ | 23.386.883,00  | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             |            |               | \$            | 23.386.882,62  |
| 12.2.1 | APU NUEVO - 054       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ASATIBLE OOSLE HOJA ASIMÉTRICA, HOJA PRINCIPAL EN VIDRIO TRANSPARENTE 5+5 MM LAMINADO MARCO METÁLICO EN LÁMINA CR CAL 18 ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA PANEL CON HOJA DE 30CM DE MADERA TIPO CEDRO, PERSIANA MANUAL GRADUABLE PARA PERMITIR CONTROL CLIMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 54,99   | \$ | 352.014,00 | \$ | 19.357.250,00  | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             | 54,99      | \$            | 19.357.249,88 |                |
| 12.2.2 | APU NUEVO - 012       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ASATIBLE EN MADERA ENTAMBORADA CON BASTIDOR EN LISTON SECADO AL HORNO, MATERIAL INTERIOR HONEYCOMB, REVESTIMIENTO EN AGLOMERADO RH 8MM + FORMICA ESTANDAR (ACABADO MATE ) TIPO MADERA CLARA REF MAPLE CLARO 1322 O SIMILAR, MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 17,24   | \$ | 187.204,00 | \$ | 3.227.387,00   | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             | 17,24      | \$            | 3.227.388,98  |                |
| 12.2.3 | APU NUEVO - 014       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN MADERA ENTAMBORADA CON RIEL SUPERIOR, MARCO METÁLICO EN LÁMINA CR CAL 18 DE INSTALACIÓN SUPERIOR CON RIEL DE CORREDERA CON SU RESPECTIVA GUIA INFERIOR CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROESTATICA, MARCO ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HOJA ENTAMBORADA CON BASTIDOR EN LISTON SECADO AL HORNO, MATERIAL INTERIOR HONEYCOMB, REVESTIMIENTO EN AGLOMERADO RH 8MM + FORMICA ESTANDAR (ACABADO MATE ) TIPO MADERA CLARA REF MAPLE CLARO 1322 O SIMILAR                                                                                                                                                                                             | M2 | 4,2     | \$ | 188.249,00 | \$ | 782.248,00     | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             | 4,2        | \$            | 782.248,80    |                |
| 12.3   |                       | OTROS CARPINTERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |    |            | \$ | 26.956.863,00  | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             |            |               | \$            | 232.827,00     |
| 12.3.1 | APU NUEVO - 021       | CONSTRUCCIÓN DADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI ABUZARADO 20CM X 20CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 83      | \$ | 32.292,00  | \$ | 2.034.398,00   | 83 \$     | 2.034.398,00  | 0,00 \$       | -             | 0 \$       |               | \$            | -              |
| 12.3.2 | APU NUEVO - 028       | COLUMNAS EN MADERA SIN FUNCION ESTRUCTURAL 0,15 X 0,15 ASERRADA DE PINO, CEPILLADO, ACABADO COLOR NOGAL, RECUBRIMIENTO CON LACA PARA LA INTERPERIE(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML | 288,95  | \$ | 43.318,00  | \$ | 11.583.208,00  | 288,95 \$ | 11.583.208,20 | 0,00 \$       | -             | 0 \$       |               | \$            | -              |
| 12.3.3 | APU NUEVO - 042       | VIGA EN MADERA 0,15 X 0,20 INMUNIZADA 0,15 X 0,20 DE SECCION, CEPILLADA, ACABADO COLOR NOGAL, RECUBRIMIENTO CON LACA PARA INTERPERIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML | 240,99  | \$ | 55.435,00  | \$ | 13.359.281,00  | 238,79 \$ | 13.128.453,65 | 0,00 \$       | -             | 4,2 \$     |               | \$            | 232.827,00     |
| 13     |                       | PISOS Y GUARDAESCOBAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |    |            | \$ | 360.203.840,00 |           | \$            | -             |               | \$         | 18.938.248,30 | \$            | 370.143.188,02 |
| 13.1   | APU NUEVO - 077       | ALISTADO DE PISOS 1.3 E=0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 1288,83 | \$ | 24.918,00  | \$ | 32.082.658,00  | 0 \$      | -             | 800,08 \$     | 19.934.793,28 | 2088,91 \$ |               | \$            | 51.997.449,56  |
| 13.2   | 14.33-CONSTRUCCION ES | REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 30X 30S0CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 35      | \$ | 15.945,00  | \$ | 558.075,00     | 0 \$      | -             | 0,00 \$       | -             | 35 \$      |               | \$            | 558.075,00     |
| 13.3   | APU NUEVO - 016       | PISO DE BALDOSA HIDRAULICA 30 X 20CM, LISA, COLOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 1282,17 | \$ | 101.475,00 | \$ | 130.108.201,00 | 0 \$      | -             | 0,04 \$       | 4.059,00      | 1282,21 \$ |               | \$            | 130.112.250,76 |



|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |    |              |    |                          |         |    |                |      |                          |        |         |    |                          |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|--------------|----|--------------------------|---------|----|----------------|------|--------------------------|--------|---------|----|--------------------------|
| 13.4   | APU NUEVO - 019 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA COLOR NEGRO ( SUMINISTRO E INSTALACIÓN )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML | 387,99  | \$ | 19.701,00    | \$ | 7.643.791,00             | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | 394,02 | 388,01  | \$ | 7.644.185,01             |
| 13.5   | APU NUEVO - 020 | BOCAPUERTA CERAMICA MATE NEGRO, DILATACION EN ALUMINIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML | 20,4    | \$ | 26.880,00    | \$ | 548.352,00               | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 20,4    | \$ | 548.352,00               |
| 13.6   | APU NUEVO - 071 | LINEA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA ( SUMINISTRO EN INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML | 309,45  | \$ | 10.320,00    | \$ | 3.193.524,00             | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 309,45  | \$ | 3.193.524,00             |
| 13.7   | APU NUEVO - 088 | ANDEN EN CONCRETO SALADO, COLOR GINGER REF. ARGOS Y/O SIMILAR (INCLUYE REFUERZO, SUB BASE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 1927,96 | \$ | 85.935,00    | \$ | 165.879.243,00           | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 1927,96 | \$ | 165.879.242,80           |
| 13.8   | APU NUEVO - 085 | ACABADO DE PISO ENDURECIDO ESMALTADO (INCLUYE DILATACION PLASTICA 5MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 617,7   | \$ | 16.853,00    | \$ | 10.410.098,00            | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 617,7   | \$ | 10.410.098,10            |
| 14     |                 | <b>ESTUCO Y PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |    |              |    | <b>\$ 323.048.631,00</b> |         |    |                |      | <b>\$ 2.183.741,60</b>   |        |         |    | <b>\$ 320.864.788,17</b> |
| 14.1   | APU NUEVO - 092 | PINTURA TIPO 2 (2MANOS ) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 424,46  | \$ | 15.428,00    | \$ | 6.548.569,00             | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 424,46  | \$ | 6.548.568,89             |
| 14.1   |                 | <b>ACABADOS MUROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |    |              |    | <b>\$ 316.499.962,00</b> |         |    |                |      | <b>\$ 2.183.741,60</b>   |        |         |    | <b>\$ 314.336.219,29</b> |
| 14.1.1 | APU NUEVO - 022 | PARED SALENTO COLOR MARFIL 30X75 REF CORONA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) COCINETA Y BAÑOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FACHADA EN POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO DANPAL O SIMILAR INCLUYE PANEL 18MM ANCHO 1,04 CON ACABADO ESTÁNDAR, TERMOSIELLOS, CONECTORES DE ALUMINIO, ANGULOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA, MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO NM AVANZADO LONG, NM ANGLE HOLDER, VITRALENE, CINTA VENTILADA, TP BOTTOM, UPO DE ALUMINIO Y SILICONA) | M2 | 217,73  | \$ | 87.570,00    | \$ | 14.713.976,00            | 0       | \$ | 0,00           | 0,00 | \$                       | 0,00   | 217,73  | \$ | 14.713.975,87            |
| 14.1.2 | APU NUEVO - 024 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE CALADO DE CONCRETO 0,19 X 0,19 X 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 500,08  | \$ | 454.014,00   | \$ | 227.043.321,00           | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 500,08  | \$ | 227.043.321,12           |
| 14.1.3 | APU NUEVO - 025 | PANELES PAREADOS PARA DIVIDIR ESPACIOS CON SOPORTE EN PISO Y TECHO DE MADERA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 49,44   | \$ | 43.765,00    | \$ | 2.163.742,00             | 49,44   | \$ | 2.163.741,60   | 0,00 | \$                       | -      | 0       | \$ | -                        |
| 14.1.4 | APU NUEVO - 121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH E=4 0,8 MM CON POLIURETANO INYECTADO E=50MM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 178,86  | \$ | 410.375,00   | \$ | 72.578.922,00            | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 178,86  | \$ | 72.578.922,50            |
| 15     |                 | <b>IMPERMEABILIZACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |    |              |    | <b>\$ 68.448.112,00</b>  |         |    |                |      | <b>\$ -</b>              |        |         |    | <b>\$ 68.448.112,14</b>  |
| 15.1   | APU NUEVO - 096 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 1085,71 | \$ | 22.395,00    | \$ | 24.314.475,00            | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 1085,71 | \$ | 24.314.475,45            |
| 15.2   | APU NUEVO - 018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO TOPEX FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO INCLUYE MEDIA CAÑA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 1085,71 | \$ | 31.439,00    | \$ | 34.133.637,00            | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 1085,71 | \$ | 34.133.638,89            |
| 16     |                 | <b>CIELO PABOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |    |              |    | <b>\$ 22.786.628,00</b>  |         |    |                |      | <b>\$ -</b>              |        |         |    | <b>\$ 22.786.628,80</b>  |
| 16.1   | APU NUEVO - 070 | CAPA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO BLACK THEATER DE 1" SUPERPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 223,6   | \$ | 101.908,00   | \$ | 22.786.629,00            | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 223,6   | \$ | 22.786.628,80            |
| 17     |                 | <b>CUBIERTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |    |              |    | <b>\$ 171.332.619,00</b> |         |    |                |      | <b>\$ 163.170.672,88</b> |        |         |    | <b>\$ 18.162.248,16</b>  |
| 17.1   | APU NUEVO - 118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH E=4 0,8 MM CON POLIURETANO INYECTADO E=50MM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 1685,36 | \$ | 90.883,00    | \$ | 153.170.573,00           | 1685,36 | \$ | 153.170.572,88 | 0,00 | \$                       | -      | 0       | \$ | -                        |
| 17.2   | APU NUEVO - 026 | CONSTRUCCIÓN PERGOLA EN ALUMINIO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 41,95   | \$ | 103.493,00   | \$ | 4.341.531,00             | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 41,95   | \$ | 4.341.531,35             |
| 17.3   | APU NUEVO - 027 | ASLAMIENTO ACUSTICO CON NEOPRENO ( SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 223,6   | \$ | 80.633,00    | \$ | 13.557.539,00            | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 223,6   | \$ | 13.557.538,80            |
| 17.4   | APU NUEVO - 111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE CUPULA C- 3" ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 8       | \$ | 32.897,00    | \$ | 263.176,00               | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 8       | \$ | 263.176,00               |
| 18     |                 | <b>APARATOS Y GRIFERIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |    |              |    | <b>\$ 112.880.886,00</b> |         |    |                |      | <b>\$ -</b>              |        |         |    | <b>\$ 112.881.137,62</b> |
| 18.1   | APU NUEVO - 055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 19      | \$ | 1.395.695,00 | \$ | 26.518.205,00            | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 19      | \$ | 26.518.205,00            |
| 18.2   | APU NUEVO - 059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL CON FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 3       | \$ | 931.904,00   | \$ | 2.795.712,00             | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 3       | \$ | 2.795.712,00             |
| 18.3   | APU NUEVO - 029 | SANITARIO ALONGADA PARA DISCAPACITADOS TIPO "CORONA TAZA ADRIATICA" INSTITUCIONAL O SIMILAR COLOR BLANCO, DE ENTRADA POSTERIOR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 3       | \$ | 901.904,00   | \$ | 2.705.712,00             | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 3       | \$ | 2.705.712,00             |
| 18.4   | APU NUEVO - 030 | LAVAMANDOS DE COLGAR PARA MINUSVALIDOS PORCELANA COLOR BLANCO REF AQUAJET DE CORONA O SIMILAR CON DESAGUE Y SIFON. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE GRIFERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 3       | \$ | 417.278,00   | \$ | 1.251.834,00             | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 3       | \$ | 1.251.834,00             |
| 18.5   | APU NUEVO - 031 | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE TIPO "AYAT" REF. 30-AA-RE989FD O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 3       | \$ | 420.478,00   | \$ | 1.261.434,00             | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 3       | \$ | 1.261.434,00             |
| 18.6   | APU NUEVO - 032 | BARRA DE SEGURIDAD HORIZONTAL PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER A LA PARED, REF. 30-AA-8738 DE ASA O EQUIVALENTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 3       | \$ | 151.580,00   | \$ | 454.880,00               | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 3       | \$ | 454.880,00               |
| 18.7   | APU NUEVO - 033 | CANECA ACERO INOXIDABLE FIJADA A LA PARED REF 9-AA-330 DE ASA O SIMILAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 22      | \$ | 401.378,00   | \$ | 8.830.316,00             | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 22      | \$ | 8.830.316,00             |
| 18.8   | APU NUEVO - 034 | GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304 CAPACIDAD 300 T OALLAS REF 9-AA-725 CERRADURA CON LLAVE TIPO ASA O SIMILAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 9       | \$ | 311.872,00   | \$ | 2.808.848,00             | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 9       | \$ | 2.808.848,00             |
| 18.9   | APU NUEVO - 035 | PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO, CIERRE CON LLAVE, CAPACIDAD 200-400M. TIPO ASA O EQUIVALENTE DE IGUAL O MEJOR CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 22      | \$ | 127.378,00   | \$ | 2.802.316,00             | 0       | \$ | -              | 0,00 | \$                       | -      | 22      | \$ | 2.802.316,00             |



|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |    |              |    |                       |   |    |   |      |    |   |         |    |                       |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|--------------|----|-----------------------|---|----|---|------|----|---|---------|----|-----------------------|
| 18.10 | APU NUEVO - 038     | DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED CON TORNILLOS ESCONDIDOS, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CAPACIDAD 1.2 LITROS, VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE, PUSH FRONTAL, REF. 3-AA-4112, TIPO ASA O EQUIVALENTE DE IGUAL O MEJOR CALIDAD (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).                                                                           | UN | 9       | \$ | 173.852,00   | \$ | 1.584.758,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 9       | \$ | 1.584.758,00          |
| 18.11 | APU NUEVO - 113     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN, BAÑO, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 AISI SAE 304 PARA BATERÍAS SANITARIAS ACABADO SATINADO PRELUMINADO NO 4, CON SAE 304, FABRICADO CON ESTRUCTURA INTERNA PARA DAR RIGIDEZ Y APOYAR EN CANTILEVER, SOCODA O SIMILAR. INCLUYE PUERTAS DE TAMAÑO HASTA 1M DE ANCHO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 57,84   | \$ | 767.983,00   | \$ | 44.288.387,00         | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 57,84   | \$ | 44.288.387,00         |
| 18.12 | APU NUEVO - 114     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA ORINALES 43X80X7,5CM, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 AISI SAE 304 ACABADO SATINADO PRELUMINADO NO 4 CON SAE 304. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SOCODA O SIMILAR.                                                                                                                              | UN | 2       | \$ | 258.838,00   | \$ | 513.678,00            | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 2       | \$ | 513.678,00            |
| 18.13 | APU NUEVO - 038     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS CON SENSOR AUTOMÁTICO, CARCAZA ACERO INOXIDABLE, LAVAMANOS CORRIDO EN GRANITO NATURAL, INSTALADO SOBRE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ÁNGULOS METÁLICOS FIJADOS A MURO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                       | UN | 9       | \$ | 498.557,00   | \$ | 4.189.013,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 9       | \$ | 4.189.013,00          |
| 18.14 | APU NUEVO - 039     | GRIFERA LAVAMANOS TIPO PUSH CORONA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML | 14,35   | \$ | 570.210,00   | \$ | 8.182.513,50          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 14,35   | \$ | 8.182.513,50          |
| 18.15 | APU NUEVO - 040     | GRIFERA LAVAMANOS TIPO PUSH CORONA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 28      | \$ | 181.830,00   | \$ | 4.727.580,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 28      | \$ | 4.727.580,00          |
| 19    | 9.24-CONSTRUCCIONES | <b>VIDRIOS Y ESPEJOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |    |              | \$ | <b>3.426.514,00</b>   |   | \$ | - |      | \$ | - |         | \$ | <b>3.426.514,15</b>   |
| 19.1  | APU NUEVO - 075     | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 17,35   | \$ | 58.709,00    | \$ | 983.901,00            | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 17,35   | \$ | 983.901,15            |
| 19.2  | APU NUEVO - 075     | ESPEJO INCLINADO DE POSICIÓN FIJA 18"X 30" CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS TIPO "BRODLICK O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 3       | \$ | 813.871,00   | \$ | 2.441.813,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 3       | \$ | 2.441.813,00          |
| 20    |                     | <b>TOQUES Y CERRADURAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |    |              | \$ | <b>32.848.622,00</b>  |   | \$ | - |      | \$ | - |         | \$ | <b>32.848.622,00</b>  |
| 20.1  | APU NUEVO - 105     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERROJO DOBLE BARRA ANTIPÁNICO 2 PUNTOS DE CIERRE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 2       | \$ | 133.729,00   | \$ | 267.458,00            | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 2       | \$ | 267.458,00            |
| 20.2  | APU NUEVO - 109     | CERRADURA DE SEGURIDAD CON ACCIONAMIENTO DE LLAVE POR COSTADO INTERNO Y EXTERNO, SUJECCIÓN DE MANUJA EN ACERO INOX. COLOR CROMADO MATE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                               | UN | 7       | \$ | 580.388,00   | \$ | 4.062.576,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 7       | \$ | 4.062.576,00          |
| 20.3  | APU NUEVO - 072     | CERRADURA MANUJA ANTIENGAÑCHE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE CON ROSETA O PLACA LARGA TIPO TESA SENA INOX AISI 304 REF. M55R500, M55L600 O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                   | UN | 49      | \$ | 106.534,00   | \$ | 5.220.188,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 49      | \$ | 5.220.188,00          |
| 20.4  | APU NUEVO - 080     | CERRADURA MANUJA ANTIENGAÑCHE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE CON ROSETA O PLACA LARGA TIPO TESA SENA INOX AISI 304 REF. M55R500, M55L600 O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                   | UN | 4       | \$ | 293.133,00   | \$ | 1.172.532,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 4       | \$ | 1.172.532,00          |
| 20.5  | APU NUEVO - 081     | CIERRA PUERTAS HIDRÁULICO CON REF. SERIE 40 40 XP ACABADO CROMADO MATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 14      | \$ | 198.189,00   | \$ | 2.774.848,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 14      | \$ | 2.774.848,00          |
| 20.6  | APU NUEVO - 082     | BISAGRA DE PISO PARA PUERTAS EN VIDRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 35      | \$ | 474.025,00   | \$ | 16.590.875,00         | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 35      | \$ | 16.590.875,00         |
| 20.7  | APU NUEVO - 009     | BARRA ANTIPÁNICO DE 1 PUNTO CON ACABADO GRIS, CHASIS EN ACERO Y TAPAS EN ZINC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 7       | \$ | 394.457,00   | \$ | 2.761.289,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 7       | \$ | 2.761.289,00          |
| 21    |                     | <b>URBANISMO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |    |              | \$ | <b>43.722.770,00</b>  |   | \$ | - |      | \$ | - |         | \$ | <b>43.722.770,20</b>  |
| 21.1  | APU NUEVO - 083     | BANCA EN CONCRETO TIPO OLAND CON ESPALDAR Y APOYO DE TRANSFERENCIA - KONKRETUS O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 8       | \$ | 1.434.850,00 | \$ | 8.808.100,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 8       | \$ | 8.808.100,00          |
| 21.2  | APU NUEVO - 084     | BANCA EN CONCRETO TIPO OLAND SIN ESPALDAR - KONKRETUS O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 8       | \$ | 1.185.028,00 | \$ | 7.110.156,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 8       | \$ | 7.110.156,00          |
| 21.3  | APU NUEVO - 085     | APOYO ISQUIÁTICO PARA ZONA ACCESIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 3       | \$ | 814.810,00   | \$ | 2.444.430,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 3       | \$ | 2.444.430,00          |
| 21.4  | APU NUEVO - 110     | CICLOPARQUEADERO M101 SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 2       | \$ | 425.254,00   | \$ | 850.588,00            | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 2       | \$ | 850.588,00            |
| 21.5  | APU NUEVO - 090     | BANCA EN CONCRETO FUNDIDA EN SITIO, CERRAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL, SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML | 39,16   | \$ | 162.195,00   | \$ | 6.351.558,20          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 39,16   | \$ | 6.351.558,20          |
| 21.6  | 6.10-URBANISMO      | CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 21      | \$ | 874.140,00   | \$ | 18.356.940,00         | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 21      | \$ | 18.356.940,00         |
| 22    |                     | <b>JARDINERAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |    |              | \$ | <b>3.243.585,00</b>   |   | \$ | - |      | \$ | - |         | \$ | <b>3.243.585,05</b>   |
| 22.6  | APU NUEVO - 107     | CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS (BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 3050 PSI DE 12 CM X 50CM, GEOTEXTIL NT 2500, ESTUCCO, PINTURA, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y POLIURETANO) SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                      | ML | 19,5597 | \$ | 165.830,00   | \$ | 3.243.585,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 19,5597 | \$ | 3.243.585,05          |
| 23    |                     | <b>MOBILIARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |    |              | \$ | <b>137.405.225,00</b> |   | \$ | - |      | \$ | - |         | \$ | <b>137.405.224,40</b> |
| 23.1  | APU NUEVO - 043     | MESA 80X120 PLEGABLE Y APILABLE ACABADO MELAMINA BLANCO BRILLANTE, SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 18      | \$ | 1.008.107,00 | \$ | 18.109.928,00         | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 18      | \$ | 18.109.928,00         |
| 23.2  | APU NUEVO - 044     | ESCRITORIO 1,50 X 0,80, SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 12      | \$ | 1.189.125,00 | \$ | 14.269.500,00         | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 12      | \$ | 14.269.500,00         |
| 23.3  | APU NUEVO - 045     | SILLAS INTERLOCUTORAS ELABORADA EN TUBO ELÍPTICO PINTADO, ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO, TAPIZADA EN PAÑO, COLOR NEGRO, SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 41      | \$ | 84.732,00    | \$ | 3.474.012,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 41      | \$ | 3.474.012,00          |
| 23.4  | APU NUEVO - 048     | MESA CIRCULAR CON 8 SILLAS, SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 4       | \$ | 791.518,00   | \$ | 3.168.072,00          | 0 | \$ | - | 0,00 | \$ | - | 4       | \$ | 3.168.072,00          |

|                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |    |                |    |                            |       |           |                         |      |           |                       |          |           |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|----------------|----|----------------------------|-------|-----------|-------------------------|------|-----------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|
| 23.5                                           | APU NUEVO - 047       | BILLON BLECH BASE/ ESTRUCTURA METALICA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" CON ACABADO NEGRO MICROTEXTURIZADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CUERPO: ELABORADA EN MADERA MACIZA, CON CINCHA ELÁSTICA Y TAPIZADA CON ESPUMAS DE ALTA DENSIDAD Y TELAS POLIÉSTER                    | UN | 4       | \$ | 502.054,00     | \$ | 2.008.218,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 4        | \$        | 2.008.218,00             |
| 23.6                                           | APU NUEVO - 048       | MESA PARA SALA DE JUNTAS 14 PUESTOS, SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                     | UN | 1       | \$ | 8.538.994,00   | \$ | 8.538.994,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 1        | \$        | 8.538.994,00             |
| 23.7                                           | APU NUEVO - 049       | ESCRITORIO EN L (2,00 X1,80 X 0,80), SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                     | UN | 12      | \$ | 807.238,00     | \$ | 9.686.832,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 12       | \$        | 9.686.832,00             |
| 23.8                                           | APU NUEVO - 050       | SILLA EJECUTIVA SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                                          | UN | 8       | \$ | 191.008,00     | \$ | 1.148.048,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 8        | \$        | 1.148.048,00             |
| 23.9                                           | APU NUEVO - 053       | MESA PARA SALA DE JUNTAS 8 PUESTOS , SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                     | UN | 1       | \$ | 3.561.858,00   | \$ | 3.561.858,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 1        | \$        | 3.561.858,00             |
| 23.10                                          | APU NUEVO - 056       | COMEDOR CIRCULAR CON 4 SILLAS, SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                           | UN | 9       | \$ | 1.900.358,00   | \$ | 17.103.204,00              | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 9        | \$        | 17.103.204,00            |
| 23.11                                          | 17.13-CONSTRUCCION ES | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)                                                                                                                                                     | UN | 1       | \$ | 396.071,00     | \$ | 396.071,00                 | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 1        | \$        | 396.071,00               |
| 23.12                                          | APU NUEVO - 062       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO PULIDO ANCHO 80 CM , H=70CM, E= 0,10                                                                                                                                                                                     | ML | 7,88    | \$ | 186.701,00     | \$ | 1.433.884,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 7,88     | \$        | 1.433.883,88             |
| 23.13                                          | APU NUEVO - 063       | MESA PARA SALA DE JUNTAS 8 PUESTOS, SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                      | UN | 2       | \$ | 3.244.880,00   | \$ | 6.489.320,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 2        | \$        | 6.489.320,00             |
| 23.14                                          | APU NUEVO - 064       | ARMARIO (2,00 X0,80 X0,60), SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                              | UN | 7       | \$ | 362.548,00     | \$ | 2.537.822,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 7        | \$        | 2.537.822,00             |
| 23.15                                          | APU NUEVO - 066       | ARMARIO OFICINA (1,50 X 1,00 X 0,75), SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                    | UN | 3       | \$ | 400.488,00     | \$ | 1.201.398,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 3        | \$        | 1.201.398,00             |
| 23.16                                          | APU NUEVO - 067       | LOCKERS PRÁCTICOS : FABRICADOS A BASE DE LÁMINA CALIBRE 20, 6 COMPARTIMENTOS, SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                            | UN | 8       | \$ | 638.592,00     | \$ | 5.108.736,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 8        | \$        | 5.108.736,00             |
| 23.17                                          | APU NUEVO - 068       | PUPITRE (1,1900 ,75 X 0,75) INCLUYE 2 SILLAS , SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                           | UN | 83      | \$ | 489.549,00     | \$ | 29.581.587,00              | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 83       | \$        | 29.581.587,00            |
| 23.18                                          | APU NUEVO - 067       | CAMBIADOR DE PAÑALES EN POLIPROPILENO 54,5X54,6X10, SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                      | UN | 2       | \$ | 1.203.421,00   | \$ | 2.406.842,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 2        | \$        | 2.406.842,00             |
| 23.19                                          | APU NUEVO - 058       | ESTUFA 2 FOGONES ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 1       | \$ | 110.494,00     | \$ | 110.494,00                 | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 1        | \$        | 110.494,00               |
| 23.20                                          | APU NUEVO - 098       | CAMILLA DINAM CUBIERTA DIVIDIDA EN 2 SECCIONES TAPIZADAS EN CORDOBÁN ASIA NEGRO Y ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD, CABECERO ACCIONADO POR MANIJA. DIM. 1.80 MTS LARGO X 0.55 MTS ANCHO X 0.80 MTS ALTO.ACABADO GENERAL EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA -COLOR ALMENDRA | UN | 1       | \$ | 251.867,00     | \$ | 251.867,00                 | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 1        | \$        | 251.867,00               |
| 23.21                                          | APU NUEVO - 099       | CANECAS PLÁSTICAS PARA CUARTO DE BASURAS                                                                                                                                                                                                                              | UN | 3       | \$ | 114.228,00     | \$ | 342.678,00                 | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 3        | \$        | 342.678,00               |
| 23.22                                          | APU NUEVO - 100       | ENTREPAÑO EN GRANITO NATURAL E=0.10                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 3,38    | \$ | 221.377,00     | \$ | 743.827,00                 | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 3,38     | \$        | 743.828,72               |
| 23.23                                          | APU NUEVO - 023       | MUEBLES PARA COCINA , PUERTAS MDF 600 BARNIZADOS EN POLIURETANO, MANIJAS METÁLICAS DE 9MM (SEGÚN DETALLE ARQUITECTÓNICO)                                                                                                                                              | UN | 1       | \$ | 4.998.483,00   | \$ | 4.998.483,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 1        | \$        | 4.998.483,00             |
| 23.24                                          | APU NUEVO - 041       | CAJONERA EN AGLOMERADO LIVIANO DE 1,9 CM ENCHAPADO EN FORMICA POSTFORMADA COLOR GRIS O SIMILAR CON RODAJINES                                                                                                                                                          | UN | 2       | \$ | 368.788,00     | \$ | 737.576,00                 | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 2        | \$        | 737.576,00               |
| 23.1                                           |                       | <b>MOBILIARIO ESPECIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |    |                | \$ | 870.289.181,00             | 0     | \$        | -                       |      | \$        | -                     |          | \$        | 870.289.181,20           |
| 23.1.1                                         | APU NUEVO - 119       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCENARIO RETRACTIL ESTRUCTURA METÁLICA, ACABADO EN MADERA SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                       | UN | 1       | \$ | 79.975.728,00  | \$ | 79.975.728,00              | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 1        | \$        | 79.975.728,00            |
| 23.1.2                                         | APU NUEVO - 120       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILETERIA RETRACTIL PARA AUDITORIO, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                           | UN | 1       | \$ | 789.391.928,00 | \$ | 789.391.928,00             | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 1        | \$        | 789.391.928,00           |
| 23.1.3                                         | APU NUEVO - 101       | RIELES MOVILES PARA ILUMINACION AUDITORIO / ESTUDIO TV                                                                                                                                                                                                                | ML | 41,2    | \$ | 21.891,00      | \$ | 901.497,00                 | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 41,2     | \$        | 901.497,20               |
| 23.2                                           |                       | <b>SEÑALIZACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |    |                | \$ | 4.528.322,00               | 0     | \$        | -                       |      | \$        | -                     |          | \$        | 4.528.322,00             |
| 23.2.1                                         | APU NUEVO - 117       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMBRE DE LA SECCIONAL LETRAS EN BRONCE DE 40 CM DE ALTO. TITULO "SACUDETE CREA - GRUARDOT - CUNDINAMARCA"                                                                                                                                | UN | 1       | \$ | 4.528.322,00   | \$ | 4.528.322,00               | 0     | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     | 1        | \$        | 4.528.322,00             |
| 24                                             |                       | <b>ASEO Y LIMPIEZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |    |                | \$ | 15.387.253,00              |       | \$        | 238,29                  |      | \$        | -                     |          | \$        | 15.387.014,88            |
| 24.1                                           | APU NUEVO - 069       | ASEO Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 6392,71 | \$ | 2.407,00       | \$ | 15.387.253,00              | 0,099 | \$        | 238,29                  | 0,00 | \$        | -                     | 6392,811 | \$        | 15.387.014,88            |
|                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |    |                |    |                            | 0     |           |                         | 0,00 |           |                       |          |           |                          |
| SUB TOTAL (COSTOS DIRECTOS) \$                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |    |                | \$ | 8.931.253.896,00           | 0     | \$        | 1.211.003.348,33        |      | \$        | 403.143.887,07        |          | \$        | 5.123.394.084,93         |
| ADMINISTRACION (A) %,                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |    | 20,20%         | \$ | 1.804.113.248,59           |       | \$        | 244.822.675,78          | 0,00 | \$        | 81.435.024,79         |          | \$        | 1.840.925.825,18         |
| IMPREVISTOS (I) %,                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |    | 1,11%          | \$ | 99.136.918,03              |       | \$        | 13.442.137,13           | 0,00 | \$        | 4.474.894,93          |          | \$        | 90.169.874,34            |
| UTILIDADES (U) %                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |    | 4,20%          | \$ | 375.112.855,23             |       | \$        | 50.882.140,50           | 0,00 | \$        | 18.932.034,88         |          | \$        | 341.182.551,57           |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD %                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |    | 19,00%         | \$ | 71.271.404,49              |       | \$        | -                       | 0,00 | \$        | -                     |          | \$        | -                        |
| <b>TOTAL DE COSTOS \$ (VALOR PROYECTO AIU)</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |    |                |    | <b>\$11.280.887.918,34</b> |       | <b>\$</b> | <b>1.618.830.288,73</b> |      | <b>\$</b> | <b>606.885.941,84</b> |          | <b>\$</b> | <b>10.196.871.915,88</b> |



Para la terminación en base a los diseños arquitectónico se presentaron unos ítems no previstos de los cuales unos ya están aprobados y se completan de la siguiente manera:

| NP     | CAPITULO DE OBRA                | ITEM NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                              |     | CANT. TOTAL | UNITARIO        | VALOR TOTAL | MEJOR CANTIDA D | MEJOR VALOR | MAJOR CANTIDAD | MAJOR VALOR       | CANTIDAD ACTUALIZADA | VALOR TOTAL ACTUALIZADO |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| NP 001 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES     | DEMOLICION DE MUROS EXTERIORES Y CIMENTACION BLOQUE D                                                                                                                                                                                                                          | M3  |             | \$ 148.308,00   |             | 0               | \$ -        | 238,45         | \$ 35.057.129,98  | 238,45               | \$ 35.057.129,98        |
| NP 002 | MOVIMIENTOS DE TIERRA           | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO CAL 8 mil                                                                                                                                                                                                                              | M2  |             | \$ 4.251,00     |             | 0               | \$ -        | 3111,50        | \$ 13.228.988,35  | 3111,495             | \$ 13.228.988,35        |
| NP 003 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES     | APUNTALAMIENTO DE PAREDES EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                           | M2  |             | \$ 16.845,00    |             | 0               | \$ -        | 1554,30        | \$ 21.208.423,50  | 1554,30              | \$ 21.208.423,50        |
| NP 004 | MAMPOSTERIA                     | MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12 M                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  |             | \$ 52.898,00    |             | 0               | \$ -        | 450,00         | \$ 23.714.100,00  | 450,00               | \$ 23.714.100,00        |
| NP 005 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO | ANCLAJES DE MALLA ELECTROSOLDADA VARILLA 1/4" L=40.50                                                                                                                                                                                                                          | UN  |             | \$ 7.201,00     |             | 0               | \$ -        | 2974,00        | \$ 21.415.774,00  | 2974,00              | \$ 21.415.774,00        |
| NP 006 | INSTALACIONES HIDRAULICAS       | NIFLES EN ACERO INOXIDABLE SC-40 D= 1 1/2", PARA SUMINISTRO TANQUES                                                                                                                                                                                                            | UN  |             | \$ 288.141,00   |             | 0               | \$ -        | 2,00           | \$ 532.282,00     | 2,00                 | \$ 532.282,00           |
| NP 007 | INSTALACIONES HIDRAULICAS       | NIFLES EN ACERO INOXIDABLE SC-40 D=4", PARA CONEXION DE TANQUES                                                                                                                                                                                                                | UN  |             | \$ 535.220,00   |             | 0               | \$ -        | 4,00           | \$ 2.140.880,00   | 4,00                 | \$ 2.140.880,00         |
| NP 008 | INSTALACIONES HIDRAULICAS       | NIFLES EN ACERO INOXIDABLE SC-40 D=2", PARA CONEXION DE TANQUES                                                                                                                                                                                                                | UN  |             | \$ 340.835,00   |             | 0               | \$ -        | 6,00           | \$ 2.043.810,00   | 6,00                 | \$ 2.043.810,00         |
| NP 009 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE                                                                                                                                                                                                                        | M3  |             | \$ 26.181,00    |             | 0               | \$ -        | 591,40         | \$ 15.483.443,40  | 591,40               | \$ 15.483.443,40        |
| NP 010 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO | ANCLAJES PARA REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURA EXISTENTE CON COLUMNAS Y PANTALLAS NUEVAS D=36" L=83 CM                                                                                                                                                                    | UN  |             | \$ 15.037,00    |             | 0               | \$ -        | 825,00         | \$ 12.405.525,00  | 825,00               | \$ 12.405.525,00        |
| NP 011 | INSTALACIONES HIDRAULICAS       | TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE SC-40 D=4", PARA CONEXION DE TANQUES Y EMPALME, SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE                                                                                                                                                                      | UN  |             | \$ 695.743,00   |             | 0               | \$ -        | 2,00           | \$ 1.391.486,00   | 2,00                 | \$ 1.391.486,00         |
| NP 012 | INSTALACIONES HIDRAULICAS       | TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE SC-40 D=2 1/2", PARA CONEXION DE TANQUES Y EMPALME, SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE                                                                                                                                                                  | UN  |             | \$ 874.743,00   |             | 0               | \$ -        | 1,00           | \$ 874.743,00     | 1,00                 | \$ 874.743,00           |
| NP 013 | INSTALACIONES HIDRAULICAS       | TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE SC-40 D=2", PARA CONEXION DE TANQUES Y EMPALME, SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE                                                                                                                                                                      | UN  |             | \$ 843.243,00   |             | 0               | \$ -        | 3,00           | \$ 1.929.729,00   | 3,00                 | \$ 1.929.729,00         |
| NP 014 | CUBIERTA                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH STANDING SEAM CALIBRE 26 CON POLIURETANO E= 38MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION GANCHOS TIPO CLIP, TORNILLOS Y TAPA PERIMETRAL PARA SU CORRECTA INSTALACION, COLOR A DEFINIR ENTRE AZUL, ARENA, VERDE, BLANCO Y ROJO. | M2  |             | \$ 243.438,00   |             | 0               | \$ -        | 1685,38        | \$ 410.280.867,68 | 1685,38              | \$ 410.280.867,68       |
| NP 015 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO | BASES PARALES PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON DADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 35CM X 35CM X50CM Y COLUMNAS CIRCULAR D=15 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                           | UN  |             | \$ 419.970,00   |             | 0               | \$ -        | 49,00          | \$ 20.578.530,00  | 49                   | \$ 20.578.530,00        |
| NP 016 | INSTALACIONES HIDRAULICAS       | CARCAMO PERIMETRAL DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO PARA AGUAS LLUVIAS CON b=0.5 M Y h=0.50 PROMEDIO, DE SECCION RECTANGULAR, CON REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 5.40 X 0.50                                                                                                   | ML  |             | \$ 381.094,00   |             | 0               | \$ -        | 298,27         | \$ 107.703.507,38 | 298,27               | \$ 107.703.507,38       |
| NP 017 | RED CONTRA INCENDIO             | SUMINISTRO E INSTALACION DE TE C-900 PVC 4" PARA RED CONTRA INCENDIO                                                                                                                                                                                                           | UN  |             | \$ 962.889,00   |             | 0               | \$ -        | 15,00          | \$ 14.890.335,00  | 15,00                | \$ 14.890.335,00        |
| NP 018 | RED CONTRA INCENDIO             | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO C-900 PVC 4" PARA RED CONTRA INCENDIO                                                                                                                                                                                                         | UN  |             | \$ 818.488,00   |             | 0               | \$ -        | 28,00          | \$ 18.080.688,00  | 28,00                | \$ 18.080.688,00        |
| NP 019 | CUBIERTA                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE LIMAHUYA, LIMATESA, & CASALLETE EN LAMINA GALVANIZADA EN CAL 28, DESARROLLO MAX 5:5 SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                   | ML  |             | \$ 52.845,00    |             | 0               | \$ -        | 218,84         | \$ 11.448.393,85  | 218,84               | \$ 11.448.393,85        |
| NP 020 | RED CONTRA INCENDIO             | SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR HD SERIE 1200 4" PARA RED CONTRA INCENDIO                                                                                                                                                                                               | UN  |             | \$ 875.671,00   |             | 0               | \$ -        | 97,00          | \$ 85.540.087,00  | 97,00                | \$ 85.540.087,00        |
| NP 021 | RED CONTRA INCENDIO             | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 4" PARA RED CONTRA INCENDIO                                                                                                                                                                                         | UN  |             | \$ 1.525.344,00 |             | 0               | \$ -        | 14,00          | \$ 21.354.816,00  | 14,00                | \$ 21.354.816,00        |
| NP 022 | ESTUCCO Y PINTURA               | ESTUCCO Y PINTURA PARA EXTERIORES TIPO CORAZA O SIMILAR A DOS MANOS                                                                                                                                                                                                            | M2  |             | \$ 28.181,00    |             | 0               | \$ -        | 2215,28        | \$ 62.428.184,57  | 2215,28              | \$ 62.428.184,57        |
| NP 023 | ESTUCCO Y PINTURA               | ESTUCCO Y VINILO A 3 MANOS                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  |             | \$ 26.122,00    |             | 0               | \$ -        | 754,88         | \$ 19.719.027,80  | 754,88               | \$ 19.719.027,80        |
| NP 024 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES     | TALA DE ESPECIE ARBOREA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO, NO INCLUYE RETIRO DE RAIZ)                                                                                                                                                                                                   | UN  |             | \$ 1.818.201,00 |             | 0               | \$ -        | 8,00           | \$ 14.545.608,00  | 8,00                 | \$ 14.545.608,00        |
| NP 025 | MAMPOSTERIA                     | MODULO EN SISTEMA LIVIANO PARA SOVEDA USADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS PUERTAS INCLUYE LAMINA ESTRUCTURAL Y ANCLAJES                                                                                                                                                          | UND |             | \$ 1.475.546,00 |             | 0               | \$ -        | 9,00           | \$ 13.279.914,00  | 9,00                 | \$ 13.279.914,00        |
| NP 026 | CARPINTERIA EN MADERA           | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN MADERA DE SECCION DE 1,4 M X 1,55 M SEGUN DISEÑO, INCLUYE CELOSIA DECORATIVA RECTA EN MADERA SEGUN DETALLE DE VENTANAS COLOR VERDE PINO                                                                                                 | UND |             | \$ 3.569.751,00 |             | 0               | \$ -        | 15,00          | \$ 53.996.265,00  | 15,00                | \$ 53.996.265,00        |
| NP 027 | CARPINTERIA EN MADERA           | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN MADERA DE SECCION 1,4 M X 1,55 M CON CELOSIA DECORATIVA EN ARCO, EN MADERA CON SISTEMA DE CIERRE Y APERTURA SEGUN DETALLE DE VENTANAS COLOR VERDE TURQUESA                                                                                 | UND |             | \$ 3.569.751,00 |             | 0               | \$ -        | 16,00          | \$ 57.596.016,00  | 16,00                | \$ 57.596.016,00        |
| NP 028 | CARPINTERIA EN MADERA           | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA EN MADERA DE SECCION DE 1,2 M X 2,9 M SEGUN DISEÑO, INCLUYE CELOSIA DECORATIVA RECTA EN MADERA SEGUN DISEÑO COLOR VERDE PINO                                                                                                      | UND |             | \$ 4.201.311,00 |             | 0               | \$ -        | 8,00           | \$ 33.610.488,00  | 8,00                 | \$ 33.610.488,00        |
| NP 029 | CARPINTERIA EN MADERA           | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA DE SECCION 1,2 M X 2,9 M DE CELOSIA DECORATIVA EN ARCO, EN MADERA CON SISTEMA DE CIERRE Y APERTURA SEGUN DETALLE DE VENTANAS                                                                                                         | UND |             | \$ 4.320.311,00 |             | 0               | \$ -        | 9,00           | \$ 38.882.799,00  | 9,00                 | \$ 38.882.799,00        |
| NP 030 | MAMPOSTERIA                     | ENCHAPÉ FACHALETA EN LADRILLO DE 33 X 11 X 1.5 TIPO COLONIAL, PARA MARCO SUPERIOR DE PUERTAS                                                                                                                                                                                   | UN  |             | \$ 121.288,00   |             | 0               | \$ -        | 25,00          | \$ 3.032.150,00   | 25,00                | \$ 3.032.150,00         |

|        |                             |                                                                                                                                                                                    |     |    |                |  |      |   |           |                |           |                |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------|--|------|---|-----------|----------------|-----------|----------------|
| NP 031 | CARPINTERIA EN MADERA       | LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE DISEÑO DE MADERA EXISTENTE, INCLUYE INMUNIZACION Y ACABADO EN VITRIFLEX                                                                                  | UND | \$ | 139.055,00     |  | 0 \$ | - | 8,00 \$   | 834.330,00     | 8,00 \$   | 834.330,00     |
| NP 032 | MAMPOSTERIA                 | REMATE LINEAL DE MURO FACHADA Y CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE LAMINA, ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y CINTA MALLA PARA DILATACIONES                                 | ML  | \$ | 118.002,00     |  | 0 \$ | - | 98,34 \$  | 11.388.312,88  | 98,34 \$  | 11.388.312,88  |
| NP 033 | MAMPOSTERIA                 | NIVELACION DE MURO FACHADA CON MORTERO, INCLUYE MALLA GALLINERO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE                                                                                     | ML  | \$ | 48.855,00      |  | 0 \$ | - | 213,87 \$ | 10.011.507,85  | 213,87 \$ | 10.011.507,85  |
| NP 034 | MAMPOSTERIA                 | MURO EN FIBROCEMENTO O SIMILAR, PARA EMPATE MUROS, CULATAS Y DIVISIONES, INCLUYE LAMINA, ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y CINTA MALLA PARA DILATACIONES                            | M2  | \$ | 141.173,00     |  | 0 \$ | - | 25,58 \$  | 3.811.741,80   | 25,58 \$  | 3.811.741,80   |
| NP 035 | MAMPOSTERIA                 | MODULO EN SISTEMA LIMANO PARA BOVEDA DE VENTANERIA MEDIO PUNTO, INCLUYE LAMINA ESTRUCTURA Y ANCLAJES                                                                               | UND | \$ | 329.438,00     |  | 0 \$ | - | 18,00 \$  | 5.270.978,00   | 18,00 \$  | 5.270.978,00   |
| NP 037 | PAQUETES                    | PAQUETE IMPERMEABILIZADO, PARA MUROS INTERIORES TANQUE                                                                                                                             | M2  | \$ | 28.091,00      |  | 0 \$ | - | 82,44 \$  | 2.150.942,04   | 82,44 \$  | 2.150.942,04   |
| NP 038 | IMPERMEABILIZACIONES        | SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR PARA SUPERFICIES QUE SE REQUIEREN                                                                          | M2  | \$ | 88.859,00      |  | 0 \$ | - | 82,44 \$  | 5.880.247,98   | 82,44 \$  | 5.880.247,98   |
| NP 039 | INSTALACIONES HIDRAULICAS   | MARCO TAPA EN ANGULO PARA CAJAS DE INSPECCION                                                                                                                                      | UN  | \$ | 225.873,00     |  | 0 \$ | - | 33,00 \$  | 7.447.209,00   | 33,00 \$  | 7.447.209,00   |
| NP 040 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES | DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO A 11 MTS                                                                                                                                              | GLB | \$ | 20.110.583,00  |  | 0 \$ | - | 1,00 \$   | 20.110.583,00  | 1,00 \$   | 20.110.583,00  |
| NP 041 | CIELO RASOS                 | CIELO RASO EN DRY WALL PLANO, INCLUYE PINTURA                                                                                                                                      | M2  | \$ | 78.901,00      |  | 0 \$ | - | 390,40 \$ | 30.022.150,40  | 390,40 \$ | 30.022.150,40  |
| NP 042 | RED CONTRA INCENDIO         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 2 1/2 RANURADO RED CONTRAINCENDIOS                                                                                                                | UN  | \$ | 55.284,00      |  | 0 \$ | - | 45,00 \$  | 2.487.780,00   | 45,00 \$  | 2.487.780,00   |
| NP 043 | RED CONTRA INCENDIO         | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION FLEX. 2 1/2 RANURADA RED CONTRA INCENDIOS                                                                                                        | UN  | \$ | 48.599,00      |  | 0 \$ | - | 108,00 \$ | 5.151.494,00   | 108,00 \$ | 5.151.494,00   |
| NP 044 | RED CONTRA INCENDIO         | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED COPA 4 X 2 1/2 RANURADA RED CONTRA INCENDIOS                                                                                                       | UN  | \$ | 53.782,00      |  | 0 \$ | - | 8,00 \$   | 322.892,00     | 8,00 \$   | 322.892,00     |
| NP 045 | RED CONTRA INCENDIO         | SUMINISTRO E INSTALACION DE MT TUBO 4 ACERO C/C SCH 10 RAN X 5 80 RED CONTRAINCENDIOS                                                                                              | ML  | \$ | 122.245,00     |  | 0 \$ | - | 7,20 \$   | 880.184,00     | 7,20 \$   | 880.184,00     |
| NP 046 | RED CONTRA INCENDIO         | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALV. ANGULAR 2 1/2 BR ULFM C/TAPA RED CONTRA INCENDIOS                                                                                                | UN  | \$ | 660.809,00     |  | 0 \$ | - | 12,00 \$  | 8.289.708,00   | 12,00 \$  | 8.289.708,00   |
| NP 047 | RED CONTRA INCENDIO         | GABINETE CONTRA INCENDIO T3                                                                                                                                                        | UN  | \$ | 2.113.308,00   |  | 0 \$ | - | 20,00 \$  | 42.288.180,00  | 20,00 \$  | 42.288.180,00  |
| NP 048 | RED CONTRA INCENDIO         | EQUIPO LISTADO ULFM ELÉCTRICO SUCCIÓN FINAL, INCLUYE TABLEROS CONTROLADORES Y BOMBA JOCKEY SEGUN MEMORIAS DE CALCULO HIDRAULICAS                                                   | GL  | \$ | 191.251.870,00 |  | 0 \$ | - | 1,00 \$   | 191.251.870,00 | 1 \$      | 191.251.870,00 |
| NP 049 | ESTUCCO Y PINTURA           | ESTUCCO Y VINILO A 3 MANOS (LINEAL)                                                                                                                                                | ML  | \$ | 15.873,00      |  | 0 \$ | - | 424,00 \$ | 6.845.352,00   | 424 \$    | 6.845.352,00   |
| NP 050 | INSTALACIONES MECANICAS     | TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA 1 1/2" | ML  | \$ | 133.680,00     |  | 0 \$ | - | 165,00 \$ | 22.057.200,00  | 165,00 \$ | 22.057.200,00  |
| NP 051 | INSTALACIONES MECANICAS     | TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA 1 1/2" | ML  | \$ | 189.920,00     |  | 0 \$ | - | 175,00 \$ | 29.738.000,00  | 175,00 \$ | 29.738.000,00  |
| NP 052 | INSTALACIONES MECANICAS     | REFRIGERANTES SUMINISTRO Y CARGA DEL REFRIGERANTE (INCLUYE: VACIO, CARGA PRUEBAS) R-410A REFRIGERANTE R-410A INCLUYE: ( SUMINISTRO, Y CARGA )                                      | QSL | \$ | 18.931.008,00  |  | 0 \$ | - | 1,00 \$   | 18.931.008,00  | 1,00 \$   | 18.931.008,00  |
| NP 053 | INSTALACIONES MECANICAS     | DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION) CAL 24                | M2  | \$ | 445.838,00     |  | 0 \$ | - | 50,00 \$  | 22.291.800,00  | 50,00 \$  | 22.291.800,00  |
| NP 054 | INSTALACIONES MECANICAS     | DUCTOS EN POLISOCIANURATO RECUBIERTO CON FOIL EN AMBAS CARAS (INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION) ESPESOR 20MM INTERIORES                                      | M2  | \$ | 506.252,00     |  | 0 \$ | - | 231,00 \$ | 118.944.212,00 | 231,00 \$ | 118.944.212,00 |
| NP 056 | INSTALACIONES MECANICAS     | TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA 3/8"   | ML  | \$ | 149.742,00     |  | 0 \$ | - | 30,00 \$  | 4.492.280,00   | 30,00 \$  | 4.492.280,00   |
| NP 057 | INSTALACIONES MECANICAS     | TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA 5/8"   | ML  | \$ | 209.859,00     |  | 0 \$ | - | 20,00 \$  | 4.193.180,00   | 20,00 \$  | 4.193.180,00   |
| NP 058 | INSTALACIONES MECANICAS     | TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA 3/4"   | ML  | \$ | 254.807,00     |  | 0 \$ | - | 20,00 \$  | 5.098.140,00   | 20,00 \$  | 5.098.140,00   |
| NP 059 | INSTALACIONES MECANICAS     | TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA 1 1/8" | ML  | \$ | 388.738,00     |  | 0 \$ | - | 22,00 \$  | 8.088.192,00   | 22,00 \$  | 8.088.192,00   |
| NP 060 | INSTALACIONES MECANICAS     | TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA 1 3/8" | ML  | \$ | 474.988,00     |  | 0 \$ | - | 15,00 \$  | 7.124.790,00   | 15,00 \$  | 7.124.790,00   |



|        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                   |        |           |                |           |                |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| NP 061 | INSTALACIONES MECANICAS  | TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA 1.58"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML | \$ 788.852,00     | 0 \$ - | 15,00 \$  | 11.532.780,00  | 15,00 \$  | 11.532.780,00  |
| NP 062 | INSTALACIONES MECANICAS  | TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA 7/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML | \$ 297.205,00     | 0 \$ - | 15,00 \$  | 4.458.075,00   | 15,00 \$  | 4.458.075,00   |
| NP 065 | INSTALACIONES ELECTRICAS | TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO CLASE H DE 300 KVA, 13,2KV/208V, INCLUYE CELDA DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A LA NORMA CTS516, MONITOR DE TEMPERATURA, SONDAS PT 100 CON CAJA DE CONEXIONES, VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TERMOSTATO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | \$ 84.610.367,00  | 0 \$ - | 1,00 \$   | 84.610.367,00  | 1,00 \$   | 84.610.367,00  |
| NP 066 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPO ELECTROGENO DE 240 KW/300 KVAR/3000/1800RPM/220V, INCLUYE TABLERO CON CONTROL DIGITAL, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE CON INTERRUPTOR, RELÉ VIGILANTE DE TENSION Y SENSOR DE AUSENCIA DE FASE EN EL TABLERO, CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍAS, CONTROL ELECTRONICO DE FRECUENCIA, MÓDULO DE ARRANQUE AUTOMÁTICO, REGULADOR DE VOLTAJE DIGITAL, INYECCIÓN ELECTRONICA, MÓDULO DE CONTROL Y SINCRONISMO, MODO DE OPERACIÓN CON TABLERO DIGITAL, PROTECCIONES ENTRADA - SALIDA, FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO DE AIRE PARA SERVICIO PESADO, UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICA CON PROTECCIONES LARGO RETARDO, CORTO RETARDO INSTANTANEA, BASE TANQUE PARA AUTONOMIA DE 8 HORAS, DUCTO DE ESCAPE E INSONORIZACION, ACCESORIOS PARA SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | \$ 152.778.444,00 | 0 \$ - | 1,00 \$   | 152.778.444,00 | 1,00 \$   | 152.778.444,00 |
| NP 067 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 2x(3 N40 AL X HFFR-LS X AWG FASES, + 2 N40 AL X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N20 AL AWG TIERRA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML | \$ 204.858,00     | 0 \$ - | 230,00 \$ | 57.819.640,00  | 230,00 \$ | 57.819.640,00  |
| NP 068 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N40 AL X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N40 AL X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N2 AL AWG TIERRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML | \$ 181.038,00     | 0 \$ - | 115,00 \$ | 20.819.370,00  | 115,00 \$ | 20.819.370,00  |
| NP 069 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N20 AL X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N20 AL X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N4 AL AWG TIERRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML | \$ 164.128,00     | 0 \$ - | 100,00 \$ | 16.412.800,00  | 100,00 \$ | 16.412.800,00  |
| NP 070 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N10 AL X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N10 AL X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N8 AL AWG TIERRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML | \$ 128.825,00     | 0 \$ - | 130,00 \$ | 16.747.250,00  | 130,00 \$ | 16.747.250,00  |
| NP 071 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N2 AL X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N2 AL X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N8 AL AWG TIERRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML | \$ 100.867,00     | 0 \$ - | 82,00 \$  | 6.255.814,00   | 82,00 \$  | 6.255.814,00   |
| NP 072 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N4 AL X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N4 AL X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N8 AL AWG TIERRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML | \$ 87.411,00      | 0 \$ - | 15,00 \$  | 1.311.165,00   | 15,00 \$  | 1.311.165,00   |
| NP 073 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N8 AL X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N8 AL X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N8 AL AWG TIERRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML | \$ 80.998,00      | 0 \$ - | 685,00 \$ | 53.882.340,00  | 685,00 \$ | 53.882.340,00  |
| NP 074 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 3 N8 AL X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N8 AL X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N8 AL AWG TIERRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML | \$ 83.387,00      | 0 \$ - | 75,00 \$  | 6.254.025,00   | 75,00 \$  | 6.254.025,00   |
| NP 075 | INSTALACIONES ELECTRICAS | CELDA PARA GRUPO DE MEDIDA SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | \$ 4.339.307,00   | 0 \$ - | 1,00 \$   | 4.339.307,00   | 1,00 \$   | 4.339.307,00   |
| NP 076 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED LINEAL PARA ESPACIOS INTERIORES, TENSION DE OPERACION 120-277 V. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALOGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø34, CAJAS 5800, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | \$ 573.188,00     | 0 \$ - | 170,00 \$ | 97.438.220,00  | 170,00 \$ | 97.438.220,00  |
| NP 079 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED HERMETICA 2X18W. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALOGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø34, CAJAS 5800 TIPO RANWELT, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLGAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | \$ 227.992,00     | 0 \$ - | 1,00 \$   | 227.992,00     | 1 \$      | 227.992,00     |



|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                  |        |                         |                      |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------|-------------------------|----------------------|
| NP 080 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA LED EMERGENCIA. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø3/4", CAJAS 5800, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLOCAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.      | UN | \$ 207.048,00    | 0 \$ - | 141,00 \$ 29.193.788,00 | 141 \$ 29.193.788,00 |
| NP 081 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA CON LUMINARIA LED HIGHBAY. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø3/4", CAJAS 5800, CURVAS Y ACCESORIOS EMT, TOMA CORRIENTE, CLAVIJA, BASE Y ELEMENTOS PARA DESCOLOCAR Y/O EMPOTAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.         | UN | \$ 622.771,00    | 0 \$ - | 12,00 \$ 7.473.252,00   | 12 \$ 7.473.252,00   |
| NP 085 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSICIÓN AEREO/SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSION EN PUNTO AUTORIZADO POR EL OPERADOR DE RED, PARA CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN. INCLUYE SAJANTE EN DUCTERIA IMC 1X25X8M CON BOQUILLA TERMINAL IMC, CRUCETERIA, HERRAJES, JUEGO DE TRES DPS Y DEMAS ACCESORIOS, HERRAJERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS. (TRAMITES Y PAGOS ANTE CODENSA)                  | UN | \$ 19.998.508,00 | 0 \$ - | 1,00 \$ 19.998.508,00   | 1 \$ 19.998.508,00   |
| NP 086 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERIA IMC DE 2" ATRACADA EN CONCRETO, PARA LA ALIMENTACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE EXTINGUICION DE INCENDIOS.                                                                                                                                                                                                                            | ML | \$ 154.828,00    | 0 \$ - | 15,00 \$ 2.319.420,00   | 15 \$ 2.319.420,00   |
| NP 087 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN MEDIA TENSION EN CABLE 3N4/0 AL XLPE PARA 15 KV, CON NIVEL DE AISLAMIENTO AL 133%. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SERVICIO, ADEMÁS DE PRUEBA VLF, POSTERIOR A SU INSTALACION Y PUESTA DE LOS PREMOLDEADOS.                                                                              | ML | \$ 404.551,00    | 0 \$ - | 150,00 \$ 60.682.650,00 | 150 \$ 60.682.650,00 |
| NP 088 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 5X(S N500 AL X HFFR-LS X AWG FASES, + 1 N500 AL X HFFR-LS X AWG NEUTRO, + 1 N1/0 AL AWG TIERRA).                                                                                                                                                                                                                                 | ML | \$ 1.448.420,00  | 0 \$ - | 15,00 \$ 21.726.300,00  | 15 \$ 21.726.300,00  |
| NP 089 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFERENCIA CERTIFICADA NFRA PARA ALIMENTACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS CON CAPACIDAD DE 265A                                                                                                                                                                                                                                         | UN | \$ 19.789.845,00 | 0 \$ - | 1,00 \$ 19.789.845,00   | 1 \$ 19.789.845,00   |
| NP 090 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA CONTACTORES LS 800 AMP Y UNA ICC DE 18KA, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON CAPACIDAD PARA 12 CIRCUITOS TRIFÁSICOS. INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, TOTALIZADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | \$ 20.978.702,00 | 0 \$ - | 1,00 \$ 20.978.702,00   | 1 \$ 20.978.702,00   |
| NP 104 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE LLAVE MANUAL CONMUTABLE, DE 3 POSICIONES (UPS, OFF, RED NORMAL) INCLUYE COFRE METALICO CON COMPUESTA Y LLAVE.                                                                                                                                                                                                                   | UN | \$ 3.074.303,00  | 0 \$ - | 4,00 \$ 12.297.212,00   | 4 \$ 12.297.212,00   |
| NP 105 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS | BANDEJA MODULAR PARA CONEXIONES DE 24 HILOS (FIBRA OPTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | \$ 1.450.237,00  | 0 \$ - | 4,00 \$ 5.800.948,00    | 4 \$ 5.800.948,00    |
| NP 107 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SALIDA PARA LUMINARIA EXTERIOR EN POSTE. INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                | UN | \$ 2.557.888,00  | 0 \$ - | 42,00 \$ 107.431.212,00 | 42 \$ 107.431.212,00 |
| NP 108 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SALIDA PARA LUMINARIAS APLIQUES PARED PARA AREAS EXTERIORES DE BLOQUES. INCLUYE LAMPARA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | \$ 345.042,00    | 0 \$ - | 48,00 \$ 15.871.932,00  | 48 \$ 15.871.932,00  |
| NP 109 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO PARA CONTROL DE ILUMINACION. INCLUYE LAMPARA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | \$ 172.011,00    | 0 \$ - | 40,00 \$ 8.880.440,00   | 40 \$ 8.880.440,00   |
| NP 110 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SALIDA PARA LUMINARIA ARQUITECTONICA CIRCULAR DE SOBREPONER DE USO INTERIOR. INCLUYE LAMPARA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | \$ 888.742,00    | 0 \$ - | 11,00 \$ 9.556.162,00   | 11 \$ 9.556.162,00   |
| NP 111 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SALIDA PARA PANEL LED DE 24W INCLUYE LAMPARA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | \$ 268.834,00    | 0 \$ - | 38,00 \$ 10.215.892,00  | 38 \$ 10.215.892,00  |
| NP 112 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SALIDA PARA PANEL DEL DE 6W INCLUYE LAMPARA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | \$ 205.754,00    | 0 \$ - | 37,00 \$ 7.614.378,00   | 37 \$ 7.614.378,00   |
| NP 113 | INSTALACIONES ELECTRICAS  | SALIDA PARA APLIQUE DECORATIVO MURO LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | \$ 209.110,00    | 0 \$ - | 9,00 \$ 1.881.990,00    | 9 \$ 1.881.990,00    |

|                                                    |                          |                                                                                                            |    |  |               |  |   |      |       |                            |    |                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------------|--|---|------|-------|----------------------------|----|----------------------------|
| NP 114                                             | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SALIDA PARA LUMINARIA EXTERIOR LED TIPO ESTACA. INCLUYE LAMPARA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | UN |  | \$ 450.577,00 |  | 0 | \$ - | 10,00 | \$ 4.505.770,00            | 10 | \$ 4.505.770,00            |
| <b>SUB TOTAL NO PREVISTOS (COSTOS DIRECTOS) \$</b> |                          |                                                                                                            |    |  |               |  |   |      |       |                            |    |                            |
| ADMINISTRACION (A) %                               |                          |                                                                                                            |    |  | 20,25%        |  |   | \$ - |       | \$ 2.815.982.989,24        |    | \$ 2.815.982.989,24        |
| IMPREVISTOS (I) %                                  |                          |                                                                                                            |    |  | 1,11%         |  |   | \$ - |       | \$ 528.428.557,89          |    | \$ 528.428.557,89          |
| UTILIDADES (U) %                                   |                          |                                                                                                            |    |  | 4,25%         |  |   | \$ - |       | \$ 20.037.410,85           |    | \$ 20.037.410,85           |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD %                            |                          |                                                                                                            |    |  | 19,05%        |  |   | \$ - |       | \$ 109.871.284,31          |    | \$ 109.871.284,31          |
| <b>TOTAL DE COSTOS \$ (VALOR PROYECTO AJU)</b>     |                          |                                                                                                            |    |  |               |  | 0 |      | 0,00  | <b>\$ 3.283.320.212,80</b> |    | <b>\$ 3.283.320.212,80</b> |

| ITEM   | CODIGO DE APUS POR ESPECIALIDADES | ITEMS AJUSTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | CANTIDAD CONTR. ACTUAL | VALOR UNITARIO CONTRACTUAL | VALOR TOTAL CONTRACTUAL | CANTIDAD AJUSTADA | V CONTRACTUAL TOTAL AJUSTADO | ITEM ICCU 2025 EQUIVALENTE | VALOR UNITARIO AJUSTADO | valor total ajustado | DIFERENCIA AJUSTADA |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 2.2.1  | 16.13                             | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR B-205                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3  | 84,08                  | \$ 89.530,00               | \$ 5.845.448,34         | 314,2455          | \$ 21.852.318                | 16.13                      | \$ 105.118,00           | \$ 33.052.858,47     | \$ 11.180.540,84    |
| 2.2.2  | 16.8                              | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO COMUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3  | 1109,43                | \$ 64.281,00               | \$ 71.293.081,23        | 1583,304          | \$ 100.459.478               | 16.8                       | \$ 104.184,00           | \$ 182.871.283,94    | \$ 82.411.785,59    |
| 3.2.9  | 4.3                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3500 PSI PARA COLUMNAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 80,08                  | \$ 778.074,00              | \$ 62.148.005,92        | 80,08             | \$ 62.148.008                | 4.3                        | \$ 955.024,00           | \$ 78.478.321,02     | \$ 14.330.316,00    |
| 3.2.10 | 4.28                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3500 PSI PARA VIGAS AÉREAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                                                                              | M3  | 154,97                 | \$ 781.122,00              | \$ 121.050.478,34       | 139,97            | \$ 100.333.648               | 4.28                       | \$ 1.022.776,00         | \$ 143.157.958,72    | \$ 33.824.310,38    |
| 3.2.14 |                                   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 5000 PSI PARA COLUMNAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 119,39                 | \$ 827.428,00              | \$ 98.788.828,92        | 119,39            | \$ 98.788.829                | N.A.                       | \$ 1.189.131,00         | \$ 143.184.250,09    | \$ 44.377.821,17    |
| 3.2.15 |                                   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 5000 PSI PARA VIGAS AÉREAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                                                                              | M3  | 182,13                 | \$ 840.448,00              | \$ 153.070.794,24       | 182,13            | \$ 139.261.834               | N.A.                       | \$ 1.227.587,00         | \$ 199.025.437,71    | \$ 62.783.803,47    |
| 3.2.18 |                                   | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE ENTREPISO E=0,08 EN CONCRETO DE 5000 PSI ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                                                                                          | M2  | 454,17                 | \$ 132.323,00              | \$ 60.097.138,91        | 754,17            | \$ 99.794.037                | N.A.                       | \$ 154.489,00           | \$ 118.495.885,73    | \$ 18.701.848,82    |
| 3.3.1  | 4.22                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRODOLDAADA PY-480 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO , TRASIEGO, MANEJO Y AMARRRE                                                                                                                                                                                                                                           | KG  | 209388,85              | \$ 4.149,00                | \$ 868.883.080,85       | 209373,41         | \$ 868.890.278               | 4.22                       | \$ 3961 / 7245          | \$ 1.648.914.535,18  | \$ 780.224.257,07   |
| 3.3.2  | 4.23                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRODOLDAADA PY-480 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO Y MANEJO Y AMARRRE                                                                                                                                                                                                                                            | KG  | 13215,28               | \$ 4.189,00                | \$ 55.358.724,14        | 18843,51          | \$ 89.719.883                | 4.23                       | \$ 10.511 / 11708       | \$ 193.829.855,45    | \$ 124.210.192,08   |
| 3.3.4  | 10.25                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA ESTRUCTURAL (INCLUYE TUBO 150X100X4, TUBO 150X150X4, TUBO 120X100X2, TUBO 120X120X4, TUBO 100X100X2,5, TUBO 135X135X4, TUBO 300X100X5,5, PERFIL 100X50X15X2, PERFIL 203X87X10X2, IPE450, IPE180, PLACA BASE, PERNOS Y SOLDADURA)                                                                              | KG  | 33703,28               | \$ 11.237,00               | \$ 378.723.757,38       | 34915,5           | \$ 392.345.474               | 10.25                      | \$ 17378 / 19348        | \$ 857.138.789,88    | \$ 284.791.298,38   |
| 4.2    | 5.33                              | MURO DOBLE DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE PRENSADO RÚSTICO E=0,24CM JUNTA PERDIDA (INCLUYE JUNTA DE 1CM Y GRAFLES)                                                                                                                                                                                                                                      | M2  | 440,8                  | \$ 110.342,00              | \$ 48.816.885,20        | 440,8             | \$ 48.816.885                | 5.33                       | \$ 125.219,00           | \$ 55.171.491,40     | \$ 6.554.808,20     |
| 4.3    | 5.23                              | MURO DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO ABUARDADO=0,20 M COLOR OCRO REF. H20 ( INCLUYE GROUTING, REFUERZO Y ANCLAJES)                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 877,74                 | \$ 98.334,00               | \$ 86.289.405,18        | 877,74            | \$ 85.289.405                | 5.23                       | \$ 128.908,00           | \$ 87.384.752,44     | \$ 22.075.347,28    |
| 4.4    | 5.23                              | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO H15 ( INCLUYE GROUTING,REFUERZO Y ANCLAJES)                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 521,25                 | \$ 84.383,00               | \$ 33.559.838,75        | 521,25            | \$ 33.559.839                | 5.23                       | \$ 115.888,00           | \$ 60.408.820,00     | \$ 26.848.981,25    |
| 8.3.18 |                                   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE TORMENTA, V=80m3, INCLUYE EXCAVACIÓN, GEOTEXTIL, GEOMEMBRANA, MODULOS DE CELDAS, ACCESORIOS, SOLDADURA, VENTILACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN                                                                                                                                                  | UN  | 1                      | \$ 80.098.243,00           | \$ 80.098.243,00        | 1                 | \$ 80.098.243                | N.A.                       | \$ 148.500.597,00       | \$ 148.500.597,00    | \$ 68.402.354,00    |
| 8.5.1  |                                   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LB CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERÍA EMT Ø34 POR TECHO Y PVC Ø34 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                        | UN  | 47                     | \$ 103.479,00              | \$ 4.883.513,00         | 98                | \$ 10.140.942                | N.A.                       | \$ 118.893,00           | \$ 11.435.914,00     | \$ 1.284.972,00     |
| 8.5.5  |                                   | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125 V. (1Ø+N+T) (RED NORMAL). INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LB CU (BAJO EN HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS), DUCTERÍA PVC Ø34 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN  | 123                    | \$ 100.318,00              | \$ 12.339.114,00        | 148               | \$ 14.847.084                | N.A.                       | \$ 181.542,00           | \$ 28.888.216,00     | \$ 12.021.152,00    |
| 9.2.1  |                                   | CABLE UTP CATEGORÍA 5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML  | 3720,49                | \$ 5.451,00                | \$ 20.280.360,99        | 3720,49           | \$ 20.280.391                | N.A.                       | \$ 7.085,00             | \$ 26.359.871,85     | \$ 6.079.280,86     |
| 10.1.3 |                                   | UCMS/PUMSP-05 Y 08 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A, 12000 BTUHR, MONOFÁSICA 220/230V. INCLUYE: ( UNIDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, (ZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS )                                                                                                                  | UN  | 1                      | \$ 2.982.477,00            | \$ 2.982.477,00         | 3                 | \$ 8.947.431                 | N.A.                       | \$ 8.143.374,00         | \$ 18.430.122,00     | \$ 9.482.891,00     |
| 10.1.5 |                                   | Ø8 24X24" DIA 12" DIFUSOR MODULAR 2 CONOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 15                     | \$ 1.010.731,00            | \$ 15.160.965,00        | 15                | \$ 15.160.985                | N.A.                       | \$ 1.235.805,00         | \$ 18.534.000,00     | \$ 3.373.035,00     |



|                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   |                     |         |                     |       |                     |                     |                   |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|---------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 10.1.18                                 |                 | UCMSPUMSP-04 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A, 18000 BTUHR, MONOFASICA 220V/60. INCLUYE: ( UNIDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS )                                                                                                                           | UN | 2       | \$ 3.834.515,00   | \$ 7.889.030,00     | 2       | \$ 7.889.030        | N.A.  | \$ 7.118.037,00     | \$ 14.236.074,00    | \$ 8.567.044,00   |
| 10.2.1                                  |                 | VE-01 Y 02 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR, 400 CFM @ 0.5 INWG. INCLUYE: ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                       | UN | 2       | \$ 6.305.555,00   | \$ 12.611.110,00    | 2       | \$ 12.611.110       | N.A.  | \$ 10.708.533,00    | \$ 21.417.066,00    | \$ 8.805.958,00   |
| 10.2.3                                  |                 | VE-03 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR, 1100 CFM @ 0.5 INWG. INCLUYE: ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                           | UN | 1       | \$ 6.784.048,00   | \$ 6.784.048,00     | 1       | \$ 6.784.048        | N.A.  | \$ 12.028.982,00    | \$ 12.028.982,00    | \$ 5.244.934,00   |
| 10.2.4                                  |                 | VE-04 UNIDAD EXTRACTORA TIPO AXIAL PARA BAÑOS, 100 CFM @ 0.1 INWG. INCLUYE: ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 8       | \$ 843.360,00     | \$ 5.060.180,00     | 8       | \$ 5.060.180        | N.A.  | \$ 1.475.167,00     | \$ 8.851.002,00     | \$ 3.790.842,00   |
| 10.3.2                                  |                 | SENSORES Y ACTUADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES. INCLUYE (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS.) TDA TERMOSTATO DIGITAL AMBIENTE UNA ETAPA.                                                                                                                                                                                             | UN | 2       | \$ 273.089,00     | \$ 546.138,00       | 2       | \$ 546.138          | N.A.  | \$ 3.694.152,00     | \$ 7.388.304,00     | \$ 8.842.168,00   |
| 10.3.3                                  |                 | ASC-01 ASCENSOR MECÁNICO CON 2 ENTRADAS A 180° Y 3 PARADAS. (INCLUYE PUESTA EN GIRARDOT, INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO, INSUMOS Y PRUEBAS)                                                                                                                                                                                                                     | UN | 1       | \$ 101.228.542,00 | \$ 101.228.542,00   | 1       | \$ 101.228.542      | N.A.  | \$ 148.083.109,00   | \$ 148.083.109,00   | \$ 48.834.587,00  |
| 10.3.4                                  |                 | ASC-02 ASCENSOR MECÁNICO CON 2 ENTRADAS A 180° Y 2 PARADAS. (INCLUYE PUESTA EN GIRARDOT, INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO, INSUMOS Y PRUEBAS)                                                                                                                                                                                                                     | UN | 1       | \$ 94.172.376,00  | \$ 94.172.376,00    | 1       | \$ 94.172.376       | N.A.  | \$ 134.754.085,00   | \$ 134.754.085,00   | \$ 40.581.880,00  |
| 13.7                                    |                 | ANDEN EN CONCRETO SALADO, COLOR GINGER REF. ARGOS Y/O SIMILAR (INCLUYE REFUERZO, SUB BASE)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1927,96 | \$ 85.935,00      | \$ 165.879.242,60   | 1927,96 | \$ 165.879.243      | N.A.  | \$ 108.795,00       | \$ 205.898.488,20   | \$ 40.217.245,60  |
| 14.1.2                                  | APU NUEVO - 024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FACHADA EN POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO DANPAL O SIMILAR INCLUYE PANEL 18MM ANCHO 1,04 CON ACABADO ESTÁNDAR, TERMOBELLAS, CONECTORES DE ALUMINIO, ANGULOS DE FIJACION, TORNILLERIA, MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO NM AVANZADO LONG, NM ANGLE HOLDER, VITRALENE, CINTA VENTILADA, TP BOTTOM, UPO DE ALUMINIO Y SILICONA) | M2 | 500,08  | \$ 454.014,00     | \$ 227.043.521,12   | 500,08  | \$ 227.043.521      | N.A.  | \$ 1.201.581,00     | \$ 800.888.628,48   | \$ 373.843.305,98 |
| 15.2                                    | 13,9            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO TOPEX FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO INCLUYE MEDIA CAÑA                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 1085,71 | \$ 31.430,00      | \$ 34.133.698,69    | 1085,71 | \$ 34.133.637       | 13,90 | \$ 39.842,00        | \$ 43.039.715,62    | \$ 8.906.079,13   |
| 18.1                                    | APU NUEVO - 055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 19      | \$ 1.365.895,00   | \$ 26.518.205,00    | 19      | \$ 26.518.205       | N.A.  | \$ 1.895.342,00     | \$ 38.011.408,00    | \$ 9.493.293,00   |
| 23.1.2                                  | APU NUEVO - 120 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BILLETERIA RETRACTIL PARA AUDITORIO, SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 1       | \$ 789.391.928,00 | \$ 789.391.928,00   | 1       | \$ 789.391.928      | N.A.  | \$ 1.038.345.800,00 | \$ 1.038.345.800,00 | \$ 248.953.874,00 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS APUS AJUSTADOS\$  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | \$ 3.629.095.281,56 |         | \$ 3.727.189.863,99 |       | \$ 4.998.197.250,08 | \$ 2.389.027.388,07 |                   |
| ADMINISTRACIÓN (A) %                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         | 20,20%            | \$ 753.071.188,88   |         | \$ 752.888.512,53   |       | \$ 1.231.431.844,51 | \$ 478.543.531,99   |                   |
| IMPREVISTOS (I) %                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         | 1,11%             | \$ 40.282.624,83    |         | \$ 41.371.585,49    |       | \$ 87.887.789,48    | \$ 26.296.203,99    |                   |
| UTILIDADES (U) %                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         | 4,20%             | \$ 152.420.741,83   |         | \$ 158.541.134,29   |       | \$ 258.040.284,50   | \$ 99.499.150,21    |                   |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD %                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         | 19,05%            |                     |         |                     |       |                     | \$ -                |                   |
| TOTAL DE COSTOS \$ (VALOR PROYECTO APU) |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | \$4.664.838.834,89  |         | \$4.877.870.886,29  |       | \$ 7.861.337.188,54 | \$ 2.973.368.272,25 |                   |

En este ultimo cuadro se especifica los ítems ajustados de acuerdo a la justificación planteada por el contratista en el oficio UTACAIMA-280-2023

### **2.3.1. Calidad de Materiales**

Al no presentarse ninguna actividad no hubo presencia de materiales.

### **2.3.2. Calidad de Materiales**

Al no presentarse ningún material en sitio no se realizó inspección en la calidad de los materiales exceptuando los que ya están en el sitio.

## **2.4.1. Control a la Programación de obra**

### **2.4.1.1 Metas Físicas por ejecutar**

De acuerdo con los reportes enviados en el mes anterior semanalmente por parte de la interventoría el proyecto se encuentra en el mismo porcentaje físico ejecutado del 61.82% y un porcentaje financiero de acuerdo al Acta parcial No5 37,63% sin los reajustes de precios aprobados.

Las metas físicas del proyecto según el avance proyectado en el mes anterior a la fecha de hoy no se ha dado cumplimiento correcto a esto debido a la suspensión N°2 expuesta dentro de los dos contratos de fecha 03 de enero de 2023

### 3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo no se ejecutaron las actividades por frente de trabajo tal como se expone en la ruta crítica del trabajo lo cual según lo expuesto en el informe anterior del mes de diciembre se suma la suspensión del contrato lo cual genera un impacto significativamente en la continuación de las actividades.
- Con base en la nueva programación, esta interventoría reporta que el contratista obtiene un porcentaje de avance del 61.82
- La interventoría evaluó y aprobó la solicitud de suspensión enviada por el contratista en el oficio **UTACAIMA-288-2023**.



---

**ING.EDGAR REVELO**

Director de Interventoría





Código: ADR19    Vigencia: 2024  
Versión: 1        Copia controlada

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN                                       |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2020, GIRARDOT – CUNDINAMARCA |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2024                  |

1. GENERALIDADES CONVENIO

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| OBJETO:                                                    | "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, la construcción del proyecto Sacúdete Crea- Mininterior - Municipio de Girardot Cundinamarca." |                  |                   |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO:                                    | MUNICIPIO DE GIRARDOT.                                                                                                                                                                                           |                  |                   |
| VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO                           | TOTAL APORTES DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                       | \$12.011.735.825 |                   |
|                                                            | APORTES MIN – INTERIOR                                                                                                                                                                                           | \$11.012.459.017 |                   |
|                                                            | APORTES MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                | \$999.276.808    |                   |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                          | DICIEMBRE 30 de 2020                                                                                                                                                                                             |                  |                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO                          | DICIEMBRE 31 de 2021                                                                                                                                                                                             |                  |                   |
| SUPERVISOR POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR           | NOMBRE                                                                                                                                                                                                           | DESDE            | HASTA             |
|                                                            | Manuel Linares                                                                                                                                                                                                   | Dic 30 -2021     | ACTUAL            |
| SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                           | DESDE            | HASTA             |
|                                                            | Juan Pablo Díaz Vanegas – Secretaria de Infraestructura                                                                                                                                                          | Dic 30 -2021     | Agosto 02- 2021   |
| SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                           | DESDE            | HASTA             |
|                                                            | Pedro Felipe Saavedra Manrique – Secretaria de Infraestructura                                                                                                                                                   | Agosto 03 - 2021 | Diciembre 31-2024 |
| SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                           | DESDE            | HASTA             |
|                                                            | ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS - Secretaria de Infraestructura                                                                                                                                                  | Enero 02- 2024   | Actual            |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL                      | No.982-47-994000000398                                                                                                                                                                                           | 04/02/2021       |                   |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO            | 08 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                            |                  |                   |
| FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO | PRORROGA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022                                                                                                                                                                            |                  | FECHA:03/12/2021  |
|                                                            | PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE2022                                                                                                                                                                         |                  | FECHA: 7/07/2022  |
|                                                            | PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE2023                                                                                                                                                                         |                  | FECHA: 30/11/2022 |
|                                                            | PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE2024                                                                                                                                                                         |                  | FECHA: 14/08/2023 |
| FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO             |                                                                                                                                                                                                                  |                  | FECHA:            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                  | FECHA:            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                  | FECHA:            |
| PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN                                     | FECHA:                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |
|                                                            | FECHA:                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |
|                                                            | FECHA:                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |
| VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS                                | \$1.019.672.131.00                                                                                                                                                                                               |                  |                   |





Código: ADR19    Vigencia: 2024  
Versión: 1        Copia controlada

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR DE INTERVENTORÍA<br>ESTUDIOS Y<br>DISEÑOS  | \$ 407.868.852.00    |
| CUOTA DE GERENCIA (Cuando<br>aplique)            |                      |
| VALOR DE OBRA<br>PROYECTADA MININTERIOR          | \$10.196.721.311.00  |
| VALOR INTERVENTORIA<br>PROYECTADA<br>MININTERIOR | \$815.737.705.00     |
| VALOR ADICIONAL                                  | \$ 5.347.450.482,88  |
| VALOR APOORTE MINISTERIO                         | \$ 4.002.319.002,00  |
| VALOR APOORTE MUNICIPIO                          | \$ 1.345.131.480,88  |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO                         | \$ 17.359.186.307,88 |





Código: ADR19    Vigencia: 2024  
Versión: 1        Copia controlada

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/CONTRATO

| ➤ <i>Convenio interadministrativo/Contrato</i> (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/contrato tuvo adiciones) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                        | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO     | VALOR                |
| PRIMER DESEMBOLSO                                                                                                                               | UN PRIMER DESEMBOLSO, por la suma de \$1.101.245.902, M/L previa suscripción del convenio, expedición de registro presupuestal, expedición y aprobación de la garantía única, la suscripción del acta de inicio del convenio y entrega de los pre pliegos mediante los cuales se adelantarán los procesos de selección del contratista de obra, la interventoría al contrato y la remisión de los estudios previos necesarios para su contratación, todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO. Para el desembolso se presentará la respectiva cuenta de cobro y la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud.                                                           | NO APLICA                    | 25/11/2021        | \$1.101.245.902, M/L |
| SEGUNDO DESEMBOLSO                                                                                                                              | UN SEGUNDO DESEMBOLSO, por la suma de \$4.404.983.607 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra, la cual debe incluir: I. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, II. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.<br>B. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de la certificación RETIE y/o RETILAP. | 30%                          | 15/12/2022        | \$4.404.983.607 M/L  |
| TERCER DESEMBOLSO                                                                                                                               | UN TERCER DESEMBOLSO, por la suma de \$4.404.983.607 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance mínimo del 60%, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor                                                                                                                                                                               | 60%                          | NO SE HA GENERADO | \$4.404.983.607 M/L  |
| CUARTO DESEMBOLSO                                                                                                                               | UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, hasta por la suma de \$1.101.245.901 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE.                                                                                                                            | 100%                         | NO SE HA GENERADO | \$1.101.245.901 M/L  |
| TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                   | \$5.506.229.509 M/L  |
| TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                   |                      |





Código: ADR19    Vigencia: 2024  
Versión: 1        Copia controlada

3. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

|                                                                        |                                  |                                     |                                  |                                     |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 22 de octubre del2020                                                  | 21 de abril de 2021              | 29 de septiembre de 2021            | 29 de octubre de 2021            | Durante el mes de Noviembre de 2021 | Durante el mes deDiciembrede 2021  |
| Durante el mes deEnero de 2021                                         | Durante el mes defebrero de 2021 | Durante el mes demarzo de 2021      | Durante el mes deabril de 2021   | Durante el mes demayo de 2021       | Durante el mes dejunio de 2021     |
| Durante el mes dejulio de 2021                                         | Durante el mes deagosto de 2021  | Durante el mes de septiembre de2021 | Durante el mes deoctubre de 2021 | Durante el mes de noviembre de2021  | Durante el mes dediciembre de 2021 |
| Durante el mes deenero de 2022                                         | Durante el mes defebrero de 2022 | Durante el mes demarzo de 2022      | Durante el mes deabril de 2022   | Durante el mes demayo de 2022       | Durante el mes dejunio de 2022     |
| Durante el mes dejulio de 2022                                         | Durante el mes deagosto de 2022  | Durante el mes de septiembre de2022 | Durante el mes deoctubre de 2022 | Durante el mes de noviembre de2022  | Durante el mes dediciembre de 2022 |
| Durante el mes deenero de 2023                                         | Durante el mes defebrero de 2023 | Durante el mes demarzo de 2023      | Durante el mes deabril de 2023   | Durante el mes demayo de 2023       | Durante el mes dejunio de 2023     |
| Durante el mes se visitó la obra del 25 al31 Del mes de julio de 2023. | Durante el mes deAgosto de 2023  | Durante el mes deSeptiembre de 2023 | Durante el mes deOctubre de 2023 | Durante el mes deNoviembre de 2023  | Durante el mes deDiciembre de 2023 |





Código: ADR19 Vigencia: 2024  
Versión: 1 Copia controlada

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de obra

| DESCRIPCIÓN                                                           | OBJETO                                                                                                                                               |            | VALOR                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 760 DE 26 DE AGOSTO 2021                                           | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA |            | ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$11.280.887.918,34) M/CTE |
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)                  | 29 DE DICIEMBRE DEL 2023                                                                                                                             |            | \$5.171.470.483,00                                                                                                           |
| Nombre contratista                                                    | UNION TEMPORAL ACAIMA                                                                                                                                |            | 901.506.471-7                                                                                                                |
| Fecha de Acta de inicio del contrato                                  | 09 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                              |            |                                                                                                                              |
| Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario) | PRORROGA                                                                                                                                             | 20/12/2021 | HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2022                                                                                                |
|                                                                       | PRORROGA                                                                                                                                             | 26/07/2022 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022                                                                                            |
|                                                                       | PRORROGA                                                                                                                                             | 28/12/2022 | HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2023                                                                                                |
|                                                                       | SUSPENSION No. 1                                                                                                                                     | 29/06/2023 | HASTA EL 24 DE JULIO DEL 2023                                                                                                |
|                                                                       | SUSPENSION No. 2                                                                                                                                     | 03/01/2024 |                                                                                                                              |
|                                                                       | ACTA DE REINICIO No. 1                                                                                                                               | 25/07/2023 |                                                                                                                              |
|                                                                       | PRORROGA                                                                                                                                             | 25/07/2023 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023                                                                                            |
|                                                                       | PRORROGA                                                                                                                                             | 29/12/2023 | HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2024                                                                                                |
| Fecha de terminación del Contrato                                     | 30/04/2024                                                                                                                                           |            |                                                                                                                              |
| VALOR TOTAL CONTRATADO:                                               |                                                                                                                                                      |            | \$16.452.358.401,34                                                                                                          |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA                                                  | SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                                                                                                              |            |                                                                                                                              |
| PÓLIZA N°                                                             | 45-44-101130867                                                                                                                                      |            |                                                                                                                              |
| ANEXO N°                                                              | ANEXO 7                                                                                                                                              |            |                                                                                                                              |
| FECHA DE LA POLIZA                                                    | 30-08 -2023                                                                                                                                          |            |                                                                                                                              |

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría de obra

| DESCRIPCIÓN                                                                        | OBJETO                                                                                                                                                                                                            | VALOR                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 905 DE 22 DE OCTUBRE 2021                                                       | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA" | SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS (\$708.265.300,00) M/CTE |
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio) | 26 DE DICIEMBRE DEL 2022                                                                                                                                                                                          | \$303.000.000                                                                                       |
| Nombre contratista                                                                 | CONSORCIO SDT GIRADOT                                                                                                                                                                                             | NIT. 901.532.628 - 6                                                                                |







Código: ADR19 Vigencia: 2024  
Versión: 1 Copia controlada

|                                                                      |                                          |            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Fecha De Acta De Inicio Del Contrato                                 | 09 DE DICIEMBRE DE 2021                  |            |                                   |
| CESION DEL CONTRATO                                                  | 14 DE JULIO DEL 2023 – (RESOLUCION 1040) |            |                                   |
| NOMBRE CONTRATISTA                                                   | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023             |            | NIT. 901.734.658-4                |
|                                                                      |                                          |            |                                   |
| Adicion en valor                                                     | 25 DE JULIO DEL 2023                     |            | \$263.970.000                     |
| Adición en valor                                                     | 29 DE DICIEMBRE DEL 2023                 |            | \$175.980.000                     |
| Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si esnecesario) | PRORROGA                                 | 26/07/2022 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
|                                                                      | PRORROGA                                 | 28/12/2022 | HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2023     |
|                                                                      | SUSPENSION No. 1                         | 29/06/2023 | HASTA EL 24 DE JULIO DEL 2023     |
|                                                                      | SUSPENSION No. 2                         | 03/01/2024 |                                   |
|                                                                      | REINICIO No. 1                           | 25/07/2023 |                                   |
|                                                                      | PRORROGA                                 | 25/07/2023 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
|                                                                      | PRORROGA                                 | 29/12/2023 | HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2024     |
| Fecha de terminación del Contrato                                    | 30/04/2024                               |            |                                   |
| VALOR TOTAL CONTRATADO:                                              |                                          |            | \$1.451.215.300,00                |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA                                                 | SEGUROS DEL ESTADO S.A.                  |            |                                   |
| PÓLIZA N°                                                            | 45-44-101150050                          |            |                                   |
| ANEXO N°                                                             | ANEXO 0                                  |            |                                   |
| FECHA DE LA POLIZA                                                   | 08/08/2023                               |            |                                   |

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

|                                         |                  |     |
|-----------------------------------------|------------------|-----|
| FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | NOVIEMBRE / 2023 | X   |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA        |                  |     |
| INFORME FINANCIERO                      | NOVIEMBRE / 2023 | X   |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA             |                  |     |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO                | DICIEMBRE / 2023 | X   |
| OTROS                                   | N/A              | N/A |





Código: ADR19    Vigencia: 2024  
Versión: 1        Copia controlada

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |        |        |        |               |        |         |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |        |        |        | PORCENTAJE(%) |        |         |        |        |        |
| % PROGRAMADO DE EJECUCION DE CONVENIO 1543 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |        |        |        | 75.5 %        |        |         |        |        |        |
| % EJECUTADO DE EJECUCION DE CONVENIO 1543 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |        |        |        | 61.82 %       |        |         |        |        |        |
| % AVANCE DE CONVENIO 1543 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MES 1   | MES 2   | MES 3  | MES 4  | MES 5  | MES 6         | MES 7  | MES 8   | MES 9  | MES 10 | MES 11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 %     | 2%      | 3%     | 5%     | 5%     | 5%            | 6%     | 7.8%    | 12.54% | 15.12% | 18.90% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MES 12  | MES 13  | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17        | MES 18 | MES 19  | MES 19 | MES 20 | MES 21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.40 % | 30.06 % | 30.45% | 31.04% | 32.05% | 32.39%        | 33.20% | 33.20 % | 38.57% | 50.66% | 60.18% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MES 22  | MES 23  |        |        |        |               |        |         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61.68%  | 61.82 % |        |        |        |               |        |         |        |        |        |
| <p><b>INFORME:</b> Mes de ENERO 2024<br/><b>AVANCE:</b> 61,82 %<br/><b>ESTADO:</b> EN EJECUCIÓN.<br/><b>RECURSOS GIRADOS:</b><br/>\$5.506.229.509<br/><b>Pendiente por recibir:</b> \$5.506.229.508</p> <p>NOTA: Para determinar avance de ejecución de Obra este informe ha tomado como base el Cronograma inicial aprobado por el Ministerio del Interior.</p> <p>Ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en el país, hay declarado un estado de emergencia económica, social, y ecológica, y para evitar el contagio la rama ejecutiva del poder a decretado el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en territorio colombiano, que, entre otras cosas, ha dificultado la ejecución de los contratos, proyectos, programas y planes de la administración municipal de Girardot.</p> <p><b>INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ENERO 2024</b></p> <p>La interventoría evaluó y aprobó la solicitud de suspensión enviada por el contratista en el oficio <b>UTACAIMA-288-2023</b> desde el día 03 de enero, es decir durante el mes de enero no se ha presentado avance de obra.</p> |         |         |        |        |        |               |        |         |        |        |        |





Código: ADR19 Vigencia: 2024  
Versión: 1 Copia controlada

7. SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS  
Secretaria de Infraestructura



|                                                                                                            |                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br>MUNICIPIO DE GIRARDOT | <b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>                 | <b>Código:</b> GRF08    |
|                                                                                                            | <b>FORMATO: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b> | <b>Versión:</b> V0      |
|                                                                                                            |                                                            | <b>Año</b> : 2019       |
|                                                                                                            |                                                            | <b>COPIA CONTROLADA</b> |

DIS-2024000494

Nit: 890680378-4

jueves, 1 de febrero de 2024

EL SECRETARIA DE HACIENDA - SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| OBJETO                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE POLIZAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N°1543 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA SIG 2024 ANEXO 6 |

| RUBRO - FUENTE                | NOMBRE                                                                                                                                                                                | VALOR         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UNIDAD EJEC: 16               | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                                                      |               |
|                               | NO APLICA                                                                                                                                                                             |               |
|                               | NO APLICA                                                                                                                                                                             |               |
| CPC: 71356                    | Servicios de seguros de cumplimientoSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS |               |
| 2.1.2.02.007.16.71356.1210001 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING - FUENTE: 1210001-RECURSOS PROPIOS                                         | 53,702,933.53 |
| TOTAL CDP                     |                                                                                                                                                                                       | 53,702,933.53 |

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SON: | CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 53 CTVS. MC. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


| SOLICITANTE  |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| DEPENDENCIA: | ALMACEN GENERAL                         |
| RESPONSABLE: | ANGEL MAURICIO ORTIZ ALVAREZ            |
| CARGO:       | ALMACENISTA GENERAL CODIGO 215 GRADO 01 |

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2024

  
HERNAN RODRIGUEZ CABALLERO  
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró fernando   
Modificó:

|                                                                                                                      |                                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <br>MUNICIPIO MUNICIPAL DE GIRARDOT | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA               | Código : GFR12   |
|                                                                                                                      | FORMATO: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Versión : V3     |
|                                                                                                                      |                                                   | Año : 2023       |
|                                                                                                                      |                                                   | COPIA CONTROLADA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FECHA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 / 1 / 2024                                                                                                | SOLICITUD No. 01 |
| 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                  |
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALMACEN                                                                                                      |                  |
| CCPET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.2.02.02.007.16                                                                                           |                  |
| PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                  |
| CPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71358                                                                                                        |                  |
| META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                  |
| FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1210001                                                                                                      |                  |
| BPIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                  |
| NOMBRE SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANGEL MAURICIO ORTIZ ALVAREZ                                                                                 |                  |
| ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE SOLICITA COMO REQUISITO PREVIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION PARA PODER ASUMIR UN COMPROMISO                             |                                                                                                              |                  |
| 2. DESCRIPCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                  |
| SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE POLIZAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No 1543 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA SIG. 2024 ANEXO 6                                                                                                          |                                                                                                              |                  |
| 3. VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SOLICITADA:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                  |
| VALOR (\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53.702.933,53                                                                                                |                  |
| LETRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS |                  |
| 4. PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                  |
| 5. VISTO BUENO AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL SECRETARIO DE DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                  |
| <div><br/>SALOMON SAID ARIAS<br/>ORDENADOR DEL GASTO<br/>ALCALDE MUNICIPAL</div> <div><br/>ANGEL MAURICIO ORTIZ ALVAREZ<br/>ALMACENISTA GENERAL</div> |                                                                                                              |                  |
| <div><br/>V.B. ASESOR DESPACHO DEL ALCALDE</div> <div></div>                                                                                         |                                                                                                              |                  |
| ELABORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                  |

6-2-24



|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 04 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 12 de febrero de 2024                                                                                                                                                                                                              |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

**PARTES**

| Ministerio del Interior                                                                                                                      | Contratista/Convenido                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor – Coordinador de la Subdirección<br>Entidad: <b>Ministerio del Interior</b> | Nombre: <b>Salomón Said</b><br>Cargo: Alcalde<br>Entidad: <b>Municipio de Girardot – Cundinamarca.</b>                       |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.<br>Entidad: <b>Ministerio del Interior</b>                   | Nombre: <b>Kelly Johana Diaz</b><br>Cargo: Supervisora del convenio<br>Entidad: <b>Municipio de Girardot – Cundinamarca.</b> |
| Nombre: <b>Edgar Revelo</b><br>Cargo: Director del proyecto.<br>Entidad: <b>Contratista de interventoría</b>                                 | Nombre: <b>Oscar Martínez</b><br>Cargo: Representante legal.<br>Entidad: <b>Contratista de interventoría</b>                 |
| Nombre: <b>Jamir Álvarez</b><br>Cargo: Director del proyecto.<br>Entidad: <b>Contratista de obra</b>                                         | Nombre: <b>Olaguer Agudelo</b><br>Cargo: Representante legal.<br>Entidad: <b>Contratista de obra.</b>                        |

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

## DESARROLLO DE LA REUNION

El 20 de febrero de 2024, se realiza el comité técnico de seguimiento y control al convenio 1543 de 2020, suscrito entre el municipio de Girardot (Cundinamarca) y el Ministerio del Interior, esto en atención al oficio No. 2024-2-003122-004558 Id: 279998, del 12 de febrero de 2024.

Una vez presentados los asistentes a la presente, esta supervisión expone cada uno de los puntos que impulsaron el presente oficio de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, para lo cual se enuncia lo siguiente:

### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

La supervisión por parte del municipio informa que esta información se encuentra cargada en el Drive compartido mediante el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024.

2. *“3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

La supervisión del Ministerio solicita muestra preocupación por los atrasos que ha presentado el proyecto, teniendo en cuenta que el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, para lo cual la supervisión del municipio informa que los contratos derivados se encuentran suspendidos motivados por el cambio de administración y revisión de la documentación del proyecto, para lo cual, se deja un compromiso de reinicio para el 15 de marzo de 2024 y entrega de un plan de contingencia de la obra, para lograr la terminación de esta dentro de los tiempos estipulados por la supervisión del municipio.

3. *“13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, la administración municipal informa que este recurso se encuentra disponible, amparados por el CDP y RP entregados al momento de la

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

suscripción de la adición al Ministerio, sin embargo se realizará el respectivo desembolso cuando se entregue la documentación por parte del contratista de obra.

4. *“25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”*

La supervisión por parte del municipio informa que esta información se encuentra cargada en el Drive compartido mediante el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024.

5. *“28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos*

La supervisión por parte del municipio informa que esta información se encuentra cargada en el Drive compartido mediante el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024.

6. **“CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** *EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:*

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

*PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”*

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, la supervisión del municipio informa que actualmente se encuentran subsanando unos pagos que se adeudaban a la empresa aseguradora desde la administración anterior, sin embargo, cuando se logre subsanar este inconveniente, realizarán la entrega de la misma, la cual no superará del 21 de marzo de 2024.

Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

COMPROMISOS

| RESPONSABLE              | ACCIONES                                                                                                              | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MUNICIPIO - CONTRATISTAS | Entrega de plan de contingencia y nuevo cronograma de obra                                                            | 21 de marzo de 2024.      |
| MUNICIPIO – CONTRATISTAS | Reanudación de actividades en obra                                                                                    | 15 de marzo de 2024.      |
| MUNICIPIO                | Entrega formal de documentación descrita en el oficio No. 2024-2-003122-004558 Id: 279998, del 12 de febrero de 2024. | 21 de marzo de 2024.      |
| MUNICIPIO                | Entrega de póliza de acuerdo con la cuarta prórroga del convenio.                                                     | 21 de marzo de 2024.      |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

Rondon

Primeros

| MINISTERIO DEL INTERIOR    |                         | PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLANEACION, DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y COMUNICACIONES |                                                                      | VERSION                          | 05                 |         |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|
| Tema, reunion o actividad: |                         | FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LISTA DE ASISTENTES                                       |                                                                      | PAGINA                           | 1 de 3             |         |
| Responsable u organizador: |                         | Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | Dependencia:                                                         | FECHA VIGENCIA                   | 18/08/2022         |         |
| Ciudad:                    |                         | Tipo <input type="checkbox"/> Comité <input type="checkbox"/> Junta <input type="checkbox"/> Reunion <input type="checkbox"/> Induccion <input type="checkbox"/> Reinuccion <input type="checkbox"/> Capacitacion <input type="checkbox"/> Actividades de bienestar <input type="checkbox"/> Otro: ¿Cual? |                                                           | Presencial <input type="checkbox"/> Virtual <input type="checkbox"/> | Fecha                            |                    |         |
|                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                      |                                  | Inicio             |         |
| Nº                         | NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENTIDAD O DEPENDENCIA                                     | CARGO / ROL                                                          | CORREO ELECTRONICO               | TELEFONO EXTENSION | FIRMA   |
| 1                          | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 2                          | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 3                          | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 4                          | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 5                          | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 6                          | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 7                          | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 8                          | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 9                          | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 10                         | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 11                         | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 12                         | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 13                         | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 14                         | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 15                         | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 16                         | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 17                         | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |
| 18                         | David F. Macdon C.      | 80 874562                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alc. Guayaquil                                            | Alcalde                                                              | ing.davidmacdon@guayaquil.gub.ec | 314562             | [Firma] |

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.





## OFICIO

Bogotá D.C; lunes, 12 de febrero de 2024

Doctor  
**SALOMÓN SAÍD ARIAS**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Reiteración previo al inicio al trámite de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”* El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo a los siguientes oficios enviados por la supervisión del Ministerio del Interior:

1. ID 266781 del 18 de enero de 2024 – **Asunto:** *“Citación de cumplimiento de las obligaciones contractuales al convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.”*

No asistida por el municipio.

2. ID 274525 del 1 de febrero de 2024 – **Asunto:** *“Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot - Cundinamarca.”*

Respondida bajo el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024, pero aún su información se encuentra incompleta.



3. ID 276078 del 6 de febrero de 2024 – **Asunto:** *“Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.*

Respondida bajo el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024, pero aún su información se encuentra incompleta, aunque la citación al Ministerio tampoco fue atendida por la supervisión del municipio.

4.

Teniendo en cuenta lo anterior y la evidencia del presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales contenidas en los numerales de la Cláusula Segunda – Obligaciones del municipio (...) Específicas del convenio y las diferentes citaciones a mesas de trabajo incumplidas por la administración municipal, esta supervisión solicita por tercera vez el cumplimiento total de las siguientes cláusulas contractuales:

#### ***CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS***

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

2. *“3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

3. *“13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”*



De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

4. *"25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto."*

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- c) Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. *"28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico." (...) "44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos*

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. **"CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT**



*830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:*

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

*PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015."*

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

De acuerdo al numeral **27** de la Cláusula Segunda – Obligaciones del Municipio (...) **Específicas** (...) *"27. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes."* (...) y al numeral **3** de la Cláusula Segunda – Obligaciones del Municipio (...) **Generales** (...) *"3. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del MINISTERIO y se relacionen con el objeto del convenio."*, la supervisión del Ministerio del Interior establece una tercera reunión presencial para el próximo **19 de febrero de 2024 a las 2:00 p.m.**; (Carrera 8 No. 12b – 31, Piso 10), y así evitar que se continúe con el proceso de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales ante la Subdirección de Gestión Contractual, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-004558 Id: 279998  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-12 15:14:11  
Anexos: 1 Documentos electrónicos  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: SECRETARÍA DE GOBIERNO y OTROS



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.



Copia: Aseguradora Solidaria de Colombia – **Póliza 982 – 47 – 994000000398** – Convenio 1543 – 2020.





Bogotá D.C; viernes, 9 de febrero de 2024

Doctor  
**SALOMÓN SAÍD ARIAS**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Inicio al trámite de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”* El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo a los siguientes oficios enviados por la supervisión del Ministerio del Interior:

1. ID 266781 del 18 de enero de 2024 – **Asunto:** *“Citación de cumplimiento de las obligaciones contractuales al convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca”.*

No asistida por el municipio.

2. ID 274525 del 1 de febrero de 2024 – **Asunto:** *“Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.”*

Respondida bajo el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024, pero aún su información se encuentra incompleta.

3. ID 276078 del 6 de febrero de 2024 – **Asunto:** *“Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.”*

Respondida bajo el oficio SIG No. 150.47.02 Of. 099-2024 del 6 de febrero de 2024, pero aún su información se encuentra incompleta, aunque la citación al Ministerio tampoco fue atendida por la supervisión del municipio.



Teniendo en cuenta lo anterior y la evidencia del presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales contenidas en los numerales de la Cláusula Segunda – Obligaciones del municipio (...) Específicas del convenio y las diferentes citaciones a mesas de trabajo incumplidas por la administración municipal, esta supervisión solicita por tercera vez el cumplimiento total de las siguientes cláusulas contractuales:

### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

2. *“3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

3. *“13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

4. *“25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por*



*parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”*

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

- “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos*

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

- “CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:**

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |



*PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015."*

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

De acuerdo al numeral **27** de la Cláusula Segunda – Obligaciones del Municipio (...) **Específicas** (...) "27. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes." (...) y al numeral **3** de la Cláusula Segunda – Obligaciones del Municipio (...) **Generales** (...) "3. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del MINISTERIO y se relacionen con el objeto del convenio.", la supervisión del Ministerio del Interior establece una tercera reunión presencial para el próximo **12 de febrero de 2024 a las 9:00 a.m.**; (Carrera 8 No. 12b – 31, Piso 10), y así evitar que se continúe con el proceso de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales ante la Subdirección de Gestión Contractual, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCQ.

Copia: Aseguradora Solidaria de Colombia – **Póliza 982 – 47 – 994000000398** – Convenio 1543 – 2020.

Bogotá D.C; jueves, 18 de enero de 2024

Doctor  
**Salomón Said Arias**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Citación de cumplimiento de las obligaciones contractuales al convenio suscrito con el municipio de Girardot - Cundinamarca.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”* El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Expuesto lo anterior, la supervisión por parte del Ministerio del Interior ha realizado múltiples solicitudes para el cumplimiento de las obligaciones de la *Cláusula Segunda: Obligaciones del Municipio I. Específicas.*

*(...) “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.*

*26. Entregar en ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y ejecución –avances- de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del Municipio y la interventoría.*

*27. Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.*

*37. Tener a disposición del MINISTERIO-FONSECON y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.*



*41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.”*

Así las cosas, la supervisión del Ministerio del Interior en seguimiento al instructivo de supervisión de proyecto FONSECON antes citado, de la manera más atenta y respetuosa y en cumplimiento del numeral 34 de la cláusula segunda, **convoca a reunión presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior (Carrera 8 No. 12B – 31) piso 10, el próximo lunes 22 de enero de 2024** teniendo en cuenta que no se ha allegado a la supervisión por parte del Ministerio del Interior lo siguiente:

1. Informe mensual de supervisión por parte del municipio cargados en la plataforma SECOP
2. Informes financieros de año 2023.

Para la presente reunión es indispensable contar con la presencia de los directores de obra y representantes legales de los contratistas que ejecutan la obra.

Atentamente,



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.



|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 01 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 22 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

#### PARTES

| Ministerio del Interior                                                                                        | Contratista/Convenido                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                                | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

En la presente reunión se solicitará el cumplimiento a los siguiente numerales del convenio.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

2. *“3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

3. *“13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

4. *“25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”*

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- c) Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. “**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|----------|---------------------------|
|             |          |                           |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| Ministerio del Interior                                                                                                                                                                             | Contratista/Convenido                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| <br>Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                               | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual





**OFICIO**

Bogotá D.C; jueves, 1 de febrero de 2024

Doctor  
**SALOMÓN SAÍD ARIAS**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot - Cundinamarca.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.*” El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Conociendo el cambio de administración realizada por las elecciones territoriales del 2023, se solicita de la manera mas atenta y respetuosa enviar toda la documentación de posesión del alcalde electo, el Dr. Salomón Saíd Arias; adicionalmente se requiere que se de cumplimiento a las siguientes cláusulas contractuales:

***CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS***

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*



De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

2. *"3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **60,18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

3. *"13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos."*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

4. *"25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto."*



La supervisión por parte del municipio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, posteriores al **28 de octubre de 2023**.
- c) Informes mensuales de interventoría de los meses de **octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante el último trimestre del **año 2023**.
- e) Extractos bancarios correspondientes a los meses de **septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.

5. *"28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera mas atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

6. *"41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíen los extractos bancarios correspondientes a los meses de septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024.

7. *"44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos."*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-003121 Id: 274225  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-01 14:52:56  
Anexos: 0  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: ENLACEDESPACHO@GIRARDOT-  
CUNDINAMARCA.GOV.CO y OTROS



8. "CLÁUSULA

**OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

**PARÁGRAFO ÚNICO.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015."

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Para la respuesta y remisión de la documentación requerida en el desarrollo del presente oficio, la supervisión del Ministerio del Interior establece como plazo de entrega de **5 días hábiles**, (es decir hasta 8 de febrero de 2024.), y así evitar que se inicie con procesos de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
Profesional Especializado

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-003121 Id: 274225  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-01 14:52:56  
Anexos: 0  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: ENLACEDESPACHO@GIRARDOT-  
CUNDINAMARCA.GOV.CO y OTROS



Elaborado Miguel Angel Angarita  
Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.

Molina

—



|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 02 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 7 de febrero de 2024                                                                                                                                                                                                               |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

#### PARTES

| Ministerio del Interior                                                                                        | Contratista/Convenido                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                                | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

En la presente reunión se solicitará el cumplimiento a los siguiente numerales del convenio.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2.** *“3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3.** *“13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4.** *“25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”*

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- c) Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. *“28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos*

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. **“CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

*PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”*

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|----------|---------------------------|
|             |          |                           |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| Ministerio del Interior                                                                                                                                                                             | Contratista/Convenido                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| <br>Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                               | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

Bogotá D.C; martes, 6 de febrero de 2024

Doctor  
**SALOMÓN SAÍD ARIAS**  
Alcalde  
Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto “*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.*” El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

Conociendo el cambio de administración realizada por las elecciones territoriales del 2023, se solicita de la manera mas atenta y respetuosa enviar toda la documentación de posesión del alcalde electo, el Dr. Salomón Saíd Arias; adicionalmente se requiere que se de cumplimiento a las siguientes cláusulas contractuales:

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.





**2. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.**

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **60,18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3. “13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”**

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4. “25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”**

La supervisión por parte del municipio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, posteriores al **28 de octubre de 2023**.
- c) Informes mensuales de interventoría de los meses de **octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante el último trimestre del **año 2023**.
- e) Extractos bancarios correspondientes a los meses de **septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024**.

5. *“28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera mas atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

6. *“41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíen los extractos bancarios correspondientes a los meses de septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024.

7. *“44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones,*

*prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos.”*

La supervisión por parte del municipio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de sesión del contrato de obra.

**8. “CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:**

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

*PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”*

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.

Para la respuesta y remisión de la documentación requerida en el desarrollo del presente oficio, la supervisión del Ministerio del Interior establece una reunión presencial el próximo **7 de febrero de 2024 a las 4:00 p.m.**; (Carrera 8 No. 12b – 31, Piso 10), y así evitar que se inicie con procesos de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, dentro del marco de las *cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria*, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-003613 Id: 276078  
Folios: 5 Fecha: 2024-02-06 09:00:23  
Anexos: 1 Documentos electrónicos  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: JOSÉ FRANCISCO LOZANO SIERRA y OTROS



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado: Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC



|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 1 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 03 – 2024                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA                                  | 12 de febrero de 2024                                                                                                                                                                                                              |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C; Carrera 8 No. 12B – 31 piso 10                                                                                                                                                                                         |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1543 de 2020 – Suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca.                                                                                                                                                               |
| OBJETO:                                | <i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”</i> |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | <b>62,87%</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| MOTIVO:                                | Entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del municipio                                                                                                                                      |

#### PARTES

| Ministerio del Interior                                                                                        | Contratista/Convenido                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                                | <b>NO ASISTE</b><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

En la presente reunión se solicitará el cumplimiento a los siguiente numerales del convenio.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS**

1. *“1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio.”*



|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 2 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

De acuerdo al cambio de administración surtida al inicio de año del 2024, se solicita que se envíe la designación del supervisor del convenio, recordando que este debe ser un funcionario de planta y profesional en arquitectura o ingeniería civil.

**2.** *“3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.*

De acuerdo a la documentación presentada por la supervisión del municipio, el porcentaje de obra se encuentra en un **62.18%**, sin embargo, en el cronograma de la cuarta prórroga del convenio, aprobado por la supervisión del Ministerio, este porcentaje debería estar muy cercano al **70%** de ejecución, por lo cual, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe las razones que derivan el atraso que comprende la obra.

**3.** *“13. Aportar o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas a las descritas en la obligación No. 12), para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos.”*

De acuerdo a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023, se solicita de la manera más atenta y respetuosa se informe el estado de los recursos aportados por la entidad territorial.

**4.** *“25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.”*

La supervisión por parte del Ministerio no ha realizado la entrega formal de la siguiente información:

|                                                                                                   |         |                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN              | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA               | 3 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE<br>VIGENCIA | 06/09/2023 |

- a) Informe de supervisión del municipio al mes de **enero de 2023**.
- b) Informes semanales de interventoría, correspondientes al mes de **enero de 2024**.
- c) Informes mensuales de interventoría al mes de **enero 2024**.
- d) Soportes de pagos realizados, órdenes de pago y certificado de egresos durante la ejecución del presente convenio.

5. “28. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de obra así como al de Interventoría, por parte del Municipio, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad territorial, según corresponda, junto con sustento técnico.” (...) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos

La supervisión por parte del Ministerio solicita de la manera más atenta y respetuosa se envíe todas las actuaciones realizadas a los contratos ejecutores del convenio, desde el acta de inicio e incluyendo el acta de cesión del contrato de obra.

6. “**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

| AMPAROS EXIGIBLES    | CUANTÍA                             | VIGENCIA                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO         | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor estimado del Convenio | Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.”

De acuerdo con la modificación suscrita el pasado 29 de diciembre de 2023, esta supervisión solicita mas atenta y respetuosa se presente la garantía actualizada del convenio, es indispensable mencionar que esta tuvo que presentarse antes del pasado **18 de enero de 2024**, tal cual se menciona en la cláusula citada anteriormente.


Una vez terminado el tiempo de reunión se da por terminada, reportando la no asistencia del municipio

|                                                                                                   |         |                                                                             |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                                               | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.<br>ACTA DE REUNION DE<br>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | PÁGINA            | 4 de 4     |
|                                                                                                   |         |                                                                             | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|----------|---------------------------|
|             |          |                           |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| Ministerio del Interior                                                                                                                                                                             | Contratista/Convenido                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Nombre: <b>Julián Felipe Valencia Marín</b><br>Cargo: Supervisor del convenio – Coordinador de la Subdirección | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Alcalde                 |
| <br>Nombre: <b>Miguel Ángel Angarita Molina</b><br>Cargo: Apoyo de la Subdirección.                               | <b>NO ASISTE</b><br><br>Nombre:<br>Cargo: Supervisor del convenio |

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)  
Copia: Subdirección de Gestión Contractual



Bogotá D.C; jueves, 16 de mayo de 2024

Doctor.

**SALOMÓN SAÍD ARIAS.**

Alcalde.

Municipio de Girardot – Cundinamarca.

Ingeniera.

**KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS.**

Supervisora.

Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.*” El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con los siguientes requerimientos oficiales enviados por correo electrónico por la supervisión del Ministerio del Interior:

1. Correo del 14 de mayo de 2024 – **Asunto:** *“SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE VISITA DEL 10 DE MAYO 2024 AL CONVENIO 1543 DE 2020 (GIRARDOT - CUNDINAMARCA)”*.

Documentación no remitida por la supervisión del municipio.

2. Correo del 15 de mayo de 2024 – **Asunto:** *“REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS DE VISITA DEL 10 DE MAYO 2024 AL CONVENIO 1543 DE 2020 (GIRARDOT - CUNDINAMARCA).”*

Documentación no remitida por la supervisión del municipio.

La supervisión del Ministerio del Interior evidencia un presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales contenidas en los siguientes numerales de la Cláusula Segunda – Obligaciones del municipio (...) Específicas del convenio, toda vez que la supervisión del municipio no ha







De acuerdo con los compromisos pactados durante la visita al proyecto del 10 de mayo de 2024, y las solicitudes de cumplimiento a esto, la supervisión del Ministerio solicita la remisión de esta documentación de manera INMEDIATA; a continuación, enuncio los compromisos pactados:

| COMPROMISOS DE LA PRESENTE REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE                           | FECHA      |
| • Enviar evidencia de todos los frentes de trabajo en los diferentes bloques y áreas de urbanismo.                                                                                                                                                           | Contratista                           | 14-05-2024 |
| • Enviar todos los requerimientos al Ministerio del Interior, realizados por la alcaldía a los contratos derivados y de la interventoría al contratista de obra, entre los que se debe incluir solicitudes, oficios, procesos de incumplimiento, entre otros | Contratista, interventoría, alcaldía  | 14-05-2024 |
| • Solicitar pólizas actualizadas tanto de interventoría y contratista de obra.                                                                                                                                                                               | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| • Acta de pago No. 6 de ajustes firmadas por interventoría, contratista y alcaldía.                                                                                                                                                                          | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| • Cronograma de obra actualizado a la fecha.                                                                                                                                                                                                                 | Interventoría, contratista, Alcaldía. | 20-06-2024 |
| • Cumplir con los compromisos de las mesas de trabajo elaborados entre Interventoría y contratista.                                                                                                                                                          | Contratista                           | 14-05-2024 |
| • Entrega de actividades de obra                                                                                                                                                                                                                             | Interventoría, contratista, Alcaldía  | 31-06-2024 |

4. *“48. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que va a ejecutar el contrato de estudios y diseños, obra y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la Ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen o sustituyan.”*

La supervisión por parte del Ministerio del Interior solicita la entrega de los procesos que se han adelantado a los contratos de obra e interventoría, de acuerdo al evidente atraso que se ha evidenciado durante la visita del 10 de mayo de 2024.

Para la respuesta y remisión de la documentación requerida en el desarrollo del presente oficio, la supervisión del Ministerio del Interior establece como plazo de entrega INMEDIATA, y así evitar que se inicie con procesos de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, dentro del marco de las cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-021372 Id: 333358  
Folios: 4 Fecha: 2024-05-16 21:03:08  
Anexos: 1 Documentos electrónicos  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: JOSÉ FRANCISCO LOZANO SIERRA y OTROS



Atentamente.



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.



Copia: Aseguradora Solidaria de Colombia – Póliza 982 – 47 – 994000000398 – Convenio 1543 – 2020.



**Interior**



**ALCALDÍA DE  
GIRARDOT**  
GIRARDOT ES DE TODOS

**ACTA DE COMITÉ**

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:**

No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

**Lugar:** Girardot - Cundinamarca

**Hora de iniciación:** 2:10 Pm

**Hora de finalización:** 3:30 Pm

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Realizar una reunión con los suscritos en este documento, con el fin de efectuar la presente acta de comité del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021.

| ASISTENTES |                         |                                  |                                 |
|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE     |                         | CARGO                            | REPRESENTA A:                   |
| 1          | MIGUEL A. ANGARITA      | APOYO SUPERVISIÓN                | MINISTERIO DEL INTERIOR         |
| 2          | JAMIR ALVAREZ           | DIRECTOR DE OBRA                 | CONTRATISTA DE OBRA             |
| 3          | IVONE BARRAGAN          | APOYO PROFESIONAL                | CONTRATISTA DE OBRA             |
| 4          | KELLY J. DIAZ B.        | SECRETARIA DE<br>INFRAESTRUCTURA | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 5          | YEISSON TRUJILLO GARCIA | APOYO A LA SUPERVISION<br>S.I.G. | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 6          | ANGGY RODRIGUEZ C       | APOYO A LA SUPERVISION<br>S.I.G. | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 7          | NORVEY E. CARDONA       | RESIDENTE DE<br>INTERVENTORIA    | CONTRATISTA DE<br>INTERVENTORIA |



## ACTA DE COMITÉ

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:**

No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se inicia el comité a las 2:10 pm de la siguiente manera:

- Recorrido de obra: Se inicia en el bloque A, observando las actividades de obra ejecutadas: Enchape interior y exterior, piso color amarillo claro (cenefa), estuco y pintura blanca, pintura exterior franja verde, estructura e instalación de drywall, nivelación de rejilla para cárcamo. Avance aproximado (80%)
  - Se aprueba por parte de la supervisión del municipio el guardaescoba de color amarillo claro.
  - Se aprueba por parte de la supervisión del municipio terminación de cubierta en los bloques A y B.
- Bloque B: Actualmente se encuentra en alistado de pisos, terminación de estructura metálica para cubierta, nivelación y corte de rejilla para cárcamo. Avance aproximado (**46%**)
- Bloque C: Plazoleta: Actividades faltantes, tanque tormenta, levantamiento muro perimetral, remates generales.  
Locales comerciales: Actividades faltantes: instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y subestación. Avance aproximado (30%)
- El proyecto no avanza, hay material, poco personal de obra civil, evidenciando que no es suficiente para cubrir los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento del cronograma establecido por el contratista de obra.
- Porcentajes de obra: Actualmente el porcentaje de obra según el informe semanal No. 42 de interventoría se encuentra en un **48%** de ejecución comparado con el porcentaje programado aproximado en un **70%**, evidenciándola obra no está cumpliendo con el tiempo establecido, solicitando así un plan de desarrollo y contingencia para lograr la entrega del proyecto dentro de los plazos establecidos.
- Durante la visita del Ministerio, se evidencia que existe el siguiente personal en obra: 4 maestros, 3 oficiales y 9 ayudantes.
- Según el proceso de incumplimiento del contratista, el Ministerio del Interior solicita al municipio enviar oficios de este proceso con las pólizas de cumplimiento de cada uno de los contratistas, teniendo en cuenta el poco porcentaje de obra ejecutado a la fecha.
- Se reitera el compromiso de la alcaldía para el apoyo y supervisión de la aprobación de los diseños de acuagyr y diseños eléctricos ante la entidad.
- El Ministerio del Interior solicita la entrega de la última acta de pago, puesto que el porcentaje de avance del proyecto ha bajado, con respecto a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023.
- El Ministerio del Interior solicita hacer seguimiento a la obra de manera diaria, toda vez que el contratista de obra no refleja un avance consecutivo, de acuerdo al cronograma de obra establecido



**Interior**



**ALCALDÍA DE  
GIRARDOT**  
GIRARDOT ES DE TODOS

**ACTA DE COMITÉ**

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:**

No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

**COMPROMISOS DE LA PRESENTE REUNIÓN**

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE                           | FECHA      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Enviar evidencia de todos los frentes de trabajo en los diferentes bloques y áreas de urbanismo.</li></ul>                                                                                                                                                           | Contratista                           | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Enviar todos los requerimientos al Ministerio del Interior, realizados por la alcaldía a los contratos derivados y de la interventoría al contratista de obra, entre los que se debe incluir solicitudes, oficios, procesos de incumplimiento, entre otros</li></ul> | Contratista, interventoría, alcaldía  | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar pólizas actualizadas tanto de interventoría y contratista de obra.</li></ul>                                                                                                                                                                               | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Acta de pago No. 6 de ajustes firmadas por interventoría, contratista y alcaldía.</li></ul>                                                                                                                                                                          | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cronograma de obra actualizado a la fecha.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 | Interventoría, contratista, Alcaldía. | 20-06-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplir con los compromisos de las mesas de trabajo elaborados entre Interventoría y contratista.</li></ul>                                                                                                                                                          | Contratista                           | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrega de actividades de obra</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             | Interventoría, contratista, Alcaldía  | 31-06-2024 |





El futuro  
es de todos

Ministerio del Interior



ALCALDÍA DE  
GIRARDOT  
GIRARDOT ES DE TODOS

### ACTA DE COMITÉ

Proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

No. de Contrato: No.905-2021 del  
22 de octubre.

Fecha: 09/05/2024

Lugar: Girardot - Cundinamarca

Hora de iniciación: 2:10 pm

Hora de finalización: 3:30 pm

### OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar una reunión con los suscritos en el documento, con el fin de efectuar la presente acta de comité del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021.

| ASISTENTES |                        |                                  |       |
|------------|------------------------|----------------------------------|-------|
|            | NOMBRE                 | CARGO                            | FIRMA |
| 1          | Miguel A. Anaya        | Ap. Supervisión                  |       |
| 2          | Jamir Alvarez          | Ingeniero UT Acima               |       |
| 3          | Thone Barragán         | Apoyo Profesional<br>UT. Acima   |       |
| 4          | Kelly J. Diaz B.       | Secretaría de<br>Infraestructura |       |
| 5          | Yessan Trujillo Barcia | Apoyo a la Supervisión<br>S.I.G. |       |
| 6          | Anggy Rodriguez C      | Apoyo a la Sup.<br>S.I.G.        |       |
| 7          | Noruey Esteban Cadena  | Residente de<br>Interventoría    |       |

## SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE VISITA DEL 10 DE MAYO 2024 AL CONVENIO 1543 DE 2020 (GIRARDOT - CUNDINAMARCA)

Miguel Angel Angarita Molina <miguel.angarita@mininterior.gov.co>

Mar 14/05/2024 19:03

Para:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co <infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co>;Alcalde de Girardot <despacho@girardot-cundinamarca.gov.co>;sacudete Girardot (vía Google Drive) <sacudete.girardot@gmail.com>  
CC:Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>;Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

 1 archivos adjuntos (679 KB)

VISITA 9May24.pdf;

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot - Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”** El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

La supervisión del Ministerio del Interior solicita de la manera más atenta y respetuosa dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el comité del 9 de mayo de 2024, los cuales son:

1. *"Enviar evidencia de todos los frentes de trabajo en los diferentes bloques y áreas de urbanismo"*

No se ha enviado informe de cumplimiento con registro fotográfico.

2. *"Enviar todos los requerimientos al Ministerio del Interior, realizados por la alcaldía a los contratos derivados y de la interventoría al contratista de obra, entre los que se debe incluir solicitudes, oficios, procesos de incumplimiento, entre otros"*

No se ha remitido la documentación requerida.

3. *"Solicitar pólizas actualizadas tanto de interventoría y contratista de obra."*

No se ha remitido la documentación requerida.

4. *"Solicitar pólizas actualizadas tanto de interventoría y contratista de obra."*

No se ha remitido las pólizas actualizadas de los contratistas ejecutores del proyecto.

De acuerdo con los compromisos antes mencionados, se solicita que se entreguen las evidencias de manera inmediata.

Atentamente.



**Interior**



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Profesional-Supervisor de Apoyo  
**Ing. MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA**  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad  
y Convivencia Ciudadana  
Correo: miguel.angarita@mininterior.gov.co  
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800  
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia  
[www.mininterior.gov.co](http://www.mininterior.gov.co)

**REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS DE VISITA DEL 10 DE MAYO 2024 AL CONVENIO 1543 DE 2020 (GIRARDOT - CUNDINAMARCA)**

Miguel Angel Angarita Molina <miguel.angarita@mininterior.gov.co>

Mié 15/05/2024 18:44

Para:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co <infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co>;sacudete Girardot (vía Google Drive) <sacudete.girardot@gmail.com>;Alcalde de Girardot <despacho@girardot-cundinamarca.gov.co>

CC:Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>;Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                        |  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>MUNICIPIO DE GRANADÓ<br>NIT. 890.899.101 - 1 |  | ENCUADRAMA DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO EN 2014 DE 1988 |  |
| *Este informe describe actividades y funciones que se han planificado para el presente periodo, así como los recursos asignados, así como la ejecución del programa (CÓDIGO: 0001 - MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ - CUNDINAMARCA) |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE GRANADÓ EN 2014 DE 1988                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| OBJETIVO, RESULTADO Y CONTRIBUC                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |




**SECRETARÍA DE INTERIORES**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE INMIGRACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DEPARTAMENTO DE INMIGRACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Código: ADR19  
Versión: 1

Vigencia: 2024  
Copia controlada

Girardot, 17 de mayo de 2024

**SIG No. 150.47.02 Of 863 -2024**  
**(Al responder por favor citar este oficio)**

Señores:  
**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
Ingeniero  
Miguel Angel Angarita Molina  
Profesional Supervisor de Apoyo  
[correo.miguel.angarita@miniterior.gov.co](mailto:correo.miguel.angarita@miniterior.gov.co)  
Cra. 8 No7-89 Bogota D.C  
Ciudad.

**Referencia:** *Convenio interadministrativo de cofinanciación No1543/2022 y derivado del Convenio interadministrativo Marco 305/2020*

**Asunto:** *Respuesta Oficio radicado 2024003122-021372 Id 333358 – Requerimiento cumplimiento contractuales.*

Reciba un cordial saludo,

La secretaría de Infraestructura de Girardot, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 061- de 2019, “*por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la alcaldía del Municipio de Girardot Cundinamarca*”, y en atención al asunto de la referencia, me permito dar respuesta al requerimiento radicado en este despacho por su parte , en virtud de los compromisos pactados durante la visita del pasado 10 de mayo del 2024.

- 1. *Enviar evidencia de todos los frentes de trabajo en los diferentes bloques áreas de urbanismo.***

*Rta.* Este compromiso no se ha cumplido por parte del contratista, al día de hoy se están desarrollando únicamente actividades de obra en los frentes que se evidenciaron el día de la visita 10 de mayo del 2024.

- 2. *Enviar todos los requerimientos al Ministerio del Interior realizados por la alcaldía a los contratos derivados y de la interventoría al contratista de obra, entre los que se debe incluir solicitudes, oficios, procesos de incumplimientos entre otros.***

*Rta.* A continuación, relaciono los escritos realizados por este despacho a los contratos derivados y los oficios emitidos por la interventoría al contratista.

Oficios municipio al contratista.  
Anexo:  
SIG No. 15º.47.02 Of-530-2024 (1) folio  
SIG No. 15º.47.02 Of-839-2024 (1) folio  
SIG No. 15º.47.02 Of-845-2024 (1) folio  
SIG No. 15º.47.02 Of-854-2024 (1) folio

Oficios municipio a la interventoría.  
SIG No. 15º.47.02 Of-679-2024 (1) folio  
SIG No. 15º.47.02 Of-855-2024 (1) folio





Oficios interventoría al Contratista.

UT-12-02-2024-OF-002 (1) folio  
UT-26-02-2024-OF-004 (1) folio  
UT-04-04-2024-OF-012 (1) folio  
UT-08-04-2024-OF-013 (2) folios  
UT-12-04-2024-OF-015 (1) folio  
UT-12-04-2024-OF-016 (1) folio  
UT-23-04-2024-OF-017 (1) folio  
UT-23-04-2024-OF-018 (4) folios  
UT-26-04-2024-OF-019 (2) folios  
UT-02-05-2024-OF-020 (2) folios  
UT-14-05-2024-OF-021 (1) folio  
UT-15-05-2024-OF-022 (1) folio  
UT-15-05-2024-OF-023 (1) folio  
UT-16-05-2024-OF-024 (1) folio  
UT-17-05-2024-OF-025 (1) folio

**3. Solicitar pólizas actualizadas tanto de interventoría y contratista de obra.**

Rta.\_A continuación, relaciono los oficios solicitud ampliación pólizas reinicio No3 contratista e interventoría y anexo de pólizas.  
Anexo.

**Interventoría**

SIG No. 150.47.02 Of-468-2024 (7) folios.

**Contratista**

SIG No. 150.47.02 Of-462-2024 (8) folios.

**4. Acta de pago No6 de ajustes, firmadas y Alcaldía.**

Rta.\_A continuación, anexo Acta No 6 reajustes firmada por las partes.  
Anexo.  
Acta de pago No6 reajustes en (4) folios.

**5. Cronograma Actualizado de obra.**

Rta.\_A continuación, anexo cronograma actualizado.  
Anexo.  
Hoja de Excel .

Cordialmente,

**ING. KELLY JOHANNA DÍAZ BARRIOS**  
Secretaría de Infraestructura

*YEISSON T.*

Elaboro: Ing. Yeisson Trujillo Garcia - Apoyo a la Supervisión S.I.G



Girardot, 8 de abril de 2024

**SIG No. 150.47.02 Of 530 -2024**  
**(Al responder por favor citar este oficio)**

Señores:

**UNIÓN TEMPORAL ACAIMA**

R.L. AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRÍA

Correo. utacaimagir@gmail.com

Ciudad.

**Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 760 de 2021 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍA NARANJA SACÚDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA."**

**Asunto: REITERACION INCUMPLIMIENTO.**

Reciba un cordial saludo,

La secretaría de Infraestructura de Girardot, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 061- de 2019, *"por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la alcaldía del Municipio de Girardot Cundinamarca"*, y en atención al asunto de la referencia, me permito reiterar el posible incumplimiento por su parte, teniendo en cuenta lo manifestado por la interventoría mediante escrito *UT-08-04-2024-OF-013* del 8 de abril de la presente anualidad. Con base en lo anterior se solicito realizar los trámites pertinentes que se requieran a fin de dar cumplimiento a los compromisos pactados en el comité del pasado 22 de marzo del 2024.

Anexo.

Oficio *UT-08-04-2024-OF-013* en (2) folios

Cordialmente,



**ING. KELLY JOHANNA DIAZ-BARRIOS**  
Secretaria de Infraestructura

Elaboro:   
Ing. Yeisson Trujillo Garcia  
Apoyo a la Supervisión S.I.G



Código: ADR19

Vigencia: 2024

Versión: 1

Copia controlada

Girardot, 15 de mayo de 2024

**SIG No. 150.47.02 Of 845 -2024**  
**(Al responder por favor citar este oficio)**

Señores:

**UNIÓN TEMPORAL ACAIMA**

R.L. AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRÍA

Correo. utacaimagir@gmail.com

Ciudad.

**Referencia:** CONTRATO DE OBRA No. 760 de 2021 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍA NARANJA SACÚDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA."

**Asunto:** Requerimiento cumplimiento cronograma de obra y elaboración plan de acción.

Reciba un cordial saludo,

La secretaría de Infraestructura de Girardot, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 061- de 2019, "por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la alcaldía del Municipio de Girardot Cundinamarca", y en atención al asunto de la referencia, me permito requerirle cumplir con el cronograma de obra, además de la elaboración de un plan de acción a fin de dar cumplimiento a las obligación contractuales, advirtiéndole que previamente se han emitido oficios de presunto incumplimiento a los compromisos pactados en comités de obra con fechas 22 de marzo y 9 de mayo, por su parte. Lo anterior teniendo en cuenta lo manifestado por la interventoría mediante escritos, UT-14-05-2024-OF-022 y UT-15-05-2024-OF-023 del 15 de mayo de la presente anualidad, los cuales aducen lo siguiente: (.)Se solicita la incorporación de más personal de obra civil y de materiales debido a que NO cuenta con personal suficiente para ejecución de las actividades (.), (.)solicitar plan de contingencia debido al incumplimiento de las actividades del cronograma de obra y compromisos pactados en actas de comité(.).

Con base en lo anterior le solicito atender de manera inmediata las anteriores solicitudes requeridas , en virtud de evitar sanciones y multas debido al incumplimiento

Anexo.

Oficios. UT-14-05-2024-OF-022 - (1) folio.

UT-15-05-2024-OF-023 - (1) folio.

Cordialmente,

  
**ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaría de Infraestructura



Elabora: Ing. Yeisson Trujillo Garcia - Apoyo a la Supervisión S.I.G







Código: ADR19  
Versión: 1

Vigencia: 2024  
Copia controlada

Girardot, 14 de mayo de 2024

**SIG No. 150.47.02 Of 839 -2024**  
**(Al responder por favor citar este oficio)**

Señores:  
**UNIÓN TEMPORAL ACAIMA**  
R.L. AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRÍA  
Correo. utacaimagir@gmail.com  
Ciudad.

**Referencia:** CONTRATO DE OBRA No. 760 de 2021 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍA NARANJA SACÚDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.”

**Asunto:** Reiteración presunto incumplimiento.

Reciba un cordial saludo,

La secretaría de Infraestructura de Girardot, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 061- de 2019, “por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la alcaldía del Municipio de Girardot Cundinamarca”, y en atención al asunto de la referencia, me permito reiterar el presunto incumplimiento a las obligaciones pactadas en comités de obra con fechas 22 de marzo y 9 de mayo del 2024, y teniendo en cuenta lo manifestado por la interventoría mediante escritos, *UT-08-04-2024-OF-013* del 8 de abril y *UT-14-05-2024-OF-021* del 14 de mayo de la presente anualidad. en especial el compromiso N°1: (..)Enviar evidencia de todos los frentes de trabajo en los diferentes bloques y áreas de urbanismo(..).

Con base en lo anterior le solicito dar respuesta a estos requerimientos en la menor brevedad posible, so pena de iniciar los trámites pertinentes a la declaratoria de incumplimiento del contrato, conforme a la normatividad vigente en materia de contratación estatal.

Anexo.  
Oficios *UT-08-04-2024-OF-013* en (2) folios.  
*UT-14-05-2024-OF-021* en (1) folio.  
*SIG No. 150.47.02 Of 839 -2024* (1) folio.

Cordialmente,

  
**ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaría de Infraestructura

  
Elaboro: Ing. Yeisson Trujillo Garcia - Apoyo a la Supervisión S.I.G

  
Reviso: Cesar Arellano – Abogado Contratista S.I.G





Código: ADR19

Vigencia: 2024

Versión: 1

Copia controlada

Girardot, 16 de mayo de 2024

**SIG No. 150.47.02 Of 854 -2024**  
**(Al responder por favor citar este oficio)**

Señores:

**UNIÓN TEMPORAL ACAIMA**

R.L. AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRÍA

Correo. utacaimagir@gmail.com

Ciudad.

**Referencia:** CONTRATO DE OBRA No. 760 de 2021 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍA NARANJA SACÚDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA."

**Asunto:** Requerimiento cumplimiento de obligaciones específicas numeral 6.

Reciba un cordial saludo,

La secretaría de Infraestructura de Girardot, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 061- de 2019, "por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la alcaldía del Municipio de Girardot Cundinamarca", y en atención al asunto de la referencia, me permito solicitarle cumplir con las obligaciones específicas del contratista numeral 6 , establecidas en el contrato de la referencia. Lo anterior teniendo en cuenta lo manifestado por la interventoría mediante escrito, *UT-16-05-2024-OF-024* del 16 de mayo de la presente anualidad, el cual aduce lo siguiente: (..)se contempla que el residente de obra debe estar con una dedicación del 100%(..), (..)lo cual se ha notado que dicho residente de obra no está presente según el porcentaje, se solicita la permanencia del residente de obra(..).

Con base en lo anterior le requiero la presencia permanente del residente de obra según el porcentaje de dedicación establecido contractualmente.

Anexo.

Oficios. *UT-14-05-2024-OF-024* - (1) folio.

Cordialmente,

**ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaria de Infraestructura

*YEISSON*

Elaboro: Ing. Yeisson Trujillo Garcia - Apoyo a la Supervisión S.I.G





Girardot, 25 de abril de 2024

**SIG No. 150.47.02 Of.679-2024**  
**(Al responder por favor citar este oficio)**

Señores:  
**UNIÓN TEMPORAL INTERSAC 2023**  
OSCAR ALEJANDRO MARTÍNEZ CASTIBLANCO  
Representante Legal.  
[utintersac@gmail.com](mailto:utintersac@gmail.com)  
Ciudad.

**Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 905 DEL 2021, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA".**

**Asunto: SOLICITUD INICIO PROCESO POSIBLE INCUMPLIMIENTO.**

Reciba un cordial saludo,

La secretaría de Infraestructura de Girardot, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 061- de 2019, "por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la alcaldía del Municipio de Girardot Cundinamarca", y en atención al asunto de la referencia, me permito informarle que teniendo en cuenta el escrito **UT-23-04-2024-OF-017** del 23 de abril de la presente anualidad, radicado en este despacho por su parte, el cual manifiesta: (...) *si bien que ingreso personal , pero es insuficiente para dar abasto con las actividades pendiente, en el proyecto " CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA".* (..)

Con base a lo anterior le solicito realizar los trámites pertinentes, que den lugar al inicio del proceso de posible incumplimiento del contratista de obra en virtud de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato de obra N°760 del 2021.

Sin otro particular, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Cordialmente,

  
**Ing. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaria de Infraestructura

  
Proyecto:  
Ing. Anggy Rodriguez Caicedo  
Profesional contratista S.I.G

  
Reviso:  
Ing. Yeisson Trujillo Garcia  
Apoyo a la Supervisión S.I.G







Código: ADR19

Vigencia: 2024

Versión: 1

Copia controlada

Girardot, 16 de mayo de 2024

**SIG No. 150.47.02 Of 855-2024**  
**(Al responder por favor citar este oficio)**

Señores:

**UNIÓN TEMPORAL INTERSAC 2023**

R.L. OSCAR ALEJANDRO MARTÍNEZ CASTIBLANCO

Ciudad.

**Referencia:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No 905 DEL 2021, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA".

**Asunto:** Solicitud trazabilidad requerimientos presunto incumplimiento contratista de obra.

Reciba un cordial saludo,

La secretaría de Infraestructura de Girardot, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 061- de 2019, "por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la alcaldía del Municipio de Girardot Cundinamarca", y en atención al asunto de la referencia, me permito solicitar un informe que contenga la trazabilidad de requerimientos realizados al contratista de obra, en virtud de los incumplimientos que se vienen presentado a partir del reinicio No3 del contrato y los cuales se han manifestado a este despacho, por medio de escritos emitidos por su parte.

Lo anterior a fin de dar respuesta a los requerimientos presentados por el Ministerio del Interior en su deber de supervisor del Convenio No 1543/2020 - Convenio Marco No305/2020 y a proceder con la imposición multas de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima tercera, décima cuarta y décima quinta del contrato de obra 760 de 2021.

Así mismo para la vinculación al trámite de la presente a la aseguradora Seguros del Estado S.A. como garante del cumplimiento y calidad de la obra, a efectos de convocar a audiencia para la declaratoria de incumplimiento.

Cordialmente,

**Ing. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaria de Infraestructura

ELABORO: ING YEISSON TRUJILLO GARCIA - APOYO A LA SUPERVISION S.I.G

REVISÓ: ABOGADO CÉSAR ARELLANO – CONTRATISTA S.I.G.



## UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 12 de febrero de 2024

UT-12-02-2024-OF-002

Ingeniera,

**KELLY JOHANA DIAZ BARRIOS**

Secretaría de Infraestructura

Alcaldía Municipal de Girardot – Cundinamarca

Carrera 11 Calle 17 Esquina

[infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co](mailto:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co)

**REFERENCIA.** contrato de interventoría No. 905 del 2021, cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.**

**ASUNTO.** Demora en el proceso de Pago de las cuentas mensuales de noviembre y diciembre de 2023.

Cordial saludo,

la **UNION TEMPORAL INTERSAC 2023**, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021. me permito dirigirme a ustedes con el fin de conocer el estado actual del pago de las cuentas parciales de los meses de noviembre y diciembre del 2023 del contrato de interventoría 905 del 2021. Esto debido a que dichas cuentas fueron radicadas en el mes de diciembre del año anterior, y a la fecha, debido a la falta del informe de supervisión de la anterior administración no se ha podido continuar con el debido trámite de pago. Por esto, requerimos que se realicen estos pagos pendientes debido a que según la forma de pago expuesta en el contrato en mención se ha dado previo cumplimiento a los requisitos mencionados para esto.

Atentamente,



**OSCAR ALEJANDRO MARTINEZ**

Representante legal

**UNION TEMPORAL INTERSAC 2023**



# UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 12 de abril de 2024

UT-12-04-2024-OF-015

Señores  
**UNION TEMPORAL ACAIMA**  
**AITOR MIRENA LAURRAURI**  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

**ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaria de Infraestructura  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT**  
Carrera 11 calle 17 Esquina  
[infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co](mailto:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co)

**REFERENCIA.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.

**ASUNTO.** Reiteración No. 1 en la solicitud de pólizas actualizadas.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse al CONTRATISTA la UNION TEMPORAL ACAIMA con referencia nuevamente a la solicitud de la actualización de pólizas de Contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021 cuyo objeto es **“CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA”** con el fin de solicitar las pólizas actualizadas con base en el acta de reinicio No. 3 suscrita el día 15 de marzo del 2024.

Atentamente



EDGAR A. REVEJO A.  
Director de Interventoría  
Elabora Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez

UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 02 de mayo de 2024

UT-02-05-2024-OF-020

Señores  
UNION TEMPORAL ACAIMA  
AITOR MIRENA LAURRAURI  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

**REFERENCIA.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.

**ASUNTO.** Posible incumplimiento de responder los oficios enviados.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse a usted amablemente, con el fin de manifestar la preocupación en cuanto a la negligencia que se presenta a las solicitudes y requerimientos radicados por la interventoría de los cuales no se ha recibido respuesta alguna desde el reinicio de obra de 15 de marzo del 2024. Las solicitudes que no han recibido respuesta son las siguientes:

| FECHA      | NUMERO DE SOLICITUD  | ASUNTO                                                                                      |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-03-2024 | UT-20-03-2024-OF-010 | Solicitud de balance de obra, cronograma de obra y plan de trabajo.                         |
| 21-03-2024 | UT-21-03-2024-OF-007 | Solicitud de personal de obra.                                                              |
| 01-04-2024 | UT-01-04-2024-OF-008 | Solicitud de personal de obra de manera inmediata                                           |
| 04-04-2024 | UT-04-04-2024-OF-012 | Reiteración No.1 en la solicitud de incorporación de personal de obra civil.                |
| 08-04-2024 | UT-08-04-2024-OF-13  | Posible incumplimiento de acuerdo a los compromisos del comité del día 22 de marzo del 2024 |
| 12-04-2024 | UT-12-04-2024-OF-016 | Reiteración No.1 en la solicitud del cronograma de obra                                     |

## UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

|            |                      |                                                 |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|            |                      | actualizado.                                    |
| 23-04-2024 | UT-23-04-2024-OF-017 | Insuficiente personal de obra civil             |
| 26-04-2024 | UT-26-04-2024-OF-019 | Advertencia implementos de seguridad industrial |

Con base en lo anterior se solicita las respuestas de los oficios mencionados.

Atentamente

  
EDGAR A. REVELO A.  
Director de Interventoría  
Elaboro Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez

# UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 04 de abril de 2024

UT-04-04-2024-OF-012

Señores  
**UNION TEMPORAL ACAIMA**  
**AITOR MIRENA LAURRAURI**  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

**ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaria de Infraestructura  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT**  
Carrera 11 calle 17 Esquina  
[infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co](mailto:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co)

**REFERENCIA.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.

**ASUNTO.** Reiteración No. 1 en la solicitud de incorporación de personal de obra civil.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse al CONTRATISTA la UNION TEMPORAL ACAIMA con referencia nuevamente al bajo personal de obra civil en el proyecto “**CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA**” con el fin de solicitar la adición del personal de obra civil a los frentes de trabajo establecidos en la ruta crítica del proyecto, Por consiguiente, está generando un impacto negativo significativo de acuerdo a los tiempos establecidos según el acta de Reinicio No.3 y se esta incumpliendo de acuerdo a los compromisos pactados en el comité realizado el día 21 de marzo del 2024 en cuanto a la incorporación del personal.

Atentamente



EDGAR A. REVEJO A.  
Director de Interventoría  
Elaboro Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez

## UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 26 de febrero de 2024

UT-26-02-2024-OF-004

Ingeniero,  
AITOR MIRENA LAURRAURI  
Representante legal  
UNION TEMPORAL ACAIMA  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

Ingeniera,  
KELLY JOHANA DIAZ BARRIOS  
Secretaria de Infraestructura  
Alcaldía Municipal de Girardot – Cundinamarca  
Carrera 11 Calle 17 Esquina  
[infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co](mailto:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co)

**REFERENCIA. CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.**

**ASUNTO.** Incumplimiento en los pagos por parte de la UNION TEMPORAL ACAIMA

Cordial saludo,

la **UNION TEMPORAL INTERSAC 2023**, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021. me permito dirigirme a ustedes con el fin de solicitarles la realización de pagos pendientes al personal de vigilancia y al personal anterior de tareas de almacenistas por los siguientes conceptos según personal:

| NOMBRE                         | Cargo       | CONCEPTO                               |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| ORLANDO ARANGO RAMIREZ         | Vigilante   | Prima vacacional y liquidación         |
| GIOVANNY CALDERON BARRANTES    | Almacenista | Liquidación                            |
| ALEXANDER CÁRDENAS FAJARDO     | Vigilante   | Quincenas atrasadas y prima vacacional |
| JULIÁN DAVID CARDENAS VILLALBA | Vigilante   | Quincenas atrasadas y prima vacacional |
| ARCADIO RONDON PIÑERES         | Vigilante   | Quincenas atrasadas y prima vacacional |

Atentamente,



OSCAR ALEJANDRO MARTINEZ  
Representante legal  
UNION TEMPORAL INTERSAC 2023



# UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 26 de abril de 2024

UT-26-04-2024-OF-019

Señores  
UNION TEMPORAL ACAIMA  
AITOR MIRENA LAURRAURI  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

**REFERENCIA.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.

**ASUNTO.** Advertencia implementos de seguridad industrial.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse a usted amablemente, con el fin de utilizar los elementos de seguridad industrial con el objetivo de cumplir las obligaciones expuestas en el contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021, específicamente en la cláusula quinta. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: numeral 9: "Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en los siguientes espacios: a) Elementos de seguridad industrial para todo el personal de la obra y/o visitantes. b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y c) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes." Con base en lo anterior se solicita examen de ingreso y certificación curso de alturas del personal, se realiza advertencia de los elementos de seguridad industrial de pórtalos de la manera correcta, debido a que no lo están cumpliendo, se evidencia en el registro fotográfico.

## UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

El personal cuenta con el arnés puesto, pero no con la línea de vida.



El personal no cuenta con los elementos de seguridad industrial. (Casco, guantes, Arnés y línea de vida)



Se hace el llamado al profesional SST para la verificando de los elementos de seguridad industrial del personal laborando.

Atentamente

  
EDGAR A. REVEJO A  
Director de Interventoría  
Elaboro Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez

# UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 12 de abril de 2024

UT-12-04-2024-OF-016

Señores

UNION TEMPORAL ACAIMA  
AITOR MIRENA LAURRAURI  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS  
Secretaria de Infraestructura  
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT  
Carrera 11 calle 17 Esquina  
[infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co](mailto:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co)

**REFERENCIA.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.

**ASUNTO.** Reiteración No. 1 en la solicitud del cronograma de obra actualizado.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse al CONTRATISTA la UNION TEMPORAL ACAIMA con referencia nuevamente a la solicitud del cronograma de obra actualizado con la finalidad de avanzar en las actividades de obra y se cumpla con los requerimientos expuestos en el Contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021 cuyo objeto es **“CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA”** específicamente en la cláusula cuarta. OBLIGACIONES GENERALES, numeral 5: “presentar, el funcionamiento de la programación de obra, detallando los tiempos requeridos para la puesta en ejecución objeto del contrato, garantizando que todos los servicios disponibles o entregados por el contratista estén acorde con los requerimientos del contrato”. El numeral corresponde a lo solicitado de manera inmediata para avanzar continuamente en las actividades de obra.

Atentamente

  
EDGAR A. REVELO A.  
Director de Interventoría  
Elaboró Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez

# UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 08 de abril de 2024

UT-08-04-2024-OF-013

Señores  
UNION TEMPORAL ACAIMA  
AITOR MIRENA LAURRAURI  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS  
Secretaria de Infraestructura  
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT  
Carrera 11 calle 17 Esquina  
[infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co](mailto:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co)

**REFERENCIA.** Contrato de obra pública No 760 del 2021, cuyo objeto es: **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA** y contrato de interventoría No. 905 del 2021, cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.**

**ASUNTO.** Posible incumplimiento de acuerdo a los compromisos del comité del día 22 de marzo del 2024.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse al CONTRATISTA la UNION TEMPORAL ACAIMA con el fin de manifestar la preocupación en cuanto a la negligencia que se presenta a las solicitudes y requerimientos presentados por la interventoria basado en los compromisos pactados en el comité del día veintidós (22) del mes de marzo del 2024 en presencia del ministerio del interior a lo cual, no se ha dado cumplimiento.

Se ha notificado al contratista mediante los oficios UT-21-03-2024-OF-007,UT-01-04-2024-OF-008 y UT-04-04-2024-OF-012 la incorporación de personal de obra civil por frente de trabajo, debido a que la interventoria ha evidenciado que durante la semana del 01 al 05 del mes de abril del 2024 el contratista solamente ha presentado en obra la participación de 1 oficial y 2 ayudantes, lo cual a la fecha de hoy se debería contar con un personal mínimo de 20 personas para la ejecución de las actividades. Además, se solicitó al contratista la entrega del cronograma de obra actualizado y el plan de trabajo en el oficio UT-20-03-2024-OF-010, teniendo en cuenta las suspensiones y a su vez la

## UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

adición en tiempo y recursos que se realizaron al contrato 760 del 2021, lo cual a la fecha no se ha entregado.

Por otro lado, el contratista no ha dado solución al inconveniente presentado para desembolso del acta parcial No 6 de los reajustes, por lo que, la interventoría nota lo perjudicial que es para la continuación de las actividades del proyecto generándose nuevamente un desequilibrio financiero, lo cual, cabe aclarar, se está evidenciando al día de hoy debido a que el contratista tampoco ha realizado el abastecimiento de materiales para la realización de las actividades de obra.

Así, vemos la falta de cumplimiento del contratista, lo cual está generando un impacto negativo al avance del proyecto puesto que no se presenta ningún cambio en el porcentaje de ejecución teniendo en cuenta que para la fecha se tendría que estar generando las actividades dentro de la ruta crítica del proyecto con el personal requerido para ello. Por ende, se notifica mediante este oficio el posible incumplimiento que presenta el contratista la UNION TEMPORAL ACAIMA a sus obligaciones contractuales del contrato de obra 760 del 2021.

Atentamente



EDGAR A. REVEJO A.  
Director de Interventoría

Elaboro Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez



# UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 23 de abril de 2024

UT-23-04-2024-OF-017

Señores  
**UNION TEMPORAL ACAIMA**  
**AITOR MIRENA LAURRAURI**  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

**ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaria de Infraestructura  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT**  
Carrera 11 calle 17 Esquina  
[infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co](mailto:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co)

**REFERENCIA.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.

**ASUNTO.** Insuficiente Personal de Obra Civil.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse y manifestar nuestra preocupación al CONTRATISTA la UNION TEMPORAL ACAIMA con referencia al bajo personal de obra civil, si bien que ingreso personal, pero es insuficiente para dar abasto con las actividades pendientes, en el proyecto **“CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA”** por lo tanto se notifica alerta de retrasos importantes en la ejecución de la obra.

Atentamente



EDGAR A. REVEJO A.  
Director de Interventoría

Elabora Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez

# UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 23 de abril de 2024

UT-23-04-2024-OF-018

Señores  
UNION TEMPORAL ACAIMA  
AITOR MIRENA LAURRAURI  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

**REFERENCIA.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.

**ASUNTO.** Respuesta a Oficio UTACAIMA-297-2024

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse a usted amablemente, dentro del pliego de condiciones del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021 se especifica que hay un profesional ingeniero estructural, por consiguiente, se solicita que se haga uso del profesional para aclarar y emitir concepto en referencia a los muros laterales de la fachada.




Ilustración 1. Despiece muro lateral en concreto.

# UNION TEMPORAL INTERSAC 2023




*Ilustración 2. Muro lateral de la fachada.*

Debidamente realizar el concepto y emitir directamente a la unión temporal intersac 2023 para revisión.

Respecto al muro eje 7 de la plazoleta, se identifica con el código M-6 en los planos arquitectónicos como “Muro de mampostería en ladrillo tolete prensado rustico nuevo. (35cm)” debido a que es una altura más de 6 metros se recomienda el concepto del ingeniero estructural por el confinamiento del muro.




*Ilustración 3. Fachada 2 plaza comercial. (muro)*

## UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

|   |   |                                                                                                                       |  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| M | 1 | Muro de mampostería en ladrillo tolete prensado rustico existente, conservación. (35cm)                               |  |
|   | 2 | Muro de mampostería en ladrillo tolete prensado rustico, emboquillado junta perdida (15cm)                            |  |
|   | 3 | Recubrimiento en policarbonato alveolar 16mm tipo DANPAL o similar                                                    |  |
|   | 4 | Muro de mampostería en bloque de concreto ocre, cara abusardada a la vista al interior del auditorio (15cmx20cmx40cm) |  |
|   | 5 | Muro bloque de concreto ocre liso (15cmx20cmx40cm)                                                                    |  |
|   | 6 | Muro de mampostería en ladrillo tolete prensado rustico nuevo. (35cm)                                                 |  |
|   | 7 | Muro en concreto, de acuerdo a diseño estructural                                                                     |  |

Tabla 1. Listado de especificaciones. (M-6)

Con respecto al detalle de la conexión del puente mirador al auditorio, se evidencia que conecta con la columna C-5, el cual la columna presenta un nivel de 13.65 metros y la conexión se encuentra a un nivel de 10,07 metros, como se refleja en la ilustración 4. Por consiguiente, se requiere el concepto del ingeniero estructural debido a que el detalle ilustrado en los diseños (ver ilustración 5), se evidencia el alzado frontal de la unión del puente con la columna/viga, dando a entender que la columna termina en el nivel 10,07 metros.





Ilustración 4. Conexión con mirador.



  
EDGAR A. REVEJO A.  
Director de Interventoría  
Elabora Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez



## UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 15 de mayo de 2024

UT-15-05-2024-OF-023

Señores  
UNION TEMPORAL ACAIMA  
AITOR MIRENA LAURRAURI  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

**REFERENCIA.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.

**ASUNTO.** Solicitud Plan de contingencia.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse a usted amablemente, con el fin de solicitar el Plan de contingencia debido al incumplimiento de las actividades del cronograma de obra y a los compromisos pactados en las actas de comité, del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021. Que tiene como objeto "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA" con base en lo anterior se solicita el respectivo plan de contingencia con el objetivo del avance de la obra y ejecución de las actividades debido al poco tiempo establecido.

Atentamente



EDGAR A. REVELO A.  
Director de Interventoría  
Elaboro Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez

# UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 14 de mayo de 2024

UT-14-05-2024-OF-021

Señores  
UNION TEMPORAL ACAIMA  
AITOR MIRENA LAURRAURI  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)


**REFERENCIA.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.

**ASUNTO.** Incumplimiento a los compromisos pactados.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse a usted amablemente, con el fin de manifestar el incumplimiento en cuanto a los compromisos pactados del acta de comité realizada el 09 de mayo del 2024, específicamente en el compromiso número 1: "Enviar evidencia de todos los frentes de trabajo en los diferentes bloques y áreas de urbanismo". con base en lo anterior se solicita la incorporación de más personal de obra civil de manera pronta teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el comité, para el avance de las actividades y se cumplan de acuerdo con el cronograma de obra expuesto por el contratista.

Atentamente



EDGAR A. REVELO A.  
Director de Interventoría

Elabora Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez

# UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 15 de mayo de 2024

UT-15-05-2024-OF-022

Señores  
UNION TEMPORAL ACAIMA  
AITOR MIRENA LAURRAURI  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

**REFERENCIA.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.

**ASUNTO.** Incumplimiento al cronograma de obra.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse a usted amablemente, con el fin de manifestar el incumplimiento al cronograma de obra, siendo obligación del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021 específicamente en la cláusula quinta: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA numeral 3: "Ejecutar las obras de acuerdo con la programación de obra presentada y aprobada por la secretaria de infraestructura". Y numeral 4 "Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios (indispensables) para la ejecución de las obras". con base en lo anterior se solicita la incorporación de más personal de obra civil y de materiales, debido a que NO cuenta con el personal suficiente para la ejecución de las actividades, con el objetivo de estar al día en el cronograma de obra.

Atentamente



EDGAR A. REVELO A  
Director de Interventoría

Elabora Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez

# UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 16 de mayo de 2024

UT-16-05-2024-OF-024

Señores  
UNION TEMPORAL ACAIMA  
AITOR MIRENA LAURRAURI  
Representante legal  
[utacaimagir@gmail.com](mailto:utacaimagir@gmail.com)

**REFERENCIA.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.

**ASUNTO.** Incumplimiento al comité de obra.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse a usted amablemente, con el fin de manifestar el incumplimiento al comité de obra virtual realizado hoy 16 de mayo del 2024 a las 9:30 am por la aplicación de MEET, Se reitera nuevamente el incumplimiento a los compromisos pactados del acta de comité con el ministerio del interior del 9 de mayo del 2024, del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021. Que tiene como objeto "**CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA**" con base en el pliego de condiciones se contempla que el residente de obra debe estar con una dedicación del 100% y en las obligaciones del contrato específicamente en la cláusula quinta: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA numeral 6 "Atender en forma permanente la dirección de las obras, y mantener al frente de las obras un arquitecto o un ingeniero, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA" lo cual se ha notado que dicho residente de obra no está presente según el porcentaje, se solicita la permanencia del ingeniero residente de obra.

Atentamente



EDGAR A. REVEJO A.  
Director de Interventoría

Elabora Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez

## UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Girardot, 17 de mayo de 2024

UT-17-05-2024-OF-025

Señores

ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS

Secretaria de Infraestructura

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

Carrera 11 calle 17 Esquina

[infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co](mailto:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co)

**REFERENCIA.** Contrato de interventoría No. 905 del 2021, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA."

**ASUNTO.** Cronograma de obra actualizado.

Cordial saludo.

La UNION TEMPORAL INTERSAC 2023, en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 905 del 22 de octubre de 2021, tiene el agrado de dirigirse a usted amablemente, con el fin de anexar el Cronograma de obra actualizado del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021. Que tiene como objeto "**CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA**" por parte del Contratista. Con base en el cronograma de obra actualizado se reitera el incumplimiento y atraso de las actividades de obra.

Atentamente



EDGAR A. REVEJO A  
Director de Interventoría

Elabora Ing. Norvey Esteban Cardona Nuñez





Código: ADR19

Vigencia: 2024

Versión: 1

Copia controlada

Girardot, 22 de marzo de 2024

**SIG No. 150.47.02 Of 468-2024**  
**(Al responder por favor citar este oficio)**

Señores:

**UNIÓN TEMPORAL INTERSAC 2023**

R.L. OSCAR ALEJANDRO MARTÍNEZ CASTIBLANCO  
Ciudad.

**Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 905 DEL 2021, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA".**

**Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 905 de 2021 – REINICIO No3.**

Reciba un cordial saludo,

La secretaría de Infraestructura de Girardot, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 061- de 2019, "por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la alcaldía del Municipio de Girardot Cundinamarca", y en atención al asunto de la referencia ,me permito solicitar la respectiva ampliación de las garantías del contrato No. 905 de 2021 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA". Referente al Acta de Reinicio No3 de fecha 15 de marzo de la presente anualidad del contrato de interventoría antes mencionado.

Cordialmente,

  
**Ing. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaria de Infraestructura

ELABORO:   
ING YEISSON TRUJILLO GARCIA  
APOYO A LA SUPERVISION S.I.G





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                 |                               |    |                  |             |                               |               |                              |            |
|---------------------------------|-------------------------------|----|------------------|-------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI    |                               |    | SUCURSAL<br>CALI |             |                               | COD.SUC<br>45 | NO.PÓLIZA<br>45-44-101150050 | ANEXO<br>3 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |    |                  | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 02 04 2024                      | 14                            | 07 | 2023             | 00:00       | 30 05 2027                    | 23:59         | ANEXO DE PRORROGA            |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.734.658-4                           |
| DIRECCIÓN: CR 79 NRO. 19 A - 86 412-2                 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3132707784 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MUNICIPIO DE GIRARDOT | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4               |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.            | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA TELÉFONO 8314134 |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORA NO. 905 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021, CUYO OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

## AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 14/07/2023     | 12/11/2024     | \$47,898,000.00  | \$47,898,000.00    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 14/07/2023     | 30/04/2027     | \$23,949,000.00  | \$23,949,000.00    |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | 14/07/2023     | 12/11/2024     | \$47,898,000.00  | \$47,898,000.00    |

## ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN EL ACTA DE SUSPENSION NO. 2, ACTA DE REINICIO NO. 2, ACTA DE SUSPENSION NO. 3, ACTA DE AMPLIACION NO. 1 A LA SUSPENSION NO. 3 Y ACTA DE REINICIO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 905 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2021. FECHA DE TERMINACION: 12 DE JULIO DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA              | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA          | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ *****0.00                  | \$ *****0.00      | \$ *****0.00 | \$ *****0.00           | \$ *****119,745,000.00 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                 |                   |              | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                        | CLAVE             | % DE PART.   | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA | 164220            | 100.00       |                        |                        |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101150050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

ROSARIOMORENOSUS

1





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                 |  |  |                               |  |  |                  |                               |  |  |             |                   |               |  |                              |  |            |  |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|------------------|-------------------------------|--|--|-------------|-------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI    |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>CALI |                               |  |  |             |                   | COD.SUC<br>45 |  | NO.PÓLIZA<br>45-44-101150050 |  | ANEXO<br>3 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS      | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |               |  |                              |  |            |  |
| 02 04 2024                      |  |  | 14 07 2023                    |  |  | 00:00            | 30 05 2027                    |  |  | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |               |  |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                       |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                      |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.734.658-4 |                      |  |
| DIRECCIÓN: CR 79 NRO. 19 A - 86 412-2                 |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 3132707784 |  |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                 |  |  |                                   |  |                  |
|-------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GIRARDOT |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4 |  |                  |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.         |  |  | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA    |  | TELÉFONO 8314134 |
| ADICIONAL:                                      |  |  |                                   |  |                  |



## PAGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



## Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

|                               |                   |              |                        |                        |                 |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA              | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA          | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
| \$ *****0.00                  | \$ *****0.00      | \$ *****0.00 | \$ *****0.00           | \$ *****119,745,000.00 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                 |                   |              | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                        | CLAVE             | % DE PART.   | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA | 164220            | 100.00       |                        |                        |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

## FORMA DE PAGO

|           |            |       |
|-----------|------------|-------|
| BANCO     | CHEQUE No. | VALOR |
|           |            |       |
| EFFECTIVO |            |       |
| CHEQUE    |            |       |
| TOTAL \$  |            |       |

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI                  |  |  | SUCURSAL<br>CALI                            |  |  | COD.SUC<br>45        |  | NO.PÓLIZA<br>45-44-101150050                |  | ANEXO<br>3           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>02 04 2024 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>14 07 2023 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>30 05 2027 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA        |  |                      |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                       |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                      |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.734.658-4 |                      |  |  |
| DIRECCIÓN: CR 79 NRO. 19 A - 86 412-2                 |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 3132707784 |  |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                    |  |  |  |  |  |                                |  |                                   |                   |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MUNICIPIO DE GIRARDOT |  |  |  |  |  |                                |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.            |  |  |  |  |  | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA |  |                                   | TELÉFONO: 8314134 |  |  |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :  
NOMBRE  
MAGNA CONSTRUCCIONES S.A.S.  
FUNDACION CAMINOS INTEGRALES

|                |               |
|----------------|---------------|
| IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| 900218729-2    | 70.00         |
| 900280183-4    | 30.00         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELÉFONO: 6672954 - CALI

45-44-101150050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ROSARIOMORENOSUS 2





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI    |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>CALI |                               |  |  |             |                   | COD.SUC<br>45 |  | NO.PÓLIZA<br>45-44-101150050 |  | ANEXO<br>4 |  |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|------------------|-------------------------------|--|--|-------------|-------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS      | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |               |  |                              |  |            |  |
| 03 04 2024                      |  |  | 14 07 2023                    |  |  | 00:00            | 12 07 2027                    |  |  | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |               |  |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.734.658-4                           |
| DIRECCIÓN: CR 79 NRO. 19 A - 86 412-2                 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3132707784 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MUNICIPIO DE GIRARDOT | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4               |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.            | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA TELÉFONO 8314134 |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORA No. 905 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021, CUYO OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

## AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 14/07/2023     | 12/11/2024     | \$47,898,000.00  | \$47,898,000.00    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 14/07/2023     | 12/07/2027     | \$23,949,000.00  | \$23,949,000.00    |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | 14/07/2023     | 12/11/2024     | \$47,898,000.00  | \$47,898,000.00    |

## ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN EL ACTA DE SUSPENSION NO. 2, ACTA DE REINICIO NO. 2, ACTA DE SUSPENSION NO. 3, ACTA DE AMPLIACION NO. 1 A LA SUSPENSION NO. 3 Y ACTA DE REINICIO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 905 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2021.

FECHA DE TERMINACION: 12 DE JULIO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA              | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA              | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ *****19,159.00             | \$ *****8,000.00  | \$ *****5,160.00 | \$ *****32,319.00      | \$ *****119,745,000.00 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                 |                   |                  | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                        | CLAVE             | % DE PART.       | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA | 164220            | 100.00           |                        |                        |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101150050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                 |                               |  |                  |                               |  |               |                              |            |
|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI    |                               |  | SUCURSAL<br>CALI |                               |  | COD.SUC<br>45 | NO.PÓLIZA<br>45-44-101150050 | ANEXO<br>4 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS      | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 03 04 2024                      | 14 07 2023                    |  | 00:00            | 12 07 2027                    |  | 23:59         | ANEXO DE PRORROGA            |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.734.658-4                           |
| DIRECCIÓN: CR 79 NRO. 19 A - 86 412-2                 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3132707784 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MUNICIPIO DE GIRARDOT | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4               |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.            | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA TELÉFONO 8314134 |
| ADICIONAL:                                         |                                                 |



## PAGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



## Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

|                                       |                                       |                         |                                    |                                                 |                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ *****19,159.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****8,000.00 | IVA<br>\$ *****5,160.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****32,319.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****119,745,000.00 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                         |                                       |                         | DISTRIBUCION COASEGURO             |                                                 |                         |
| NOMBRE                                | CLAVE                                 | % DE PART.              | NOMBRE COMPAÑIA                    | % PART.                                         | VALOR ASEGURADO         |
| VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA         | 164220                                | 100.00                  |                                    |                                                 |                         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

## FORMA DE PAGO

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|-------|------------|-------|
|       |            |       |

|           |  |
|-----------|--|
| EFFECTIVO |  |
| CHEQUE    |  |
| TOTAL \$  |  |



(415) 7709998021167 (8020) 11011639644143 (3900) 000000032319 (96) 20240713

REFERENCIA  
PAGO:  
1101163964414-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|                                           |  |  |                                         |  |  |                  |                                         |  |  |             |                   |               |  |                              |  |            |  |
|-------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------------|--|--|-------------|-------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI              |  |  |                                         |  |  | SUCURSAL<br>CALI |                                         |  |  |             |                   | COD.SUC<br>45 |  | NO.POLIZA<br>45-44-101150050 |  | ANEXO<br>4 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA      MES      AÑO |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA      MES      AÑO |  |  | A LAS HORAS      | VIGENCIA HASTA<br>DÍA      MES      AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |               |  |                              |  |            |  |
| 03      04      2024                      |  |  | 14      07      2023                    |  |  | 00:00            | 12      07      2027                    |  |  | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |               |  |                              |  |            |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                       |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                      |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>UNION TEMPORAL INTERSAC 2023 |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.734.658-4 |                      |  |  |
| DIRECCIÓN: CR 79 NRO. 19 A - 86 412-2                 |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 3132707784 |  |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                    |  |  |  |  |  |                                |  |                                   |                   |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MUNICIPIO DE GIRARDOT |  |  |  |  |  |                                |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.            |  |  |  |  |  | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA |  |                                   | TELÉFONO: 8314134 |  |  |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :  
NOMBRE  
MAGNA CONSTRUCCIONES S.A.S.  
FUNDACION CAMINOS INTEGRALES

|                |               |
|----------------|---------------|
| IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| 900218729-2    | 70.00         |
| 900280183-4    | 30.00         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELÉFONO: 6672954 - CALI

45-44-101150050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

MAYRATRUJILLO

Girardot, 22 de Marzo de 2024

**SIG No. 150.47.02 Of 462. -2024**  
**(Al responder por favor citar este oficio)**

Señores:

**UNIÓN TEMPORAL ACAIMA**

R.L. AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRÍA

Correo. utacaimagir@gmail.com

Ciudad.

**Referencia: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 760 de 2021 – REINICIO No3.**

Reciba un cordial saludo,

La secretaría de Infraestructura de Girardot, en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 061- de 2019, *“por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal de la alcaldía del Municipio de Girardot Cundinamarca”*, y en atención al asunto de la referencia ,me permito solicitar la respectiva ampliación de las garantías del contrato No. 760 de 2021 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍA NARANJA SACÚDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.” Referente al Acta de Reinicio No3 de fecha 15 de marzo de la presente anualidad del contrato de obra antes mencionado.

Cordialmente,



**ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS**  
Secretaria de Infraestructura

  
Elaboro:  
Ing. Yeisson Trujillo García  
Apoyo a la Supervisión S.I.G





SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI                  |  |  | SUCURSAL<br>CALI                            |  |  | COD.SUC<br>45        |  | NO.PÓLIZA<br>45-40-101070208                |  | ANEXO<br>8           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>09 04 2024 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>26 08 2021 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>12 08 2024 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA        |  |                      |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |                      |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL ACAIMA |  |  |  |  |  |                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.506.471-7 |                      |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 10 OF 103 ED CAMACOL  |  |  |  |  |  | CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA |  |                                   | TELÉFONO: 3102224514 |  |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                 |  |                                |                                   |                  |
|-------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE GIRARDOT                |  |                                | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4 |                  |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.         |  | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA |                                   | TELÉFONO 8314134 |
| BENEFICIARIO: 890680378 - MUNICIPIO DE GIRARDOT |  |                                | ADICIONAL:                        |                  |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 760, REFERENTE A: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA- MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.

BENEFICIARIO: LOS TERCEROS QUE RESULTAREN AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                            | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL    | SUMA ASEG ANTERIOR  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/08/2021     | 12/08/2024     | \$822,617,920.07    | \$822,617,920.07    |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/08/2021     | 12/08/2024     | \$16,452,358,401.34 | \$16,452,358,401.34 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/08/2021     | 12/08/2024     | \$16,452,358,401.34 | \$16,452,358,401.34 |

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION No 02, ACTA DE REINICIO No 2, ACTA DE SUSPENSION No 3, AMPLIACION No 1 DE LA SUSPENSION No 03, ACTA DE REINICIO No 03, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS ARRIBA CITADAS, NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 12 DE JULIO DE 2024.

FECHA ACTA SE SUSPENSION N2- 3 DE ENERO DEL 2024  
TIEMPO DE SUSPENSION N2 15 DIAS HABILES  
FECHA ACTA DE REINICIO N2 - 25 DE ENERO DEL 2024  
FECHA ACTA SE SUSPENSION N3 - 26 DE ENERO DEL 2024  
TIEMPO DE SUSPENSION N3 20 DIAS HABILES  
FECHA AMPLIACION N1 A LA SUSPENSION N3 - 23 DE FEBRERO DEL 2024  
TIEMPO AMPLIACION N1 A LA SUSPENSION N3 15 DIAS HABILES

| VALOR PRIMA NETA              | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ ****468,779.00             | \$ *****3,000.00  | \$ *****89,638.00 | \$ *****561,417.00     | \$ *****822,617,920.07 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                 |                   |                   | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                        | CLAVE             | % DE PART.        | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA | 164220            | 100.00            |                        |                        |                 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101070208

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DIANALOPEZC

1



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS

|                      |     |      |                |     |      |             |                |     |      |             |                   |         |  |                 |  |       |  |
|----------------------|-----|------|----------------|-----|------|-------------|----------------|-----|------|-------------|-------------------|---------|--|-----------------|--|-------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN |     |      |                |     |      | SUCURSAL    |                |     |      |             |                   | COD.SUC |  | NO.PÓLIZA       |  | ANEXO |  |
| CALI                 |     |      |                |     |      | CALI        |                |     |      |             |                   | 45      |  | 45-40-101070208 |  | 8     |  |
| FECHA EXPEDICIÓN     |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA |     |      | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |         |  |                 |  |       |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  |             | DÍA            | MES | AÑO  |             |                   |         |  |                 |  |       |  |
| 09                   | 04  | 2024 | 26             | 08  | 2021 | 00:00       | 12             | 08  | 2024 | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |         |  |                 |  |       |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |                      |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL ACAIMA |  |  |  |  |  |                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.506.471-7 |                      |  |
| DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 10 OF 103 ED CAMACOL  |  |  |  |  |  | CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA |  |                                   | TELÉFONO: 3102224514 |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                 |  |                                   |                   |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE GIRARDOT                |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4 |                   |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.         |  | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA    | TELÉFONO: 8314134 |
| BENEFICIARIO: 890680378 - MUNICIPIO DE GIRARDOT |  |                                   |                   |

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                            | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL    | SUMA ASEG ANTERIOR  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/08/2021     | 12/08/2024     | \$16,452,358,401.34 | \$16,452,358,401.34 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/08/2021     | 12/08/2024     | \$16,452,358,401.34 | \$16,452,358,401.34 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/08/2021     | 12/08/2024     | \$16,452,358,401.34 | \$16,452,358,401.34 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101070208

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DIANA LOPEZC





NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

|                                       |  |  |                                     |  |  |               |                                     |                              |  |             |                   |  |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI          |  |  | SUCURSAL<br>CALI                    |  |  | COD.SUC<br>45 |                                     | NO.PÓLIZA<br>45-40-101070208 |  | ANEXO<br>8  |                   |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA    MES    AÑO |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA    MES    AÑO |  |  | A LAS HORAS   | VIGENCIA HASTA<br>DÍA    MES    AÑO |                              |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |  |
| 09    04    2024                      |  |  | 26    08    2021                    |  |  | 00:00         | 12    08    2024                    |                              |  | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |  |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                |                                   |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL ACAIMA | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.506.471-7 |                      |
| DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 10 OF 103 ED CAMACOL  | CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA            | TELÉFONO: 3102224514 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                         |                                   |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE GIRARDOT        | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4 |                  |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina. | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA    | TELÉFONO 8314134 |
| BENEFICIARIO:                           | ADICIONAL:                        |                  |



#### PAGINA WEB



#### CORRESPONSALES BANCARIOS



#### Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

|                                       |                                       |                          |                                     |                                                 |                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ ****468,779.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****3,000.00 | IVA<br>\$ *****89,638.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****561,417.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****822,617,920.07 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                         |                                       |                          | DISTRIBUCION COASEGURO              |                                                 |                         |
| NOMBRE                                | CLAVE                                 | % DE PART.               | NOMBRE COMPAÑIA                     | % PART.                                         | VALOR ASEGURADO         |
| VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA         | 164220                                | 100.00                   |                                     |                                                 |                         |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

#### FORMA DE PAGO

|       |            |       |
|-------|------------|-------|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|       |            |       |

|           |  |
|-----------|--|
| EFFECTIVO |  |
| CHEQUE    |  |
| TOTAL \$  |  |



REFERENCIA PAGO:  
1101163966020-4

(415) 7709998021167 (8020) 11011639660204 (3900) 000000561417 (96) 20220826

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS

|                      |     |      |                |     |      |             |                |     |      |             |                   |         |  |                 |  |       |  |
|----------------------|-----|------|----------------|-----|------|-------------|----------------|-----|------|-------------|-------------------|---------|--|-----------------|--|-------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN |     |      |                |     |      | SUCURSAL    |                |     |      |             |                   | COD.SUC |  | NO.PÓLIZA       |  | ANEXO |  |
| CALI                 |     |      |                |     |      | CALI        |                |     |      |             |                   | 45      |  | 45-40-101070208 |  | 8     |  |
| FECHA EXPEDICIÓN     |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA |     |      | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |         |  |                 |  |       |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  |             | DÍA            | MES | AÑO  |             |                   |         |  |                 |  |       |  |
| 09                   | 04  | 2024 | 26             | 08  | 2021 | 00:00       | 12             | 08  | 2024 | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |         |  |                 |  |       |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |                      |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL ACAIMA |  |  |  |  |  |                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.506.471-7 |                      |  |
| DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 10 OF 103 ED CAMACOL  |  |  |  |  |  | CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA |  |                                   | TELÉFONO: 3102224514 |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                 |  |                       |  |                                |  |                    |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|
| ASEGURADO:                                      |  | MUNICIPIO DE GIRARDOT |  | IDENTIFICACIÓN                 |  | NIT: 890.680.378-4 |  |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.         |  |                       |  | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA |  | TELÉFONO: 8314134  |  |
| BENEFICIARIO: 890680378 - MUNICIPIO DE GIRARDOT |  |                       |  |                                |  |                    |  |

TEXTO ACLARATORIO  
FECHA ACTA DE REINICIO N3 15 MARZO DEL 2024 -  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.  
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :  
NOMBRE  
ASDICO LTDA  
DELARRAURI ECHEVARRIA AITOR MIRENA

|                |               |
|----------------|---------------|
| IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| 809005792-2    | 70.00         |
| 93118240       | 30.00         |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101070208

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DIANA LOPEZC

3





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI                  |  |  | SUCURSAL<br>CALI                            |  |  | COD.SUC<br>45        |  | NO.PÓLIZA<br>45-44-101130867                |  | ANEXO<br>11          |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>09 04 2024 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>26 08 2021 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>12 07 2027 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA        |  |                      |  |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |                      |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL ACAIMA |  |  |  |  |  |                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.506.471-7 |                      |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 10 OF 103 ED CAMACOL  |  |  |  |  |  | CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA |  |                                   | TELÉFONO: 3102224514 |  |  |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                 |  |                                |                                   |                  |
|-------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GIRARDOT |  |                                | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4 |                  |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.         |  | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA |                                   | TELÉFONO 8314134 |
| ADICIONAL:                                      |  |                                |                                   |                  |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.760, REFERENTE A: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA- MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL   | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 26/08/2021     | 12/08/2024     | \$1,645,235,840.13 | \$1,645,235,840.13 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 26/08/2021     | 12/07/2027     | \$822,617,920.07   | \$822,617,920.07   |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | 26/08/2021     | 12/07/2024     | \$2,100,522,710.00 | \$2,100,522,710.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            | 31/12/2021     | 31/12/2026     | \$822,617,920.07   | \$822,617,920.07   |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION No 02, ACTA DE REINICIO No 2, ACTA DE SUSPENSION No 3, AMPLIACION No 1 DE LA SUSPENSION No 03, ACTA DE REINICIO No 03, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS ARRIBA CITADAS, NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 12 DE JULIO DE 2024.

FECHA ACTA SE SUSPENSION N2- 3 DE ENERO DEL 2024  
TIEMPO DE SUSPENSION N2 15 DIAS HABLES  
FECHA ACTA DE REINICIO N2 - 25 DE ENERO DEL 2024  
FECHA ACTA SE SUSPENSION N3 - 26 DE ENERO DEL 2024  
TIEMPO DE SUSPENSION N3 20 DIAS HABLES  
FECHA AMPLIACION N1 A LA SUSPENSION N3 - 23 DE FEBRERO DEL 2024

| VALOR PRIMA NETA  | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR        | VALOR ASEGURADO TOTAL   | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| \$ ****993,867.00 | \$ *****8,000.00  | \$ ****190,354.00 | \$ *****1,192,222.00 | \$ ****5,390,994,390.27 | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO                 |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|-------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                        | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA | 164220 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101130867

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DIANA LOPEZC

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                 |                               |  |                  |                               |  |               |                              |             |
|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|-------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI    |                               |  | SUCURSAL<br>CALI |                               |  | COD.SUC<br>45 | NO.PÓLIZA<br>45-44-101130867 | ANEXO<br>11 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS      | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |             |
| 09 04 2024                      | 26 08 2021                    |  | 00:00            | 12 07 2027                    |  | 23:59         | ANEXO DE PRORROGA            |             |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL ACAIMA | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.506.471-7              |
| DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 10 OF 103 ED CAMACOL  | CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA<br>TELÉFONO: 3102224514 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MUNICIPIO DE GIRARDOT | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4                  |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.            | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA<br>TELÉFONO 8314134 |

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

|                                        |                                       |                           |                                       |                                                  |                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ *****993,867.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****8,000.00 | IVA<br>\$ *****190,354.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****1,192,222.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ ****5,390,994,390.27 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|

| INTERMEDIARIO                 |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|-------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                        | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA | 164220 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

FORMA DE PAGO

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|-------|------------|-------|
|       |            |       |

|           |  |
|-----------|--|
| EFFECTIVO |  |
| CHEQUE    |  |
| TOTAL \$  |  |



REFERENCIA PAGO:  
1101163966183-6

(415) 7709998021167 (8020) 11011639661836 (3900) 000001192222 (96) 20220826

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                      |  |  |                |  |  |             |                |  |  |             |                   |         |  |                 |  |       |  |
|----------------------|--|--|----------------|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------|-------------------|---------|--|-----------------|--|-------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN |  |  |                |  |  | SUCURSAL    |                |  |  |             |                   | COD.SUC |  | NO.PÓLIZA       |  | ANEXO |  |
| CALI                 |  |  |                |  |  | CALI        |                |  |  |             |                   | 45      |  | 45-44-101130867 |  | 11    |  |
| FECHA EXPEDICIÓN     |  |  | VIGENCIA DESDE |  |  | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |         |  |                 |  |       |  |
| DÍA MES AÑO          |  |  | DÍA MES AÑO    |  |  |             | DÍA MES AÑO    |  |  |             |                   |         |  |                 |  |       |  |
| 09 04 2024           |  |  | 26 08 2021     |  |  | 00:00       | 12 07 2027     |  |  | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |         |  |                 |  |       |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |                      |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL ACAIMA |  |  |  |  |  |                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.506.471-7 |                      |  |
| DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 10 OF 103 ED CAMACOL  |  |  |  |  |  | CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA |  |                                   | TELÉFONO: 3102224514 |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                    |  |  |  |  |  |                                |  |                                   |                   |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MUNICIPIO DE GIRARDOT |  |  |  |  |  |                                |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.680.378-4 |                   |  |
| DIRECCIÓN: Calle 17 Carrera 11 Esquina.            |  |  |  |  |  | CIUDAD: GIRARDOT, CUNDINAMARCA |  |                                   | TELÉFONO: 8314134 |  |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO  
TIEMPO AMPLIACION N1 A LA SUSPENSION N3 15 DIAS HABILES  
FECHA ACTA DE REINICIO N3 15 MARZO DEL 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.  
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

|                                     |                |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| NOMBRE                              | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| ASDICO LTDA                         | 809005792-2    | 70.00         |
| DELLARRAURI ECHEVARRIA AITOR MIRENA | 93118240       | 30.00         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101130867

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DIANA LOPEZC



REAJUSTES DE PRECIOS

|                               |                                                                                                                                                      |                                         |                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA              | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                        | ACTA DE COBRO No. 6 DE RE AJUSTES No. 1 | VALOR BÁSICO SOLICITUD: \$ 1,268,023,375.56 |
|                               |                                                                                                                                                      |                                         | FECHA DE ELABORACION: 9/enero/2024          |
| OBJETO:                       | CONSTRUCCION Y DOTACCION DE CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA- MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRADOT CUNDINAMARCA |                                         |                                             |
| CONTRATO DE OBRA No.:         | 760-2021                                                                                                                                             | CONTRATISTA:                            | UNION TEMPORAL ACAIMA                       |
| FECHA DE INICIACION:          | 9-dic-21                                                                                                                                             | FECHA DE VENCIMIENTO:                   | 30-abr-24                                   |
| CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: | 905-2021                                                                                                                                             | INTERVENOR:                             | UNION TEMPORAL INTERSAC 2023                |
| VALOR INICIAL (incluido IVA): | 11,280,887.918                                                                                                                                       | VALOR TOTAL ACUMULADO:                  | 18,452,358,401.14                           |
| SUPERVISOR DE CONTRATO:       | KELLY JOHANA DIAZ BARRIOS                                                                                                                            |                                         |                                             |

| No. DE ORDEN   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | CONDICIONES A AJUSTAR      |                         |                                       |                             |                  | CANTIDADES EJECUTADAS      |                                       |                         |                      |                                       |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | VALOR UNITARIO CONTRACTUAL | VALOR UNITARIO AJUSTADO | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | CANTIDAD ESTIMADA A AJUSTAR | VALOR DEL AJUSTE | REAJUSTES PRESENTE ACTA    |                                       |                         | REAJUSTES ACUMULADO  |                                       |                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                            |                         |                                       |                             |                  | CANTIDAD A AJUSTAR PARCIAL | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | SUB TOTAL AJUSTE ACTA 1 | CANTIDADES AJUSTADAS | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | AJUSTES ACUMULADOS |
| 2.2.1          | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR B-200                                                                                                                                                                                                                | M3   | \$ 69,539.00               | \$ 105,118.0            | \$ 35,579.0                           | 314.25                      | \$ 11,180,540.6  | 245.00                     | \$ 35,579.00                          | \$ 8,716,855.00         | 245.00               | \$ 35,579.00                          | \$ 8,716,855.00    |
| 2.2.2          | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEO COMUN                                                                                                                                                                                                                        | M3   | \$ 64,261.00               | \$ 104,184.0            | \$ 39,923.0                           | 1,563.30                    | \$ 62,411,785.6  | 1,182.93                   | \$ 39,923.00                          | \$ 47,226,114.39        | 1,182.93             | \$ 39,923.00                          | \$ 47,226,114.39   |
| 3.2.9          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3500 PSI PARA COLUMNAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                    | M3   | \$ 776,074.00              | \$ 955,024.0            | \$ 178,950.0                          | 80.08                       | \$ 14,330,316.0  | 63.81                      | \$ 178,950.00                         | \$ 11,418,799.50        | 63.81                | \$ 178,950.00                         | \$ 11,418,799.50   |
| 3.2.10         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3500 PSI PARA VIGAS AEREA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                 | M3   | \$ 781,122.00              | \$ 1,022,776.0          | \$ 241,654.0                          | 139.97                      | \$ 33,824,310.4  | 103.44                     | \$ 241,654.00                         | \$ 24,996,689.76        | 103.44               | \$ 241,654.00                         | \$ 24,996,689.76   |
| 3.2.14         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 5000 PSI PARA COLUMNAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                    | M3   | \$ 827,428.00              | \$ 1,199,131.0          | \$ 371,703.0                          | 119.39                      | \$ 44,377,621.2  | 93.15                      | \$ 371,703.00                         | \$ 34,624,134.45        | 93.15                | \$ 371,703.00                         | \$ 34,624,134.45   |
| 3.2.15         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 5000 PSI PARA VIGAS AEREA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                 | M3   | \$ 840,448.00              | \$ 1,227,567.0          | \$ 387,119.0                          | 162.13                      | \$ 62,763,603.5  | 112.48                     | \$ 387,119.00                         | \$ 43,543,145.12        | 112.48               | \$ 387,119.00                         | \$ 43,543,145.12   |
| 3.2.16         | CONSTRUCCION DE PLACA DE ENTREPISO E=0.08 EN CONCRETO DE 5000 PSI ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                            | M2   | \$ 132,323.00              | \$ 154,469.0            | \$ 22,146.0                           | 754.17                      | \$ 16,701,848.8  | 408.25                     | \$ 22,146.00                          | \$ 9,041,104.50         | 408.25               | \$ 22,146.00                          | \$ 9,041,104.50    |
| 3.3.1 (Nota 1) | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY= 420 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO, TRASIEGO, MANEJO Y AMARRE                                                                                                                                                         | KG   | \$ 4,149.00                | \$ 8,361.0              | \$ 4,212.0                            | 118,201.62                  | \$ 497,865,223.0 | 118,201.62                 | \$ 4,212.00                           | \$ 497,865,223.0        | 118,201.62           | \$ 4,212.00                           | \$ 497,865,223.00  |
| 3.3.2 (Nota 1) | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA FY =480 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO Y MANEJO Y AMARRE                                                                                                                                                               | KG   | \$ 4,189.00                | \$ 10,511.0             | \$ 6,322.0                            | 4,732.79                    | \$ 29,920,698.0  | 4,732.79                   | \$ 6,322.00                           | \$ 29,920,698.0         | 4,732.79             | \$ 6,322.00                           | \$ 29,920,698.00   |
| 3.3.4 (Nota 1) | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA ESTRUCTURAL (INCLUYE TUBO 150X100X4, TUBO 150X150X4, TUBO 120X100X2, TUBO 120X120X4, TUBO 100X100X2.5, TUBO 135X135X4, TUBO 300X100X5.5, PERFIL 100X50X15X2, PERFIL 203X87X19X2, IPE450, IPE160, PLACA BASE, PERNS Y SOLDADURA) | KG   | \$ 11,237.00               | \$ 17,378.0             | \$ 6,141.0                            | 9,318.34                    | \$ 57,223,926.0  | 9,318.34                   | \$ 6,141.00                           | \$ 57,223,926.0         | 9,318.34             | \$ 6,141.00                           | \$ 57,223,926.00   |
| 3.3.1 (Nota 2) | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY= 420 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO, TRASIEGO, MANEJO Y AMARRE                                                                                                                                                         | KG   | \$ 4,149.00                | \$ 7,245.0              | \$ 3,096.0                            | 91,165.28                   | \$ 282,247,707.0 | 46,229.84                  | \$ 3,096.00                           | \$ 143,127,585.00       | 46,229.84            | \$ 3,096.00                           | \$ 143,127,585.00  |
| 3.3.2 (Nota 2) | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA FY =480 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO Y MANEJO Y AMARRE                                                                                                                                                               | KG   | \$ 4,189.00                | \$ 11,708.0             | \$ 7,519.0                            | 9,583.18                    | \$ 72,055,930.0  | 6,863.88                   | \$ 7,519.00                           | \$ 51,609,514.00        | 6,863.88             | \$ 7,519.00                           | \$ 51,609,514.00   |
| 3.3.4 (Nota 2) | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA ESTRUCTURAL (INCLUYE TUBO 150X100X4, TUBO 150X150X4, TUBO 120X100X2, TUBO 120X120X4, TUBO 100X100X2.5, TUBO 135X135X4, TUBO 300X100X5.5, PERFIL 100X50X15X2, PERFIL 203X87X19X2, IPE450, IPE160, PLACA BASE, PERNS Y SOLDADURA) | KG   | \$ 11,237.00               | \$ 19,346.0             | \$ 8,109.0                            | 24,384.96                   | \$ 197,737,641.0 | 12,219.28                  | \$ 8,109.00                           | \$ 99,086,142.00        | 12,219.28            | \$ 8,109.00                           | \$ 99,086,142.00   |
| 3.3.1          | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY= 420 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO, TRASIEGO, MANEJO Y AMARRE                                                                                                                                                         | KG   | \$ 4,149.00                | \$ 7,245.0              | \$ 3,096.0                            | 35.96                       | \$ 111,326.8     |                            |                                       |                         |                      | \$ -                                  | \$ -               |
| 3.3.2          | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA FY =480 MPA, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO Y MANEJO Y AMARRE                                                                                                                                                               | KG   | \$ 4,189.00                | \$ 11,708.0             | \$ 7,519.0                            | 2,956.98                    | \$ 22,233,584.2  |                            |                                       |                         |                      | \$ -                                  | \$ -               |
| 3.3.4          | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA ESTRUCTURAL (INCLUYE TUBO 150X100X4, TUBO 150X150X4, TUBO 120X100X2, TUBO 120X120X4, TUBO 100X100X2.5, TUBO 135X135X4, TUBO 300X100X5.5, PERFIL 100X50X15X2, PERFIL 203X87X19X2, IPE450, IPE160, PLACA BASE, PERNS Y SOLDADURA) | KG   | \$ 11,237.00               | \$ 19,346.0             | \$ 8,109.0                            | 1,212.20                    | \$ 9,829,729.5   |                            |                                       |                         |                      | \$ -                                  | \$ -               |
| 4.2            | MURO DOBLE DE MAMPONERIA EN LADRILLO TOLETE PRENSADO RUSTICO E= 0.24CM JUNTA PERDIDA (INCLUYE JUNTA DE 1CM Y GRAFILES                                                                                                                                                        | M2   | \$ 110,342.00              | \$ 125,219.0            | \$ 14,877.0                           | 440.80                      | \$ 6,554,808.2   | 56.37                      | \$ 14,877.00                          | \$ 838,816.49           | 56.37                | \$ 14,877.00                          | \$ 838,816.49      |



UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COBRO No. 6 DE REAJUSTES No. 1

VALOR BÁSICO SOLICITUD: \$ 1,268,023,375.56

FECHA DE ELABORACION: 9/enero/2024

OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRADOT CUNDINAMARCA

PLAZO INICIAL: 7 Meses

PLAZO ACUMULADO: 29.10 Meses

CONTRATO DE OBRA No:

760-2021

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ACAIMA

FECHA DE INICIACION:

9-dic-21

FECHA DE VENCIMIENTO: 30-abr-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

905-2021

INTERVENTOR:

UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

VALOR INICIAL (Incluido IVA): 11,280,887.918

VALOR TOTAL ACUMULADO: 16,452,358,401.14

SUPERVISOR DE CONTRATO: KELLY JOHANA DIAZ BARRIOS

| No. DE ORDEN | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | CONDICIONES A AJUSTAR      |                         |                                       |                             |                  | CANTIDADES EJECUTADAS      |                                       |                         |                      |                                       |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | VALOR UNITARIO CONTRACTUAL | VALOR UNITARIO AJUSTADO | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | CANTIDAD ESTIMADA A AJUSTAR | VALOR DEL AJUSTE | REAJUSTES PRESENTE ACTA    |                                       |                         | REAJUSTES ACUMULADO  |                                       |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                            |                         |                                       |                             |                  | CANTIDAD A AJUSTAR PARCIAL | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | SUB TOTAL AJUSTE ACTA 1 | CANTIDADES AJUSTADAS | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | AJUSTES ACUMULADOS |
| 4.3          | MURO DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO-0.20 M COLOR OCRE REF. H20 ( INCLUYE GROUTING, REFUERZO Y ANCLAJES)                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | \$ 96,334.00               | \$ 128,908.0            | \$ 32,572.0                           | 677.74                      | \$ 22,075,347.3  |                            |                                       |                         | -                    | \$ -                                  |                    |
| 4.4          | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO H15 ( INCLUYE GROUTING, REFUERZO Y ANCLAJES)                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | \$ 64,383.00               | \$ 115,888.0            | \$ 51,505.0                           | 521.25                      | \$ 26,846,981.3  |                            |                                       |                         | -                    | \$ -                                  |                    |
| 6.3.16       | SUMINISTRO E INSTALACION TAPQUE DE TORMENTA, V=80m3, INCLUYE EXCAVACION, GEOTEXTIL, GEOMEMBRA, MODULOS DE CELDAS, ACCESORIOS, SOLDADURA, VENTILACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN OPERACION                                                                                                                                                     | UN  | \$ 80,098,243.00           | \$ 148,500,597.0        | \$ 68,402,354.0                       | 1.00                        | \$ 68,402,354.0  |                            |                                       |                         | -                    | \$ -                                  |                    |
| 8.5.1        | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALOGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA EMT Ø3/4 POR TECHO Y PVC Ø3/4 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                       | UN  | \$ 103,479.00              | \$ 116,693.0            | \$ 13,214.0                           | 98.00                       | \$ 1,294,972.0   |                            |                                       |                         | -                    | \$ -                                  |                    |
| 8.5.5        | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A/125 V, (1Ø+N+T) (RED NORMAL), INCLUYE CABLEADO N°12 HFFR-LS CU (BAJO EN HALOGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS), DUCTERIA PVC Ø3/4 EN BAJANTES (EMPOTRADA EN PARED), CAJAS 5800, CURVAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN  | \$ 100,318.00              | \$ 181,542.0            | \$ 81,224.0                           | 148.00                      | \$ 12,021,152.0  | 19.00                      | \$ 81,224.0                           | \$ 1,543,256.00         | 19.00                | \$ 81,224.00                          | 1,543,256.0        |
| 9.2.1        | CABLE UTP CATEGORIA 6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML  | \$ 5,451.00                | \$ 7,085.0              | \$ 1,634.0                            | 3,720.49                    | \$ 6,079,280.7   |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 10.1.3       | UCMSP/UMSP-05 Y 06 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A, 12000 BTUHR, MONOFASICA 220/260, INCLUYE ( UNIDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS )                                                                                                                     | UN  | \$ 2,982,477.00            | \$ 6,143,374.0          | \$ 3,160,897.0                        | 3.00                        | \$ 9,482,691.0   |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 10.1.5       | DS 24"x24" DIA 12" DIFUSOR MODULAR 2 CONOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | \$ 1,010,731.00            | \$ 1,235,600.0          | \$ 224,869.0                          | 15.00                       | \$ 3,373,035.0   |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 10.1.16      | UCMSP/UMSP-04 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A, 18000 BTUHR, MONOFASICA 220/260, INCLUYE ( UNIDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS )                                                                                                                          | UN  | \$ 3,834,515.00            | \$ 7,118,037.0          | \$ 3,283,522.0                        | 2.00                        | \$ 6,567,044.0   |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 10.2.1       | VE-01 Y 02 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR, 400 CFM @ 0.5 INWG INCLUYE ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                        | UN  | \$ 6,305,555.00            | \$ 10,708,533.0         | \$ 4,402,978.0                        | 2.00                        | \$ 8,805,956.0   |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 10.2.3       | VE-03 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR, 1100 CFM @ 0.5 INWG INCLUYE ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                            | UN  | \$ 6,784,048.00            | \$ 12,028,982.0         | \$ 5,244,934.0                        | 1.00                        | \$ 5,244,934.0   |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 10.2.4       | VE-04 UNIDAD EXTRACTORA TIPO AXIAL PARA BANOS, 100 CFM @ 0.1 INWG INCLUYE ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS )                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | \$ 843,360.00              | \$ 1,475,167.0          | \$ 631,807.0                          | 6.00                        | \$ 3,790,842.0   |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 10.3.2       | SENSORES Y ACTUADORES SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES Y ACTUADORES INCLUYE (SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS.) TDA TERMOSTATO DIGITAL AMBIENTE UNA ETAPA.                                                                                                                                                                                             | UN  | \$ 273,069.00              | \$ 3,694,152.0          | \$ 3,421,083.0                        | 2.00                        | \$ 6,842,166.0   |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |



ALCALDIA DE GIRARDOT  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
REAJUSTES DE PRECIOS



UNION TEMPORAL ACAIMA

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COBRO No. 6 DE RE AJUSTES No. 1

VALOR BÁSICO SOLICITUD: \$ 1,268,023,375.56

FECHA DE ELABORACION: 9 febrero 2024

OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-  
MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

PLAZO INICIAL: 7 Meses

PLAZO ACUMULADO: 29 10 Meses

CONTRATO DE OBRA No: 760-2021 CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ACAIMA

FECHA DE INICIACION: 9-dic-21

FECHA DE VENCIMIENTO: 30-abr-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA N 905-2021 INTERVENTOR:

UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA): 11,280,887,918

VALOR TOTAL ACUMULADO: 16,452,358,401.14

SUPERVISOR DE CONTRATO: KELLY JOHANA DIAZ BARRIOS

| No. DE ORDEN                           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | CONDICIONES A AJUSTAR      |                         |                                       |                             |                  | CANTIDADES EJECUTADAS      |                                       |                         |                      |                                       |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | VALOR UNITARIO CONTRACTUAL | VALOR UNITARIO AJUSTADO | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | CANTIDAD ESTIMADA A AJUSTAR | VALOR DEL AJUSTE | REAJUSTES PRESENTE ACTA    |                                       |                         | REAJUSTES ACUMULADO  |                                       |                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                            |                         |                                       |                             |                  | CANTIDAD A AJUSTAR PARCIAL | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | SUB TOTAL AJUSTE ACTA 1 | CANTIDADES AJUSTADAS | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | AJUSTES ACUMULADOS |
| 10.3.3                                 | ASC-01 ASCENSOR MECÁNICO CON 2 ENTRADAS A 180° Y 3 PARADAS. (INCLUYE PUESTA EN GIRARDOT, INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO, INSUMOS Y PRUEBAS)                                                                                                                                                                                                                     | UN  | \$ 101,228,542.00          | \$ 148,063,109.0        | \$ 46,834,567.0                       | 1.00                        | \$ 46,834,567.0  |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 10.3.4                                 | ASC-02 ASCENSOR MECÁNICO CON 2 ENTRADAS A 180° Y 2 PARADAS. (INCLUYE PUESTA EN GIRARDOT, INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO, INSUMOS Y PRUEBAS)                                                                                                                                                                                                                     | UN  | \$ 94,172,376.00           | \$ 134,754,065.0        | \$ 40,581,689.0                       | 1.00                        | \$ 40,581,689.0  |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 13.7                                   | ANDEN EN CONCRETO SALADO, COLOR GINGER REF. ARGOS Y/O SIMILAR (INCLUYE REFUERZO, SUB BASE)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | \$ 85,935.00               | \$ 106,795.0            | \$ 20,860.0                           | 1,927.96                    | \$ 40,217,245.6  |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 14.1.2                                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FACHADA EN POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO DANPAL O SIMILAR INCLUYE PANEL 16MM ANCHO 1.04 CON ACABADO ESTÁNDAR, TERMOSELLOS, CONECTORES DE ALUMINIO, ANGULOS DE FLUACION, TORNILLERIA, MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO NM AVANZADO LONG, NM ANGLE HOLDER, VITRALENE, CINTA VENTILADA, TP BOTTOM, UPD DE ALUMINIO Y SILICONA) | M2  | \$ 454,014.00              | \$ 1,201,581.0          | \$ 747,567.0                          | 500.08                      | \$ 373,843,305.4 |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 15.2                                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO TOPEX FOI DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO INCLUYE MEDIA CAÑA                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | \$ 31,439.00               | \$ 39,642.0             | \$ 8,203.0                            | 1,085.71                    | \$ 8,906,079.1   |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 18.1                                   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | \$ 1,395,695.00            | \$ 1,895,342.0          | \$ 499,647.0                          | 19.00                       | \$ 9,493,293.0   |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| 23.1.2                                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILETERIA RETRACTIL PARA AUDITORIO, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | \$ 789,391,926.00          | \$ 1,038,345,800.0      | \$ 248,953,874.0                      | 1.00                        | \$ 248,953,874.0 |                            |                                       | \$ -                    | -                    | \$ -                                  | -                  |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                            |                         |                                       |                             | 2,369,027,386.07 |                            |                                       | 181,948,715.21          |                      |                                       | 181,948,715.21     |
| ADMINISTRACION 20.20%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                            |                         |                                       |                             | 478,543,531.99   |                            |                                       | 36,753,640.47           |                      |                                       | 36,753,640.47      |
| IMPREVISTOS 1.11%                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                            |                         |                                       |                             | 26,296,203.99    |                            |                                       | 2,019,630.74            |                      |                                       | 2,019,630.74       |
| UTILIDAD 4.20%                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                            |                         |                                       |                             | 99,499,150.21    |                            |                                       | 7,641,846.04            |                      |                                       | 7,641,846.04       |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD 19 %             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                            |                         |                                       |                             |                  |                            |                                       |                         |                      |                                       |                    |
| SUBTOTAL                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                            |                         |                                       |                             | 2,973,366,272.25 |                            |                                       | 228,363,832.46          |                      |                                       | 228,363,832.46     |
| TOTAL COSTO DERIVADOS DEL ACERO Nota 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                            |                         |                                       |                             |                  |                            |                                       | 878,933,088.00          |                      |                                       | 878,933,088.00     |
| RECONOCIMIENTO DE IMPUESTOS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                            |                         |                                       |                             |                  |                            |                                       | 160,826,455.10          |                      |                                       | 160,826,455.10     |
| SUBTOTAL                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                            |                         |                                       |                             |                  |                            |                                       | 1,039,659,543.10        |                      |                                       | 1,039,659,543.10   |
| VALOR TOTAL DE LOS REAJUSTES           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                            |                         |                                       |                             | 2,973,366,272.25 |                            |                                       | 1,268,023,375.56        |                      |                                       | 1,268,023,375.56   |





ALCALDIA DE GIRADOT  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
REAJUSTES DE PRECIOS



UNION TEMPORAL ACAIMA

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COBRO No. 6 DE RE AJUSTES No. 1

VALOR BÁSICO SOLICITUD: \$ 1,268,023,375.56

FECHA DE ELABORACION: 9/enero/2024

OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA-  
MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

PLAZO INICIAL: 7 Meses

PLAZO ACUMULADO: 29 10 Meses

CONTRATO DE OBRA No: 760-2021 CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ACAIMA

FECHA DE INICIACION: 9-dic-21

FECHA DE VENCIMIENTO: 30-abr-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA N: 805-2021 INTERVENTOR:

UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA): 11,280,887,918

VALOR TOTAL ACUMULADO: 16,452,358,401.14

SUPERVISOR DE CONTRATO: KELLY JOHANA DIAZ BARRIOS

| No. DE ORDEN | CONDICIONES A AJUSTAR |     |                            |                         |                                       |                             |                  | CANTIDADES EJECUTADAS      |                                       |                         |                      |                                       |                    |
|--------------|-----------------------|-----|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
|              |                       |     |                            |                         |                                       |                             |                  | REAJUSTES PRESENTE ACTA    |                                       |                         | REAJUSTES ACUMULADO  |                                       |                    |
|              | DESCRIPCION           | UND | VALOR UNITARIO CONTRACTUAL | VALOR UNITARIO AJUSTADO | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | CANTIDAD ESTIMADA A AJUSTAR | VALOR DEL AJUSTE | CANTIDAD A AJUSTAR PARCIAL | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | SUB TOTAL AJUSTE ACTA 1 | CANTIDADES AJUSTADAS | DIFERENCIA DE AJUSTE (valor unitario) | AJUSTES ACUMULADOS |

VALOR TOTAL SOLICITUD DE REAJUSTES:

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Nota 1: RE AJUSTES APLICANDO ICCU 2022 2 Semestre (ACTA 1)

Nota 2: RE AJUSTES APLICANDO ICCU 2023 1 Semestre (ACTA 2 en adelante)

Nota 3: REAJUSTE AMPARADO Y SOPORTADO POE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT PARA LOS ITEMS DERIVADOS DEL ACERO (3.3.1 - 3.3.2 - 3.3.4)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma

Nombre: AITOR MIRÉNA LARRAURI ECHEVARRIA  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA  
UNION TEMPORAL ACAIMA

Firma

Nombre: OSSAR ALEJANDRO MARTÍNEZ-CAST BLANCO  
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA  
UNION TEMPORAL INTERSAC 2023

Firma

Nombre: KELLY JOHANA DIAZ BARRIOS  
SUPERVISOR  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GIRARDOT





Bogotá D.C; viernes, 21 de junio de 2024

Doctor.

**SALOMÓN SAÍD ARIAS.**

Alcalde.

Municipio de Girardot – Cundinamarca.

Ingeniera.

**KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS.**

Supervisora.

Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”* El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

La supervisión del Ministerio del Interior solicita de la manera más atenta y respetuosa el cumplimiento a todas las obligaciones contractuales contenidas en los siguientes numerales de la Cláusula Segunda – Obligaciones Específicas del municipio:

### ***CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS***

- 1. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.”***

Teniendo en cuenta el cronograma del convenio, a la fecha el avance de obra debe estar cercano al **90%**, sin embargo, se evidencia que los contratos ejecutores se encuentran suspendidos desde el 14 de mayo de 2024 y que en el último informe de interventoría (Semana del 6 al 11 de mayo de 2024) la obra presenta un avance poco inferior al **55,45%**, evidenciando un notorio atraso y presunto incumplimiento a la cláusula antes descrita.



2. *"4. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual."*

De acuerdo con el numeral anterior, la supervisión del Ministerio del Interior alerta un presunto incumplimiento a la obligación descrita, toda vez que al evidenciar un atraso superior al **34,55%** de obra, es posible que la obra no se entregue en los tiempos establecidos dificultando el recibo y entrega final dentro del plazo de ejecución establecido del convenio, requiriendo así de manera prioritaria un plan de contingencia y un plan de compras del proyecto, que se evidencie la terminación de todas las actividades de obra, dentro del plazo estipulado en la cuarta prórroga del convenio, suscrita el 2 de junio de 2023.

3. *"22. Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen."*

De acuerdo con los compromisos pactados durante la visita al proyecto del 7 de junio de 2024, la supervisión del Ministerio solicita la remisión de esta documentación de manera INMEDIATA; a continuación, enuncio los compromisos pactados:

| COMPROMISOS            |                                                                                                                          |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RESPONSABLE            | ACCIONES                                                                                                                 | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
| MUNICIPIO CONTRATISTAS | Entrega de informes semanales de interventoría posteriores al 20 de abril de 2024                                        | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO CONTRATISTAS | Entrega de informes mensuales de interventoría posteriores al mes de marzo de 2024                                       | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO              | Entrega de informes semanales de supervisión posteriores al mes de marzo de 2024                                         | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO              | Entrega de informes financieros de supervisión y extractos bancarios posteriores al mes de marzo de 2024                 | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO              | Entrega de consignación de los recursos aportados por el municipio para la cofinanciación de esta                        | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO              | Órdenes de pago y comprobantes de egreso de pagos posteriores al 23 de octubre de 2023                                   | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO CONTRATISTAS | Entrega plan de contingencia y plan de compras actualizados                                                              | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO              | Cargue de los informes de supervisión (Hasta marzo 2024) en la plataforma SECOP II                                       | INMEDIATO                 |
| MINISTERIO             | Radicalación del presunto incumplimiento a la Subdirección de Gestión Contractual (Revisar allá si es necesario)         | 13/06/2024                |
| MUNICIPIO CONTRATISTAS | Entrega de un informe del estado del presunto incumplimiento que se lleva ante los contratos de interventoría o de obra. | 14/06/2024                |

4. *"25. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del Municipio. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el*



*cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del Municipio, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 26. Entregar en ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y ejecución –avances- de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del Municipio y la interventoría.”*

La supervisión por parte del municipio no ha realizado la entrega de los informes mensuales de supervisión correspondiente a los meses de **abril 2024 y mayo 2024**, solicitando su entrega de manera INMEDIATA.

5. *“41. Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del municipio, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del Municipio, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.”*

La supervisión por parte del municipio no ha realizado la entrega de los informes financieros y extractos bancarios correspondiente a los meses de **abril 2024 y mayo 2024**, solicitando su entrega de manera INMEDIATA.

6. *“44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos.”*

De acuerdo a lo informado por parte del municipio, los contratos ejecutores se encuentran suspendidos desde el 14 de mayo de 2024, se solicita al Municipio la modificaciones que se hayan realizado a estos incluyendo esta suspensión la cual debe estar debidamente motivada.

7. *48. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que va a ejecutar el contrato de estudios y diseños, obra y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y*



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-028516 Id: 354172  
Folios: 4 Fecha: 2024-06-21 14:26:29  
Anexos: 1 Documentos electrónicos  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: PEDRO FELIPE SAAVEDRA MANRIQUE y OTROS



*liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la Ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen o sustituyan.*

Teniendo en cuenta que la supervisión por parte del Ministerio del Interior ha venido evidenciando en las visitas realizadas al proyecto, un presunto incumplimiento por parte de los contratistas ejecutores; toda vez que, se han observado atrasos en el cronograma de obra sin que se haya presentado al Ministerio alguna justificación técnica, jurídica o contractual que explique o sustente la no ejecución de las actividades programadas en los cronogramas tanto de obra, como del convenio.

Adicionalmente los contratistas de obra no han implementado los frentes de trabajo sugeridos por el municipio y el Ministerio; así como tampoco se ha evidenciado la presencia del personal, ni materiales de construcción suficientes para la realización de un proyecto de esta magnitud.

Para la respuesta y remisión de la documentación requerida en el desarrollo del presente oficio, la supervisión del Ministerio por parte del Ministerio del Interior establece como plazo de entrega **INMEDIATA**; lo anterior, en virtud del cumplimiento a lo descrito en la cláusula décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo con el manual de supervisión del Ministerio.

Atentamente.



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCQ  
Revisó: Ingrith L. Nuñez – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCQ

Copia: Aseguradora Solidaria de Colombia – Póliza 982 – 47 – 994000000398 – Convenio 1543 – 2020.





Bogotá D.C; jueves, 16 de mayo de 2024

Doctor.

**SALOMÓN SAÍD ARIAS.**

Alcalde.

Municipio de Girardot – Cundinamarca.

Ingeniera.

**KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS.**

Supervisora.

Municipio de Girardot – Cundinamarca.

**ASUNTO:** Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio.

**Ref:** Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1543 de 2020** y derivado del Convenio Interadministrativo Marco **305 de 2020**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot – Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.*” El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con los siguientes requerimientos oficiales enviados por correo electrónico por la supervisión del Ministerio del Interior:

1. Correo del 14 de mayo de 2024 – **Asunto:** *“SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE VISITA DEL 10 DE MAYO 2024 AL CONVENIO 1543 DE 2020 (GIRARDOT - CUNDINAMARCA)”.*

Documentación no remitida por la supervisión del municipio.

2. Correo del 15 de mayo de 2024 – **Asunto:** *“REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS DE VISITA DEL 10 DE MAYO 2024 AL CONVENIO 1543 DE 2020 (GIRARDOT - CUNDINAMARCA).”*

Documentación no remitida por la supervisión del municipio.

La supervisión del Ministerio del Interior evidencia un presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales contenidas en los siguientes numerales de la Cláusula Segunda – Obligaciones del municipio (...) Específicas del convenio, toda vez que la supervisión del municipio no ha




remitido la información pertinente para el cumplimiento de los compromisos pactados en la visita del 10 de mayo de 2024, por lo cual esta supervisión solicita por tercera vez el cumplimiento total de las siguientes cláusulas contractuales:

## CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO (...) I. ESPECÍFICAS

1. “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.”

Teniendo en cuenta el cronograma del convenio, el avance de obra debe estar superior al **80%**, sin embargo, durante la visita al proyecto el 10 de mayo de 2024, la obra presenta un avance poco inferior al **50%**, evidenciando un notorio atraso y presunto incumplimiento a la cláusula antes descrita.



2. “4. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual.”

De acuerdo con el numeral anterior, la supervisión del Ministerio del Interior alerta un presunto incumplimiento a la obligación descrita, toda vez que al evidenciar un atraso superior al **30%** de obra, es posible que la obra no se entregue en los tiempos establecidos dificultando el recibo y entrega final dentro del plazo de ejecución establecido del convenio.

3. “22. Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.”



De acuerdo con los compromisos pactados durante la visita al proyecto del 10 de mayo de 2024, y las solicitudes de cumplimiento a esto, la supervisión del Ministerio solicita la remisión de esta documentación de manera INMEDIATA; a continuación, enuncio los compromisos pactados:

| COMPROMISOS DE LA PRESENTE REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE                           | FECHA      |
| • Enviar evidencia de todos los frentes de trabajo en los diferentes bloques y áreas de urbanismo.                                                                                                                                                           | Contratista                           | 14-05-2024 |
| • Enviar todos los requerimientos al Ministerio del Interior, realizados por la alcaldía a los contratos derivados y de la interventoría al contratista de obra, entre los que se debe incluir solicitudes, oficios, procesos de incumplimiento, entre otros | Contratista, interventoría, alcaldía  | 14-05-2024 |
| • Solicitar pólizas actualizadas tanto de interventoría y contratista de obra.                                                                                                                                                                               | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| • Acta de pago No. 6 de ajustes firmadas por interventoría, contratista y alcaldía.                                                                                                                                                                          | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| • Cronograma de obra actualizado a la fecha.                                                                                                                                                                                                                 | Interventoría, contratista, Alcaldía. | 20-06-2024 |
| • Cumplir con los compromisos de las mesas de trabajo elaborados entre Interventoría y contratista.                                                                                                                                                          | Contratista                           | 14-05-2024 |
| • Entrega de actividades de obra                                                                                                                                                                                                                             | Interventoría, contratista, Alcaldía  | 31-06-2024 |

4. *“48. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que va a ejecutar el contrato de estudios y diseños, obra y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la Ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen o sustituyan.”*

La supervisión por parte del Ministerio del Interior solicita la entrega de los procesos que se han adelantado a los contratos de obra e interventoría, de acuerdo al evidente atraso que se ha evidenciado durante la visita del 10 de mayo de 2024.

Para la respuesta y remisión de la documentación requerida en el desarrollo del presente oficio, la supervisión del Ministerio del Interior establece como plazo de entrega INMEDIATA, y así evitar que se inicie con procesos de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, dentro del marco de las cláusulas décima primera – multas o décima segunda – penal pecuniaria, adelantándose el procedimiento dispuesto para ello en la cláusula décima tercera y de acuerdo al manual de supervisión del Ministerio



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-021372 Id: 333358  
Folios: 4 Fecha: 2024-05-16 21:03:08  
Anexos: 1 Documentos electrónicos  
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
Destinatario: JOSÉ FRANCISCO LOZANO SIERRA y OTROS



Atentamente.



**JULIAN FELIPE VALENCIA MARIN**  
**Profesional Especializado**

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y  
Convivencia Ciudadana

Elaborado Miguel Angel Angarita Molina – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSCC.



Copia: Aseguradora Solidaria de Colombia – Póliza 982 – 47 – 994000000398 – Convenio 1543 – 2020.





**Interior**



**ALCALDÍA DE  
GIRARDOT**  
GIRARDOT ES DE TODOS

**ACTA DE COMITÉ**

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:**

No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

**Lugar:** Girardot - Cundinamarca

**Hora de iniciación:** 2:10 Pm

**Hora de finalización:** 3:30 Pm

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Realizar una reunión con los suscritos en este documento, con el fin de efectuar la presente acta de comité del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021.

| ASISTENTES |                         |                                  |                                 |
|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE     |                         | CARGO                            | REPRESENTA A:                   |
| 1          | MIGUEL A. ANGARITA      | APOYO SUPERVISIÓN                | MINISTERIO DEL INTERIOR         |
| 2          | JAMIR ALVAREZ           | DIRECTOR DE OBRA                 | CONTRATISTA DE OBRA             |
| 3          | IVONE BARRAGAN          | APOYO PROFESIONAL                | CONTRATISTA DE OBRA             |
| 4          | KELLY J. DIAZ B.        | SECRETARIA DE<br>INFRAESTRUCTURA | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 5          | YEISSON TRUJILLO GARCIA | APOYO A LA SUPERVISION<br>S.I.G. | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 6          | ANGGY RODRIGUEZ C       | APOYO A LA SUPERVISION<br>S.I.G. | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 7          | NORVEY E. CARDONA       | RESIDENTE DE<br>INTERVENTORIA    | CONTRATISTA DE<br>INTERVENTORIA |



## ACTA DE COMITÉ

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:**

No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se inicia el comité a las 2:10 pm de la siguiente manera:

- Recorrido de obra: Se inicia en el bloque A, observando las actividades de obra ejecutadas: Enchape interior y exterior, piso color amarillo claro (cenefa), estuco y pintura blanca, pintura exterior franja verde, estructura e instalación de drywall, nivelación de rejilla para cárcamo. Avance aproximado (80%)
  - Se aprueba por parte de la supervisión del municipio el guardaescoba de color amarillo claro.
  - Se aprueba por parte de la supervisión del municipio terminación de cubierta en los bloques A y B.
- Bloque B: Actualmente se encuentra en alistado de pisos, terminación de estructura metálica para cubierta, nivelación y corte de rejilla para cárcamo. Avance aproximado (**46%**)
- Bloque C: Plazoleta: Actividades faltantes, tanque tormenta, levantamiento muro perimetral, remates generales.  
Locales comerciales: Actividades faltantes: instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y subestación. Avance aproximado (30%)
- El proyecto no avanza, hay material, poco personal de obra civil, evidenciando que no es suficiente para cubrir los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento del cronograma establecido por el contratista de obra.
- Porcentajes de obra: Actualmente el porcentaje de obra según el informe semanal No. 42 de interventoría se encuentra en un **48%** de ejecución comparado con el porcentaje programado aproximado en un **70%**, evidenciándola obra no está cumpliendo con el tiempo establecido, solicitando así un plan de desarrollo y contingencia para lograr la entrega del proyecto dentro de los plazos establecidos.
- Durante la visita del Ministerio, se evidencia que existe el siguiente personal en obra: 4 maestros, 3 oficiales y 9 ayudantes.
- Según el proceso de incumplimiento del contratista, el Ministerio del Interior solicita al municipio enviar oficios de este proceso con las pólizas de cumplimiento de cada uno de los contratistas, teniendo en cuenta el poco porcentaje de obra ejecutado a la fecha.
- Se reitera el compromiso de la alcaldía para el apoyo y supervisión de la aprobación de los diseños de acuagyr y diseños eléctricos ante la entidad.
- El Ministerio del Interior solicita la entrega de la última acta de pago, puesto que el porcentaje de avance del proyecto ha bajado, con respecto a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023.
- El Ministerio del Interior solicita hacer seguimiento a la obra de manera diaria, toda vez que el contratista de obra no refleja un avance consecutivo, de acuerdo al cronograma de obra establecido



**Interior**



**ALCALDÍA DE  
GIRARDOT**  
GIRARDOT ES DE TODOS

**ACTA DE COMITÉ**

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:**

No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

**COMPROMISOS DE LA PRESENTE REUNIÓN**

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE                           | FECHA      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Enviar evidencia de todos los frentes de trabajo en los diferentes bloques y áreas de urbanismo.</li></ul>                                                                                                                                                           | Contratista                           | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Enviar todos los requerimientos al Ministerio del Interior, realizados por la alcaldía a los contratos derivados y de la interventoría al contratista de obra, entre los que se debe incluir solicitudes, oficios, procesos de incumplimiento, entre otros</li></ul> | Contratista, interventoría, alcaldía  | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar pólizas actualizadas tanto de interventoría y contratista de obra.</li></ul>                                                                                                                                                                               | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Acta de pago No. 6 de ajustes firmadas por interventoría, contratista y alcaldía.</li></ul>                                                                                                                                                                          | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cronograma de obra actualizado a la fecha.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 | Interventoría, contratista, Alcaldía. | 20-06-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplir con los compromisos de las mesas de trabajo elaborados entre Interventoría y contratista.</li></ul>                                                                                                                                                          | Contratista                           | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrega de actividades de obra</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             | Interventoría, contratista, Alcaldía  | 31-06-2024 |



El futuro  
es de todos

Mininterior



ALCALDÍA DE  
GIRARDOT  
GIRARDOT ES DE TODOS

### ACTA DE COMITÉ

Proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

No. de Contrato: No.905-2021 del  
22 de octubre.

Fecha: 09/05/2024

Lugar: Girardot - Cundinamarca

Hora de iniciación: 2:10 pm

Hora de finalización: 3:30 pm

### OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar una reunión con los suscritos en el documento, con el fin de efectuar la presente acta de comité del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021.

| ASISTENTES |                        |                                  |       |
|------------|------------------------|----------------------------------|-------|
|            | NOMBRE                 | CARGO                            | FIRMA |
| 1          | Miguel A. Anjarita     | Ap. Supervisión                  |       |
| 2          | Samir Alvarez          | Ingeniero UT Acima               |       |
| 3          | Thone Barragán         | Apoyo Profesional<br>UT. Acima   |       |
| 4          | Kelly J. Díaz B.       | Secretaría de<br>Infraestructura |       |
| 5          | Yessan Trujillo Barcia | Apoyo a la Supervisión<br>S.I.G. |       |
| 6          | Anggy Rodriguez C      | Apoyo a la Sup.<br>S.I.G.        |       |
| 7          | Noruey Esteban Cadena  | Residente de<br>Interventoría    |       |



## SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE VISITA DEL 10 DE MAYO 2024 AL CONVENIO 1543 DE 2020 (GIRARDOT - CUNDINAMARCA)

Miguel Angel Angarita Molina <miguel.angarita@mininterior.gov.co>

Mar 14/05/2024 19:03

Para:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co <infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co>;Alcalde de Girardot <despacho@girardot-cundinamarca.gov.co>;sacudete Girardot (vía Google Drive) <sacudete.girardot@gmail.com>  
CC:Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>;Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

 1 archivos adjuntos (679 KB)

VISITA 9May24.pdf;

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La Nación – Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de **Girardot - Cundinamarca** el convenio de la referencia el cual tiene como objeto **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.”** El cual tiene fecha de terminación al 31 de diciembre de 2024.

La supervisión del Ministerio del Interior solicita de la manera más atenta y respetuosa dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el comité del 9 de mayo de 2024, los cuales son:

1. *"Enviar evidencia de todos los frentes de trabajo en los diferentes bloques y áreas de urbanismo"*

No se ha enviado informe de cumplimiento con registro fotográfico.

2. *"Enviar todos los requerimientos al Ministerio del Interior, realizados por la alcaldía a los contratos derivados y de la interventoría al contratista de obra, entre los que se debe incluir solicitudes, oficios, procesos de incumplimiento, entre otros"*

No se ha remitido la documentación requerida.

3. *"Solicitar pólizas actualizadas tanto de interventoría y contratista de obra."*

No se ha remitido la documentación requerida.

4. *"Solicitar pólizas actualizadas tanto de interventoría y contratista de obra."*

No se ha remitido las pólizas actualizadas de los contratistas ejecutores del proyecto.

De acuerdo con los compromisos antes mencionados, se solicita que se entreguen las evidencias de manera inmediata.

Atentamente.



**Interior**



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Profesional-Supervisor de Apoyo  
**Ing. MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA**  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad  
y Convivencia Ciudadana  
Correo: miguel.angarita@mininterior.gov.co  
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800  
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia  
[www.mininterior.gov.co](http://www.mininterior.gov.co)

**REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS DE VISITA DEL 10 DE MAYO 2024 AL CONVENIO 1543 DE 2020 (GIRARDOT - CUNDINAMARCA)**

Miguel Angel Angarita Molina <miguel.angarita@mininterior.gov.co>

Mié 15/05/2024 18:44

Para:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co <infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co>;sacudete Girardot (vía Google Drive) <sacudete.girardot@gmail.com>;Alcalde de Girardot <despacho@girardot-cundinamarca.gov.co>

CC:Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>;Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

|                                                                                                                                                                              |             |                              |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                              |             | REPÚBLICA DE COLOMBIA        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                              |             | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |      |  |  |
|                                                                                                                                                                              |             | MUNICIPIO DE GRANOTÓ         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                              |             | Nº 00000101-1                |      |  |  |
| CONDICIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO Nº 150 DE 2011                                                                                                                         |             |                              |      |  |  |
| Tener presente: Gestión, administración y desarrollo de los proyectos presentados a la instancia superior, según lo establecido en el artículo 4.º del Decreto 1074 de 2015. |             |                              |      |  |  |
| ESTADO: CANCELADO Y DESCONTINUACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO DEL CONVENIO 150 DE 2011                                                                          |             |                              |      |  |  |
| FECHA                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES | ESTADO                       |      |  |  |
| 2011                                                                                                                                                                         | 2012        | 2013                         | 2014 |  |  |
| 2015                                                                                                                                                                         | 2016        | 2017                         | 2018 |  |  |
| 2019                                                                                                                                                                         | 2020        | 2021                         | 2022 |  |  |
| 2023                                                                                                                                                                         | 2024        | 2025                         | 2026 |  |  |
| 2027                                                                                                                                                                         | 2028        | 2029                         | 2030 |  |  |
| 2031                                                                                                                                                                         | 2032        | 2033                         | 2034 |  |  |
| 2035                                                                                                                                                                         | 2036        | 2037                         | 2038 |  |  |
| 2039                                                                                                                                                                         | 2040        | 2041                         | 2042 |  |  |
| 2043                                                                                                                                                                         | 2044        | 2045                         | 2046 |  |  |
| 2047                                                                                                                                                                         | 2048        | 2049                         | 2050 |  |  |
| 2051                                                                                                                                                                         | 2052        | 2053                         | 2054 |  |  |
| 2055                                                                                                                                                                         | 2056        | 2057                         | 2058 |  |  |
| 2059                                                                                                                                                                         | 2060        | 2061                         | 2062 |  |  |
| 2063                                                                                                                                                                         | 2064        | 2065                         | 2066 |  |  |
| 2067                                                                                                                                                                         | 2068        | 2069                         | 2070 |  |  |
| 2071                                                                                                                                                                         | 2072        | 2073                         | 2074 |  |  |
| 2075                                                                                                                                                                         | 2076        | 2077                         | 2078 |  |  |
| 2079                                                                                                                                                                         | 2080        | 2081                         | 2082 |  |  |
| 2083                                                                                                                                                                         | 2084        | 2085                         | 2086 |  |  |
| 2087                                                                                                                                                                         | 2088        | 2089                         | 2090 |  |  |
| 2091                                                                                                                                                                         | 2092        | 2093                         | 2094 |  |  |
| 2095                                                                                                                                                                         | 2096        | 2097                         | 2098 |  |  |
| 2099                                                                                                                                                                         | 2100        | 2101                         | 2102 |  |  |
| 2103                                                                                                                                                                         | 2104        | 2105                         | 2106 |  |  |
| 2107                                                                                                                                                                         | 2108        | 2109                         | 2110 |  |  |
| 2111                                                                                                                                                                         | 2112        | 2113                         | 2114 |  |  |
| 2115                                                                                                                                                                         | 2116        | 2117                         | 2118 |  |  |
| 2119                                                                                                                                                                         | 2120        | 2121                         | 2122 |  |  |
| 2123                                                                                                                                                                         | 2124        | 2125                         | 2126 |  |  |
| 2127                                                                                                                                                                         | 2128        | 2129                         | 2130 |  |  |
| 2131                                                                                                                                                                         | 2132        | 2133                         | 2134 |  |  |
| 2135                                                                                                                                                                         | 2136        | 2137                         | 2138 |  |  |
| 2139                                                                                                                                                                         | 2140        | 2141                         | 2142 |  |  |
| 2143                                                                                                                                                                         | 2144        | 2145                         | 2146 |  |  |
| 2147                                                                                                                                                                         | 2148        | 2149                         | 2150 |  |  |
| 2151                                                                                                                                                                         | 2152        | 2153                         | 2154 |  |  |
| 2155                                                                                                                                                                         | 2156        | 2157                         | 2158 |  |  |
| 2159                                                                                                                                                                         | 2160        | 2161                         | 2162 |  |  |
| 2163                                                                                                                                                                         | 2164        | 2165                         | 2166 |  |  |
| 2167                                                                                                                                                                         | 2168        | 2169                         | 2170 |  |  |
| 2171                                                                                                                                                                         | 2172        | 2173                         | 2174 |  |  |
| 2175                                                                                                                                                                         | 2176        | 2177                         | 2178 |  |  |
| 2179                                                                                                                                                                         | 2180        | 2181                         | 2182 |  |  |
| 2183                                                                                                                                                                         | 2184        | 2185                         | 2186 |  |  |
| 2187                                                                                                                                                                         | 2188        | 2189                         | 2190 |  |  |
| 2191                                                                                                                                                                         | 2192        | 2193                         | 2194 |  |  |
| 2195                                                                                                                                                                         | 2196        | 2197                         | 2198 |  |  |
| 2199                                                                                                                                                                         | 2200        | 2201                         | 2202 |  |  |
| 2203                                                                                                                                                                         | 2204        | 2205                         | 2206 |  |  |
| 2207                                                                                                                                                                         | 2208        | 2209                         | 2210 |  |  |
| 2211                                                                                                                                                                         | 2212        | 2213                         | 2214 |  |  |
| 2215                                                                                                                                                                         | 2216        | 2217                         | 2218 |  |  |
| 2219                                                                                                                                                                         | 2220        | 2221                         | 2222 |  |  |
| 2223                                                                                                                                                                         | 2224        | 2225                         | 2226 |  |  |
| 2227                                                                                                                                                                         | 2228        | 2229                         | 2230 |  |  |
| 2231                                                                                                                                                                         | 2232        | 2233                         | 2234 |  |  |
| 2235                                                                                                                                                                         | 2236        | 2237                         | 2238 |  |  |
| 2239                                                                                                                                                                         | 2240        | 2241                         | 2242 |  |  |
| 2243                                                                                                                                                                         | 2244        | 2245                         | 2246 |  |  |
| 2247                                                                                                                                                                         | 2248        | 2249                         | 2250 |  |  |
| 2251                                                                                                                                                                         | 2252        | 2253                         | 2254 |  |  |
| 2255                                                                                                                                                                         | 2256        | 2257                         | 2258 |  |  |
| 2259                                                                                                                                                                         | 2260        | 2261                         | 2262 |  |  |
| 2263                                                                                                                                                                         | 2264        | 2265                         | 2266 |  |  |
| 2267                                                                                                                                                                         | 2268        | 2269                         | 2270 |  |  |
| 2271                                                                                                                                                                         | 2272        | 2273                         | 2274 |  |  |
| 2275                                                                                                                                                                         | 2276        | 2277                         | 2278 |  |  |
| 2279                                                                                                                                                                         | 2280        | 2281                         | 2282 |  |  |
| 2283                                                                                                                                                                         | 2284        | 2285                         | 2286 |  |  |
| 2287                                                                                                                                                                         | 2288        | 2289                         | 2290 |  |  |
| 2291                                                                                                                                                                         | 2292        | 2293                         | 2294 |  |  |
| 2295                                                                                                                                                                         | 2296        | 2297                         | 2298 |  |  |
| 2299                                                                                                                                                                         | 2300        | 2301                         | 2302 |  |  |
| 2303                                                                                                                                                                         | 2304        | 2305                         | 2306 |  |  |
| 2307                                                                                                                                                                         | 2308        | 2309                         | 2310 |  |  |
| 2311                                                                                                                                                                         | 2312        | 2313                         | 2314 |  |  |
| 2315                                                                                                                                                                         | 2316        | 2317                         | 2318 |  |  |
| 2319                                                                                                                                                                         | 2320        | 2321                         | 2322 |  |  |
| 2323                                                                                                                                                                         | 2324        | 2325                         | 2326 |  |  |
| 2327                                                                                                                                                                         | 2328        | 2329                         | 2330 |  |  |
| 2331                                                                                                                                                                         | 2332        | 2333                         | 2334 |  |  |
| 2335                                                                                                                                                                         | 2336        | 2337                         | 2338 |  |  |
| 2339                                                                                                                                                                         | 2340        | 2341                         | 2342 |  |  |
| 2343                                                                                                                                                                         | 2344        | 2345                         | 2346 |  |  |
| 2347                                                                                                                                                                         | 2348        | 2349                         | 2350 |  |  |
| 2351                                                                                                                                                                         | 2352        | 2353                         | 2354 |  |  |
| 2355                                                                                                                                                                         | 2356        | 2357                         | 2358 |  |  |
| 2359                                                                                                                                                                         | 2360        | 2361                         | 2362 |  |  |
| 2363                                                                                                                                                                         | 2364        | 2365                         | 2366 |  |  |
| 2367                                                                                                                                                                         | 2368        | 2369                         | 2370 |  |  |
| 2371                                                                                                                                                                         | 2372        | 2373                         | 2374 |  |  |
| 2375                                                                                                                                                                         | 2376        | 2377                         | 2378 |  |  |
| 2379                                                                                                                                                                         | 2380        | 2381                         | 2382 |  |  |
| 2383                                                                                                                                                                         | 2384        | 2385                         | 2386 |  |  |
| 2387                                                                                                                                                                         | 2388        | 2389                         | 2390 |  |  |
| 2391                                                                                                                                                                         | 2392        | 2393                         | 2394 |  |  |
| 2395                                                                                                                                                                         | 2396        | 2397                         | 2398 |  |  |
| 2399                                                                                                                                                                         | 2400        | 2401                         | 2402 |  |  |
| 2403                                                                                                                                                                         | 2404        | 2405                         | 2406 |  |  |
| 2407                                                                                                                                                                         | 2408        | 2409                         | 2410 |  |  |
| 2411                                                                                                                                                                         | 2412        | 2413                         | 2414 |  |  |
| 2415                                                                                                                                                                         | 2416        | 2417                         | 2418 |  |  |
| 2419                                                                                                                                                                         | 2420        | 2421                         | 2422 |  |  |
| 2423                                                                                                                                                                         | 2424        | 2425                         | 2426 |  |  |
| 2427                                                                                                                                                                         | 2428        | 2429                         | 2430 |  |  |
| 2431                                                                                                                                                                         | 2432        | 2433                         | 2434 |  |  |
| 2435                                                                                                                                                                         | 2436        | 2437                         | 2438 |  |  |
| 2439                                                                                                                                                                         | 2440        | 2441                         | 2442 |  |  |
| 2443                                                                                                                                                                         | 2444        | 2445                         | 2446 |  |  |
| 2447                                                                                                                                                                         | 2448        | 2449                         | 2450 |  |  |
| 2451                                                                                                                                                                         | 2452        | 2453                         | 2454 |  |  |
| 2455                                                                                                                                                                         | 2456        | 2457                         | 2458 |  |  |
| 2459                                                                                                                                                                         | 2460        | 2461                         | 2462 |  |  |
| 2463                                                                                                                                                                         | 2464        | 2465                         | 2466 |  |  |
| 2467                                                                                                                                                                         | 2468        | 2469                         | 2470 |  |  |
| 2471                                                                                                                                                                         | 2472        | 2473                         | 2474 |  |  |
| 2475                                                                                                                                                                         | 2476        | 2477                         | 2478 |  |  |
| 2479                                                                                                                                                                         | 2480        | 2481                         | 2482 |  |  |
| 2483                                                                                                                                                                         | 2484        | 2485                         | 2486 |  |  |
| 2487                                                                                                                                                                         | 2488        | 2489                         | 2490 |  |  |
| 2491                                                                                                                                                                         | 2492        | 2493                         | 2494 |  |  |
| 2495                                                                                                                                                                         | 2496        | 2497                         | 2498 |  |  |
| 2499                                                                                                                                                                         | 2500        | 2501                         | 2502 |  |  |
| 2503                                                                                                                                                                         | 2504        | 2505                         | 2506 |  |  |
| 2507                                                                                                                                                                         | 2508        | 2509                         | 2510 |  |  |
| 2511                                                                                                                                                                         | 2512        | 2513                         | 2514 |  |  |
| 2515                                                                                                                                                                         | 2516        | 2517                         | 2518 |  |  |
| 2519                                                                                                                                                                         | 2520        | 2521                         | 2522 |  |  |
| 2523                                                                                                                                                                         | 2524        | 2525                         | 2526 |  |  |
| 2527                                                                                                                                                                         | 2528        | 2529                         | 2530 |  |  |
| 2531                                                                                                                                                                         | 2532        | 2533                         | 2534 |  |  |
| 2535                                                                                                                                                                         | 2536        | 2537                         | 2538 |  |  |
| 2539                                                                                                                                                                         | 2540        | 2541                         | 2542 |  |  |
| 2543                                                                                                                                                                         | 2544        | 2545                         | 2546 |  |  |
| 2547                                                                                                                                                                         | 2548        | 2549                         | 2550 |  |  |
| 2551                                                                                                                                                                         | 2552        | 2553                         | 2554 |  |  |
| 2555                                                                                                                                                                         | 2556        | 2557                         | 2558 |  |  |
| 2559                                                                                                                                                                         | 2560        | 2561                         | 2562 |  |  |
| 2563                                                                                                                                                                         | 2564        | 2565                         | 2566 |  |  |
| 2567                                                                                                                                                                         | 2568        | 2569                         | 2570 |  |  |
| 2571                                                                                                                                                                         | 2572        | 2573                         | 2574 |  |  |
| 2575                                                                                                                                                                         | 2576        | 2577                         | 2578 |  |  |
| 2579                                                                                                                                                                         | 2580        | 2581                         | 2582 |  |  |
| 2583                                                                                                                                                                         | 2584        | 2585                         | 2586 |  |  |
| 2587                                                                                                                                                                         | 2588        | 2589                         | 2590 |  |  |
| 2591                                                                                                                                                                         | 2592        | 2593                         | 2594 |  |  |
| 2595                                                                                                                                                                         | 2596        | 2597                         | 2598 |  |  |
| 2599                                                                                                                                                                         | 2600        | 2601                         | 2602 |  |  |
| 2603                                                                                                                                                                         | 2604        | 2605                         | 2606 |  |  |
| 2607                                                                                                                                                                         | 2608        | 2609                         | 2610 |  |  |
| 2611                                                                                                                                                                         | 2612        | 2613                         | 2614 |  |  |
| 2615                                                                                                                                                                         | 2616        | 2617                         | 2618 |  |  |
| 2619                                                                                                                                                                         | 2620        | 2621                         | 2622 |  |  |
| 2623                                                                                                                                                                         | 2624        | 2625                         | 2626 |  |  |
| 2627                                                                                                                                                                         | 2628        | 2629                         | 2630 |  |  |
| 2631                                                                                                                                                                         | 2632        | 2633                         | 2634 |  |  |
| 2635                                                                                                                                                                         | 2636        | 2637                         | 2638 |  |  |
| 2639                                                                                                                                                                         | 2640        | 2641                         | 2642 |  |  |
| 2643                                                                                                                                                                         | 2644        | 2645                         | 2646 |  |  |
| 2647                                                                                                                                                                         | 2648        | 2649                         | 2650 |  |  |
| 2651                                                                                                                                                                         | 2652        | 2653                         | 2654 |  |  |
| 2655                                                                                                                                                                         | 2656        | 2657                         | 2658 |  |  |
| 2659                                                                                                                                                                         | 2660        | 2661                         | 2662 |  |  |
| 2663                                                                                                                                                                         | 2664        | 2665                         | 2666 |  |  |
| 2667                                                                                                                                                                         | 2668        | 2669                         | 2670 |  |  |
| 2671                                                                                                                                                                         | 2672        | 2673                         | 2674 |  |  |
| 2675                                                                                                                                                                         | 2676        | 2677                         | 2678 |  |  |
| 2679                                                                                                                                                                         | 2680        | 2681                         | 2682 |  |  |
| 2683                                                                                                                                                                         | 2684        | 2685                         | 2686 |  |  |
| 2687                                                                                                                                                                         | 2688        | 2689                         | 2690 |  |  |
| 2691                                                                                                                                                                         | 2692        | 2693                         | 2694 |  |  |
| 2695                                                                                                                                                                         | 2696        | 2697                         | 2698 |  |  |
| 2699                                                                                                                                                                         | 2700        | 2701                         | 2702 |  |  |
| 2703                                                                                                                                                                         | 2704        | 2705                         | 2706 |  |  |
| 2707                                                                                                                                                                         | 2708        | 2709                         | 2710 |  |  |
| 2711                                                                                                                                                                         | 2712        | 2713                         | 2714 |  |  |
| 2715                                                                                                                                                                         | 2716        | 2717                         | 2718 |  |  |
| 2719                                                                                                                                                                         | 2720        | 2721                         | 2722 |  |  |
| 2723                                                                                                                                                                         | 2724        | 2725                         | 2726 |  |  |
| 2727                                                                                                                                                                         | 2728        | 2729                         | 2730 |  |  |
| 2731                                                                                                                                                                         | 2732        | 2733                         | 2734 |  |  |
| 2735                                                                                                                                                                         | 2736        | 2737                         | 2738 |  |  |
| 2739                                                                                                                                                                         | 2740        | 2741                         | 2742 |  |  |
| 2743                                                                                                                                                                         | 2744        | 2745                         | 2746 |  |  |
| 2747                                                                                                                                                                         | 2748        | 2749                         | 2750 |  |  |
| 2751                                                                                                                                                                         | 2752        | 2753                         | 2754 |  |  |
| 2755                                                                                                                                                                         | 2756        | 2757                         | 2758 |  |  |
| 2759                                                                                                                                                                         | 2760        | 2761                         | 2762 |  |  |
| 2763                                                                                                                                                                         | 2764        | 2765                         | 2766 |  |  |
| 2767                                                                                                                                                                         | 2768        | 2769                         | 2770 |  |  |
| 2771                                                                                                                                                                         | 2772        | 2773                         | 2774 |  |  |
| 2775                                                                                                                                                                         | 2776        | 2777                         | 2778 |  |  |
| 2779                                                                                                                                                                         | 2780        | 2781                         | 2782 |  |  |
| 2783                                                                                                                                                                         | 2784        | 2785                         | 2786 |  |  |
| 2787                                                                                                                                                                         | 2788        | 2789                         | 2790 |  |  |
| 2791                                                                                                                                                                         | 2792        | 2793                         | 2794 |  |  |
| 2795                                                                                                                                                                         | 2796        | 2797                         | 2798 |  |  |
| 2799                                                                                                                                                                         | 2800        | 2801                         | 2802 |  |  |
| 2803                                                                                                                                                                         | 2804        | 2805                         | 2806 |  |  |
| 2807                                                                                                                                                                         | 2808        | 2809                         | 2810 |  |  |
| 2811                                                                                                                                                                         | 2812        | 2813                         | 2814 |  |  |
| 2815                                                                                                                                                                         | 2816        | 2817                         | 2818 |  |  |
| 2819                                                                                                                                                                         | 2820        | 2821                         | 2822 |  |  |
| 2823                                                                                                                                                                         | 2824        | 2825                         | 2826 |  |  |
| 2827                                                                                                                                                                         | 2828        | 2829                         | 2830 |  |  |
| 2831                                                                                                                                                                         | 2832        | 2833                         | 2834 |  |  |
| 2835                                                                                                                                                                         | 2836        | 2837                         | 2838 |  |  |
| 2839                                                                                                                                                                         | 2840        | 2841                         | 2842 |  |  |
| 2843                                                                                                                                                                         | 2844        | 2845                         | 2846 |  |  |
| 2847                                                                                                                                                                         | 2848        | 2849                         | 2850 |  |  |
| 2851                                                                                                                                                                         | 2852        | 2853                         | 2854 |  |  |
| 2855                                                                                                                                                                         | 2856        | 2857                         | 2858 |  |  |
| 2859                                                                                                                                                                         | 2860        | 2861                         | 2862 |  |  |
| 2863                                                                                                                                                                         | 2864        | 2865                         | 2866 |  |  |
| 2867                                                                                                                                                                         | 2868        | 2869                         | 2870 |  |  |
| 2871                                                                                                                                                                         | 2872        | 2873                         | 2874 |  |  |
| 2875                                                                                                                                                                         | 2876        | 2877                         | 2878 |  |  |
| 2879                                                                                                                                                                         | 2880        | 2881                         | 2882 |  |  |
| 2883                                                                                                                                                                         | 2884        | 2885                         | 2886 |  |  |
| 2887                                                                                                                                                                         | 2888        | 2889                         | 2890 |  |  |
| 2891                                                                                                                                                                         | 2892        | 2893                         | 2894 |  |  |
| 2895                                                                                                                                                                         | 2896        | 2897                         | 2898 |  |  |
| 2899                                                                                                                                                                         | 2900        | 2901                         | 2902 |  |  |
| 2903                                                                                                                                                                         | 2904        | 2905                         | 2906 |  |  |
| 2907                                                                                                                                                                         | 2908        | 2909                         | 2910 |  |  |
| 2911                                                                                                                                                                         | 2912        | 2913                         | 2914 |  |  |
| 2915                                                                                                                                                                         | 2916        | 2917                         | 2918 |  |  |
| 2919                                                                                                                                                                         | 2920        | 2921                         | 2922 |  |  |
| 2923                                                                                                                                                                         | 2924        | 2925                         | 2926 |  |  |
| 2927                                                                                                                                                                         | 2928        | 2929                         | 2930 |  |  |
| 2931                                                                                                                                                                         | 2932        | 2933                         | 2934 |  |  |
| 2935                                                                                                                                                                         | 2936        | 2937                         | 2938 |  |  |
| 2939                                                                                                                                                                         | 2940        | 2941                         | 2942 |  |  |
| 2943                                                                                                                                                                         | 2944        | 2945                         | 2946 |  |  |
| 2947                                                                                                                                                                         | 2948        | 2949                         | 2950 |  |  |
| 2951                                                                                                                                                                         | 2952        | 2953                         | 2954 |  |  |
| 2955                                                                                                                                                                         | 2956        | 2957                         | 2958 |  |  |
| 2959                                                                                                                                                                         | 2960        | 2961                         | 2962 |  |  |
| 2963                                                                                                                                                                         | 2964        | 2965                         | 2966 |  |  |
| 2967                                                                                                                                                                         | 2968        | 2969                         | 2970 |  |  |
| 2971                                                                                                                                                                         | 2972        | 2973                         | 2974 |  |  |
| 2975                                                                                                                                                                         | 2976        | 2977                         | 2978 |  |  |
| 2979                                                                                                                                                                         | 2980        | 2981                         | 2982 |  |  |
| 2983                                                                                                                                                                         | 2984        | 2985                         | 2986 |  |  |
| 2987                                                                                                                                                                         | 2988        | 2989                         | 2990 |  |  |
| 2991                                                                                                                                                                         | 2992        | 2993                         | 2994 |  |  |
| 2995                                                                                                                                                                         | 2996        | 2997                         | 2998 |  |  |
| 2999                                                                                                                                                                         | 3000        | 3001                         | 3002 |  |  |
| 3003                                                                                                                                                                         | 3004        | 3005                         | 3006 |  |  |
| 3007                                                                                                                                                                         | 3008        | 3009                         | 3010 |  |  |
| 3011                                                                                                                                                                         | 3012        | 3013                         | 3014 |  |  |
| 3015                                                                                                                                                                         | 3016        | 3017                         | 3018 |  |  |
| 3019                                                                                                                                                                         | 3020        | 3021                         | 3022 |  |  |
| 3023                                                                                                                                                                         | 3024        | 3025                         | 3026 |  |  |
| 3027                                                                                                                                                                         | 3028        | 3029                         | 3030 |  |  |
| 3031                                                                                                                                                                         | 3032        | 3033                         | 3034 |  |  |
| 3035                                                                                                                                                                         | 3036        | 3037                         | 3038 |  |  |
| 3039                                                                                                                                                                         | 3040        | 3041                         | 3042 |  |  |
| 3043                                                                                                                                                                         | 3044        | 3045                         | 3046 |  |  |
| 3047                                                                                                                                                                         | 3048        | 3049                         | 3050 |  |  |
| 3051                                                                                                                                                                         | 3052        | 3053                         | 3054 |  |  |
| 3055                                                                                                                                                                         | 3056        | 3057                         | 3058 |  |  |
| 3059                                                                                                                                                                         | 3060        | 3061                         | 3062 |  |  |
| 3063                                                                                                                                                                         | 3064        | 3065                         | 3066 |  |  |
| 3067                                                                                                                                                                         | 3068        | 3069                         | 3070 |  |  |
| 3071                                                                                                                                                                         | 3072        | 3073                         | 3074 |  |  |
| 3075                                                                                                                                                                         | 3076        | 3077                         | 3078 |  |  |
| 3079                                                                                                                                                                         | 3080        | 3081                         | 3082 |  |  |
| 3083                                                                                                                                                                         | 3084        | 3085                         | 3086 |  |  |
| 3087                                                                                                                                                                         | 3088        | 3089                         | 3090 |  |  |
| 3091                                                                                                                                                                         | 3092        | 3093                         | 3094 |  |  |
| 3095                                                                                                                                                                         | 3096        | 3097                         | 3098 |  |  |
| 3099                                                                                                                                                                         | 3100        | 3101                         | 3102 |  |  |
| 3103                                                                                                                                                                         | 3104        | 3105                         | 3106 |  |  |
| 3107                                                                                                                                                                         | 3108        | 3109                         | 3110 |  |  |
| 3111                                                                                                                                                                         | 3112        | 3113                         | 3114 |  |  |
| 3115                                                                                                                                                                         | 3116        | 3117                         | 3118 |  |  |
| 3119                                                                                                                                                                         | 3120        | 3121                         | 3122 |  |  |
| 3123                                                                                                                                                                         | 3124        | 3125                         | 3126 |  |  |
| 3127                                                                                                                                                                         | 3128        | 3129                         | 3130 |  |  |
| 3131                                                                                                                                                                         | 3132        | 3133                         | 3134 |  |  |
| 3135                                                                                                                                                                         | 3136        | 3137                         | 3138 |  |  |
| 3139                                                                                                                                                                         | 3140        | 3141                         | 3142 |  |  |
| 3143                                                                                                                                                                         | 3144        | 3145                         | 3146 |  |  |
| 3147                                                                                                                                                                         | 3148        | 3149                         | 3150 |  |  |
| 3151                                                                                                                                                                         | 3152        | 3153                         | 3154 |  |  |
| 3155                                                                                                                                                                         | 3156        | 3157                         | 3158 |  |  |
| 3159                                                                                                                                                                         | 3160        | 3161                         | 3162 |  |  |
| 3163                                                                                                                                                                         | 3164        | 3165                         | 3166 |  |  |
| 3167                                                                                                                                                                         | 3168        | 3169                         | 3170 |  |  |
| 3171                                                                                                                                                                         | 3172        | 3173                         | 3174 |  |  |
| 3175                                                                                                                                                                         | 3176        | 3177                         | 3178 |  |  |
| 3179                                                                                                                                                                         | 3180        | 3181                         | 3182 |  |  |
| 3183                                                                                                                                                                         | 3184        | 3185                         | 3186 |  |  |
| 3187                                                                                                                                                                         | 3188        | 3189                         | 3190 |  |  |
| 3191                                                                                                                                                                         | 3192        | 3193                         | 3194 |  |  |
| 3195</                                                                                                                                                                       |             |                              |      |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO</b><br><b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE</b><br><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b><br><b>(PROYECTOS DE OBRA)</b><br><b>ANEXO 20</b> | Código: GC-P3-F20            |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Versión: 02                  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Vigente Desde:<br>17/12/2022 |

|                                                        |                                |                                   |              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| MUNICIPIO:                                             | GIRARDOT- CUNDINAMARCA         | No. CONVENIO:                     | 1543 DE 2020 |
| FECHA DE ACTA INICIO:                                  | 9 DE DICIEMBRE DE 2020         | FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO: | 31/12/2024   |
| ELABORÓ:                                               | Ing. Miguel A. Angarita Molina | FECHA DE VISITA:                  | 7/06/2024    |
| TIPO DE PROYECTO:<br>(CIC, CAM, Estaciones de Policía) | PROYECTO SACÚDETE CREA         |                                   |              |

| ASISTENTES |                             |                            |                              |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| No.        | NOMBRE                      | CARGO                      | REPRESENTA A                 |
| 1.         | Ing. Kelly Diaz             | Supervisora                | Municipio de Girardot        |
| 2.         | Dr. Cesar Arellano          | Abogado asesor S.G.I.      | Municipio de Girardot        |
| 3.         | Ing. Yeisson Trujillo       | Apoyo a la supervisión     | Municipio de Girardot        |
| 5.         | Ing. Edgar Revelo Ávila     | Director de interventoría  | Contratista de Interventoría |
| 7.         | Ing. Norvey Cardona         | Residente de interventoría | Contratista de Interventoría |
| 8.         | Ing. Jamir Yulfredy Álvarez | Director de Obra           | Contratista de Obra          |
| 9.         | Ing. Miguel A. Angarita M.  | Supervisión                | Ministerio del Interior      |

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Antiguo ITUC - SENA

#### INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

| No. contrato               | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Fecha de terminación |
|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Obra: 760 de 2021          | Unión Temporal Ocaima  | 9/12/2021       | 12/07/2024           |
| Interventoría: 905 de 2021 | CONSORCIO SDT GIRADOT  | 9/12/2021       | 12/07/2024           |

#### CUADRO FINANCIERO CONVENIO

| CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario) | VALOR            | No. COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA PAGO |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| PRIMER DESEMBOLSO                          | \$ 1.101.245.902 | 321205721                 | 23/11/2021 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO                         | \$ 4.404.983.607 | 413231022                 | 15/12/2022 |
| TERCER DESEMBOLSO                          | \$ 4.404.983.607 | 43154724                  | 28/02/2024 |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO</b><br><b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE</b><br><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b><br><b>(PROYECTOS DE OBRA)</b><br><b>ANEXO 20</b> | Código: GC-P3-F20            |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Versión: 02                  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Vigente Desde:<br>17/12/2022 |

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

#### CUADRO FINANCIERO

| CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario) | VALOR               | No. COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA PAGO |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| DESEMBOLSO FIDUCIARIA                      | \$ 1.101.245.902    | 2021009712                | 24/12/2021 |
| PAGO 1 INTERVENTORÍA                       | \$ 429.045.580      | 2022008623                | 14/10/2022 |
| PAGO 1 OBRA                                | \$ 1.581.194.981,64 | 2023000003                | 13/01/2023 |
| PAGO 2 INTERVENTORÍA                       | \$ 279.219.720,00   | 2023001160                | 17/03/2023 |
| PAGO 3 OBRA                                | \$ 365.635.461,30   | 2023002211                | 25/04/2023 |
| PAGO 4 OBRA                                | \$ 264.870.779,03   | 2023004205                | 23/06/2023 |
| PAGO 5 OBRA                                | \$ 734.048.023,52   | 2023006451                | 19/09/2023 |
| PAGO 6 OBRA                                | \$ 355.357.065,03   | 2023007311                | 23/10/2023 |
| PAGO 7 OBRA (REAJUSTE)                     | \$ 1.284.230.375,56 |                           |            |
| TOTAL, PAGADO A FECHA DE VISITA            | \$                  |                           |            |

#### CUENTAS RECÍPROCAS

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE | \$ 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|

#### DESARROLLO DE LA VISITA

Se lleva a cabo la reunión de seguimiento, control y verificación el estado técnico y administrativo del proyecto SACUDETE CREA, suscrito bajo el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1543 de 2020 entre LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON y el municipio de Girardot - Cundinamarca. Cuya terminación contractual está para el 31 de diciembre de 2024.





Interior

FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL  
(PROYECTOS DE OBRA)  
ANEXO 20

Código: GC-P3-F20

Versión: 02

Vigente Desde:  
17/12/2022

La presente se desarrolla de la siguiente manera:

## 1. RECORRIDO EN OBRA

Se da inicio al recorrido por la obra de la siguiente manera:

- Se solicitan los planos del proyecto, discriminando cada uno de los bloques que se encuentran en ejecución, los cuales fueron entregados y socializados.
  - Bloque A: Actualmente se encuentra en ejecución de acabados de pañete, pintura, guarda escobas, instalación de terminaciones eléctricas, adicionalmente se evidencia que los enchapes ya se encuentran instalados – **AVANCE APROXIMADO (90%)**
  - Bloque B: Se evidencia que aún falta las terminaciones de estructura metálica para cubierta, alistado de piso, puntos eléctricos, ductería eléctrica interna instalada, durante el recorrido se evidenciaron aceros de malla electrosoldada de pañetes corroídos – **AVANCE APROXIMADO (65%)**.
  - Bloque C: – **AVANCE APROXIMADO (30%)**
    - Plazoleta: Únicamente se observa que la estructura se encuentra fundida, evidenciando algunos aceros expuestos que deben ser evaluados para establecer que no se haya comprometido sus propiedades debido a que posiblemente estén corroídos por su exposición a la intemperie y contacto de las sales del mismo concreto.  
Actividades generales faltantes:
      - ✓ Remates generales
      - ✓ Instalación de DryWall.
      - ✓ Tanque tormenta.
      - ✓ Impermeabilización de cubiertas.
      - ✓ Levantamiento de muro perimetral.
      - ✓ Instalaciones hidrosanitarias.
      - ✓ Instalaciones eléctricas.
    - Locales comerciales: Únicamente se observa que la estructura se encuentra fundida  
Actividades generales faltantes:
      - ✓ 5 columnas de segundo nivel.
      - ✓ Placa de cubierta.
      - ✓ Instalaciones hidrosanitarias.
      - ✓ Instalaciones eléctricas.
      - ✓ Subestación.
  - Bloque D: Actualmente se encuentra en terminación de fundición de estructura – **AVANCE APROXIMADO (15%)**
  - Mirador: Sin avance (0%)
  - Cerramiento perimetral: Se evidencia instalación del costado posterior al proyecto, faltando los laterales de este – **AVANCE APROXIMADO (70%)**
  - Fachada principal: Se evidencia que ya se fundió la cimentación de esta e instalación de acero para columnas – **AVANCE APROXIMADO (25%)**
  - Instalaciones eléctricas externas a los bloques: Instalada toda la ductería y extensión de cableado del proyecto.
  - Instalaciones hidrosanitarias: Sin ejecución
  - RETIE/RETILAP: Contratado
- Se han realizado 0 visitas al proyecto, sin aprobar proyecto diseños.





Interior

FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL  
(PROYECTOS DE OBRA)  
ANEXO 20

Código: GC-P3-F20

Versión: 02

Vigente Desde:  
17/12/2022

- Urbanismo: Sin avance

#### 1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

- CONTRATO DE OBRA: 1 Director de Obra, SISO.
- CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1 Director de Obra, 1 residente.

#### 1.2. PERSONAL OPERATIVO:

No hay personal en obra

#### 1.3. MATERIAL EN OBRA:

No hay material en obra.

#### 1.4. MAQUINARIA EN OBRA

Equipo menor

### 2. ESTADO DEL CONVENIO

- El convenio se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Debido al atraso en el cronograma del convenio, el municipio se encuentra en un presunto incumplimiento al numeral 3 de la cláusula segunda, obligaciones específicas del municipio (...) "Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por es supervisor del Ministerio" (...), toda vez que la obra debería estar en un avance del 86% de acuerdo con lo informado, esta está en el 60,52%.
- Actualmente el municipio no ha remitido los informes semanales de interventoría desde el 20 de abril de 2024, solicitando así la entrega de los mismos desde la fecha de manera **INMEDIATA**.
- Actualmente el municipio no ha remitido los informes mensuales de interventoría desde el mes de **marzo 2024**, solicitando así la remisión de los faltantes de manera **INMEDIATA**.
- Actualmente el municipio no ha remitido los informes mensuales de supervisión desde el mes de **marzo 2024**, solicitando así la remisión de los faltantes de manera **INMEDIATA**.
- Actualmente el municipio no ha remitidos los informes financieros ni los extractos bancarios desde el mes de **marzo 2024**, solicitando así la remisión de los faltantes de manera **INMEDIATA**.
- A la fecha, el municipio de Girardot no ha dispuesto de la cofinanciación de la adición en la cuenta bancaria para el convenio; teniendo en cuenta esto, esta supervisión solicita de la manera más atenta y respetuosa hacer lo pertinente lo antes posible.
- Con respecto a la legalización de los recursos, es necesario hacer entrega de las órdenes de pago y comprobantes de egreso que haya lugar.
- A la fecha, el municipio no ha realizado la entrega del cronograma de obra, plan de contingencia y plan de compras con las fechas aterrizadas, toda vez que existe un atraso cercano al 26% y esos tiempos deben mejorar para lograr dar terminación dentro del plazo contractual.
- El Ministerio del Interior, solicita a la supervisión por parte del municipio cargar en la plataforma SECOP II los informes mensuales de supervisión faltantes, teniendo en cuenta sus obligaciones contractuales.
- Es importante mencionar que, de acuerdo a los múltiples comunicados al municipio del Ministerio del Interior, se evidencia un presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, con la gravedad del



**FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL  
(PROYECTOS DE OBRA)  
ANEXO 20**

Código: GC-P3-F20

Versión: 02

Vigente Desde:  
17/12/2022

cronograma de obra, toda vez que se presume que el 26% de atraso es muy difícil de recuperar y es probable que no se logre dar cumplimiento al objeto contractual antes del 31 de diciembre de 2024.

### 3. ESTADO DE LOS CONTRATOS EJECUTORES

- Estos tienen un plazo contractual hasta el 12 de julio de 2024.
- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No. 27, el avance de la obra se encuentra en un 60,85%, el cual no se reporta mas avance debido a que la interventoría relaciona poco personal en obra.
- El municipio de Girardot (Cundinamarca), reitera su compromiso en dar cumplimiento al objeto contractual del convenio, para ello, la supervisión solicita entrega de los diseños para aprobación de ACUAGYR, presentar los soportes de la demolición de los tanques.
- Existe una preocupación por parte del contratista de interventoría, toda vez que no se tiene claridad sobre su adición de recursos y posible prórroga, de esta manera, el Ministerio establece una reunión presencial en el Ministerio del Interior para el próximo **11 DE JUNIO DE 2024**, en conjunto con los representantes legales de obra e interventoría, alcalde municipal, supervisora del convenio por parte del municipio y del Ministerio.

Luego de lo antes descrito, la supervisión del Ministerio del Interior, solicita información sobre los trámites de presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales frente a los atrasos en el proyecto que el contratista de obra está realizando, los cuales se informó:

- La interventoría menciona que ya realizó apremio al contratista por bajo rendimiento y bajo personal, el contratista remitió una solicitud de prórroga, la cual se encuentra en estudio y evaluación para radicación ante la entidad contratante (Municipio de Girardot).
- El municipio estudia la viabilidad de un proceso sancionatorio ante el contratista de obra, con base a la información suministrada con el contratista de interventoría.

Adicionalmente a lo anterior, la supervisión por parte del Ministerio del Interior recuerda las obligaciones contractuales del municipio y solicita dar estricto cumplimiento a cada una de estas, por lo tanto, se enuncian las más importantes:

#### **CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO.**

**" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA"**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:**

**Numeral 3. "Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio".**

**Numeral 4. "Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual".**

**Numeral 25. "Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión, y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen".**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b><br><b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE</b><br><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b><br><b>(PROYECTOS DE OBRA)</b><br><b>ANEXO 20</b> | Código: GC-P3-F20            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Versión: 02                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Vigente Desde:<br>17/12/2022 |

**Numeral 29.** "Entregar en ejecución de obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se Evidencia el inicio y ejecución -avances- de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por la interventoría"

**Documentos entregados en la visita** (En caso de recibir documentación en la visita)

|    |
|----|
| 1. |
| 2. |

| COMPROMISOS              |                                                                                                                          |                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RESPONSABLE              | ACCIONES                                                                                                                 | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
| MUNICIPIO – CONTRATISTAS | Entrega de informes semanales de interventoría posteriores al 20 de abril de 2024                                        | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO – CONTRATISTAS | Entrega de informes mensuales de interventoría posteriores al mes de marzo de 2024                                       | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO                | Entrega de informes semanales de supervisión posteriores al mes de marzo de 2024                                         | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO                | Entrega de informes financieros de supervisión y extractos bancarios posteriores al mes de marzo de 2024                 | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO                | Entrega de consignación de los recursos aportados por el municipio para la cofinanciación de esta                        | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO                | Órdenes de pago y comprobantes de egreso de pagos posteriores al 23 de octubre de 2023                                   | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO – CONTRATISTAS | Entrega plan de contingencia y plan de compras actualizados                                                              | INMEDIATO                 |
| MUNICIPIO                | Cargue de los informes de supervisión (Hasta marzo 2024) en la plataforma SECOP II                                       | INMEDIATO                 |
| MINISTERIO               | Radicación del presunto incumplimiento a la Subdirección de Gestión Contractual (Revisar allá si es necesario)           | 18/06/2024                |
| MUNICIPIO – CONTRATISTAS | Entrega de un informe del estado del presunto incumplimiento que se lleva ante los contratos de interventoría o de obra. | 14/06/2024                |

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.



FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL  
(PROYECTOS DE OBRA)  
ANEXO 20

Código: GC-P3-F20

Versión: 02

Vigente Desde:  
17/12/2022

FIRMA DE ASISTENTES

Por parte de: **MINISTERIO DEL INTERIOR**

Ing. Miguel Ángel Angaita Molina.  
Cargo: Apoyo a la supervisión del convenio  
Celular: 314 310 4704

Por parte de: **MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUND.**

Ing. Kelly Díaz.  
Cargo: Supervisora del convenio  
Celular:

Por parte de: **MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUND.**

Dr. Cesar Arellano  
Cargo: Asesor jurídico  
Celular:

Por parte de: **MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUND.**

Ing. Yeisson Trujillo.  
Cargo: Apoyo a la supervisión  
Celular: 3118339605

Por parte de: **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**

Ing. Oscar Martínez.  
Cargo: Representante legal del consorcio  
Celular:

Por parte de: **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**

Ing. Edgar Revelo.  
Cargo: Director de interventoría  
Celular:

Por parte de: **CONTRATISTA DE OBRA**

Ing. Olaguer Agudelo.  
Cargo: Director obra  
Celular:

Por parte de: **CONTRATISTA DE OBRA**

Ing. Jamir Álvarez.  
Cargo: Director de obra  
Celular:





**Interior**



**ALCALDÍA DE  
GIRARDOT**  
GIRARDOT ES DE TODOS

**ACTA DE COMITÉ**

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:** No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

**Lugar:** Girardot - Cundinamarca

**Hora de iniciación:** 2:10 Pm

**Hora de finalización:** 3:30 Pm

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Realizar una reunión con los suscritos en este documento, con el fin de efectuar la presente acta de comité del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021.

| ASISTENTES |                         |                                  |                                 |
|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE     |                         | CARGO                            | REPRESENTA A:                   |
| 1          | MIGUEL A. ANGARITA      | APOYO SUPERVISIÓN                | MINISTERIO DEL INTERIOR         |
| 2          | JAMIR ALVAREZ           | DIRECTOR DE OBRA                 | CONTRATISTA DE OBRA             |
| 3          | IVONE BARRAGAN          | APOYO PROFESIONAL                | CONTRATISTA DE OBRA             |
| 4          | KELLY J. DIAZ B.        | SECRETARIA DE<br>INFRAESTRUCTURA | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 5          | YEISSON TRUJILLO GARCIA | APOYO A LA SUPERVISION<br>S.I.G. | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 6          | ANGGY RODRIGUEZ C       | APOYO A LA SUPERVISION<br>S.I.G. | ALCALDIA DE GIRARDOT            |
| 7          | NORVEY E. CARDONA       | RESIDENTE DE<br>INTERVENTORIA    | CONTRATISTA DE<br>INTERVENTORIA |



## ACTA DE COMITÉ

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:**

No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se inicia el comité a las 2:10 pm de la siguiente manera:

- Recorrido de obra: Se inicia en el bloque A, observando las actividades de obra ejecutadas: Enchape interior y exterior, piso color amarillo claro (cenefa), estuco y pintura blanca, pintura exterior franja verde, estructura e instalación de drywall, nivelación de rejilla para cárcamo. Avance aproximado (80%)
  - Se aprueba por parte de la supervisión del municipio el guardaescoba de color amarillo claro.
  - Se aprueba por parte de la supervisión del municipio terminación de cubierta en los bloques A y B.
- Bloque B: Actualmente se encuentra en alistado de pisos, terminación de estructura metálica para cubierta, nivelación y corte de rejilla para cárcamo. Avance aproximado (**46%**)
- Bloque C: Plazoleta: Actividades faltantes, tanque tormenta, levantamiento muro perimetral, remates generales.  
Locales comerciales: Actividades faltantes: instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y subestación. Avance aproximado (30%)
- El proyecto no avanza, hay material, poco personal de obra civil, evidenciando que no es suficiente para cubrir los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento del cronograma establecido por el contratista de obra.
- Porcentajes de obra: Actualmente el porcentaje de obra según el informe semanal No. 42 de interventoría se encuentra en un **48%** de ejecución comparado con el porcentaje programado aproximado en un **70%**, evidenciándola obra no está cumpliendo con el tiempo establecido, solicitando así un plan de desarrollo y contingencia para lograr la entrega del proyecto dentro de los plazos establecidos.
- Durante la visita del Ministerio, se evidencia que existe el siguiente personal en obra: 4 maestros, 3 oficiales y 9 ayudantes.
- Según el proceso de incumplimiento del contratista, el Ministerio del Interior solicita al municipio enviar oficios de este proceso con las pólizas de cumplimiento de cada uno de los contratistas, teniendo en cuenta el poco porcentaje de obra ejecutado a la fecha.
- Se reitera el compromiso de la alcaldía para el apoyo y supervisión de la aprobación de los diseños de acuagyr y diseños eléctricos ante la entidad.
- El Ministerio del Interior solicita la entrega de la última acta de pago, puesto que el porcentaje de avance del proyecto ha bajado, con respecto a la adición suscrita el 29 de diciembre de 2023.
- El Ministerio del Interior solicita hacer seguimiento a la obra de manera diaria, toda vez que el contratista de obra no refleja un avance consecutivo, de acuerdo al cronograma de obra establecido



**Interior**



**ALCALDÍA DE  
GIRARDOT**  
GIRARDOT ES DE TODOS

**ACTA DE COMITÉ**

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA – MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:**

No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 09/05/2024

**COMPROMISOS DE LA PRESENTE REUNIÓN**

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE                           | FECHA      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Enviar evidencia de todos los frentes de trabajo en los diferentes bloques y áreas de urbanismo.</li></ul>                                                                                                                                                           | Contratista                           | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Enviar todos los requerimientos al Ministerio del Interior, realizados por la alcaldía a los contratos derivados y de la interventoría al contratista de obra, entre los que se debe incluir solicitudes, oficios, procesos de incumplimiento, entre otros</li></ul> | Contratista, interventoría, alcaldía  | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar pólizas actualizadas tanto de interventoría y contratista de obra.</li></ul>                                                                                                                                                                               | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Acta de pago No. 6 de ajustes firmadas por interventoría, contratista y alcaldía.</li></ul>                                                                                                                                                                          | Interventoría, contratista            | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cronograma de obra actualizado a la fecha.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 | Interventoría, contratista, Alcaldía. | 20-06-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplir con los compromisos de las mesas de trabajo elaborados entre Interventoría y contratista.</li></ul>                                                                                                                                                          | Contratista                           | 14-05-2024 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrega de actividades de obra</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             | Interventoría, contratista, Alcaldía  | 31-06-2024 |



El futuro  
es de todos

Ministerio del Interior



ALCALDÍA DE  
GIRARDOT  
GIRARDOT ES DE TODOS

### ACTA DE COMITÉ

Proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA - MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

No. de Contrato: No.905-2021 del  
22 de octubre.

Fecha: 09/05/2024

Lugar: Girardot - Cundinamarca

Hora de iniciación: 2:10 pm

Hora de finalización: 3:30 pm

### OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar una reunión con los suscritos en el documento, con el fin de efectuar la presente acta de comité del contrato de obra No. 760 del 26 de agosto del 2021.

| ASISTENTES |                        |                                  |       |
|------------|------------------------|----------------------------------|-------|
|            | NOMBRE                 | CARGO                            | FIRMA |
| 1          | Miguel A. Anjarita     | Ap. Supervisión                  |       |
| 2          | Samir Alvarez          | Ingeniero UT Acima               |       |
| 3          | Thone Barragán         | Apoyo Profesional<br>UT. Acima   |       |
| 4          | Kelly J. Díaz B.       | Secretaría de<br>Infraestructura |       |
| 5          | Yessan Trujillo Barcia | Apoyo a la Supervisión<br>S.I.G. |       |
| 6          | Anggy Rodríguez C.     | Apoyo a la Sup.<br>S.I.G.        |       |
| 7          | Noruey Esteban Cadena  | Residente de<br>Interventoría    |       |



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO</b><br><b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE</b><br><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b><br><b>(PROYECTOS DE OBRA)</b><br><b>ANEXO 20</b> | <b>Código: GC-P3-F20</b>                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>Versión: 02</b>                         |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>Vigente Desde:</b><br><b>17/12/2022</b> |

|                                                        |                                |                                   |                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| MUNICIPIO:                                             | GIRARDOT- CUNDINAMARCA         | No. CONVENIO:                     | 1543 DE 2020                 |
| FECHA DE ACTA INICIO:                                  | 9 DE DICIEMBRE DE 2020         | FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO: | 31/12/2024                   |
| ELABORÓ:                                               | Ing. Miguel A. Angarita Molina | FECHA DE VISITA:                  | 22/03/2024                   |
| TIPO DE PROYECTO:<br>(CIC, CAM, Estaciones de Policía) | PROYECTO SACÚDETE CREA         |                                   |                              |
| ASISTENTES                                             |                                |                                   |                              |
| No.                                                    | NOMBRE                         | CARGO                             | REPRESENTA A                 |
| 1.                                                     | Ing. Kelly Diaz                | Supervisora                       | Municipio de Girardot        |
| 2.                                                     | Ing. Luis Fernando Yepes       | Profesional Universitario         | Municipio de Girardot        |
| 3.                                                     | Ing. Yeisson Trujillo          | Apoyo a la supervisión            | Municipio de Girardot        |
| 4.                                                     | Ing. Oscar Martinez            | R/L Interventoría                 | Contratista de Interventoría |
| 5.                                                     | Ing. Edgar Revelo Avila        | Director de interventoría         | Contratista de Interventoría |
| 6.                                                     | Ing. Olaguer Agudelo           | R/L (Suplente) Obra               | Contratista de Obra          |
| 7.                                                     | Ing. Jamir Yulfredy Alvarez    | Director de Obra                  | Contratista de Obra          |
| 8.                                                     | Ing. Miguel A. Angarita M.     | Supervisión                       | Ministerio del Interior      |
| DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Antiguo ITUC - SENA       |                                |                                   |                              |

#### INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

| <b>No. contrato</b>               | <b>Nombre del contratista</b> | <b>Fecha de inicio</b> | <b>Fecha de terminación</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra:</b> 760 de 2021          | Unión Temporal Ocaina         | 9/12/2021              | 12/07/2024                  |
| <b>Interventoría:</b> 905 de 2021 | CONSORCIO SDT GIRADOT         | 9/12/2021              | 12/07/2024                  |

#### CUADRO FINANCIERO CONVENIO

| <b>CONCEPTO</b> (adjuntar celdas si es necesario) | <b>VALOR</b>     | <b>No. COMPROBANTE DE EGRESO</b> | <b>FECHA PAGO</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| PRIMER DESEMBOLSO                                 | \$ 1.101.245.902 | 321205721                        | 23/11/2021        |
| SEGUNDO DESEMBOLSO                                | \$ 4.404.983.607 | 413231022                        | 15/12/2022        |
| TERCER DESEMBOLSO                                 | \$ 4.404.983.607 | 43154724                         | 28/02/2024        |

|                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO<br/>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE<br/>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br/>CONTRACTUAL<br/>(PROYECTOS DE OBRA)<br/>ANEXO 20</b> | <b>Código: GC-P3-F20</b>             |
|                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Vigente Desde:<br/>17/12/2022</b> |

**NOTA:** SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

#### CUADRO FINANCIERO

| CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario) | VALOR                   | No. COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA PAGO |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| DESEMBOLSO FIDUCIARIA                      | \$ 1.101.245.902        | 2021009712                | 24/12/2021 |
| PAGO 1 INTERVENTORÍA                       | \$ 429.045.580          | 2022008623                | 14/10/2022 |
| PAGO 1 OBRA                                | \$ 1.581.194.981,64     | 2023000003                | 13/01/2023 |
| PAGO 2 INTERVENTORÍA                       | \$ 279.219.720,00       | 2023001160                | 17/03/2023 |
| PAGO 3 OBRA                                | \$ 365.635.461,30       | 2023002211                | 25/04/2023 |
| PAGO 4 OBRA                                | \$ 264.870.779,03       | 2023004205                | 23/06/2023 |
| PAGO 5 OBRA                                | \$ 734.048.023,52       | 2023006451                | 19/09/2023 |
| PAGO 6 OBRA                                | \$ 355.357.065,03       | 2023007311                | 23/10/2023 |
| <b>TOTAL PAGADO A FECHA DE VISITA</b>      | <b>\$ 5.110.617.513</b> |                           |            |

#### CUENTAS RECÍPROCAS

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN<br/>DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE</b> | <b>\$ 0,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

#### DESARROLLO DE LA VISITA

Se lleva a cabo la reunión de seguimiento, control y verificación el estado técnico y administrativo del proyecto SACUDETE CREA, suscrito bajo el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1543 de 2020 entre **LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON** y el municipio de **Girardot - Cundinamarca**. Cuya terminación contractual está para el 31 de diciembre de 2024.

La presente se desarrolla de la siguiente manera:

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO</b><br><b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE</b><br><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b><br><b>(PROYECTOS DE OBRA)</b><br><b>ANEXO 20</b> | <b>Código: GC-P3-F20</b>                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>Versión: 02</b>                         |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>Vigente Desde:</b><br><b>17/12/2022</b> |

## 1. RECORRIDO EN OBRA

Se da inicio al recorrido por la obra de la siguiente manera:

- Se solicitan los planos del proyecto, discriminando cada uno de los bloques que se encuentran en ejecución, los cuales fueron entregados y socializados.
- Bloque A: Actualmente se encuentra en instalación de cubierta metálica, alistado de pisos, elaboración de carpintería metálica, ductería eléctrica y de voz y datos – Avance aproximado **(65%)**
- Bloque B: Actualmente se encuentran en terminación de estructura metálica para cubierta, alistado de piso, puntos eléctricos, ductería eléctrica interna instalada – Avance aproximado **(45%)**, durante el recorrido se evidenciaron aceros de malla electrosoldada de pañetes corridas.
- Bloque C: – Avance aproximado **(30%)**
  - Plazoleta: Actividades faltantes: remates generales, instalación de DryWall, tanque tormenta, impermeabilización y levantamiento de muro perimetral.
  - Locales comerciales: Faltantes: 5 columnas de segundo nivel y placa de cubierta, adicionalmente a las instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y subestación
- Bloque D: Actualmente se encuentra en terminación de fundición de estructura – Avance aproximado **(15%)**
- Mirador: Sin avance **(0%)**
- Cerramiento perimetral: Se evidencia instalación del costado posterior al proyecto, faltando los laterales de este – Avance aproximado **(70%)**
- Fachada principal: Se evidencia que se encuentran realizando la excavación de la cimentación de los muros de ingreso. – Avance aproximado **(5%)**
- Instalaciones eléctricas externas a los bloques: Instalada toda la ductería del proyecto.
- Instalaciones hidrosanitarias: Sin ejecución
- RETIE/RETILAP: Contratado
- Urbanismo: Sin avance

### 1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

- **CONTRATO DE OBRA:** Director de Obra, 2 residentes de obra, representante legal, SISO.
- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1 Director de Obra, 2 residentes, representante legal.

### 1.2. PERSONAL OPERATIVO:

Se cuenta en obra con 6 trabajadores, con el compromiso de hacer ingreso de todo el personal al 1 de abril de 2024.

### 1.3. MATERIAL EN OBRA:

Arena, tubería eléctricas e hidrosanitarias, equipos de izaje y formaleta de bloque D.

### 1.4. MAQUINARIA EN OBRA

Equipo menor



**FORMATO  
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL  
(PROYECTOS DE OBRA)  
ANEXO 20**

**Código: GC-P3-F20**

**Versión: 02**

**Vigente Desde:  
17/12/2022**

## **2. ESTADO DEL CONVENIO**

- El convenio se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.
- A la fecha, el municipio de Girardot no ha dispuesto de la cofinanciación de la adición en la cuenta bancaria para el convenio; teniendo en cuenta esto, esta supervisión solicita de la manera mas atenta y respetuosa hacer lo pertinente lo antes posible.
- Con respecto a la legalización de los recursos, es necesario hacer entrega de todos las órdenes de pago, teniendo en cuenta que no se ha hecho entrega de las correspondientes a los comprobantes de egreso de cada uno de los pagos realizados a los ejecutores.
- Se solicita al municipio hacer entrega de un plan de contingencia de obra, dado que los contratos ejecutores tienen un plazo contractual hasta el 12 de julio de 2024.
- El Ministerio del Interior, solicita a la supervisión por parte del municipio cargar en la plataforma SECOP II los informes mensuales de supervisión faltantes, teniendo en cuenta sus obligaciones contractuales.

## **3. ESTADO DE LOS CONTRATOS EJECUTORES**

- Estos tienen un plazo contractual hasta el 12 de julio de 2024.
- Se solicita la entrega de las pólizas que amparan los contratos ejecutores, de acuerdo a las cláusulas de garantías impuestas por el municipio.
- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No. 27, el avance de la obra se encuentra en un 60,85%.
- El municipio de Girardot (Cundinamarca), reitera su compromiso en dar cumplimiento al objeto contractual del convenio, para ello, la supervisión solicita entrega de los diseños para aprobación de ACUAGIR, presentar los soportes de la demolición de los tanques y subsanar el embargo de cuenta para poder realizar el pago del corte radicado ante la alcaldía.

Luego de lo antes descrito, la supervisión del Ministerio del Interior, solicita a la supervisión del municipio de Girardot (Cundinamarca) lo siguiente:

- Oficiar a la interventoría, para que el contratista de obra amplíe los frentes de trabajo, realizando la subcontratación de actividades, para poder cumplir con los porcentajes establecidos, recordando que se debe presentar el 100% antes del 12 de julio de 2024.

Adicionalmente y como se ha expresado en diferentes reuniones, la supervisión del Ministerio y del municipio dan aprobación de la demolición del tanque de agua, en el que se situará el mirador del bloque D; esto teniendo en cuenta que los contratos ejecutores han demostrado el riesgo de colapso de este.

Adicionalmente a lo anterior, la supervisión por parte del Ministerio del Interior recuerda las obligaciones contractuales del municipio y solicita dar estricto cumplimiento a cada una de estas, por lo tanto se enuncian las mas importantes:

**CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO.**



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO</b><br><b>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE</b><br><b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b><br><b>(PROYECTOS DE OBRA)</b><br><b>ANEXO 20</b> | <b>Código: GC-P3-F20</b>                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>Versión: 02</b>                         |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>Vigente Desde:</b><br><b>17/12/2022</b> |

" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA"

**CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:**

**Numeral 3.** "Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio".

**Numeral 4.** "Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual".

**Numeral 25.** "Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión, y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen".

**Numeral 29.** "Entregar en ejecución de obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se Evidencia el inicio y ejecución -avances- de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por la interventoría"

**Documentos entregados en la visita** (En caso de recibir documentación en la visita)

|    |
|----|
| 1. |
| 2. |

| COMPROMISOS  |                                                                           |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RESPONSABLE  | ACCIONES                                                                  | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
| CONTRATISTAS | Mesa de trabajo para la entrega de los diseños para aprobación de acuagir | 4 de abril de 2024        |
| CONTRATISTAS | Presentar los soportes de la demolición de los tanques                    | 22 de marzo de 2024       |
| CONTRATISTAS | Solucionar para pago del corte radicado ante la alcaldía.                 | 1 de abril de 2024        |
| MUNICIPIO    | Entrega de ordenes de pago                                                | 5 de abril de 2024        |

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

|                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>FORMATO<br/>ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE<br/>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN<br/>CONTRACTUAL<br/>(PROYECTOS DE OBRA)<br/>ANEXO 20</b> | <b>Código: GC-P3-F20</b>             |
|                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Vigente Desde:<br/>17/12/2022</b> |

### ACTA DE COMITÉ

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA - MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:** No.905-2021 del 22 de octubre.

**Fecha:** 21/03/2024



**Lugar:** Girardot - Cundinamarca

**Hora de iniciación:** 9:20 am

**Hora de finalización:**

### OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar una reunión con los suscritos a este documento con el fin de efectuar la presente acta de comité técnico del contrato de obra No. 760-2021 del 26 de agosto.




| ASISTENTES                |                                                    |                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                    | CARGO                                              | FIRMA                                                                                 |
| 1. Olaya J. Guevara       | Reg. legal                                         |  |
| 2. Samir Alvarez          | Ingeniero UT Acaima                                |  |
| 3. Edgar Revelo           | Director Interventoria                             |  |
| 4. Kelly J. Diaz B.       | Sec. Infraestructura municipio Gdot                |  |
| 5. Yesson Trujillo Garcia | Apoyo a la Supervisión- Secretaria Infraestructura |  |
| 6. Carlos Andres Cruz     | Residente                                          |  |
| 7. Miguel A. Angulo       | Ap. Supervisión MinInterior                        |  |

### ACTA DE COMITÉ

**Proyecto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA - MININTERIOR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

**No. de Contrato:** No.905-2021 del  
22 de octubre.

**Fecha:** 21/03/2024

|    |                           |                                                 |                                                                                     |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Luis Fernando Yepes       | Profesional Universitario<br>Municipio Girardot |  |
| 9  | Oscar Martinez            | RL Intersuc                                     |  |
| 10 | Nowey Esteban Cardenas N. | Ingeniero Residente<br>Interventoria            |  |
| 11 |                           |                                                 |                                                                                     |
| 12 |                           |                                                 |                                                                                     |
| 13 |                           |                                                 |                                                                                     |
| 14 |                           |                                                 |                                                                                     |

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Se da inicio a la reunión a las 9:20 am con una visita tecnica



| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS           |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| FECHA DEL INFORME:                                  |                                                | 23/03/2024 | PERIODO ENTRE EL:                                                                                                                                                          |  | 15/03/2024 |
|                                                     |                                                |            | AL:                                                                                                                                                                        |  | 23/03/2024 |
| 1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA          | No de contrato OBRA: 760-2021 del 26 de agosto |            | OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR                                            |  |            |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                 |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |  |            |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                             |            | 946                                                                                                                                                                        |  |            |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                           |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |  |            |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO                       |            | \$16.452.358.401                                                                                                                                                           |  |            |
| 2-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | No de contrato 905 DEL 22 de Octubre de 2021   |            | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ECONOMIA NARANJA SACUDETE CREA MINISTERIO DEL INTERIOR Y |  |            |
|                                                     | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES                 |            | 9 de diciembre de 2021                                                                                                                                                     |  |            |
|                                                     | PLAZO DE EJECUCIÓN                             |            | 946                                                                                                                                                                        |  |            |
|                                                     | FECHA DE TERMINACIÓN                           |            | 12 de julio de 2024                                                                                                                                                        |  |            |
|                                                     | VALOR TOTAL DEL PROYECTO + ADICION             |            | \$1.451.215.300                                                                                                                                                            |  |            |
| 3-GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO                   |                                                | PERIODO    | ACUMULADO                                                                                                                                                                  |  |            |
|                                                     | Programado (%)                                 | 0,20%      | 44,89%                                                                                                                                                                     |  |            |
|                                                     | Ejecutado (%)                                  | 0,20%      | 44,89%                                                                                                                                                                     |  |            |
|                                                     | Diferencia (%)                                 | 0,00%      | 0,00%                                                                                                                                                                      |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |
|                                                     |                                                |            |                                                                                                                                                                            |  |            |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                                   |                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                                   |                         |                        |
| 6-CLIMA                                                                    | ESTADO TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUNES                                                                                                                           | MARTES | MIÉRCOLES                                                                            | JUEVES                                            | VIERNES (15 y 22 marzo) | SABADO (16 y 23 marzo) |
|                                                                            | SOLEADO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                               | X      | X                                                                                    | X                                                 | X - X                   | X - X                  |
|                                                                            | NUBLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                                   |                         |                        |
|                                                                            | LLUVIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                                   |                         |                        |
| 7-PLAN DE ACCIÓN - OBSERVACIONES COMPROMISOS                               | No se presenta avance de ejecución de obra civil debido a que el contratista se encuentra en el proceso de reingreso de personal, cursos alturas, exámenes médicos, a la fecha se encuentra con solo 4 de ellos el cual realizaron actividades de reubicación de materiales y limpieza de obra. |                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                                   |                         |                        |
| 8-GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO                                  | OBSERVACIONES MAS IMPORTANTES REGISTRADAS EN EL PERIODO QUE REQUIEREN SOLUCIÓN Y/O DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                                   |                         |                        |
|                                                                            | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                     |        |                                                                                      | ACCIÓN O RECOMENDACIÓN                            |                         |                        |
|                                                                            | 21/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se realiza comité de obra, acompañado por el ministerio del interior, la alcaldía municipal, el contratista y la interventoría. |        |                                                                                      | Cumplir compromisos pactados en el acta de comité |                         |                        |
| 9-AVANCES OBRA (CAPITULOS CONTRACTUALES)                                   | AVANCES OBRA (CAPITULOS CONTRACTUALES)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                                   |                         |                        |
|                                                                            | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |        | Traslado de tuberías y limpieza                                                      |                                                   |                         |                        |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO                                          | RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                                   |                         |                        |
|                                                                            | BLOQUE A                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                                   |                         |                        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |  |                                                   |                         |                        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |  |                                                   |                         |                        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                                   |                         |                        |
| Observaciones : no se presenta avance en ejecución por proceso de personal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                                   |                         |                        |