

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FC-020
	Versión:	01
	Ultima Ver:	28-02-2021
	Página:	1 de 3
COMUNICACIONES		



Bogotá D.C., 06/06/2024

CELGIBOR-SA-20249580

Al contestar cite este número

FONDO DE ADAPTACIÓN

Atn. RODRIGO ANGULO RINCON

Supervisor de Contrato

Calle 26 # 57-83 Torre 8 piso 8

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Atn. ING. ANDREA FAJARDO

Representante Legal

Carrera 48 No. 101A - 29 - Bogotá D.C

Ref:CONTRATO N° FA-IC-I-S-0109-2020, OBJETO, "ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE."

Asunto: Cronograma de ingenierías y solicitud de adición

Cordial Saludo,

Mediante la presente, el Consorcio el Gibbor presente la programación de entrega de ingenierías a continuación.

Diseño Eléctrico: Se entregará planimetría e informe del diseño el próximo lunes 1 de julio de 2024, con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunión de mesa de trabajo en el ministerio el próximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregará cantidades ni memorias de cantidades en este punto, estas se desarrollarán con el visto bueno. Así mismo, se revisará con esta entrega la necesidad de realizar ítems de APU's nuevos)

Diseño Hidrosanitario: Se entregará planimetría e informe del diseño el próximo lunes 1 de julio de 2024, con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunión de mesa de trabajo en el ministerio el próximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregará cantidades ni memorias de cantidades en este punto, estas se desarrollarán con el visto bueno. Así mismo, se revisará con esta entrega la necesidad de realizar ítems de APU's nuevos)

CONSORCIO EL GIBBOR

CALLE 127 NO 20 16 OF 401 - 402

Tel. 3681175

E-mail:residente11@construccionesaldia.com

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FC-020
	Versión:	01
	Ultima Ver:	28-02-2021
	Página:	2 de 3
COMUNICACIONES		

Diseño HVAC: Se entregará planimetría e informe del diseño el próximo lunes 1 de julio de 2024, con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunión de mesa de trabajo en el ministerio el próximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregará cantidades ni memorias de cantidades en este punto, estas se desarrollarán con el visto bueno. Así mismo, se revisará con esta entrega la necesidad de realizar ítems de APU's nuevos)

Diseño Gas Medicinal: Se entregará planimetría e informe del diseño el próximo lunes 1 de julio de 2024, con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunión de mesa de trabajo en el ministerio el próximo 5 de julio de 2024. (nota: no se entregará cantidades ni memorias de cantidades en este punto, estas se desarrollarán con el visto bueno. Así mismo, se revisará con esta entrega la necesidad de realizar ítems de APU's nuevos)

Diseño Estructural: Se entregará planimetría e informe del diseño el próximo lunes 19 de julio de 2024, con el objetivo de que las partes puedan revisar esta y llevar a cabo la reunión de mesa de trabajo en el ministerio el próximo 22 de julio de 2024. (nota: no se entregará cantidades ni memorias de cantidades en este punto, estas se desarrollarán con el visto bueno. Así mismo, se revisará con esta entrega la necesidad de realizar ítems de APU's nuevos)-


Presupuesto: El consorcio propone realizar una revisión exclusiva precios unitarios, sin cantidades (solo pno de cantidades) el próximo 15 de julio de 2024 en conjunto con el ministerio de salud. Y posteriormente, una segunda revisión en conjunto con el ministerio de salud, en la que sí se incluyan cantidades y memorias de cantidades para el próximo 8 de agosto de 2024. En esta fecha se espera poder ajustar las observaciones obtenidas en un plazo de 3 días hábiles. Momento en el que se radicaría completamente el proyecto.

Dado lo anterior, el Consorcio el Gibbor solicita mediante la presente una adición al plazo del contrato en la etapa de diseño de un (1) mes, considerando que, desde el 23 de abril de 2024 los profesionales del Consorcio se enfocaron en desarrollar diseños de ingenierías sobre un anteproyecto arquitectónico con área de 3.313m²; anteproyecto al que le fue dado visto bueno en mesa de trabajo con el ministerio de salud, la interventoría y el Fondo de Adaptación el mismo 23 de abril de 2024. Sin embargo, debido a la coyuntura del proyecto y la limitación presupuestal de este, se llevaron a cabo, por solicitud de la entidad, esfuerzos de reajustes arquitectónicos para reducir el área de este anteproyecto, con lo cual se logró obtener, en mesa de trabajo del pasado 5 de junio de 2024 con el Ministerio de Salud, Departamento de Sucre, gerencia del centro de salud de Majagual, alcaldía de Majagual, interventoría y Fondo de Adaptación, un visto bueno a una planta arquitectónica de 3.103,56m², sobre la cual el consorcio reinicio el día de hoy el diseño de las ingenierías. Debido a esto, entre el 23 de abril y el 5 de junio de 2024, se tomó un tiempo de 36 días en el que el consorcio avanzó los diseños sobre un anteproyecto arquitectónico diferente, por

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FC-020
	Versión:	01
	Ultima Ver:	28-02-2021
	Página:	3 de 3
COMUNICACIONES		

este motivo, el Consorcio el Gibbor eleva la presente solicitud de adicionar un (1) mes más al plazo del contrato, estableciendo el 11 de agosto de 2024 como finalización de la etapa de diseño.

Cordialmente,



CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO

1.032.426.065

Representante Legal