

FONDO ADAPTACIÓN  
FECHA: 09-05-2024 15:18:28



Origen: EQUIPO DE TRABAJO SECTOR SALUD-  
Destinatario: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Bogotá, D.C.

Señor:  
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS  
Luz Andrea Fajardo Corredor  
Representante Legal  
[afajardo@gavinco.com](mailto:afajardo@gavinco.com)  
Bogotá, Colombia

**ASUNTO:** Contrato No. FA-CD-I-S-0130-2020, "Interventoría integral a la elaboración de los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingeniería y construcción de la E.S.E. Centro de Salud Majagual, en el municipio de Majagual, departamento de Sucre".  
Alcance al comunicado E-2024-001694, seguimiento a las obligaciones contractuales de la interventoría al contrato de obra No. FA-IC-I-S-0109-2020.

Respetada Representante Legal,

Dando alcance a las obligaciones adquiridas en el contrato de interventoría No. FA-CD-I-S-0130-2020, *INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE* y en el marco de los resultados de la auditoria multisectorial ATIP llevada a cabo el día 29 de abril de 2024, nos permitimos solicitar su pronunciamiento frente a los siguientes hallazgos:

1. Se han presentado cinco (5) controles de cambio dentro de la etapa de Diseños, dando como resultado que se debe haber publicado seis (6) líneas base del cronograma. Dentro de la información soportada por el sector, únicamente se evidencia la existencia de tres de ellas.
2. Con base en los tiempos de suspensión (31 días calendario) dados en la Suspensión No.3 del 20/10/2023, se evidencia que hay errores en el cálculo de la fecha de finalización del contrato, toda vez que la fecha de culminación es 02/12/2024 y no el 20/12/2024 tal como lo dice el documento suscrito entre las partes. Lo anterior da como resultado que se le estén prorrogando implícitamente 18 días calendario al plazo de ejecución del contrato y que se contemple una fecha equívoca de terminación contractual, que, según la interventoría es el 26 de agosto de 2025, cuando la real, derivada del cálculo la sumatoria de suspensiones y prórrogas, es el 08 de agosto de 2025. Esta misma situación aplica para el contrato de interventoría FA-IC-I-S-0130-2020.

Agradecemos la oportuna respuesta al presente comunicado, que contenga la información solicitada en cada punto antes del día **10 de mayo de 2024**, teniendo en cuenta que con esta información presentaremos las evidencias documentales de respuesta a los hallazgos identificados en la Auditoria ATIP, caso contrario, se informará a la compañía de Seguros que ampara el contrato de interventoría.

Cordialmente,



RODRIGO ANGULO RINCÓN

Asesor III - E.T. Infraestructura Resiliente - Sección Sectores Educación, Acueducto y  
Saneamiento Básico y Salud

**Nota:** "Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables al Fondo Adaptación, según corresponda".

Copia: Aseguradora Solidaria De Colombia

Proyectó: Leidy Dayana Soler Rubio - Contratista - E.T. Gestión Infraestructura Resiliente - Sección Sectores Educación, Acueducto, Saneamiento Básico y Salud

Elaboró: Leidy Dayana Soler Rubio - Contratista - E.T. Gestión Infraestructura Resiliente - Sección Sectores Educación, Acueducto, Saneamiento Básico y Salud