





ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

Acta No.		Lugar:	Virtual
Fecha:	27/06/2024	Hora:	3:00 pm
Tema Principal:	Comité de Seguimiento – Temas pendientes		
Convocante	Gavinco Ingenieros Consultores		

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Carlos Pérez	Consortio El Gibbor	
Alisson Solorzano	Gavinco Ingenieros Consultores	
Laura Garay	Gavinco Ingenieros Consultores	
Sulma Ahogado	Gavinco Ingenieros Consultores	
Temas tratados		

Se reúnen representantes del Consorcio El Gibbor y la interventoría, para realizar comité de seguimiento semanal al contrato y revisar el avance de los temas pendientes.

- Se revisa el avance en los ajustes a los diseños por cada especialidad así:
 - Arquitectónico
Ya se tienen ajustadas las fachadas y los cortes
El contratista se encuentra trabajando en el detalle de las puertas
Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el martes 04 de julio
 - Estructural
El contratista se encuentra trabajando en los 5 modelos del diseño estructural, en los cuales se incluye el predimensionamiento, cargas, análisis sísmicos.
Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el martes 04 de julio
 - Eléctrico
Las memorias de cantidades se encuentran pendientes
Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el lunes 03 de julio
 - Hidrosanitario y HVAC
Se recomienda al contratista revisar alternativas de ahorro de agua en el proyecto
Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el lunes 03 de julio

ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

- Gas medicinal

Se encuentra pendiente el envío de algunos detalles de la red (isométrico)

Se contempla fecha de entrega de los detalles pendientes el lunes 03 de julio

- Presupuesto

El contratista informa que ya tiene adelantado los APU de los capítulos 1, 2, 3 y 4, se encuentra trabajando en los capítulos 5 y 6

Se recuerda al contratista tener en cuenta:

Revisar el estatuto de rentas del municipio de Majagual para calcular los impuestos que debe incluir en la Administración

Realizar la descripción de los ítems más detallada, que incluya las características de lo que se va a instalar y lo que se incluye en el precio

Revisar conforme con la solicitud de la Secretaría de Salud, que los materiales de acabado para circulaciones y salas de espera sean de superficie lisa y de fácil limpieza, para evitar que sean foco de infecciones.

Se requiere el envío de los APU del acero

Se contempla fecha de entrega de los pendientes el lunes 15 de julio

Por parte del contratista se solicita programa reunión para el martes 2 de julio a las 03:00 pm

Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos.

Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
1	Entrega de diseños ajustados	Consortio El Gibbor	03/07/2024 04/07/2024

Próxima reunión:	Martes 02 de julio de 2024.
-------------------------	------------------------------------