

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	Versión: 3.0
	INFORMES		Fecha: 02-01-2024	Página 1 de 3

Presunto Incumplimiento: De acuerdo con la cláusula descrita, la supervisión del Ministerio del Interior solicita la corrección de los informes remitidos el 24 de abril de 2024 toda vez que lo reportado en los ítems contractuales de estos informes no corresponden a la información del convenio de la referencia; dado esto, se reitera que se presente los siguientes informes a. Informes de supervisión correspondientes a los meses de mayo 2024 y junio 2024.

- ❖ El día lunes 29 de abril se enviaron por parte de la supervisión Municipal los informes mensuales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año 2024, a los correos miguel.angarita@mininterior.gov.co

INFORMES MENSUALES-CONVENIO 1520A-2020 Externo Recibidos x

29 abr 2024, 18:29

Secretaría de Planeación - Maripí Boyacá <planeacion@maripi-boyaca.gov.co>
para miguel.angarita

PARA SU CONOCIMIENTO

Atentamente,

de: Secretaría de Planeación - Maripí Boyacá <planeacion@maripi-boyaca.gov.co>
para: miguel.angarita@mininterior.gov.co
fecha: 29 abr 2024, 18:29
asunto: INFORMES MENSUALES-CONVENIO 1520A-2020
enviado por: maripi-boyaca.gov.co


N. JAHIR QUIROGA CASTILLO
de Planeación y Obras Públicas
Maripí www.maripi-boyaca.gov.co
No. 3 - 30 Palacio Municipal
Código Postal: 154820 Cel: (57) 312 531 0769
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

"El presente en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que la información tramitada por este medio tiene plena validez y objeto de plena prueba."

Aviso de Confidencialidad

Este mensaje de correo electrónico puede contener anexo e información confidencial o legalmente protegida, reservada, no susceptible de ser difundida públicamente y está destinado únicamente para el uso del destinatario (s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución copia o toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si ha recibido esta comunicación por error, le rogamos nos informe inmediatamente respondiendo al remitente y eliminando el documento original sin mantener copia alguna. Las correos electrónicos no son seguros y no se garantiza que estén libres de errores, ya que pueden ser interceptados, modificados, o contener virus. Cualquier persona que se comunica con nosotros por e-mail se considera que ha aceptado estos riesgos. El Municipio de Maripí no se hace responsable de los errores u omisiones de este mensaje y niega cualquier responsabilidad por daños derivados de la utilización del correo electrónico. Cualquier opinión y otra declaración contenida en este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente los del Municipio.

3 archivos adjuntos Analizado por Gmail



- ❖ El día 08 de mayo de 2024 el ministerio de interior remite observaciones al informe mensuales correspondientes al mes de marzo, las cuales corresponde a lo siguiente:

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009	
	GESTION CONTRACTUAL		A-GA-F10	
NIT: 800.024.789-8	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 1 de 6	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1520A DE 2020 MUNICIPIO DE MARIPI – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2024

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO

OBJETO:	“CONSTRUCCION DE FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio, Si es rural: Vereda y breve descripción para llagar)	Lote ubicado en el Sector Portachuelo Vereda Centro de la jurisdicción del Municipio de Maripí, Departamento de Boyacá matriculado con el nombre “EL TESORO”		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE MARIPI – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO:	APORTES MIN – FONSECON	\$ 7.296.467.287,00	
	APORTES ENTIDADES PUBLICAS	\$ 3.117.057.409,00	
	APORTE DEL MUNICIPIO DE MARIPI	\$ 10.000.000,00	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 10.423.524.696,00	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/12/2020.		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO:	31/12/2024.		
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	MANUEL ANTONIO LINADRES DONATO.		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario):	 NOMBRE	DESDE	HASTA
	NO APLICA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO	01/06/2023	A LA FECHA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 600-47-994000061230	01/12/2021 01/12/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	23/06/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 03/12/2021	
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 30/06/2022	
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: 09/12/2022	
	PRIMERA ADICIÓN	FECHA: 11/12/2023	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	FECHA: 15/09/2022	
	PRIMER REINICIO	FECHA: 03/10/2022	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	FECHA: 28/10/2022	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009 A-GA-F10	
	GESTION CONTRACTUAL		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	Página 2 de 6
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS				

	SEGUNDO REINICIO	FECHA: 28/11/2022
	TERCERA SUSPENSIÓN	FECHA: 29/12/2023
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (vigencia nueva del amparo)	FECHA: 01/12/2021	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 30.000.000,00	
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0	
CUOTA DE GERENCIA (cuando aplique)	\$ 0	
VALOR DE OBRA	\$ 9.890.935.843,10	
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 532.588.853,09	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$ 142.493.367,00	
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORIA	\$ 7.672.720,00	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO.

Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	REALIZADO	NO APLICA	15/12/2021	\$ 729.646.729,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	REALIZADO	30%	30/06/2023	\$4.377.880.372,00
TERCER DESEMBOLSO	NO SE HA REALIZADO	60%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	NO SE HA REALIZADO	100%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$5.107.527.101,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$5.107.527.101,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
600-47-994000061230	Cumplimiento	\$ 2.084.704.939,20	03/05/2021	07/06/2024
	Calidad de servicio	\$ 2.084.704.939,20	03/05/2021	07/06/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	“REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1520A DE 2020”		\$ 30.000.000.00
Adicional en valor	NO APLICA		\$ 0,00
(adjuntar celdas si es necesario)	NO APLICA		\$ 0,00
Nombre contratista	GLOBAL CIVIL INGENIERÍA SAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	06/10/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	NO APLICA	DD/MM/AAAA	
	NO APLICA	DD/MM/AAAA	
	NO APLICA	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	05/12/2021		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 30.000.000.00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	39-44-101130334		
FECHA DE LA PÓLIZA	06/10/2021		

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	NO APLICA		\$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009 A-GA-F10	
	GESTION CONTRACTUAL		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS		Página 4 de 6		

Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)		
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 0,00
COMPañA ASEGURADORA		
PÓLIZA No.		
FECHA DE LA PÓLIZA		

➤ *Contrato de Ejecución de Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		\$9,890,838,912,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	11/12/2023		\$ 142.493.367,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CARABINEROS 2022		R/L: IVAN GALVIS CHACON
Fecha de Acta de inicio del contrato	05/09/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	10/09/2022	
	SUSPENSIÓN 1	15/09/2022	
	REINICIO 1	03/10/2022	
	PRORROGA 2	30/06/2022	
	SUSPENSIÓN 2	28/10/2022	
	REINICIO 2	28/11/2022	
	PRÓRROGA 3	09/12/2022	
Pagos efectuados	SUSPENSION 3	29/12/2023	
	ACTA PARCIAL 1		\$565.033.363,00
	ACTA PARCIAL 2		\$3.038.383.529,00
Fecha de terminación del contrato	ACTA PARCIAL 3		\$1.909.426.938,00
	31/12/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$10.033.332.279,00
COMPañA ASEGURADORA	HDI SEGUROS SAS		
PÓLIZA No.	4006623 – 4001297		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/06/2022		

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009	
	GESTION CONTRACTUAL		A-GA-F10	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 5 de 6	

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		\$532,333,256
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	11/12/2023		\$ 7.672.720,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.		R/L: NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO
Fecha de Acta de inicio del contrato	01/06/2022		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	10/09/2022	
	SUSPENSIÓN 1	15/09/2022	
	REINICIO 1	03/10/2022	
	PRORROGA 2	30/06/2022	
	SUSPENSIÓN 2	28/10/2022	
	REINICIO 2	28/11/2022	
	PRÓRROGA 3	09/12/2022	
	SUSPENSION 3	29/12/2023	
Pagos Efectuados	ACTA PARCIAL 1		\$193.929.005,16
	ACTA PARCIAL 2		\$116.736.432,83
Fecha de terminación del contrato	31/10/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$540.005.976,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	895-47-994000007008		
FECHA DE LA PÓLIZA	28/05/2022		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009	
	GESTION CONTRACTUAL		A-GA-F10 Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 6 de 6	
NIT: 800.024.789-8	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO 2023	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
<i>La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:</i>	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	100%
% EJECUTADO DE OBRA	57.53%
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: El contrato de obra e interventoría se encuentra suspendido desde el día 29/12/2023	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

--	--	--	--	--

8. SUPERVISOR

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
 Secretario de Planeación y Obras Públicas
 Municipio de Maripí Boyacá

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
CARLOS PAEZ		JERSON QUIROGA		JERSON QUIROGA	
Nombre del documento		INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA CONVENIOS			Versión 1
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	TRD		Consecutivo	
Proceso:		Procedimiento:			
Dimensión:		Política:			

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08	
	INFORMES		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	Página 2 de 3

- ❖ El día trece de mayo de 2024 el Municipio de Maripi radico nuevamente los informes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, atendiendo las observaciones realizadas por el Ministerio.
- ❖ El día 06 de junio de 2024 el Ministerio expresa la aprobación de los informes enviados el día 13 de mayo.



Miguel Angel Angarita Molina <miguel.angarita@mininterior.gov.co>

6 jun 2024, 21:04 ☆ ↶ ⋮

para mí ▾

Recibido y aprobado, por favor subir a la plataforma SECOP



Profesional-Supervisor de Apoyo
Ing. MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA
Subdirección de Proyectos para la Seguridad
y Convivencia Ciudadana
Correo: miguel.angarita@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra 8 No. 7-89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Secretaría de Planeación - Maripi Boyacá <planeacion@maripi-boyaca.gov.co>

Enviado: miércoles, 29 de mayo de 2024 10:25

Para: Miguel Angel Angarita Molina <miguel.angarita@mininterior.gov.co>

Asunto: ENTREGA **INFORMES MENSUALES**-CONVENIO 1520A-20

...

...

[Mensaje recortado] [Ver todo el mensaje](#)

↶ Responder

↷ Reenviar

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009	
	GESTION CONTRACTUAL		A-GA-F10	Versión: 3.0
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS		Fecha: 02-01-2024		Página 1 de 9

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1520A DE 2020 MUNICIPIO DE MARIPI – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2024

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO

OBJETO:	“CONSTRUCCION DE FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio, Si es rural: Vereda y breve descripción para llagar)	Lote ubicado en el Sector Portachuelo Vereda Centro de la jurisdicción del Municipio de Maripi, Departamento de Boyacá matriculado con el nombre “EL TESORO”		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE MARIPI – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO:	APORTES MIN – FONSECON		\$ 7.296.467.287,00
	APORTES ENTIDADES PUBLICAS		\$ 3.117.057.409,00
	APORTE DEL MUNICIPIO DE MARIPI		\$ 10.000.000,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		\$ 10.423.524.696,00
	APORTES DEL MUNICIPIO NO INCORPORADOS AL CONVENIO		\$ 142.493.367,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08/12/2020.		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO:	31/12/2024.		
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario):	NOMBRE	DESDE	HASTA
	MIGUEL LEGUIZAMON	08/12/2020	31/12/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 84020	31/12/2020	
	No.4321	12/01/2021	
	No. 6422	16/01/2022	
	No. 13823	20/01/2023	
	No. 9224	16/01/2024	
	No. 14324	16/01/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.2974	07/04/022	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009	
	GESTION CONTRACTUAL		A-GA-F10	
NIT: 800.024.789-8	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 2 de 9	

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE MUNICIPAL	No. 2020000080	21/05/2021		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 600-47-994000061230	01/12/2021	01/12/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	20/06/2021			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA ACLARACION	FECHA: 22/02/2021		
	PRIMERA PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION	FECHA: 03/11/2021 (Plazo de ejecución proyectado 31/07/2022)		
	SEGUNDA PRORROGA	FECHA: 28/06/2022 (Plazo de ejecución proyectado 31/12/2022)		
	TERCERA PRORROGA Y SEGUNDA MODIFICACION	FECHA: 09/12/2022 (Plazo de ejecución proyectado 31/12/2024)		
	CUARTA PRORROGA Y TERCERA MDIFICACION	FECHA: 08/08/2023 (Plazo de ejecución proyectado 31/12/2024)		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)				
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (vigencia nueva del amparo)	POLIZA 1RA PRÓRROGA (600-47-994000061230) FECHA: 7/02/2023			
	POLIZA 2DA PRÓRROGA (600-47-994000061230) FECHA: 7/07/2023			
	POLIZA 3RA PRÓRROGA (600-47-994000061230) FECHA: 7/11/2024			
	POLIZA 4TA PRÓRROGA (600-47-994000061230) FECHA: 7/07/2025			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 30.000.000,00			
CUOTA DE GERENCIA (cuando aplique)	\$ 0			
VALOR DE OBRA	\$ 9.890.935.843,10			
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 532.588.853,09			
VALOR ADICIONAL DE OBRA, NO INCORPORADOS AL CONVENIO	\$ 142.493.367,00			
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORIA, NO INCORPORADOS AL CONVENIO	\$ 7.672.720,00			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO.

Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009 A-GA-F10	
	GESTION CONTRACTUAL		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	Página 3 de 9

PRIMER DESEMBOLSO	Prevía presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto, en la cual el Municipio se compromete, con sustento en lo socializado, a entregar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseño y Ejecución de obra, así como el de interventoría..	NO APLICA	15/12/2021	\$ 729.646.729,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	Prevía presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Documento contractual suscrito entre el Municipio de Maripi y la Policía Nacional en el que se, previo inicio del proceso de selección del contratista que ejecutará el objeto del presente convenio, en el que se evidencie la disposición del predio “El Tesoro”, ubicado en el Municipio de Maripi - Departamento de Boyacá para la CONSTRUCCIÓN DE FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra	30%	30/06/2023	\$4.377.880.372,00
TERCER DESEMBOLSO	Prevía presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de	60%	DD/MM/AAAA	\$ 1.459.293.457

	aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.			
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP	100%	DD/MM/AAAA	\$ 729.646.729
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$5.107.527.101,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
600-47-994000061230	Cumplimiento	\$2,084,704,939.20	03/05/2021	7/07/2022
	Calidad del servicio	\$2,084,704,939.20	03/05/2021	7/07/2022
600-47-994000061230	Cumplimiento	\$2,084,704,939.20	03/05/2021	7/07/2023
	Calidad del servicio	\$2,084,704,939.20	03/05/2021	7/07/2023
600-47-994000061230	Cumplimiento	\$2,084,704,939.20	03/05/2021	7/07/2023
	Calidad del servicio	\$2,084,704,939.20	03/05/2021	7/07/2023
600-47-994000061230	Cumplimiento	\$2,084,704,939.20	03/05/2021	7/11/2024
	Calidad del servicio	\$2,084,704,939.20	03/05/2021	7/11/2024
	Cumplimiento	\$2,084,704,939.20	03/05/2021	7/07/2025

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG			FM-009	
	GESTION CONTRACTUAL			A-GA-F10	
				Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS		Página 5 de 9			

600-47-994000061230	Calidad del servicio	\$2,084,704,939.20	03/05/2021	7/07/2025
---------------------	----------------------	--------------------	------------	-----------

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	“REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1520A DE 2020”		\$ 30.000.000.00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	NO APLICA		\$ 0,00
	NO APLICA		\$ 0,00
Nombre contratista	GLOBAL CIVIL INGENIERÍA SAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	06/10/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	NO APLICA	DD/MM/AAAA	
	NO APLICA	DD/MM/AAAA	
	NO APLICA	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	05/12/2021		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 30.000.000.00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	39-44-101130334		
FECHA DE LA PÓLIZA	06/10/2021		

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	NO APLICA		\$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009	
	GESTION CONTRACTUAL		A-GA-F10	Versión: 3.0
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS		Fecha: 02-01-2024		Página 6 de 9

Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 0,00
COMPañA ASEGURADORA		
PÓLIZA No.		
FECHA DE LA PÓLIZA		

➤ **Contrato de Ejecución de Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: LP-003-2022	CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	\$9,890,838,912,00
LINK DE CONSULTA:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-223982&g-recaptcha-response=03AFcWeA4VRP5ugjMdD-034RnO6BBvXAP2kFcVY_j3CXhjqAEdsR1-q9lowGDpT_Ex4fcYruJrnsjXtYUTAaP4-d07T-o-HB2mLIMjl06rFOv4tWKlhqcnT5WC24W4kkvIVbeQqM_xQFQEmoxIJO_kg6EddIw_ACQOCDD0IIMIA-zo7tDXL6unZ_98fQcHf-wfJxPfCD4pd-rN5uguuJEwUclB5Vvo8LElMBbDBfeZDNnLSA71-9t8cBL-y-Shn1OUDExzM2hCsyZKCh8Dhz43Lz5xlSsaft5l-RHHs86F8Bu4LhEyaMxrP6ANrZRQx11K76_KrnuA2IB7vQS457Se413keC6ArSKof5AZs43b6ix2GgWZe8XEPSYTEaG8iSnxa9O9vhp6Q0y4mqcJ_InOYw60fNfIH42-4sN_CD-ql6fXyeiYVZ3rs6i40N9bPQoOtY4mUeynZ8b5bgt2BvfpIXDmTvh4feUfVislrz_JrQGwgh2WMwH4vNKNaNmFap1pX8-n7-qg8qJJwsGQ6mJ4x09FWsy1ToMAu3uLDvIHwvE85VEdpqgLC-pr8tnxcMnpooBTDMzAlOiBeYj0VHoZIN1w40Qu64MNIJH8wkeKfXi5EsmyytQdNvmwHCkfj5g_nZAdcKWMbSouO5uLBX-RWFZvZhYZFIL4625u92Rfxyve4rqNgwZaAUNXfHm9hfnU--m7yUO0r79x	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	11/12/2023	\$ 142.493.367,00
	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CARABINEROS 2022	R/L: IVAN GALVIS CHACON
Fecha de Acta de inicio del contrato	05/09/2022	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	10/09/2022
	SUSPENSIÓN 1	15/09/2022
	REINICIO 1	03/10/2022
	SUSPENSIÓN 2	28/10/2022
	REINICIO 2	28/11/2022
	PRORROGA 2	18/01/2023
	PRÓRROGA 3	11/12/2023

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009 A-GA-F10
	GESTION CONTRACTUAL		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS		Página 7 de 9

	SUSPENSION 3	29/12/2023	
Pagos efectuados	ACTA PARCIAL 1		\$565.033.363,00
	ACTA PARCIAL 2		\$3.038.383.529,00
	ACTA PARCIAL 3		\$1.909.426.938,00
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 (ACTUALMENTE SUSPENDIDO)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$10.033.332.279,00
COMPañía ASEGURADOR A	HDI SEGUROS SAS		
PÓLIZA No.	4006623		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento	DESDE: 05/09/2022 HASTA: 26/05/2024	
	Estabilidad y calidad de la Obra	DESDE: 07/06/2022 HASTA: 07/06/2027	
	Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	DESDE: 05/09/2022 HASTA: 26/11/2026	
COMPañía ASEGURADOR A	HDI SEGUROS SAS		
PÓLIZA No.	1001297		
FECHA DE LA PÓLIZA	Responsabilidad civil extracontractual	DESDE: 07/06/2022 HASTA: 01/01/2024	

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato- CM-002-2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	\$532,333,256
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	11/12/2023	\$ 7.672.720,00
	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
LINK DE CONTRATO	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13048490&g-recaptcha-response=03AFcWeA4vnwAUZYCUT2-wga5fhp-81cqXSKDU7xFXmEpFJSyoGKWOOfPrgep-bU3Pdo--8154LpNitr_qbhu_09xMDsxDT1cY0qAP9F22asc4otBDjHosbseC5zzzKC5zi4PNcOOzJbvwdtSk80ubvyMRnKARhIv_6Bxe1yDJbNbvhyzF69_hEYDOiT92G58hXeqsv_pdB0D_xXi4rnmaSDp1UyhCgXxtdSkvUiLkQQW_xToXWlqXmBA4zR81zfmNcBX2mz	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009	
	GESTION CONTRACTUAL		A-GA-F10	
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS			Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 8 de 9	

5ZkLCVOOuzgfPj8FT8K7TKVI2ZexvdNMqZKzx8RQfEVYL5gtld81R78d7iYKghHzYeWh2WjJFOcLXe56kpz1oPfZAILoY54KGCryo1LBE3wGDBWsINkOt9R2yKKRizsBflwUS3UrWKXx3O1na13yosKHWVnTY8yDexvk_gJaGqBJqH5chpCcwZ3zG1H8DldJpTYKS9nmJDve0Q_GRRL_1MGRjkkoeW0eOhLErd7SPWs0ZyXZyDuv95drzN0uepO19U-ftCAtt1IKGANwzWWz8jOk4SPYxYLz61_ibJe3XNwJfMyduxgu_8izwJB_csGDY1ZYBJ18sFTBTLSU3u0V8k8hPL1Zj8puH32OKpBvTHaspb2emBCsNUnEI8pqILEclNDxuhrRuuwZdJTLebftlehOkHGnu6cU-HhldqRY7FOr8Ost4XaSayz99oatAgPbFAP		
Nombre contratista	QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.	R/L: NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO
Fecha de Acta de inicio del contrato	01/06/2022	
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION 01	01/07/2022
	REINICIO 01	05/09/2022
	SUSPENSION 02	15/09/2022
	REINICIO 02	03/10/2022
	PRORROGA 01	18/10/2022
	SUSPENSION 03	28/10/2022
	REINICIO 03	28/11/2022
	PRORROGA 02	18/01/2023
	PRORROGA 03	11/12/2023
Pagos Efectuados	ACTA PARCIAL 1	\$193.929.005,16
	ACTA PARCIAL 2	\$116.736.432,83
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$540.005.976,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
PÓLIZA No.	895-47-994000007008	
AMPARO Y FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento	DESDE: 01/06/2022 HASTA: 30/04/2024
	Prestaciones sociales	DESDE: 01/06/2022 HASTA: 31/12/2026
	Calidad del servicio	DESDE: 31/12/2023 HASTA: 31/12/2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	DICIEMBRE DE 2023
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	ULTIMO ENTREGADO-N° 63 (25/12/2023-28/12/2023)
INFORME FINANCIERO	ENERO

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009	
	GESTION CONTRACTUAL		A-GA-F10 Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 9 de 9	
NIT: 800.024.789-8	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS			

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	A mes de enero el saldo es: \$ 2.813.640.478,21
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Los contratos derivados del convenio se encuentran suspendidos debido al no cierre financiero para la ejecución de Obra.
OTROS	N/A


6. INFORME DEL SUPERVISOR

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	100%
% EJECUTADO DE OBRA	57.53%
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: El contrato de obra e interventoría se encuentra suspendido desde el día 29/12/2023	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

--	--	--	--	--

8. SUPERVISOR


JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
 Secretario de Planeación y Obras Públicas
 Municipio de Maripi Boyacá

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
CARLOS PAEZ		JERSON QUIROGA		JERSON QUIROGA	
Nombre del documento		INFORME MENSUAL DE SUPERVISION PARA CONVENIOS			Versión 1
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	TRD		Consecutivo	
Proceso:		Procedimiento:			
Dimensión:		Política:			



ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MARIPI
CONTRATISTA:	COSORCIO CARABINEROS 2022 Nit. 901601898-4 R/L IVAN GALVIS CHACON C.C. 7313955 de Chiquinquirá Boyacá
DIRECCIÓN:	Calle 6#35-70 Chiquinquirá
TELÉFONO:	6087266509
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR:	NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS (\$ 9.890.838.912,00) M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.1	10 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (1 MESES Y 26 DÍAS)
FECHA DE SUSPENSION No.1	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA REINICIO No.1	03 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSION No.2	28 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO No.2	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.2	18 DE ENERO DE 2023 (9 MESES Y 26 DÍAS)
FECHA DE PRORROGA No.3	11 DE DICIEMBRE
ADICION No.1	\$ 142.493.367,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 10.033.332.279,00
FECHA DE SUSPENSION No. 03:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023

En el Municipio de Maripi - Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2023, se reunieron, **IMER YARIDMA MURCIA MONROY** Alcaldesa Municipal en calidad de Contratante, **IVAN GALVIS CHACON** con cedula de ciudadanía No. 7.313.955 de Chiquinquirá Boyacá, como representante legal de **CONSORCIO CARABINEROS 2022** identificada con Nit. 901601898-4, contratista, **NANCY YASMIN**

QUIROGA CASTRO identificada con cedula de ciudadanía No. 23.731.286 de Maripí, en representación legal de **QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERA S.A.S** identificada con Nit. 901565963-0, interventor y **MIGUEL LEGUIZAMÓN BENÍTEZ** Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de supervisor, con el propósito de efectuar la presente acta de Suspensión.

CONSIDERANDO:

1. Que el **CONTRATO DE OBRA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022.**, contempla una duración de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la fecha de iniciación del contrato.
2. Que mediante ACTA DE INICIO de fecha 05 de septiembre de 2022, fue reiniciado el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022.**
3. Que mediante PRORROGA No. 01 de fecha 10 septiembre de 2022, fue prorrogado el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022.**
4. Que mediante SUSPENSION No. 01 de fecha 15 de septiembre de 2022, fue prorrogado el plazo inicial de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022.**
5. Que mediante REINICIO No. 01 de fecha 03 octubre de 2022, fue prorrogado el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022.**
6. Que mediante SUSPENSION No. 02 de fecha de 28 de octubre de 2022, fue suspendido el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022.**
7. Que mediante ACTA DE REINICIO No. 02 de fecha 28 de noviembre de 2022, fue reiniciado el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022.**
8. Que mediante PRORROGA No. 02 de fecha 18 de enero de 2023, fue prorrogado el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022.**
9. Que mediante PRORROGA No. 03 y ADICION N°1 de fecha 11 de diciembre de 2023, fue prorrogado el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022** hasta el 31 de diciembre de 2023 y además adicionado un valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE M/CTE (\$142.493.367,00) al mismo contrato.
10. Que el día 28 de Diciembre de 2023 el Contratista remite a la interventoría el **OFICIO OCHM N° 103**, en el cual se manifiestan las siguientes situaciones:

"MARIPI UN COMPROMISO DE CORAZÓN", 2020-2023

Palacio Municipal Centro Cra. 5ª No. 3-30 Cel.: 312 529 6934 Telefax: 098 7265121

Web: www.Maripí-boyaca.gov.co e-mail: gobierno@Maripí-boyaca.gov.co

Código Postal: 154820

- *“El estado de afectación por las lluvias intensa y de larga duración, por tanto, no permite realizar actividades óptimas, impidiendo el avance de las actividades que durante las jornadas, aunque se manifieste que las lluvias no son causa de retraso, se precisa que el CONSORCIO CARABINEROS 2022 no puede comprometer en las lluvias la estabilidad de los materiales, lo cual implica de manera directa el avance de obra, tales como excavaciones, cimentación de las diferentes estructuras, trasiego de los materiales dentro de la obra y en general todas las actividades.*
 - *Cierre por temporada decembrina de los proveedores importantes se presenta regularmente el no despacho de materiales debido al proceso de receso y/o inventario, situación que afecta el cronograma de ejecución.*
 - *Según lo escrito recordando al contratista por parte de la interventoría que la evaluación de este tipo de ítems no previstos como también los ítems contractuales con mayores cantidades, requiere de una gestión ante el Municipio de Maripi para la búsqueda de recursos que permitan la ejecución de todas las actividades que no se encuentran previstas tanto en el presupuesto como en los diseños contractuales, tomando en cuenta este concepto no se debería continuar a causa de que muchas de las actividades contractuales como no previstas son predecesoras de otras, conocimiento pleno desde la fecha de acta de inicio de los acontecimientos y hasta la fecha surgiendo ítem no previstas que no han sido aprobadas, pero continúan solicitando rendimientos el cual el contratista solo puede dar un avance físico pero no financiero que presenta el porcentaje de los hitos, ignorando todos los hallazgos expuestos que no hacen parte en la programación de obra”*
11. Que la interventoría vio viable y recomendó la realización de la suspensión de las actividades en obra hasta que no se sopesen las situaciones mencionadas tanto por afectaciones climáticas, cierres por temporadas decembrina, déficit financiero evidenciado en el balance de obra y la finalización de las vigencias de los contratos de obra e interventoría.
12. Que debido a que se determinó por parte del Municipio de Maripi, Contratista e Interventoría suspender el **CONTRATO DE OBRA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022**, por tanto, se hace necesario suspender el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 081 DEL 27 DE MAYO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S.**


 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-009 Versión: 1.0 Fecha: 01-04-2018 Página 4 de 4
	ACTA DE SUSPENSIÓN		

ACUERDAN


1. Suspender el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 085 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO CARABINEROS 2022** a partir del día veintinueve (29) del mes de diciembre de 2023.
2. El contratista debe acercarse a la oficina de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, para la legalización de la respectiva acta de reinicio de la fecha proyectada por el Municipio.
3. El contratista deberá realizar las modificaciones pertinentes a las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato, en tanto se dé reinicio al contrato.

Se firma por quienes en ella intervinieron, en el Municipio de Maripi a los veintinueve (29) del mes de diciembre de 2023.


IMER YARIDMA MURCIA MONROY
Alcaldesa Municipal


MIGUEL LEGUIZAMÓN BENÍTEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor


QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERÍA SAS
Nit. 901565963-0
R/L: NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO
C.C. No. 23.731.286 de Maripi.
Interventoría


CONSORCIO CARABINEROS 2022
NIT. 901601898-4
R/L: IVÁN GALVIS CHACÓN
C.C. 7.313.955 de Chiquinquirá.
Contratista

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Miguel Leguizamón		John Ballén		Natalia Amador	
Nombre del documento		ACTA SUSPENSIÓN			Versión 01
Dependencia	TRD		Consecutivo		
Proceso:	CONTRATACIÓN		Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		

“MARIPI UN COMPROMISO DE CORAZÓN”, 2020-2023

Palacio Municipal Centro Cra. 5ª No. 3-30 Cel.: 312 529 6934 Telefax: 098 7265121

Web: www.Maripi-boyaca.gov.co e-mail: gobierno@Maripi-boyaca.gov.co

Código Postal: 154820




 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F06
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA CERTIFICACIONES		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 9 de 9

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA DE MARIPI BOYACÁ

CERTIFICA:

Que para corte a 31 de enero de 2024 la cuenta de ahorros número **415453005394** del banco **AGRARIO** con destinación específica para el CONVENIO 1520ª de 2020 denominado “CONSTRUCCIÓN DE FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, no se han generado **EGRESOS** por lo que cuenta con un saldo total de \$ **2.813.640.478,21**

Dada en Maripi Boyacá a los (16) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).



XIMENA ROSAS ZORRO
Secretaria de Hacienda


LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA DE MARIPI BOYACÁ

CERTIFICA:

Que para corte a 31 de enero de 2024 la cuenta de ahorros número **415453005394** del banco **AGRARIO** con destinación específica para el CONVENIO 1520ª de 2020 denominado “CONSTRUCCIÓN DE FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, ha registrado los siguientes movimientos financieros para el mes de **ENERO** de 2024 de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR
Saldo anterior	\$ 2.807.935.902,21
Rendimientos financieros ministerio del interior CONSECON	\$ 3.670.894,66
Rendimientos financieros gobernación	\$ 2.014.856,24
Rendimientos municipio	\$ 18.825,10
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 2.813.640.478,21

Dada en Maripi Boyacá a los (16) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).



XIMENA ROSAS ZORRO
Secretaría de Hacienda

NOMBRE MUNICIPIO DE MARIPI,
DIRECCIÓN CR 5 A N 3 30
CIUDAD BOYACA, MARIPI

MES ENERO AÑO 2024

NÚMERO DE CUENTA:
415453005394


OFICINA: 1545 MUZO

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		2.807.935.902,21	SALDO ACTUAL	2.813.640.478,21
TOTAL ABONOS	21	5.704.576,00	PROMEDIO MES	2.810.879.259,21
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	5.704.576,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
• Banca Agropecuaria • Banca Personas •
Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca
Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
02/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		189.966,00	2.808.125.868,21
03/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		189.979,00	2.808.315.847,21
04/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		189.992,00	2.808.505.839,21
05/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		760.096,00	2.809.265.935,21
09/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.056,00	2.809.455.991,21
10/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.069,00	2.809.646.060,21
11/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.082,00	2.809.836.142,21
12/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		570.322,00	2.810.406.464,21
15/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.133,00	2.810.596.597,21
16/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.146,00	2.810.786.743,21
17/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.159,00	2.810.976.902,21
18/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.172,00	2.811.167.074,21
19/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		570.593,00	2.811.737.667,21
22/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.223,00	2.811.927.890,21
23/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.236,00	2.812.118.126,21
24/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.249,00	2.812.308.375,21
25/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.262,00	2.812.498.637,21
26/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		570.863,00	2.813.069.500,21
29/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.313,00	2.813.259.813,21
30/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.326,00	2.813.450.139,21
31/01	INTERESES DE AHORROS	MUZO		190.339,00	2.813.640.478,21

Autoregulado AMV

Corregal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.817 # 6413



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Hacienda Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | <http://www.pwc.com/co> | Directo +57 (1) 634 05 55 | Móvil: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 |
Oficina: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez | Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales | Revisor Fiscal Segundo Suplente:
Dorian del Socorro Echeverri Guzmán o al e-mail: Hasuel.viveros@pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario:
Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: servicio_cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña
González (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: denfensorbanco@pgabogoda.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá



AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRUCCIÓN DEL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1520A DE 2021

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MARIPI

INFORME FINANCIERO MES DE ENERO
MUNICIPIO DE MARIPI

PROYECTO (S):

CONTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CUENTA (AHORROS) No.: 415453005394

DEL BANCO:

BANCO AGRARIO

VALOR CONVENIO

\$ 10.423.524.696,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR

\$ 7.296.467.287,00

VALOR APORTE DEPARTAMENTO

\$ 3.117.057.409,00

VALOR APORTE MUNICIPIO

\$ 10.000.000,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO

15/12/2021

GIRO 1

\$ 729.646.729,00

VALOR DE DONACIÓN EN CAJA

17/12/2021

DONACIÓN 1

\$ 2.050,00

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO DE MARIPI:

22/6/2022

GIRO 2

\$ 10.000.000,00

VALOR DE DONACIÓN EN CAJA

15/12/2022

DONACIÓN 2

\$ 50,00

VALOR GIRADO POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ:

20/12/2023

GIRO 3

\$ 3.117.057.409,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

30/06/2023

GIRO 4

\$ 4.377.890.372,00

TOTAL GIRADO

\$ 8.234.586.610,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 415453005394 A LA FECHA (1)

\$ 8.234.586.610,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
81	QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	\$ 532.333.256,00	\$ 0,00	\$ 532.333.256,00
85	CONSORCIO CARABINEROS 2022	\$ 9.890.838.912,00	\$ 0,00	\$ 9.890.838.912,00
TOTAL CONTRATADO				\$ 10.423.172.168,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
81	ACTA PARCIAL 1	20230000003	20230000008	17/07/2023	\$ 0,00	\$ 193.929.005,16	\$ 0,00	\$ 193.929.005,16
81	ACTA PARCIAL 2	20230000003	20230000022	28/12/2023	\$ 0,00	\$ 116.736.432,83	\$ 0,00	\$ 116.736.432,83
85	ACTA PARCIAL 1	20230000003	20230000004	1/02/2023	\$ 565.033.363,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 565.033.363,00
85	ACTA PARCIAL 2	20230000004	20230000007	7/07/2023	\$ 3.038.383.529,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.038.383.529,00
85	ACTA PARCIAL 3	20230000004	20230000023	28/12/2023	\$ 1.909.426.938,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.909.426.938,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 5.512.843.830,00	\$ 310.665.437,99	\$ 0,00	\$ 5.823.509.267,99

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)
TOTAL PAGOS REALIZADOS A IMPUESTOS MUNICIPALES
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO X DEVOLVER (INFORME FINAL)

FIRMA

[illegible]

TOTAL (4)	\$ 0.00
-----------	---------

\$ 8.234.586.610,00
\$ 5.823.509.267,99
\$ 306.643.561,00
\$ 114.230.808,00
\$ 0,00
\$ 114.230.808,00
\$ 2.525.308.150,01
\$ 2.525.308.150,01

Landwehr

XIMENA ROSAS ZORRO
Secretaria de Hacienda

TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBANTES.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F08
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
	NIT: 800.024.789-8		Página 3 de 3

- ❖ El día 26 de agosto de 2024 el Municipio radico ante el ministerio los informes correspondientes a los meses MAYO, JUNIO y JULIO de 2024, a los correos miguel.angarita@mininterior.gov.co, julian.valencia@mininterior.gov.co y rodrigo.uricoechea@boyaca.gov.co

INFORME MENSUAL AGOSTO CV 1520A-2020

Secretaría de Planeación - Maripí Boyacá <planeacion@maripi-boyaca.gov.co>
para oscar.cuadros, Manuel, RODRIGO

Por medio de la presente me permito **Atentamente,**

de: **Secretaría de Planeación - Maripí Boyacá** <planeacion@maripi-boyaca.gov.co>
para: oscar.cuadros@mininterior.gov.co,
Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>,
RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES
<rodrigo.uricoechea@boyaca.gov.co>
fecha: 26 sept 2024, 18:23
asunto: INFORME MENSUAL AGOSTO CV 1520A-2020
enviado por: maripi-boyaca.gov.co

"El presente en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que la información tramitada por este medio tiene plena validez y objeto de plena prueba."

Aviso de Confidencialidad

Este mensaje de correo electrónico puede contener anexos e información confidencial o legalmente protegida, reservada no susceptible de ser difundida públicamente y está destinada únicamente para el uso del destinatario (s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución copia o toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si ha recibido esta comunicación por error, le rogamos nos informe inmediatamente respondiendo al remitente y eliminando el documento original sin mantener copia alguna. Los correos electrónicos no son seguros y no se garantiza que estén libres de errores, ya que pueden ser interceptados, modificados, o contener virus. Cualquier persona que se comunica con nosotros por e-mail se considera que ha aceptado estos riesgos. El Municipio de Maripí no se hace responsable de los errores u omisiones de este mensaje y niega cualquier responsabilidad por daños derivados de la utilización del correo electrónico. Cualquier opinión y otra declaración contenida en este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente las del Municipio.

1 archivo adjunto Analizado por Gmail



INFORME MENSUAL AGOSTO CV 1520A-2020

- ❖ El día 26 de septiembre de 2024 el Municipio de Maripí radico ante el Ministerio los informes correspondiente al mes de AGOSTO de 2024, a los correos oscar.cuadros@mininterior.gov.co, manuel.linares@mininterior.gov.co y rodrigo.uricoechea@boyaca.gov.co

INFORMES MENSUALES CONVENIO 1520A DE 2020 Externo Recibidos

Secretaría de Planeación - Maripí Boyacá <planeacion@maripi-boyaca.gov.co>
para Miguel, julian.valencia, RODRIGO

Cordial saludo,
Adjunto **Informes mensuales** del convenio 1520A de 2020
Atentamente,

de: **Secretaría de Planeación - Maripí Boyacá** <planeacion@maripi-boyaca.gov.co>
para: Miguel Angel Angarita Molina <miguel.angarita@mininterior.gov.co>,
julian.valencia@mininterior.gov.co,
RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES
<rodrigo.uricoechea@boyaca.gov.co>
fecha: 26 ago 2024, 17:30
asunto: INFORMES MENSUALES CONVENIO 1520A DE 2020
enviado por: maripi-boyaca.gov.co

"El presente en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que la información tramitada por este medio tiene plena validez y objeto de plena prueba."

Aviso de Confidencialidad

Este mensaje de correo electrónico puede contener anexos e información confidencial o legalmente protegida, reservada no susceptible de ser difundida públicamente y está destinada únicamente para el uso del destinatario (s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución copia o toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si ha recibido esta comunicación por error, le rogamos nos informe inmediatamente respondiendo al remitente y eliminando el documento original sin mantener copia alguna. Los correos electrónicos no son seguros y no se garantiza que estén libres de errores, ya que pueden ser interceptados, modificados, o contener virus. Cualquier persona que se comunica con nosotros por e-mail se considera que ha aceptado estos riesgos. El Municipio de Maripí no se hace responsable de los errores u omisiones de este mensaje y niega cualquier responsabilidad por daños derivados de la utilización del correo electrónico. Cualquier opinión y otra declaración contenida en este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente las del Municipio.

1 archivo adjunto Analizado por Gmail



INFORME MENSUAL AGOSTO CV 1520A-2020