


TR-TM-2061-18

Bogotá D. C., 09 de febrero de 2018

Doctora:
SANDRA LILIANA ROYA BLANCO
Directora Técnica de Gestión Contractual
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
Bogotá D.C.



No. 20185260113872 de 09/02/2018 04:17 p.m.
Remite: (OEM) INTEGRAL SA
Dep.: Dirección Técnica de Gestión Contractual
Anexos: 9 FOLIOS
Novedad:

Referencia: Contrato N° 1109 de 2016 Actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal de la Caracas entre la estación Molinos hasta el Portal Usme – actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme – Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D.C.

Asunto: Informe por presunto incumplimiento. Incumplimientos SST en actividad de Exploraciones Geotécnicas.

Respetada abogada Roya,

Mediante la presente nos dirigimos al IDU para informarle sobre los presuntos incumplimientos por parte del contratista Consorcio Troncal Caracas a las obligaciones del contrato en referencia que señalaremos a continuación, basados en los siguientes hechos:

1. HECHOS

La interventoría realizó el seguimiento a las actividades de campo ejecutadas por el Consultor el día 26 de enero de los corrientes en el tramo comprendido "USME A ESTACION INTERMEDIA YOMASA"; observando que el Consultor incumplió varios aspectos del contrato relacionados con la afiliación de sus trabajadores y aspectos de seguridad.

Con la comunicación TR-TM-1980-18 del 29 de enero de 2018, radicada a la Consultoría el 30/01/2018 y al IDU el 31/01/2018 con el número 20185260082172, se informó tanto al Consultor como el IDU a cerca de las irregularidades encontradas por la interventoría así:

"(...) a) El Consultor no informó oportunamente a esta interventoría sobre el ingreso del subcontratista Exploraciones Geotécnicas, por lo tanto, no se cuenta con documentación del mismo como contratos, afiliaciones o pagos a seguridad social, entrega de EPP, inducción, examen de ingreso, notificación de riesgos, carta de derecho a examen de retiro del siguiente personal Luis Alberto Morales - Celador, Luis Armando Piracoca, Operador, José Manuel Figueroa -Operador.

MEDELLIN - COLOMBIA
Carrera 46 No. 52 - 36, piso 11 - PBX (574) 511 54 00
BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 26 A No. 13-97 Oficina 2101 - Ed. Bulevar Tequendama
Celular (314) 631 41 51 - NIT. 890 903 055 - 1

www.integral.com.co

- a. *El personal encargado de la obra no contaba con la identidad visual requerida para contratos IDU.*
- b. *No se contaba con la señalización ni demarcación de las áreas de trabajo requerida para efectuar las labores en obra.*
- c. *No se contaba con los elementos para la atención de emergencias.*
- d. *No se contaba con los elementos de cerramiento de obra en el momento de bajar la maquinaria.*
- e. *No se cuenta con personal de Seguridad y salud en el trabajo del consultor (Especialista SST) para que atienda y de cumplimiento a lo anteriormente evidenciado."*

2. DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

- Clausula 22 "Personal del Contrato" b. Obligaciones Laborales y Aportes Parafiscales Numeral 2: En todo caso, será obligación del consultor asegurarse que todo el personal que utilice, con relación laboral o contractual, este debidamente vinculado al régimen de seguridad social previsto en la ley. El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta cláusula, se entenderá como incumplimiento del contrato y será objeto de multas.
- ANEXO: "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO" Numeral 1. Requisitos Generales. El Consultor debe presentar y tener aprobadas las hojas de vida del persona profesional, técnico y auxiliar; con el fin de verificar por parte de la interventoría, que se cumpla con los requisitos establecidos.
- CAPÍTULO 10: "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA – ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)" Numeral 2. Compromisos de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. "... el Contratista deberá tomar todas las medidas conducentes para la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades, así como cumplir con la normatividad ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo"
- Numeral 3.1.3. Requerimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo. El Contratista debe contar con los documentos necesarios para el ingreso del personal vinculado y reportado en el formato N°17 o el que lo modifique; Contrato de Trabajo, Examen médico de ingreso, Inducción, Notificación de riesgos y demás exigidos en pliegos, apéndices y legislación vigente.

3. TASACION DE LA SANCION

Por lo expuesto a lo largo del presente escrito, y de conformidad con lo señalado en la cláusula 47 "Multas", que a la letra dispone: "(...) El IDU tendrá la facultad de imponer multas en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del Consultor de conformidad con el artículo 17 de la ley 1150 de 2017, el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), en virtud del presente contrato, el Consultor autoriza al IDU para imponer multas mediante Acto Administrativo en las cuantías que a

continuación se describen así: (...)", esta Interventoría recomienda el inicio del proceso sancionatorio por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente, o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando efectivamente se cumplan tal como lo establece el contrato.

Así las cosas, la tasación para el presunto incumplimiento del incumplimiento SST por la actividad Exploraciones Geotécnicas, se valoró de la siguiente manera:

- Incumplimiento de 12 días desde el 26 de enero de 2018 a la fecha.
- Valor de la multa por 12 días sería: $12 \times \$5.430.441 = \$65.165.292,00$ (Sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil doscientos noventa y dos pesos)

Es de anotar, que los valores se deben actualizar a la fecha que el Consultor realice las respectivas entregas.

Se anexan los siguientes documentos:

- Formato FO-GC-06 del IDU Informe Técnico De Presunto Incumplimiento Contractual.
- Comunicado mencionado en la presenta carta.


Cordialmente,


P/ Jorge A. Hendo y
LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.
Director de Interventoría
INTEGRAL S. A.

CC: Ing. Jose Javier Suarez – Dirección Técnica de Proyectos – IDU (E)
Jorge Fandiño – Director de Consultoría – Consorcio Troncal Caracas
Compañía Aseguradora de Fianzas – CONFIANZA S.A.


Anexos Lo indicado
JAH-MV/DC

- 9 - folio

FORMATO				
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0		
Fecha solicitud	7/02/2018			
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato:	CONSULTORÍA			
Número:	1109 DE 2016	Fecha:	27/12/2016	
Objeto: ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CARACAS DESDE LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA USME – ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.				
Contratista:	CONSORCIO TRONCAL CARACAS			
Interventor y/o Supervisor:	INTEGRAL S.A.			
Coordinador:	Jose Javier Suarez Bernal			
Valor inicial del contrato:	\$ 5.430.440.766,00			
Plazo inicial de ejecución del contrato:	NUEVE (09) MESES			
Fecha de inicio del contrato:	26/01/2017	Fecha de terminación del contrato:	25/10/2017	
II. PRÓRROGAS				
Número de Prórroga		Plazo		
Prórroga No. 1		Un (1) mes		
Prórroga No. 2		Dos (2) meses		
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):		21/03/2018		
III. ADICIONES				
Número de Adición		Valor (\$)		
Adición No 1		\$ 1.297.468.283		
NA				
NA				
Valor total del contrato:				
IV. SUSPENSIONES				
Número del Acta de Suspensión		Tiempo		
Acta No. 4		Quince (15) días		
Acta No. 8		Quince (15) días		
Acta No. 9		Ocho (8) días		
Acta No. 10		Ocho (8) días		
Acta No. 13		Once (11) días		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		21/03/2018		
V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)				
Número de la Modificación	Cláusula N°	Descripción		
Modificación No. 1	Décima	Anticipo (constitución de fiducia)		
Aclaración a la Modificación No. 1	Segunda	Titular recursos anticipo		
Modificación No. 2	Novena	Forma de pago		

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
VI. CESIONES			
Cedente		Cesionario	
NA			
NA			
NA			
VII. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD			
Causal	Acto Administrativo	(Clase de Sanción)	
NA			
NA			
NA			
VIII. GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía.	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042
Descripción del Amparo:	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		
Porcentaje:	100% DEL VALOR BRUTO PACTADO COMO ANTICIPO		
Anexo:			
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía.	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042
Descripción del Amparo:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		
Porcentaje:	30% DEL VALOR DEL CONTRATO		
Anexo:	0		
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía.	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042
Descripción del Amparo:	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,		
Porcentaje:	10% DEL VALOR DEL CONTRATO		
Anexo:			
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía.	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042
Descripción del Amparo:	CALIDAD DEL SERVICIO		
Porcentaje:	30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
Anexo:	RE001546		
Clase de Garantía:	DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
Número de Garantía:	05 RCE 009619		
Fecha de Expedición de la Garantía.		Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042
Descripción del Amparo:	DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
Porcentaje:	500 SMM LV		
Anexo:			

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
IX. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS			
Nombre	ASEGURADORA FIANZA S.A.		
Nit.	860.070.374-9		
Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042		
Dirección de notificación	Calle 82 No. 11-37 Piso 7 BOGOTÁ D.C.		
X. INFORMACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO			
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:			
<ul style="list-style-type: none"> • Clausula 22 "Personal del Contrato" b. Obligaciones Laborales y Aportes Parafiscales Numeral 2: En todo caso, será obligación del consultor asegurarse que todo el personal que utilice, con relación laboral o contractual, este debidamente vinculado al régimen de seguridad social previsto en la ley. El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta cláusula, se entenderá como incumplimiento del contrato y será objeto de multas. 			
<ul style="list-style-type: none"> • ANEXO: "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO" Numeral 1. Requisitos Generales. El Consultor debe presentar y tener aprobadas las hojas de vida del persona profesional, técnico y auxiliar; con el fin de verificar por parte de la interventoría, que se cumpla con los requisitos establecidos. 			
<ul style="list-style-type: none"> • CAPÍTULO 10: "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA – ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)" Numeral 2. Compromisos de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. "... el Contratista deberá tomar todas las medidas conducentes para la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades, así como cumplir con la normatividad ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo" 			
<ul style="list-style-type: none"> • Numeral 3.1.3. Requerimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo. El Contratista debe contar con los documentos necesarios para el ingreso del personal vinculado y reportado en el formato N°17 o el que lo modifique; Contrato de Trabajo, Examen médico de ingreso, Inducción, Notificación de riesgos y demás exigidos en pliegos, apéndices y legislación vigente. 			
HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:			
<u>Incumplimientos SST actividad Exploraciones Geotécnicas:</u>			
<p>Una vez realizado el seguimiento a las actividades de campo del contrato IDU 1109-2016 el día 26 de enero de 2018 en el tramo comprendido "USME A ESTACION INTERMEDIA YOMASA"; y en virtud a lo manifestado por la Interventoría mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicación oficial TR-TM-1980-18 del 29 de Enero de 2018, radicada a la Consultoría el 30/01/2018 y al IDU el 31/01/2018 con el número 20185260082172, por el cual se informa de los incumplimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo como: <ul style="list-style-type: none"> a. El Consultor no informó oportunamente a esta interventoría sobre el ingreso del subcontratista Exploraciones Geotécnicas, por lo tanto, no se cuenta con documentación del mismo como contratos, afiliaciones o pagos a seguridad social, entrega de EPP, inducción, examen de ingreso, notificación de riesgos, carta de derecho a examen de retiro del siguiente personal Luis Alberto Morales - Celador, Luis Armando Piracoca, Operador, José Manuel Figueroa -Operador. b. El personal encargado de la obra no contaba con la identidad visual requerida para contratos IDU. c. No se contaba con la señalización ni demarcación de las áreas de trabajo requerida para efectuar las labores en obra. d. No se contaba con los elementos para la atención de emergencias. e. No se contaba con los elementos de cerramiento de obra en el momento de bajar la maquinaria. f. No se cuenta con personal de Seguridad y salud en el trabajo del consultor (Especialista SST) para que atienda y de cumplimiento a lo anteriormente evidenciado. <p>Es de anotar que el Consultor Consorcio Troncal Caracas a la fecha ha presentado otros incumplimientos y se ve necesario dar inicio a las sanciones pertinentes del caso, dado que el consultor no considera los parámetros contractuales y legales en temas de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos para el contrato.</p>			
Por lo anterior la interventoría y el IDU han realizado los requerimientos y apremios correspondientes, como consta en las siguientes comunicaciones			
TR-TM-1980-18 del 29 de Enero de 2018, radicada a la Consultoría el 30/01/2018 y al IDU el 31/01/2018 con el número 20185260082172			

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría</small> Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

PERJUICIOS

Se presenta incumplimiento con la entrega del Informe SST N°9 por parte del Consorcio Troncal Caracas a la Interventoría.

OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS:

• Clausula 22 "Personal del Contrato" b. Obligaciones Laborales y Aportes Parafiscales Numeral 2: En todo caso, será obligación del consultor asegurarse que todo el personal que utilice, con relación laboral o contractual, este debidamente vinculado al régimen de seguridad social previsto en la ley. El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta cláusula, se entenderá como incumplimiento del contrato y será objeto de multas.

• ANEXO: "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO" Numeral 1. Requisitos Generales. El Consultor debe presentar y tener aprobadas las hojas de vida del persona profesional, técnico y auxiliar; con el fin de verificar por parte de la interventoría, que se cumpla con los requisitos establecidos.

• CAPÍTULO 10: "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA – ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)" Numeral 2. Compromisos de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. "... el Contratista deberá tomar todas las medidas conducentes para la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades, así como cumplir con la normatividad ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo"

• Numeral 3.1.3. Requerimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo. El Contratista debe contar con los documentos necesarios para el ingreso del personal vinculado y reportado en el formato N°17 o el que lo modifique; Contrato de Trabajo, Examen médico de ingreso, Inducción, Notificación de riesgos y demás exigidos en pliegos, apéndices y legislación vigente.

CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONSULTOR:


POR LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS SE RECOMIENDA AL IDU IMPONER LA MULTA PREVISTA EN LA CLAUSULA 47 MULTA, SEGÚN LA SIGUIENTE TASACIÓN:


VALOR DEL CONTRATO	\$	5.430.440.766,00	
30% VALOR DEL COTRATO	\$	1.629.132.229,80	Valor máximo de la multa

NO OBSTANTE A LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD Y GRAVEDAD DEL CUMPLIMIENTO; SE REALIZA EL AJUSTE DE LA TASACIÓN:

1) La composición del contrato de obra corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasación ajustada:

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		TASACIÓN MULTA AJUSTADA
VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN EST Y DS	\$ 3.641.971.520,00	
VALOR IVA SOBRE BASICO CONSULTORIA	\$ 582.715.443,00	
	\$ 4.224.686.963,00	
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 968.996.861,00	
VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 155.039.498,00	
VALOR IVA	\$ 81.717.444,00	
VALOR BÁSICO DE AJUSTES	\$ 1.205.753.803,00	
VALOR BASICO DE AJUSTES PARA ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 70.446.072,00	
VALOR IVA	\$ 11.271.372,00	
TOTAL COMPONENTE	\$ 5.430.440.766,00	

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
VALOR COSTOS DE CONSULTORÍA	\$	5.430.440.766,00	
30% VALOR DEL COTRATO	\$	1.629.132.229,80	Tasación multa máxima
TASACIÓN MULTA: por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causará una multa equivalente al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada día calendario desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta que estas efectivamente se cumplan.			
30% VALOR DEL COTRATO	\$	1.629.132.229,80	
Tasación Multa Diaria	\$	5.430.441,00	Tasación multa diaria ajustada
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 26 de Enero de 2018 a la fecha)	\$	12,00	Días calendario
TOTAL	\$	65.165.292,00	
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$	65.165.292,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada
2. EN EL CASO DE LA IMPOSICIÓN DE MULTA SE DEBERÁ REALIZAR REPORTE A LA CAMARA DE COMERCIO PARA QUE REPOSE LA 3. EN EL CASO DE LA IMPOSICIÓN DE MULTA SE DEBERÁ REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL SECOP 4. LA AFECTACIÓN DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. 5. LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA INHABILIDAD DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO			
XI. EVIDENCIAS APORTADAS			
1. Comunicación de Interventoría al Consultor TR-TM-1980-18 del 29 de Enero de 2018, radicada a la Consultoría el 30/01/2018 y al IDU el 31/01/2018 con el número 20185260082172. (04 Folios)			
XII. INTERVENTOR O SUPERVISOR			
Firma: <i>P/Jorge S. Henao M</i> Nombre: LUIS IGNACIO RAMÍREZ O. Cargo: DIRECTOR INTERVENTORÍA			




No. 20185260082172 de 31/01/2018 04:48 p.m.
Remite: (OEM) INTEGRAL SA
Dep.: Dirección Técnica de Proyectos
Anexos: 2 FOLIOS
Novedad:



Bogotá, enero 29 de 2018

Ingeniero
JORGE ALFONSO FANDIÑO RAMIREZ
Director de Consultoría
CONSORCIO TRONCAL CARACAS
Bogotá D. C.



Este sello no implica aceptación
y está sujeto a verificación.

Referencia: Contrato IDU-1106-2016. Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y SST para ejecutar la actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos hasta el Portal Usme - actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme - Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D.C.

Asunto: Exploraciones geotécnicas. Incumplimientos SST.

Respetado Ingeniero Fandiño,

Le informo que el 26 de enero siendo las 10:30 a.m. la interventoría para el contrato IDU 1109-2016 realizo seguimiento en campo en el tramo comprendido "USME A ESTACION INTERMEDIA LOMASA"; la verificación hecha en campo dejo en evidencia lo siguiente:


- El Consultor no informó oportunamente a esta Interventoría sobre el ingreso del subcontratista Exploraciones Geotécnicas, por lo tanto, no se cuenta con documentación del mismo como pagos a seguridad social, entrega de epp, inducción, examen de ingreso etc. tampoco se contaba con dicha documentación en campo para su verificación del siguiente personal Luis Alberto Morales - Celador, Luis Armando Piracoca, Operador, José Manuel Figueroa -Operador.
- El personal encargado de la obra no contaba con la identidad visual requerida para contratos IDU.
- No se contaba con la señalización ni demarcación de las áreas de trabajo requerida para efectuar las labores en obra.
- No se contaba con los elementos para la atención de emergencias.
- No se contaba con los elementos de cerramiento de obra en el momento de bajar la maquinaria.
- No se cuenta con personal de Seguridad y salud en el trabajo del consultor (Especialista SST) para que atienda y de cumplimiento a lo anteriormente evidenciado.

Por lo anterior esta interventoría requiere al Consultor de forma inmediata el cumplimiento de todos los aspectos SST relacionados en el presente comunicado, hasta tanto, el Consultor no podrá realizar dichas actividades en campo.

De igual manera esta interventoría recuerda al consultor la obligatoriedad en el cumplimiento de todos los parámetros contractuales y legales en temas de Seguridad y salud en el trabajo.

Se anexa el respectivo registro fotográfico.

Cordialmente,



LUIS IGNACION RAMIREZ O.

Director de Interventoría
INTEGRAL S.A

CC Arq. Yolanda Oviedo Rojas – Directora Técnica de proyectos IDU
Anexo Lo indicado - 2 JULIOS
JAHEM/DC

to the Commission on the part of the Commission, and the Commission has no objection to the Commission's action in this regard.

The Commission has no objection to the Commission's action in this regard, and the Commission has no objection to the Commission's action in this regard.

The Commission has no objection to the Commission's action in this regard, and the Commission has no objection to the Commission's action in this regard.

The Commission has no objection to the Commission's action in this regard, and the Commission has no objection to the Commission's action in this regard.

The Commission has no objection to the Commission's action in this regard, and the Commission has no objection to the Commission's action in this regard.



The Commission has no objection to the Commission's action in this regard, and the Commission has no objection to the Commission's action in this regard.

The Commission has no objection to the Commission's action in this regard, and the Commission has no objection to the Commission's action in this regard.

The Commission has no objection to the Commission's action in this regard, and the Commission has no objection to the Commission's action in this regard.

The Commission has no objection to the Commission's action in this regard, and the Commission has no objection to the Commission's action in this regard.

REGISTRO FOTOGRAFICO



COMPARISON

