


2 16065
EP

TR-TM-4554-19

Bogotá D. C., 12 de abril de 2019

Doctor
WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Sub Director Técnico
IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS
Director Técnico de Gestión Contractual
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Bogotá D. C.



No. 20195260461802 de 15/04/2019 04:13 p.m.
Remite: (OEM) INTEGRAL INGENIEROS CONSULTORES
Dep.: Dirección Técnica de Gestión Contractual
Anexos: 12 FOLIOS
Novedad:

Referencia: Contrato N° 1109 de 2016. Actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal de la Caracas entre la estación Molinos hasta el Portal Usme - Actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme - Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D. C.

Asunto: Alcance a la comunicación TR-TM-4517-19. Informe presunto incumplimiento Contrato 1109-2016, compilado por solicitud del IDU.

Respetados doctores,


Para dar alcance a nuestro comunicado TR-TM-4517-19, del 02 de abril de 2019, radicado IDU 20195260403112 del 03/04/2019, remitimos el formato FO-GC-06 del IDU, Informe técnico de presunto incumplimiento para la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, ajustado según requerimiento de la Entidad en mesa de trabajo realizada ayer 11 de abril de 2019, con la participación del IDU y esta Interventoría.


Cordialmente,

Jorge S. Henao
LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.
Director de Interventoría
INTEGRAL S. A.

CC: Ing. José Javier Suárez Bernal - Director Técnico de Proyecto - IDU
Compañía Aseguradora de Fianzas - CONFIANZA S. A.

Anexo: (12) folios
JAH-MV/LCN/DS

FORMATO			INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>Desarrollo Urbano</small>	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0		
Fecha solicitud	1/04/2019			
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato:	CONSULTORÍA		Fecha:	27/12/2016
Número:	1109 DE 2016			
Objeto: ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CARACAS DESDE LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA USME – ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.				
Contratista:	CONSORCIO TRONCAL CARACAS			
Interventor y/o Supervisor:	INTEGRAL S.A.			
Coordinador:	José Javier Suárez Bernal			
Valor inicial del contrato:	\$ 5.430.440.766,00			
Plazo inicial de ejecución del contrato:	NUEVE (09) MESES			
Fecha de inicio del contrato:	26/01/2017	Fecha de terminación del contrato:	20/04/2019	
II. PRÓRROGAS				
Número de Prórroga	Plazo			
Prórroga No. 1	Un (1) mes			
Prórroga No. 2	Dos (2) meses			
Prórroga No. 3	Un (1) mes			
Prórroga No. 4	Dos (2) meses			
Prórroga No. 5	Dos (2) meses			
Prórroga No. 6	Dos (2) meses			
Prórroga No. 7	Dos (2) meses			
Prórroga No. 8	Ocho (8) días			
Prórroga No. 9	Dos (2) meses			
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):		20/04/2019		
III. ADICIONES				
Número de Adición	Valor (\$)			
Adición No 1	\$ 1.297.468.283			
NA				
NA				
Valor total del contrato:	\$ 6.727.909.049			
IV. SUSPENSIONES				
Número del Acta de Suspensión	Tiempo			
Acta No. 4	Quince (15) días			
Acta No. 8	Quince (15) días			
Acta No. 9	Ocho (8) días			
Acta No. 10	Ocho (8) días			
Acta No. 13	Once (11) días			
Acta No. 16	Quince (15) días			
Acta No. 18	Quince (15) días			
Acta No. 19	Cinco (5) días			
Acta No. 21	Ocho (8) días			
Acta No. 24	Tres (3) días			
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		21/02/2019		
V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)				
Número de la Modificación	Cláusula N°	Descripción		
Modificación No. 1	Décima	Anticipo (Constitución de Fiducia)		
Aclaración a la Modificación No. 1	Segunda	Titular recursos anticipo		
Modificación No. 2	Novena	Forma de pago		
Modificación No. 3	Doce	Requisitos para el pago		
Modificación No. 4	Novena	Forma de pago		
VI. CESIONES				
Cedente	Cesionario			
NA				
NA				
NA				

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
VII. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD			
Causal	Acto Administrativo	(Clase de Sanción)	
NA			
NA			
NA			
VIII. GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	01 GU0711372		
Fecha de Expedición de la Garantía:	16/11/2018	Fecha de Aprobación de la garantía	12-12-19 3379-CTC-IDUTC-1090-2018
Descripción del Amparo:	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		
Porcentaje:	100% DEL VALOR BRUTO PACTADO COMO ANTICIPO		
Anexo:			
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	01 GU0711372		
Fecha de Expedición de la Garantía:	16/11/2018	Fecha de Aprobación de la garantía	12-12-19 3379-CTC-IDUTC-1090-2018
Descripción del Amparo:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		
Porcentaje:	30% DEL VALOR DEL CONTRATO		
Anexo:	0		
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	01 GU0711372		
Fecha de Expedición de la Garantía:	16/11/2018	Fecha de Aprobación de la garantía	12-12-19 3379-CTC-IDUTC-1090-2018
Descripción del Amparo:	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,		
Porcentaje:	10% DEL VALOR DEL CONTRATO		
Anexo:			
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	01 GU0711372		
Fecha de Expedición de la Garantía:	16/11/2018	Fecha de Aprobación de la garantía	12-12-19 3379-CTC-IDUTC-1090-2018
Descripción del Amparo:	CALIDAD DEL SERVICIO		
Porcentaje:	30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
Anexo:	RE001547		
Clase de Garantía:	DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
Número de Garantía:	01 RE 005735		
Fecha de Expedición de la		Fecha de Aprobación de la	3379-CTC-IDUTC-1090-2018
Descripción del Amparo:	DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
Porcentaje:	500 SMMLV		
Anexo:			
IX. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS			
Nombre	ASEGURADORA FIANZA S.A.		
Nit.	860.070.374-9		
Fecha de Aprobación de la garantía	12-12-19 3379-CTC-IDUTC-1090-2018		
Dirección de notificación	Calle 82 No. 11-37 Piso 7 BOGOTÁ D.C.		

X. INFORMACIÓN GENERAL A CERCA DE LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS (Los hechos específicos de los presuntos incumplimientos relacionados con la no entrega de productos o productos defectuosos para el Tramo 1, están relacionados en los anexos que se especifica en los numerales 1 y 4 de este documento)

1. Presunto incumplimiento por la no atención a observaciones del Informe SST No. 12 y no entrega de los informes SST del No. 13 al No. 21. (Ver hechos detallados en anexo 1)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 19 numeral 34 del contrato, que remite al Pliego de Condiciones del Proceso, Capítulo 10 - Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo Numeral 3.1.2 - Informes de avance, el Consultor debió entregar mensualmente a la interventoría los soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el cronograma de actividades en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los anexos y soportes correspondientes. No obstante, el Consultor en lo relacionado con el informe SST No. 12 no dio respuesta ni atención a las observaciones realizadas por el interventor las cuales debía atender a más tardar el 06 de septiembre de 2018 en la versión No.2 de dicho informe y en el caso de los informes SST No. 13 al No. 21, no realizó la entrega de los mismos en las fechas establecidas para ello.

En estos informes se compila la información referente a certificaciones de revisor fiscal, pago de seguridad social, pagos de nómina, soportes de cumplimiento del Sistema de Gestión SST, etc., del consultor hacia el personal que presta sus servicios o labora para la materialización del contrato de consultoría, por lo que su presentación es de vital importancia para la gestión y seguimiento SST.

2. Presunto incumplimiento por no acreditación de los pagos a seguridad social, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del consultor a sus trabajadores, contratistas y/o subcontratistas de acuerdo y/o señalado en el Capítulo 10, numeral 3.1.2 (Ver hechos detallados en numeral 2A de este formato)

Presuntos incumplimientos por no acreditar los respectivos pagos a contratistas y/o subcontratistas del Consultor.

El Consultor presenta incumplimiento dado que no ha hecho entrega en sus informes de los soportes que acreditan los pagos presuntamente adeudados a los señores Erney Jaramillo y Santiago Uribe, Jorge Arturo Gonzalez, Marisol Ortiz, Anyie Paola Guecha que permitan a la Interventoría verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Capítulo 10, numeral 3.1.2 y la Cláusula 22 - b) del contrato No. 1109 de 2016, las cuales establecen: **Cláusula 22 - b) del contrato No. 1109 de 2016:** Obligaciones laborales. "Estarán a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del Contrato y la responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecución del Contrato. A tal efecto, el Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales según lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones complementarias. (...) - **Capítulo 10, numeral 3.1.2** Informes de avance, el contratista debe entregar mensualmente a la interventoría los soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el cronograma de actividades en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los anexos y soportes correspondientes.

De igual forma, el consultor debe cumplir con lo exigido en el Anexo Requerimientos de Personal Mínimo, que hace parte de los pliegos de condiciones del contrato. Numeral 1 Requisitos Generales: "El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal mínimo o exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor."

Según lo establecido en las condiciones del contrato, el Consultor debe contar con un Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual hace parte del personal obligatorio según lo establecido en el CONTRATO DE CONSULTORÍA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGI-017-2016" Cláusula 19 "Obligaciones Generales del Consultor Numeral 6: Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecución del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en el Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto de este contrato, con los requisitos de formación, experiencia exigidos en dicho anexo."

Desde el 01 de noviembre de 2018 y a la fecha, el Consultor no cuenta con dicho especialista o no lo ha reportado a la interventoría, superando el periodo de 8 días para presentar y realizar el respectivo cambio de profesional según lo señalado en el Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto arriba mencionado.

4. Presunto incumplimiento por cumplimiento tardío de componentes que conforman los Estudios y Diseños correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prórroga No. 4. (Ver hechos detallados en anexos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11.)

Teniendo en cuenta el cronograma de entregas aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 con radicado IDU 20185260410372 30 de abril de 2018 que hace parte de la Prórroga No. 4 del contrato, los siguientes productos de Estudios y Diseños del Tramo No. 1, debían ser entregados en las fechas establecidas cumpliendo con las especificaciones técnica del contrato. No obstante los productos no fueron entregados con la calidad requerida la cual solamente se logró con posterioridad tal como se expone en los anexos que hacen parte de este formato así:

COMPONENTE	FECHA DE ENTREGA (SEGÚN CRONOGRAMA)	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE APROBACIÓN	ANEXO
Predial	05-05-18	10-07-18	30-08-18	ANEXO 2
Redes Húmedas	05-05-18	01-08-18	23-08-18	ANEXO 3
Redes Secas	05-05-18	20-11-18	21-11-18	ANEXO 4
Suelos y Geotecnia	26-04-18	28-08-18	28-08-18	ANEXO 5
Pavimentos	26-04-18	30-08-18	30-08-18	ANEXO 6
Estudios Ambientales	05-05-18	17-05-18	02-10-18	ANEXO 8
Estudios Sociales	05-05-18	18-06-18	29-06-18	ANEXO 9
Cronograma de obra	05-05-18	04-12-18	07-12-18	ANEXO 10
Presupuestos y APU'S	05-05-18	20-09-18	20-09-18	ANEXO 11

5. Presunto incumplimiento por la no entrega de los Estudios y Diseños de los componentes de estructuras y Documentos de la contratación correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prórroga No. 4. (Ver hechos detallados en anexos 7 y 12)

CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
--------------------	--------------------------------	----------------	---

El Consultor no ha entregado los siguientes productos no obstante al 5 de mayo de 2018, fecha de vencimiento del Tramo 1 debían estar entregados y aprobados por la Interventoría

- Componente de Estructuras - Anexo 7
- Documentos para la contratación - Anexo 12

Se tiene como conclusión que estos productos no han sido entregados.

HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

1. Presunto incumplimiento por la no atención a observaciones del Informe SST No. 12 y no entrega de los Informes SST del No. 13 al No. 21.(Ver anexo 1 del presente formato)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 19 numeral 34 del contrato, que remite al Pliego de Condiciones del Proceso, Capítulo 10 - Obligaciones del Contratista Estudios Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo Numeral 3.1.2 - Informes de avance, el Consultor debió entregar mensualmente a la interventoría los soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y productos contemplados en el cronograma de actividades en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con los anexos y soportes correspondientes.

Ahora bien, es importante aclarar que según lo establecido en el Subnumeral 6.2.2.3. Informe Mensual del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos Versión 4.0. del IDU, estos informes deberán allegarse para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha mensual de corte, la cual se determina teniendo en cuenta inclusive las fechas de suspensión y reinicio del contrato. Por lo tanto, cada una de estas fechas obedece a dicha contabilización.

El Consultor en el caso del informe SST No.12, no atendió las observaciones realizadas por el interventor a la V2 presentada por el CONSORCIO TRONCAL CARACAS y no realizó la entrega de los informes SST del No. 13 al No. 21 según lo descrito en el anexo 1.

2. A. Hechos relacionados con los presunto incumplimiento por no acreditación de pago a los señores Erney Jaramillo, Jorge Arturo Gonzalez Vargas, Santiago Uribe, Mariel Ortiz y Anya-Peola Guéncia, subcontratistas que prestan servicios profesionales como especialistas contractuales :

De acuerdo con lo establecido en- Cláusula No. 22 – literal b). Obligaciones laborales y aportes parafiscales, numeral 1°: "Estarán a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del Contrato y la responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecución del Contrato. A tal efecto, el Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales según lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones complementarias. (...)

Anexo Requerimientos de Personal Mínimo y equipo mínimo del Proyecto: Numeral 1° Requisitos Generales:

(...)

"El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal mínimo o exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor"

El Consultor presenta un Presunto Incumplimiento por no acreditación de pagos a seguridad social, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a sus trabajadores, contratistas y/o subcontratistas según lo descrito a continuación:

Erney Jaramillo


El 05 de septiembre de 2018, el señor Erney Jaramillo radicó ante el IDU reclamación con radicado IDU 20181250926042 del 05 de septiembre del 2018, en la que señalaba haber ocupado el cargo de "delineante de vías" en ejecución del contrato No. 1109 de 2016 y manifiesta el incumplimiento del acuerdo de pago de una obligación adquirida por la empresa JORGE FANDINO S.A.S, integrante en un 50% del CONSORCIO TRONCAL CARACAS, por un valor de OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, (\$8.054.282) por realizar la actividad mencionada y donde se establece en la forma de pago del mencionado acuerdo, que el desembolso se realizaría entre el 30 de mayo y 5 de junio de 2018, previo cobro del CONSORCIO TRONCAL CARACAS al IDU de las prestaciones derivadas del Proyecto Contrato No. 1109 de 2016. Se anexa Acuerdo de Pago mencionado en 1 folio.

Por lo anterior, la Interventoría solicitó al Consultor mediante el comunicado TR-TM-3572-2018, del 14 de septiembre de 2018, con radicado IDU 20185260976012, lo siguiente:

- Aclarar a la Interventoría a que pagos hace referencia este acuerdo, toda vez que en los informes mensuales del No. 2 al No. 11 se ha relacionado una colilla de pago de salario, con la firma de este trabajador.
- Presentar copia de la transferencia bancaria, consignación o cheque y si se realizó de otra forma presentar el soporte con firma del trabajador.
- Presentar el formato de liquidación y soporte de pago de ésta, si el trabajador ya fue retirado, dado que el consultor presentaba incumplimiento a esa fecha en la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15 y 16, por lo que la interventoría solo pudo verificar el estado de trabajador hasta el informe SST No 11 del consultor.

A pesar de los requerimientos realizados por la Interventoría, mediante comunicaciones oficiales TR-TM-3572-2018 del 14 de septiembre de 2018 con radicado IDU 20185260976012, TR-TM-3664-2018 del 26 de septiembre de 2018 con radicado IDU 20185261018652 y TR-TM-3668-2018 del 2 de octubre de 2018 con radicado IDU 20185261041012, el Consultor continúa sin acreditar los soportes que comprueben que atendió el reclamo o realizó el pago del señor Erney Jaramillo

Jorge Arturo González Vargas

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
<p>En este caso, el Consultor no hizo entrega de la información solicitada por la Interventoría sobre el señor Jorge Arturo González Vargas.</p> <p>El señor Jorge Arturo González, según lo informó en su reclamación con radicado IDU 20185261167832 del 06 de noviembre de 2018 contratista para el acompañamiento a la ETB en el levantamiento de información de red existente.</p> <p>Dada la reclamación de pagos presentada al Contrato IDU - CTC 1109-2016 por el contratista Jorge Arturo González con radicado IDU 20185261167832 del 06 de noviembre de 2018, se solicitó al Consultor CONSORCIO TRONCAL CARACAS entregar a esta Interventoría la siguiente información del personal que laboró para dicho contratista teniendo en cuenta que nunca fue allegada a la misma:</p> <ol style="list-style-type: none"> Soportes de Contrato: <ul style="list-style-type: none"> * Examen médico de Ingreso * Entrega de EPP * Notificación de riesgos * Registro de inducción * Contrato laboral * Certificación de afiliaciones a ARL, EPS y APF con vigencia no mayor a 30 días * Carta de notificación de examen médico de egreso Pagos de Seguridad social de todos los trabajadores por los meses trabajados Pagos de nómina de todos los trabajadores por los meses trabajados firmado por los mismos Liquidación realizada firmada por los mismos Paz y salvo por todo concepto firmada por los trabajadores. <p>Teniendo en cuenta que el Consultor no entregó la información solicitada la Interventoría requirió al contratista mediante comunicaciones oficiales TR-TM-3762-18 el 11 de octubre de 2018 con radicado IDU 20185261090282 el 16 de octubre de 2018, Dado que el Consultor no presentó respuesta, se reiteró el requerimiento sobre la entrega de la información mencionada mediante el comunicado TR-TM-3855-18 del 01 de noviembre de 2018 con radicado IDU 20185261166852.</p> <p>Posteriormente, y tras el silencio del Consultor, nuevamente se requirió una vez más al contratista mediante comunicado TR-TM-3882-18 el 09 de noviembre de 2018 con radicado IDU 20185261200442 del 14 de noviembre de 2018.</p> <p>A la fecha continúa sin presentar la documentación que acredite los requisitos exigidos contractualmente del señor Jorge Arturo González Vargas.</p>			
<p>Santiago Uribe</p> <p>En este caso, el Consultor no hizo entrega de la información solicitada por la Interventoría sobre el señor Santiago Uribe.</p> <p>El señor Santiago Uribe, según lo informó en su reclamación del 08 de agosto 2018 con radicado IDU 20185260809492 ocupó el cargo de conductor para el contrato 1109 de 2016. Dada la reclamación de pagos presentada al Contrato IDU - CTC 1109-2016 por el contratista Santiago Uribe con radicado IDU 20185260809492 del 08 de agosto de 2018, la Interventoría solicitó al Consultor CONSORCIO TRONCAL CARACAS entregar a esta Interventoría la siguiente información del trabajador:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aclarar a la Interventoría a que pagos hace referencia este acuerdo, toda vez que en los informes mensuales del 7 al 12 se ha relacionado una copia de pago de salario, con la firma de este trabajador. * Enviar soporte de evidencia de dicho pago si aplica, presentar copia de la transferencia bancaria, consignación o cheque y si se realizó de otra forma presentar el soporte con firma del trabajador. * Presentar el formato de liquidación y soporte de pago se ésta, toda vez que el trabajador se retiró en el periodo 12 (12 de marzo de 2018 a 5 de abril de 2018 y 25 de abril de 2018 a 1 de mayo de 2018). <p>Teniendo en cuenta que el Consultor no entregó la información solicitada la Interventoría requirió al contratista mediante comunicaciones oficiales TR-TM-3333-2018 del 13 de agosto de 2018 con radicado IDU 20185260835672 el envío de la información arriba descrita, sin que el Consultor hubiera dado respuesta a las solicitudes de la Interventoría.</p> <p>Posteriormente, y tras el silencio del Consultor, nuevamente la Interventoría requirió una vez más al contratista mediante comunicado TR-TM-3429-2018 del 24 de Agosto de 2018 con radicado IDU 20185260879212 sin respuesta por parte del Consultor.</p> <p>A la fecha del presente informe el contratista continúa sin presentar la documentación solicitada del señor Santiago Uribe y sin que se acrediten los pagos adeudados.</p> <p>Es de aclarar que esta Interventoría solicitó el inicio de proceso sancionatoria por el caso de Santiago Uribe mediante comunicado TR-TM-3612-18 con radicado IDU 20185260997962 EL 20 de septiembre del 2018.</p>			
<p>Marisol Ortiz y Anyela Paola Quechea</p>			

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	DE BOGOTÁ O C
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	Desarrollo Urbano

Marisol Ortiz:

El pasado 01 de febrero de los corrientes, esta Interventoría recibió copia de los derechos de petición radicados en el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Contraloría de Bogotá, Ministerio de Trabajo e Integral S.A, mediante el cual la señora Marisol Ortiz informa a Consorcio Troncal Caracas y Jorge Fandiño S.A.S que desde el día 19 de Noviembre de 2012 que empezó a laborar con la firma Jorge Fandiño S.A.S sus prestaciones no se han cancelado y solicita:

Sea cancelada la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$37.364.877), según liquidación elaborada y anexa al derecho de petición presentado.

Por lo anterior, la Interventoría solicitó al Consultor mediante comunicados TR-TM-4318-19 con radicado IDU 20195260111792, TR-TM-4371-19 con radicado IDU 2019526016847, y TR-TM-4439-19 con radicado IDU 20195260266742 lo siguiente:

- Aclarar y presentar los soportes correspondientes de pagos de salarios, seguridad social y liquidación de la señora Marisol Ortiz Galindo del periodo en que desempeñó el cargo contractual como Administrador para el contrato 1109 de 2016; dado que el valor total que la trabajadora solicita sea cancelado corresponde a la liquidación del cargo de Jefe de Recurso Humano que desempeñaba con Jorge Fandiño SAS desde el 19 de Noviembre de 2012, para lo cual esta interventoría no tiene alcance.
- Presentar copia de la transferencia bancaria, consignación o cheque de todos los pagos realizados al trabajador mientras estuvo vinculado en el cargo contractual de Administrador para el contrato 1109 de 2016 y si se realizó de otra forma presentar el soporte con firma del trabajador.
- Presentar el formato de liquidación y soporte de pago de ésta, y paz y salvo por todo concepto firmado por el trabajador, si el trabajador ya fue retirado del contrato 1109 de 2016, puesto que esta interventoría solo pudo verificar información del trabajador hasta el informe SST No 11 dado que el consultor presenta incumplimiento a la fecha en la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 contando por lo mismo con el debido proceso sancionatorio ante el IDU.

Es de anotar que el contrato 1109 de 2016 tuvo su fecha de inicio el día 26 de Enero de 2017, y que la reclamación realizada por la señora Marisol Ortiz por el no pago de prestaciones es desde el día 19 de Noviembre de 2012, fecha en la cual el contrato 1109 de 2016 no se encontraba en curso, de igual manera se evidencia en el otro si adjunto, dado que no entrega su contrato laboral en la copia del derecho de petición radicada, que la contratación de la señora Marisol Ortiz fue realizada con la firma Jorge Fandiño S.A.S y que en el otro si mencionado se le informa que estará en el cargo de Administrador, adscrito al proyecto Troncal Caracas en el contrato de obra No 1109 de 2016 a partir de la fecha del mismo es decir del día 1 de Marzo de 2017.

A pesar de los requerimientos realizados por la Interventoría, mediante comunicaciones oficiales TR-TM-4318-19 con radicado IDU 20195260111792 y TR-TM-4371-19 con radicado IDU 2019526016847, y TR-TM-4439-19 con radicado IDU 20195260266742 el Consultor continúa sin acreditar los soportes que comprueben que atendió el derecho de petición o realizó el pago de la señora Marisol Ortiz.

•CASO II: Angie Paola Guecha:

El pasado 01 de febrero de los corrientes esta interventoría recibió copia del derecho de petición radicado en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, la Contraloría General de Bogotá y el Ministerio de Trabajo, mediante el cual la señora Angie Paola Guecha informa a Consorcio Troncal Caracas, Jorge Fandiño S.A.S y Jorge Fandiño Estudios y Diseños S.A.S que desde el 01 de 2015, fecha en que empezó a laborar en la firma Jorge Fandiño Estudios y Diseños S.A.S. sus prestaciones no se han cancelado, y solicita:

Sea cancelada la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 20.652.778), según liquidación elaborada, y anexa al derecho de petición presentado.


Por lo anterior, la Interventoría solicitó al Consultor mediante comunicados TR-TM-4319-19 con radicado IDU 20195260111722, TR-TM-4371-19 con radicado IDU 2019526016847 y TR-TM-4439-19 con radicado IDU 20195260266742, lo siguiente:

- Informar y realizar entrega de la totalidad de soportes del contrato de la señora Angie Paola Guecha Jaimes, dado que esta Interventoría no pudo verificar su fecha de ingreso al contrato 1109 de 2016; puesto que el consultor presenta incumplimiento a la fecha en la entrega de los informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, contando por lo mismo con el debido proceso sancionatorio ante el IDU.
- Aclarar y presentar los soportes correspondientes de pagos de salarios, seguridad social y liquidación de la señora Angie Paola Guecha Jaimes, del periodo en que desempeñó el cargo contractual como Secretaria para el contrato 1109 de 2016; dado que el valor total que la trabajadora solicita sea cancelado corresponde a la liquidación del cargo de Contador que desempeñaba con Jorge Fandiño S.A.S. desde el 1 de 2015, para lo cual esta interventoría no tiene alcance.
- Presentar copia de la transferencia bancaria, consignación o cheque de todos los pagos realizados mientras estuvo desempeñando el cargo contractual de Secretaria para el contrato 1109 de 2016 y, si se realizó de otra forma, presentar el soporte con firma del trabajador.
- Presentar el formato de liquidación y soporte de pago, y paz y salvo por todo concepto firmado por el trabajador, si el trabajador ya fue retirado del contrato 1109 de 2016, dado que a esta Interventoría no le fue posible verificar ni el ingreso, ni el retiro del trabajador, dado que el Consultor presenta incumplimiento a la fecha, en la entrega de informes SST No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, contando por ello con el debido proceso sancionatorio ante el IDU.

Es de anotar que el contrato 1109 de 2016 tuvo su fecha de inicio el 26 de enero de 2017, y que la reclamación realizada por la señora Angie Paola Guecha por el no pago de prestaciones es desde el día 01 de 2015, fecha en la cual el contrato 1109 de 2016 no se encontraba en curso, de igual manera, se evidencia en el contrato laboral de la señora Angie Paola Guecha que su contratación fue realizada desde el 1 de enero de 2015 con la firma Jorge Fandiño Estudios y Diseños S.A.S. y que presenta un otro si a su contrato del 1 de marzo de 2018 en el cual se le ratifica el cargo de Secretaria; adscrito al proyecto Troncal Caracas en el contrato de obra No 1109 de 2016 desde dicha fecha.

A pesar de los requerimientos realizados por la Interventoría, mediante comunicaciones oficiales TR-TM-4319-19 con radicado IDU 20195260111722, TR-TM-4371-19 con radicado IDU 2019526016847 y TR-TM-4439-19 con radicado IDU 20195260266742 el Consultor continúa sin acreditar los soportes que comprueben que atendió el derecho de petición o realizó el pago de la señora Angie paola Guecha

3.A. Presunto incumplimiento al personal mínimo, establecido en el contrato: Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo:

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

El Consultor a la fecha, no cuenta con el profesional Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el día 30 de Noviembre de 2018.

Este especialista hace parte del personal mínimo requerido en el contrato en la Cláusula 19 "Obligaciones Generales del Consultor Numeral 6: Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecución del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en Anexo EDP -03 de este contrato, con los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos en dicho anexo".

De acuerdo con las fechas contractuales señaladas en el numeral primero del ANEXO: "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO" Requisitos Generales - Ante el cambio del especialista o profesional, el periodo máximo para el cambio es de 8 días, dado que el contrato no debe estar desprovisto del profesional, por este motivo el Consultor debió tener el remplazo del Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo a más tardar el día 12 de Diciembre de 2018 (8 días hábiles siguientes).

Teniendo en cuenta que el Consultor no envió la hoja de vida del reemplazo de este profesional a la interventoría para su aprobación, dentro del término establecido para ello, INTEGRAL S.A. solicitó la presentación de la hoja de vida de la Especialista SST al Consultor mediante comunicado TR-TM-4052-18 del 13 de diciembre de 2018 con radicado IDU 20185261321022 el 14 de diciembre de 2018, teniendo que el Consultor no atendió el requerimiento de la misma.

Dada la no entrega de la hoja de vida, la Interventoría reiteró la solicitud al consultor mediante comunicado TR-TM-4082-18 del 19 de diciembre de 2018 con radicado IDU 20185261348752 del 21 de diciembre de 2018 y finalmente se emite un último requerimiento mediante comunicado TR-TM-4133-18 del 03 de enero de 2019 con radicado IDU 20195260011012 el 04 de enero de 2019.

El Consultor a la fecha sigue presentando incumplimiento dado que aún no cuenta con el profesional SST vinculado en la ejecución del proyecto.

4. Presunto incumplimiento por cumplimiento tardío, de componentes que conforman los Estudios y Diseños correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prórroga No. 4. (Ver hechos en anexos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11.)

6. Presunto incumplimiento por la no entrega de los Estudios y Diseños de los componentes de estructuras y Documentos de la contratación correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prórroga No. 4. (Ver hechos detallados en anexos 7 y 12)

PERJUICIOS

De conformidad con los hechos narrados en el presente informe, los posibles perjuicios para el IDU derivados del presunto incumplimiento parcial del Contrato IDU No. 1109 de 2016, son los siguientes:

- La no entrega de la actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión del tramo 1 de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos hasta el Portal Usme en Bogotá D.C en la fecha establecida para tal efecto de acuerdo con la prórroga No. 4 del Contrato de Obra No. 1109 de 2016, esto es, 05 de mayo de 2018.
 - La conducta grave del Consultor afecta los intereses de la Entidad y ocasiona un perjuicio a la misma en tanto que contaba con los recursos para contratar las obras a realizar con base en los Estudios y Diseños en el mes de noviembre del año 2018 y para ello requería los productos con los cuales adelantaría el proceso de selección del contratista de obra.
 - NO facturación de los recursos generados para la ejecución del contrato en el hito correspondiente a dicho corredor, dejando sin ejecutar recursos del PAC lo cual representa penalidades económicas y presupuestales para el IDU.
 - A la fecha no se ha dado cumplimiento al objeto del Contrato IDU 1109 de 2016 respecto de tramo 1, teniendo como un perjuicio consolidado, la no entrega de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos hasta el Portal Usme en Bogotá D.C.
 - Incumplimiento de metas institucionales de acuerdo a lo estipulado por el IDU.
 - No se cumplió con el fin propuesto por la Entidad en los plazos previstos, consistente en desarrollar los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos hasta el Portal Usme afectando de esta manera el servicio público.
- Así las cosas, resultan evidentes las afectaciones al IDU, causadas por el continuo y reiterado incumplimiento por parte del CONSORCIO TRONCAL CARACAS, puesto que la finalidad que persiguen las Entidades mediante la celebración del contrato estatal no es otra que el beneficio social enmarcado en las políticas del distrito y la satisfacción del servicio público, pero no fue posible el logro de objetivos contractuales respecto a los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos hasta el Portal Usme para el 05 de mayo de 2018 en el plazo contractualmente establecido para tal fin.

OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS CON OCASIÓN DE LOS HECHOS NARRADOS EN LOS NUMERALES 2A Y 3A

i) Para los presuntos incumplimientos relacionados con los reclamos presentados por los señores Erney Jaramillo, Jorge Arturo Gonzalez, Santiago Uribe, Marisol Ortiz y Anyie Paola Guecha, a continuación se transcriben las cláusulas presuntamente incumplidas:

Clausula 22 – b. Obligaciones laborales: “Estarán a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del Contrato y la responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecución del Contrato. A tal efecto, el Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales según lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones complementarias.

Anexo Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto. Numeral 1 Requisitos Generales: “El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal mínimo o exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor”

ii) Para los presuntos incumplimientos relacionados con el especialista SST, las Cláusulas presuntamente incumplidas son:

Clausula 19 “Obligaciones Generales del Consultor Numeral 6: Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecución del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en Anexo EDP -03 de este contrato, con los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos en dicho anexo”.

CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONSULTOR DE LA IMPOSICIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL

VALOR DEL CONTRATO	\$	6.011.125.201,00	
30% VALOR DEL CONTRATO	\$	1.803.337.560,30	Valor máximo de la multa

A CONTINUACIÓN SE REALIZA EL AJUSTE DE LA TASACIÓN:

1) La composición del contrato de obra corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasación ajustada a los criterios de proporcionalidad, razonabilidad, gravedad del incumplimiento y oportunidad.

Cada uno de los principios mencionados anteriormente, están inmersos en el valor que a continuación se expone con su correspondiente explicación, y que son aquellos que en criterio de la Interventoría, constituyen los posibles perjuicios para la Entidad, en el entendido que la Entidad ha manifestado que contaba con los recursos para contratar las obras del tramo 1 en el mes de noviembre del 2018 y que a fecha de hoy, no ha sido posible iniciar la contratación de las mismas. Así, encontramos que, respecto al principio de proporcionalidad y en línea con aquel de la razonabilidad: Los mismos están dados y contenidos en la tasación, en la medida de que el valor ha sido calculado con base en el porcentaje que se le ha asignado a cada tramo en virtud del modificatorio No. 4 y por los días de retraso correspondientes a la Etapa de Estudios y Diseños que el contratista tuvo para entregar los productos del tramo 1.

Respecto de la oportunidad: Esta Interventoría ha puesto de presente el presunto incumplimiento del tramo 1 al IDU en la comunicación No. TR-TM-4068-18 Radicado IDU 20185261334262 del 18 de diciembre de 2018, la cual contiene el compilado de los presuntos incumplimientos que reportó la Interventoría a lo largo de la ejecución del contrato en observancia del principio de oportunidad No solo respecto del tramo 1 sino también de los inforems SST y los posibles pagos a los especialistas del contrato. No obstante y teniendo en consideración que, para el tramo 3 se otorgó al contratista vía cronograma aprobado con la prórroga 9 plazo para entrega de EYD del tramo 3, para efectos del presente proceso, se debe tener en cuenta solamente la presente tasación.

En relación con la gravedad: La gravedad del presunto incumplimiento se materializa en el hecho que el IDU, contaba con los recursos disponibles para contratar las obras del tramo 1 en el mes de noviembre de 2018, sin que a fecha de hoy, hayan sido contratadas tales obras, toda vez que el Consultor no ha entregado todos y cada uno de los productos que la Entidad requiere para surtir el proceso de licitación, afectando de esa forma el interés general y el servicio público.

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		TASACIÓN PERJUICIO
VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN EST Y DS	\$ 4.262.741.157,00	
TOTAL COMPLEMENTACIÓN EST Y DS	\$ 4.262.741.157,00	
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 1.413.006.170,00	
VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 239.401.267,00	
VALOR BÁSICO DE AJUSTES	\$ 1.652.407.437,00	

CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSION 2.0	DE DESARROLLO O C Desarrollo Urbano
--------------------	--------------------------------	----------------	--

VALOR BÁSICO DE AJUSTES PARÁ ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 95.976.607,00
TOTAL COMPONENTE SIN IVA	\$ 6.011.125.201,00
VALOR COSTOS DE CONSULTORÍA	\$ 6.011.125.201,00
30% VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.803.337.560,30

METODOLOGIA PARA LA TASACIÓN DEL PERJUICIO (APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL)

En el modificatorio No. 4 del contrato, fechado del 08 de febrero de 2018, se establece el valor de cada producto del Tramo No. 1 y por lo tanto, de ese documento contractual, se tomaron los datos de los valores atinentes a cada producto.

La tasación se presenta en las siguientes tablas.

4. Presunto incumplimiento por cumplimiento tardío, de componentes que conforman los Estudios y Diseños correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prórroga No. 4. (Ver hechos detallados en anexos 2 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11.)

No	Producto	Valor a pagar contra entrega y aprobación	Equivalente por día	fecha retraso	Días de retraso	Valor de sanción	Observaciones
12	Estudios preliminares	180.277.591	751.157	6 de mayo del 2018 - 30 de agosto del 2018	116	87.134.163	Anexo 2
3	Diseño de redes de acueducto y alcantarillado	163.888.719	682.870	6 de mayo del 2018 - 23 de agosto del 2018	109	74.432.793	Anexo 3
3	Diseño de redes ETB, EPM CODENSA, Gas Natural y Telecom	81.944.360	341.435	6 de mayo del 2018 - 21 de noviembre del 2018	195	66.579.793	Anexo 4
3	Suelos y Geotécnica	65.555.486	273.148	27 de abril del 2018 - 28 de agosto del 2018	122	33.324.040	Anexo 5
4	Pavimentos	65.555.486	273.148	27 de abril del 2018 - 30 de agosto del 2018	124	33.870.335	Anexo 6
7	Estudios Ambientales y Sociales	114.722.103	478.009	06 de mayo del 2018 - 02 de octubre del 2018	151	72.175.323	Anexo 8
6	Estudios Sociales	46.814.145	195.059	06 de mayo del 2018 - 7 de junio de 2018	56	10.923.300	Anexo 9
Total Sanción						378.443.753	

5. Presunto incumplimiento por la no entrega de los Estudios y Diseños correspondientes al Tramo No. 1 del proyecto consistente en los Estudios y Diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme, durante el plazo acordado en la Prórroga No. 4

No	Producto	Valor a pagar contra entrega y aprobación	Equivalente por día	fecha retraso	Días de retraso	Valor de sanción	Valor principio de proporcionalidad	Observaciones
11	Estudios y Diseños Estructurales	114.722.103	478.009	10 de mayo del 2018 - 11 de marzo del 2019	318	152.006.786	114.722.103	Anexo 7
13	Presupuesto de Obra, Especificaciones técnicas, documentos para Contratación y Programa de Obra	21.851.829	91.049	13 de mayo del 2018 - 11 de marzo del 2019	318	28.953.674	21.851.829	Anexo 10, 11 y 12
Total Sanción						180.960.460		

- El valor de los productos por entrega tardía se calcularon con el valor relacionado en el modificatorio No. 4 sin contar con el IVA del 16%.

- La columna Equivalente por día se estimó de la siguiente manera: Valor del producto dividido por el tiempo en días de los Estudios y Diseños, más las prórrogas y menos las suspensiones, dando como total de tiempo ejecutado (8 meses).

- Los días de retraso, están cuantificados en el respectivo anexo indicado en la columna observaciones.

- Para el cálculo de los días de retraso del producto social, se toma el valor con mayor días de retraso entre producto social 11 y producto social 12.
- El valor del para el componente de estudios sociales se calculo de la siguiente manera: El valor del contrato menos el iva por 0,03 (porcentaje del valor para los productos sociales de la etapa de diseños) dividido en 6 (numero de productos a entregar en la etapa de diseño) por 2 (numero de productos incumplidos)
- Para el cálculo de los días de retraso de los productos: Presupuesto de Obra, Especificaciones técnicas, Documentos para Contratación y Programa de Obra se toma el valor a pagar dividido en 3 que es el producto faltante.
- Para el cálculo del valor de la tasación, para el caso de incumplimiento producto (tabla 2) ya que el valor a multar supera el valor del producto, se aplica el principio de proporcionalidad tomando como valor a multar, el valor del producto.

Nota: los incumplimientos de los informes SST, personal mínimo y pagos a subcontratistas En cuanto a su tasación se considera que están intrínsecos dentro del valor de cada producto.

LA APLICACIÓN DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA DA LUGAR A: LA AFECTACIÓN DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA INHABILIDAD DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

XI. EVIDENCIAS APORTADAS

COMUNICADOS INDICADOS EN EL PRESENTE FORMATO

TR-TM-3333-18

TR-TM-3419-18

TR-TM-3572-18

TR-TM-3644-18

TR-TM-3688-18

TR-TM-3762-18

TR-TM-3855-18

TR-TM-3882-18

TR-TM-4052-18

TR-TM-4082-18

TR-TM-4133-19

COMUNICADOS DEL ANEXO 1 INFORMES MENSUALES SST

2775-JF-IDUTC-711-2018

3007-JF-IDUCT-815-2018

TR-TM-2817-18

TR-TM-2992-18

TR-TM-3194-18

TR-TM-3195-18

TR-TM-3239-18

TR-TM-3349-19

TR-TM-3425-18

TR-TM-3474-17

TR-TM-3498-18

TR-TM-3552-18

TR-TM-3579-18

TR-TM-3612-18

TR-TM-3711-18

TR-TM-3815-18

TR-TM-3942-18

TR-TM-3952-18

TR-TM-4088-18

TR-TM-4187-19

TR-TM-4251-19

TR-TM-4329-19

COMUNICADOS DEL ANEXO 2 COMPONENTE PREDIAL

2250-JF-IDUTC-414-2017

2382-JF-IDUTC-492-2018

2476-JF-IDUTC-561-2018

3058-JF-IDUTC-835-2018

3159-JF-IDUTC-870-2018

3186-CTC-IDUTC-897-2018

3188-CTC-IDUTC-899-2018

3210-CTC-IDUTC-921-2018

TR-TM-1584-17

TR-TM-1951-18

TR-TM-2045-18

TR-TM-2134-18

TR-TM-2273-18

TR-TM-2299-18

TR-TM-3106-18

TR-TM-3468-18

COMUNICADOS DEL ANEXO 3 COMPONENTE REDES HUMEDAS

2644-JF-IDUTC-656-2018

3145-JF-IDUTC-856-2018

TR-TM-2573-18

TR-TM-3322-18

TR-TM-3416-18

COMUNICADOS DEL ANEXO 4 REDES SECAS

2557-JF-IDUTC-609-2018

2636-JF-IDUTC-652-2018

TR-TM-2127-18

TR-TM-2341-18

TR-TM-2420-18

TR-TM-2534-18

TR-TM-2542-18

TR-TM-2573-18

TR-TM-3933-18

COMUNICADOS DEL ANEXO 5 SUELOS Y GEOTECNIA

3208-CTC-IDUTC-919-2018

TR-TM-1635-17

TR-TM-2573-18

TR-TM-3456-17

COMUNICADOS DEL ANEXO 6 PAVIMENTOS

2649-JF-IDUTC-661-2017

3215-CTC-IDUTC-926-2017

TR-TM-2573-18

TR-TM-2577-18

TR-TM-3471-17

COMUNICADOS DEL ANEXO 7 COMPONENTE ESTRUCTURAS

2665-JF-IDUTC-671-2018

TR-TM-2573-18

TR-TM-2701-18

TR-TM-2708-18

COMUNICADOS DEL ANEXO 8 ESTUDIOS AMBIENTALES

2403-JF-IDUTC-511-2018

2487-JF-IDUTC-568-2018

2612-JF-IDUTC-645-2017

3272-CTC-IDUTC-983-2018

TR-TM-2522-18 E

TR-TM-2573-18

TR-TM-2591-18

TR-TM-2652-18

COMUNICADOS DEL ANEXO 9 ESTUDIOS SOCIALES

2664-JF-IDUTC-670-2018

TR-TM-2573-18

TR-TM-3043-18

2663-JF-IDUTC-669-2018

TR-TM-2896-18

Correo electrónico Consultor 7 mayo 2018 Producto 11

Correo electrónico Consultor 10 mayo 2018 Producto 11

Correo electrónico Consultor 11 mayo 2018 Producto 11

Correo electrónico Consultor 23 mayo 2018 Producto 11

Correo electrónico Consultor 24 mayo 2018 Producto 11

Correo electrónico Consultor 29 mayo 2019 Producto 11

Correo electrónico Consultor 5 de junio 2018 Producto 11

Correo electrónico Consultor 8 de junio 2018 Producto 11

Correo electrónico Consultor 15 de junio 2018 Producto 11

Correo electrónico Interventor 10 mayo 2018 Producto 11

Correo electrónico Interventor 16 mayo 2018 Producto 11

Correo electrónico Interventor 18 mayo 2018 Producto 11

Correo electrónico Interventor 24 mayo 2018 Producto 11

Correo electrónico Interventor 6 junio 2018 Producto 11

Correo electrónico Interventor 7 junio 2018 Producto 11

Correo electrónico Interventor 13 junio 2018 Producto 11

Correo electrónico Consultor 24 mayo 2018 Producto 12

Correo electrónico Interventor 3 mayo 2018 Producto 12

Correo electrónico Interventor 25 mayo 2018 Producto 12

ACTA No. 37

ACTA No. 38

ACTA No. 39

ACTA No. 40

ACTA No. 41

COMUNICADOS DEL ANEXO 10 CRONOGRAMA



3361-CTC-IDUTC-1072-2018

TR-TM-4026-18

COMUNICADOS DEL ANEXO 11 PRESUPUESTOS Y APUS

2355-JF-IDUTC-176-2017

Formato: IDUT-176-2017

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
3265-CTC-IDUTC-976-2018			
Correo electrónico 20 de septiembre 2018 APU's			
COMUNICADOS DEL ANEXO 12 DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN			
TR-TM-2573-18			
TR-TM-2965-18			
TR-TM-3004-18			
TR-TM-3039-18			
TR-TM-3262-18			
TR-TM-3292			
XII. INTERVENTOR O SUPERVISOR			
			
Firma:			
Nombre: LUIS IGNACIO RAMÍREZ			
Cargo: DIRECTOR INTERVENTORÍA			