

2 16065  
EA

TR-TM-3612-18

Bogotá D. C., 20 de septiembre de 2018

Abogado  
**IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS**  
Director Técnica de Gestión Contractual  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU  
Bogotá D.C.

ALCALDE MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Instituto  
de Desarrollo Urbano  
No. 20185280997982 de 21/09/2018 03:10 p.m.  
Remite: (OEM)-INTEGRAL SA  
Dep.: Dirección Técnica de Gestión Contractual  
Anexos: 16 FOLIOS + 1 TOMO  
Novedad:

**Referencia:** Contrato IDU-1106-2016. Interventoría Técnica, Administrativa, financiera, legal, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo para la actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme - Actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme - Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D.C.

**Asunto:** Actualización a los presuntos incumplimientos del Contrato IDU-1109-2016.

Respetado abogado Sarmiento,

En atención a su solicitud del IDU, con respecto a unificar los presuntos incumplimientos que se han presentado al IDU, se anexa el Formato FO-GC-06 del IDU, Informe Técnico de Presunto Incumplimiento.


En la Tabla 1 anexa, se puede observar la relación de los presuntos incumplimientos presentados a la Entidad:

Es necesario aclarar lo siguiente:

- a) Los presuntos incumplimientos, están presentados con corte al 19 de septiembre de 2018.
- b) En los anteriores informes que nos encontramos unificando, existían presuntos incumplimientos que a la fecha ya fueron atendidos por el Consultor y que por lo tanto no están consignados en este formato, teniendo en cuenta las siguientes evidencias:

**1. Presunto incumplimiento Diseño de redes ETB tramo 1**

El 10 de agosto de 2018, se firman los planos aprobados por Interventoría y ETB, por lo cual no aplicaría el presunto incumplimiento.



## **2. Presunto incumplimiento inventario forestal**

El 17 de julio del 2018 mediante comunicado 3062-JF-IDUTC-839-2018 el consultor hace entrega del producto forestal del tramo 1, a lo cual la interventoría mediante comunicado TR-TM-3192-18 el 18 de julio del 2018 da concepto de aprobación, por lo cual no aplicaría el presunto incumplimiento.

## **3. Presunto incumplimiento Red matriz**

El 1 de agosto del 2018 mediante comunicado 3145-JF-IDUTC-856-2018 el Consultor hace entrega del diseño de la red matriz del Tramo 1, a lo cual la interventoría mediante comunicado TR-TM-3322-18 el 10 de agosto del 2018 da concepto de aprobación, por lo cual no aplicaría el presunto incumplimiento.

## **4. Presunto incumplimiento PMT**

El 6 de julio del 2018 mediante comunicado 2997-JF-IDUTC-809-2018 el Consultor hace entrega del Plan de Manejo de Transito del Tramo 1, a lo cual la Interventoría mediante comunicado TR-TM-3235-18 el 27 de julio del 2018 da concepto de aprobación, por lo cual no aplicaría el presunto incumplimiento.

## **5. Presuntos incumplimientos Tramo 2**

Los presuntos incumplimientos presentados mediante comunicado TR-TM-2965-18 del 19 de junio del 2018 con radicado IDU 20185260614682, no aplicarían actualmente debido a la prórroga No. 5 al contrato de consultoría IDU-1109-2016 por el termino de 2 meses para la finalización del Tramo 2 firmada el 25 de junio del 2018.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las obligaciones del Contrato de Consultoría No. 1109 de 2016, solicitamos a la Entidad dar inicio al proceso sancionatorio que sea correspondiente.

## **6. Presuntos incumplimientos Componente Pavimentos Tramo 1**

El 30 de agosto del 2018 mediante comunicado 3215-CTC-IDUTC-926-2017 el Consultor hace entrega de los diseños de pavimentos del tramo 1, a lo cual la interventoría mediante comunicado TR-TM-3471-17 del 30 de agosto con radicado IDU 20185260876582 da concepto de aprobación, por lo cual no aplicaría el presunto incumplimiento.

## **7. Presuntos incumplimientos diseño geométrico Tramo 1**

El 29 de agosto del 2018 mediante comunicado 3213-CTC-IDUTC-924-2017 el Consultor hace entrega de los diseños geométricos del tramo 1, a lo cual la interventoría mediante comunicado TR-TM-3470-18 del 30 de agosto con radicado IDU 20185260908802 da concepto de aprobación, por lo cual no aplicaría el presunto incumplimiento.

## **8. Presuntos incumplimientos señalización Tramo 1**

El 13 de julio del 2018 mediante comunicado 3053-JF-IDUTC-833 el Consultor hace entrega del diseño de señalización del Tramo 1, a lo cual la Interventoría mediante comunicado TR-TM-TM-3178-18 el 17 de julio del 2018 con radicado SDM 229641 y radicado IDU 20185260731992 se da concepto de aprobación, por lo cual no aplicaría el presunto incumplimiento.



Por lo tanto, teniendo en cuenta las obligaciones del Contrato de Consultoría No. 1109 de 2016, solicitamos a la Entidad dar inicio al proceso sancionatorio que sea correspondiente.

Igualmente Se anexan las comunicaciones mencionadas en el formato de presuntos incumplimientos.

Cordialmente,


*Jorge S. Velandía*  
**LUIS IGNACIO RAMIREZ O.**  
Director de Interventoría  
INTEGRAL S. A.


CC: Ing. Jorge Mauricio Reyes Velandía – Dirección Técnica de Proyectos – IDU  
Ing. Jorge Fandiño – Director de Consultoría – Consorcio Troncal Caracas  
Compañía Aseguradora de Fianzas – CONFIANZA S.A.

Anexos Lo indicado  
JAH-DS/DC


**Tabla 1. Presuntos incumplimientos presentados al IDU**

<b>PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS</b>
TR-TM-2965-18 RADICADO IDU 20185260614682 del 19-6-18
Redes Húmedas Tramo 2
Diseño geométrico Tramo 2
Pavimentos Tramo 2
Estudio de tránsito Tramo 2
Diseño de Redes Secas Tramo 2
TR-TM-3039-18 RADICADO IDU 20185260658952 del 28-6-18
PAVIMENTOS TRAMO 1:
GEOMETRICO TRAMO 1:
DISEÑO DE REDES ETB TRAMO 1:
INVENTARIO FORESTAL TRAMO 1
RED MARTIZ TRAMO1
DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN TRAMO 1
CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1
COSTOS Y PRESUPUESTO TRAMO 1
SEÑALIZACIÓN TRAMO 1
PMT TRAMO 1
GAS NATURAL TRAMO 1
TR-TM-3258-18 RADICADO IDU 20185260784142 del 31-7-18
Informe SST No. 13
TR-TM-3292-18 RADICADO IDU 20185260803082 del 03-8-18
Geotecnia Tramo 3
Diseño Pavimentos Tramo 3
Diseño geométrico Tramo 3
Estudio fotométrico Tramo 3
Redes ETB Tramo 3
Redes Gas Natural Tramo 3
Estudio Ambiental Tramo 3
Diseño de Urbanístico y paisajístico del Tramo 3
Diseño estructural del Tramo 3
presupuesto y APU's del Tramo 3
especificaciones técnicas de construcción del Tramo 3

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
Fecha solicitud	19/09/2018		
<b>I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>			
Contrato:	CONSULTORÍA		
Número:	1109 DE 2016	Fecha:	27/12/2016
<b>Objeto:</b> ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CARACAS DESDE LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA USME – ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.			
Contratista:	CONSORCIO TRONCAL CARACAS		
Interventor y/o Supervisor:	INTEGRAL S.A.		
Coordinador:	Jorge Mauricio Reyes Velandia		
Valor inicial del contrato:	\$ 5.430.440.766,00		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	NUEVE (09) MESES		
Fecha de inicio del contrato:	26/01/2017	Fecha de terminación del contrato:	25/11/2018
<b>II. PRÓRROGAS</b>			
	Número de Prórroga	Plazo	
	Prórroga No. 1	Un (1) mes	
	Prórroga No. 2	Dos (2) meses	
	Prórroga No. 3	Un (1) mes	
	Prórroga No. 4	Dos (2) meses	
	Prórroga No. 5	Dos (2) meses	
	Prórroga No. 6	Dos (2) meses	
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):		25/11/2018	
<b>III. ADICIONES</b>			
	Número de Adición	Valor (\$)	
Adición No 1		\$ 1.297.468.283	
Valor total del contrato:		\$ 6.727.909.049	
<b>IV. SUSPENSIONES</b>			
	Número del Acta de Suspensión	Tiempo	
	Acta No. 4	Quince (15) días	
	Acta No. 8	Quince (15) días	
	Acta No. 9	Ocho (8) días	
	Acta No. 10	Ocho (8) días	
	Acta No. 13	Once (11) días	
	Acta No. 16	Quince (15) días	
	Acta No. 18	Quince (15) días	
	Acta No. 19	Cinco (5) días	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		25/05/2018	
<b>V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)</b>			
	Número de la Modificación	Cláusula N°	Descripción
Modificación No. 1		Décima	Anticipo (constitución de fiducia)
Aclaración a la Modificación No. 1		Segunda	Titular recursos anticipo
Modificación No. 2		Novena	Forma de pago
Modificación No. 3		Doce	Requisitos para el pago
Modificación No. 4		Novena	Forma de pago
<b>VI. CESIONES</b>			
	Cedente	Cesionario	
NA			
NA			
NA			

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
<b>VII. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD</b>			
Causal	Acto Administrativo	(Clase de Sanción)	
NA			
NA			
NA			
<b>VIII. GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO</b>			
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía:	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	08-06-18 TR-TM-2906-18 - Radicado IDU 20185260580912
Descripción del Amparo:	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		
Porcentaje:	100% DEL VALOR BRUTO PACTADO COMO ANTICIPO		
Anexo:			
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía:	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	08-06-18 TR-TM-2906-18 - Radicado IDU 20185260580912
Descripción del Amparo:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		
Porcentaje:	30% DEL VALOR DEL CONTRATO		
Anexo:	0		
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía:	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	08-06-18 TR-TM-2906-18 - Radicado IDU 20185260580912
Descripción del Amparo:	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES.		
Porcentaje:	10% DEL VALOR DEL CONTRATO		
Anexo:			
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía:	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	08-06-18 TR-TM-2906-18 - Radicado IDU 20185260580912
Descripción del Amparo:	CALIDAD DEL SERVICIO		
Porcentaje:	30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
Anexo:	RE001546		
Clase de Garantía:	DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
Número de Garantía:	05 PCF 009619		
Fecha de Expedición de la Garantía:	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	08-06-18
Descripción del Amparo:	DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
Porcentaje:	500 S.M.L.V		
Anexo:			
<b>IX. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS</b>			
Nombre	ASEGURADORA FIANZA S.A.		
Nit.	860.070.374-9		
Fecha de Aprobación de la garantía	08-06-18 TR-TM-2906-18 - Radicado IDU 20185260580912		
Dirección de notificación	Calle 82 No. 11-37 Piso 7 BOGOTÁ D.C.		

FORMATO INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			 ALCALDIA MAYOR DE SAN SALVADOR DE JUJUY Departamento de Urbanismo
CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2.0	
<b>X. INFORMACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO</b>			
<b>1. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN TRAMO 1:</b>			
El Consultor no hizo entrega de los documentos de contratación para el Tramo 1, los cuales deberían estar aprobados por Interventoría el 05 de mayo del 2018, según el cronograma aprobado mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372. Por lo anterior, mediante comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma. A partir de la fecha se inició el respectivo trámite para la aplicación de las multas, las cuales se describen en el presente documento.			
<b>2. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1:</b>			
El Consultor no hizo entrega del cronograma para construcción del Tramo 1, atendiendo las observaciones realizadas por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2746-18 el 21 de mayo del 2018, el cual debería estar aprobado por interventoría el 05 de mayo del 2018, según el cronograma aprobado mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril radicado IDU 20185260410372. Por lo anterior, mediante comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta. A partir de la fecha se inició el respectivo trámite para la aplicación de las multas, las cuales se describen en el presente documento.			
<b>3. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTO TRAMO 1:</b>			
El Consultor no ha hecho entrega de los costos y presupuesto para el Tramo 1, atendiendo las observaciones realizadas por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2746-18, las cuales deberían estar aprobados por Interventoría el 05 de mayo del 2018, según el cronograma aprobado mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372. lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio se apremio al consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta. A partir de la fecha se inició el respectivo trámite para la aplicación de las multas, las cuales se describen en el presente documento.			
<b>4. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE DISEÑO DE GAS NATURAL TRAMO 1:</b>			
El Consultor no ha hecho entrega de las redes de gas natural atendiendo las observaciones emitidas por GAS NATURAL mediante correo electrónico recibido el 15 de junio de 2018.			
<b>5. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO DE GEOTECNIA TRAMO 3 :</b>			
El Consultor no ha hecho entrega de los diseños de geotecnia del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por interventoría desde el 20 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>6. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO PAVIMENTOS TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega de los diseños de pavimentos del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por interventoría desde el 20 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>7. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO GEOMÉTRICO TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega de los diseños geométricos del Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma y aprobado por Interventoría desde el 21 de junio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>8. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega de los estudios fotométricos del Tramo 3, las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 25 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>9. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO DE REDES ETB TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega de los diseños de ETB del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 25 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>10. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DISEÑOS DE REDES GAS NATURAL TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega de los diseños de Gas Natural del Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 25 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>11. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega del estudio ambiental del Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 30 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	- 2.0	
<b>12. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO DE URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO DEL TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega del diseño urbanístico y paisajístico del Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 23 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>13. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega del diseño estructural del Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 04 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>14. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL PRESUPUESTO Y APU'S DEL TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega del presupuesto y APU's del Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 04 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>15. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega de las especificaciones técnicas de construcción del Tramo 3, las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 04 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>16. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega de la programación de obra del Tramo 3, las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 04 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>17. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA PLIEGOS DEL TRAMO 3</b>			
El Consultor no ha hecho entrega de los documentos técnicos para pliegos del Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 04 de julio del 2018, lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>18. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE INFORME SST NO 13:</b>			
El Consultor no ha hecho entrega del informe SST No 13, presentando incumplimiento desde el día 12 de Junio de 2018.			
<b>19. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PERMANENCIA DE ESPECIALISTA SST:</b>			
El Consultor no cuenta con Especialista SST desde el 15 de Julio de 2018.			
<b>20. Presunto Incumplimiento por no entrega de las observaciones generadas al Capitulo de Gestión SST producto contractual etapa de estudios y diseños</b>			
El Consultor no ha realizado entrega de las observaciones generadas al Capitulo de Gestión SST, producto contractual etapa de estudios y diseños			
<b>21. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE INFORME SST NO 14:</b>			
El Consultor no ha hecho entrega del informe SST No 14, presentando incumplimiento desde el día 9 de Julio de 2018.			
<b>22. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR SANTIAGO URIBE</b>			
El Consultor no ha dado respuesta al derecho de petición presentado por el señor Santiago Uribe			
<b>23. Presunto Incumplimiento por no entrega de informe SST No 12:</b>			
El consultor no ha hecho entrega de las Observaciones generadas al informe SST No 12 V2, presentando incumplimiento desde el día 6 de Septiembre de 2018.			
<b>24. Presunto incumplimiento por no entrega de informe SST No 16:</b>			
El consultor no ha hecho entrega del informe SST No 16, presentando incumplimiento desde el día 7 de Septiembre de 2018.			
<b>25. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 1</b>			
El Consultor no ha hecho entrega del estudio ambiental del Tramo 1 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 30 de julio del 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.			
<b>26. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES TRAMO 3</b>			



FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
<p>El Consultor no ha hecho entrega de los productos forestales (inventario, balance de zonas verdes y diseño paisajístico), del Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 17 de julio del 2018 y remitidos al IDU para ser aprobados por esta Interventoría el 24 de agosto de 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.</p>			
<b>27. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR LA NO ENTREGA DE LA RESPUESTA A OBSERVACIONES DE REDES HUMEDAS TRAMO 1:</b>			
<p>El Consultor no ha hecho entrega de las respuestas a las observaciones emitidas por la EAAB y remitidas al consultor mediante comunicado TR-TM-3561-18 el 12 de septiembre del 2018</p>			
<b>28. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES TRAMO 1</b>			
<p>El Consultor no ha hecho entrega de los diseños estructurales del Tramo 1, atendiendo las observaciones de la interventoría, los cuales deberían estar aprobados por interventoría el 05 de mayo del 2018, según el cronograma aprobado mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril radicado IDU 20185260410372.</p>			
<b>HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS</b>			
<b>1. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN TRAMO 1:</b>			
<p>Según el capítulo 16 el Consultor debe entregar los documentos técnicos relevantes para la estructuración del proceso selectivo, el Consultor no hizo entrega del producto "Documentos de Contratación" para el Tramo 1, los cuales deberían estar aprobados por interventoría el 05 de mayo del 2018, según el cronograma aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372. Por lo anterior, mediante comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio de 2018 se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma. Dado que el Consultor no dio respuesta al apremio realizado, esta Interventoría remitió el respectivo informe de incumplimiento a la Entidad mediante radicado 20185260614682 de fecha 19 de junio de 2018, 20185260658952 de fecha 28 de junio de 2018 y 20185260784142 de fecha 31 de julio del 2018. Posteriormente la entidad solicitó consolidar la totalidad de los apremios en un solo proceso, por cuanto mediante radicado 20185260803082 de fecha 03 de agosto del 2018 se remitió el informe respectivo.</p> <p>Se precisa que de acuerdo con los pliegos de condiciones los documentos para la contratación consisten en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anexo Técnico Separable</li> <li>• Estudios y documentos previos</li> <li>• Apéndice A - Especificaciones particulares</li> <li>• Apéndice B - Especificaciones generales</li> <li>• Apéndice C - Especificaciones de redes de servicios públicos</li> </ul> <p>De acuerdo con lo anterior, el Consultor remitió, vía correo electrónico de fecha 31 de agosto de 2018, los documentos Anexo Técnico Separable y Apéndice B, quedando pendiente, a la fecha del presente informe, la entrega de los demás documentos y su aprobación, tal como está establecido en el contrato.</p>			
<b>2. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1:</b>			
<p>Según el capítulo 14 el Consultor debe entregar el cronograma de la etapa de construcción que deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría. El Consultor mediante comunicado 2713-JF-IDUTC-689-2018 el 8 de mayo del 2018 hizo entrega del cronograma de construcción, para lo cual, la Interventoría remitió observaciones mediante comunicado TR-TM-2746-18 de fecha 21 mayo. Mediante comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio se apremió nuevamente al Consultor. Dado que el Consultor no dio respuesta al apremio realizado, esta Interventoría remitió el respectivo informe de incumplimiento a la Entidad mediante radicado 20185260614682 de fecha 19 de junio de 2018, 20185260658952 de fecha 28 de junio de 2018 y 20185260784142 de fecha 31 de julio del 2018. Posteriormente la entidad solicitó consolidar la totalidad de los apremios en un solo proceso, por cuanto mediante radicado 20185260803082 de fecha 03 de agosto del 2018 se remitió el informe respectivo.</p> <p>Posteriormente, el Consultor mediante correo electrónico de fecha 12 de septiembre de 2018, (4 meses después del apremio) remitió el cronograma el cual a la fecha del presente informe no se ha aprobado, debido que el 20 de septiembre de emitieron nuevas observaciones con nuerstrop comunicado TR-TM-3604-18,</p>			
<b>3. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTO TRAMO 1:</b>			

**FORMATO**  
**INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**

**CÓDIGO**  
FO-GC-06

**PROCESO**  
**GESTIÓN CONTRACTUAL**

**VERSIÓN**  
2.0



Según el capítulo 15 el Consultor debe determinar el presupuesto de obra, conformado por las actividades definidas, las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios, el Consultor no ha atendido a satisfacción las observaciones realizadas al producto de costos y presupuestos del proyecto del Tramo 1, las cuales deberían estar aprobados por la Interventoría el 05 de mayo del 2018, según el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 de fecha 30 de abril de 2018 con radicado IDU 20185260410372, lo cual no se cumplió a la fecha de este informe. Mediante comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el

Dado que el Consultor no dio respuesta al apremio realizado, esta Interventoría remitió el respectivo informe de incumplimiento a la Entidad mediante radicado 20185260614682 de fecha 19 de junio de 2018, 20185260658952 de fecha 28 de junio de 2018 y 20185260784142 de fecha 31 de julio del 2018. Posteriormente la entidad solicitó consolidar la totalidad de los apremios en un solo proceso, por cuanto mediante radicado 20185260803082 de fecha 03 de agosto del 2018 se remitió el informe respectivo.

Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 31 de julio de 2018 el Consultor remitió dos archivos en Excel correspondientes a:

1. PPTO CARACAS\_ NP
2. PPTO CARACAS\_ 2018-07-26-R2

En el primero se relacionaron 22 APUs NPs y el segundo corresponde a una hoja de cálculo con el presupuesto de obra y presupuestos complementarios. En respuesta la Interventoría mediante comunicado TR-TM-3315-18 de fecha 9 de agosto de 2018 remitió las observaciones a la información recibida, precisando que no se recibieron archivos adicionales requeridos como son:

- Informe del presupuesto
- Cotizaciones
- Esquemas y/o memorias de cálculo de las cantidades de cada una de las actividades

En el citado comunicado la Interventoría indicó al Consultor, cumplir con lo establecido contractualmente y que la información presentada tenga coherencia entre sí.

A partir de la fecha se cruzaron los comunicados que se relacionan a continuación y se realizaron diversas mesas de trabajo entre el Consultor el IDU y la Interventoría, con el fin de sacar el producto adelante aprobado, situación que a la fecha del presente informe no se ha logrado. La gestión corresponde a:

- Correo de fecha 17 de agosto para el cual se realizó mesa de trabajo el 21 de agosto entre el IDU, el Consultor y la Interventoría.
- Correo de fecha 22 de agosto para el cual se realizó mesa de trabajo el mismo 21 de agosto entre el IDU, el Consultor y la Interventoría.

Las observaciones a los correos electrónicos de fecha 17 y 22 de agosto de 2018 se emitieron observaciones mediante comunicado TR-TM-3427-18 de fecha 24 de agosto de 2018.

- Correo electrónico de fecha 28 de agosto de 2018 al cual se emitieron observaciones mediante comunicado TR-TM-3478-18 de fecha 31 de agosto de 2018.
- Correo electrónico de fecha 31 de agosto de 2018 al cual se emitieron observaciones mediante correo electrónico de fecha 31 de agosto de 2018.
- Correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2018 al cual se emitieron observaciones mediante comunicado TR-TM-3535-17 de fecha 7 de septiembre de 2018
- Correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2018 al cual se emitieron observaciones mediante comunicado TR-TM-3565-17 de fecha 12 de septiembre de 2018.

A la fecha de elaboración del presente informe el producto continúa sin estar aprobado como se indica contractualmente.

#### 4. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE DISEÑO DE GAS NATURAL TRAMO 1:

El Consultor mediante comunicado 2557-JF-IDUTC-609-2018 del 16 de marzo hizo entrega del diseño de Gas Natural a los cuales la Interventoría emite observaciones mediante comunicado TR-TM-2420-18, del 5 de abril del 2018, donde se solicita entregar la información requerida en dos días hábiles, el 09 de mayo del 2018 se remite a GAS NATURAL los diseños aprobados mediante comunicado TR-TM-2655-18, a los que la entidad remite observaciones mediante correo electrónico el 27 de abril y el 15 de junio, a los cuales el Consultor no ha dado respuesta.

#### 5. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO DE GEOTECNIA TRAMO 3 :


De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el Consultor debió remitir el diseño de geotecnia correspondiente al Tramo 3 el 29 de junio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.


1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.
2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al Consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.
3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al Consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.
4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al Consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.

#### 6. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO PAVIMENTOS TRAMO 3

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debió remitir el diseño de pavimentos correspondiente al tramo 3 el 29 de junio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.

1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.
2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
<p>cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>5. Mediante comunicado 3184-CTC-IDUTC-895-2018 el consultor hace entrega del informe de pavimentos correspondiente al tramo 3.</p> <p>6. Mediante comunicado TR-TM-3596-18 el 19 de septiembre del 2018 la interventoría emite bservaciones al producto presentado por la Consultoria mediante comunicado 3184-CTC-IDUTC-895-2018</p>			
<b>7. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO GEOMÉTRICO TRAMO 3</b>			
<p>De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debió remitir los diseños geométricos correspondiente al tramo 3 el 21 de junio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.</p> <p>1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.</p> <p>2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>5. Mediante comunicado 3197-CTC-IDUTC-908-2018, del 22 de agosto de 2018, el consultor hizo entrega de los diseños geometricos del tramo 3.</p> <p>6. mediante comunicado TR-TM-3461-18 del 29 de agosto del 2018 la interventoría emite observaciones al producto entregado.</p> <p>7. mediante comunicado 3236-CTC-IDUTC-947-2018 del 10 de septiembre del 2018 el consultor hace entrega del diseño geometrico del tramo 3 en V.1</p> <p>8. Merante comunicado TR-TM-3599-18 del 19 de septiembre del 2018, la Interventoria nuevamente emite observaciones al producto presentado por el consultor con el comunicado 3236-CTC-IDUTC-947-2018 del 10 de septiembre del 2018</p>			
<b>8. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO TRAMO 3</b>			
<p>De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debió remitir los diseños fotométricos correspondiente al tramo 3 el 21 de junio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.</p> <p>1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.</p> <p>2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.</p>			
<b>9. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO DE REDES ETB TRAMO 3</b>			
<p>De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debió remitir los diseños de ETB correspondiente al tramo 3 el 27 de junio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.</p> <p>1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.</p> <p>2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentoria de 2 días para remitir los diseños, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.</p>			
<b>10. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DISEÑOS DE REDES GAS NATURAL TRAMO 3</b>			

FORMATO			 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y PLANEACIÓN Dirección de Estudios y Análisis
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el Consultor debió remitir los diseños de Gas Natural correspondiente al Tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.

1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al Consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al Consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al Consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.

---

**11. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 3**

---

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el Consultor debió remitir el estudio ambiental correspondiente al Tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.

1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al Consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al Consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al Consultor por incumplimiento del cronograma para el Tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha no se ha recibido respuesta.

---

**12. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO DE URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO DEL TRAMO 3**

---

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debió remitir el diseño urbanístico y paisajístico correspondiente al tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.

1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.

5. El consultor mediante comunicado 3229-CTC-IDUTC-940-2018 el 5 de septiembre hace entrega del componente de urbanismo y espacio público del tramo 3

6. La Interventoría mediante comunicado TR-TM-3595-18 el 19 de septiembre del 2018 indica que el documento presentado por el consultor estan incompletos de acuerdo con lo indicado en el capitulo 5 de los anexos tecnicos. Se apremia al consultor que en un plazo perentorio de 2 días haga entrega del producto corregido.

---

**13. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TRAMO 3**

---

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debió remitir el diseño estructural correspondiente al tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.


1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.


2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.


4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha de este informe 17 de agosto del 2018 no se ha recibido respuesta.

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Departamento Administrativo
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2.0	
<b>14. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL PRESUPUESTO Y APU'S DEL TRAMO 3</b>			
<p>De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el Consultor debió remitir el presupuesto y APU's correspondiente al Tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.</p> <p>1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.</p> <p>2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al Consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al Consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al Consultor por incumplimiento del cronograma para el Tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha no se ha recibido respuesta.</p>			
<b>15. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 3</b>			
<p>De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el Consultor debió remitir las especificaciones técnicas de construcción correspondiente al Tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.</p> <p>1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.</p> <p>2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al Consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al Consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir las especificaciones técnicas de construcción,</p>			
<b>16. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL TRAMO 3</b>			
<p>De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el Consultor debió remitir la programación de obra correspondiente al Tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.</p> <p>1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.</p> <p>2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al Consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al Consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al Consultor por incumplimiento del cronograma para el Tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha no se ha recibido respuesta.</p>			
<b>17. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA PLIEGOS DEL TRAMO 3</b>			
<p>De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el Consultor debió remitir los documentos técnicos para pliegos correspondiente al Tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente.</p> <p>1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.</p> <p>2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al Consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al Consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.</p> <p>4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al Consultor por incumplimiento del cronograma para el Tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha no se ha recibido respuesta.</p>			
<b>18. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE INFORME SST NO 13:</b>			
<p>De acuerdo con las fechas contractuales, el Consultor debió hacer entrega del informe SST No 13 el día 12 de junio de 2018, la Interventoría manifiesta y solicita, requiere y apremia al mismo mediante comunicaciones oficiales TR-TM-2992-18 con radicado IDU 20185260631562 el 22 de junio del 2018, TR-TM-3195-18 y mesa de trabajo del 12/07/2018. El Consultor a la fecha sigue presentando incumplimiento.</p>			


FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
<b>19. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PERMANENCIA DE ESPECIALISTA SST:</b>			
De acuerdo con las fechas contractuales, el Consultor debió realizar y contar con remplazo de Especialista SST par el 26 de Julio de 2018, la interventoría manifiesta y solicita, requiere y apremia al mismo mediante las siguientes comunicaciones oficiales TR-TM-3147-18 del 13 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260719462, TR-TM-3244-18 del 27 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260775552, TR-TM-3307-18 del 8 de Agosto de 2018 con radicado IDU 20185260813652 y TR-TM-3414-18 del 24 de agosto de 2018 con radicado IDU 20185260876542. El Consultor a la fecha sigue presentando incumplimiento.			
<b>20. Presunto incumplimiento por no entrega de las observaciones generadas al Capítulo de Gestión SST producto contractual etapa de estudios y diseños</b>			
De acuerdo con las fechas contractuales, el Consultor debió entregar a la interventoría la respuesta a las observaciones generadas al Capítulo de Gestión SST producto contractual etapa de estudios y diseños para el 29 de Junio de 2018, la Interventoría manifiesta y solicita, requiere y apremia al mismo mediante comunicaciones oficiales TR-TM-3006-2018 del 22 de Junio de 2018 con radicado IDU 20185260635992, TR-TM-3149-2018 del 13 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260718942 y TR-TM-3241-2018 del 27 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260775442. El Consultor a la fecha sigue presentando incumplimiento.			
<b>21. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE INFORME SST NO 14:</b>			
De acuerdo con las fechas contractuales, el Consultor debió hacer entrega del informe SST No 14 el día 9 de Julio de 2018, la Interventoría manifiesta y solicita, requiere y apremia al mismo mediante comunicaciones oficiales TR-TM-3194-2018 del 18 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260744022, TR-TM-3239-2018 del 27 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260775432 y TR-TM-3449-2018 del 28 de Agosto de 2018 con radicado IDU 20185260898142. El Consultor a la fecha sigue presentando incumplimiento.			
<b>22. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR SANTIAGO URIBE</b>			
De acuerdo con las fechas contractuales, el Consultor debió hacer entrega de la respuesta al Derecho de petición presentado por el señor Santiago Uribe el pasado 28/08/2018, la Interventoría manifiesta y solicita, requiere y apremia al mismo mediante comunicaciones las siguientes comunicaciones TR-TM-3333-2018 del 13 de Agosto de 2018 con radicado IDU 20185260835672 y TR-TM-3429-2018 del 24 de Agosto de 2018 con radicado IDU 20185260879212.			
<b>23. Presunto incumplimiento por no entrega observaciones generadas a informe SST No 12 V2:</b>			
De acuerdo con las fechas contractuales, el consultor debió hacer entrega de las observaciones generadas al informe SST No 12 V2 el día 6 de Septiembre de 2018, la interventoría manifiesta y solicita, requiere y apremia al mismo mediante comunicaciones oficiales TR-TM-3498-18 y TR-TM-3187-18. El consultor a la fecha sigue presentando incumplimiento.			
<b>24. Presunto Incumplimiento por no entrega de informe SST No 16:</b>			
De acuerdo con las fechas contractuales, el consultor debió hacer entrega del informe SST No 16 el día 7 de septiembre de 2018, la interventoría manifiesta requiere al mismo mediante comunicación oficial TR-TM-3552-2018 del 11 de Septiembre de 2018 con radicado IDU 20185260960522, dado los repetidos incumplimientos del consultor para la entrega de informes SST, mediante el comunicado mencionado se le informo que no realizar la entrega en el pazo establecido se iniciaría un proceso sancionatorio. El consultor a la fecha sigue presentando incumplimiento.			
<b>25. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 1</b>			
De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoría mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el Consultor debió remitir el estudio ambiental correspondiente al Tramo 1 el 05 de mayo del 2018, fecha a partir de la cual se empezaría con el proceso de revisión, ajuste y complementación del componente. 1. Mediante comunicado 3021-JF-IDUTC-819-2018 el 10 de julio del 2018 el consultor hace entrega del estudio ambiental. 2. La Interventoría mediante comunicado TR-TM-3231-18 el 26 de julio del 2018 emite observaciones al estudio ambiental. 3. Mediante comunicado TR-TM-3150-18 el 12 de julio del 2018 la Interventoría solicita la entrega del permiso de ocupación de cauce con los lineamientos requeridos por la SDA 4. Mediante comunicado 3140-JF-IDUTC-853-2018 el 31 de julio del 2018 el consultor hace entrega nuevamente al estudio ambiental. 5. Mediante comunicado TR-TM-3418-18 el 23 de agosto del 2018 emite por segunda vez observaciones al producto radicado por la consultoría. 6. Mediante comunicado 3174-CTC-IDUTC-885-2018 el 10 de agosto del 2018 el consultor hace entrega del informe de ocupación de cauce. 7. Mediante comunicado TR-TM-3341-18 el 14 de agosto la Interventoría emite observaciones al plan de ocupación de cauce presentado por el consultor. 8. Mediante comunicado 3220-CTC-IDUTC-931-2018 el 31 de agosto del 2018 el consultor hace entrega de la información técnica POC. 9. Mediante comunicado TR-TM-3504-18 del 3 de septiembre del 2018 la Interventoría emite nuevamente observaciones al producto radicado por el consultor			
<b>26. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES TRAMO 3</b>			


FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
<p>El Consultor no ha hecho entrega de los productos forestales (inventario, balance de zonas verdes y diseño paisajístico), del Tramo 3 las cuales debieron ser entregadas según el cronograma aprobado por Interventoría desde el 17 de julio del 2018 y remitidos al IDU para ser aprobados por esta Interventoría el 24 de agosto de 2018 lo cual no se cumplió a la fecha de este informe. mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.</p> <p>1. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al Consultor por incumplimiento del cronograma para el Tramo 3 se dio un plazo perentorio de 2 días para remitir los diseños, a la fecha no se ha recibido respuesta.</p> <p>2. Mediante comunicado TR-TM-3423-18 del 24 de agosto del 2018 se reitera la solicitud de entrega de los productos forestales (inventario, balance de zonas verdes y diseño paisajístico) del Tramo 3 y se apremia al Consultor por incumplimiento del cronograma del proyecto, ya que al 24 de agosto se debía contar las aprobaciones a entidades distritales, además por el incumplimiento de los compromisos pactados en la mesa de trabajo del 15 de agosto. Se requirió la entrega de estos productos a más tardar el 25 de agosto, compromiso cumplido por el Consultor, pero sin contar con la calidad requerida para su presentación, debido a que a la fecha los diseños (geométrico, urbanístico, espacio público, paisajístico y redes secas y húmedas) no se encuentran debidamente aprobados, para determinar la fiabilidad de los tratamientos silviculturales, la propuesta de arborización en el paisajismo y el balance de zonas verdes propuesto.</p> <p>3. Mediante comunicado TR-TM-3553-18 del 11 de septiembre del 2018 se reitera la solicitud al Consultor de entrega de los productos forestales del Tramo 3, en un plazo perentorio no mayor a 3 días al recibido de la comunicación. A la fecha no han sido aprobados los diseños (geométrico, urbanístico, espacio público, paisajístico, redes secas y redes húmedas), que permitan avalar los productos.</p> <p>4. El Consultor no ha hecho entrega del Informe Mensual Ambiental No 16 presentando incumplimiento desde el día 03 de septiembre de 2018.</p> <p>Cabe recordar que la definición de los diferentes tratamientos silviculturales del arbolado, depende de los diseños (geométrico, urbanístico, espacio público y paisajístico) aprobados; y el diseño paisajístico se define una vez se tenga aprobación de los diseños (geométrico, urbanismo, espacio público, redes secas y húmedas).</p>			
<b>27. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE REDES HUMEDAS TRAMO 1:</b>			
<p>El consultor no ha presentado los diseños de redes húmedas atendiendo las observaciones realizadas por la EAAB e Interventoría, los cuales deberían estar aprobados por la entidad desde el 25 de mayo del 2018, según el cronograma aprobado por Interventoría mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril con radicado IDU 20185260410372. Por lo anterior, mediante comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio de 2018 se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma.</p> <p>1. Mediante comunicado TR-TM-3374-18 el 16 de agosto del 2018, se le reitera al consultor la atención a las observaciones realizadas por la EAB, mediante comunicado S-2018-204550.</p> <p>2. Mediante comunicado 3050001-2018-1073-S-2018-264263 el 7 de septiembre del 2018, la EAAB presenta observaciones a los diseños de alcantarillado del tramo 1.</p> <p>3. Mediante comunicado 2550001-2018-01854, el 6 de septiembre del 2018, la EAAB presenta observaciones a la Red Troncal del Tramo 1.</p> <p>4. Mediante comunicado 2541001-2018-02750, el 4 de septiembre del 2018, la EAAB presenta observaciones a la Red Matriz del Tramo 1.</p> <p>4. Mediante comunicado TR-TM-3561-18, el 12 de septiembre del 2018, la Interventoría oficializa los comunicados de la EAAB que habían sido remitidos al consultor, vía correo electrónico.</p> <p>A la fecha de este informe, 19 de septiembre del 2018, el consultor no ha dado respuesta a las observaciones realizadas por la EAAB, a los diseños de redes húmedas.</p>			
<b>28. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES TRAMO 1</b>			
<p>El Consultor no ha hecho entrega de los diseños estructurales del Tramo 1, atendiendo las observaciones de la interventoría, los cuales deberían estar aprobados por interventoría el 05 de mayo del 2018, según el cronograma aprobado mediante comunicado TR-TM-2573-18 del 30 de abril radicado IDU 20185260410372. Por lo anterior, mediante comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio de 2018 se apremió al Consultor y se solicitó dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma.</p> <p>1. Mediante comunicado 2356-JF-IDUTC-477-2017 el 21 de diciembre del 2017 el consultor presenta los diseños estructurales V.1, a los cuales la interventoría mediante comunicado TR-TM-1905-18 el 15 de enero del 2018 emite observaciones.</p> <p>2. Mediante comunicado 2487-JF-IDUTC-568-2018 el 20 de febrero del 2018 el consultor presenta los diseños estructurales V.2 a los que la interventoría mediante comunicado TR-TM-2235-18 el 12 de marzo del 2018 presenta las observaciones al producto entregado.</p> <p>3. Mediante comunicado 2612-JF-IDUTC-645-2018 el 9 de abril del 2018 el 9 de abril el consultor presenta los diseños estructurales del puente Quebrada Chiguaza, a los cuales la interventoría mediante comunicado TR-TM-2498-18 el 13 de abril presenta observaciones a los diseños.</p> <p>4. Mediante comunicado 2665-JF-IDUTC-671-2018 el 25 de abril del 2018 el consultor hace entrega de los diseños de la estación de alimentadores Molinos, a los cual la interventoría presenta observaciones mediante comunicado TR-TM-2736-18 el 18 de abril.</p> <p>5. Mediante comunicado 2669-JF-IDUTC-674-2018 el 2 de mayo del 2018 el consultor hace entrega de los diseños del Box Culvert de Santa Librada V.2, a los que la Interventoría nuevamente presenta observaciones mediante comunicado TR-TM-2701-18 el 15 de mayo del 2018.</p>			



FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2.0	
<p>6. Mediante comunicado 2676-JF-IDUTC-679-2018 el 27 de abril del 2018 el consultor presenta los diseños de la Estación Molinos V.2, a los cuales la interventoría presenta nuevamente observaciones con la comunicación TR-TM-2708-18 del 16 de mayo del 2018.</p> <p>7. Mediante comunicado 2896-JF-IDUTC-763-2018 el 15 de junio del 2018 el consultor presenta en V.3 los diseños del Box Culvert de Santa Librada, a los cuales la interventoría mediante comunicado TR-TM-3047-18 el 29 de junio emite observaciones.</p> <p>8. Mediante comunicado 2902-JF-IDUTC-768-2018 el 19 de junio del 2018 el consultor presenta en versión 3 los diseños de la Estación Molinos, a los cuales la Interventoría emite observaciones con la comunicación TR-TM-3174-18 el 18 de julio del 2018.</p> <p>9. Mediante comunicado 2929-JF-IDUTC-785-2018 el 22 de junio del 2018, el consultor presenta los diseños del puente Chiguaza V.2, a los cuales la Interventoría mediante comunicado TR-TM-3103-18 el 9 de julio del 2018.</p> <p>10. Mediante comunicado 2940-JF-IDUTC-792-2018 el 26 de junio el consultor hace entrega de los diseños del Puente Molinos, a los cuales la Interventoría mediante comunicado TR-TM-3165-18 el 16 de julio envía observaciones.</p> <p>11. Mediante comunicado 2971-JF-IDUTC-802-2018 el 29 de junio el consultor envía los diseños del Box Culvert Santa Librada versión 4 a los que nuevamente se envían observaciones mediante comunicado TR-TM-3102-18 el 6 de julio.</p> <p>12. Mediante comunicado 3201-CTC-IDUTC-912-2018 el 24 de agosto del 2018 el consultor hace entrega del compilado de estructuras del tramo 1, a los cuales la interventoría nuevamente emite observaciones mediante comunicado TR-TM-3501-18 el 3 de septiembre del 2018.</p>			
<b>HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS</b>			
<b>PERJUICIOS</b>			
<p>El artículo 86 del Estatuto Anticorrupción establece:</p> <p><i>"Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal."</i></p> <p>Por lo cual, el presunto incumplimiento generan los siguientes impactos al proyecto: el presunto incumplimiento, se está impactando la programación de proyecto IDU para atender las necesidades de infraestructura vial y de espacio público en la zona de impacto del contrato, debido a que no se adelantan las actividades estipuladas de acuerdo al cronograma aprobado en el que la Interventoría realiza el acompañamiento para desarrollar el contrato y llevar a feliz término cada una de las etapas y tiempos contractuales.</p> <p>Adicionalmente nos permitimos manifestar que:</p> <p>Daño Emergente: La interventoría no tiene conocimiento de que los hechos narrados en el presente documento hayan ocasionado un daño emergente al IDU; en cuanto al lucro cesante tampoco existe un lucro cesante probado y del que tenga conocimiento esta interventoría y que se genere con ocasión de los presuntos incumplimientos reportados en este documento; daño moral: Respecto del daño moral, corresponde al IDU identificar cuáles son los daños morales que esta situación le acarrea. Por lo tanto solicitamos al IDU informar a esta interventoría de los perjuicios ocasionados en aras de incluirlos en este informe de presunto incumplimiento sin embargo, se pone de manifiesto que el IDU ha manifestado la urgencia de contar con estos productos para la fecha 25 de junio de 2018 para poder iniciar el proceso de licitación de las obras. Ha hecho el IDU especial énfasis en el presupuesto, insumo.</p>			
<b>OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS</b>			
<b>1. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN TRAMO 1:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo Técnico Capítulo 16 documentos para contratación "(...)el consultor redacte, como resultado final de su contrato de Estudios y Diseños, documentos técnicos relevantes para la estructuración del proceso selectivo que permita a la entidad seleccionar al contratista de obra que ejecutará la construcción del proyecto(...)"</li> <li>Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...)"</li> <li>Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza: "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...)"</li> <li>Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...)"</li> </ul>			
<b>2. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCIÓN TRAMO 1:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo Técnico Capítulo 14 cronograma, numeral 9 "(...)El cronograma de la etapa de construcción deberá ser elaborada por el consultor como un producto de diseño, desarrollado en MS project versión 2010, utilizando la plantilla IDU suministrada al iniciar la ejecución del contrato, será revisado y aprobado por la interventoría y presentado al IDU en medio magnético e impreso en un tamaño apropiado(...)"</li> <li>Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...)"</li> </ul>			



FORMATO			 ALCALDÍA DE BOGOTÁ Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...)"</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza"(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...)"</li></ul>			
<b>3. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTO TRAMO 1:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Anexo Técnico Capítulo 15 estimación de costos y presupuesto, numeral 1. "(...) el consultor deberá el producto en medio físico y digital editable con los formatos y demás herramientas dispuestas por el IDU en su sistema de calidad, debidamente aprobadas por el interventor en archivos editables(...)"</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...)"</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...)"</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza"(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...)"</li></ul>			
<b>4. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE DISEÑO DE GAS NATURAL TRAMO 1:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Capítulo 7 Subnumeral 7,3 Pliego de condiciones capítulo de Redes Secas y de Gas del IDU, que: "(...) el consultor adelantará estudios y diseños, los cuales serán presentados en mesas de trabajo para el respectivo aval de las diferentes empresas de servicios públicos, teniendo en cuenta los traslados y protecciones (...)"</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...)"</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...)"</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza"(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...)"</li><li>• Cláusula 17 Contrato IDU 1110 de 2016 Etapas del Contrato párrafo segundo "(...) Las etapas tienen establecidas fechas límites finales y dentro de ese periodo se debe surtir las obligaciones de resultado correspondientes (...)"</li></ul>			
<b>5. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO DE GEOTECNIA TRAMO 3 :</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Anexo Técnico Capítulo 8 Estudios y Diseño Geotecnia y Pavimentos, numeral 8.4.3.1 "(...) Se debiera efectuar la caracterización geomecánica del depósito del suelo presente en la zona de ubicación de cada una de las estructuras requeridas para el proyecto y efectuando la exploración y los ensayos de campo y de laboratorio necesarios para determinar el comportamiento físico-mecánico del suelo (...)"</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...)"</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...)"</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza"(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...)"</li></ul>			

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2.0	
<p>2.1. Cláusula 33 del contrato de Consultoría IDU 1109 de 2016, numeral 9. "Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas se desarrollarán entre los especialistas de la consultoría y la interventoría y el IDU, y tendrán como fin la conciliación, unificación de criterios y suscripción de acuerdos que garanticen el buen desarrollo de la consultoría. Suscribir las actas correspondientes"</p>			
<p><b>6. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO PAVIMENTOS TRAMO 3</b></p>			
<p>• Anexo Técnico Capítulo 8 Estudios y Diseño Geotecnia y Pavimentos, numeral 8.4.3.2. "(...) el consultor deberá presentar el diseño de pavimento de las vías principales y complementarias que se requiere implementar para dar cumplimiento al objeto contractual y lograr la integridad del proyecto (...)"</p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...) "</p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza: "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...) "</p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) "</p>			
<p><b>7. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO GEOMÉTRICO TRAMO 3</b></p>			
<p>Anexo Técnico Capítulo 4 Estudios y Diseño Geométricos, numeral 5.3. "El Contratista-Consultor previa revisión y aprobación de la Interventoría, presentará al IDU, el diseño geométrico definitivo para su revisión. De acuerdo con lo anterior, el Contratista-Consultor deberá realizar los ajustes que requiera el IDU hasta obtener las correspondientes aprobaciones por parte de dicha entidad "</p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...) "</p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza: "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...) "</p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) "</p>			
<p><b>8. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO FOTOMÉTRICO TRAMO 3</b></p>			
<p>• Capítulo 7 Subnumeral 7.3 Pliego de condiciones capítulo de Redes Secas y de Gas del IDU, que:</p> <p>"(...) el consultor adelantará estudios y diseños, los cuales serán presentados en mesas de trabajo para el respectivo aval de las diferentes empresas de servicios públicos, teniendo en cuenta los traslados y protecciones (...) "</p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...) "</p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza: "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...) "</p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) "</p>			
<p><b>9. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO DE REDES ETB TRAMO 3</b></p>			

FORMATO			 ALCALA Y ASOCIADOS Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Capítulo 7 Subnumeral 7,3 Pliego de condiciones capítulo de Redes Secas y de Gas del IDU, que: “(…) el consultor adelantará estudios y diseños, los cuales serán presentados en mesas de trabajo para el respectivo aval de las diferentes empresas de servicios públicos, teniendo en cuenta los traslados y protecciones (…)”</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor “(…) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (…)”</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. “(…) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (…)”</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza“(…) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (…)”</li></ul>			
10. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DISEÑOS DE REDES GAS NATURAL TRAMO 3			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Capítulo 7 Subnumeral 7,3 Pliego de condiciones capítulo de Redes Secas y de Gas del IDU, que: “(…) el consultor adelantará estudios y diseños, los cuales serán presentados en mesas de trabajo para el respectivo aval de las diferentes empresas de servicios públicos, teniendo en cuenta los traslados y protecciones (…)”</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor “(…) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (…)”</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. “(…) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (…)”</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza“(…) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (…)”</li></ul>			
11. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 3			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor “(…) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (…)”</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. “(…) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (…)”</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza“(…) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (…)”</li></ul>			
12. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO DE URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO DEL TRAMO 3			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor “(…) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (…)”</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. “(…) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (…)”</li><li>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza“(…) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (…)”</li></ul>			
13. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TRAMO 3			

**FORMATO**  
**INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**

**CÓDIGO**  
FO-GC-06

**PROCESO**  
GESTIÓN CONTRACTUAL

**VERSIÓN**  
2.0



• Capítulo 9 Subnumeral 9.6.8. Pliego de condiciones capítulo de estructuras del IDU, que:  
 "... El consultor deberá realizar de acuerdo a las necesidades hidráulicas específicas, la identificación, dimensionamiento geométrico y estructural y cuantificación de las estructuras complementarias nuevas que deberán diseñarse.  
 Así mismo, deberá efectuar una verificación estructural adicional a la exigida por la EAB del estado de conservación de las estructuras existentes, efectuando una investigación preliminar tanto de documentación como de reconocimiento directo de las estructuras (levantamiento dimensional y estructural) incluyendo la programación de ensayos de diagnóstico estructural en caso de considerarse necesario..."

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza: "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) "

**14. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL PRESUPUESTO Y APU'S DEL TRAMO 3**

• Anexo Técnico Capítulo 15 estimación de costos y presupuesto, numeral 1. "(...) el consultor deberá el producto en medio físico y digital editable con los formatos y demás herramientas dispuestas por el IDU en su sistema de calidad, debidamente aprobadas por el interventor en archivos editables (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza: "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) "

**15. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 3**

• Anexo Técnico Capítulo 16 documentos para contratación "(...) el consultor redacte, como resultado final de su contrato de Estudios y Diseños, documentos técnicos relevantes para la estructuración del proceso selectivo que permita a la entidad seleccionar al contratista de obra que ejecutará la construcción del proyecto (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza: "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) "

**16. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL TRAMO 3**


• Anexo Técnico Capítulo 14 cronograma, numeral 9 "(...) El cronograma de la etapa de construcción deberá ser elaborada por el consultor como un producto de diseño, desarrollado en MS project versión 2010, utilizando la plantilla IDU suministrada al iniciar la ejecución del contrato, será revisado y aprobado por la interventoría y presentado al IDU en medio magnético e impreso en un tamaño apropiado (...) "


• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...) "


• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza: "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) "

**17. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA PLIEGOS DEL TRAMO 3**

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Gestión
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
<p><del>Anexo Técnico Capítulo 16 documentos para contratación. "(...) el consultor redacta, como resultado final de su contrato de Estudios y Diseños, documentos técnicos relevantes para la estructuración del proceso selectivo que permitirá a la entidad seleccionar al contratista de obra que ejecutará la construcción del proyecto(...)"</del></p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...) "</p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...) "</p> <p>• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) "</p>			
<b>18. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE INFORME SST NO 13:</b>			
<p>Subnumeral 6.2.2.3. Informe Mensual del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos Versión 4.0. del IDU, el cual señala que:</p> <p>"... Estos informes describen las actividades efectuadas en el período y el estado actual del proyecto, tanto del contrato de interventoría como de obra, así como las recomendaciones y observaciones de la Interventoría para la efectiva ejecución del contrato en cada uno de sus componentes. La interventoría debe presentar al IDU el Informe Mensual, sobre el avance de los trabajos de construcción o conservación, de acuerdo con la modalidad del contrato, en original y en medio magnético, el cual debe ser entregado dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de corte mensual de obra. El contratista de obra, por su parte, entregará a la Interventoría, debidamente organizados y consolidados, la totalidad de los insumos e información requeridos para el informe mensual, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de corte mensual de obra..."</p>			
<b>19. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PERMANENCIA DE ESPECIALISTA SST:</b>			
<p>• PLIEGOS Y CONDICIONES "CONCURSO DE MÉRITOS No. IDU-CMA-SGI-017-2016" Capítulo 8 Numeral 8.2. "El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez que el IDU lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes ejecuten el proyecto."</p> <p>• CONTRATO DE CONSULTORÍA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGI-017-2016" Clausula 19 "Obligaciones Generales del Consultor Numeral 6: Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecución del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en Anexo EDP de este contrato.</p> <p>• Clausula 22 "Personal del Contrato" a. Personal Mínimo Numeral 5: El Incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos previstos en la presente clausula y en el anexo EDP-03 del estudio previsto o en los documentos del proceso generara las multas establecidas en el presente contrato.</p> <p>• ANEXO: "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO" Numeral 1. Requisitos Generales. Ante el cambio del especialista o profesional, el periodo máximo para el cambio es de 8 días, el contrato no debe estar desprovisto del profesional.</p>			
<b>20. Presunto Incumplimiento por no entrega de las observaciones generadas al Capítulo de Gestión SST producto contractual etapa de estudios y diseños</b>			

FORMATO			 MINISTERIO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
<p>• CONTRATO DE CONSULTORÍA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGI-017-2016" Clausula 19 "Obligaciones Generales del Consultor Numeral 1: "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con todas la obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad de lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...)".</p> <p>• CONTRATO DE CONSULTORÍA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGI-017-2016" Clausula 19 "Obligaciones Generales del Consultor "(...) El consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, en conformidad con este documento, sus capítulos y demás documentos que lo integran (...)".</p> <p>• CONTRATO DE CONSULTORÍA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGI-017-2016" Clausula 19 Obligaciones Generales del Consultor, Numeral 11 "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...)".</p> <p>• CONCURSO DE MERITOS, CAPITULO 10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST Numeral 4.3 Etapa de actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños "(...) El contratista, posterior al análisis de la información existente debe elaborar y/o ajustar, ajustar complementar el Estudio Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (...)".</p> <p>• CONCURSO DE MERITOS, CAPITULO 10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST Numeral 5 Entrega de Productos (...) Estudio Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo: una entrega preliminar en el tercer mes de ejecución de la etapa de Estudios y Diseños y el informe final en el cuarto mes de la etapa de Estudios y Diseños (...)".</p>			
<b>21. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE INFORME SST NO 14:</b>			
<p>Subnumeral 6.2.2.3. Informe Mensual del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos Versión 4.0. del IDU, el cual señala que:</p> <p>"...Estos informes describen las actividades efectuadas en el período y el estado actual del proyecto, tanto del contrato de interventoría como de obra, así como las recomendaciones y observaciones de la Interventoría para la efectiva ejecución del contrato en cada uno de sus componentes. La interventoría debe presentar al IDU el Informe Mensual, sobre el avance de los trabajos de construcción o conservación, de acuerdo con la modalidad del contrato, en original y en medio magnético, el cual debe ser entregado dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de corte mensual de obra. El contratista de obra, por su parte, entregará a la Interventoría, debidamente organizados y consolidados, la totalidad de los insumos e información requeridos para el informe mensual, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de corte mensual de obra..."</p>			
<b>22. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR SANTIAGO URIBE</b>			
<p>• Minuta del contrato IDU-1109-2016 "Clausula 22 – b. Obligaciones laborales: "Estarán a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del Contrato y la responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecución del Contrato. A tal efecto, el Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales según lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones complementarias.</p> <p>• Anexo Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto, que hace parte de los pliegos de condiciones del contrato, Numeral 1 Requisitos Generales: "El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal mínimo o exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor.</p>			
<b>23. Presunto Incumplimiento por la no entrega del Informe SST No 12 :</b>			
<p>Subnumeral 6.2.2.3. Informe Mensual del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos Versión 4.0. del IDU, el cual señala que:</p> <p>"...Estos informes describen las actividades efectuadas en el período y el estado actual del proyecto, tanto del contrato de interventoría como de obra, así como las recomendaciones y observaciones de la Interventoría para la efectiva ejecución del contrato en cada uno de sus componentes. La interventoría debe presentar al IDU el Informe Mensual, sobre el avance de los trabajos de construcción o conservación, de acuerdo con la modalidad del contrato, en original y en medio magnético, el cual debe ser entregado dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de corte mensual de obra. El contratista de obra, por su parte, entregará a la Interventoría, debidamente organizados y consolidados, la totalidad de los insumos e información requeridos para el informe mensual, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de corte mensual de obra..."</p>			

	FORMATO		 ALC Alcaldía Mayor 300010-4300 Desarrollo Urbano
	INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

#### 24. Presunto Incumplimiento por la no entrega del Informe SST No 16 :

Subnumeral 6.2.2.3. Informe Mensual del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos Versión 4.0. del IDU, el cual señala que:

"... Estos informes describen las actividades efectuadas en el período y el estado actual del proyecto, tanto del contrato de interventoría como de obra, así como las recomendaciones y observaciones de la Interventoría para la efectiva ejecución del contrato en cada uno de sus componentes. La interventoría debe presentar al IDU el Informe Mensual, sobre el avance de los trabajos de construcción o conservación, de acuerdo con la modalidad del contrato, en original y en medio magnético, el cual debe ser entregado dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de corte mensual de obra. El contratista de obra, por su parte, entregará a la Interventoría, debidamente organizados y consolidados, la totalidad de los insumos e información requeridos para el informe mensual, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de corte mensual de obra..."

#### 25. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL ESTUDIO AMBIENTAL TRAMO 1

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) "

#### 26. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES TRAMO 3

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) "

#### 27. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PRODUCTOS DE REDES HUMEDAS TRAMO 1:


• Capítulo 7. Elaborar los estudios y diseños cumpliendo con los pliegos de condiciones, su propuesta técnica, las normas y las especificaciones técnicas vigentes del IDU, ESP, TIC, Entidades de cualquier Orden y demás que le aplique a las labores de consultoría del proyecto. En caso de que durante la ejecución de la etapa de diseño surja una norma que modifique las especificaciones técnicas aplicables al proyecto el Consultor deberá ajustar los diseños, sin que esto genere mayor costo para la entidad."

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...) "

• Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...) "

11. Atender las instrucciones del Interventor de acuerdo con lo establecido en este Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las

FORMATO			 MINISTERIO DE VIALIDAD DEPARTAMENTO DE VIALIDAD DIRECCIÓN DE TRÁFICO
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSION 2.0	

... atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este Contrato. Para tales efectos, el Consultor deberá tener en cuenta que el Interventor no podrá modificar, prorrogar o adicionar el presente contrato."

• **Cláusula 23 APROBACIÓN DE PRODUCTOS**

"(...)

El consultor debe entregar los productos garantizando el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, así como las aprobaciones y/o armonizaciones con la Empresas de Servicios Públicos y Entidades Competentes."

• **Cláusula 33 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO**

"Durante esta Etapa el Consultor habrá de cumplir las obligaciones y normatividad vigente que se establecen en el Contrato, el Pliego de Condiciones, normatividad técnica, Capítulos Técnicos, anexos y demás documentos del proceso, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el manual de interventoría y/o supervisión de contratos vigente y/o Guías vigentes de entrega de productos en fase de pre factibilidad, factibilidad y diseños y de todas aquellas obligaciones que, sin encontrarse contenidas en este Capítulo resulten aplicables técnicamente en la etapa, además de las siguientes:

"(...)

**27. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES TRAMO 1:**

• **Capítulo 9 Subnumeral 9.6.8. Pliego de condiciones capítulo de estructuras del IDU, que:**

"... El consultor deberá realizar de acuerdo a las necesidades hidráulicas específicas, la identificación, dimensionamiento geométrico y estructural y cuantificación de las estructuras complementarias nuevas que deberán diseñarse.

Así mismo, deberá efectuar una verificación estructural adicional a la exigida por la EAB del estado de conservación de las estructuras existentes, efectuando una investigación preliminar tanto de documentación como de reconocimiento directo de las estructuras (levantamiento dimensional y estructural) incluyendo la programación de ensayos de diagnostico estructural en caso de considerarse necesario..."

• **Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor** "(...) El Consultor será responsable de la ejecución completa y oportuna del contrato, de conformidad con este documento, sus capítulos y con los demás documentos que lo integran. (...)"

• **Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1** que reza. "(...) Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...)"

• **Cláusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11** que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato (...)"

**CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONSULTOR:**

POR LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS SE RECOMIENDA AL IDU IMPONER LA MULTA PREVISTA EN LA CLAUSULA 47 MULTA, SEGÚN LA SIGUIENTE TASACIÓN:

VALOR DEL CONTRATO	\$	6.727.909.049,00	
30% VALOR DEL CONTRATO	\$	2.018.372.714,70	Valor máximo de la multa


NO OBSTANTE A LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD Y GRAVEDAD DEL CUMPLIMIENTO; SE REALIZA EL AJUSTE DE LA TASACIÓN:


1) La composición del contrato de obra corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasación ajustada:


ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		TASACION MULTA AJUSTADA	
VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN EST Y DS	\$	4.262.741.157,00	
VALOR IVA SOBRE BÁSICO CONSULTORÍA	\$	700.661.674,00	
	\$	4.963.402.831,00	
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$	1.413.006.170,00	
VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$	239.401.267,00	
VALOR IVA	\$	112.098.791,00	
VALOR BÁSICO DE AJUSTES	\$	1.764.506.218,00	
VALOR BÁSICO DE AJUSTES PARA ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$	95.976.607,00	





FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2.0	
VALOR IVA	\$	16.122.174,00	
TOTAL COMPONENTE	\$	6.727.909.049,00	
VALOR COSTOS DE CONSULTORÍA	\$	6.727.909.049,00	
30% VALOR DEL COTRATO	\$	2.018.372.714,70	Tasación multa máxima
<b>TASACIÓN MULTA: por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causará una multa equivalente al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada día calendario desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta que estas efectivamente se cumplan.</b>			
<b>TASACIÓN DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN:</b>			
30% VALOR DEL COTRATO	\$	2.018.372.714,70	
Tasación Multa Diaria	\$	6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 05 de Mayo de 2018 a el 19 de septiembre del 2018)		134	Días calendario
TOTAL	\$	901.539.806,00	
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$	901.539.806,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada
<b>TASACIÓN CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCIÓN:</b>			
30% VALOR DEL COTRATO	\$	2.018.372.714,70	
Tasación Multa Diaria	\$	6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 05 de Mayo de 2018 a el 19 de septiembre del 2018)		134	Días calendario
TOTAL	\$	901.539.806,00	
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$	901.539.806,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada
<b>TASACIÓN COSTOS Y PRESUPUESTO:</b>			
30% VALOR DEL COTRATO	\$	2.018.372.714,70	
Tasación Multa Diaria	\$	6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 05 de Mayo de 2018 a el 19 de septiembre del 2018)		134	Días calendario
TOTAL	\$	901.539.806,00	
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$	901.539.806,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada
<b>TASACIÓN GAS NATURAL tramo 1:</b>			
30% VALOR DEL COTRATO	\$	2.018.372.714,70	
Tasación Multa Diaria	\$	6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 25 de Mayo de 2018 a el 19 de septiembre del 2018)		114	Días calendario
TOTAL	\$	766.981.626,00	
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$	766.981.626,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada
<b>Presunto Incumplimiento por el Diseño de Geotecnia Tramo 3 :</b>			
30% VALOR DEL COTRATO	\$	2.018.372.714,70	
Tasación Multa Diaria	\$	6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 29 de junio de 2018 al 19 de septiembre)	\$	84,00	Días calendario
TOTAL	\$	565.144.356,00	
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$	565.144.356,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada
<b>Presunto Incumplimiento por el Diseño Pavimentos Tramo 3</b>			
30% VALOR DEL COTRATO	\$	2.018.372.714,70	
Tasación Multa Diaria	\$	6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada


FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 29 de junio de 2018 al 19 de septiembre)	\$ 84,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 565.144.356,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 565.144.356,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por el Diseño Geométrico Tramo 3			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 21 de junio de 2018 al 19 de septiembre)	\$ 92,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 618.967.628,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 618.967.628,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por el Estudio fotométrico Tramo 3			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 25 de julio de 2018 al 19 de septiembre)	\$ 56,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 376.762.904,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 376.762.904,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por el Diseño de Redes ETB Tramo 3			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 25 de julio de 2018 al 19 de septiembre)	\$ 56,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 376.762.904,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 376.762.904,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por el Diseño de Redes Gas Natural Tramo 3			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 25 de julio de 2018 al 19 de septiembre)	\$ 56,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 376.762.904,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 376.762.904,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por el Estudio Ambiental Tramo 3			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 04 de julio de 2018 al 19 De septiembre)	\$ 77,00	Días calendario	

FORMATO INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Departamento Urbano
CÓDIGO FO-GC-05	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSION 2.0	
TOTAL	\$ 518.048.993,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 518.048.993,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
<b>Presunto Incumplimiento por el Diseño de Urbanístico y paisajístico del Tramo 3</b>			
30% VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 04 de julio de 2018 al 19 De septiembre)	\$ 77,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 518.048.993,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 518.048.993,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
<b>Presunto Incumplimiento por el Diseño estructural del Tramo 3</b>			
30% VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 04 de julio de 2018 al 19 De septiembre)	\$ 77,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 518.048.993,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 518.048.993,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
<b>Presunto Incumplimiento por el presupuesto y APU's del Tramo 3</b>			
30% VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 04 de julio de 2018 al 19 De septiembre)	\$ 77,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 518.048.993,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 518.048.993,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
<b>Presunto Incumplimiento por las especificaciones técnicas de construcción del Tramo 3</b>			
30% VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 04 de julio de 2018 al 19 De septiembre)	\$ 77,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 518.048.993,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 518.048.993,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
<b>Presunto Incumplimiento por la programación de obra del Tramo 3</b>			
30% VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 04 de julio de 2018 al 19 De septiembre)	\$ 77,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 518.048.993,00		

FORMATO			
INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 518.048.993,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por los documentos técnicos para pliegos del Tramo 3			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 04 de julio de 2018 al 19 De septiembre)	\$ 77,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 518.048.993,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 518.048.993,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por la no entrega del informe SST No 13			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 12 de Junio de 2018 al 19 de septiembre de 2018)	\$ 99,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 666.062.991,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 666.062.991,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por la no permanencia del Especialista SST :			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 15 de Julio de 2018 al 19 de septiembre de 2018)	\$ 66,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 444.041.994,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 444.041.994,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por no entrega de las observaciones generadas al Capítulo de Gestión SST producto contractual etapa de estudios y diseños			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 29 de Julio de 2018 al 19 de septiembre de 2018)	\$ 52,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 349.851.268,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 349.851.268,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por la no entrega del Informe SST No 14 :			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 09 de Julio de 2018 al 19 de septiembre de 2018)	\$ 72,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 484.409.448,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 484.409.448,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por la no entrega de la respuesta a Derecho de petición presentado por el señor Santiago Uribe			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 24 de agosto de 2018 al 19 de septiembre de 2018)	\$ 26,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 174.925.634,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 174.925.634,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por la no entrega de las observaciones generada al informe SST No 12 V2			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 24 de agosto de 2018 al 19 de septiembre de 2018)	\$ 26,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 174.925.634,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 174.925.634,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por la no entrega del informe SST No 16			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 11 de septiembre de 2018 al 19 de septiembre de 2018)	\$ 8,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 53.823.272,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 53.823.272,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por el Estudio Ambiental Tramo 1			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 05 de mayo de 2018 al 19 de septiembre del 2018)	\$ 137,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 921.723.533,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 921.723.533,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por los Productos Forestales del Tramo 3			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 19 de julio de 2018 al 19 De septiembre)	\$ 62,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 417.130.358,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 417.130.358,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DE LOS PRODUCTOS DE REDES HUMEDAS TRAMO 1			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 25 de mayo de 2018 al 19 De septiembre)	\$ 114,00	Días calendario	


FORMATO INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2.0	
TOTAL	\$ 766.981.626,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 766.981.626,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
Presunto Incumplimiento por los Diseños de Estructuras Tramo 1			
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70		
Tasación Multa Diaria	\$ 6.727.909,00	Tasación multa diaria ajustada	
Días transcurridos de incumplimiento (desde el 05 de mayo de 2018 al 19 de septiembre)	\$ 134,00	Días calendario	
TOTAL	\$ 901.539.806,00		
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 901.539.806,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada	
<p><b>2. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.</b> Teniendo en cuenta la Cláusula 44 del contrato de Consultoría, podría aplicarse la cláusula penal si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el consultor haya cumplido, así: "... Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el Consultor haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula". Por lo tanto, dado que las multas aquí expuestas superan más de treinta (30) días calendario, se recomienda aplicar la cláusula penal, descrita en el contrato en el artículo 50, así: "En caso de declaratorio de incumplimiento parcial o total del contrato o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el Consultor pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta el 30% del valor total del contrato."</p>			
La composición del contrato de obra corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasación ajustada:			
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		TASACIÓN MULTA AJUSTADA	
VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN EST Y DS	\$ 4.262.741.157,00		
VALOR IVA SOBRE BASICO CONSULTORIA	\$ 700.661.674,00		
	\$ 4.963.402.831,00		
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 1.413.006.170,00		
VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 239.401.267,00		
VALOR IVA	\$ 112.098.781,00		
VALOR BÁSICO DE AJUSTES	\$ 1.764.506.218,00		
VALOR BASICO DE AJUSTES PARA ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 95.976.607,00		
VALOR IVA	\$ 16.122.174,00		
TOTAL COMPONENTE	\$ 6.727.909.049,00		
VALOR COSTOS DE CONSULTORÍA	\$ 6.727.909.049,00		
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 2.018.372.714,70	Tasación multa máxima para la aplicación de la cláusula penal pecuniaria	
<p><b>2. EN EL CASO DE LA IMPOSICIÓN DE MULTA SE DEBERÁ REALIZAR REPORTE A LA CAMARA DE COMERCIO PARA QUE REPOSE LA SANCION EN EL RUP DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.</b> De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015, en caso de proceder la imposición de multa, se remitirá por parte del IDU el reporte de la sanción a la Cámara de Comercio, para que este obre en el Registro Único de Proponentes de cada uno de los integrantes del Consorcio Contratista, según reza la norma así:</p> <p>"Artículo 2.2.1.1.1.5.7. Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual. Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de comercio de su domicilio, copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos que hayan suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los términos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. Para el efecto las cámaras de comercio pueden establecer mecanismos electrónicos para recibir la información mencionada. El registro de las sanciones e inhabilidades debe permanecer en el certificado del RUP por el término de la sanción o de la inhabilidad. La información relativa a multas debe permanecer en el certificado del RUP por un año, contado a partir de la publicación de la misma.</p> <p>Las cámaras de comercio deben tener un mecanismo de interoperabilidad con el SECOP para el registro de la información de que trata el presente artículo."</p>			
<p><b>3. EN EL CASO DE LA IMPOSICIÓN DE MULTA SE DEBERÁ REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL SECOP.</b> La publicación del Acto Administrativo de sanción en el SECOP, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Decreto 019 de 2012.</p>			

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
4. LA AFECTACIÓN DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. Posible efectividad del amparo de cumplimiento de la Garantía Única a favor de Entidades Estatales en caso de no existir saldos por compensar que cubran el valor total de la sanción.			
5. LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA INHABILIDAD DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO			
XI. EVIDENCIAS APORTADAS			
DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN TRAMO 1:			
Comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio del 2018.			
Correo electrónico de fecha 31 de agosto de 2018			
CRONOGRAMA DE OBRA TRAMO 1:			
Comunicado TR-TM-2746-18 de fecha 21 mayo de 2018			
Comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio de 2018.			
Correo electrónico de fecha 12 de septiembre de 2018			
COSTOS Y PRESUPUESTO TRAMO 1:			
Comunicado TR-TM-2573-18 de fecha 30 de abril de 2018 con radicado IDU 20185260410372			
Comunicado TR-TM-3004-18 del 20 de junio del 2018 con radicado IDU 20185260631642			
Correo electrónico de fecha 31 de julio de 2018 del Consultor			
Correo de fecha 17 de agosto del Consultor			
Correo de fecha 22 de agosto del Consultor			
Comunicado TR-TM-3427-18 de fecha 24 de agosto de 2018 con radicado IDU 20185260884782			
Correo electrónico de fecha 28 de agosto de 2018			
Comunicado TR-TM-3478-18 de fecha 31 de agosto de 2018 con radicado IDU 20185260912892			
Correo electrónico de fecha 31 de agosto de 2018 del Consultor			
Correo electrónico de fecha 31 de agosto de 2018 de Interventoría			
Correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2018			
Comunicado TR-TM-3535-17 de fecha 7 de septiembre de 2018 con radicado IDU 20185260940302			
Correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2018			
Comunicado TR-TM-3565-17 de fecha 12 de septiembre de 2018 con radicado IDU			
GAS NATURAL TRAMO 1:			
comunicado TR-TM-2420-18 el 5 de abril del 2018			
Correo electronico emitido por GAS NATURAL el 27 de abril del 2018			
Correo electronico emitido por GAS NATURAL el 15 de junio del 2018			
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS TRAMO 3:			
comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma			
comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia			
comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018			
comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3			
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO DE PAVIMENTOS TRAMO 3:			
comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma			



Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 27

Verbo QAP

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia			
comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018			
comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3			
comunicado TR-TM-3596-18 el 19 de septiembre del 2018			
<b>PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DEFECTUOSA Y POR FUERA DEL PLAZO DEL DISEÑO DE URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO DEL TRAMO 3</b>			
comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma			
comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia			
comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018			
comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3			
comunicado TR-TM-3595-18 el 19 de septiembre del 2018			
<b>PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA NO ENTREGA DEL INFORME SST No 13</b>			
Comunicación TR-TM-2992-18 del 21 de Junio de 2018, radicado IDU 20185260631562 mediante el cual se solicita al consultor la entrega del Informe SST No 13			
Acta de mesa de trabajo del 12/07/2018 Consultor - Interventoria			
Comunicación TR-TM-3195-18 , Apremio por no Entrega del Informe SST No 13			
<b>PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA NO PERMANENCIA DEL ESPECIALISTA SST :</b>			
Comunicado TR-TM-3147-18 del 13 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260719462.			
Comunicado TR-TM-3244-18 del 27 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260775552.			
Comunicado TR-TM-3307-18 del 8 de Agosto de 2018 con radicado IDU 20185260813652.			
Comunicado TR-TM-3414-18 del 24 de agosto de 2018 con radicado IDU 20185260876542.			
<b>PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO ENTREGA DE LAS OBSERVACIONES DENERADAS AL CAPITULO DE GESTIÓN SST PRODUCTO CONTRACTUAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>			
Comunicado TR-TM-3006-2018 del 22 de Junio de 2018 con radicado IDU 20185260635992.			
Comunicado TR-TM-3149-2018 del 13 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260718942.			
Comunicado TR-TM-3241-2018 del 27 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260775442.			
<b>Presunto Incumplimiento por la no entrega del Informe SST No 14 :</b>			
Comunicado TR-TM-3194-2018 del 18 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260744022,			
Comunicado TR-TM-3239-2018 del 27 de Julio de 2018 con radicado IDU 20185260775432			
Comunicado TR-TM-3449-2018 del 28 de Agosto de 2018 con radicado IDU 20185260898142			
<b>Presunto Incumplimiento por la no entrega de la respuesta a Derecho de peticion presentado por el señor Santiago Uribe</b>			
Comunicado TR-TM-3333-2018 del 13 de Agosto de 2018 con radicado IDU 20185260835672.			
Comunicado TR-TM-3429-2018 del 24 de Agosto de 2018 con radicado IDU 20185260879212.			
Formato: FO-AC-07 Versión: 2			VoBo OAP:



FORMATO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
<b>Presunto Incumplimiento por la no entrega de las observaciones generada al informe SST No 12 V2</b>			
Comunicación TR-TM-3187-18 del 18 de Julio de 2018, radicado IDU 20185260744072.			
Comunicación TR-TM-3498-18 del 03 de Septiembre de 2018, radicado IDU 20185260923422			
<b>Presunto Incumplimiento por la no entrega de las observaciones generada al informe SST No 16</b>			
Comunicado TR-TM-3552-2018 del 11 de Septiembre de 2018 con radicado IDU 20185260960522			
<b>Presunto Incumplimiento por el Estudio Ambiental Tramo 1</b>			
comunicado TR-TM-3231-18 el 26 de julio del 2018			
comunicado TR-TM-3150-18 el 12 de julio del 2018			
comunicado TR-TM-3418-18 el 23 de agosto del 2018			
comunicado TR-TM-3341-18 el 14 de agosto del 2018			
comunicado TR-TM-3504-18 del 3 de septiembre del 2018			
<b>Presunto Incumplimiento Productos Forestales Tramo 3</b>			
comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018			
comunicado TR-TM-3423-18 del 24 de agosto del 2018			
comunicado TR-TM-3553-18 del 11 de septiembre del 2018			
<b>Presunto Incumplimiento Redes Húmedas Tramo 1</b>			
comunicado TR-TM-3374-18 el 16 de agosto del 2018			
comunicado 3050001-2018-1073-S-2018-264263 el 7 de septiembre del 2018			
comunicado 2550001-2018-01854, el 6 de septiembre del 2018,			
comunicado 2541001-2018-02750, el 4 de septiembre del 2018,			
comunicado TR-TM-3561-18, el 12 de septiembre del 2018			
<b>Presunto Incumplimiento Estructuras Tramo 1</b>			
Comunicado TR-TM-1905-18 el 15 de enero del 2018			
comunicado TR-TM-2235-18 el 12 de marzo del 2018			
comunicado TR-TM-2498-18 el 18 de abril del 2018			
comunicado TR-TM-2736-18 el 18 de abril.			
comunicado TR-TM-2701-18 el 15 de mayo del 2018.			
comunicación TR-TM-2708-18 del 16 de mayo del 2018.			
comunicado TR-TM-3047-18 el 29 de junio del 2018			
comunicación TR-TM-3174-18 el 18 de julio del 2018.			
comunicado TR-TM-3103-18 el 9 de julio del 2018.			
comunicado TR-TM-3165-18 el 16 de julio del 2018			
comunicado TR-TM-3102-18 el 6 de julio del 2018			
comunicado TR-TM-3501-18 el 3 de septiembre del 2018.			
<b>XII. INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>			
Firma:  Nombre: LUIS IGNACIO RAMÍREZ O. Cargo: DIRECTOR INTERVENTORÍA			