

CONFIANZA
COMPAÑIA ASEGURADORA
DE FIANZAS S.A.



25633

ED

18 JUN -6 P4:14




DTP

20182250513851

Al responder cite este número

RECIBIDO PARA ENTREGA
NO IMPRIMA ACEPTACIÓN

Bogotá D.C., mayo 31 de 2018



Señores:

COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZA S.A.

Calle 82 No. 11-37 Piso 7

Bogotá D.C.

REF: Contrato IDU-1109-2016. Actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la estación Molinos hasta Portal Usme - actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme - Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D.C.

Asunto. Retrasos en el cronograma contractual – Estado de los productos. – Póliza de cumplimiento No 01 GU0711372.

Respetados señores:

Teniendo en cuenta que mediante prorrogas No. 4 al contrato de Consultoría IDU-1109-2017, se pactó entre las partes el advenimiento del plazo de la Etapa de Estudios y Diseños del tramo 1 para el día 25 de mayo de 2018; y la de tramo 2 y 3, el 26 de junio de 2018, y que como sustento de dicha modificación, el Consultor presentó un cronograma aprobado por la Interventoría del proyecto, de manera atenta nos dirigimos a ustedes con el propósito de manifestar nuestra preocupación por el hecho de que a la fecha de la presente, varios de los productos de dicha Etapa que por cronograma contractual debían haberse entregado en su totalidad y de manera definitiva el 25 de mayo, continúan sin ser entregados y otros en ajustes por parte del Consultor, a pesar de haber transcurrido todo el plazo de la Etapa.


Adicionalmente, se aclara que el mencionado Contrato se ha prorrogado en dos oportunidades, con el fin de culminar los diseños del Tramo 2 y Tramo 3, siendo tiempo más que suficiente para que todos los entregables estén completamente ajustados a las especificaciones técnicas del contrato y la normatividad aplicable para de esta forma, poder ser aprobados por la Interventoría.

Considerando lo anterior, de cara a las disposiciones contractuales, se ha evidenciado por parte de la Interventoría y de esta Entidad un presunto incumplimiento tanto al cronograma contractual.

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



DTP

20182250513851

Al responder cite este número

Cabe aclarar que el no cumplimiento del Consultor en el plazo pactado en la prorroga No 4 para la terminación de la Etapa de Estudios y Diseños, es muy preocupante para esta Entidad, ya que se requiere contar con los Estudios y Diseños del proyecto aprobados tanto por la Interventoría como por las Entidades Distritales y ESP, específicamente del Tramo 1 y del Tramo 3 correspondiente al patio Taller la Reforma, para dar apertura en los meses venideros al proceso licitatorio de las obras, hecho que de no producirse, causaría un grave perjuicio para esta Entidad y para la Ciudad de Bogotá.

Ante el panorama descrito anteriormente, nos vemos abocados a acudir a ustedes para solicitar su intervención inmediata en el proyecto, a fin de realizar un acompañamiento permanente al Consultor para que supere los escollos internos, que hasta ahora no le han permitido cumplir con los plazos del cronograma y con la elaboración de los productos, para de esta forma lograr llevar a buen término la ejecución del objeto del contrato.

Quedamos atentos a una pronta respuesta por parte de Ustedes y prestos a reunirnos cuanto antes para discutir los asuntos puestos de presente en esta comunicación y las posibles soluciones de acompañamiento e intervención que la aseguradora estime convenientes.

Se anexa cuadro con el estado de los productos vs. Cronograma contractual del prorroga No 4 para la Etapa de Estudios y Diseños IDU-CMA-SGI-017-2016, para la Consultoría.

Cordialmente,

Jorge Mauricio Reyes Velandia
Director Técnico de Proyectos

Firma mecánica generada en 31-05-2018 04:56 PM

Anexos: 3 FOLIOS

Cc Integral S.a. Luis Ignacio Ramírez - Calle 26 A No. 13 - 97 Of 2101 Cp: (Bogotá-D.C.)

Elaboró: Doris Jeanet Rodríguez López-Dirección Técnica De Proyectos

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

TOPOGRAFÍA		INTERVENTORÍA	Aprobado por interventoría tramos 1, 2 y 3	Aprobado por interventoría tramo 1 con oficio TR-TM-2524-17; radicado IDU 20175260207412 del 24 de abril de 2018. El IDU realizó observaciones que se están atendiendo por el Consultor. Este se comprometió a entregar a interventoría los tres tramos el 1 de junio de 2018.	Tramo 1. 9/07/2017 Tramo 2. 24/05/2018
ESTUDIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORT E	METODOLOGÍA	SDM	Aprobado por la SDM SDM -DSV CT-38464 -17, con radicado IDU 20175260207412 de fecha 17/03/2017	Aprobado por SDM con radicado IDU 20175260207412 de fecha 17/03/2017	Tramo 1 y Tramo 2: 25/05/2018
	EST. TRÁNSITO		Aprobado por la SDM SDM DSVCT 43799-18, con radicado IDU 20185260237672 de fecha 12/03/2018	Aprobado por SDM con radicado IDU 20185260237672 de fecha 12/03/2018. Falta estudio complemento por la estación Yomasa Tramo 2.	Tramo 1. 8/03/2018 Tramo 2. 24/05/2018
	SEÑALIZACIÓN		Aprobado por interventoría Tramo 1 radicado IDU 20185260290452 de 26/03/2018 y radicado SDM 88336 de 26 de marzo de 2018.	SDM genero observaciones SDM-DCV-67063-2018 de 19 de abril de 2018; se radico ante SDM 18 de mayo rad SDM-149710. El Consultor remite el tramo 2 y 3 el 31 de mayo de 2018 a interventoría	Tramo 1. 20/02/2018 Tramo 2. 24/04/2018
	DEMARCACIÓN		Aprobado por interventoría Tramo 1 radicado IDU 20185260290452 de 26/03/2018 y radicado SDM 88336 de 26 de marzo de 2018	SDM genero observaciones SDM-DCV-67063-2018 de 19 de abril de 2018; se radico ante SDM 18 de mayo rad SDM-149710 El Consultor remite el tramo 2 y 3 el 31 de mayo de 2018 a interventoría	Tramo 1. 20/02/2018 Tramo 2. 24/04/2018
	SEMAFORIZACIÓN		Aprobado por interventoría Tramo 1 radicado IDU 20185260290452 de 26/03/2018 y radicado SDM 88336 de 26 de marzo de 2018	SDM genero observaciones SDM-DCV-81073-2018 de 25 de abril de 2018; se radico ante SDM 18 de mayo rad SDM-149706 El Consultor remite el tramo 2 y 3 el 31 de mayo de 2018 a interventoría	Tramo 1. 20/02/2018 Tramo 2. 24/04/2018
	PMT	INTERVENTORÍA	Aprobado por interventoría Tramo 1 comunicado TR-TM-2583-18 el 2 de mayo de 2018 y radicado SDM 131704 de 4 de mayo de 2018	Con oficio SDM-DSVCT-95116-18 recibido el 22 de mayo de 2018 la SDM hace observaciones al Tramo 1. El Consultor remite el tramo 2 y 3 el 31 de mayo de 2018 a interventoría	Tramo 1. 20/02/2018 Tramo 2. 3/05/2018

GEOTÉCNICA Y PAVIMENTOS		INTERVENTORÍA	Consultor atendió observaciones del interventor al oficio TR-TM-2179-18 20185260208752 del 8 de marzo de 2018 Tramos 1, 2 y 3 Pavimentos el consultor se encuentra atendiendo observaciones oficio TR-TM-2224-18 20185260235562 15 de marzo 2018 Tramo 1	Se enviaron observaciones el 2 de mayo de 2018. El consultor está atendiendo observaciones y ha incumplido de manera reiterada los compromisos de entrega. Fecha última de entrega según el consultor: Geotecnia Tramo 1. Entregado el 22 de mayo de 2018 Geotecnia Tramos 2 y 3 el 5 de junio de 2018 Pavimentos Tramo 1, 2 y 3 el 5 de junio de 2018	Geotecnia. Tramo 1. 26/4/2018 Tramo 2. 24/5/2018 Pavimentos Tramo 1. 26/4/2018 Tramo 2. 24/5/2018
DISEÑO GEOMÉTRICO		INTERVENTORÍA	Consultor atendió observaciones del interventor oficio TR-TM-2172-18 20185260211822 del 6 de marzo de 2018 Tramo 1	APROBADO por interventoría con oficio TR-TM-2470-18; radicado IDU 20185260341852 del 13 de abril, en revisión del IDU se generaron observaciones en mesa de trabajo enviados por correo electrónico	Tramo 1. 5/4/2018 Tramo 2. 24/5/2018
REDES HIDROSANITARIAS	ACUEDUCTO	EAB	Se radicará por parte de la Interventoría a la EAB Tramo 1	EAB E-2018-046872 de 20 de abril de 2018, redes menores. Red matriz interventoría genera observaciones 3 de mayo. IDU Radica Redes Menores con oficio 20182250462931 del 22 de mayo de 2018	Tramo 1. 20/2/2018 Tramo 2. 24/5/2018
	ALCANTARILLADO				

CATEGORÍA		PROYECTO	ESTADO	FECHA APROBACIÓN	
REDES ELÉCTRICAS	EST. FOTOMÉTRICO	UAESP	Se radicará por parte de la Interventoría a la UAESP Tramo 1, una vez recibida la información del Consultor. Tramo 2 y 3, no se ha iniciado trámite.	Radicación UAESP 07/05/2018 No. 2018-700-016542-2. UAESP genera observaciones el 11 de mayo, se realiza mesas de trabajo el 16 y 18 de mayo, se envía por correo electrónico el 19 de mayo UAESP. UAESP autorizó la radicación final del Tramo 1 el 28 de mayo de 2018. A la espera que el Consultor remita la información. Tramo 2 y 3 no se ha iniciado el trámite.	Tramo 1. 20/02/2018 Tramo 2. 24/05/2018
	DISEÑO ELÉCTRICO	CODENSA	Se radico por parte de la interventoria Tramo 1 serie 1 oficio TR-TM-2370-18 el 5 de abril con radicado CODENSA 02133567; Serie 3, 6 e instalaciones eléctricas de las estaciones. Tramo 2 y 3 no ha iniciado el trámite	Se radico Serie 1 el 18 de abril rad 06801493, nueva radicación el 9 de mayo radicado 06817332. CODENSA se pronuncia SERIE 1 el 16 de mayo. Se realizarón mesas de trabajo el 9 y 16 de mayo para revisar series 3 y 6. A la espera que el consultor radicaque serie 5. Tramo 2 y 3 no ha Iniciado.	Tramo 1. 20/02/2018 Tramo 2. 24/05/2018
ETB	ETB	ETB	Interventoría remitió a la ETB el Tramo 1. Tramo 2 y 3 el consultor se encuentra atendiendo observaciones de Interventoría	Radicado Tramo 1 el 04/05/2018 radicado No. 320180015399 y alcance el 30/04/2018 radicado E-2018-050915. ETB generó observaciones de forma que el Consultor está atendiendo. Tramos 2 y 3 no ha iniciado el trámite.	Tramo 1. 20/02/2018 Tramo 2. 24/05/2018
GAS NATURAL	GAS NATURAL	GAS NATURAL	Interventoría radicó a GN Tramo 1. Tramo 2 y 3 el consultor se encuentra atendiendo observaciones de Interventoría	Radicado GN 09/05/2018 No. 0101442308; GN genera observacion el 16 de mayo. El Consultor no atendió mesa de trabajo del 18 de mayo Tramos 2 y 3 no ha iniciado el trámite.	Tramo 1. 20/02/2018 Tramo 2. 24/05/2018

			ESTADO	FECHA APROBACIÓN DEL PRODUCTO	
ESTUDIO AMBIENTAL	AMBIENTAL	SDA	Aprobado por la Interventoría IDU 20165260684452 de 23/9/2016; en revisión del IDU; para enviar a la SDA	Se realizaron mesas de trabajo para lineamientos con la SDA. Se revisó el producto el 27 de abril en mesa de trabajo con SDA. Por parte de la SDA se solicitó la entrega de estudio Hidrológico de las quebradas para garantizar el dimensionamiento hidráulico de las estructuras, el consultor está atendiendo requerimiento el cual se comprometió a remitir el 29 de mayo de 2018.	Tramo 1. 15/03/2018 Tramo 2. 25/06/2018
		INTERVENTORIA	Aprobado por la Interventoría IDU 20165260684452 de 23/9/2016; se envió observaciones por parte del IDU con Oficio 20163151127951 de 13/12/16		
	FORESTAL	SDA	La consultoría se encuentra subsanando observaciones del inventario forestal	Se adelanta el ajuste en el paisajismo con base en las observaciones de la Interventoría.	Tramo 1. 9/07/2017 Tramo 2. 25/06/2018
		JARDÍN BOTAN.	La consultoría se encuentra subsanando observaciones del inventario forestal		
	SISO	INTERVENTORIA	Aprobado por la Interventoría IDU 20165260684452 de 23/9/2016; se envió observaciones por parte del IDU con Oficio 20163151127951 de 13/12/16		Tramo 1. 5/05/2018 Tramo 2. 25/06/2018
ESTUDIOS SOCIALES		INTERVENTORIA	Aprobados por la Interventoría con oficio Rad IDU 20165260684242 del 23/9/2016.	Aprobados los productos del 1 al 10. El Consultor está atendiendo observaciones al producto 11 y elaborando el producto 12.	Tramo 1. 5/05/2018 Tramo 2. 25/06/2018
DISEÑO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO		INTERVENTORIA	Aprobados por la Interventoría con oficio Rad IDU 20165260684562 del 23-9-2016; Aval IDU 20163150934521 del 10-11-16 A	Aprobado por interventoria con oficio TR-TM-2484 18; radicado IDU 20185260355442 del 17 de abril. Aprobado por el IDU Tramo 1. En ejecución Tramo 2 y 3	Tramo 1. 5/04/2018 Tramo 2. 26/06/2018

ACTIVIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA DE ENTREGA
RESERVA VIAL	SDP	Se emite por parte de SDP la resolución de reserva de Espacio Público con SDP 2-2016-30300 05/07/2016 IDU 20165260485182 7/7/2016 remisión Resolución 919 de 2016	Resolución 919 de 2016	ok
DISEÑOS ESTRUCTURALES	INTERVENTORÍA	Puente Chiguaza, Estación Molinos, puente peatonal Molinos la interventoría remite observaciones mediante comunicado TR-TM-2235-18 el 12-3-18; Box Santa librada la interventoría remite observaciones mediante comunicado TR-TM-2367-18 el 3-4-18	A la espera de recibir el producto completo incluyendo estructuras hidráulicas para el Tramo 1. El Consultor se comprometió a remitirlo el 1 de junio de 2018. No se han recibido las estructuras de los tramos 2 y 3	Tramo 1. 5/05/2018 Tramo 2. 26/06/2018
PRESUPUESTO Y APUS	INTERVENTORÍA	Se han entregado dos versiones preliminares por parte del Consultor sin APU's nuevos al tramo 1	El Consultor adelanta las complementaciones con base en las observaciones de la interventoría y los alcances contractuales.	Tramo 1. 5/05/2018 Tramo 2. 26/06/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	INTERVENTORÍA	No se ha entregado por parte del consultor	En elaboración por parte del Consultor.	Tramo 1. 5/04/2018 Tramo 2. 26/06/2018
PROGRAMACIÓN DE OBRA	INTERVENTORÍA	El Consultor remitió una primera versión para el Tramo 1 el 8 de mayo de 2018. Interventoría remitió observaciones el 18 de mayo. En ajuste del Consultor	En ajuste por parte del Consultor	Tramo 1. 5/04/2018 Tramo 2. 26/06/2018
SCAD-GIS	INTERVENTORÍA	No se ha entregado por parte del consultor	En elaboración por parte del Consultor.	
DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA PLIEGOS	INTERVENTORÍA	No se ha entregado por parte del consultor	En elaboración por parte del Consultor.	Tramo 1. 5/04/2018 Tramo 2. 26/06/2018
CESIÓN DE DERECHOS DE	MININTERIOR	No se ha entregado por parte del consultor	En elaboración por parte del Consultor.	
INFORME EJECUTIVO	INTERVENTORÍA	No se ha entregado por parte del consultor	En elaboración por parte del Consultor.	