



ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO

Código: 4-GPY-F-63

Versión: 1.0

Fecha: oct-19

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No.
CONTRATISTA

OBRA
FA-LP-I-S-003-2021
JASCOM INGENIERIA SAS.

OBJETO
"RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA LA PAZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA-SANTANDER."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIACIÓN
VALOR INICIAL
INTERVENTOR
SUPERVISOR

Cimitarra - Santander.
NUEVE (9) MESES
15 de JULIO de 2021
\$ 3 783 643 228.00
COMPANHIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C.
RODRIGO ANGULO RINCÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FA-CHA-I-S-003-2021

PRORROGAS		SUSPENSIÓN		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICIÓN No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	14 Meses
1	5 Meses	1	2 Meses			FECHA DE TERMINACIÓN	14/11/2022
						VALOR ACTUAL	\$ 3 678 200 768

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 14 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM / HITO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	PRELIMINARES						
1.1	Localización y replanteo	m2	875.12	32.90%			x
1.2	Corte y altura de Pavimento -espesor entre 0,1 m y 0,2 m (Inc. Retiro)	m2	875.12	32.90%			x
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
2.1	Excavaciones en material común	m3	173.07	18.59%			x
3	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES						
3.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m3	166.13	17.84%			x
4	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES						
4.1	Conformación y compactación de la subrasante	m2	238.3	8.96%			x
5	ESTRUCTURAS						
5.1	Sardinel en concreto 3000 psi (a0,15 h:0,4)	ml	107.3	14.59%			x
5.2	Remodelación y realce válvulas de acueducto	und	-	-			x
6	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO						
6.1	Base granular, compactada al 95% de la prueba de Proctor modificado	m3	71.48	8.96%			x
6.2	Concreto MR-36, E: 0,20m	m3	131.65	23.85%	Falta una sección de sellante en la dilatación del Concreto (Tramo No. 2)		x
6.3	Acero de refuerzo de 60000 psi	kg	5685.61	49.90%			x
7	ALCANTARILLADO						
7.1	Localización y replanteo alcantarillado	ml	222.60	47.87%			x
7.2	Cerramiento provisional h=2,4 metros	ml	298.40	32.03%			x
7.3	Manejo de Agua	ml	14.40	2.69%			x
8	DEMOLICIONES						
8.1	Demolición de pozo existente (Incluye Retiro)	und	2.00	25.00%			x
8.2	Demolición de Tubería 36" en concreto (Incluye Retiro)	ml	194.40	27.27%			x
8.3	Demolición de Tubería 6" en concreto (Incluye Retiro)Excavación manual en material común o roca	ml	-	-			x
8.4	Demolición de andenes (incluye retiro)	m2	31.50	50.53%			x
9	EXCAVACIONES						
9.1	Excavaciones en material común	m3	529.43	21.30%			x
9.2	Emplazamiento para excavación profundidad > 1.50 m	m2	-	-			x
10	RELLENOS						
10.1	Material granular para cimentación de tubería	m3	76.54	10.08%			x
10.2	Suministro e instalación de material de préstamo para relleno de zanja	m3	125.88	17.46%			x
10.3	Pedraplen para el mejoramiento de piso	m3	-	-			x
11	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES						
11.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m3	525.97	21.16%			x
12	RED DE ALCANTARILLADO						
12.1	Suministro e instalación tubería 12" Noavor o similar	ml	33.20	61.48%			x
12.2	Suministro e Instalación tubería PVC estructural de D = 980 mm	ml	-	-			x
12.3	Suministro e Instalación tubería PVC estructural de D = 1242 mm	ml	189.40	52.24%			x
12.5	Acometida Domitalia, longitud menor o igual a 6,00 m	ml	-	-			x
12.6	Caja de inspección 70x70	und	7.00	21.88%			x
12.7	Suministro y colocación de concreto de 2500 psi para atraque de tubería	m3	4.58	7.05%			x
13	ESTRUCTURAS DE INSPECCIÓN Y CAPTACIÓN						
13.1	Pozos de Inspección Diam. Interno 2,8 m	und	2.00	50.00%			x
13.2	Pozos de Inspección Diam. Interno 1,8 m	und	-	-			x
13.3	Sumidero Lateral SL-400	und	1.00	25.00%			x
13.4	Sumidero Lateral SL-200	und	-	-			x
14	REPARACIONES						
14.1	Reparación acometida domiciliaria acueducto D:1/2"	und	5.00	15.63%			x
14.2	Reparación de andén e=0,10m en concreto	m2	19.25	60.16%			x
	ITEM NO PREVISTOS						
N.P. 01	Demolición de sardineles en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	9.76	13.27%			x
N.P. 02	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi para recubrimiento de tubería	m3	133.65	38.31%			x

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA

NO CUMPLIÓ

CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LEÑE SEGUN CORRESPONDA:
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR MARCADAS CON UNA X, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA SIN DEFINIR DEL MES DE DEL AÑO
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), MARCADAS CON UNA X SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA SIN DEFINIR DEL MES DE DEL AÑO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
NOMBRE: ELIANA MILENA PARRA BENAVIDES
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: RAMON LEONAR LIZARASO
REP. LEGAL SUPLENTE INTERVENTOI
COMPANHIA COSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C