

2. Información Financiera

Valor del Contrato	MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOCE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS. (\$1.918.021.912,99)
---------------------------	---

1. Información General

 Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	A-PI-GRF-025 Versión 2
--	--	---------------------------

3. Orden del día

Cumplimiento de compromisos

Ejecución de obra

4. Desarrollo de los temas

- Debido a la ausencia del director de obra y residente de obra se convoca a una reunión por teams para conversar con director y residente con el comité de obra.
- Atraso de obra incrementado en el porcentaje de retraso. ha aumentado en una semana.
- Incumplimiento del personal, el personal operativo. ha disminuido.

- La dirección administrativa ve con preocupación que el retraso se va a incrementar por la falta de personal. Solicita que le comunique a la superintendencia de manera concreta cuáles son los alcances para cumplir con el objeto del contrato.
- La dirección administrativa solicita los pat y salves para ~~haber~~ los cumplir con las obligaciones contractuales, respecto al pago al personal operativo. Se ha hecho requerimiento formal y restitución, lo cual ~~se~~ está en cumplimiento, al día de hoy.
- También se realiza el cumplimiento de las obligaciones respecto al personal operativo. El contrato por el número de personal en obra. El contrato manifestado que se realizó el incremento del personal pero al día de hoy hubo retención del personal pero sigue tratando de cumplir con el personal.
- La superintendencia manifiesta que hay actividades que según programación no se han terminado y otras que están próximas a vencerse.

5. Actividades pendientes

- Dúctos hidráulicos sótano 2 - Cumpido.
- Entrega bates sótano 2. - No cumpido.
- Esta pendiente instalación de 2 vidrios, dependan de tabon y papel, Sifon, proxima fecha de compromiso.
- Entrega aprobación de N.P. - Cumpido.
- Hay observaciones de los NPS se entregaran a la supervisión de parte de interventora.
- Los NPS de piso 5, se revisaran por parte de interventora a supervisión.
- Entrega de paz y salvo, al personal operativo.
- Se están recopilando por parte de interventora. El contratista entregara los que tengan en su poder.
- Se plantea una mesa de trabajo para los items.
- no previstos, mañana 9 de octubre.
- Compilando de los compromisos de Torre B.
- Se entregó parafalante fijo al turno de puertas y marcos.
- Acta 10. - Entregada con observaciones de la supervisión.
- Solicitar a la contratista del informe de reparación de muros de la torre B.
- Porcentaje ejecutado y programado.

59,34%
Programado.

53,85%
Ejecutado.

6. Compromisos

Entrega baños sótano 2.	/ Contralista /	inmediato.
Entrega aprobación N°.	/ Intransitoria /	marcar a g. oct.
Reunión mesa de trabajo.	/ Int. Obr. /	9 / oct.
Entrega para el salu.	/ Contralista /	inmediato.
Compromiso pendientes		
Torre B		
Informe de soporte.	// Contralista /	inmediato.
Reparación de muros.		
Correo. sobre el push.	/ Contralista /	inmediato.
Item baño personal de.	/ Contralista /	9 / oct.
torilla baja.		
Baños piso 5 y 6. piso.	/ Contralista /	20 octo del día.
Torre C		
Personal. Administrativo	/ Contralista /	inmediato.
y Operario		
Rehno de escombros	/ Contralista /	9 / oct.

7. Firma(s)

Quando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

Nombre(s) y Apellidos:	Cargo:	Dependencia:
Nombre(s) y Apellidos:	Cargo:	Dependencia:
Nombre(s) y Apellidos:	Cargo:	Dependencia:
Nombre(s) y Apellidos:	Cargo:	Dependencia: