

 AMARILO	ACTA DE REUNION	Versión: 1	AGAFF50
--	-----------------	------------	---------

ACTA No. _____

OBRA:	Oleño Etapa 2.		
FECHA:	15-11-2023	HORA:	3:00 P.M.
ASISTENTES			
Pablo Sierra.		Sebastian Celis.	
Francisco Arango.		Niki Fonseca	
Valentina Jimenez.			
Andres Gonzalez			


TEMAS:


1. Compromisos
2. Otros
- 3.
- 4.


Actividades
1. Excavación completa → 30-11-23 Razón + sello + seotextil → 10-12-23 Seleccionado → 18-12-23 SBG → 30-12-23 BG → 15-01-24 Pluvial: 72A - 72 → 16-11-23 72A - 72 → 21-11-23 70 - 70A → 24-11-23 70A - 102 → 28-11-23 100 - 102 → 15-12-23 78 - 80 → 30-01-24 74A - 86 → 30-01-24 102 - 106 → 30-01-24 Cámaras: Cámara S6 → 16-11-23 Cámara S8 → 18-11-23 Inicio Cabeza D4 → 20-11-23 → Finaliza → 25-11-23



113


- Se realizara balance de cantidades de alquiler de maquinaria.
- Próxima a Movimiento de tierras, alquiler de maquinaria y camión.




2/3



FIRMAS DE APROBACION	
	
	
	
	
	

 3/3