

ACTA No. _____

OBRA:	Hacienda otoño ET-2		
FECHA:	17-08-23	HORA:	15:30
ASISTENTES			
Sebastian Parada Belis			
Silvia Andres Gonzalez			
Valentina Jimenez Farieta			
Francisca Arango			



TEMAS:

1. Avance de obra
2. Programación de obra
- 3.
- 4.

Actividades
• Se evidencia que el avance de obra es mínimo. Solo se está haciendo actividades de excavación para instalación de tubería residual de 10". • Se inicia a instalar geotextil el 23-08-23. • Se continua instalando rasón el 24-08-23. • Se termina la instalación de alcantarillado sanitario el 23-08-23. • Se inicia instalación de tubería Pluvial de 24" el 24-08-23.

- Se inicia excavación de rotonda el 28-08-23.
- El contratista se compromete a suministrar el material y maquinaria necesaria para cumplir con la proyección de avance al 08-09-23, el cual es del 27,30%.

FIRMAS DE APROBACION

	Construcciones e ingeniería MR SAS.	
	Construcciones e ingeniería MR SAS Residente de obra.	
	Construcciones e ingeniería MR SAS Rep legal.	
	Residente Amarib	