

	ACTA DE REUNION	Versión: 1	AGAFF50
---	------------------------	-------------------	----------------

ACTA No. 1

OBRA:	Otoño Etapa 2		
FECHA:	22/03/23	HORA:	13:30
ASISTENTES			

TEMAS:

1. Avance de obra
2. Material y maquinaria
- 3.
- 4.




Actividades
1. Se informa que según la Programación Inicial, se presenta un atraso de un 1%.; sin embargo el atraso que se ve físicamente es considerable. 2. Se requiere que haya un mayor suministro de material y que se disponga de al menos dos retros trabajando simultáneamente. 3. Aún no se han caracterizado la base y subbase, por lo que de no dar los ensayos correrá por cuenta del contratista. La subbase se entregará el 23 de marzo de 23 para su caracterización. 4. El contratista afirma que entre el 22 y 23 de marzo se tendrá listo el acceso sobre la VI-3, con rasón y sello.

5. El carretable estará compuesto por 0,30m de vason, 0,10 de subbase y 0,15m de B200.

6. Se requiere del suministro constante de equipos de bombeo para el manejo de aguas.

7. Se solicita una propuesta de alcance de muro en tierra armada, según la diferencia de niveles del terreno natural, respecto al nivel del diseño geométrico. Esta será entregada el 24/03/23

FIRMAS DE APROBACION

	Interventoria
Andres Galeano. 	Director Obro.
Andres Gonzalez O. 	Rep. Legal
Cesar Leon 	Topografo
Valentina Jimenez	Residente.
Andres Gonzalez	Inspector.

Francisco Arango Gil Residente