

 AMARILO CONSTRUYENDO ESPERANZAS	ACTA DE REUNION	Versión: 1	AGAFF50
---	------------------------	------------	---------

ACTA No. ____





OBRA:	Otoño Etapa 2	
FECHA:	24/05/23	HORA: 1:45
ASISTENTES		
Sebastián Celis	Director Contratista	
Valentina	Residente Contratista	
José Carrascal	Interventor	
Andrés Galarza	Director Amarilo	
Francisco Arango	Residente Amarilo	

TEMAS:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Actividades
1. Avance de Obra: A la semana Pasada Se Presentaba un avance de 2,66% y en atraso del 1,18%. - Para el 31 de mayo de 2023 se terminará el carretable desde la abscisa 10200 hasta la 10400. - Por tardar el 25 de mayo se comenzará con la instalación de tubería de alcantarillado Pluvial. - La interventoría recomienda Protese, la tubería acoplada a la existente - Se reprogramará la instalación del alcantarillado Pluvial sobre la alameda 2, respecto al cerramiento de arroyo.

--

FIRMAS DE APROBACION	
 Sebastian Parada Celis.-Dir. MK sas	
 J. L. P. interventoria	
 Valentin Presidente.	
 Andres Galgosa Director de la	
