

ACTA No. _____

OBRA:	Hacienda Otoño Etapa 2		
FECHA:	29-09-23	HORA:	15:00
ASISTENTES			
Sebastián Colis			
Silvio Conzales			
Francisco Anaso			
Andrés Galarza			

TEMAS:

1. Avance en ejecución de obras
2. Compromisos de suministro de material y ejecución de actividades
- 3.
- 4.

Actividades
— Se hace un llamado de atención de Amarillo al contratista MR respecto al poco avance que se ve en obra. El suministro de material en obra es insuficiente y no se cuenta con maquinaria. — Se realice una tabla con un cronograma de suministro de material y ejecución de actividades. — Retroexcavadora operativa 6-10-23 minicargador operativo 29-09-23 — El contratista requiere de puntualidad en los pagos

COMPROMISOS ETAPA 2

ACTIVIDAD	SUMINISTRO	FRECUENCIA	INICIO	FIN
Movimiento de tierras				
Excavación rotonda provisional				
Instalación de rajón (completo) 265m ³	235m ³	15m ³ /día	30-09	14-10
Instalación de subbase de sello (completo)	88m ³	6 vias/sem	05-09	15-10
Instalación de geotextil	2 rollos		06-10	16-10
Instalación de capa de seleccionado 661m ³ sem	661m ³	2 vias/día	07-10	17-10
Instalación capa de subbase granular 1170m ³			11-10	30-10
Instalación capa de base granular 778m ³			18-10	6-11
Instalación filtro			17-10	3-11
Excavación y conformación espacio público			19-10	6-11
Instalación seleccionado andén			20-10	20-11
Instalación geomembrana			1-11	22-11
Instalación PEA			6-11	28-11
Alcantarillado sanitario				
Pozo 3			3-10	4-10
Pozo 1			5-10	10-10
Alcantarillado pluvial				
Tramo 78 - 80 36" CRCII			10-11	25-11
Tramo 72 - 72A 24" PVC			6-10	6-10
Tramo 70 - 70A 24" PVC			11-10	12-10
Tramo 70A - 102 24" PVC			13-10	14-10
Tramo 100 - 102 36" PVC			15-10	25-10
Tramo 74A - 74B 27" PVC			20-11	
Tramo 74B - 89 27" PVC				10-12
Tramo 102 - 104 42" PVC			1-12	
Tramo 104 - 106 42" PVC				30-12
Pozo 72A			17-10	19-10
Pozo 72			17-10	19-10
Pozo 70			15-10	17-10
Pozo 70A			15-10	17-10

Acueducto



15-10 22-11




46.

Residente.

FIRMAS DE APROBACION

	Sebastian Celis	
	Valentina Farjeta	
	Andres Gualvarez G.	
	Francisco Arango	
	Andres Felipe	Directores obra