

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA DE REUNIÓN No. 10. <b>CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1</b>	FECHA:	06-12-2024
	HORA INICIAL:	08:30 am
OBJETIVO:  SEGUIMIENTO DE OBRA	HORA FINAL:	09:15 am
	LUGAR: Secretaría de Infraestructura.	

ASISTENTES: Representantes de la Entidad e Interventoría.

AUSENTES: Contratista de obra.

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA: Frentes en intervención, acta de obra No. 1, documentos contractuales, comunicados de la interventoría, prórroga del contrato.

DESARROLLO:

1. Se hace la observación, que el contratista de obra no asistió al comité. Se realiza reunión con representantes de la alcaldía y de la interventoría, revisando los temas relevantes en el desarrollo del contrato del lote 1.

2. En el frente número 22 la Castilla sector la virgen, la entidad informa que no se puede intervenir la losa cerca de la estructura de salida de la alcantarilla, por ser un predio privado. La interventoría hizo la recomendación de intervención de esta losa, debido a que se encuentra en mal estado y genera un riesgo para las personas que transitan por ese sitio.

3. El acta de obra número 1 fue revisada por la interventoría y entregada al contratista para que continúe con el trámite ante la entidad.

4. La entidad solicita documentos legibles del personal de inclusión que fue aprobado para el lote 1, y que estén actualizados.

5. El día de hoy 6 de diciembre de 2024, se encuentran activos los frentes de obra No. 8 Golondrinas, No. 22 La Virgen y No. 24 Las Torres. El frente No. 20 de La Paz vereda El Rosario, se encuentra inactivo. El frente número 21 se encuentra terminado. Los demás frentes de obra se encuentran sin iniciar.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

6. El día de ayer 5 de diciembre de 2024, la interventoría envió el comunicado No. C.E.INT-OFI-CALI-084-2024, dirigido al contratista, cuyo asunto es requerimiento por atraso en ejecución de obras Lote 1, debido al bajo rendimiento de obras, suspensión injustificada de actividades y falta de intervención en algunos sectores programados, solicitando tomar los correctivos necesarios para culminar las obras dentro del plazo contractual.

7. Por medio de comunicado C.E.INT-OFI-CALI-068-2024 del 28 de noviembre de 2024, la interventoría recomienda a la entidad contratante, requerir al contratista CONSORCIO VIAL CALI 2024 – LOTE 1 por incumplimiento de cláusulas relacionadas con el cronograma de obra.

8. La interventoría informa, que el contratista no ha presentado solicitud de prórroga al plazo contractual.

#### OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Próximo comité, para el día viernes 13 de diciembre de 2024.

#### TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1 ) folio (s).

Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría