

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA DE REUNIÓN No. 9. <b>CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1</b>	FECHA:	29-11-2024
	HORA INICIAL:	10:05 am
OBJETIVO:  SEGUIMIENTO DE OBRA	HORA FINAL:	11:00 am
	LUGAR: Secretaría de Infraestructura.	

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e Interventoría.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA: Ejecución de obras, recomendación de requerimiento al contratista por incumplimiento en el cronograma, solicitud ejecución plan de contingencia, presentación de documentos del contratista.

DESARROLLO:

1. Se revisa el avance de obra frente por frente indicando su porcentaje de avance, evidenciando un atraso generalizado respecto al cronograma de obra vigente. La interventoría solicita al contratista la implementación del plan de contingencia para agilizar las obras en los frentes de obra que se encuentran abiertos, en los frentes que están suspendidos injustificadamente, y la apertura de los otros frentes que se tiene programados para intervenir, para dar cumplimiento a la totalidad de obras del contrato dentro del plazo contractual.

2. Frente No. 23 la Castilla Callejón Los Mineros sector 4: el contratista informa que mañana 30-11-2024 llega maquinaria y el día lunes 2 de diciembre inicia con las actividades de obra. Se solicita el contratista agilizar su intervención para cumplir con la programación.

3. Frente No. 24 la Castilla sector Las Torres: se ha realizado la localización y se dio inicio a las excavaciones para la construcción de las cintas de placa huella. El contratista se compromete a presentar hoy a las 2 pm, el APU corregido de la demolición y el presupuesto de intervención actualizado para la revisión final de la Interventoría.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

4. Frente No. 8 sector Golondrinas: el contratista informa que el día de mañana 30 de noviembre de 2024, lleva maquinaria para apoyo a las actividades de excavación de las cunetas.

5. Frente No. 20 La Paz vereda Villa del Rosario: el contratista no ha continuado con las actividades de obra en este sector, se tienen excavados 300 m para construcción de cunetas. Se solicita el contratista con carácter urgente, retomar las actividades en este sector debido a que se evidencia un atraso considerable.

6. La interventoría informa que radicó el comunicado No. C.E.INT-OFI-CALI-068-2024, mediante el cual se recomienda a la Entidad Contratante requerir al contratista Consorcio Vial Cali 2024, por incumplimiento de cláusulas relacionadas con el cronograma de obra.

7. Se informa que el contratista hizo entrega de diseños actualizados de los concretos.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Próximo comité, para el día viernes 06 de diciembre de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Llevar maquinaria para obras del frente No. 23 la Castilla Callejón Los Mineros sector 4	Contratista	30-11-2024
Inicio de actividades de obra en el frente No. 23 la Castilla Callejón Los Mineros sector 4	Contratista	02-12-2024
Entrega de APU NP de demolición corregido frente No. 24 Las Torres y presupuesto actualizado.	Contratista	29-11-2024

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Llevar maquinaria para apoyo en la excavación de cunetas en el frente No. 8 Golondrinas.	Contratista	30-11-2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un ( 1 ) folio (s).

Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría