

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA DE REUNIÓN No. 4. CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1	FECHA:	18-10-2024
	HORA INICIAL:	08:20 am
OBJETIVO: SEGUIMIENTO DE OBRA	HORA FINAL:	09:28 am
	LUGAR: Secretaría de Infraestructura.	

ASISTENTES: Delegado del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e Interventoría.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA: Programación de obra, Actividades de obra, entrega de documentos del contratista, personal del contratista y temas por definir.

DESARROLLO:

1. El contratista presentará nuevamente la programación de obra, de acuerdo con los frentes de obra que se encuentran abiertos y teniendo en cuenta los problemas presentados en algunos sectores que no permiten iniciar las obras de manera inmediata. Sin embargo, se hace la aclaración, que la programación que se presente no debe justificar atrasos.

2. Corregimiento Golondrinas – Vereda Cabecera sector Cementerio frente No. 8: el contratista dio inicio a las actividades de excavación para la construcción de las cunetas.

3. Corregimiento La Paz frente No. 21 (conformación de la vía): se dio inicio a las actividades de escarificación y conformación de la vía en el corregimiento La Paz - desde Gonzalo Díaz hasta la Curva del sector Cabecera, previo trabajo de topografía y traslado de maquinaria al sector de las obras.

4. Corregimiento La Castila vía principal Las Palmas sector La Virgen frente 22: el contratista informa que está realizando actividades previas a la intervención. Se encuentra a la espera que llegue la tubería, sin embargo, se puede dar inicio a la intervención del cabezal de salida. Se hace la solicitud al contratista de iniciar con las

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

actividades en este sector, toda vez, que se había comprometido a iniciar el pasado lunes 07-10-2024.

5. Frente 19 La Paz – vereda El Rosario frente al predio de Holguín Solís: la comunidad sugiere no demoler cabezales hasta tanto llegue la tubería, para evitar inconvenientes por el invierno.

6. Frente 18 y Frente 20: se iniciarán actividades entre el día lunes o martes de la próxima semana (21 o 22 de octubre).

7. El contratista presentó el diseño de mezcla de concreto MR42 para pavimento. Se encuentra pendiente la remisión del diseño de mezcla para cunetas.

8. El contratista informa que tiene las vallas del proyecto. Estas vallas serán instaladas la próxima semana, la ubicación ya está definida.

9. El contratista presentó las pólizas actualizadas con la orden de inicio. La Entidad informa que ya están aprobadas.

10. Se solicita al contratista presentar la relación del personal teniendo en cuenta la cláusula 9 del contrato y lo mencionado en el comité de obra del día 04 de octubre de 2024, donde se le informa a los contratistas que deben relacionar todo el personal cumpliendo con las condiciones de vulnerabilidad, porcentaje de mujeres y personal de la zona. Por medio de comunicado de la Interventoría No. C.E.INT-OFI-CALI-010-2024, se remitió al contratista el formato para su diligenciamiento. El contratista informa que entregará esta información el próximo lunes 21-10-2024 con las afiliaciones respectivas. Todo el personal que ingrese a laborar en el contrato, debe estar debidamente afiliado.

11. El documento PAGA se encuentra en revisión y ajuste por parte del contratista, atendiendo las observaciones de la Interventoría remitidas por medio de comunicado No. C.E.INT-CALI-042-2024 del 10-10-2024.

12. En cuanto al personal del contratista, falta presentar la hoja de vida de un Ingeniero Residente.

13. El contratista manifiesta que los trabajos de topografía se han extendido, debido a que tiene que hacer el levantamiento y luego la localización.

14. Los APU's contractuales fueron presentados por el contratista y se encuentran en revisión de la Interventoría.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

15. El contratista informa que el control de calidad en el concreto de las cunetas, lo hará con el laboratorio Geocontrol.

16. En el corregimiento de Golondrinas, la comunidad envió un comunicado dirigido al Alcalde, en donde solicita suspender momentáneamente las actividades de construcción de las cunetas, solicitan concertar con la comunidad, la ubicación de las mismas. La Entidad responderá cuando llegue el comunicado a Infraestructura. El presupuesto de las obras en Golondrinas, es del organismo.

17. Corregimiento La Castilla, vereda Las Palmas sector Las Torres frente 24: En visita preliminar realizada el 18-09-2024, se encontraron cunetas existentes en sitios proyectados para construcción de cunetas y mejoramiento de la vía en unos tramos, con cilindros para ensayos concreto y capas de material asfáltico. El contratista está realizando un presupuesto con la propuesta de construcción de placa huella o cintas de concreto, para socializarlo con la comunidad (se propone programar esta reunión para el próximo miércoles o jueves 23 o 24 de octubre de 2024). El próximo lunes 21-10-2024, el contratista presentará el presupuesto con los APUs no previstos que se requieran. Se solicita al contratista agilizar la presentación de este presupuesto y propuesta, toda vez, que quedó de presentarlo el día 07-10-24.

La Entidad informa, que en caso de aprobarse la construcción de la placa huella o cintas de concreto, tendría que hacer una modificación al contrato, por el cambio del tipo de obras.

18. El personal de inspectores, profesional social y SST de la Interventoría, ya se encuentran desempeñando sus funciones en el desarrollo de las obras.

19. La Interventoría realiza la consulta ante la Entidad, sobre el pago del acarreo del material pétreo, si se debe incluir los materiales arena y grava utilizados en la elaboración del concreto de la cuneta y demás concretos utilizados en obra.

20. Avance de obra: valor programado \$ 33.745.650,31 (3,18%); valor ejecutado \$ 16.783.140 (1,58%), atraso \$ 16.962.510,31 (1,60%).

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Próximo comité, para el día viernes 25 de octubre de 2024.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Entrega de la programación de obra corregida	Contratista	22-10-2024
Entrega del listado de personal y afiliaciones	Contratista	21-10-2024
Entrega de hoja de vida del segundo Ingeniero Residente	Contratista	21-10-2024
Entrega de propuesta y APU's no previstos para el frente 24.	Contratista	21-10-2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio (s).

Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría