

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA DE REUNIÓN No. 11. CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 LOTE 1	FECHA:	13-12-2024
	HORA INICIAL:	08:30 am
OBJETIVO: SEGUIMIENTO DE OBRA	HORA FINAL:	09:30 am
	LUGAR: Secretaría de Infraestructura.	

ASISTENTES: Delegados del Contratista Lote 1, Representantes de la Entidad e Interventoría.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA: Actividades frentes de obra, recomendación de interventoría de requerimiento al contratista, proceso sancionatorio, informe socio ambiental No. 2, pagos documento PAGA, soportes de pago del personal del contratista, EPPs, solicitud de la JAL, solicitud de documentos.

DESARROLLO:

1. Frente No. 8 Golondrinas vereda cabecera Sector Guacas y Sector Cementerio: se trabaja en excavación, instalación de material de mejoramiento y fundición de cunetas. Se realizó organización de la vía retirando material proveniente de las excavaciones, y relleno en la parte posterior de las cunetas. Longitud de excavación 460 m, longitud de cunetas fundidas 390. Se solicita contratista fundir el bordillo de los primeros 43 m y espacios que quedaron sin fundir. Se debe revisar en campo los sitios para descarga de las cunetas ubicadas en el talud inferior, para que no se genere problemas de socavación sobre ese talud.

2. Frente No. 17 La Paz sector cabecera frente al predio del padre Mera hasta predio Albertina: porcentaje de ejecución 0%, las obras no se han iniciado en este sector.

3. Frente No. 18 La Paz vereda Villa el Rosario desde Holguín Solís hasta Marisol Ochoa: se realizan excavaciones, instalación de material de mejoramiento y fundición de cunetas. Se tienen los 200 m excavados y una longitud de cunetas fundidas de 74 m. Al final de las cunetas en la parte baja, se acuerda construir una batea que atraviese la vía para realizar la descarga del agua de las cunetas. Esta batea se realizará en

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

concreto reforzado MR-40 de 0,15m de espesor, con una capa de soporte en subbase granular de 0,15m.

4. Frente No. 19 La Paz vereda Villa el Rosario frente al predio de Holguín Solis: la construcción de la alcantarilla y disipador está en 0% de ejecución. El contratista se compromete a intervenir y terminar las obras en este sector, iniciando actividades el próximo lunes 16 de diciembre de 2024. Se hace la recomendación de hablar con el fontanero del sector, para conocer la ubicación de la tubería de acueducto veredal y evitar daños en esta red durante las actividades de excavación.

5. Frente de obra No. 20 La Paz vereda Villa El Rosario sector Crucero: se tienen aproximadamente 300 m de excavación, se estima que aproximadamente 500 m de cunetas terminadas se pueden recibir al finalizar la fecha del contrato. El contratista retoma las actividades en este sector.

6. Frente de obra No. 21 La Paz desde Gonzalo Díaz hasta la curva del sector cabecera: mejoramiento con capa de su base anular se encuentra terminado en un 100%.

7. Frente No. 22 La Castilla vía principal Las Palmas sector La Virgen: ante la consulta de la interventoría de intervenir la losa superior de un Box Culvert existente cerca de la estructura de salida de la Alcantarilla, la Entidad informa que no puede ser intervenido porque se encuentra en un predio privado. La tubería ya está instalada, el disipador ya está construido, falta la caja de salida e intermedia. Se fundió la losa de fondo de la estructura de entrada de la alcantarilla y se continúa con el armado de refuerzo de los muros. Falta losa del pavimento. Esta losa debe tener 17.5 cm de espesor igual a la losa existente. Compromiso terminar este frente de obra en un 100%.

8. Frente No. 23 La Castilla Callejón Los Mineros Sector 4: se iniciaron las actividades de obra, escarificación, conformación y compactación de la subrasante, se encuentra en proceso la instalación de la capa de subbase granular, y la excavación para las cunetas. Se solicita al contratista presentar la topografía inicial de este tramo de vía, fecha de compromiso entrega lunes 16-12-2024. El contratista se compromete a terminar este frente en un 100%. Se deben revisar los últimos 20 m de la cuneta para definir las pendientes para el empalme final de las cunetas.

9. Frente No. 24 La Castilla - vereda Las Palmas desde el sector Las Torres hasta Eduardo Jiménez: se encuentra en ejecución la instalación de la subbase granular e instalación de formaleta para las cintas de la placa huella. Compromiso terminar este frente de obra en un 100%.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

10. Frente No. 25 La Castilla sector Las Brisas desde Ernesto V. a sector Gorgona límite Elvira: frente de construcción de cunetas 0% de ejecución.

11. Frente No. 26 La Castilla sector Las Brisas desde Hugo Solarte hasta La Curva de la Guaca: frente de construcción de cunetas 0% de ejecución.

12. La interventoría hace la observación, que mediante oficio C.E.INT-OFI-CALI-068-2024 del 28 de noviembre de 2024, presentó la recomendación ante la Entidad Contratante, de requerir al contratista por incumplimiento en el cronograma de obra.

13. La Entidad informa que, procederá con el proceso sancionatorio en contra del contratista, por incumplimiento en la ejecución del cronograma de obra dentro del plazo contractual vigente 25 de diciembre de 2024.

14. Se encuentra pendiente la entrega del informe socioambiental No. 2 por parte del contratista, se solicita su presentación a la mayor brevedad.

15. La Entidad informa que el PAGA se debe pagar proporcional de acuerdo con el valor de avance de cada frente de obra.

16. Al finalizar las obras del contrato, se solicitará al contratista los soportes de pago de todo el personal y los paz y salvos, esto para el proceso de liquidación.

17. En obra se ha verificado el uso de los elementos de protección personal suministrados por el contratista.

18. En reunión sostenida con la comunidad del sector de Golondrinas, la JAL solicitó los comunicados por medio de los cuales se aprobó al personal evaluable del contratista, y el listado de personal de mano de obra no calificada.

19. Se informa al contratista, que, en cada acta de obra, se debe presentar el certificado emitido por el representante legal y revisor fiscal, indicando que el personal de inclusión social y mano de obra femenina, se encuentra vinculado al contrato, y los soportes de pago de la Seguridad Social de este personal, del periodo correspondiente al acta.

20. El contratista se compromete a presentar los documentos para el trámite de los ítems no previstos el próximo lunes 16-12-2024.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

21. Se le informa al contratista, que, una vez terminado el plazo contractual 25-12-2024, solo se recibirán las obras que se encuentren funcionales.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Próximo comité, para el día viernes 20 de diciembre de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Presentar la topografía inicial del frente No. 23 Callejón Los Mineros Sector 4	Contratista	16-12-2024
Presentar comunicados aprobando el personal evaluable del contratista	Interventoría	18-12-2024
Presentar documentos para el trámite de los ítems no previstos	Contratista	16-12-2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio (s).

Elaboró: Pedro Miguel Muñoz Z. – Residente de Interventoría