



ACTA DE REINICIACIÓN

FO-AB-46
02-01-2014
V.02

HOJA 1 de 3	Fecha	DD 8	MM 03	AA 2024	CONTRATO No. SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023 y No interno 1942 de 2023-07-26
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES					
ORDEN DE REINICIACION					
Se hace constar:					
<p>1) Que mediante acta de suspensión No.1 de fecha 25 de enero de 2024, se suspendió el Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023 y No interno 1942 de 2023-07-26, por un término de cuarenta y cinco (45) días, mediante acta de suspensión No. 1 de fecha 25 de enero de 2024.</p> <p>2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado- Relación de personal y maquinaria inactiva- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato <p>En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector.</p> <p>3) El Interventor del Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.</p> <p>4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.</p> <p>5) El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.</p>					
CONSULTORIA <input type="checkbox"/>		OBRA <input checked="" type="checkbox"/>		DISEÑO Y CONSTRUCCION <input type="checkbox"/>	
INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>					
CONTRATO No.		1942		DE 26/07/2023	
VIGENCIA					
OBJETO DEL CONTRATO					
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
LOCALIZACION DEL PROYECTO		Corregimiento El Morro, Yopal - Casanare			
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO		CINCO (05) MESES			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		13 de Octubre de 2023			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.227.150.607			
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE					
CONTRATISTA		CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE			
INTERVENTOR		SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBRAS Y BIENES SAS			
SUPERVISOR		ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY - Director Técnico de Construcciones			
APOYO A LA SUPERVISION		ANA MARIA CRUZ ROSAS			
ANTECEDENTES DEL CONTRATO					
CONTRATO ADICIONAL No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
N/A			N/A		

**ACTA DE REINICIACIÓN**

FO-AB-46

02-01-2014

V.02

HOJA 2 de 3	Fecha	DD 8	MM 03	AA 2024	CONTRATO No. SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023 y No interno 1942 de 2023-07-26
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES					
ORDEN DE REINICIACION					
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION					
ACTAS No			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
ACTA DE SUSPENSION No.1			CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		
FECHA DE SUSPENSION VIGENTE		25		DE	ENERO DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSION		CUARENTA Y TRES (43) DIAS			
FECHA DE REINICIACION		8		DE	MARZO DE 2024
VALOR ACTUAL		\$ 4.227.150.607			
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE					
En Yopal, a los ocho (08) días del mes de marzo de 2024, se reunieron DAVID LEONARDO MORALES GALÁN como Representante legal del CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE, en su calidad de contratista de Obra, DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ como Representante legal de SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS, en su calidad de contratista de Interventoría, el ing ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY como supervisor designado, con el fin de suscribir la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran superadas las circunstancias que motivaron la suspensión No.1.					
RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO					
PERSONAL DIRECTIVO					
CARGO	ESP.	NOMBRES Y APELLIDOS		No TARJ. PROF.	TIEMPO INACTIVO
Director de obra	Ingeniero Eléctrico	Roby Antony González Castro		N205-74834	43 días
Residente de obra	Ingeniero Electricista	Wilson Gildardo Nossa Granados		CL205-30386	43 días
Profesional especialista en S.O.	Ingeniero Civil	David Ricardo Cortes Félix		25202-369604	43 días
PERSONAL OPERATIVO					
CARGO	CANTIDAD	TIEMPO INACTIVIDAD			
N/A	N/A	N/A			
MAQUINARIA					
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO	TIEMPO INACTIVIDAD	
HERRAMIENTA TENSIONADO DE LINEA	POLIPASTO DE CADENA DE 2 MT MARCA REDLINE, APAREJO DE IZAJE MARCA MAGNUM GAM, ANTENALLA DE 3.6 TON HARU 1656-40, BANDA DE ANCLAJE TIE OFF DE 2 ARGOLLAS INSAFE IN8051, ARNES DIELECTRICO 4 ARGOLLAS MARCA ARMADURA SKU542243, PERTIGA TRIANGULAR HV 208 HASTINGS, DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION MARCA AEMC 275HVD, KIT DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL SPT COMPUESTA POR 3 POLOS MARCA SOLDEXEL, SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO PELIGRO.	1	BUENO	43 días	



ACTA DE REINICIACIÓN

FO-AB-46
02-01-2014
V.02

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. SECOP II CAS-OAJ-LP-007-2023 y No interno 1942 de 2023-07-26
		8	03	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ORDEN DE REINICIACION

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

De conformidad con la presente acta la nueva fecha de terminación es el 22 de abril de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ocho (08) días del mes de marzo de 2024.

CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE

DAVID LEONARDO MORALES GALÁN

Contratista Obra

SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBRAS Y BIENES SAS

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ

Contratista Interventoria

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY

Director Técnico de Construcciones

Supervisor

Vo. Bo.

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS

Secretaria de Infraestructura

Original Oficina Jurídica

1era copia :interventor

2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato