

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
PROYECTO	CUNDINAMARCA INCODER "CUN-VIC-01"
TIPO DE CONTRATO	TRABAJO SOCIAL
Nº DE CONTRATO	075 DE 2018
CONTRATISTA	CONSORCIO EXITO NIT. 901.201.498-5 CONSORCIADOS: 1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA- COLMUCCOP, NIT. 900.023.515-5 Representante Legal: Gustavo Mosquera Charry, C.C. 12.208.023 Participación: 40% 2. FUNDACIÓN COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN, NIT. 900.417.589-1 Representante Legal: Olga Oxiris Rodríguez Borbón, C.C. 55.115.325 Participación: 60%
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CECILIA HURTADO HEREERA C.C. 36.301.107
OBJETO	Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecución del Proyecto CUN-VIC-01 realizando las intervenciones sociales del programa integral de gestión social y ambiental (PIGSA) propiciando las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa, económica y ambientalmente y que desarrolle los componentes de comunicación, articulación interinstitucional, formación, participación y apoyo a las familias, como a continuación se indica Departamento: Meta, Municipio: Puerto Concordia, Viviendas: 19 TOTAL 19 UNIDADES DE VIVIENDA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de agosto de 2018
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$75.485.602,50) MONEDA CORRIENTE incluye el valor del A.I.U, IVA sobre la utilidad y los demás impuestos a que haya lugar para la celebración legalización, ejecución y liquidación del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL)	1 meses y 22 días
PLAZO DE EJECUCIÓN (VIGENTE)	El plazo de ejecución tendrá una duración de dieciséis (16) meses, es decir hasta el hasta el 7 de Abril de 2020 , o hasta el cumplimiento del objeto del contrato, los cuales se empezarán a contar a partir de la suscripción del acta de inicio y previa aprobación de las garantías (...)

FECHA ACTA DE INICIO	07 de Diciembre de 2018
FECHA TERMINACIÓN	29 de abril de 2021
SUPERVISOR	MARÍA CLARA MEJÍA GRACIA

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIÓNES Y REINICIOS	Desde	Hasta	Duración
SUSPENSIÓN No. 1	24/03/2020	27/04/2020	TRENTA Y CINCO (35) CALENDARIO
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	28/04/2020	28/05/2020	TREINTA Y UNO (31) DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/05/2020	31/06/2020	TREINTA Y TRES (33) DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	01/07/2020	20/07/2020	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1	21/07/2020	12/08/2020	VEINTE (23) DIAS CALENDARIO
REINICIO No. 1	13 de agosto de 2020		
TOTAL TIEMPO SUSPENSION 1	CIENTO CUARENTA Y DOS DÍAS CALENDARIO		
SUSPENSIÓN No. 2	30/08/2020	30/10/2020	SESENTA Y DOS DÍAS (62) CALENDARIO, O HASTA QUE LA SITUACIÓN QUE GENERO LA SUSPENSIÓN SEA SUPERADA.
TIEMPO TOTAL SUSPENSION 2:	SESENTA Y DOS (62) DIAS CALENDARIO		
PRÓRROGAS	TIEMPO DE PRORROGA		
OTROSÍ No. 2	Modificación de plazo de ejecución: 8 meses		
OTROSÍ No. 3	Modificación de plazo de ejecución: 12 meses		
OTROSÍ No. 4	Modificación de plazo de ejecución: 15 meses		
OTROSÍ No. 5	Modificación de plazo de ejecución: 22 meses		

TIEMPO TOTAL DE LAS PRORROGAS:	(22) MESES
--------------------------------	------------

Los suscritos, mediante el presente documento acuerdan la SUSPENSIÓN 2 a la ejecución del **CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL No. 075-2018**, derivado del proyecto **CUNDINAMARAC INCODER “CUN-VIC-01”**.

MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN No 2

Para el contrato 075-2018 de trabajo social, del proyecto CUN-VIC-01 se suscribió un reinicio el día 13 de agosto del 2020, de acuerdo a la información suministrada por el área técnica; en donde manifestaba que se darían inicio a las actividades del contratista de obra; posterior a esto; el día 21 de agosto del 2020, se suscribe el Otrosí 5, teniendo en cuenta que el contrato de trabajo social estaba a punto de vencer; y que de acuerdo a lo reiterado por la supervisión técnica de la continuidad de las actividades de obra; pese a esto, y a realizar las modificaciones contractuales correspondientes; dicho reinicio de actividades constructivas no se realizó realmente y desde entonces se desencadenaron una serie de ellos, que detallare a continuación:

Parte 1

Teniendo en cuenta lo informado por el Contratista de Trabajo Social Consorcio Éxito; en varios informes de actividades mensuales; desde el mes de septiembre de 2020 y hasta la fecha, en donde manifiesta que el contratista de obra no ha hecho presencia en zona y ha suspendido las actividades constructivas; presuntamente por gestión de materiales; específico lo informado por el contratista de trabajo social, para este proyecto:

- Suspensión de las actividades de construcción, por parte del contratista de obra por presunto inicio de gestión de materiales.
- Continua suspensión por el No inicio de obra.


Los reportes de contratista de trabajo social persistieron durante los meses restantes del año 2020, con la misma información; que no se contaba con presencia del contratista de obra en campo y que las actividades constructivas estaban suspendidas. (Se anexan los reportes de actividades mensuales, emitidos por el Consorcio Éxito; en donde se evidencia, dicha situación.)

Parte 2

Paralelamente a estos hechos, se le solicitó en varias oportunidades (desde el 1 de septiembre del 2020) al supervisor técnico, información correspondiente a las

modificaciones contractuales del contrato de obra, teniendo en cuenta que el contrato de trabajo social se desarrolla de manera paralela; sin obtener respuesta por parte del área técnica, en el año 2020. (Anexo resumen de correos, en donde se soporta dicha situación)

La respuesta a estas solicitudes, se dieron, en la reunión sostenida el día 20 de enero del 2021 desde las 9: 00 am, denominada : "Solicitud Comité Técnico de Seguimiento de Obras Proyecto CUN-INC-02, CUN-VIC-01, BOY-INC-02, MET-VIC-01, CAQ-VIC-01, NAR-VIC-02, CAU-INC-03, CALINC-01, VIVA-DNP-SAN JUAN DE URABA-ARBOLETES"; citada por el supervisor técnico John Bejarano; quien actualmente es el supervisor técnico del proyecto CUN-VIC-01; y en el cual participaron: contratistas de obra, interventorías, los supervisores técnicos de los otros proyectos y yo; como supervisora social ,de los 9 proyectos, que para esa ocasión nos competían. (Anexo registro fotográfico de la citación de la reunión en mención.



En dicha reunión se informó, que se iniciaría un proceso de presunto incumplimiento para el contratista de obra de los siguientes proyectos: CUN-INC-02, CUN-VIC-01, MET-VIC-01, CAQ-VIC-01, NAR-VIC-02, CAU-INC-03.

Y que se informaría, posteriormente, las fechas de la realización de las audiencias correspondientes, frente a estos presuntos incumplimientos.

Basado en lo anterior, la Supervisión Social recomienda:


Teniendo en cuenta que el contrato de Trabajo Social, se desarrolla de manera paralela a la realización de las actividades del contratista de obra, y que el contrato de obra se encuentra en un limbo contractual; debido al proceso que se adelanta de presunto incumplimiento; esta supervisión recomienda la

suspensión del contrato 075-2018 de trabajo social, del proyecto CUN-VIC-01; por el término de sesenta y dos (62) días calendario o hasta que la situación que genere la suspensión se resuelva; del 30/08/2020 al 30/10/2020, o hasta que la situación que generó la suspensión se resuelva.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – FIDUAGRARIA S.A. para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **SUSPENSIÓN No. 2**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de agosto de 2020.


EL CONTRATANTE



Firma


RODOLFO ORLANDO BELTRAN CUBILLOS
APODERADO GENERAL P.A. – V.I.S.R.
FIDUAGRARIA S.A.

EL CONTRATISTA



Firma

MARÍA CECILIA HURTADO HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EXITO



Firma

MARÍA CLARA MEJIA G
PROFESIONAL SOCIAL

Revisó: Paula Andrea Gallego Ramírez– Jefe Área Trabajo Social

Aprobó: Leonardo Espinosa Flórez. – Subgerente Administrativo y Financiero.

