

AMPLIACION No 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No1 CUN-VIC-01

Nombre de contratista y NIT.	CONSORCIO ÉXITO NIT.901.201.498 -5											
Tipo de contrato	Trabajo Social											
Representante legal y C.C.	MARÍA CECILIA HURTADO HERRERA C.C 36.301.107											
Numero de contrato	075 de 2018											
Objeto	<p>Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecución del Proyecto CUN-VIC-01 realizando las intervenciones sociales del programa integral de gestión social y ambiental (PIGSA) propiciando las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa, económica y ambientalmente y que desarrolle los componentes de comunicación, articulación interinstitucional, formación, participación y apoyo a las familias, como a continuación se indican:</p> <table><tr><th>DEPARTAMENTO</th><th>NOMBRE DEL PROYECTO</th><th>MUNICIPIO</th><th>VIVIENDAS</th></tr><tr><td>CUNDINAMARCA</td><td>CUN-VIC-01</td><td>LA PEÑA</td><td>71</td></tr></table>				DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS	CUNDINAMARCA	CUN-VIC-01	LA PEÑA	71
DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	VIVIENDAS									
CUNDINAMARCA	CUN-VIC-01	LA PEÑA	71									
Fecha de suscripción	29 de agosto de 2018											
Valor del contrato	SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$75.485.602,50) MONEDA CORRIENTE incluye el valor del A.I.U, IVA sobre la utilidad y los demás impuestos a que haya lugar para la celebración legalización, ejecución y liquidación del contrato.											
Plazo de ejecución	1 meses y 22 días											

Fecha de inicio	7 de diciembre de 2018
Otrosí No. 1	Modifica Garantías, Clausula de Salarios y Prestaciones Sociales.
Otrosí No. 2	Ampliación de plazo de ejecución: 8 meses total
Otrosí No. 3	Ampliación de plazo de ejecución: 12 meses total
Otrosí No. 4	Ampliación de plazo de ejecución: 16 meses total
Suspensión No. 1	Un mes y Tres Días: desde el 24 de marzo al 27 de abril 2020
Ampliación 1 a la suspensión 1	Un mes: desde el 28 de abril al 28 de mayo 2020
Nueva Fecha de Terminación	10 de junio 2020
Nombre del supervisor	María Clara Mejía Gracia.

Los suscritos, mediante el presente documento acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSIÓN** del contrato de trabajo social No.075-2018, CUNDINAMARCA VICTIMAS (CUN-VIC-01).


MOTIVOS DE LA AMPLIACION No 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No 1

Teniendo en cuenta la información entregada por el área técnica en el oficio **CE – CONSVIC – 058 – 20** del 20 de abril del 2020; en donde los contratistas de obra (CONSORCIO VIVA COLOMBIA) manifiestan encontrarse en la realización de gestiones logísticas y administrativas sobre el documento de protocolos de bioseguridad PAPSO; y además : "en la consecución de los materiales de obra para 12 viviendas teniendo en cuenta; que debido a la pandemia los proveedores no están haciendo los despachos correspondientes de materiales"; no han podido dar inicio a sus actividades. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las actividades del Contratista de Trabajo Social se desarrollan a la par que las actividades de obra, se debe ampliar la suspensión del contrato d Trabajo Social.

El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación, una vez se reinicie el plazo de ejecución del contrato, para tal fin se suscribirá el acta de reinicio correspondiente.

Se firma en Bogotá D.C. el veintiocho (28) de abril del año 2020.


EL CONTRATANTE



Firma

RODOLFO ORLANDO BELTRÁN CUBILLOS
APODERADO GENERAL PATRIMONIO
AUTONOMO VISR VIG 2015

EL CONTRATISTA



Firma

MARÍA CECILIA HURTADO HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EXITO

SUPERVISOR



Firma

MARÍA CLARA MEJÍA GRACIA