

Bogotá D. C., 25 de julio de 2024

YAM – INF – 086 – 2024

Señores:
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Atn. Miguel Angel Suarez
Analista de Evaluación y Atención de Reclamos
Equipo de Atención de Reclamaciones
Carrera 11 No. 93 – 46 Piso 6

Referencia: Póliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652-5
Asegurado: Consorcio San Francisco
Tomador – Afianzado: Ingeland Soluciones SAS
Expediente No.: 9240001206502

Asunto: Informe de cierre

Apreciado Miguel Angel Suarez

En cumplimiento de la labor solicitada por la compañía de **Seguros Sura Colombia**, con base en la reclamación realizada por la firma **Consorcio San Francisco** en el presente informe se presentan las gestiones adelantadas con las partes, desde el día de la adjudicación a la fecha.

Cualquier aclaración o ampliación que se solicite al respecto estaré atento a solucionarla.

Sin otro particular, me suscribo cordialmente,



YAM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S
ING. YURI ALBERTO MEZA LOPEZ
GERENTE

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL.....	3
2.	COBERTURAS DE LA POLIZA:.....	3
3.	DATOS DEL CONTRATO.....	4
4.	GESTIONES REALIZADAS:.....	4
4.1.	Gestiones Realizadas con el Asegurado	4
4.2.	Gestiones Realizadas con el Afianzado	5
5.	ANÁLISIS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO.....	6
5.1.	Contrato de Obra	6
5.2.	Acta de Inicio	7
5.3.	Acta de Reinicio	8
5.4.	Informes.....	8
5.5.	Otro Si No.1	8
5.6.	Pagos Realizados	8
5.7.	Oficios Entre las Partes.....	8
5.8.	Cuadro de seguimiento de actividades	9
5.9.	Balance Económico	10
6.	ANÁLISIS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL AFIANZADO.....	10
6.1.	Contrato de Obra	11
6.2.	Acta de Inicio	12
6.3.	Oficios entre las partes	12
6.4.	Seguimiento ejecución anclajes talud	13
6.5.	Demostración de gastos invertidos en obra	14
7.	GESTIONES DE SEGUIMIENTO:.....	14
8.	ANÁLISIS GENERAL.....	19
8.1.	Pagos Realizados	20
8.2.	Balance Económico del Contrato.....	20
9.	ANALISIS DE LA COBERTURA.....	21
9.1.	Perjuicio Solicitado por el Asegurado	21
9.2.	OBSERVACIONES:	22
10.	DATOS PARA RECOBRO:.....	22
11.	CONCLUSIONES	23
12.	ANEXOS	23
12.1.	Documentos enviados por el asegurado	23
12.2.	Documentos enviados por el afianzado.....	24

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Asignación: 14 de junio de 2024

Objeto Asegurado y Contractual: Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000–K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.

Póliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No 3767652–5

Expediente No.: 9240001206502

Asegurado: Consorcio San Francisco

Dirección: Calle 100 # 9 A-45 Ofi 501 Torre 2

Teléfono: (601) 6507777

Email : administración@consorciosanfrancisco.co / contratos@consorciosanfrancisco.co

Tomador - Afianzado: Ingeland Soluciones SAS

Dirección: Carrera 24b # 1F-37 (Bogotá)

Teléfono : 322 897 73 62

Email : comercial@ingelandsoluciones.com

Intermediario: Akuo Agencia De Seguros Limitada

Fecha expedición: 21 de marzo de 2024

Ciudad de Expedición: Bogotá

Código oficina: 2649-Regional Centro-Promotora de la Sabana

Código clausulado: F–01–12–087

2. COBERTURAS DE LA POLIZA:

Amparos	Fecha Inicial	Fecha Final	Vr. Asegurado
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	01 – Nov – 23	29 – Ago – 24	\$ 139.653.000
Cumplimiento del Contrato	01 – Nov – 23	29 – Ago – 24	\$ 93.401.820
Estabilidad de Obra	28 – May – 24	29 – May – 24	\$ 140.102.730
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	01 – Nov – 23	29 – Abr – 27	\$ 140.102.730

3. DATOS DEL CONTRATO

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	19 de octubre de 2023
CONTRATANTE:	Consortio San Francisco
CONTRATISTA:	Ingeland Soluciones SAS
CONTRATO:	327-0404 de 2023
OBJETO:	Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 467.009.100
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	90 días
TIEMPO DE EJECUCION OTRO SI No.1:	60 días
FECHA DE TERMINACION FINAL :	29 de abril de 2024

4. GESTIONES REALIZADAS:

4.1. Gestiones Realizadas con el Asegurado

Una vez asignado el caso el 14 de junio de 2024, se inició comunicación con el asegurado vía telefónica sin tener éxito posteriormente se procedo a realizar el envío de correo electrónico la solicitud de documentos y reunión con las partes, como se puede evidenciar en el siguiente correo:

ACTUALIZACIÓN DEL CASO EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS	
YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com>	19 de junio de 2024, 8:00 a.m.
Para: administracion@consorciosanfrancisco.co, contratos@consorciosanfrancisco.co, correspondencia@consorciosanfrancisco.co, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>	
Señores CONSORCIO SAN FRANCISCO Atn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderón Sr. Julio Cesar Villota. Teléfono: 601 6507777 Correo: administracion@consorciosanfrancisco.co – contratos@consorciosanfrancisco.co – correspondencia@consorciosanfrancisco.co Dirección: Calle 100 No. 9 A – 45 ofc 501 torre 2 Bogotá, D.C.	
Referencia: Póliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652-5 Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO Tomador – Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS Expediente No.: 9240001206502	
Asunto: ACTUALIZACIÓN DE CASO	

Respetados señores.

En calidad de ajustador designado por la compañía de seguros el 14 de junio de 2024 y con el ánimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es "La estabilización del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 – K7+130 del sector II de la Variante San Francisco - Mocoa." (en adelante el "Contrato").

Con el ánimo de darle continuidad a la revisión del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO y la verificación del estado del cumplimiento de la obra, es importante que nos indique a que obedece el posible incumplimiento del objeto del contrato y si finalmente se llegó a un acuerdo directo entre las partes, en la reunión que se tenía programada para el 17 de junio de 2024 a las 3:00 pm.

Por otro lado, en caso que se haya llegado a una conciliación favor enviar el acta de la misma y el oficio de desistimiento del aviso presentado, en caso contrario indicarnos las acciones a seguir.

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

--

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza López
Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente
YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

4.2. Gestiones Realizadas con el Afianzado

Una vez asignado el caso el 14 de junio de 2024, se inició comunicación con el afianzado vía telefónica sin tener éxito posteriormente se procedo a realizar el envío de correo electrónico la solicitud de documentos y reunión con las partes, como se puede evidenciar en el siguiente correo:

ACTUALIZACIÓN DEL CASO EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS	
YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com>	19 de junio de 2024, 8:00 a.m.
Para: comercial@ingelandsoluciones.com, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>	
<p>Señores INGELAND SOLUCIONES SAS Atn. Sr. Pablo Eduardo Narváez Campo Teléfono: 322 897 73 62 Correo: comercial@ingelandsoluciones.com Dirección: CR 24B 1F 37 Bogotá, D.C.</p> <p>Referencia: Póliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652-5 Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO Tomador – Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS Expediente No.: 9240001206502</p> <p>Asunto: ACTUALIZACION DE CASO</p> <p>Respetado Sr. Pablo Eduardo Narváez Campo.</p> <p>En calidad de ajustador designado por la compañía de seguros el 14 de junio de 2024 y con el ánimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es "La estabilización del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 – K7+130 del sector II de la Variante San Francisco - Mocoa." (en adelante el "Contrato").</p> <p>Con el ánimo de darle continuidad a la revisión del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO y la verificación del estado del cumplimiento de la obra, es importante que nos indique a que obedece el posible incumplimiento del objeto del contrato y si finalmente se llegó a un acuerdo directo entre las partes, en la reunión que se tenía programada para el 17 de junio de 2024 a las 3:00 pm.</p>	

Por otro lado, en caso que se haya llegado a una conciliación favor enviar el acta de la misma, en caso contrario indicarnos las acciones a seguir frente al aviso presentado, para definir si el posible incumplimiento es imputable al contratista o al contratante .

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

--

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza López
Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente
YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

5. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO

A continuación, se analizan los documentos entregados por el asegurado:

- ✓ Contrato de Obra
- ✓ Acta de Inicio
- ✓ Acta de Suspensión
- ✓ Acta de Reinicio
- ✓ Otro Si No.1
- ✓ Pagos del Contrato
- ✓ Oficios Entre las Partes
- ✓ Cuadro de seguimiento de actividades
- ✓ Balance económico

5.1. Contrato de Obra

En este contrato se encuentran las condiciones contractuales y dentro de las más destacadas tenemos las siguientes:

Objeto: Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.

Valor: \$ 467.009.100

Forma de pago:

- ✓ Se cancelará un 30% del valor del contrato en forma de anticipo.
- ✓ El 70% restante se cancelará conforme al desarrollo y avance de las obras , teniendo en cuenta el porcentaje de avance

Obligaciones del contratista:

A continuación, se presentan algunas obligaciones del contratista:

- ✓ EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias para su personal cuando este sea extranjero y vaya a trabajar en el país, dando cumplimiento a las leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y las de inmigración.
- ✓ Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones y especificaciones señaladas. Si ello no fuere posible por motivos imputables a él, pagará por cada día de mora, sin perjuicios de la obligación principal y sin requerimiento previo, la cláusula penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte el cobro de perjuicios que llegase a ocasionar.
- ✓ El CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales convencionales, reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias, siendo a cargo exclusivo del CONTRATISTA todas las acreencias laborales, costos, gastos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
- ✓ Suministrar a su costo todos los consumibles necesarios para la ejecución del contrato y aceptará los descuentos más un DIEZ por ciento (10%) por administración en el acta de avance que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la ejecución del contrato. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento (100%) con el valor del acta de avance y el CONTRATISTA deberá presentar una nota a crédito por el valor del suministro.

Clausula penal :

En caso de incumplimiento total del contrato por parte del CONTRATISTA, este deberá reconocer a favor del CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la totalidad de las órdenes de servicio emitidas.

El cobro de esta cláusula no exonera a ninguna de las partes del cumplimiento del objeto de este contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el CONTRATANTE demande por daños y perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos por la pena a que hace referencia esta cláusula. En cualquier caso, de incumplimiento el CONTRATANTE podrá descontar dicha cláusula de cualquier suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecución del presente contrato, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este último.

5.2. Acta de Inicio

El día 01 de noviembre de 2023 se reúnen las partes con el fin de dar inicio al contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto "Estabilización del Talud "Cero" Ubicado en las Abscisas K7 000–K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa."

5.3. Acta de Reinicio

El día 22 de diciembre de 2023 se reúnen las partes con el fin realizar una suspensión en el contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”, por el motivo de implementar vacaciones colectivas en la obra desde el día 22 de diciembre de 2023.

5.4. Informes

El día 21 de enero de 2024 se reúnen las partes con el fin realizar el reinicio en el contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”, con un tiempo restante 39 días.

5.5. Otro Si No.1

El día 1 de marzo de 2024 se reúnen las partes con el fin realizar el reinicio en el contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”, donde se realiza una adición de tiempo donde se adiciona 60 días dejando como fecha de final del contrato el día 29 de abril de 2024.

5.6. Pagos Realizados

En la siguiente tabla se observan los pagos realizados a en el contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”:

PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 de 2023		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
2-nov-23	Pago de anticipo	\$ 139.653.000
	Valor de cantidades ejecutadas	-\$ 29.299.050
	Descuentos presentados	\$ 14.126.171
VALOR TOTAL		\$ 124.480.121

5.7. Oficios Entre las Partes

En la siguiente tabla se observan los oficios enviados entre las partes correspondientes al contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”

FECHA	DIRIGIDO A	DIRIGIDO POR	ASUNTO	DESCRIPCIÓN
11-Dic-23	Ingeland Soluciones S.A.S	Consortio San Francisco	Redireccionamiento CONTRATO DE OBRA No.327-040 de 2023 e incumplimiento al cronograma de estabilización de talud "0".variante San Francisco-Mocoa	En este oficio se solicita realizar las actividades atrasadas en la obra de acuerdo al cronograma e implementar personal y maquinaria de obra con el fin de llegar a cumplir los tiempos dados en el cronograma del proyecto .
25-Ene-24	Ingeland Soluciones S.A.S	Consortio San Francisco	Respuesta oficio CONTRATO DE OBRA No.327-040 de 2023 e incumplimiento al cronograma de estabilización de talud "0".variante San Francisco-Mocoa	En este oficio se notifica que debido a los diferentes atrasos en el cronograma presentado a la obra y de no presentar adelanto en la obra o planes de acción para realizar un adelanto en estas se procederá a buscar soluciones con otras empresas y se procederá a afectar la póliza del contrato
29-Ene-24	Ingeland Soluciones S.A.S	Consortio San Francisco	Solicitud de trabajo de acuerdo de reinicio de actividades del CONTRATO DE OBRA No.327-040 de 2023 e incumplimiento al cronograma de estabilización de talud "0".variante San Francisco-Mocoa	En este oficio se solicita realizar plan de trabajo de acuerdo a el reinicio de actividades de trabajo con el fin de tener en cuenta , por otro lado, el consorcio san francisco se compromete a suscribir el acta de reinicio del contrato
27-Feb-24	Ingeland Soluciones S.A.S	Consortio San Francisco	Suscripción de otro si No.1 del contrato No.327-040 de 2023 para prorrogar el plazo de ejecución	En este oficio se notifica de la aceptación de la prórroga del contrato No. 327-040 de 2023con el fin de replantear el cronograma del contrato
05-Abr-24	Ingeland Soluciones S.A.S	Consortio San Francisco	Contrato de obra No. 327-040- seguimiento a la ejecución	En este oficio se solicita realizar el cronograma del contrato 327-040
27-May-24	Ingeland Soluciones S.A.S	Consortio San Francisco	Aplicación de Cláusula Penal por Incumplimiento de las Obligaciones del Contrato de la Referencia.	En este oficio se ofició donde se expone el incumplimiento del contrato y así mismo se informa sobre la aplicación de clausula penal y la afectación de las pólizas de garantías
28-May-24	Consortio San Francisco	Ingeland Soluciones S.A.S	Derecho de Petición	En este oficio se solicita realizar la devolución de los equipos a Ingeland puesto que eso ha generado afectaciones financieras.
05-Jun-24	Ingeland Soluciones S.A.S	Consortio San Francisco	Respuesta al Derecho De Petición Con Registro No. 188849	En este oficio se le da respuesta al derecho de petición donde se asegura que los equipos y su estado son responsabilidad de Ingeland soluciones S.A.S y no de consorcio san francisco , así mismo Quedamos a la espera de su pronta respuesta para avanzar en el proceso de conciliación y resolver de manera adecuada los asuntos pendientes relacionados con el contrato en cuestión.

5.8. Cuadro de seguimiento de actividades

En el siguiente cuadro se presenta un cuadro de seguimiento de actividades relacionadas al contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto "Estabilización del Talud "Cero" Ubicado en las Abscisas

K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”, presentado en el oficio del 25 de enero

No. DRENAJE	Referenciación geográfica en campo					profundidad 12m		Profundidad alcanzada (m)
	Coordenadas de campo		Elevación	abscisa	ordenada	fecha de Inicio perforación	fecha finalización perforación	
	N	E						
1	623040,03	1026318,83	2478,90	K 7+097		4/12/2023	4/12/2023	8

No. Anclaje	Referenciación geográfica en campo					Fecha		Cantidades ejecutadas			
	Coordenadas de campo		Elevación	abscisa	ordenada	fecha de Inicio perforación	fecha finalización perforación	broca autoperforante R38	manguito autoperforante R38 (und)	barra perforante R38 (und)	Profundidad alcanzada (m)
	N	E									
26	623040,03	1026318,83	2478,90	K 7+107.07	24,623	16/11/2023	18/11/2023	1	7	8	12,00
25	623042,76	1026319,43	2474,40	K 7+106.83	21,838	18/11/2023	19/11/2023	1	7	8	12,00
24	623046,24	1026320,8	2469,90	K 7+107.11	18,108	20/11/2023	20/11/2023	1	7	8	12,00
23	623048,00	1026320,84	2465,40	K 7+106.62	16,415	22/11/2023	22/11/2023	1	7	8	12,00
22	623050,195	1026321,97	2460,90	K 7+107.05	13,984	22/11/2023	24/11/2023	1	7	8	12,00
13	623049,31	1026317,66	2465,75	K 7+103.20	16,108	30/11/2023	30/11/2023	1	7	8	12,00
12	623050,76	1026318,64	2461,25	K 7+103.70	14,432	1/12/2023	1/12/2023	1	7	8	12,00
47	623051,90	1026327,86		K 7+105		15/12/2023	18/12/2023	1	9	10	13,60
							Usada para probar desgaste	1			

5.9. Balance Económico

En la siguiente tabla se observa el balance económico presentado por consorcio san francisco para el contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”

VALOR CONTRATO	\$ 467.009.100
VALOR EJECUTADO	\$ 29.299.050
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 437.710.050
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	\$ 139.653.000
VALOR A DESCONTAR POR INSUMOS	\$ 14.126.171
SALDO ADEUDADO POR EL CONTRATISTA	-\$ 124.480.121

6. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL AFIANZADO

A continuación, se analizan los documentos entregados por el afianzado:

- ✓ Contrato de Obra
- ✓ Acta de Inicio
- ✓ Oficios entre las partes

- ✓ Seguimiento ejecución anclajes talud
- ✓ Demostración de gastos invertidos en obra

6.1. Contrato de Obra

En este contrato se encuentran las condiciones contractuales y dentro de las más destacadas tenemos las siguientes:

Objeto: Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.

Valor: \$ 467.009.100

Forma de pago:

- ✓ Se cancelará un 30% del valor del contrato en forma de anticipo
- ✓ El 70% restante se cancelará conforme al desarrollo y avance de las obras , teniendo en cuenta el porcentaje de avance

Obligaciones del contratista:

A continuación, se presentan algunas obligaciones del contratista:

- ✓ EL CONTRATISTA se obliga a obtener los permisos de trabajo y las visas necesarias para su personal cuando este sea extranjero y vaya a trabajar en el país, dando cumplimiento a las leyes colombianas que regulan la materia, en especial las laborales y las de inmigración.
- ✓ Entregar servicios requeridos contractualmente en los plazos y fechas, condiciones y especificaciones señaladas. Si ello no fuere posible por motivos imputables a él, pagará por cada día de mora, sin perjuicios de la obligación principal y sin requerimiento previo, la cláusula penal que se establece para el efecto en el presente contrato, sin que esto afecte el cobro de perjuicios que llegase a ocasionar.
- ✓ El CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales convencionales, reglamentos y disposiciones nacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias, siendo a cargo exclusivo del CONTRATISTA todas las acreencias laborales, costos, gastos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
- ✓ Suministrar a su costo todos los consumibles necesarios para la ejecución del contrato y aceptará los descuentos más un DIEZ por ciento (10%) por administración en el acta de avance que por el suministro de los consumibles realice el CONTRATANTE para la ejecución del contrato. El valor de la factura corresponde al CIEN por ciento (100%) con el valor del acta de avance y el CONTRATISTA deberá presentar una nota a crédito por el valor del suministro.

Clausula penal :

En caso de incumplimiento total del contrato por parte del CONTRATISTA, este deberá reconocer a favor del CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la totalidad de las órdenes de servicio emitidas.

El cobro de esta cláusula no exonera a ninguna de las partes del cumplimiento del objeto de este contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que el CONTRATANTE demande por daños y perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos por la pena a que hace referencia esta cláusula. En cualquier caso, de incumplimiento el CONTRATANTE podrá descontar dicha cláusula de cualquier suma que le adeude al CONTRATISTA por concepto de la ejecución del presente contrato, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes en contra de este último.

6.2. Acta de Inicio

El día 01 de noviembre de 2023 se reúnen las partes con el fin de dar inicio al contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”

6.3. Oficios entre las partes

En la siguiente tabla se observan los oficios enviados entre las partes correspondientes al contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”

FECHA	DIRIGIDO A	DIRIGIDO POR	ASUNTO	DESCRIPCIÓN
11-Dic-23	Ingeland Soluciones S.A.S	Consorcio San Francisco	Redireccionamiento CONTRATO DE OBRA No.327-040 de 2023 e incumplimiento al cronograma de estabilización de talud “0”. variante San Francisco-Mocoa	En este oficio se solicita realizar las actividades atrasadas en la obra de acuerdo al cronograma e implementar personal y maquinaria de obra con el fin de llegar a cumplir los tiempos dados en el cronograma del proyecto .
15-Dic-23	Consorcio San Francisco	Ingeland Soluciones S.A.S	Respuesta a oficio: registro 116768 del 11 de diciembre del 2023	En este oficio se da respuesta cada inquietud del proyecto y el porque del retraso de este proyecto asilas especificaciones del equipo de construcción
27-May-24	Ingeland Soluciones S.A.S	Consorcio San Francisco	Aplicación de Cláusula Penal por Incumplimiento de las Obligaciones del Contrato de la Referencia.	En este oficio se ofició donde se expone el incumplimiento del contrato y así mismo se informa sobre la aplicación de clausula penal y la afectación de las pólizas de garantías
14-Jun-24	Consorcio San Francisco	Ingeland Soluciones S.A.S		En este oficio se da respuesta cada inquietud del proyecto y el porqué del retraso de este proyecto asilas especificaciones del equipo de construcción

24-Jun-24	Yam ingeniería y consultoría s.a.s	Ingeland Soluciones S.A.S	Contestación a aviso presentado por parte del consorcio san francisco referente a contrato No.2740 de 2023	En este oficio se habla sobre la trazabilidad del proyecto y por qué se presenta la afectación de la póliza
7-Jul-24	Yam ingeniería y consultoría s.a.s	Ingeland Soluciones S.A.S	Respuesta a oficio YAM-OF-022-2024 - CONTRATO No. 327-040 de 2023 celebrado entre el consorcio san francisco e Ingeland soluciones s.a.s	En este oficio se habla sobre la trazabilidad del proyecto, así como también se notifica sobre el envío de los documentos solicitados.

6.4. Seguimiento ejecución anclajes talud

A continuación, se presenta una tabla con el seguimiento de ejecución de anclajes de talud referentes al correspondientes al contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”

Referenciación Geográfica en Campo			Profundidad 15m		Duración Días
No Anclaje	Coordenadas de Campo		Fecha de Inicio perforación	Fecha finalización perforación	
	N	E			
26	623040,03	1026318,83	16/11/2023	18/11/2023	3,00
25	623042,76	1026319,43	18/11/2023	19/11/2023	2,00
24	623046,24	1026320,8	20/11/2023	20/11/2023	2,00
23	623048	1026320,84	21/11/2023	21/11/2023	2,00
22	623050,195	1026321,97	22/11/2023	24/11/2023	2,00
13	623049,31	1026317,66	30/11/2023	30/11/2023	1,00
12	623050,76	1026318,64	01/12/2023	01/12/2023	1,00

											
CHEQUEO PERFORACION											
fila	No	Fecha de inicio de perforacion	Fecha de finalización perforacion	TALUD	TIPO	Longitud Perforacion ml	Longitud anclaje o dren ml	Perforacion adicional	Revestimiento	Diametro	Subcontratista
O	1	3/02/24	4/02/24	TALUD0	ANCLAJE	25 m	25 m	-	-	38 mm	INGELAND
O	2	5/02/24	6/02/24	TALUD0	ANCLAJE	25 m	25 m	-	-	38 mm	INGELAND
O	3	5/02/24	6/02/24	TALUD0	ANCLAJE	25 m	25 m	-	-	38 mm	INGELAND
O	4	23/02/24	23/02/24	TALUD0	ANCLAJE	25 m	25 m	-	-	38 mm	INGELAND
O	5	15/02/24	15/02/24	TALUD0	ANCLAJE	25 m	25 m	-	-	38 mm	INGELAND
P	3	5/03/24	5/03/24	TALUD0	ANCLAJE	25 m	25 m	-	-	38 mm	INGELAND
P	4	6/03/24	6/03/24	TALUD0	ANCLAJE	25 m	25 m	-	-	38 mm	INGELAND
P	5	7/03/24	7/03/24	TALUD0	ANCLAJE	25 m	25 m	-	-	38 mm	INGELAND
P	6	10/03/24	10/03/24	TALUD0	ANCLAJE	25 m	25 m	-	-	38 mm	INGELAND
P	7	13/03/24	13/03/24	TALUD0	ANCLAJE	25 m	25 m	-	-	38 mm	INGELAND

6.5. Demostración de gastos invertidos en obra

A continuación, se presenta una tabla con el seguimiento de los gastos referentes al correspondientes al contrato No. 327-040 de 2023 y que tiene como objeto “Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”

DESCRIPCION	VALOR (PESOS)
Transportes y fletes	\$ 20.330.809
Gastos de personal	\$ 56.650.000
Viáticos personal y arrendamientos	\$ 35.600.000
Mantenimiento de maquinaria	\$ 2.800.000
Gastos administrativos	\$ 3.680.000
TOTAL	\$ 119.060.809

7. GESTIONES DE SEGUIMIENTO:

Se realizo seguimiento con las partes por vía telefónica y vía correo electrónico, como se puede evidenciar en los siguientes correos:

ACTUALIZACIÓN DEL CASO EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAS		
p.narvaez@ingelandsoluciones.com	<p.narvaez@ingelandsoluciones.com>	21 de junio de 2024, 2:52 p.m.
Para: yamingconsul@gmail.com, masuarez@sura.com.co, LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>		
<p>Asunto: Contestación a aviso presentado por parte del CONSORCIO SAN FRANCISCO referente a Contrato No._27040 de 2023.</p> <p>Respetado Ingeniero Yuri Alberto Meza,</p> <p>Dando respuesta al correo, en donde se solicita la información referente a la reunión sostenida el pasado día 17 de junio entre Angelando Soluciones SAS y el Consorcio San Francisco, con referencia al FALSO incumplimiento de nuestra empresa como lo manifestó el Consorcio San Francisco, adjuntamos al presente correo nuestro oficio de respuesta al CONSORCIO SAN FRANCISCO, y a continuación damos el resumen de nuestra posición frente al objeto en asunto.</p> <p>El claro incumplimiento del contrato por parte de Consorcio san Francisco se fundamenta principalmente en lo siguiente:</p> <p>1. Por decisión unilateral del Consorcio San Francisco, se modificó los diseños de las obras contratadas, cambiando lo anterior el objeto contractual y el alcance del contrato de Ingeland Soluciones SAS; afectando:</p> <p>Clausulas – PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.</p> <p>“Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas técnica y económica del CONTRATISTA presentada el dos (02) de octubre de 2023.”</p> <p>Tabla 1. Tabla de Propuesta técnica y económica de Ingeland Soluciones SAS</p> <p>“En desarrollo de lo anterior el CONTRATISTA se obliga en particular a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar las actividades indicadas en los planos para la estabilización del Talud Cero, mediante la instalación de Anclajes activos de 40 Toneladas en <u>una longitud de 15mts</u> y la instalación de la Tubería PVC Ranurada de 2” <u>en longitud de 10 mts.</u> 		

- **Para dichas actividades el CONTRATISTA debe ejecutar las perforaciones en las profundidades indicadas haciendo uso del equipo adecuado conforme a la altura y condiciones del talud a estabilizar y siguiendo en un todo lo indicado en los diseños de las obras de estabilización para el Talud “cero”.**

HECHOS:

- 5 de diciembre del 2023 el Consorcio cita una reunión vía Zoom, donde nos manifiesta que existen cambios en los diseños, y mediante comunicado No. 116768 vía email, del 11 de diciembre se nos presenta los nuevos diseños de anclajes y drenes, durante este periodo de tiempo no es posible ejecutar actividades debido a que desconocemos qué actividades ejecutar sin ningún tipo de diseño presentado.
- Se nos presenta modificación en las condiciones contractuales, donde se nos requiere anclajes a 25 metros y drenes a 16 metros, sin embargo, nuestro contrato tiene claramente contratado anclajes a 15 metros y drenes a 10 metros.

2. Incumplimiento en entrega de materiales y calidad de los mismos para la correcta ejecución de los trabajos contratados:

Cláusulas – PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“Lo anterior de conformidad con lo previsto en este contrato, las propuestas técnica y económica del CONTRATISTA presentada el dos (02) de octubre de 2023.”

- **El CONTRATANTE se encargará de entregar los pernos autoperforantes de acuerdo al plano de diseño en cantidad suficiente para la realización del trabajo, y los elementos necesarios para la instalación del perno como son brocas de ataque, manguitos, platinas o planchuelas, tuercas. Para la instalación de los drenes el CONTRATANTE entregará la tubería PVC ranurada y la capa envoltorio de geotextil. “**

HECHOS:

- En reunión vía zoom del y mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 se manifiesta: “En obra se contaba desde el inicio de nuestro contrato con 100 uniones (mangos) R38, tal como se corroboró en almacén; Dichas unidades sirven para la ejecución de 9 anclajes autoperforantes de 15 metros. El consorcio manifiesta que llegará una nueva importación para suplir esta necesidad.”, materiales que no llegaron en el año 2023 para la correcta ejecución del contrato.
- Mediante comunicado CNT-ING-23038-C01 evidencio que las brocas suministradas por el consorcio para los trabajos de perforación de pernos no presentan la calidad requerida para la perforación de los geomateriales encontrados en el talud; esto se demostró bajo pruebas In-Situ en supervisión del personal calificado para dicha tarea que el consorcio destino para el proyecto. Para dicho requerimiento nunca se obtuvo una respuesta por parte del Consorcio. Bajo estas condiciones, el suministro de materiales, específicamente las brocas no presentan las condiciones adecuadas para que nuestra empresa ejecutara de manera adecuada los trabajos contratados.

En documentos adjuntos está la respuesta por parte de nuestra empresa Ingeland Soluciones SAS al Consorcio San Francisco.

Cordialmente,

PABLO EDUARDO NARVÁEZ CAMPO
Ingeniero Civil.
MSc Ingeniería Geotecnia
Gerente INGELAND SOLUCIONES SAS
Miembro Sociedad Colombiana de Geotécnica
PBX: (571) 6455706


Celular: 3006109818

Dirección: [Carrera 24B #1F-37](#)

archivos adjuntos

CNT-23038-T01-C05.pdf
948K

5. DP-ING-23038-001.pdf
178K

YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com>		27 de junio de 2024, 10:00 a.m.
Para: YICED KARINA GONZALEZ MOLINA <yicedgonzalez@akuo.com.co>, Administracion CSF <administracion@consorciosanfrancisco.co>, Gineth Quintero <contratos@consorciosanfrancisco.co>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>		
<p>Señores CONSORCIO SAN FRANCISCO Atn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderón Sr. Julio Cesar Villota. Teléfono: 601 6507777 Correo: administracion@consorciosanfrancisco.co – contratos@consorciosanfrancisco.co – correspondencia@consorciosanfrancisco.co Dirección: Calle 100 No. 9 A – 45 ofc 501 torre 2 Bogotá, D.C.</p> <p>Referencia: Póliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652–5 Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO Tomador – Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS Expediente No.: 9240001206502</p> <p>Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS</p> <p>Respetados señores.</p> <p>En calidad de ajustador designado por la compañía de seguros el 14 de junio de 2024 y con el ánimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es "La estabilización del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 – K7+130 del sector II de la Variante San Francisco - Mocoa." (en adelante el "Contrato").</p> <p>De acuerdo a la revisión del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO, la verificación del estado del cumplimiento de la obra y teniendo en cuenta que en la reunión del 17 de junio no se llegó a ningún acuerdo directo entre las partes, con base en lo mencionado en el acta enviada el 24 de junio, con el fin de ánimo de continuar con el proceso de la Atención del aviso del siniestro de la póliza de la referencia para la afectación del amparo de anticipo, les solicitamos formalmente los documentos que se encuentran descritos en el oficio adjunto.</p> <p>Documento adjunto: YAM – OF- 021 – 2024</p> <p>Quedamos atentos a sus importantes comentarios y a la remisión de la documentación solicitada para proceder con la liquidación del siniestro y determinar el posible valor indemnizar en caso que aplique.</p> <p>--</p> <p>Cordial Saludo</p> <p>Yuri Alberto Meza López Gerente YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.</p> <p> OFICIO-YAM - OF-021 - 2024 SOL. DOC. CONSORCIO SAN FRANCISCO.pdf 183K</p>		

SOLICITUD DE DOCUMENTOS EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAs		
YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com>		27 de junio de 2024, 10:00 a.m.
Para: "p.narvaez ingelandsoluciones.com" <p.narvaez@ingelandsoluciones.com>, LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>		
<p>Señores INGELAND SOLUCIONES SAS Atn. Sr. Pablo Eduardo Narvárez Campo Teléfono: 322 897 73 62 Correo: comercial@ingelandsoluciones.com Dirección: CR 24B 1F 37 Bogotá, D.C.</p> <p>Referencia: Póliza de Cumplimiento a Favor de Particulares No. 3767652–5 Asegurado: CONSORCIO SAN FRANCISCO Tomador – Afianzado: INGELAND SOLUCIONES SAS</p>		

Expediente No.: 9240001206502

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Respetado Sr. Pablo Eduardo Narváez Campo.

En calidad de ajustador designado por la compañía de seguros el 14 de junio de 2024 y con el ánimo de atender de manera eficaz el aviso y/o la alerta de siniestro presentada por el posible incumplimiento en las labores objeto del contrato No. 327_040 DE 2023 cuyo objeto es "La estabilización del Talud cero ubicado en las abscisas K7+000 – K7+130 del sector II de la Variante San Francisco - Mocoa." (en adelante el "Contrato").

De acuerdo a la revisión del aviso presentado por el CONSORCIO SAN FRANCISCO, la verificación del estado del cumplimiento de la obra y teniendo en cuenta que en la reunión del 17 de junio no se llegó a ningún acuerdo directo entre las partes, con base en lo mencionado en el acta enviada el 24 de junio, con el fin de ánimo de continuar con el proceso de la Atención del aviso del siniestro de la póliza de la referencia para la afectación del amparo de anticipo, les solicitamos formalmente los documentos que se encuentran descritos en el oficio adjunto.


Documento adjunto: YAM – OF- 022 – 2024

Quedamos atentos a sus importantes comentarios y a la remisión de la documentación solicitada para proceder con la liquidación del siniestro y determinar el posible valor indemnizar en caso que aplique.

--

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza López
Ingeniero Civil - Esp. Gerencia de proyectos
Gerente
YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

 OFICIO-YAM - OF-022 - 2024 SOL. DOC. INGELAND SOLUCIONES SAS.pdf
178K

SOLICITUD DE DOCUMENTOS EXP. No. 9240001206502 POL. No. 3767652-5 - INGELAND SOLUCIONES SAs

p.narvaez@ingelandsoluciones.com <p.narvaez@ingelandsoluciones.com>

8 de julio de 2024, 6:38 p.m.

Para: YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com>

CC: LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado en asunto, adjunto enviamos comunicado respuesta CNT-23038-T01-C08 y sus soportes (Anexos).

Quedamos atentos a sus comentarios.


Cordialmente,

PABLO EDUARDO NARVÁEZ CAMPO
Ingeniero Civil.
,MSc Ingeniería Geotecnia
Gerente INGELAND SOLUCIONES SAS
Miembro Sociedad Colombiana de Geotecnica
PBX: (571) 6455706

Celular: 3006109818

Dirección: [Carrera 24B #1F-37](#)

11 archivos adjuntos

 CNT-23038-T01-C08.pdf
1811K

-  5. EMAIL 11 DE DICIEMBRE CAMBIO DE DISEÑOS.pdf
79K
-  4. Registro 116197.pdf
158K
-  1. Registro 116768.pdf
313K
-  2. Contrato 327_040 de 2023_INGELAND-4 (FIRMADO).pdf
555K
-  3. COT-IG-2310172.pdf
2823K
-  8. CNT-23038-T01-C07.pdf
345K
-  9. Acta_Inicio_INGELAND.pdf
95K
-  6. CNT-23038-T01-C05.pdf
948K
-  7. Registro 118216.pdf
302K
-  9. CNT-23038-T01-C01.pdf
6765K

LIQUIDACIÓN DEL SINIESTRO EXP No.9240001206502 POL No.3767652-5 INGELAND SOLUCIONES SAS	
YURI ALBERTO MEZA LÓPEZ <yamingconsul@gmail.com>	25 de julio de 2024, 4:00 p.m.
Para: YICED KARINA GONZALEZ MOLINA <yicedgonzalez@akuo.com.co>, "p.narvaez ingelandsoluciones.com" <p.narvaez@ingelandsoluciones.com>, LUISA JARAMILLO <comercial@ingelandsoluciones.com> CC: Administracion CSF <administracion@consorciosanfrancisco.co>, Gineth Quintero <contratos@consorciosanfrancisco.co>, Miguel Angel Suarez Cordoba <masuarez@sura.com.co>	
<p>Señores CONSORCIO SAN FRANCISCO Atn. Sr. Luis Eduardo Bencardino Calderón Sr. Julio Cesar Villota. Teléfono: 601 6507777 Correo: administracion@consorciosanfrancisco.co – contratos@consorciosanfrancisco.co – correspondencia@consorciosanfrancisco.co Dirección: Calle 100 No. 9 A – 45 ofc 501 torre 2 Bogotá, D.C</p> <p>Señores INGELAND SOLUCIONES SAS Atn. Sr. Pablo Eduardo Narváez Campo Teléfono: 322 897 73 62 Correo: comercial@ingelandsoluciones.com Dirección: CR 24B 1F 37 Bogotá, D.C.</p> <p>Referencia: Póliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652-5 Asegurado: Consorcio San Francisco Tomador – Afianzado: Ingeland Soluciones SAS Expediente No.: 9240001206502</p> <p>Asunto: LIQUIDACIÓN DEL SINIESTRO - 9240001206502</p> <p>Respetados Señores</p>	

Por medio del presente documento, se tiene la liquidación del siniestro, con base en los documentos entregados por el Asegurado y el afianzado, como se muestra en el documento adjunto.

Documento Adjunto:


LIQUIDACIÓN DEL SINIESTRO – 9240001206502

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

--

Cordial Saludo

Yuri Alberto Meza López
YAM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

 **LIQUIDACIÓN DEL SINIESTRO**
- 9240001206502.pdf
207K

8. ANÁLISIS GENERAL

El asegurado solicita la afectación del siguiente amparo

- ✓ Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo

De acuerdo a la solicitud realizada por el Asegurado a continuación, se presenta el análisis general y el análisis de la cobertura:

DATOS DEL CONTRATO

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	19 de octubre de 2023
CONTRATANTE:	Consorcio San Francisco
CONTRATISTA:	Ingeland Soluciones SAS
CONTRATO:	327-0404 de 2023
OBJETO:	Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 467.009.100
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	90 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	22 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO:	21de enero de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de febrero de 2024
FECHA DE LA FIRMA DEL OTROSÍ: 1 de marzo de 2024.
TIEMPO DE EJECUCION OTRO SI No.1: 60 días
FECHA DE TERMINACION FINAL : 29 de abril de 2024

8.1. Pagos Realizados

En la siguiente tabla se muestran los pagos realizados al contrato No. **327-040 de 2023** el cual tiene como objeto *“Estabilización del Talud “Cero” Ubicado en las Abscisas K7 000– K7+130 del Sector II de la Variante San Francisco – Mocoa.”*:

PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 DE 2023		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
2-nov-23	Pago de anticipo	\$ 139.653.000
VALOR TOTAL		\$ 144.604.129

8.2. Balance Económico del Contrato

En el siguiente cuadro se presente el balance económico de acuerdo a los documentos suministrados por el asegurado el CONSORCIO SAN FRANCISCO y el afianzado INGELAND SOLUCIONES SAS.

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor del contrato.	\$ 467.009.100,00
Valor final del contrato.	\$ 467.009.100,00
Anticipo del contrato	\$ 139.653.000,00
Valor actividades ejecutadas de acuerdo al acta de cantidades ejecutadas presentadas por el asegurado, donde se ejecutaron 225 ml de perforación cifra que fue ratificada por el afianzado	\$ 29.299.050,00
Valor de actividades pendientes por ejecutar.	\$ 437.710.050,00
Porcentaje de obra ejecutada de acuerdo a los datos suministrados por el asegurado	6,27%
Porcentaje de obra por ejecutar	93,73%

En el siguiente cuadro se presenta el saldo del presente contrato

SALDO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	\$ 467.009.100
Valor de los dineros entregados (incluyendo anticipo)	\$ 139.653.000
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	\$ 327.356.100

9. ANALISIS DE LA COBERTURA

De acuerdo a la información enviada por el asegurado, este solicita afectar el amparo de anticipo, toda vez que no se terminó la obra objeto del contrato **327-040 DE 2023**, donde el asegurado el CONSORCIO SAN FRANCISCO, presenta el correspondiente al perjuicio.

Con base en lo anterior se presenta el siguiente análisis de la cobertura de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo

9.1. Perjuicio Solicitado por el Asegurado

En el siguiente cuadro se presenta el total del valor de los perjuicios presentados por el CONSORCIO SAN FRANCISCO del presente contrato:

PAGOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO No. 327-040 de 2023		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
2-nov-23	Pago de anticipo	\$ 139.653.000
	Valor de cantidades ejecutadas	-\$ 29.299.050
	Descuentos presentados - quedan pendientes los soportes y/o recibos del valor y fecha de los combustibles con el fin de verificar si estos corresponden a las fechas descritas en el cuadro de descuentos - estos descuentos aplican con base en lo descrito en la cláusula séptima numeral 3 del contrato.	\$ 14.126.171
VALOR TOTAL		\$ 124.480.121

En el siguiente cuadro se tiene el valor a indemnizar

AMPARO BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	
Valor asegurado	\$ 139.653.000
Valor solicitado del perjuicio	\$ 124.480.121
VALOR A INDEMNIZAR	\$ 124.480.121,00

De acuerdo al correspondiente análisis, se tiene que el valor a indemnizar por el amparo de “**buen manejo y correcta inversión del anticipo**” es de **Ciento Veinticuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Veintiún Pesos (\$124.480121.00) M/Cte.**

9.2. OBSERVACIONES:

Una vez realizada la revisión y verificación de la información entregada por el asegurado la firma CONSORCIO SAN FRANCISCO y del afianzado INGELAND SOLUCIONES SAS, se evidencia que no se ejecutó en su totalidad la obra objeto del contrato No. 327-040 de 2023.

El contratista INGELAND SOLUCIONES SAS, envió la relación de gastos de las actividades necesarias para la ejecución del contrato por **\$119.060.809.00**, como se evidencia a continuación.

DESCRIPCION	VALOR (PESOS)
Transportes y fletes	\$ 20.330.809
Gastos de personal	\$ 56.650.000
Viáticos personal y arrendamientos	\$ 35.600.000
Mantenimiento de maquinaria	\$ 2.800.000
Gastos administrativos	\$ 3.680.000
TOTAL	\$ 119.060.809

Notas:

1. Se presenta la relación de los gastos, pero no se tiene los correspondientes soportes de los gastos.
2. Se aclara que, si bien es cierto, se presentó la relación de los gastos por parte del contratista, es importante definir que estos valores no se tienen en cuenta, pues dichos valores deben estar reflejados en las actividades ejecutadas, que para el caso específico solo se ejecutaron 225 ml de 2700 ml. de perforación
3. La actual liquidación se presenta al asegurado CONSORCIO SAN FRANCISCO y al afianzado INGELAND SOLUCIONES SAS, para su revisión y posterior aclaración en caso que se requiera, con el fin de determinar la indemnización a la que haya lugar.

10. DATOS PARA RECOBRO:

INGELAND SOLUCIONES SAS

Atn. Sr. Pablo Eduardo Narváez Campo

Teléfono: 322 897 73 62

Correo: comercial@ingelandsoluciones.com

Dirección: CR 24B 1F 37

Bogotá, D.C.

11. CONCLUSIONES

- ✓ El Asegurado presenta solicitud de reclamación por el amparo de **Cumplimiento del Contrato**, teniendo en cuenta que el Afianzado la firma **Ingeland Soluciones SAS** no atendió el requerimiento
- ✓ Se envió correo de actualización del caso y solicitud de reunión, la cual nos encontramos a la espera de la programación de la misma.
- ✓ Las partes asegurado y afianzado hace la entrega de los documentos solicitados el 4 y 9 de julio.
- ✓ Se realizo el análisis de la documentación y se determinó que se afectará el amparo de anticipo toda vez que este no se invirtió en la obra en su totalidad.
- ✓ Se aclara que, si bien es cierto, se presentó la relación de los gastos por parte del contratista, es importante definir que estos valores no se tienen en cuenta, pues dichos valores deben estar reflejados en las actividades ejecutadas, que para el caso específico solo se ejecutaron 225 ml de 2700 ml. de perforación
- ✓ Se realizo la presentación de las cifras del análisis de la liquidación a las partes vía correo electrónico.
- ✓ Con base en lo anterior se concluye que se afectará el amparo de Buen manejo y correcta inversión del anticipo de la Póliza de Cumplimiento de Grandes Beneficiarios No. 3767652-5, por valor de **Ciento Veinticuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Veintiún Pesos (\$124.480121.00) M/Cte.** y se sugiere realizar el pago calculado y generar el cierre del expediente.

12. ANEXOS

12.1. Documentos enviados por el asegurado

- ✓ Contrato de Obra
- ✓ Acta de Inicio
- ✓ Acta de Suspensión
- ✓ Acta de Reinicio
- ✓ Otro Si No.1
- ✓ Pagos del Contrato
- ✓ Oficios Entre las Partes
- ✓ Cuadro de seguimiento de actividades
- ✓ Balance económico.
- ✓ Certificación bancaria

12.2. Documentos enviados por el afianzado

- ✓ Contrato de Obra
- ✓ Acta de Inicio
- ✓ Oficios entre las partes
- ✓ Seguimiento ejecución anclajes talud
- ✓ Demostración de gastos invertidos en obra



YAM