




INFORME MENSUAL DE EJECUCION

CONVENIO N.º 859 DE 2019 MINISTERIO MUNICIPIO DE SALAMINA - MAGDALENA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ABRIL 2020

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------|
| OBJETO: | "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVEZ DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- C.I.C, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA- MAGDALENA" | | |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO: | <p>El predio se encuentra ubicado en el municipio de Salamina en la calle 16 con carrera 14 A esquina, lote tipo urbano, Barrio Urbanización Simón Bolívar, Zona Verde 1</p>  | | |
| VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO | TOTAL, DEL CONVENIO | \$1.075.900.000 | |
| | APORTES MIN – FONSECON | \$1.075.900.000 | |
| | APORTES MUNICIPIO | LOTE DE CONSTRUCCION | |
| | OTROS APORTES | | |
| FECHA SUSCRIPCION | 21 DE JUNIO DE 2019 | | |
| FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO | 30 DE JUNIO DE 2020 | | |
| SUPERVISOR DEL CONVENIO | CARLOS CURIEL | | |
| SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario) | NOMBRE | DESDE | HASTA |
| | SILVANA ESCORCIA GUETTE | 21/06/2019 | 31/12/2019 |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | NOMBRE | DESDE | HASTA |
| | CARLOS RAFAEL CURIEL CORREA | 01/04/2020 | 30/04/2020 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL | No. 42319 | | |
| FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL | 326-47-99400004320 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO | 29 de Noviembre de 2019 | | |
| | PRIMERA MODIFICACION | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| | PRIMERA PRORROGA | FECHA: DD/MM/AAAA | |



| | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario) | SEGUNDA PRORROGA | FECHA: DD/MM/AAAA |
| FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSION 01 | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACION SUSPENSION | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | FECHA: DD/MM/AAAA |
| POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$46.605.000 | |
| VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$27.963.000 | |
| CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) | | |
| VALOR DE OBRA | \$932.100.000 | |
| VALOR INTERVENTORIA | \$69.232.000 | |
| VALOR ADICIONAL DE OBRA | \$ | |

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- *Convenio interadministrativo* (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|--------------------|--|------------------------------|---------------|------------------|
| PRIMER DESEMBOLSO | 1. PREVIA SUSCRIPCION DEL CONVENIO. 2. EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL. 3. EXPEDICION Y APROBACION DE GARANTIA UNICA | NO APLICA | 20-08-2019 | \$107.590.000,00 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | 1. CERTIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO, DONDE ACREDITE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 2. ACTA DE INICIO DE OBRA. 3. CERTIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MINISTERIO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. | NO APLICA | 19-12-2019 | \$322.770.000,00 |
| TERCER DESEMBOLSO | 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL 30% EJECUCION DE OBRA. 2. INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CON REGISTRO FOTOGRAFICO. 3. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. 4. CERTIFICADO DE PAGO O CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE Y RETILAP- | 30% AVANCE DE OBRA | | \$215.180.000,00 |



| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-------------------|
| | 5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MINISTERIO. | | | |
| CUARTO DESEMBOLSO | 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL 60% EJECUCION DE OBRA. 2. INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CON REGISTRO FOTOGRAFICO. 3. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. 4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MINISTERIO. | 60% DE AVANCE DE OBRA | | \$215.180.000,00 |
| QUINTO DESEMBOLSO | 1. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DONDE ACREDITE EL AVANCE DEL 60% EJECUCION DE OBRA. 2. INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CON REGISTRO FOTOGRAFICO. 3. ACTA FINAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. 4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MINISTERIO | 100% DE EJECUCION DE LA OBRA | | \$215,180.000,00 |
| TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME | | | | \$ 430,360.000,00 |
| TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada) | | | | \$ 0,00 |

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| No. 42319 | Cumplimiento | \$215.180.000,00 | 21/06/2019 | 30/12/2020 |
| | Calidad de servicio | \$215.180.000,00 | 21/06/2019 | 30/12/2020 |

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios y diseños

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|-------------|--|-----------------|
| No. 180 | EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO PARA "REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA -CIC DEL MUNICIPIO DE SALAMINA. | \$46.605.000,00 |
| | | |



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Municipio de Salamina
Nit. N° 891780053-9




| | | |
|---|---|-----------------|
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) | | |
| Nombre contratista | CARLOS ARBERTO AMELLA CONTRERAS C.C. # 72.244.421 | |
| Fecha de Acta de inicio del contrato | 03-10-2019 | |
| Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario) | PRORROGA | DD/MM/AAAA |
| | SUSPENSION | DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA |
| Fecha de terminación del Contrato | 18-10-2019 | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO: | | \$46.605.000,00 |
| COMPañía ASEGURADORA | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | |
| POLIZA N° | 320-47-994000018952 | |
| FECHA DE LA POLIZA | 08/10/2019 | |

➤ *Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y diseños*

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|-----------------|
| N°181 | EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA" INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE UN CEMNTRO DE INTEGRACION CIUDADANA-CIC, MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA. | \$27.963.000,00 |
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | \$ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | \$ 0,00 |
| Nombre contratista | LORENS VILLANUEVA MARTINEZ C.C. 1.085.228.495 | |
| Fecha de Acta de inicio del contrato | 3-10-2019 | |
| Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario) | PRORROGA | DD/MM/AAAA |
| | SUSPENSION | DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA |
| Fecha de terminación del Contrato | 18-10-2019 | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO: | | \$27.963.000,00 |

"Salamina Avanza 2020-2023"

Calle 7 # 2 -13 Palacio Municipal – Salamina Magdalena



| | |
|-------------------------|--|
| COMPañía ASEGURADORA | COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A |
| POLIZA N° | Póliza Única de cumplimiento N° BQ-100024163 |
| FECHA DE LA POLIZA | 08/10/2019 |

➤ **Contrato de Ejecución de obra**

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|------------|------------------|
| N°MS-LP-002-2019 MS-215-2019 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA | | \$932.100.000,00 |
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | \$ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | \$ 0,00 |
| Nombre contratista | MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 REP. LUIS ALBERTO QUIROZ CC. 1.082.243.763 | | |
| Fecha de Acta de inicio del contrato | 29-11-2019 | | |
| Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario) | PRORROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSION | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| Fecha de terminación del Contrato | 30-03-2020 | | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO: | | | \$932.100.000,00 |
| COMPañía ASEGURADORA | EQUIDAD SEGUROS | | |
| POLIZA N° | Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA014011 expedidas por la compañía LA EQUIDAD SEGUROS O.C. | | |
| FECHA DE LA POLIZA | 27-11-2019 | | |

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de obra**

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|-------------|--|-----------------|
| N° 216 | EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE | \$69.232.000,00 |



| | | | |
|---|---|------------------------|------------------|
| | INTEGRACION MUNICIPIO DE MAGDALENA | CIUDADANA DE SALAMINA- | |
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | \$ 0,00 |
| (Si hacen parte del convenio) | DD/MM/AAAA | | \$ 0,00 |
| Nombre contratista | INVERSIONES DISEÑO E INGENIERIA – INDISING S.A.S. NIT: 900.543.271-4 REP. KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ C.C 7.141.674 | | |
| Fecha de Acta de inicio del contrato | 29-11-2019 | | |
| Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario) | PRORROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSION | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| Fecha de terminación del Contrato | 29-03-2020 | | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO: | | | \$ 69.232.000,00 |
| COMPañIA ASEGURADORA | EQUIDAD SEGUROS | | |
| POLIZA N° | Póliza Única de cumplimiento N° AA014012 expedidas por la compañía LA EQUIDAD SEGUROS O.C | | |
| FECHA DE LA POLIZA | 27-11-2019 | | |

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

| | | |
|---|--|--|
| FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | | |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | |
| INFORME FINANCIERO | | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | |
| OTROS | | |

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: | | | | PORCENTAJE (%) | | | | | | | |
| % PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA | | | | .0% | | | | | | | |
| % EJECUTADO DE OBRA | | | | .0% | | | | | | | |
| MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| % AVANCE DE OBRA | 0,35% | 10,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

INFORME: # 4

AVANCE: 10,65 %

AVANCE TOTAL: 11%

ESTADO: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME CON AVAL DE LA INTERVENTORIA, POR CALAMIDAD A NIVEL NACIONAL DE COVID-19.

RECURSOS GIRADOS:

Pendiente por recibir:

INFORME DE ACTIVIDADES


DESDE EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 SE SUSPENDE LA OBRA POR LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA A NIVEL PAIS POR EL COVID-19 HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.

NOTA:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)


| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

| | |
|---|--|
|  |  |
| | |
| | |
| | |

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

OBRA SUSPENDIDA DESDE EL DIA 19 DE MARZO DE 2020
HASTA LA FECHA POR LA EMERGENCIA PRESENTADA A NIVEL
PAIS POR CALAMIDAD SANITARIA DEL COVID-19


ING. CARLOS CURIEL CORREA
Secretario De Planeación Municipal.