
	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		26/01/2021

CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8		Objeto
	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019		"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.			
Valor Inicial:	\$	932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$	1.182.100.000,00	
Plazo Inicial:		4 MESES	
Plazo Actualizado:		HASTA EL 31 /03/2021	
Fecha de Iniciación:		29/11/2019	Fecha Suspension No1:
Fecha de Vencimiento:		HASTA EL 31 /03/2021	Fecha Reinicio No1:
			Fecha Terminacion Final:
			HASTA EL 31 /03/2021
Semana Número:	45	Del: 20/01/2021 Al 26/01/2021	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel		

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		OBRA EJECUTADA SEMANAL	
Obra programada (%)	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	ACUMULADO
2,00%	75,00%	2,54%	61,74%
Valor de la Obra	\$ 18.642.000,00	Valor de la Obra	\$ 30.025.340,00
			\$ 729.850.335,03



MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE 15X20X40 CMTS 13 MPA INCLUYE MORTERO DE PEGA CON REFUERZO
Se inicia el cerramientos del area de oficinas con el bloque de cemento, se verifican en planos los vanos de ventanas y puertas, se utiliza bloque de 15x20x40 y mortero de pega según las especificaciones.
ESTRUCTURA METALICA
Se presentan inconvenientes para la culminacion de esta actividad, el incremento en los valores del acero han generado desestabilidad en el fabricante de la estructura metalica el cual esta dificultando la terminacion en este item.
ACERO DE REFUERZO
Se termina la instalacion y figuracion del acero de refuerzo de la viga de cimentacion del cerramiento el cual se instalaron flejes de 3/8" y varilla longitudinal de 1/2" corrugada en ambos casos; de igual forma se termina la instalacion de los flejes de la columnetas para confinar el cerramiento perimetral,.
Muro en bloque de concreto a la vista de 15x20x40 cm 13 mpa incluye mortero
Se termina la actividad de construccion de muro de cerramiento perimetral, este muro presenta una altura de 50 cmts y esta confinado con las columnas vaciadas para este cerramiento.
Instalaciones Electricas
Se realiza la instalacion de la ducteria de 2" y de 1/2" en las zona debajo de tarima y graderias
Cerramiento en tuberia de 2" y malla eslabonada calibre 10
Se termina la instalacion de tubos metalicos de 2" para el cerramientos, estos tubos quedaron instalados y nivelados en el momento del vaciado de las columnas antes mencionadas, estos tubos tienen una altura de 3,00 mts y son galvanizados. LA longitud total de cerramiento perimetral es de 112,4 ML
Instalaciones Hidrosanitarias
Se realizo las instalaciones de puntos hidraulicos de lavamanos, orinales, sanitarios y duchas en los baños de hombre y mujeres; al igual que en los baños de discapacitados.
Malla electrosoldada 20x20 Panel de 6.00 mts x 2,35 mts 4 mm
Se tiene en obra las mallas electrosoldadas necesarias para el vaciado de placas y rampas, esta malla electrosoldada queda embebida en el concreto luego de instalar las redes hidraulicas, electricas y sanitarias, esta actividad se viene ejecutando debajo de la tarima y graderias.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL _____</p> <p>NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR _____</p> <p>Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL _____</p> <p>Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>