
 MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		12/10/2015


CONTRATO DE OBRA	
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS- LP-002-2019	Objeto: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No. _____	_____
Valor Inicial: \$ 932.100.000,00	_____
Valor Actualizado: \$ 932.100.000,00	_____
Plazo Inicial: 4 MESES	_____
Plazo Actualizado: _____	_____
Fecha de Iniciación: 29/11/2019	_____
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020	_____
Semana Número: 3 Del: 15/12/2019 Al 22/12/2019 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días	
Nombre del Supervisor Silvana Escorcia Guette	

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA	
SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,93%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%
Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00
	15,04%		0,00%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO




	REPROGRAMAR	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	10,11%	0,00%	-15%
Durante el periodo	4,93%	0,00%	
Acumulado actual	15,04%	0,00%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL


OBSERVACION AL PRIMER ME DE AVANCE DE OBRA

EN LA TERCERA SEMANA DE OBRA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8, VIENE REALIZANDO GESTION DE UBICACION DEL ALMACEN Y EL PUNTO DE COPIO DONDE SE UBICARA, LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO: ARENA, AGREGADOS Y EL ACERO PARA FIGURAR Y EMPARRILLARAR. CABE MENCIONAR ADEMAS POR PARTE DEL CONSTRATISTA, QUE POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS SE DARAN TIEMPOS MUERTOS EN LAS LABORES DE OBRAS. EL DIA 20 DE DICIEMBRE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE YA LE HAN GIRADO AL MUNICIPIO, LOS RECURSOS DEL 2 SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 859 - 2019, QUE SOLO FALTARIA QUE LA FIDUCIA DE CONVENIOS LE HAGAN EFECTIVO EL GIRO A LA CONSTRUCTORA MAESTRES & SANCHEZ S.A.S.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<div> ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: JOSE NICOLAS DIAZ MARCHENA C.C.: 5.095.385, de Salamina – Magdalena </div> <div> INTERVENTOR  Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta </div> <div> SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: SILVANA ESCORCIA GUETTE C.C.: 1.065.573.468 </div>