

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		7/01/2020

CONTRATO DE OBRA		
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8	Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS- LP-002-2019	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES	
Plazo Actualizado:		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020	
Semana Número: 5 Del: 1/01/2020 Al 7/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días		
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel		

AVANCE DE LA OBRA			
	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	
Obra programada (%)	10,50%	37,01%	
Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00		
	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO	
Obra Física Ejecutada (%)	0,25%	0,25%	
Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00		

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
	REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	26,51%	0,00%	-37%
Durante el periodo	10,50%	0,25%	
Acumulado actual	37,01%	0,25%	









(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Localización, trazado y replanteo del proyecto. Incluye demarcación con pintura, líneas de trazado, estacas, niveles de piso, libretas, planos y referencias

Localización y replanteo

La empresa constructora MAESTRES & SANCHEZ S.A.S, Realiza la Localización y replanteo con una comision topografica realizando el levantamiento topográfico, correspondiente al sitio donde se construya el CIC del municipio de Salamina - Magdalena, predio ubicado en la en la urbanizacion Simon Bolivar, calle 16 con carrera 14 A Generando toda la información del terreno, por medio de nube de puntos, detallando las diferentes construcciones, vías de acceso, puntos de servicios públicos, vegetación de relevancia, los cambios de nivel del terreno y todo detalle de importancia que se encuentre en el terreno. Se realizo el trazado del cerramiento perimetral de obra, trazaron los ejes de cimentación (zapatas), vigas de amarres perimetral y columnas. Se realizo el cerramiento en lona verde del predio para realizar los trabajos de obras. Se sostuvo un Comité de Obra con los representantes de las empresas: constructora MAESTRES & SANCHEZ S.A.S , la empresa de interventoria INVERSIONES DISEÑO E INGENIERIA – INDISING S.A.S. y el nuevo Secretario de Planeacion de la nueva administracion municipa de Salamina, donde el objetivo principal de la mesa de trabajo era el de empalmar e informar al nuevo gabinet, la importancia de la construcción de la obra del CIC, informar y entregar documentos tecnicos del proceso que se a tenido con el contrato de obra e interventoria de la misma, donde se logro cruzar informacion con el nuevo supervisor del contrato de obra, el Contratista Informa que el Dia 03 de Enero del 2020 se reflejaron los recursos girados pos la fiducia del segundo giro del Ministerio.

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		7/01/2020

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS- LP-002-2019
Contrato No.	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	29/11/2019
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020
Semana Número: 5 Del: 1/01/2020 Al 7/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días Nombre del Supervisor: Secretario de Planeacion, Carlos Curiel	

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC 1.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>