

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		28/11/2020

CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8		Objeto
Contrato No.	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019		"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Valor Inicial:	\$	932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$	932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:	4,5 MESES ADICIONALES		
Fecha de Iniciación:	29/11/2019		Fecha Suspension No1:
Fecha de Vencimiento:	31/12/2020		Fecha Reinicio No1:
			Fecha Terminacion Final:
Semana Número:	36	Del: 23/11/2020 Al 28/11/2020	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel		

AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	0,50%	86,00%	Obra Física Ejecutada (%)	1,20%	39,33%
Valor de la Obra	\$ 4.660.500,00	\$ 801.606.000,00	Valor de la Obra	\$ 11.185.200,00	\$ 366.594.930,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO				REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL	
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA		
Acumulado anterior	85,50%	38,13%	-46,67%		
Durante el periodo	0,50%	1,20%			
Acumulado actual	86,00%	39,33%			
 <p>avance de obra</p> <p>Legend: %REPROGRAMADO (blue), % EJECUTADO (green)</p> <p>Acumulado anterior: 85,50% (blue), 38,13% (green) Durante el periodo: 0,50% (blue), 1,20% (green) Acumulado actual: 86,00% (blue), 39,33% (green)</p>					

ESTRUCTURA METALICA
La produccion de la estructura metalica continua en el taller de fabricacion, se muestran videos y fotografias de su avance en el taller de fabricacion, se espera el dia 05 de Diciembre del 2020 para su instalacion.

ACERO DE REFUERZO
Se incluye el acero de refuerzo de la viga de cimentacion del cerramiento

Muro en bloque de concreto a la vista de 15x20x40 cm 13 mpa incluye mortero para estructura de cerramiento
Se realiza la actividad de construccion de muro de cerramiento perimetral

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL _____</p> <p>NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR _____</p> <p>Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL _____</p> <p>Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>