
	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		28/09/2020

CONTRATO DE OBRA	
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Contrato No. 002-2019 Valor Inicial: \$ 932.100.000,00 Valor Actualizado: \$ 932.100.000,00 Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha de Iniciación: 29/11/2019 Fecha de Vencimiento: 30/03/2020	Objeto: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA" Fecha Suspension No1: 19/03/2020 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020 Fecha Terminacion Final: 31/10/2020
Semana Número: 28 Del: 21/09/2020 Al 27/09/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato _____ días Nombre del Supervisor: Secretario de Planeación, Carlos Curriel	

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	6,72%		69,79%
Valor de la Obra	\$ 62.637.120,00		\$ 650.512.590,00
OBRA EJECUTADA SEMANAL		ACUMULADO	
Obra Física Ejecutada (%)	1,90%		32,01%
Valor de la Obra	\$ 17.709.900,00		\$ 298.365.210,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO			
	% REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFFERENCIA
Acumulado anterior	63,06%	30,11%	-37,78%
Durante el periodo	6,72%	1,90%	
Acumulado actual	69,79%	32,01%	

avance de obra





ESTRUCTURA METALICA	
La producción de la estructura metálica continúa en el taller de fabricación, se muestran ya secciones medias construidas.	
VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	
Se concluye esta actividad de vigas aéreas con la realización del desencofre de los elementos	
GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	
Esta actividad culmina con el desencofre y curado de los elementos fundidos.	
ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	
Se realiza el vaciado de la escalera, quedando con buen acabado terminado.	

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687 de Salamina - Magdalena</p> <p>INTERVENTOR Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre: Carlos Curriel Correa C.C.: 84.079.279</p>