
 <b>MININTERIOR</b>	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		12/10/2015


CONTRATO DE OBRA	
<b>Contratista:</b> MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Contrato No. LP-002-2019 Valor Inicial: \$ 932.100.000,00 Valor Actualizado: \$ 932.100.000,00 Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: 29/11/2019 Fecha de Vencimiento: 30/03/2020	<b>Objeto:</b> "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"  Semana Número: 2 Del: 7/12/2019 Al 14/12/2019 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días Nombre del Supervisor Silvana Escorcía Guette

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA	
SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,93%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%
Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00	Valor de la Obra	\$ 932.100.000,00
	10,11%		0,00%

**GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO**




	REPROGRAMAR	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,18%	0,00%	-10%
Durante el periodo	4,93%	0,00%	
Acumulado actual	10,11%	0,00%	



**REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL**


**OBSERVACION AL PRIMER ME DE AVANCE DE OBRA**

A LA SEGUNDA SEMANA DE INICIO DE OBRA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8, VIENE REALIZANDO LABORES DE ADMINISTRACION DE OBRA , HAN COTIZADOS Y REALIZADOS VISITAS A LAS CANTERAS MAS CERCANAS QUE SUMINISTRAS Y PROPORCIONAS MATERIALES (ARIDOS) COMO ARENAS LAVADAS Y CLASIFICADAS Y MATERIALES (PETREOS) AGREGADOS Y TRITURADO EN PIEDRA DE DIFERENTE GRANULOMETRIA. LOS CONTRATISTA DE OBRA, COMENTA Y ADUCE QUE AUN NO SE HA REALIZADO EL SEGUNDO DESEMBOLSO POR PARTE DEL MUNICIPIO Y QUE REQUIEREN CON URGENCIA PARA PODER REALIZAR INICIO DE OBRA CIVIL.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p><b>ALCALDE MUNICIPAL</b>           NOMBRE: JOSE NICOLAS DIAZ MARCHENA          C.C.: 5.095.385, de Salamina – Magdalena</p> <p><b>INTERVENTOR</b>           Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ          CC: 7.142.674 de Santa Marta</p> <p><b>SUPERVISOR MUNICIPAL</b>           Nombre: SILVANA ESCORCIA GUETTE          C.C.: 1.065.573.468</p>