	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		15/01/2020



CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8		Objeto
	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS- LP-002-2019		"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No.			
Valor Inicial:	\$	932.100.000,00	
Valor Actualizado:	\$	932.100.000,00	
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	29/11/2019		
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020		
Semana Número: 6 Del: 8/01/2020 Al 15/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días			
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel Correa			

AVANCE DE LA OBRA					
OBRA PROGRAMADA SEMANAL			OBRA EJECUTADA SEMANAL		
Obra programada (%)		ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)		ACUMULADO
10,50%		47,52%	0,45%		0,70%
Valor de la Obra		\$ 932.100.000,00	Valor de la Obra		\$ 932.100.000,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	37,02%	0,25%	-46,82%
Durante el periodo	10,50%	0,45%	
Acumulado actual	47,52%	0,70%	


REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL




(FRENTE 1 CERRAMIENTO) Localización, trazado y replanteo del proyecto. Incluye demarcación con pintura, líneas de trazado, estacas, niveles de piso, libretas, planos y referencias

Localización y replanteo

Acondicionamiento del Lote: Se realizo acondiciono el lote donde se construirá el CIC del municipio de Salamina - Magdalena, para ello se hizo necesario una retroexcavadora para nivelar, cortar y llenar a las volquetas para hacer el respectivo desalojo del material excavado. El material excavado fue tierra común donde se la deposito en la escombrera municipal donde allá se la compacto para que no presente ningún efecto ambiental negativo.

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		15/01/2020

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS- LP-002-2019
Contrato No.	
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	29/11/2019
Fecha de Vencimiento:	30/03/2020
Objeto "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"	
Semana Número: 6 Del: 8/01/2020 Al 15/01/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días	
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel Correa	

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	<p>ALCALDE MUNICIPAL  NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena</p> <p>INTERVENTOR  Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC 7.142.674 de Santa Marta</p> <p>SUPERVISOR MUNICIPAL  Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279</p>