

	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC	FECHA
		30/10/2020

CONTRATO DE OBRA			
Contratista:	MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8		
Contrato No.	CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-002-2019	Objeto	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Valor Inicial:	\$ 932.100.000,00		
Valor Actualizado:	\$ 932.100.000,00		
Plazo Inicial:	4 MESES	Fecha Suspension No1:	19/03/2020
Plazo Actualizado:	4,5 MESES ADICIONALES	Fecha Reinicio No1:	16/06/2020
Fecha de Iniciación:	29/11/2019	Fecha Terminacion Final:	31/12/2020
Fecha de Vencimiento:	31/12/2020		
Semana Número:	32	Del:	23/10/2020
Nombre del Supervisor	Secretario de Planeacion, Carlos Curiel		

AVANCE DE LA OBRA			
OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,50%	Obra Física Ejecutada (%)	2,29%
Valor de la Obra	\$ 4.660.500,00	Valor de la Obra	\$ 21.345.090,00
	70,29%		34,30%
	\$ 655.173.090,00		\$ 319.710.300,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO				REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL	
	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA		
Acumulado anterior	69,79%	32,01%	-35,99%		
Durante el periodo	0,50%	2,29%			
Acumulado actual	70,29%	34,30%			
					

ESTRUCTURA METALICA
La produccion de la estructura metalica continua en el taller de fabricacion, se muestran ya secciones medias construidas.
VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3500 PSI
Se concluye esta actividad de vigas aereas con la realizacion del desencofre de los elementos
GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI
Esta actividad culmina con el desencofre y curado de los elementos fundidos.
ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI
Culmina esta actividad de concreto

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	ALCALDE MUNICIPAL _____ NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena INTERVENTOR _____ Nombre: KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ CC: 7.142.674 de Santa Marta SUPERVISOR MUNICIPAL _____ Nombre: Carlos Curiel Correa C.C.: 84.079.279