

 Corporación colombiana de investigación agropecuaria	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: DE-F-10	
			VERSIÓN: 05	
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO:	
			2019-05-10	
				Página 1 de 4

ACTA N°:	11	UBICACIÓN:	Arauca – Virtual		
FECHA:	01/09/2023	HORA INICIO:	09:00 am	HORA FINAL:	10:00 am

CONTRATO DE:	Obra
NÚMERO	000-013-2022/411
OBJETO CONTRACTUAL	Construcción de una central de beneficio para la transformación del cacao con una capacidad de 13 toneladas, baños y caseta de vigencia en las instalaciones de Coomprocar
LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Instalaciones de Coomprocar - Centro Poblado El Troncal – Arauquita.
CONTRATISTA	Unión Temporal MONIS - IAMP
NIT	901.621.728-6
SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL VINCULO NEGOCIAL	Ing. Andres Fabian Fiallo Marmol
APOYO A LA SUPERVISIÓN (*)	Arq. Javier Andres Morales Leon, con el apoyo de los Ingenieros Julio Cesar Amézquita Torres, Xavier Ochoa.
INTERVENTORÍA EXTERNA (*)	<i>(Escriba el nombre y representante legal de la interventoría externa.)</i>
VIGENCIA DEL CONTRATO INICIAL	4 meses
VIGENCIA DEL CONTRATO SEGÚN OTROSI No.2	8 meses
FECHA DE INICIO	11-11-2022
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	10-03-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.200.000.000 mil doscientos millones MCTE.
VALOR ANTICIPO	\$298.581.737 Doscientos noventa y ocho millones quinientos ochenta y un mil setecientos treinta y siete pesos MCTE
FECHA PAGO ANTICIPO	10 de octubre de 2022.
VALOR DEL CONTRATO (*)	\$1.200.000.000 mil doscientos millones MCTE.
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN OTROSI No.1	\$1.326.790.075 MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS
FECHA DE TERMINACIÓN	10-03-2023
FECHA DE SUSPENSION NO. 1	1-12-2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN LA SUSPENSION NO. 1	24-03-2023
FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION NO. 1	12-01-2023

 Corporación colombiana de investigación agropecuaria	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: DE-F-10
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 05
		FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO: 2019-05-10
		Página 2 de 4

FECHA DE TERMINACION SEGÚN LA PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION NO. 1	24-04-2023
FECHA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSION NO. 1	15-02-2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN LA PRORROGA No.2 A LA SUSPENSION NO. 1	22-06-2023
FECHA DE REINICIO No.1	14-03-2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 1	21-06-2023
FECHA DE SUSPENSION NO. 2	16-06-2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.2	25-06-2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTROSI No. 2	25-10-2023

- Los ítems con asterisco (*) se podrán eliminar o adicionar tantos como sea necesario según las condiciones del vínculo comercial

1. PROPÓSITOS DE LA REUNIÓN	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Suspensión No.3 al contrato de Obra No. 000-013-2022/411
AGENDA:	Garantías vigentes
	Causales de suspensión del contrato.
	Considerandos y acuerdos
	Seguimiento del cronograma de actividades
	Informe de avance de obra

2. DESCRIPCIÓN DE PUNTOS DESARROLLADOS EN LA REUNIÓN:			
1.	<u>Garantías:</u>		
	El contratista presentó las siguientes pólizas con sus respectivos de pago y clausulados: Póliza de cumplimiento 895-45-994000007420 Anexo 7:		
	Amparo	Valor	Vigencia
	Cumplimiento del contrato	\$ 265.358.015	11/11/2022 hasta 21/12/2023
	Anticipo	\$ 398.037.023	11/11/2022 hasta 21/12/2023
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 132.679.008	11/11/2022 hasta 21/06/2026	

 Corporación colombiana de investigación agropecuaria	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: DE-F-10
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 05
		FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO: 2019-05-10
		Página 3 de 4

Estabilidad de la obra	\$ 265.358.015	5 años contados a partir del recibo final de la obra.
Calidad del bien	\$ 398.037.023	11/11/2022 hasta 21/06/2024
Calidad del servicio	\$ 398.037.023	11/11/2022 hasta 21/12/2023

Póliza de responsabilidad civil extracontractual 895-74-994000004275 Anexo 7:

Amparo	Valor	Vigencia
Predios, labores y operaciones	\$ 265.358.015	11/11/2022 hasta 21/09/2023
Contratista y subcontratistas	\$ 265.358.015	11/11/2022 hasta 21/09/2023
RCE patronal	\$ 265.358.015	11/11/2022 hasta 21/09/2023
Vehículos propios y no propios	\$ 265.358.015	11/11/2022 hasta 21/09/2023
Gastos médicos	\$ 265.358.015	11/11/2022 hasta 21/09/2023
Responsabilidad civil cruzada	\$ 265.358.015	11/11/2022 hasta 21/09/2023

Las pólizas fueron aprobadas por la profesional de adquisiciones Ana Milena Sierra el día 26/05/2023 mediante correo electrónico según el OtroSi modificadorio No.1

Con la presente acta de reinicio se debe notificar a la aseguradora para su respectiva actualización.


- Causales de suspensión del contrato de Obra:
- De acuerdo con el correo electrónico del seis de Julio enviado por el Arquitecto Carlos Monis, representante legal de la Unión Temporal MONIS IAMP, ha presentado un informe donde solicita una suspensión del contrato de obra con el fin de revisar la alza de precios de la mano de obra, precios de determinados insumos debido a la alta volatilidad del mercado y alta inflación de los últimos meses, así como prolongación en la ejecución de determinadas fases de obra debido a los condicionantes climáticos ya expuestos por el contratista.
2. Según el informe presentado por el contratista, se solicita un alza del presupuesto hasta los \$1.770.663.437 donde se haría una regularización del pago del corte 1 previo a reinicio de obra por una cantidad de \$205.010.761.
- El Ing. Andres Fiallo realizo la actualización de precios al presupuesto, utilizando la base de precios del Municipio de Arauca, el valor del presupuesto obtenido es de \$1.643.833.403. Esta actualización se encuentra en revisión por parte de la coordinación del Proyecto. En base a estas circunstancias, el contratista solicita una suspensión de 2 meses para el proyecto. Esta suspensión ayudara a solucionar y permitiría superar los desafíos mencionados y dicho tiempo se encuentra vinculado a los tiempos de respuesta de la entidad contratante.
3. Considerandos y acuerdos:
Según el informe del Contratista se puede manifestar lo siguiente:

4

 Corporación colombiana de investigación agropecuaria	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: DE-F-10
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 05
		FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO: 2019-05-10
		Página 4 de 4

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plazo de suspensión: La suspensión es hasta el 30 de noviembre de 2023 (condicionado a los tiempos de revisión interna). 2. Revisar pagos pendientes con los trabajadores. 3. Actualización de cronograma según suspensión No.3 4. Realizar los trámites ante Enelar por la optimización de los diseños de le red eléctrica MT BT. 5. Realizar los trámites con el cuerpo de bombero o entidad correspondiente de la optimización a la red de contraincendios presentada.
--	--

3. COMPROMISOS Y/O DECISIONES:			
N°	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa
1.	<i>Actualización de presupuesto y abono de la regularización del corte 1 de obra.</i>	AGROSAVIA	01/09/2023
2.	<i>Realizar los trámites ante ENELAR, Alcaldía Municipal y BOMBEROS VOLUNTARIOS</i>	UT MONIS IAMP	08/11/2023
3.	<i>Comenzar con la instalación de la cubierta</i>	UT MONIS IAMP	08/11/2023

4. ASISTENTES:		
Acta elaborada por:	Supervisión – Ing. Andres Fabian Fiallo Marmol	
Aprobó:		
Nombre	Cargo o Entidad	Firma
Arq. Carlos Monis	R.L U.T Monis lamp.	
Ing. Andres Moreno	Apoyo dirección del proyecto	
Ing. Andres Fiallo	Supervisor	