

RV: Proceso No. 202100304 - Demanda de reconversión- Fondecun vs Consorcio Interdesarrollo

Correspondencia Sede Judicial Can - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbtahistorico@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 06/05/2022 12:23

Para: Juzgado 60 Administrativo Seccion Tercera - Bogotá - Bogotá D.C.
<jadmin60bta@notificacionesrj.gov.co>

📎 2 archivos adjuntos (15 MB)

Demanda de Reconversión Fondecun (1).pdf; Cuaderno de Pruebas Demanda de Reconversión FONDECUN.pdf;

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXI podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,

Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN
RJLP

De: Dirección de Procesos Silva y Asociados <procesos.silvayasociados@gmail.com>

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 12:05 p. m.

Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: fondecun@fondecun.gov.co <fondecun@fondecun.gov.co>; notificacionesjudiciales@fondecun.gov.co <notificacionesjudiciales@fondecun.gov.co>; npardodeltoro@gmail.com <npardodeltoro@gmail.com>; alejandr.rsilvayasociados@hotmail.com <alejandr.rsilvayasociados@hotmail.com>; Pablo Tomás Silva Mariño <pablosilvam@outlook.com>

Asunto: Proceso No. 202100304 - Demanda de reconversión- Fondecun vs Consorcio Interdesarrollo

Señores

JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Enviado vía correo electrónico

Medio de control:	Controversias contractuales
Radicado:	11001334306020210030400
Demandante:	Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN
Demandando:	Jorge Álvaro Sánchez Blanco y ARM Consulting S.A.S en su calidad de integrantes del Consorcio Inter desarrollo
Asunto:	Demanda de reconversión

PABLO TOMÁS SILVA MARIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.496.633 expedida en Chía, abogado en ejercicio acreditado con la tarjeta profesional No. 88.882 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado del **CONSORCIO INTERDESARROLLO** integrado por Jorge Álvaro Sánchez Blanco y ARM Consulting S.A.S, conforme al poder que me fue conferido, por medio del presente correo y encontrándome dentro del término legal para ello, me dirijo respetuosamente a su Despacho con el fin de presentar demanda de reconversión conforme al escrito que adjunto.

Para tales efectos, adjunto:

1. Escrito demanda de reconversión
2. Poder para actuar
3. Pruebas

Del Despacho atentamente,



Dirección de procesos
Av. Jiménez No. 4 - 90 Oficina 309
Tel. (1) 2823570 - 321 326 81 02
<http://silvayasociados.com.co/es/>

Señores

JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Enviado vía correo electrónico

Medio de Control: Controversias contractuales

Radicado: 11001334306020210030400

Demandante: Jorge Álvaro Sánchez Blanco en su calidad de integrante del Consorcio Interdesarrollo

Demandando: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN

Asunto: Demanda de Reconvención

PABLO TOMÁS SILVA MARIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.496.633 expedida en Chía, abogado en ejercicio acreditado con la tarjeta profesional No. 88.882 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado del **CONSORCIO INTERDESARROLLO** integrado por Jorge Álvaro Sánchez Blanco y ARM Consulting S.A.S, conforme al poder que me fue conferido, por medio del presente escrito y encontrándome dentro del término legal para ello, me dirijo respetuosamente a su Despacho con el fin de presentar Demanda de Reconvención en contra del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, en los siguientes términos:

1

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

- 1. Demandante:** JORGE ÁLVARO SANCHEZ BLANCO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.785.874, Representante Legal del Consorcio Interdesarrollo
- 2. Demandado:** FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (FONDECÚN). Empresa Industrial y comercial del sector descentralizado del orden departamental con personería jurídica. Vinculado a la Secretaría de Planeación del Departamento de Cundinamarca. Identificada con el NIT 900.258.772-0.

II. PRETENSIONES

1. Pretensiones principales

- 1.2. Se declare el incumplimiento por parte de FONDECÚN en el marco del Contrato de Interventoría No. 1305 del 26 de diciembre de 2017, por la inobservancia de las obligaciones contractuales; especialmente, la obligación de pagar las gestiones ejecutadas y adelantar las gestiones administrativas para la consecución de dicha prestación.

1.3. En virtud de lo anterior, se condene FONDECUN al pago de la suma de \$151.458.583,20 COP por concepto de incumplimiento de las obligaciones del demandado con relación a los frentes Los Cerezos y Sierra Morena de acuerdo en lo establecido en el contrato de interventoría No. 1305 de 2017.

1.4. En el mismo sentido, se condene a FONDECUN al pago de la suma de \$30.975.504.00 COP por concepto de incumplimiento de las obligaciones en relación con el Frente La Piona, hasta donde logró ser ejecutado previo al retiro forzado dado por la terminación unilateral declarada por el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN.

2. Pretensiones subsidiarias

2.1. En caso de que no se ordene el pago y liquidación del frente Sierra Morena por falta de requisitos, se le ordene a la Secretaría de Ambiente la emisión del Pin Ambiental del Frente Sierra Morena, con el fin de poder liquidar el contrato de obra y realizar la entrega.

III. OPORTUNIDAD Y PROCEDIBILIDAD

Mediante mensaje de datos enviado el día 15 de marzo de 2022, el Despacho remite notificación electrónica del proceso de la referencia en los términos del Artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corriendo traslado de este conforme al artículo 172 de la precitada norma.

Para efectos de contabilización de términos, se tiene que las fechas son las siguientes:

ACTUACIÓN	FECHA
Recepción de la notificación electrónica mediante mensaje de datos conforme a los artículos 198 y 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	15 de marzo de 2022
Inicio de traslado conforme al inciso 4 del artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	18 de marzo de 2022
Finalización del traslado conforme al artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (30 días)- Término máximo para demandar en reconvención	6 de mayo de 2022

Ahora bien, con relación a otros requisitos de procedibilidad, el artículo 371 del Código General del Proceso, junto con la jurisprudencia del Consejo de Estado establecen que la demanda de reconvencción debe cumplir con dos elementos adicionales a la presentación en el término del traslado. El primer requisito es la **conexidad** entre las pretensiones de la demanda de reconvencción y el objeto de la demanda inicial. En el presente caso se busca que, en el marco del mismo contrato de interventoría, del cual FONDECÚN alega incumplimiento, se reconozca el pago de las obligaciones pendientes de los frentes restantes; los cuales no se contemplan en la demanda inicial. El segundo requisito es la **independencia de las suplicas de la reconvencción y la decisión de fondo de la demanda inicial**. La presente demanda, busca que se reconozca el incumplimiento contractual y el pago por el cumplimiento de los frentes que no se encuentran en controversia en la demanda inicial.

Dicho esto, se puede concluir que las pretensiones son conexas al objeto de la demanda inicial al estar en el marco del cumplimiento del mismo contrato interadministrativo, de la misma manera, son independientes al fallo de la demanda inicial al referirse al pago de un frente distinto.

Así las cosas y al estar en el término de presentación de la demanda de reconvencción y teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 371 del Código General del Proceso, me permito presentar Demanda de Reconvencción dentro del término del traslado de la demanda con radicado 11001334306020210030400, que se ventila ante su honorable Despacho de acuerdo con las siguientes situaciones de orden fáctico y jurídico, así:

3

IV. HECHOS

1. El 25 de diciembre de 2017 se celebró el Contrato de Interventoría 1305 de 2017 entre el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCÁ-FONDECÚN y el CONSORCIO INTERDESARROLLO, conformado por: JORGE ÁLVARO SANCHÉZ BLANCO y ARM CONSULTING S.A.S. (Prueba 8.1)
2. En el contrato de Interventoría se determinaron cuatro (4) frentes de obra, cada uno con su respectivo contrato de obra, los frentes son los siguientes:
 - Frente Campo Verde-Contrato de Obra No. 1298 de 2017
 - Frente Los Cerezos-Contrato de Obra No. 1300 de 2017
 - Frente Sierra Morena-Contrato de Obra No. 1299 de 2017
 - Frente La Pilona-Contrato de Obra No. 001 de 2018
3. Se realizaron cuatro (4) prórrogas al contrato de interventoría No. 1305 de 2017, extendiendo las obligaciones del Consorcio Interdesarrollo. FONDECÚN alega que se inició el trámite de una quinta renovación, sin embargo, la interventoría nunca fue notificada.
4. El 29 de julio de 2019 se finalizó la obra del Frente los Cerezos por lo que el 5 de noviembre de 2019 se realiza la entrega de este, mediante la respectiva acta de entrega. (prueba 8.3)

5. El 3 de septiembre de 2019 se finaliza el Frente de Sierra Morena por lo que el 20 de febrero de 2020 se realiza la entrega de este, mediante la respectiva acta de entrega. (Prueba 8.9).
6. Luego de la entrega del Frente Sierra Morena se solicitó a la Secretaría de Ambiente el pin ambiental para poder liquidar el Contrato de obra 1299 de 2017. No obstante, hasta el día de hoy no ha habido entrega de este pin, por consiguiente, no se ha podido realizar la liquidación del contrato de obra.
7. En virtud del cumplimiento de las obligaciones contractuales, relacionadas a la interventoría del Frente Los Cerezos, el 18 de octubre de 2019 se presentó una solicitud del pago acordado, la cual fue presentada con el radicado No. 2019ER8430-O-1. De esta solicitud no se tuvo respuesta de parte de FONDECÚN. (Prueba 8.2)
8. El 5 de noviembre de 2019 la Gerente del Contrato Interadministrativo, la señora Paola Yojana Pérez Álvarez, informó la terminación anticipada del contrato. Se justifica esta terminación del contrato, de manera intempestiva en la omisión del plazo para la firma de la prórroga por parte de la interventoría. (Prueba 8.5)
9. El 18 de noviembre de 2019, la gerente de FONDECÚN, Erika Elizabeth Sabogal, solicitó los documentos de liquidación del contrato a la Interventoría con base en la terminación unilateral del contrato. (Prueba 8.6)
10. El 25 de noviembre de 2019, respondiendo a la solicitud de la gerencia de FONDECÚN, específicamente al procedimiento de imposición de cláusula penal pecuniaria, se presentaron de forma cierta, clara y detallada los descargos sobre las actuaciones de la Interventoría en el desarrollo del contrato 1305 de 2017. (Prueba 8.8)
11. El 26 de noviembre de 2019 se envió el último informe semanal del Frente Piona, este informe comprendía el periodo del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2019. (Prueba 8.7)
12. Debido a que no se dio respuesta a la solicitud de pago del Frente Cerezos del 18 de octubre de 2019, el 29 de abril de 2020 se realizó una nueva solicitud de pago. Al respecto, FONDECÚN no dio respuesta a la solicitud y tampoco realizó el pago de la obligación (Prueba 8.2)
13. El 30 de diciembre de 2019 se realizó la solicitud del pago pendiente por los avances en el Frente Piona, al día de hoy FONDECÚN no ha realizado este pago. (Prueba 8.4)

14. El 11 de mayo de 2020 se liquidó el Contrato de Obra No. 1300 de 2017, Frente Los Cerezos. En esta liquidación, la gerente del Contrato Interadministrativo **declaró el cumplimiento del objeto contractual, demostrando la satisfacción del trabajo hecho por la interventoría.** (Prueba 8.3)

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Naturaleza del Contrato

Como asunto preliminar, es necesario determinar la naturaleza del contrato en cuestión, con el fin de establecer el régimen y los requisitos bajo los que se debe evaluar el incumplimiento. En primer lugar, FONDECÚN es una empresa comercial e industrial del Estado, que se encuentra en competencia con el sector privado. Debido a esta característica, y de acuerdo con el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, deberá regular su actividad contractual por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad económica, en el presente caso el derecho privado. Además de lo establecido por la ley, el Acuerdo 001 del 1 de marzo de 2019, por el cual se expide el manual de contratación del Fondo del Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca-FONDECÚN, en su artículo 4 determina que en los casos en los cuales FONDECÚN actúe en calidad de contratante deberá aplicar las normas de derecho Privado. Teniendo en cuenta la actividad comercial del presente contrato, y la calidad de FONDECÚN como contratante, se considera, que las disposiciones del presente contrato están sujetas al derecho privado.

En segundo lugar, es relevante establecer las características propias del contrato de Interventoría. De acuerdo con la jurisprudencia, el contrato de interventoría presenta 5 características generales, estas son: solemnidad, bilateralidad, onerosidad, principal y autónomo, y de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva (Consejo de Estado, 2015 MP: Jaime Santofimio).

Más allá de las denominaciones antes mencionadas, es importante para este caso determinar el momento de ejecución del contrato, pues este reflejaría el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Inicialmente, se podría decir que, dada las obligaciones y condiciones de la distribución por frentes y por fases, el contrato se clasificaría como uno de ejecución sucesiva, por lo que las obligaciones recíprocas se deben llevar a cabo de manera distribuida en el tiempo. Estas distribuciones se pueden evidenciar en la cláusula cuarta del Contrato de Interventoría No. 1305 de 2017, la cual se refiere a las formas de pago y las respectivas distribuciones de las fases.

Luego de establecer el régimen bajo el cual se desarrolla el contrato y las características de este, se procede a demostrar el incumplimiento por parte de FONDECÚN. Para ello se evaluará las obligaciones FONDECÚN de manera general y luego en cada frente en particular:

2. Incumplimiento Contractual General por parte de FONDECUN

La cláusula séptima del Contrato de Interventoría 1305 de 2017 en sus numerales 1 y 3, establece que son obligaciones de FONDECÚN pagar el valor del contrato bajo las condiciones previstas y formular

las sugerencias por escrito sobre asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del interventor. Ambas de estas obligaciones se ven envueltas a través de dos deberes fundamentales que rigen el desarrollo de los contratos estatales, los deberes de calidad del proyecto y el deber de colaboración con la ejecución del contrato. El primer deber se refiere a la obligación legal de las entidades estatales de revisar de manera periódica y tomar acciones contundentes para garantizar la mejor calidad de las obras (numerales 1,4,5-Artículo 4-Ley 80,1993). El segundo deber se refiere a la obligación de actuar de las entidades estatales para proteger al contratista y colaborar con la remoción de obstáculos que puedan impedir el correcto desarrollo de la obra (numerales 3 y 5-artículo 5 de la Ley 80 de 1990). De la misma forma, el deber de colaboración también encierra la necesidad de respetar el pago de los contratistas, solo pudiéndose modificar por razones de interés público (Artículo 19 Ley 1150 de 2007).

En el presente caso, FONDECÚN en su calidad de contratante y de entidad estatal, incumplió sus obligaciones contractuales comprendidas a la luz de los deberes de calidad y colaboración con la ejecución del contrato. Esta transgresión se puede evidenciar principalmente en la continua omisión de realizar los pagos en cada uno de los frentes.

Adicionalmente, este incumplimiento también se evidencia en la constante falta de voluntad en la participación y ejecución del contrato al desconocer las comunicaciones enviadas por la interventoría.

Se realiza una muestra de las comunicaciones enviadas:

6

No.	OFICIO /ACTA	FECHA	CONCEPTO	ACCIONES INTERVENTORIA
1	614-028-BO Rad 2018ER1 73	02/03/2018	Posible incumplimiento etapa de estudios y diseños	Se solicitó al consultar el plan de contingencia en un plazo de dos días, esto al evidenciar un atraso en las siguientes actividades: informe preliminar, levantamiento fotográfico, estudios de suelos y esquema básico.
2	614-030-BO Rad FONDE CUN 09-03-2018	07/03/2018	Reiteración incumplimiento de obligaciones contractuales	La interventoría reportó el avance y estado actual del contrato; citando al contratista en las instalaciones de la interventoría, esto con el fin de conocer por parte del contratista el plan de acción para mitigar el atraso
3	614-034-BO Rad FONDE CUN 2018ER2	14/03/2018	Incumplimiento o de compromisos-Reiteración posible incumplimiento	Se recalcó al contratista la insistencia al comité anterior de seguimiento (13/03/2018), se recordó la no entrega de los productos pendientes y/o por subsanar (Topografía, estudio, suelos, pólizas, etc.). Además, se conminó al contratista a la presentación del

	226		etapa de estudios y diseños	plan de contingencia, el cual no fue presentado.
4	614-046-BO Rad CONTRATISTA 11/04/2018	09-04-2018	Solicitud de pronunciamiento- Estado de avance	Se solicitó al contratista la presentación formal de las medidas pertinentes para lograr las metas contractuales, además se le exigió a este en caso de que hubiera causas externas que no permitan el cumplimiento de las fechas contractuales se debe de solicitar la fecha contractual debidamente estipulada.
5	614-057-BO	08/05/2018	Estado posible incumplimiento- etapa 1 Estudios y diseños- recomendación	Se viabilizó el incumplimiento por parte del Consultor y se recomendó a la Entidad el iniciar el proceso de incumplimiento, además se determinó el valor de la sanción aplicable al contratista
6	614-058-BO RADFONDECUN 2018ER4237	11/05/2018	Requerimiento citación al representante legal	Se requirió nuevamente la asistencia por parte del representante legal del Contratista, esto dado que el contrato se encontraba en estado crítico, igualmente se conminó la presentación del plan contingencia
7	614-059-BO RADFONDECUN 2018ER4237	21/05/2018	Invitación cumplimiento de compromisos	Se invitó nuevamente al contratista a realizar la entrega de los compromisos realizados mediante el acta de comité del 15/05/2018. Todo para dar inicio en fecha adecuada a la etapa II del proyecto
8	614-061-BO RADCONTRATISTA 24/05/2018 SOLO SELLO	23/05/2018	Invitación cumplimiento de compromisos	Nuevamente se invitó al contratista a realizar la entrega de los compromisos realizados mediante acta de comité del día 21/05/2018. Todo para dar inicio en fecha adecuada a la Etapa II del proyecto.
9	614-082-BO RADFONDECUN	23/05/2018	Posible incumplimiento etapa de estudios y	Basados en el incumplimiento de los compromisos pactadas con el contratista en el comité del 21/05/2018; se determinó nuevamente un posible incumplimiento a la

	2018ER4 433		diseños	Etapas I
10	614-063- BO RAD FONDE CUN 13/06/20 18 SOLO SELLO 2018ER4 978	05/06/2018	Estado posible incumplimiento , Etapa I estudios y diseños- Citación representante legal	Teniendo en cuenta la programación contractual aprobada y la falta de practica por parte del contratista del plan de contingencia y visibilizando el crítico estado de cada uno de los entregables. La interventoría retiró nuevamente el posible incumplimiento de la etapa I de Estudios y Diseños
11	614-064- BO RAD FONDE CUN 2018ER4 925	06/06/2018	Reiteración estado posible incumplimiento - Etapa I estudios y diseños- Recomendación	La interventoría dando alcance al oficio 614-063-BO, reiteró a manera sugerencia el iniciar el posible incumplimiento al contratista; además calculando la moratoria para la Entidad.
12	614-070- BO RAD FONDE CUN 2018ER6 181	24/07/2018	Incumplimiento o fase I – Estudios y diseños	Basados en los términos y plazos del contrato de obra 1298, en la no entrega de los productos técnicos por parte del contratista y asimismo en la no expedición de la licencia de construcción por parte del mismo. Por tanto, esta interventoría recomienda a la Entidad la aplicación del incumplimiento de la FASE I
13	614-071- BO RAD FONDE CUN 2018ER6 258	31/07/2018	Incumplimiento o inicio Fase II- Construcción primera alerta	Nuevamente la interventoría informa a la Entidad que transcurridos 9 días desde el inicio de la Fase II del contrato en referencia y al ver que el Contratista no se encuentra adelantando las actividades propias de la fase de construcción, esto poniendo en riesgo la inversión y las metas de ejecución de la Entidad. Bajo este panorama se permite recomendar nuevamente a la Entidad el iniciar los procedimientos legales y contractuales al Contratista
14	614-072- BO RAD FONDE CUN 24-	23/08/2018	Concepto entrega final- Etapa I Estudios y	Una vez finalizada la etapa estudios y diseños. La interventoría mostró a la Entidad y al Contratista el estado actual de los entregables, demostrando las observaciones en cada uno de

	08-2018 SOLO SELLO		diseños	los productos no entregados. Por lo que interventoría concluye que la entrega es incompleta, que los productos técnicos recibidos como finales NO son avalados y que persiste el incumplimiento de la fase 1.
15	614-072- BO RAD FONDE CUN 24/08/20 18 SOLO SELLO	23/08/2018	Concepto entrega final- Etapa 1 Estudios y diseños	Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños. La interventoría mostró a la Entidad y al contratista, el estado actual de los entregables, demostrando las observaciones en cada uno de los productos no entregados. Por lo que la interventoría concluye que la entrega es incompleta, que los productos técnicos recibidos como finales NO son avalados y que persiste el incumplimiento de la fase 1.
16	614-073- BO RAD FONDE CUN 2018ER6 875	09/08/2018	Incumplimiento Fase II- Construcción- Segunda Alerta	Nuevamente la interventoría se permite informar a la Entidad FONDECUN que pasados 18 días desde el inicio de la Fase II, aún persiste el incumplimiento
17	614-075- BO RAD FONDE CUN 05/09/20 18 SOLO SELLO	30-08-2018	Incumplimiento inicio fase II Construcción- Tercera alerta	Reiteradamente la interventoría informa a la Entidad que pasado el 22 de Julio de 2018 (inició Fase II), se evidencia un atraso de 40 días de NO ejecución, correspondientes a un atraso del 18.75% por lo que esta interventoría considera que el Contratista sigue poniendo en riesgo la inversión y las metas de ejecución de la entidad contratante.
18	614-076- BO RAD CONTR ATISTA 11/09/20 18 SOLO SELLO	04/09/2018	Solicitud definición alcance contractual- Técnico económico propuesta	La interventoría solicita a la Entidad el definir en el menor tiempo posible, el valor real para la subestación eléctrica de 150 Va; esto debido a que hay una diferencia considerable entre el valor de la interventoría y el Contratista. Esta definición queda a cargo de FONDECUN dado que esto puede modificar los alcances iniciales presupuestales y técnicos en el desarrollo de las etapas del proyecto.
19	614-083- BO RAD	26/10/2018	Concepto Va atraso etapa I Estudios y	La interventoría por solicitud de la Entidad se permite conceptuar sobre la modificación del alcance técnico del componente eléctrico y

	FONDECUN 2018ER8 946		diseños- Modificaciones de implantación y alcance técnico inicial componente eléctrico	sobre la modificación básica de la implantación el volumen arquitectónico. Esta interventoría concluyó que para el caso de la modificación de implantación NO existió merito a la justificación de atraso, esto debido a que se otorgaron los insumos y tiempo suficiente, los cuales no fueron abordados a tiempo por el contratista; por otra parte, la interventoría considera que en las modificaciones en el componente eléctrico si son aplicables como justificación técnica, toda vez que fueron directriz de la SDIS. Según concepto de interventoría, esta generó un atraso de aproximadamente 45 días calendario.

(Prueba 8.9)

Es así como al omitir los pagos pendientes y abstenerse de actuar para la correcta ejecución de los frentes, se puede evidenciar como existe **un incumplimiento general de las obligaciones del contrato**. (En las secciones posteriores se mostrará el incumplimiento particular en cada uno de los frentes).

10

3. La Terminación Unilateral Del Contrato

Previo al desarrollo del incumplimiento en cada uno de los frentes, es necesario establecer la ausencia de legalidad de la terminación del contrato de interventoría, que se realizó mediante comunicación del 5 de noviembre de 2019 por parte de la gerencia del Contrato Interadministrativo. Esta terminación adolece de dos vicios, **la falta de competencia de la gerencia del contrato interadministrativo y la inexistencia de la causal invocada para la terminación**.

En primer lugar, el gerente del Contrato Interadministrativo no esta facultado para terminar de manera anticipada el Contrato de Interventoría, **pues el contrato faculta únicamente a FONDECÚN para realizar este acto** (clausula 10-Contrato 1305 de 2017).

Dicho esto, y debido a que la Señora Paola Yojana Pérez no actúa como representante de FONDECÚN o incluso como una parte en el desarrollo del Contrato de Interventoría, el acto de terminación unilateral adolecería de inexistencia (prueba 8.5). En este ámbito también se debe considerar la comunicación del 18 de noviembre por parte de la gerencia de FONDECÚN, pues esta podría generar confusión con relación a la declaración de terminación del contrato (prueba 8.6).

Este documento **no declara la terminación unilateral, únicamente solicita que se envíen los documentos para la liquidación, reconociendo la terminación unilateral realizada por la gerencia del contrato**. Por consiguiente, esta comunicación no altera el estado de inexistencia de la

terminación, pues no la declara de nuevo, únicamente la reafirma y solicita que se actúe con base en esta.

En segundo lugar, además de falta de competencia para la declaración, tampoco existía causal de terminación. En la comunicación que dice declarar la terminación anticipada se aduce a la causal d de la clausula decimo sexta del Contrato de Interventoría No. 1305 de 2017. Esta causal se refiere a la abstención de entrega de documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de la ejecución del contrato. Se argumenta, que debido a que no se firmó la quinta prórroga, se omitió la entrega de documentos requeridos para la ejecución del contrato, sin embargo, **tal prórroga nunca fue notificada con los requisitos solemnes y de manera formal**, por lo que no se podría comprender que se omitió la entrega de un documento.

A continuación, se hace una muestra del manejo de las prórrogas por parte de la interventoría:

DOCUMENTO	CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE	SE ABSTENGA DE ENTREGAR A FONDECUN	DENTRO DE UN PLAZO ESTABLECIDO	IMPROCEDENCIA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA
Aclaración No. 1 a la prórroga No. 3 y adición No. 3	No es una causal la presente aclaración, para una terminación anticipada, teniendo en cuenta que las motivaciones indicadas en dicha aclaración son inocuas, pues en cada uno de los documentos perfeccionados con anterioridad a la aclaración no existe vacío alguno respecto del proyectado acuerdo. Como lo expreso al detalle esta interventoría mediante el comunicado No. 614-029 -INT-FASE 2, indicando ello que si justifico en su momento las razones por las cuales no era procedente la aclaración.	La interventoría en ningún momento se abstuvo de entregar a FONDECUN la aclaratoria, pues como consta en el comunicado No. 614-029 -INT-FASE 2, con fecha de recibido 29 de septiembre de 2019, recibido por la Arquitecta Paola Pérez, se realizó la devolución en original de la aclaratoria.	Indistintamente del plazo, no se configura esta condición teniendo en cuenta que el documento se encuentra bajo la custodia de FONDECUN, con las razones por las cuales no fue objeto de perfeccionamiento por parte de esta interventoría.	Es así como; atendiendo cada una de las condiciones establecidas en el literal, se desvirtúa la configuración del mismo, para la aclaración, por tanto, no es causal de terminación anticipada.
Documento de prórroga No. 4	Esta interventoría mediante el comunicado No. 614-026-INT-FASE 2, con radicado No 2019ER6790, solicito a FONDECUN la prórroga del contrato No. 1305 de 2017. Sólo hasta 18 días	Esta interventoría en ningún momento se abstuvo de entregar a FONDECUN, la prórroga No. 4, pues a la fecha no cuenta con el original de la misma.	Indistintamente del plazo, no se configura esta condición teniendo en cuenta que el documento se encuentra bajo la	Es así como; atendiendo cada una de las condiciones establecidas en el literal, se desvirtúa la configuración del mismo, para la

	después de la solicitud, FONDECUN, después de vencido el plazo de ejecución, es decir el 24 de octubre de 2019, comunico a esta interventoría que la prórroga No. 4, estaba lista para suscripción, con la aparente intención que la interventoría procediera con el perfeccionamiento, como si estuviéramos frente a un contrato de adhesión.	Consideramos que la prórroga No. 4 siempre ha estado y se encuentra en custodia de FONDECUN.	custodia de FONDECUN.	aclaración, por tanto, no es causal de terminación anticipada.
Documento de prórroga No. 5	Esta interventoría mediante el comunicado No. 614-032-INT-FASE 2, con radicado No 2019ER8098, solicito la prórroga a FONDECUN. Prórroga y/o documentos que a la fecha no conoce, pues la Entidad en ningún momento comunico el estado de un aparente documento llamado prórroga No. 5	Esta interventoría a parte del comunicado No. 2019EE18078, en donde se menciona la aparente existencia del documento denominado prórroga No. 5, conoció de la existencia del mismo. En este sentido, no hay lugar a un abstención de este documento.	Indistintamente del plazo, no se configura esta condición teniendo en cuenta que el aparente documento se encuentra bajo la custodia de FONDECUN, pues esta interventoría no lo conoce.	Es así como; atendiendo cada una de las condiciones establecidas en el literal, se desvirtúa la configuración del mismo, para la aclaración, por tanto, no es causal de terminación anticipada.

Tomando en cuenta ambos elementos expuestos, se considera que la terminación unilateral del contrato es inexistente y por consiguiente adolece de los efectos jurídicos alegados por FONDECÚN.

12

Luego de establecer los incumplimientos contractuales generales y la ineficacia de la terminación de la terminación unilateral se procede a evaluar el incumplimiento en cada uno de los frentes.

4. Frente Los Cerezos

4.1. Incumplimiento del Contrato por parte de FONDECÚN

En primer lugar, es necesario establecer las obligaciones de FONDECÚN en este frente en particular. Estas obligaciones se constituyen en dos momentos, el primero, el pago de las facturas que daban cuenta de los gastos variables establecidos en el Artículo 4 del Contrato de Interventoría y el segundo, es el pago del 10% restante del monto total del contrato.

Con relación a los pagos variables durante el desarrollo de la etapa dos, el frente adeudo un monto de noventa y un millones quince mil cuatrocientos cincuenta pesos (\$91.415.450 COP). Este monto fue cobrado repetidas veces bajo los términos establecidos por el Contrato de Interventoría (Prueba 8.2), sin embargo, nunca se obtuvo respuesta con parte de FONDECÚN con relación a la realización de este pago. Tal como se establece en el contrato, este pago se debía realizar durante el desarrollo de la obra y previo a la entrega de esta. Sin embargo, el 29 de julio de 2019 se realiza la entrega y el pago aun no se había realizado, por lo cual se considera incumplida la esta obligación, que hace parte de la ejecución sucesiva del contrato.

Por otro lado, el pago del 10% restante del monto total del contrato, se pagaría dentro de los 30 días hábiles siguientes. Con respecto a este pago, la cláusula cuarta literal b del Contrato de Interventoría establece que el pago del valor restante de la segunda fase se pagaría dentro de los 30 días hábiles siguientes a la liquidación del contrato. Este literal presenta una serie de problemas que impiden el desarrollo del contrato, por lo que dichos problemas se originan por la ambigüedad que se presenta en la redacción.

La ambigüedad de la cláusula se evidencia al momento de evaluar situaciones disímiles al funcionamiento usual del contrato. El presente caso es una muestra de esta ambigüedad, pues en ningún momento el contrato establece los pasos a seguir en caso de que se pudiera completar la obra de ciertos frentes y el pago de estos, una situación que era previsible para el contratante. Por consiguiente, debido al carácter ambiguo y a la previsibilidad de la situación es necesario realizar una interpretación del contrato de acuerdo con las disposiciones del Código Civil. Esta interpretación se debe realizar en dos aspectos, el primero sobre la naturaleza del vínculo jurídico a la que está sujeta la obligación y la segunda a los efectos de la cláusula.

Con respecto a la naturaleza del vínculo jurídico, se considera que la obligación está sujeta a una condición suspensiva, la cual es meramente potestativa, pues la liquidación del contrato en realidad se encuentra en cabeza de FONDECÚN.

Se establece que esta obligación depende de la voluntad de FONDECÚN pues al realizar una interpretación sistemática de la cláusula, tomando en cuenta las cláusulas decimosexta y decimoséptima, en realidad el contratante tiene completa facultad de terminar y liquidar el contrato de forma totalmente unilateral. Por consiguiente, esta condición sería nula de acuerdo con lo establecido en el artículo 1535 del Código Civil.

Al considerar la condición como nula, se podría comprender que la obligación adolece de nulidad, sin embargo, si se declarara la nulidad de la obligación se atentaría contra el objeto del contrato, que se referiría a la contraprestación del servicio de interventoría. Por consiguiente, teniendo en cuenta el principio de conservación de los contratos se debe mantener la obligación de pago de acuerdo con el objeto del contrato. Dicha conservación se podría realizar por medio de la declaración judicial de la obligación, garantizando así el cumplimiento y siendo consistente con el ordenamiento jurídico.

5. Frente Sierra Morena

Con relación al frente de Sierra Morena, se puede determinar que hubo un incumplimiento en cuanto al pago del 10% restante del valor total del Frente.

Al igual que en el caso del Frente de los Cerezos, esta obra se pudo terminar y fue entregada al contratante el 3 de septiembre de 2019.

Al haber cumplido con sus obligaciones, la interventoría estaría en derecho de recibir el pago por la terminación del frente. De la misma forma que se evidenció en el frente anterior, este pago también

este sujeto por medio de una condición suspensiva a la liquidación del Contrato de Interventoría. Por lo que aplicaría el mismo razonamiento sobre la subsistencia del objeto del contrato y la declaración de la obligación por parte del juez.

6. Frente La Pilona

Finalmente, con relación al Frente La Pilona existe un incumplimiento en el pago de la Factura No. 10, que se refiere al pago por avance de la Fase 2. En esta factura se adeuda el monto de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (\$30.975.504) y se cobró el 30 de diciembre de 2019. Sin importar que se enviara toda la documentación requerida por el contrato, esta factura nunca fue cancelada por parte de FONDECÚN.

Aunque se puede alegar que no se debería pagar debido a que no se pudo terminar el proyecto, en realidad este monto que no estaba sujeto a la terminación, **sino únicamente al desarrollo del proyecto**. Aún si estuviera sujeto a la terminación del proyecto, debido a que FONDECÚN obligó a la interventoría a abandonar el proyecto por medio de la terminación unilateral, que en realidad se debería considerar inexistente, entonces por su actuación individual FONDECÚN debería pagar las deudas que ya tenía con la interventoría. Por consiguiente, se considera que la obligación de pago que se establece en la cláusula 6 literal b del Contrato de Interventoría No. 1305 de 2017 se encuentra incumplida. Por lo cual es necesario que se declare el incumplimiento y se condene al pago.

VI. CUANTÍA Y JURAMENTO ESTIMATORIO

Con el fin de cumplir con el requisito establecido por el artículo 206 del Código General del Proceso y bajo Gravedad de Juramento estimo la cuantía de las pretensiones en CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 20 CENTAVOS (\$182.434.087.020).

VII. COMPETENCIA

El artículo 141 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo establece que será competencia de la jurisdicción administrativa bajo el Mecanismo de Controversias Contractuales la petición de la declaración de incumplimiento. Dado que lo que se busca con la presente demanda de reconvencción es la declaración del incumplimiento del Contrato de Interventoría 1305 de 2017 por parte de FONDECÚN, resolver de fondo este asunto es competencia del Juez Administrativo.

Con respecto a la competencia funcional y la territorial, el artículo 371 del Código General del Proceso establece que se podrá reconvenir sin consideración del factor territorial o la cuantía.

VIII. PRUEBAS

1. *Contrato 1305 de 2017-Contrato de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental a los Contratos de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción de Centros Día en la Ciudad de Bogotá (Folio 1-28)*
 - Conducencia: Este documento al ser la manifestación de la voluntad de las partes, contar por escrito y estar firmado por ambos actores cuenta como un documento que cumple los estándares de admisibilidad del proceso probatorio.
 - Pertenencia: Este documento establece los términos y los estándares de conducta a los que se deben atener las partes, además de determinar las obligaciones correlativas y su exigibilidad.
 - Utilidad: Esta prueba determina el marco de desarrollo de las actuaciones de las partes y se debería tomar como referencia para determinar cualquier incumplimiento.
2. *Carta de Solicitud de Pago con asunto: Solicitud Pago Factura de Venta No. 199 (Folio 29-34)*
 - Conducencia: Al ser una comunicación oficial debidamente identificada y firmada, se constituye como una manifestación de una solicitud formal a una entidad estatal.
 - Pertenencia: Esta Carta evidencia las repetidas solicitudes de pago, el envío de los documentos requeridos para la realización del pago. De esta forma cumpliendo con los requisitos establecidos en el contrato para volver exigible la obligación de pago.
 - Utilidad: Esta prueba respalda la diligencia de la interventoría y aporta al debate del incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de FONDECÚN.
3. *Acta de Liquidación de Común Acuerdo Del Contrato de Obra de No. 1300 de 2017 Celebrado Entre Consorcio Centro Día 2017 y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca-FONDECÚN (Folio 35-40)*
 - Conducencia: Este es un documento oficial debidamente firmado y con las formalidades exigidas por ley, por lo que se considera idóneo para presentarse como prueba.
 - Pertenencia: Esta prueba permite evidenciar la recepción de la obra del Frente Los Cerezos Dentro de la recepción se comprende la satisfacción por parte del contratante y el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas.
 - Utilidad: Esta prueba sustenta el cumplimiento total de las obligaciones de la interventoría y permite comprender la exigibilidad de la obligación de pago.
4. *Carta de Solicitud de Pago con asunto: Remisión Documentos de Cobro No. 10 de Interventoría fase 2 Pilonas-Factura No. 224 por \$30.975.404 COP (Folio 41-50)*
 - Conducencia: Al ser una comunicación oficial debidamente identificada y firmada, se constituye como una manifestación de una solicitud formal a una entidad estatal.

- Pertinencia: Evidencia las obligaciones pendientes relacionadas con el Frente Piona, y las deudas al momento de la terminación unilateral del contrato.
 - Utilidad: Esta prueba respalda la diligencia de la interventoría y aporta al debate del incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de FONDECÚN.
5. *Comunicación del 18 de noviembre de 2019 de parte de la Gerente de FONDECÚN Erika Elizabeth Sabogal Castro con asunto: Terminación anticipada contrato y solicitud información para la liquidación. (Folios 51-52)*
- Conducencia: Este documento se constituye como una comunicación oficial de parte del contratante, por lo cual se comprende como una declaración de carácter vinculante para FONDECÚN
 - Pertinencia: Este documento evidencia las solicitudes hechas por FONDECÚN posterior a la declaración de terminación unilateral por parte de la gerente del Contrato interadministrativo.
 - Utilidad: Esta prueba aporta al debate relacionado con la inexistencia de la terminación unilateral del contrato, pues demuestra que en realidad FONDECÚN no realizó la terminación.
6. *Comunicación del 5 de noviembre de 2019 de parte de la gerente del contrato Interadministrativo Paola Yojana Pérez Álvarez con asunto: Suscripción de Modificatorios del Contrato de Interventoría No. 1305 de 2017. Terminación anticipada (Folios 53)*
- Conducencia: Este documento se constituye como una comunicación oficial de parte del gerente del contrato administrativo. Por consiguiente, se considera como una prueba idónea para este proceso.
 - Pertinencia: Este documento emitido por la gerente del contrato interadministrativo determina la declaración de la terminación unilateral del contrato de interventoría 1305. Este documento se establece el sujeto que declaro la terminación y las causales que se invocan para justificar esta.
 - Utilidad: Esta prueba aporta al debate relacionado con la inexistencia de la terminación unilateral del contrato.
7. *Comunicación del 26 de noviembre de parte de la Ingeniera María Consuelo Ospina, residente de interventoría del Consorcio Interdesarrollo con asunto: Entrega Informe Semanal No. 047(27-oct-2019 03-Nov-2019) (Folio 54)*
- Conducencia: Esta es una comunicación oficial por parte de la interventoría, aceptada por el contratante.
 - Pertinencia: Esta comunicación evidencia el cumplimiento de las obligaciones por parte de la interventoría, antes de la terminación unilateral del contrato.

- Utilidad: Esta prueba aporta al debate procesal relacionado con el cumplimiento de las obligaciones por parte de la interventoría y la inexistencia en las causales de justificación para la terminación del contrato.
8. *Comunicación del 25 de noviembre de 2019 de parte del señor Jorge Álvaro Sánchez con asunto: Descargo a oficio de procedimiento de imposición de clausula penal pecuniaria fechado 18 de noviembre/19, pero que fue recibido por la interventoría el 20 de noviembre de 2019, basados en informe técnico del 25 de noviembre de 2019 (Folios 55-355)*
- Conducencia: Esta es la respuesta oficial que se le da a un requerimiento hecho por parte del contratante, en el marco de un proceso disciplinario.
 - Pertinencia: Este documento evidencia las conductas de la interventoría durante el desarrollo del contrato 1305, al igual que las constantes faltas del contratante durante el desarrollo del objeto contractual.
 - Utilidad: Esta prueba evidencia el incumplimiento de los deberes de calidad y colaboración por parte de FONDECÚN.
9. *Acta de Entrega de la Infraestructura al área misional. Entrega de bienes y/o servicios obtenidos como producto de la ejecución del contrato Interadministrativo No. 8239 de 2017 suscrito con el fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca-FONDECÚN. Entrega del Frente Sierra Morena (Folios 356-357)*
- Conducencia: Este es un documento oficial debidamente firmado y con las formalidades exigidas por ley, por lo que se considera idóneo para presentarse como prueba.
 - Pertinencia: Esta prueba permite evidenciar la recepción de la obra del Frente Los Cerezos Dentro de la recepción se comprende la satisfacción por parte del contratante y el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas.
 - Utilidad: Esta prueba sustenta el cumplimiento total de las obligaciones de la interventoría y permite comprender la exigibilidad de la obligación de pago.

IX. ANEXOS

1. Poder para actuar
2. Lo anunciado en el acápite de pruebas

X. NOTIFICACIONES


El suscrito apoderado recibe notificaciones en la Avenida Jiménez No. 4-90 oficina 309, Edificio José del Carmen de la Ciudad de Bogotá, teléfono 3133644105 y al correo electrónico procesos.silvayasociados@gmail.com

Mi representado recibe notificaciones en los correos electrónicos: intercentrosdia614@jasb.com.co / info@jasb.com.co / centrodiajasb@gmail.com / direcciontecnica@jasb.com.co / coordinacion@jasb.com.co

El demandado recibe notificaciones en:

El demandado, FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA — FONDECUN, recibe notificaciones en la Calle 31 #13A-51, en la ciudad de Bogotá D.C., y en los correos electrónicos notificacionesjudiciales@fondecun.gov.co y fondecun@fondecun.gov.co

Del Señor Juez,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Pablo Tomás Silva Mariño".

PABLO TOMÁS SILVA MARIÑO
C.C. 80.496.633 expedida en Chía
T.P. 88882 del C. S. de la J.
procesos.silvayasociados@gmail.com

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO : 147 (8239 SDIS) de 2017
CONTRATO NÚMERO : 1305
CLASE DE CONTRATO : INTERVENTORÍA
INTERVENTOR : CONSORCIO INTERDESARROLLO
VALOR CONTRATO : NOVECIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$910.927.782.)
PLAZO : CATORCE (14) MESES
OBJETO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Entre los suscritos, **JOSÉ NICOLÁS GÓMEZ MEDINA**, identificado con C.C. No. 80.765.591, quien en calidad de Gerente General actúa en nombre y representación del **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN**, Empresa Industrial y Comercial del Departamento, con NIT. 900.258.772-0, nombrado mediante Resolución No. 0272 del 11 de abril de 2016 y posesionado mediante Acta No. 231 del 14 de abril de 2016, facultado mediante Decreto Ordenanzal 00264 del 16 de septiembre de 2016, quien en adelante se denominará **FONDECUN**, por una parte, y por la otra parte, **CONSORCIO INTERDESARROLLO**, identificado con el NIT 900.900.069-4, representada legalmente por **JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO**, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número 79.785.874, quien en adelante se llamará **EL INTERVENTOR**, y quien declara que ni él(ella), ni el(la) (consorcio) que representa, se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente contrato de obra el cual se regirá por las estipulaciones contenidas en el Manual de Contratación de FONDECUN, las demás normas que le sean concordantes y las Reglas de Participación que rigieron el proceso de selección IPS 028 - 2017, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, de conformidad con el Decreto Ordenanzal No. 00264 del 16 de septiembre de 2016, es una Empresa Industrial y Comercial, descentralizada del orden departamental, altamente especializada, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, vinculada a la Secretaría de Planeación; dentro de cuyos objetivos se encuentra "5.1 Ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos mediante la identificación, programación, estructuración, administración, instrucción, gerencia, validación y evaluación de proyectos con entidades del orden municipal, distrital, departamental, nacional o multilateral" y "5.4 Desarrollar, celebrar y ejecutar todos los actos, negocios y operaciones que sean necesarias e inherentes a la prestación de los servicios relacionados con las diferentes etapas del ciclo de proyectos de que trata el numeral anterior".
2. Que el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca –FONDECUN- la Secretaria Distrital de Integración Social – SDIS- priorizó la construcción de tres (3) nuevos Centros Día en las localidades de Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar; para lo cual suscribió con FONDECUN el Contrato Interadministrativo No 147 (8239 SDIS) de 2017, cuyo objeto es realizar la Gerencia Integral para la Elaboración de los Diseños y la Construcción de Centros Día en el Distrito

X

Capital, entendiéndose estos como instituciones destinadas al cuidado, bienestar integral y asistencia social de los adultos mayores, y que presta sus servicios en horas diurnas.

3. Que en cumplimiento del objeto y las obligaciones del mencionado Contrato Interadministrativo, FONDECUN requiere contratar personas naturales o jurídicas que se encarguen de realizar los Estudios, Diseños y la Construcción de tres (3) centros Día ubicados en los predios dispuestos por la SDIS en las localidades de Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar.

4. Que así mismo, y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 12 del título OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR, de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo 8239 de 2017, en donde se establece que el INTERVENTOR tiene la obligación de "Contratar la Interventoría Externa y Supervisión para los contratos derivados de consultoría y obra, según se requiera", se hace necesario contratar la persona natural o jurídica que realice la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a los contratos de ejecución de estudios, diseños y construcción de tres (3) Centros Día en la ciudad de Bogotá D.C.

5. Que concluida la etapa de evaluación y surtidos los informes respectivos a instancias del Comité asesor y evaluador del proceso, y en cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Participación, el citado Comité mediante informe del 21 de diciembre de 2017, recomendó al Gerente General de FONDECUN, aceptar la oferta presentada por el oferente **CONSORCIO INTERDESARROLLO**, toda vez que ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en las Reglas de Participación.

6. Que teniendo en cuenta la recomendación del Comité asesor- evaluador, el Gerente General de FONDECUN, procedió aceptar la oferta presentada por **CONSORCIO INTERDESARROLLO**, mediante comunicación No. 2017EE1408 del 21 de diciembre de 2017, dentro del proceso No. IPS 028-2017.

7. Que el compromiso asumido por FONDECUN mediante el presente contrato se pagarán con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 1889 del 23 de noviembre de 2017 expedido por el responsable de Presupuesto de FONDECUN.

8. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y en especial las consignadas en las condiciones contractuales consignadas en las Reglas de Participación, se procede a la suscripción del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**, el cual se rige por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se obliga con FONDECUN a realizar la "interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a los contratos de ejecución de estudios, diseños y construcción de tres (3) Centros Día en la ciudad de Bogotá D.C." de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso IPS-028-2017, sus adendas, los documentos e información técnica suministrada por FONDECUN y la oferta presentada por EL INTERVENTOR, todo lo cual, hace parte integral del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las Reglas de Participación y documentos referidos en esta cláusula se entienden incorporadas al contrato aun cuando en este no se reproduzcan. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento en que se presente alguna contradicción entre, de una parte, las Reglas de Participación y este contrato y de otra, la oferta presentada por EL INTERVENTOR, prevalecerá el contenido de aquellos documentos. En todo caso prevalecerán las Reglas de Participación y sus anexos. **PARÁGRAFO TERCERO:** Sin autorización previa y



escrita de FONDECUN, previo concepto de la supervisión, EL INTERVENTOR no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause a FONDECUN, sin perjuicio de que seguirá vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en su totalidad. **PARÁGRAFO CUARTO:** La descripción técnica detallada y completa del objeto de contratación está contenida en los documentos del proceso de selección IPS 028-2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto se describe por proyecto así:

Acompañar a los contratistas de obra adjudicatarios de cada uno de los Grupos definidos, y ejercerá el control y vigilancia de las acciones que dichos contratistas ejecutarán, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los respectivos contratos y sus demás documentos integrantes, especialmente en relación con:

1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del contratista
3. Actividades legales
4. Actividades financieras y presupuestales
5. Toda estipulación contractual y de los planes operativos
6. Proteger los intereses de FONDECUN y salvaguardar su responsabilidad.
7. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

La interventoría se ejercerá sobre tres (3) contratos diferentes, los cuales corresponden a cada uno de los Grupos en los que se dividió el proceso de selección de los contratos de ejecución de estudios, diseños y construcción de las obras. Los Grupos corresponden a los siguientes Centros Día:

Grupo 1: Campo Verde.

Grupo 2: Sierra Morena.

Grupo 3: Los Cerezos.

Los tres (3) Centros Día que se construirán se encuentran ubicados en las siguientes localidades:

Bosa: Kra. 95A # 85 – 80 Sur Urbanización Campo Verde.

Ciudad Bolívar: Trv. 60 # 73C – 07 Sur. Barrio Sierra Morena.

Engativá: Kra 87A # 88 – 20 Barrio Los Cerezos.

Los centros Día de Bosa y Ciudad Bolívar tendrán una capacidad de CIENTO CINCUENTA (150) usuarios, mientras que el Centro Día de Engativá tendrá una capacidad de SETENTA Y CINCO (75) usuarios.

Cada uno de los contratos sobre los cuales se ejercerá la interventoría, contarán con las siguientes fases, las cuales también son aplicables para el contrato de interventoría.

FASE 1: Elaboración de Estudios y Diseños

Consiste en la ejecución de todos los ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS para la construcción del CENTRO DIA adjudicado, de acuerdo con la capacidad descrita anteriormente. Los diseños y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a las Normas Técnicas (Retie, RETilap, NSR -10, NTC 6047 entre otras) y Legales vigentes, cumpliendo en términos funcionales lo expresado en la Resolución 0024 del 11 de enero de 2017, expedida por el Ministerio de Salud, así como las demás disposiciones nacionales o distritales que le sean aplicables.

Para esta Fase el contratista de interventoría, deberá realizar el seguimiento y control a todas las actividades que ejecuten los contratistas de obra, y deberá recibir, analizar y aprobar los productos contemplados en los contratos de obra, para la presente fase.

Así mismo deberá velar por el cumplimiento de los plazos contractuales y el cumplimiento de la programación entregada por el contratista de obra, así como coadyuvar en obtener la mejor calidad en los estudios diseños que se realicen.

Los diseños deberán tener en cuenta, entre otras cosas, las características particulares del terreno y la infraestructura existente, las particularidades del entorno, la interacción de la edificación con el ambiente urbano y con la comunidad, así como la funcionalidad para la cual está destinada y su relación con la población beneficiaria.

Se deberá optar por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del diseño técnico y arquitectónico, que aproveche las condiciones del terreno, optimice las áreas disponibles, armonice con el entorno social, y que dignifique la calidad de vida de los usuarios.

Los diseños deberán incluir las áreas estimadas establecidas en los Programas Arquitectónicos contenidos en el ANEXO TECNICO del proceso de selección de los contratos de obra, de acuerdo con la capacidad determinada para cada CENTRO DIA, siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de los estándares establecidos por la normatividad aplicable.

La interventoría deberá vigilar y garantizar que en esta fase se adelanten por parte del contratista de obra, la totalidad de los trámites de licencias y permisos que se requieran para dar inicio a la fase de construcción.

Las condiciones particulares de los productos a entregar sobre los cuales deber hacer control y las demás características correspondientes a la Fase de Diseños, se encuentran en el ANEXO TECNICO, adjunto a los estudios previos del proceso de selección de los contratos de ejecución de estudios, diseños y construcción de las obras de los Centros Día.

La Fase 1 tanto para los contratistas de obra como par el contratista de interventoría, comprenderá desde el acta de inicio de la fase, y finalizará al contar con el acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría y la entidad, de todos los productos, estudios, diseños, permisos y licencias correspondientes, de conformidad con el Anexo Técnico del Presente documento.

FASE 2: Construcción de la obra.

La Fase 2 comprende propiamente la Construcción de la infraestructura, de conformidad con los Estudios y Diseños producto de la Fase 1, debidamente aprobados por FONDECUN, la SDIS, la Curaduría Urbana y las empresas de servicios públicos; y los cuales cuenten con todas las licencias y permisos necesarios para su ejecución.

La Fase 2 para los contratistas de obra, comprenderá desde el acta de inicio de la fase, hasta el acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría y la entidad.

La Fase 2 para el contratista de interventoría, comprenderá desde el acta de inicio de la fase, hasta el acta de recibo a satisfacción del contrato de interventoría, previa entrega y aprobación del informe final, según lo establecido en el anexo técnico del presente documento

La interventoría deberá velar y garantizar que las obras, edificaciones y suministros que se ejecutarán en la Fase 2 sean completamente funcionales e integrales, velando porque el contratista de obra, desde la fase 1 de estudios y diseños, contemple la totalidad de las obras de ingeniería necesarias para su puesta en funcionamiento, y para que la obra sea entregada con todas las conexiones definitivas de servicios públicos ya en funcionamiento.

Así mismo deberá ejercer control y seguimiento para que el contratista de obra cuente de forma oportuna con todos los materiales, maquinaria, equipo, mano de obra, insumos, suministros, permisos, licencias y todo lo demás necesario para entregar el producto final, el cual es entendido como una edificación completa, en cumplimiento de los lineamientos, estándares, normatividad y programas arquitectónicos entregados, y la cual se encuentre en pleno funcionamiento.

CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO.- El valor del presente contrato será de NOVECIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$910.927.782.), valor dentro del cual está incluido el IVA, y demás tributos tanto del orden nacional como departamental, que se causen



por el hecho de la celebración del contrato, su ejecución y liquidación. **PARÁGRAFO:** El valor del presente contrato se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1889 del 23 de noviembre de 2017 expedidos por el responsable de Presupuesto de FONDECUN.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. La forma de pago del presente contrato se pagará así:

PARA LA FASE 1 Elaboración de Estudios y Diseños

La forma de pago para la Fase 1 será por PRECIO GLOBAL, SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Así pues, FONDECUN pagará al contratista el valor ofertado de la fase 1 de la siguiente forma:

1) Hasta el 90% del valor del contrato para la fase 1, proporcionalmente de conformidad con la siguiente tabla, previa presentación y aprobación por parte de FONDECUN, de los informes parciales de interventoría, que contienen los informes parciales de la consultoría y productos entregados por todos los contratistas de obra, según se describen a continuación.

INFORME DE INTERVENTORIA	PRODUCTOS Y CONTENIDO DEL INFORME	PORCENTAJE DE PAGO (sobre el 90% del valor de la fase 1)
1	Informe Parcial No. 1 de los tres (3) contratos sobre los cuales se ejerce interventoría, con sus respectivos productos aprobados.	18%
2	Informe Parcial No. 2 de los tres (3) contratos sobre los cuales se ejerce interventoría, con sus respectivos productos aprobados.	45%
3	Informe Parcial No. 3 de los tres (3) contratos sobre los cuales se ejerce interventoría, con sus respectivos productos aprobados.	25%
4	Informe Parcial No. 4 de los tres (3) contratos sobre los cuales se ejerce interventoría, con sus respectivos productos aprobados.	12%

Los pagos a la interventoría se realizarán una vez se encuentre aprobado el informe de interventoría descrito, y se realizará sobre el porcentaje de pago señalado, aplicado sobre el 90% del valor ofertado para la Fase 1.

2) El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato para la fase 1 se pagará al contratista de interventoría, previa presentación y recibo a satisfacción por parte de FONDECUN, del informe final de interventoría de la fase 1, conforme a lo descrito en el capítulo INFORMES DEL ANEXO TECNICO DE INTERVENTORIA.

FASE 2 Construcción de la obra

La fase 2 del contrato de interventoría, será pagada por PRECIO GLOBAL SIN FORMULA DE AJUSTE.

Considerando el objeto del proceso de selección al que se refiere el presente documento, de acuerdo con las políticas internas en materia de Interventoría, así como la evaluación de las diferentes eventualidades y riesgos en la ejecución de las mismas, FONDECUN considera que la forma de pago del valor para la fase 2 del contrato derivado del presente proceso de selección, se realizará de la siguiente manera:

a) **COSTOS FIJOS MENSUALES:** Corresponderán al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la fase 2 del contrato de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo de dicho contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las

actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría.

b) COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA: Corresponderá al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de la fase 2 del contrato de interventoría y se pagará según el porcentaje de avance de las obras. El porcentaje de avance de los contratos de obra será verificado con las respectivas actas parciales de obra, y se determinará promediando el avance de los tres (3) proyectos o de los que se encuentren en ejecución, durante el correspondiente mes.

c) LIQUIDACIÓN: El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la fase 2, se pagará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de interventoría, previa aprobación del informe final de interventoría, descrito en el capítulo INFORMES del ANEXO TECNICO DE INTERVENTORIA.

En el eventual caso de requerirse una prórroga del contrato de interventoría, MOTIVADO EN LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES (ITEMS NO PREVISTOS Y/O COMPLEMENTARIOS O ADICIONALES) A ALGUNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, el valor que se adicionará al contrato de interventoría se estimará como se describe a continuación:

1. Se determinará el peso porcentual de la fase 2 de cada contrato de obra, dentro del valor de la fase 2 del contrato de interventoría.
2. Si se prorroga el contrato de obra sin que con ello se genere una adición presupuestal, se adicionará el contrato de interventoría reconociendo únicamente los COSTOS FIJOS MENSUALES durante el plazo de prórroga, teniendo en cuenta el peso porcentual de la fase 2 de dicho contrato de obra dentro del valor de la fase 2 del contrato de interventoría.
3. Si se prorroga y adiciona el contrato de obra, se hará el reconocimiento de los COSTOS FIJOS MENSUALES descritos en el numeral inmediatamente anterior, y adicionalmente se reconocerá el incremento en los COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA en igual proporción a la adición presupuestal del contrato de obra, teniendo en cuenta el peso porcentual de la fase 2 de dicho contrato de obra dentro del valor de la fase 2 del contrato de interventoría.

Los informes de la fase 1 y 2, deberán presentarse acorde a lo establecido en el ANEXO TECNICO DE INTERVENTORIA del presente documento.

Para cada pago el contratista deberá aportar: a) Certificado de cumplimiento de obligaciones y recibo a satisfacción de los entregables requeridos para cada pago, suscrito por la supervisión del contrato; b) Presentación de la factura respectiva o cuenta de cobro; c) Acreditación o certificación de los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar) y de Aportes Patronales (Pago de aportes en Pensión, Salud al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, según corresponda, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, modificado por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1122 de 2007 y demás normas que regulen la materia.

PARÁGRAFO PRIMERO: Reglas comunes para los Pagos: Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas:

- a) Deberán ser refrendados por el interventor en los formatos que FONDECUN suministre para el efecto.
- b) Se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a las fechas aprobación de los informes, previa radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso.
- c) Para el primer desembolso, el consultor deberá informar el régimen tributario al cual pertenece. Deberá adjuntar copia del RUT.
- d) Deberá haberse producido el ingreso efectivo de los recursos del proyecto a FONDECUN.

e) Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del consultor, FONDECUN hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.

f) Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el interventor de FONDECUN.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para aquellos contratos en los que se requiera adelantar algún tipo de ajustes a los diseños existentes o diseños nuevos, se reconocerá a la interventoría hasta el **30%** del valor que se pague por este concepto al contratista de obra, previa presentación del debido soporte económico. En este caso, el contratista de interventoría deberá contar con los especialistas en cada área que cuenten con la idoneidad, formación académica y experiencia específica necesaria para emitir concepto de aprobación de los ajustes a diseño o diseños nuevos, de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso.

El sistema de pago del contrato es por precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el valor previsto en el numeral 4.2. Incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del consultor; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el consultor y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el consultor para la cumplida ejecución del contrato. FONDECUN no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el consultor en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **PARÁGRAFO TERCERO: Actividades adicionales No Previstas:** FONDECUN podrá ordenar, por escrito, la ejecución de las actividades adicionales no previstas por las partes siempre que las mismas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la debida atención de las finalidades de la contratación. El consultor estará en la obligación de ejecutarlas aplicando los procedimientos establecidos para la ejecución de las actividades previstas. Las actividades adicionales sólo se ejecutarán previa suscripción del respectivo contrato adicional y la ampliación o modificación de las garantías correspondientes a los costos establecidos en la propuesta económica inicialmente presentada por el consultor.

PARÁGRAFO CUARTO: Prohibición: Le está prohibido al interventor ejecutar actividades adicionales no previstas en el contrato sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración previa del documento contractual será asumida por cuenta y riesgo del interventor, de manera que FONDECUN no reconocerá su costo. **PARÁGRAFO QUINTO:** En el eventual caso de requerirse una prórroga del contrato de interventoría, MOTIVADO EN LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES (ITEMS NO PREVISTOS Y/O COMPLEMENTARIOS O ADICIONALES) AL CONTRATO DE OBRA, el valor que se adicionará al contrato de interventoría se estimará como se describe a continuación:

1. Si se prorroga el contrato de obra sin que con ello se genere una adición presupuestal, se adicionará el contrato de interventoría reconociendo únicamente los **COSTOS MENSUALES** durante el plazo de prórroga. 2. Si se prorroga y adiciona el contrato de obra, se hará el reconocimiento de los **COSTOS MENSUALES** descritos en el numeral inmediatamente anterior, y adicionalmente se reconocerá el incremento en los **COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA** en igual proporción a la adición presupuestal del contrato de obra. **PARÁGRAFO SEXTO: Permisos, Estudios, Licencias y Autorizaciones:** Sin perjuicio de lo anterior, durante y con ocasión de la ejecución del contrato el interventor deberá verificar si para la ejecución de las obras objeto de interventoría, el contratista de las obras, cuenta con los permisos, estudios o autorizaciones que las mismas requieran. **PARÁGRAFO SEPTIMO: Sistema de Pago** El sistema de pago del contrato es por precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el valor previsto en el

numeral 4.2. Incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del consultor; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el consultor y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el consultor para la cumplida ejecución del contrato. FONDECUN no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el consultor en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO.- El plazo previsto para la ejecución del presente **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** es de **CATORCE (14) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución así:

FASE	PLAZO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	6 MESES*
CONSTRUCCION	8 MESES
PLAZO TOTAL	14 MESES

PARÁGRAFO: Los seis (6) meses del plazo de ejecución de la Fase 1, están divididos en tres (3) meses para la elaboración y entrega de estudios y Diseños, y tres (3) meses para los trámites necesarios ante entidades competentes y la obtención de permisos y licencias. De conformidad con lo anterior, la solicitud de permisos y licencias deberá ser radicada ante las entidades, junto con la documentación requerida, dentro de los tres (3) meses iniciales. Durante el tiempo establecido para los trámites y la obtención de las licencias y permisos, el contrato de interventoría se encontrara vigente y el interventor deberá verificar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales que correspondan por parte del contratista de obra, e igualmente deberán verificar y aprobar las acciones que ejecute el contratista de obra para atender en forma oportuna las observaciones y solicitudes que realice FONDECUN o alguna entidad competente, respecto a los tramites que se adelantan o referente a los productos entregados. Por lo anterior, para este periodo, el recurso humano mínimo requerido y sus dedicaciones, variaran respecto a la parte inicial de la Fase 1, sin que esto vaya en detrimento de las obligaciones que como interventor le asisten.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del clausulado del contrato, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato.

Las obligaciones del contratista de interventoría están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de estudios, diseños y obra, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, ambientales y jurídicos.

A continuación se presentan las obligaciones de carácter general que deben ser entendidas en armonía con las obligaciones y productos correspondientes, así:

Obligaciones Generales

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad.
2. Controlar, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos de Estudios, Diseños y Obra sobre los cuales se ejercerá la interventoría; en los componentes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales.
3. Revisar y verificar desde el componente técnico, administrativo, financiero, jurídico, y ambiental, los documentos e información que dieron origen al contrato de estudios, diseños y obra sobre los cuales se realizará la interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas.
4. Verificar que los estudios y diseños, y la obra resultante ejecutada, su calidad y su cantidad corresponda a lo establecido en la propuesta económica, especificaciones técnicas, diseños y estudios previos.
5. Elaborar y entregar a FONDECUN los informes técnicos relacionados en el presente documento, y los demás informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.
6. Constituir y allegar a FONDECUN las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, y mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto, durante el plazo del mismo y el término de liquidación.
7. Participar y apoyar a FONDECUN en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.
8. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.
9. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta FONDECUN a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
10. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe requerido para cada pago y Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
11. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de FONDECUN o de la SDIS.
12. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad.
13. Colaborar con FONDECUN en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por la SDIS, los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra entidad con competencia, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.
14. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes, y acreditar, en las oportunidades que así se requiera que se encuentra al día en el pago de aportes.
15. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato.
16. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de estudios, diseños y obra en la ejecución del contrato y su liquidación.
17. Asegurar que el contratista de estudios, diseños y obra en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas.
18. Mantener permanente comunicación con el contratista de estudios diseños y obra, y con FONDECUN.

19. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.
20. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.
21. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de estudios, diseños y obra, acorde con la realidad de la ejecución contractual.
22. Remitir oportunamente a FONDECUN los registros y documentos necesarios y suficientes que sean requeridos, con el fin de que la Entidad pueda realizar el control correspondiente al contrato de estudios, diseños y obra, y pueda adoptar las medidas necesarias con oportunidad, para no afectar la ejecución del contrato.
23. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

Obligaciones de carácter técnico

1. Conocer previamente a la iniciación de los contratos, la localización de las obras en el terreno para identificar qué áreas de interés ambiental se van a intervenir y cuáles son las exigencias de la autoridad ambiental para su intervención.
2. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del contrato.
3. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de estudios, diseños y obra, cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato. Así mismo, exigir y verificar que el contratista cumpla lo referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos.
4. Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico de los contratos de estudios, diseños y obra, objeto de la presente interventoría.
5. Verificar que el contratista de estudios, diseños y obra cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. En caso de identificación de cambios en las especificaciones, deberá informar a FONDECUN para su evaluación y aprobación. Para el efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables según el tipo de proyecto.
6. Revisar y aprobar el resultado de los estudios y diseños realizados por el contratista de estudios, diseños y obra, antes del vencimiento del plazo de la Fase 1 del contrato, para posterior verificación por parte de FONDECUN.
7. Emitir concepto con recomendaciones y propuesta de ajuste sobre las alternativas de diseño propuestas por el contratista de estudios, diseños y obra, sugiriendo a FONDECUN su implementación, con recomendaciones, indicando el alcance y costo.
8. Revisar y aprobar toda la documentación, planes y programas elaborados por el contratista de estudios, diseños y obra, y hacer recomendaciones de ajuste de considerarlo necesario.
9. Asegurar la realización de los comités de diseño, uno (1) por semana, donde se incluya presentación audiovisual de los avances por parte del contratista de estudios, diseños y obra.
10. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de estudios, diseños y obra, frente a la obligación de identificación y gestión de permisos y licencias necesarias para ejecución del proyecto así como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupación de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construcción, entre otros.
11. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de proyecto.

[Handwritten signature]

12. Emitir los conceptos que FONDECUN solicite en marco de la ejecución de su contrato dentro del plazo requerido.
13. Emitir los conceptos técnicos de aprobación correspondiente a la fase de estudios técnicos y diseños
14. Asegurar y acompañar el proceso de socialización de los diseños a la comunidad.
15. Velar por el cumplimiento por parte del contratista de estudios, diseños y obra de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental. Para el efecto deberá contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables según el tipo de proyecto que se ejecute.
16. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del contratista de estudios, diseños y obra, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó dicho contratista.
17. Revisar y aprobar el diseño propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos.
18. Aprobar el cronograma presentado por el contratista de estudios, diseños y obra, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al contratista de estudios, diseños y obra que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el contratista medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a FONDECUN y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestión del interventor, sin perjuicio de las facultades que a la entidad le corresponden.
19. Exigir, verificar y aprobar los informes parciales de los contratistas de estudios, diseños y obra, así como los productos en ellos incluidos y los cortes parciales de obra que sean presentados.
20. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, la interventoría deberá informar oportunamente a FONDECUN y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
21. Promover con el contratista de estudios, diseños y obra planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.
22. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato de estudios, diseños y obra. En caso de requerir modificaciones, el interventor deberá comunicarle de manera inmediata a FONDECUN y al Supervisor delegado, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda.
23. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él, el personal diario, tanto del interventor como el personal del contratista de estudios, diseños y obra con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.
24. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al contratista de estudios, diseños y obra de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.
25. Requerir al contratista de estudios, diseños y obra el cumplimiento de las obligaciones previstas en su contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a FONDECUN y al Supervisor delegado.
26. Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al contratista de estudios, diseños y obra su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.
27. Emitir documento de justificación técnica de cualquier modificación a los diseños o estudios técnicos (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.



28. Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el contratista de estudios, diseños y obra y emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir alguna modificación al contrato de estudios, diseños y obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales y deben estar claramente justificadas.
29. Constatar la información suministrada por el contratista de estudios, diseños y obra frente a la verificación de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto.
30. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el contratista de estudios, diseños y obra sean acordes con los presupuestos establecidos para la ejecución de obra, y sean acordes con la calidad y funcionalidad de las infraestructuras a entregar.
31. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a FONDECUN y al supervisor delegado. Le está prohibido al interventor aprobar la ejecución de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente en el contrato, sin que previamente FONDECUN haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumido por cuenta y riesgo del interventor y del contratista de estudios, diseños y obra.
32. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.
33. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por FONDECUN o el supervisor delegado.
34. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio de la fase 2 por parte del contratista de estudios, diseños y obra.
35. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, la interventoría exigirá al contratista de estudios, diseños y obra efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, así como realizará los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista de estudios, diseños y obra esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, la interventoría deberá dejar registro de la implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes.
36. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados.
37. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en durante la ejecución del proyecto.
38. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el contratista de estudios, diseños y obra para la ejecución del proyecto.
39. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad competente solicitando al contratista de estudios, diseños y obra los documentos necesarios para este fin.
40. Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades y especificaciones técnicas exigidas.
41. Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello.
42. Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso

X

que no se dé cumplimiento a lo anterior, podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.

43. Verificar la instalación de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por FONDECUN, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del contrato de estudios, diseños y obra

44. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del contratista de estudios, diseños y obra durante la ejecución del contrato, con el fin de que cumpla con lo ofertado así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y remitirlo a FONDECUN y al Supervisor delegado.

45. Poner en conocimiento de FONDECUN y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.

46. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del contratista de estudios, diseños y obra frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

47. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por el contratista de estudios, diseños y obra.

48. Verificar que el contratista de estudios, diseños y obra entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y aprobar su contenido.

49. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operación y mantenimiento de obras y equipos elaborados o entregados por el contratista de estudios, diseños y obra cuando aplique.

50. Realizar de manera conjunta con el contratista de estudios, diseños y obra las mediciones de cantidades de obra, registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente

51. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el contratista de estudios, diseños y obra cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

52. Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el contratista de estudios, diseños y obra cumpla con esto.

53. Verificar que el contratista de estudios, diseños y obra adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

54. Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programación para la ejecución del contrato presentados por el contratista de estudios, diseños y obra antes de la suscripción del acta de inicio de la Fase 2. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto.

55. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisión de la documentación presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificación al alcance del proyecto, verificando que el contratista de estudios, diseños y obra haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto.

56. Aprobar pagos de los suministros de tuberías, accesorios y equipos, única y exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría.

57. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

58. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

Obligaciones de carácter Administrativo

1. Gestionar oportunamente con el contratista de estudios, diseños y obra toda la documentación requerida para la suscripción del Acta de Inicio del contrato de obra por cada fase, con la aprobación de interventoría.
2. Aportar toda la documentación requerida para la suscripción del Acta de Inicio del contrato de interventoría por cada fase y suscribirla oportunamente con la Entidad
3. Solicitar a FONDECUN), o a quien éste indique, la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoría.
4. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo.
5. Revisar detenidamente los contratos de estudios, diseños y obra objeto de la Interventoría con el fin de enterarse de cada una de las cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del contratista de estudios, diseños y obras.
6. Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato de estudios, diseños y obras sin ningún contratiempo.
7. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio de cada fase de los contratos de estudios, diseños y obras. las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el contratista de estudios, diseños y obras., de conformidad con lo establecido en los Anexos técnicos.. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría. obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la suscripción del contrato objeto de la interventoría.
8. Verificar que el personal propuesto por el contratista de estudios, diseños y obras se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.
9. Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el contratista de estudios, diseños y obras., se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoría, para efectos de su presentación y aprobación por parte de FONDECUN..
10. Aprobar la metodología y programación de actividades del contratista de estudios, diseños y obras. Así mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión del contrato, presentados por parte del contratista de estudios, diseños y obras..
11. Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.
12. Contar durante todo el plazo de ejecución del contrato, con una oficina central donde se guarde la documentación generada y se puedan adelantar adecuadamente las funciones de seguimiento y control. Adicionalmente, durante la Fase 2 del contrato, deberá contar con una oficina en el campamento de cada una de las obras que se estén ejecutando.
13. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.
14. Revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del contratista de estudios, diseños y obras, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a FONDECUN.
15. Programar y coordinar con el contratista de estudios, diseños y obras. y FONDECUN, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.

16. Convocar, cuando se requiera, alaSDIS a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución del Proyecto.
17. Convocar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por el director de cada fase del contratista de estudios, diseños y obras. y Director de la Interventoría de cada fase.
18. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite FONDECUN dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento.
19. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensión, reinicio, terminación, entrega, recibo final y liquidación, y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato.
20. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de estudios, diseños y obras., en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecución del Proyecto.
21. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en la ejecución del proyecto, de tal manera que FONDECUN tenga acceso a la misma en cualquier momento.
22. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.
23. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de estudios, diseños y obras, durante el desarrollo del contrato, de tal forma que FONDECUN cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.
24. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contratista de estudios, diseños y obras.
25. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas presentadas por el contratista de estudios, diseños y obras y emitir un concepto a FONDECUN para la resolución final de las mismas. Las respuestas deberán estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.
26. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión.
27. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.
28. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica.
29. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de interventoría, las solicitudes que le formule FONDECUN o la SDIS en el marco de la Gerencia Integral en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.
30. Acompañar a FONDECUN, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el contrato de interventoría, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.
31. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del contratista de interventoría porte un documento que lo acredite como tal.
32. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por FONDECUN y/o su supervisor delegado.
33. Informar a FONDECUN con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del personal profesional del contratista de estudios, diseños y obra, y por parte del personal del contratista de interventoría, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto.



34. Poner en conocimiento de FONDECUN y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.
35. Suministrar de manera oportuna a FONDECUN toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoría.
36. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.
37. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.
38. Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución de la obra, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación antes de su inicio.
39. Exigir al contratista de estudios, diseños y obra la entrega del presupuesto con sus correspondientes análisis de precios unitarios.
40. Suscribir con el contratista de estudios, diseños y obra un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de vecindad, para comparar al final si pudo existir algún deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener una reseña fotográfica o filmica de los posibles puntos aledaños a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.
41. Velar porque se realice la socialización de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecución de la obra física. De igual manera informar de manera oportuna a FONDECUN y al supervisor delegado los inconvenientes encontrados.
42. Cumplir y hacer cumplir al contratista de estudios, diseños y obra en lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago de salarios, pago de obligaciones parafiscales e indemnizaciones de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la interventoría establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del contratista de estudios, diseños y obra informará, en primera instancia a FONDECUN para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.
43. Cumplir y hacer cumplir al contratista de estudios, diseños y obra las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.
44. Verificar y asegurar que el personal de obra y de Interventoría, para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades.
45. Exigir al contratista de estudios, diseños y obra la implementación del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborada para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.
46. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.
47. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.
48. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por FONDECUN al supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecución, avance, registro fotográfico y terminación del contrato.
49. Elaborar y llevar un registro fotográfico y filmico de manera cronológica del avance de la obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida, de acuerdo a las directrices de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
50. Exigir al contratista de estudios, diseños y obra y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

51. Elaborar y suscribir oportunamente las actas de terminación de contrato y dejar consignadas las observaciones pertinentes.
52. Elaborar y suscribir las actas de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).
53. Elaborar el proyecto de Acta de liquidación de los contratos objeto de la Interventoría en un tiempo máximo de 20 días calendario contado a partir de la fecha de terminación y remitirla a FONDECUN para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.
54. Exigir y obtener del contratista de estudios, diseños y obra los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.
55. Garantizar el proceso de liquidación del contrato de estudios, diseños y obra y del contrato de interventoría.
56. Realizar, junto con el contratista de Estudios, diseños y Obra, una actividad de carácter social que vaya en apoyo a los programas misionales de la SDIS, y la cual será definida entre FONDECUN y la SDIS.
57. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Obligaciones de carácter Jurídico

1. Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de estudios, diseño y obra, se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
2. Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al contratista de estudios, diseño y obra los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el contratista de estudios, diseño y obra no realice las ampliaciones a que haya lugar, la interventoría deberá informar a FONDECUN de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.
3. Entregar información a FONDECUN, relacionada con el incumplimiento del contratista de estudios, diseño y obra, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de estudios, diseño y obra.
4. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, la interventoría deberá enviar a FONDECUN copia de los requerimientos realizados al contratista de estudios, diseño y obra, de los cuales siempre se deberá hacer llegar copia a la compañía aseguradora. No obstante el requerimiento, el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación, si el contratista de estudios, diseño y obra incumple el mismo, la interventoría deberá informar de inmediato a FONDECUN con el fin de dar aviso del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se dé aviso del siniestro a la compañía aseguradora, la interventoría deberá enviar a FONDECUN un informe desde el punto de vista técnico y jurídico sobre el incumplimiento del contratista de estudios, diseño y obra y una tasación de los perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva además, a un indebido manejo de recursos, la interventoría deberá informar a FONDECUN para que se inicien las acciones a las que haya lugar.
5. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación contractual.
6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del contratista de estudios, diseño y obra se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
7. Proyectar el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción del contrato de estudios, diseño y obra así como el acta de entrega a la SDIS y las demás actas necesarias en el marco del contrato de estudios, diseño y obra.
8. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta de recibo final de obra y acta de liquidación del contrato de estudios, diseño y obra y del contrato de interventoría, allegando la



documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por FONDECUN. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción de las actas por parte del contratista de estudios, diseño y obra.

9. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente relacionada con los proyectos para su aplicación y cumplimiento en el contrato de estudios, diseños y obra y en el contrato de interventoría.

10. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por FONDECUN, que en materia jurídica y legal se formulen.

11. Poner en conocimiento de FONDECUN, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.

12. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere.

Obligaciones de carácter Financiero

1. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos.

2. Elaborar junto con el contratista de estudios, diseño y obra, las actas de avance en la ejecución.

3. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago formuladas por el contratista de estudios, diseño y obra., con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por FONDECUN y la normatividad vigente.

4. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los documentos que allegue el contratista de estudios, diseño y obra. para tal efecto.

5. Verificar que el contrato de estudios, diseño y obra, cuente con recursos económicos disponibles durante todo el plazo de ejecución.

6. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al contrato de estudios, diseño y obra., de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al contratista de estudios, diseño y obra, y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

7. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contratista de estudios, diseño y obra, llevando un registro de cada una de las operaciones.

8. Exigir la presentación, verificar y aprobar el Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista de estudios, diseño y obra.

9. Garantizar la correcta amortización del anticipo entregado al contratista de estudios, diseño y obra. En la fase 2.

10. Verificar y garantizar que las cuentas de cobro del contratista de estudios, diseño y obra., se realicen con apego a la forma de pago pactada en los contratos.

11. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se realizan con el contratista de estudios, diseño y obra..

12. Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado.

13. Verificar antes de cada pago que el contratista de estudios, diseño y obra, haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensación familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.

14. Efectuar las gestiones necesarias ante el Contratista de Obra para que remita la información financiera tanto al ICBF como a la Interventoría dentro de los plazos establecidos.

15. Participar en la liquidación y determinación de: (i) Estado financiero del contrato y legalización del anticipo. (ii) Estado financiero del contrato en el evento de terminación anticipada y legalización del anticipo; (iii) Multas; (iv) Estimación de perjuicios; (v) Compensación por cualquier tipo de desequilibrio que llegare a presentarse. En estos casos, el Interventor preparará los documentos que al respecto se le requieran.




16. Proponer correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato de Obra.
17. Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo.

Obligaciones de carácter Ambiental

1. Exigir y controlar por parte del contratista de estudios, diseños y obra, y de su propio personal; el cumplimiento de las regulaciones y normatividad ambiental exigida.
2. Verificar y controlar la solicitud de licencias y permisos de carácter ambiental que sean necesarios en las diferentes fases de ejecución del contrato de estudios, diseños y obra.
3. Verificar y controlar que el contratista de estudios, diseños y obra, realice la respectiva inscripción ante la SDA y genere los reportes correspondientes y el cierre del PIN acorde a las actividades adelantadas en el marco de la ejecución del convenio.
4. Verificar y garantizar el cumplimiento por parte del Contratista de estudios, diseños y obra de todas las obligaciones de carácter ambiental estipuladas en el Anexo técnico y el contrato de Estudios, diseños y obra.
5. Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental presentado por el Contratista de Estudios, Diseños y Obra.
6. Garantizar la identificación, valoración y mitigación de impactos ambientales en el marco de la ejecución del objeto del contrato.
7. Garantizar que los permisos, licencias y autorizaciones estén vigentes durante la ejecución del contrato.
8. Garantizar el manejo adecuado de los productos químicos y combustibles utilizados, su correcto etiquetado y marcado y la entrega de las fichas técnicas y hojas de datos de seguridad de cada producto, así como la idoneidad y competencia del personal de desarrollo labores asociadas a esta actividad; de acuerdo a lo establecido en la ley 55 de 1993, Decreto 1079 de 2015 y en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692, y demás que apliquen; estas fichas y hojas deben estar impresas, a color y disponibles en los espacios donde se almacenen los productos químicos.
9. Generar e implementar buenas prácticas ambientales en el marco del objeto del contrato.
10. Garantizar que el personal vinculado para la ejecución del contrato cuente con la competencia e idoneidad en manipulación de sustancias químicas y residuos, de acuerdo al objeto contractual
11. Disponer de un protocolo para la atención de emergencias (en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo) y/o contingencias (aspectos e impactos ambientales) que puedan generarse en la ejecución del contrato, y adoptar los controles correspondientes según sea el caso.
12. Garantizar el manejo adecuado y la disposición final de los residuos de demolición o construcción, residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato; de conformidad con la normatividad vigente.
13. Garantizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia ambiental.
14. Garantizar las medidas necesarias para evitar la contaminación del aire por ruido y por emisión de partículas de escombros y materiales de obra.
15. Procurar la vinculación de logos removibles y/o carnés para la identificación del operador y/o del programa institucional en la dotación e implementos utilizados.
16. Garantizar el cumplimiento de las políticas ambientales de la SDIS para sus contratistas y subcontratistas.

OBLIGACIONES DE FONDECUN: Son obligaciones de FONDECUN las siguientes:

1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.
2. Designar la INTERVENTORÍA general del contrato.



3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del INTERVENTOR.

CLÁUSULA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato será ejecutada por la persona que designe FONDECUN para tal fin, lo cual será oportunamente informado. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto contractual establecido por FONDECUN y aceptado por el INTERVENTOR, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA: EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías exigidas a continuación con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato y la calidad del servicio. Así como la responsabilidad civil extracontractual. EL CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor de FONDECUN y la Gobernación de Cundinamarca y su Secretaría garantía única, de acuerdo con el numeral 7.3. del Manual de Contratación y demás normas concordantes, garantías que podrán consistir en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia en formato para ENTIDADES PÚBLICAS O DEL ESTADO SOMETIDAS A RÉGIMEN EXCEPCIONAL, en garantías bancarias y en general en los mecanismos de cobertura del riesgo en los términos previstos en dicho artículo.

La garantía otorgada por EL CONTRATISTA cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente contrato.

1. **CUMPLIMIENTO:** En cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Garantizar el cumplimiento general del contrato, por el término del mismo y hasta la liquidación del contrato. Que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, garantizando que el servicio contratado se ejecute y se preste oportunamente y con personal calificado.

2. **CALIDAD DEL SERVICIO:** En cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Garantizar la calidad en los servicios prestados por el término del mismo y hasta la liquidación del contrato. Garantizar que el servicio prestado sea oportuno y satisfactorio según los parámetros del anexo técnico y/o estudios previos.

3. **SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** En cuantía igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que preste los servicios, por el término del mismo y tres (3) años más. Contar con esta garantía en caso en que el contratista no le responda con el pago oportuno y las obligaciones de Ley.

Adicionalmente el contratista deberá constituir **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**, en cuantía equivalente a mínimo doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV). Este seguro garantiza los daños y perjuicios que en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, se causen a terceros o en sus bienes, incluyendo además de la cobertura básica de labores, predios y operaciones, los amparos extra patrimoniales, la responsabilidad civil causada por contratistas y subcontratistas, responsabilidad patronal, responsabilidad por vehículos propios y no propios y perjuicios por daño emergente y lucro cesante y daños extra patrimoniales, sin sub límite alguno más que la suma asegurada. Esta garantía deberá mantenerse vigente durante el plazo de ejecución del Contrato.

FONDECUN y las entidades estatales y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto las Entidades Estatales como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera a la entidad de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.

EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de sumonto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones.

El monto de las garantías deberá ser restablecido por el Contratista, cada vez que por razón de las multas impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare.

Dentro de los términos estipulados en el Contrato, la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del FONDECUN. Además EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía mencionada.

Sin embargo EL CONTRATISTA autoriza a FONDECUN, para que con cargo a las sumas que esta adeude se descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no lo constituyere.

En todo caso es obligación del CONTRATISTA mantener vigentes los amparos de las pólizas durante la ejecución del contrato con ocasión de las modificaciones de la presente relación contractual en términos de plazo y/o valor.

PARÁGRAFO PRIMERO: Término para su entrega: EL INTERVENTOR entregará a FONDECUN, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere el presente numeral, junto con el recibo que acredite el pago de la misma, con excepción de la de calidad de los servicios, la cual se otorgará por EL INTERVENTOR a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe final, previo recibo a satisfacción de la totalidad de los documentos objeto de la consultoría. **PARÁGRAFO SEGUNDO:**

Requisitos generales: En las póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte del contrato de obra. Los amparos de calidad del servicio y Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales deben ser constituidos, en su oportunidad, a favor de FONDECUN y SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS. La aprobación por parte de FONDECUN de dichas pólizas es condición previa para realizar el último pago del contrato. El hecho de la constitución de las garantías previstas en la presente cláusula no exonera a EL INTERVENTOR de las responsabilidades contractuales y legales en relación con los riesgos asegurados.

PARÁGRAFO TERCERO: Suficiencia de las garantías: EL INTERVENTOR debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL INTERVENTOR deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL INTERVENTOR deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de los trabajos objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de EL INTERVENTOR.

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACION, PRORROGA Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: **Modificación del Contrato:** El plazo, valor, condiciones, cambios, ajustes, aclaraciones, entre otras, establecidas en el contrato marco y de sus específicos, procederán a través de las modificaciones contractuales suscritas por las partes. Sin autorización escrita de FONDECUN, previo concepto de la supervisión, el INTERVENTOR no podrá apartarse de las condiciones y



especificaciones contractuales que le resultan exigibles en virtud del contrato. En el evento en que lo haga perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de la modificación y será responsable de los daños que por esa acción le cause a FONDECUN y/o el SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS, sin perjuicio de la obligación de ejecutar el contrato en las condiciones previstas. El INTERVENTOR deberá manifestar expresamente y por escrito al momento de la suscripción de las modificaciones, adiciones, aclaraciones, prorrogas, suspensiones, otrosí, actas y demás documentos que se suscriban en la ejecución del contrato, si tales modificaciones, ajustes o correcciones generan mayor valor; en caso de que el INTERVENTOR suscriba el documento sin la manifestación anterior se entenderá que cumplirá lo acordado sin que haya lugar a mayores valores o pago adicional alguno. **Prórroga del contrato:** El plazo de ejecución podrá ser prorrogado mediante la suscripción del documento modificatorio contractual que así lo disponga, en el cual, deberán señalarse las circunstancias o hechos que lo motivaron y la fecha o condición que defina el nuevo plazo de ejecución del contrato. Para prorrogar el contrato previamente se requiere:

- a) La solicitud y justificación técnica correspondiente por parte del INTERVENTOR.
- b) Aval y concepto de la INTERVENTORÍA del contrato.

Suspensión del contrato: El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un documento contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. Deberá incluirse el plazo y/o condición que se consideren necesarios para el reinicio del contrato.

CLAUSULA DECIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento parcial o total definitivo de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, una vez terminado el plazo contractual, FONDECUN podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de frente de trabajo que corresponda, suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del INTERVENTOR y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El INTERVENTOR autoriza a FONDECUN para que descuenta y compense de las sumas que a su favor le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONDECUN está facultado para reclamar por la vía extrajudicial y judicial, la indemnización de los perjuicios que exceda el monto de la pena pecuniaria o que no se haya podido cubrir con la suma de dinero adeudada al INTERVENTOR. En todo caso, esta pena se aplicará en forma proporcional para incumplimientos parciales.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA- PENAL MOTATORIA. Si durante la ejecución del contrato, se presenta mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR o del cronograma de ejecución de las actividades relativas a la ejecución del objeto contractual y previa comprobación del incumplimiento conforme a las reglas del debido proceso y a las estipulaciones del contrato, el INTERVENTOR pagará a FONDECUN, penas pecuniarias sucesivas y diarias por el 0.5% del valor total de frente de trabajo que corresponda por cada día de incumplimiento, sin exceder el 20% del valor total del mismo. Para los efectos aquí previstos, FONDECUN verificará el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el frente. . El simple retardo imputable al INTERVENTOR dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora y sin perjuicio de la cláusula penal. El INTERVENTOR autoriza a FONDECUN para que descuenta y compense de las sumas que le adeude los valores correspondientes a la cláusula penal de apremio aquí estipulada una vez los mismos se causen. No obstante lo anterior, en el evento en que a pesar de la mora y de la causación y efectividad de la correspondiente pena de apremio, el INTERVENTOR logre entregar el objeto del contrato y realizar las acciones correctivas necesarias para el efecto, dentro del plazo máximo de ejecución previsto para el frente, y si de otro lado ha cumplido con la totalidad de

las demás obligaciones a su cargo derivadas del contrato específico, FONDECUN podrá acordar con el INTERVENTOR en el acta de liquidación del contrato la reducción del valor total de las mencionadas penas hasta en un 50%.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL DE MORATORIA Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Una vez vencido el plazo establecido para cumplir con las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, inclusive la obligación principal, se le comunicará sobre la aplicación de la cláusula penal y/o de apremio, y se le concederán tres (3) días hábiles para presentar sus descargos. Previo concepto técnico y jurídico, FONDECUN resolverá sobre las penas a cargo del INTERVENTOR. La justificación en el retardo del cumplimiento de las obligaciones será aceptada cuando se demuestre que se ha configurado cualquiera de las situaciones establecidas en la Ley colombiana como eximentes de responsabilidad contractual. En caso de no ser aceptados los hechos esgrimidos, las cláusulas se harán efectivas descontando el valor correspondiente sobre los saldos a favor del INTERVENTOR, previa comunicación de tal situación al interesado. Si no hubiere saldos o deudas pendientes a cargo de FONDECUN y favor del INTERVENTOR, se adelantará el proceso judicial respectivo.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA – CESIÓN. El presente contrato se celebra en consideración a las calidades del INTERVENTOR, en consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de FONDECUN. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte cedente, el cesionario y FONDECUN. Los derechos económicos del contrato, no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de FONDECUN. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de FONDECUN, de acuerdo con el procedimiento interno de FONDECUN para tal efecto.

PARÁGRAFO: CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO. Los derechos económicos del contrato, no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de FONDECUN. Dicha cesión, de producirse, requerirá para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de FONDECUN, de acuerdo con el procedimiento interno de FONDECUN para tal efecto.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA – SUBCONTRATOS. En el evento en que el INTERVENTOR subcontrate parcialmente la ejecución del contrato, deberá hacerlo con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el INTERVENTOR continuará siendo el único responsable ante FONDECUN por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. En consecuencia no hay lugar a solidaridad entre FONDECUN y EL INTERVENTOR y/o terceros. En todo caso, FONDECUN se reserva el derecho de solicitar al INTERVENTOR cambiar al(los) subINTERVENTOR(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA - RELACIÓN LABORAL. El presente contrato, no genera relación laboral con EL INTERVENTOR, ni con el personal que éste suministre y/o subINTERVENTOR y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA - TERMINACIÓN ANTICIPADA. Con la suscripción del presente contrato el INTERVENTOR autoriza expresamente a FONDECUN para terminar anticipadamente el mismo mediante comunicación escrita dirigida al INTERVENTOR, en los siguientes eventos:

- a.) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
- b.) Por disolución de la persona jurídica del INTERVENTOR, o de una de las personas jurídicas que lo integren.
- c.) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del INTERVENTOR, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.
- d.) Cuando el INTERVENTOR, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONDECUN los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello.
- e.) Cuando el INTERVENTOR, con posterioridad a la suscripción del contrato y su perfeccionamiento, no diere principio a la ejecución del contrato, so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar.
- f.) Cuando del incumplimiento de obligaciones del INTERVENTOR se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar.
- g.) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el INTERVENTOR no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar.
- h.) Cuando el INTERVENTOR ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de FONDECUN.
- i.) Cuando el INTERVENTOR incurra en las conductas prohibidas en el Capítulo 2 del Título II de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y el artículo 25 de la Ley 40 de 1993.

El contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita y de ser el caso sin perjuicio de lo anterior las partes suscribirán un acta de liquidación, en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma, igualmente el INTERVENTOR tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la parte de la entrega a satisfacción por FONDECUN hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente el INTERVENTOR no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda en relación con valores diferentes a los consignados en este contrato.

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita al INTERVENTOR por parte de FONDECUN; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente EL INTERVENTOR tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfacción por FONDECUN hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente EL INTERVENTOR no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Al producirse cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación del contrato podrá realizarse por mutuo acuerdo, se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.



Si el INTERVENTOR no se presenta a suscribir el acta de liquidación, no responde ante el requerimiento de presentarse, no presenta observaciones ni salvedades al contenido del acta de liquidación proyectado, o habiéndose presentado no se llega a acuerdo sobre el contenido de la misma, con la suscripción del contrato, autoriza voluntaria e irrevocablemente a que la liquidación sea realizada directa y unilateralmente por FONDECUN a través de documento escrito.

La liquidación unilateral se realizará dentro del término de dos (02) meses contados a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato de común acuerdo; sin que ello impida que dentro de este plazo las partes lleguen a un acuerdo sobre la liquidación, bajo los parámetros consignados para el efecto en el Manual de Contratación de FONDECUN.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: INDEMNIDAD: El consultor mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a FONDECUN y a SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS, de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del consultor en el desarrollo de este contrato. El INTERVENTOR se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra FONDECUN, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra FONDECUN, esta podrá comunicar la situación por escrito al INTERVENTOR. En cualquiera de dichas situaciones, el INTERVENTOR se obliga a acudir en defensa de los intereses de FONDECUN, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a FONDECUN y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. EL INTERVENTOR adquiere las obligaciones que se describen a continuación, en relación con la información confidencial y/o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: a). Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial y/o privilegiada a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: (i). Cuando la información sea solicitada por FONDECUN. (ii). En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por FONDECUN para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas. (iii). Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a FONDECUN, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por FONDECUN para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos. b). Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula. c). Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial y/o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. d). Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial y/o privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. e) El uso de la Información Confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL INTERVENTOR, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello EL INTERVENTOR acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa



utilización irregular de la Información Confidencial y/o privilegiada. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para todos los efectos, el término "información confidencial y/o privilegiada", corresponde a la información que entrega FONDECUN para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL INTERVENTOR. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del contrato. FONDECUN adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL INTERVENTOR en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para todos los efectos, el término "información confidencial y/o privilegiada", corresponde a la información que entrega FONDECUN para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL INTERVENTOR. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO:** FONDECUN adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL INTERVENTOR en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: OMISIONES. Cualquier omisión, error o vicio en los documentos e información técnica de la Oferta, que al momento del estudio para la presentación de la misma debió advertir EL INTERVENTOR, o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a FONDECUN antes de la presentación de la Oferta, será de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o vicios de la ejecución serán asumidos íntegramente con su patrimonio y, por tanto, FONDECUN no realizará ningún reconocimiento por estos conceptos.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CONOCIMIENTO DEL INTERVENTOR SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Se entiende por las partes que el INTERVENTOR ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución de obra. En consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente, a su costo y riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de la propuesta y, posteriormente, de resultar adjudicatario, con la suscripción del mismo.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que el INTERVENTOR realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a FONDECUN, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte del INTERVENTOR a favor de FONDECUN. De igual manera las invenciones realizadas por el INTERVENTOR le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por el INTERVENTOR contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando el INTERVENTOR no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de FONDECUN. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución, se requiere de la aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de FONDECUN y la suscripción del acta de inicio.

En constancia se firma a los 26 DIC. 2017

Por FONDECUN



JOSÉ NICOLÁS GÓMEZ MEDINA
Gerente General

Por EL INTERVENTOR,



JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

Elaboró: Juanita Salamanca Abril 
Revisó: Daniel Alejandro Noreña

 DIAN Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales	Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal	 MULEC Modelo Único de Leyes, Servicios y Control Administrativo	001																														
2. Concepto: 02 Actualización Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario: 14415245753																															
		 (415)7707212489984(8020) 000001441524575 3																															
6. Número de identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 9 0 0 0 6 9		8. DV: 4	12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá																														
IDENTIFICACION																																	
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1																															
26. Número de identificación: 1 6 9		27. Fecha expedición: 3 2																															
28. País: COLOMBIA		29. Departamento: Bogotá D.C.																															
30. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.		31. Primer apellido: CR 42 24 A 54																															
32. Segundo apellido: comercial@jasb.com.co		33. Primer nombre: 3 0 0 3 0 5 3																															
34. Otros nombres: 3 1 7 4 4 0 2 0 4 9		35. Razón social: CONSORCIO INTERDESARROLLO																															
36. Nombre comercial: 37-Sigla:		38. País: COLOMBIA																															
39. Departamento: Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.																															
UBICACION																																	
41. Dirección principal: CR 42 24 A 54																																	
42. Correo electrónico: comercial@jasb.com.co																																	
43. Código postal: 3 0 0 3 0 5 3																																	
44. Teléfono 1: 3 1 7 4 4 0 2 0 4 9																																	
CLASIFICACION																																	
Actividad económica		Ocupación																															
46. Código: 7 1 1 0	47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 5 0 9 2 9	48. Código: 4 2 9 0	49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 5 0 9 2 9																														
50. Código: 7 0 2 0 4 1 1 2		51. Código: 52. Número establecimientos:																															
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																	
53. Código: 7 9 1 1 1 4																																	
54. Retención en la fuente a título de rent: 09- Retención en la fuente en el impuesto																																	
11- Ventas régimen común																																	
14- Informante de exogena																																	
Obligados aduaneros		Exportadores																															
54. Código: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>56. Tipo:</td><td>Servicio:</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>57. Modo:</td><td>58. CPC:</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		56. Tipo:	Servicio:	1	2	3	57. Modo:	58. CPC:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																								
56. Tipo:	Servicio:	1	2	3																													
57. Modo:	58. CPC:																																
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación																																	
Para uso exclusivo de la DIAN																																	
59. Anexos: SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0																															
61. Fecha: 2 0 1 7 0 5 1 6		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:																															
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante:		984. Nombre: SANCHEZ BLANCO JORGE ALVARO 985. Cargo: Representante legal Certificado																															

Bogotá, D.C. 29 de abril de 2020

614-176-CR-FASE 2

Señores:
FONDECUN
Atn Arq. Paola Perez
Supervisor
Avenida carrera 10 No. 28-49
Edificio Centro Internacional piso 21 Torre A
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1300 DE 2017. CONTRATO DE INTERVENTORIA 1305 DE 2017, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCION, ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTROS DIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "Ejecución de estudios, diseños y construcción del Centro Día en la Ciudad de Bogotá D.C. GRUPO NO.3 LOS CEREZOS.

ASUNTO: Solicitud de pago pago factura de venta No. 199

Cordial saludo,

JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N. °79.785.874 de Bogotá, en mi calidad de representante legal del Consorcio Interdesarrollo, identificado (a) con NIT: 900.900.069-4, (que en adelante se denominará el "Contratista"), con el acostumbrado respeto me dirijo a usted con el fin de indicarle lo siguiente:

1. Que, como resultado de la ejecución del contrato de la referencia (Frente Cerezos), este Contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales que le asisten en virtud de las actividades ya ejecutadas con el acta parcial No. 43 de la fase 2 que corresponde a la factura No. 199.
2. En ese sentido, el 18 de octubre del 2019 con radicado No. 2019ER8430 O 1, se remitió a la entidad los documentos que se relacionan a continuación, con el fin de solicitar el pago del corte de obra parcial en mención:

- a. Factura N. ° 199 del dieciséis (16) de octubre (10) del 2019¹, por valor de noventa y un millones quince mil cuatrocientos cincuenta pesos (\$91.015.450), irrevocablemente aceptada, puesto que no se recibieron observaciones y/o rechazo de la misma;
 - b. Copia del Registro Único Formato de orden de desembolso debidamente suscrito por Jorge Álvaro Sánchez Blanco;
 - c. Tributario del Consorcio Interdesarrollo;
 - d. Certificado de pagos al sistema de seguridad social y parafiscales del Consorcio Interdesarrollo, Jorge Álvaro Sánchez y ARM CONSULTING LTDA;
 - e. Acta de recibo parcial No. 43. Interventoría - Fase 2 – Grupo No. 3 Cerezos;
 - f. Informe de supervisión; y
 - g. Acta de recibo parcial No. 5 y balance presupuestal
3. Que, a la fecha de presentación de este oficio, la entidad no ha dado cumplimiento a la obligación de pago que le asiste ni ha informado a este Contratista sobre el estado actual de dicho trámite. En cumplimiento de lo establecido en el contrato de la referencia, el cual al tenor literal reza:

*"CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO, La forma de pago del presente contrato se pagará así:
(...)*

La fase 2 del contrato de interventoría, será pagada por PRECIO GLOBAL SIN FORMULA DE AJUSTE, (...), FONDECUN considera que la forma de pago del valor para la fase 2 del contrato derivado del proceso de selección, se realizará de la siguiente manera:

*...
b) COSOTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA: Corresponderá al SESENTA POR CIENTO (60) del valor de la fase 2 del contrato de interventoría y se pagará según el porcentaje de avance de las obras. El porcentaje de avance de los contratos de obra será verificado con las respectivas actas parciales de obra, y se determinará promediando el avance de los tres (3) proyectos o de los que se encuentren en ejecución, durante el correspondiente mes.*

*...
Para cada pago el contratista deberá aportar: a) Certificado de cumplimiento de obligación y recibo a satisfacción de los entregables requeridos para cada pago, suscrito por la supervisión del contrato; b) Presentación de la factura respectiva o cuenta de cobro, c) Acreditación o certificación de los pagos de*

¹ Código de Comercio. Artículo 773: "(...) La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. En el evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramento. (...)"

aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar) Y DE Aportes Patronales (Pago de aportes en Pensión, Salud al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, según corresponda ...

PARÁGRAFO PRIMERO: Reglas comunes para los pagos: Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas:

- a) Deberán ser refrendados por el interventor en los formatos que FONDECUN suministre para el efecto.
 - b) Se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a las fechas aprobación de los informes, previa radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso.
 - c) Para el primer desembolso, el consultor deberá informar el régimen tributario al cual pertenece. Deberá adjuntar copia del RUT.
 - d) Deberá haberse producido el ingreso efectivo de los recursos del proyecto a FONDECUN.
- ..."

4. Aunado a lo que nos antecede, es de suma importancia dejar de presente los diferentes pronunciamientos del orden nacional respecto de lo que ha acontecido con el coronavirus COVID-19. Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del Covid-19. Del mismo modo, la Organización Mundial de Trabajo (OIT) expidió el 18 de marzo 2020 el comunicado titulado "El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas", dentro del cual insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para:

"(...) i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generados por el coronavirus COVID-19; ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; iii) estimular la economía y el empleo, y iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida." (Subrayado fuera del texto original).

5. Que en virtud de estas recomendaciones y con la finalidad de tomar medidas para la protección laboral y de los contratistas de la prestación de servicios de las entidades públicas, el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en cuyo artículo 15, inciso segundo y refiriéndose a los servidores públicos, dispuso que:

"(...)

En ningún momento la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y la declaratoria de Emergencia Sanitaria, así como las medidas que se adopten en desarrollo de las mismas, podrán suspender la remuneración mensual o los honorarios a los que tienen derecho los servidores públicos o docentes ocasionales o de hora cátedra de instituciones de educación superior pública, respectivamente.

(...)"

7. Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto Legislativo 537 del 12 de abril de 2020, el cual, en lo referente al procedimiento de pago de los contratistas del Estado, dispone en el artículo 9 lo siguiente:

“Artículo 9°. Procedimiento para el pago de contratistas del estado. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las entidades estatales deberán implementar para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61 1 del Estatuto Tributario.”

8. Que de la interpretación de las disposiciones normativas antes transcritas, se colige que el Gobierno Nacional ha impartido una serie de medidas y directrices encaminadas a garantizar la continuidad en los pagos de los honorarios que las entidades del Estado deben efectuar a sus contratistas, máxime cuando el propio Estatuto General de Contratación Pública señala que este es un derecho legalmente reconocido a favor de los contratistas del Estado y cuando las circunstancias actuales hacen imperioso evitar cualquier tipo de paralización en el trámite de los pagos a favor de los contratistas, permitiendo incluso que las entidades, en caso de considerarlo, hagan uso de los mecanismos electrónicos que permitan cumplir con dicha finalidad, partiendo del hecho que las factura No. 199, en ningún momento ha sido rechazada y menos observada. Factura que corresponde al cumplimiento de unas actividades de una obra que ya fue recibida por FONDECUN y en consecuencia entregada a la Secretaría Distrital de Integración Social, cliente de FONDECUN.

9. Que el suscrito Contratista, tiene a su cargo obligaciones contractuales con los trabajadores y proveedores que prestan sus servicios para nuestra compañía y que implican el pago de salarios, prestaciones sociales, honorarios, aportes a Seguridad Social, gastos de operación y funcionamiento, entre otros. En ese orden, la posibilidad de que podamos cumplir cabal y oportunamente nuestras obligaciones frente a estos terceros, se encuentra íntimamente ligada al hecho de que FONDECUN, también cumplan cabal y oportunamente con su obligación de pago a una obligación exigible desde el mes de noviembre de 2019, máxime cuando de estos ingresos depende que nuestros colaboradores y sus familias puedan garantizar no sólo el derecho al trabajo, sino también el derecho al mínimo vital² y las satisfacción de sus necesidades básicas que requieren mayor protección con ocasión de la coyuntura actual.

10. Que en mérito de lo anteriormente expuesto y como quiera que esta empresa Contratista ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales respecto del frente

² Corte Constitucional. Sentencia T-678 de 2017: “El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como “la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”

Cerezos que le asisten en virtud del contrato de la referencia, además de haber cumplido ante la entidad con la radicación del lleno de los documentos y demás requisitos exigidos para el pago, nos permitimos elevar ante ustedes las siguientes:

SOLICITUDES

1. Que dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la presente comunicación, la entidad se sirva a efectuar a órdenes del Consorcio Interdesarrollo el pago correspondiente a la suma de **NOVENTA Y UN MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS** [\$91.015.450], correspondientes al Acta parcial No. 43 de interventoría del contrato indicado en la referencia.

2. Que, sin perjuicio de la anterior solicitud, se nos indique una fecha cierta en la cual se efectuará el pago solicitado.

Agradecemos de antemano la atención prestada por ustedes a la presente solicitud.

Cordialmente



ING. JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: N.A.

Anexos:

Preparo: Dra. Samira Guerrero-Juridica JASB
Aprobó: Ing. Oscar gomez- Direccion Técnica

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA DE No. 1300 DE 2017 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO CENTRO DIA 2017 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN.

Entre los suscritos a saber **FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAYCEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.593.078 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Gerente General nombrado mediante Resolución No. 0029 del 7 de enero de 2020, posesionado mediante acta No. 00026 del 7 de enero de 2020 y facultado mediante Decreto Ordenanza 00264 del 16 de septiembre de 2016, actuando en nombre y representación del **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**, empresa industrial y comercial del departamento de Cundinamarca, con NIT. No. 900.258.772-0, por una parte; y por la otra, el **CONSORCIO CENTRO DIA 2017**, con NIT No. 901.141.200-1, representado legalmente por **LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.362.135 expedida en Bogotá, en adelante **EL CONTRATISTA**, y quien declara que ni él, ni la sociedad que representa, se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el contrato derivado No. 1300 de 2017, previas las siguientes.

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En ejecución del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 147(8239 SDIS) de fecha 22 de septiembre de 2017, celebrado entre el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún y la **Secretaria Distrital de Integración Social- SDIS**; Fondecún suscribió con **CONSORCIO CENTRO DIA 2017** el Contrato No.1300 de 2017 con las características que se especifican a continuación:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN		
Dirección	Edificio Centro Internacional, Torre A. Avenida Carrera 10 No. 28 – 49 Piso 21	Identificación	NIT 900.258.772-0
Teléfonos	2432328	Domicilio	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Razón Social	Consortio Centro Día 2017	Identificación	NIT 901.141.200-1
Representante legal	Luis Oscar Vargas Abondano	Identificación	CC. 19.362.135 Bogotá
Dirección	Carrera 9 No. 123-36 oficina 302-Ed. Uzaque	Domicilio	Bogotá D.C.
Teléfonos	744 19 33 – 744 19 13		
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Contrato No.	1300 de 2017		
Clase del contrato	Obra		
Objeto del contrato	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 3 LOS CEREZOS.		
Valor inicial	\$ 2.153.427.336	Adiciones	\$ 54.938.311
Valor total del contrato	\$ 2.208.365.647		

	PROCESO ASESORÍA JURÍDICA	Código: AJ-F-06
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 02
		Vigencia: 16-10-2019

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA DE No. 1300 DE 2017 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO CENTRO DIA 2017 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN.

Información presupuestal	Recursos del Contrato Interadministrativo No. 147(8239 SDIS) de 2017 Contrato Inicial: CDP No. 1849 del 15/11/2017 y RP No. 3758 del 17/10/2018. Adición No. 1: CDP No. 4335 del 12/06/2019 y RP No. 4969 del 13/06/2019.		
Fecha de firma del contrato	22/12/2017		
Fecha de inicio	22/01/2018		
Plazo total del contrato	12 meses y 15 días	Plazo inicial	11 meses
		Prórroga (s)	45 días
Fecha de terminación contractual	29/07/2019		
Supervisor designado	Arq. Paola Yojana Perez		
Gerente del contrato interadministrativo	Arq. Paola Yojana Perez		

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Durante la ejecución del Contrato No. 1300 de 2017, hubo la necesidad de aumentar su plazo de ejecución en un término de cuarenta y cinco (45) días, y adicionarlo en un valor de \$ 54. 938.311,00, en virtud a que se requería realizar actividades no previstas y adicionales que no fueron previsibles en el momento en que se firmó el respectivo contrato, tal como consta el documento de Adición No. 1, Modificación No. 1 y Prórroga No. 1 al contrato de obra No. 1300 de 2017, suscrito el 13 de junio de 2019.

De acuerdo con el acta de entrega y recibo final de los productos objeto del contrato No. 1300 de 2017, a los 5 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron el ingeniero JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO, en calidad de Interventor del contrato y el señor LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO como representante legal del Consorcio Centro Dia 2017, para hacer constar que el producto objeto del contrato ha sido ejecutado, entregado por el Consorcio Centro Dia 2017 y recibidas a entera satisfacción.

Que el ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Gerente del Proyecto, la Arq. Paola Yojana Perez con su informe de fecha del 20 de febrero de 2020, certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes, por consiguiente, entiende que se ha cumplido con el objeto contractual.

Que según lo consignado en el informe de Supervisión de fecha 20 de febrero de 2020, el Contratista Consorcio Centro Dia 2017, continuará realizando las gestiones tendientes ante la Secretaria Distrital de Ambiente hasta lograr la obtención del Cierre del PIN Ambiental.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta la información que reposa en la carpeta del contrato y la certificación No. 152 del 15 de enero de 2020, expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera de Fondécun, el balance financiero del contrato es el siguiente:

 FONDECUN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	PROCESO ASESORÍA JURÍDICA	Código: AJ-F-06
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 02
		Vigencia: 16-10-2019

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA DE No. 1300 DE 2017 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO CENTRO DIA 2017 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN.

EJECUCIÓN RECURSOS FONDECÚN		
EJECUTADO	Contrato Inicial	\$ 2,153,427,336
	Adiciones	\$54,938,311
	TOTAL CONTRATO	
	Ejecutado	\$ 2,208,365,636
	Saldo no ejecutado a liberar	\$ 11
PAGADO	Pagado	\$ 1.863.979.309
	V/R pendiente de pago	\$ 344.386.327

Nota No 1: De conformidad con el numeral 3 de la cláusula Cuarta del Contrato No. 1300 de 2017, se realizará un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) contra liquidación del contrato y previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción de la supervisión, así como aprobación de las garantías correspondientes cuando haya lugar.

Nota No 2: De conformidad con el Acta de Entrega y Recibo Final de la Fase II del contrato de obra No. 1300 de 2017, existe un saldo no ejecutado a liberar por valor de ONCE PESOS (\$11), en virtud a que el valor final ejecutado para esta Fase obedeció a la suma de \$ 2.112.938.300,00 y no a la suma de \$ 2.112.938.311,00, tal como se tenía previsto contractualmente, según el documento de Adición No. 1, Modificación No. 1 y Prórroga No. 1 al contrato de obra No. 1300 de 2017, suscrito el 13 de junio de 2019.

4. GARANTÍAS

El Contrato se encuentra amparado por la póliza No. 2876650, expedida por la aseguradora Liberty Seguros s.a., actualizada para la presente liquidación mediante anexo No. 13 del 10 de febrero de 2020.

Que el 10 de febrero de 2020 bajo el documento CONS-CDIA1300-FDCN-0017 con radicado Fondecún No. 2020ER626, se radican las garantías actualizadas y ajustadas para su aprobación, de acuerdo con la revisión documental, los amparos cumplen de conformidad con el acta de entrega y recibo final de interventoría suscrita el 05 de noviembre de 2019. Al respecto, se precisa los amparos de la misma en el siguiente cuadro:

	PROCESO ASESORÍA JURÍDICA	Código: AJ-F-06
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 02
		Vigencia: 16-10-2019

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA DE No. 1300 DE 2017 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO CENTRO DIA 2017 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN.

AMPARO póliza de seguros con SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22-01-2018	29-11-2019	\$441.673.129
Buen manejo del Anticipo	14-01-2019	29-11-2019	\$618.320.769
Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22-01-2018	29-07-2022	\$110.418.282
Calidad del Servicio	22-01-2018	29-11-2019	\$441.673.129
Estabilidad y Calidad de la obra	05-11-2019	05-11-2024	\$441.673.130

Además, cuenta con la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.659765, expedida por la aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A., mediante anexo No. 4, con aprobación del 30 de enero de 2019, y con los siguientes amparos y vigencias:

AMPARO póliza de seguros con SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	19-11-2018	05-02-2020	\$312.496.800,00

5. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de acuerdo con la información que reposa en el archivo del contrato, se evidencia que el CONSORCIO CENTRO DIA 2017, cumplió durante el término de ejecución del contrato con sus obligaciones de aportes de salud, pensión y riesgos profesionales actualizados con fecha del 2 de diciembre de 2019.

6. CONSTANCIAS, OBSERVACIONES Y SALVEDADES

La interventoría verificó con el equipo de profesionales especialistas de interventoría el cumplimiento de especificaciones técnicas, normas generales, sectoriales, condiciones de funcionalidad y calidad requeridas para que el proyecto sea entregado para su operación y funcionamiento. La anterior revisión se realiza con el fin de verificar que el proyecto realmente se encuentra en etapa de liquidación, de acuerdo al contenido de ficha de estructuración de proyecto. *(Este párrafo aplica para contratos de interventoría)*

El contratista certifica, con el presente documento, que en la ejecución del contrato se dio el cumplimiento de las normas técnicas colombianas y especificaciones técnicas que aplican al objeto del contrato ejecutado y que cualquier hecho sobreviniente que afecte la calidad de las obras por la inobservancia de las mismas se asume que será responsable, y, por ende, se adelantarán las acciones a que haya lugar.

Las partes manifiestan su conformidad con todos los aspectos consignados en el presente documento salvo situaciones de siniestro que puedan suceder con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA DE No. 1300 DE 2017 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO CENTRO DIA 2017 Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN.

Se deja constancia que la presente acta se suscribe de conformidad con las normas que rigen el derecho privado.

7. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que sobre la ejecución del contrato objeto de esta liquidación, reposa en el respectivo expediente del archivo de Fondecún, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el presente contrato.

Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancias contenidas en la presente acta, las partes contratantes aceptan la liquidación que ésta contiene y se declaran mutuamente a paz y salvo, una vez FONDECÚN efectuó el pago al CONSORCIO CENTRO DIA 2017 de conformidad con el balance financiero.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de mayo de 2020.

POR FONDECÚN

POR EL CONTRATISTA



FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAYCEDO
Gerente General



LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO
Representante Legal

Vo.Bo.: Germán Medina Franco – Asesora Jurídica
Vo.Bo.: Carlos David Bernal – Subgerente Técnico
Vo.Bo.: Ángela Andrea Forero Mojica – Subgerente Administrativo y Financiero
Revisó: Jairo Jose Alvarez Aguad- Apoyo equipo Jurídica

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2019

614-321-PL-FASE 2

101.285
70.633

Señores:

FONDECUN

Atn. Arquitecta Paola Pérez – Gerente del convenio

Arquitecto Juan C. Hurtado. FONDECUN:

Avenida Carrera 10 # 28-40 piso 21 Edificio Centro Internacional

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1305 DE 2017, cuyo objeto es:
"INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA
Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN, ESTUDIO, DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.
AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "Ejecución de estudios, diseños y
construcción del Centro Día en la Localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad
de Bogotá D.C. grupo 4 Pilona.


Asunto: REMISIÓN DOCUMENTOS DE COBRO No.10 DE INTERVENTORIA FASE
2 PILONA – FACTURA No. 224 POR \$ 30.975.504,00.

Cordial saludo,

Esta Interventoría en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales como interventores al contrato de la referencia, hace remisión de los documentos de facturación, por el cobro No.10, pago por avance del frente la Pilona, de los cuales se adjuntan los siguientes documentos:

1. Factura de venta No. 224 por \$ 30.975.504,00.
2. Certificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del consorcio y consorciados.
3. Matricula del contador del consorcio y consorciados.

Cordialmente,


JORGE ALVARO SÁNCHEZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: N.A.
Preparo: Arq. Camilo Castro Herrera
Reviso: Arq. Royner Vivas Carera
Anexos: nueve (9) folios

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT : 900,900,069 - 4

CRA 42 24 A 54

3003053 -

BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

- 224

Señores	FONDECUN	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
NIT	900,258,772 - 0	2019-12-26	2020-01-27
Dirección	CALLE 31 NRO 13 A 51 OFICINA 339		
Teléfono	3562006		
Ciudad	BOGOTAD.C.-BOGOTA - COLOMBIA		

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4130300000	COBRO # 10 INTERV. FASE 2 PILONA (\$30.97MM)AVANCE		.00	.00	26,029,835.00

Total Bruto	26,029,835.00
IVA	4,945,669.00
Total a Pagar	\$ 30.975.504,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Cuota 1 F - 001- 224 Vence el 2020-01-27 30.975.504,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Novecientos Setenta Y Cinco Mil Quinientos Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Acta Parcial No 44 de La Fase 2 Frente Pilonas

a.) COSTOS FIJOS MENSUALES: Corresponderán al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor contratado para cada frente de interventoría asignado en la fase 2 del contrato de interventoría, y se cancelara en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un numero de cuotas igual al número de plazo para cada frente de interventoría asignados en la fase 2 de dicho contrato, las cuales se realizaran con la entrega y recibo a satisfacción del informe mensual de actividades de cada frente de interventoría, el cual debe contener las actividades desarrolladas en el mes correspondiente de ejecución, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de interventoría.

b.) COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA: Corresponderá al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor contratado para cada frente de interventoría asignado en la fase 2 del contrato de interventoría y se pagará según el porcentaje de avance de las obras. El porcentaje de avance de los contratos de obra será verificado con las respectivas actas parciales de obra, y se determinara por el avance individual de cada frente de interventoría asignado, se podrán realizar tantos cobros como actas parciales sean generadas y sustentadas.

c) LIQUIDACION: El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor contratado para cada frente de interventoría en la fase 2, se pagará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de interventoría, previa aprobación del informe final de interventoría presentado para cada frente ejecutado, descrito en el capítulo INFORMES DEL ANEXO TECNICO DE INTERVENTORIA. El 10% se pagará únicamente en el caso en que las obras se ejecuten al 100% o de manera proporcional al avance de cada obra siempre y cuando se supere más del 90% de ejecución.

COBRO No 10 FASE 2 PILONA

a. pago por avance de obra del 0.3157% (\$ 129.388.069*0.2394) = \$ 30.975.504

Valor factura cobro no 10 Fase 2 = \$ 30.975.504

Consociados:

Jorge Alvaro Sanchez Blanco C.C: 79785874 PARTICIPACIÓN 50 %

ARM CONSULTING LTDA, NIT:822007239-7 PARTICIPACIÓN 50 %

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18763001126923 aprobado en 2019-10-18 prefijo desde el número 201 al 300 Responsables de iva - Actividad Económica 7110 Tarifa 000.690

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

CERTIFICACIÓN PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO identificado con C.C. No. 79.785.874 expedida en Bogotá y **DOLIS YOBANA REYES BAYONA** identificada con C.C. No. 52.412.497 expedida en Bogotá, en nuestra calidad de Representante Legal y Contador Público del Consorcio Interdesarrollo con NIT 900.900.069 – 4 respectivamente, luego de examinar los Estados Financieros, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certificamos que el Consorcio Interdesarrollo no tiene personal a cargo directo (por nómina) y por tal motivo no está obligado al pago de seguridad social y parafiscales.


En la distribución de funciones entre los consorciados, se asignó al consorciado Jorge Álvaro Sánchez Blanco para realizar la contratación del personal a través de contratos de prestación de servicios necesario para la ejecución contractual, lo que nos permite certificar que nos encontramos al día en los pagos de honorarios, salud, pensiones y riesgos profesionales para el período comprendido a los últimos seis (6) meses anteriores a la expedición de la presente certificación, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 18 de la Ley 1122 del 2007, Decreto 723 de 2013 y artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Asimismo, certificamos que el Consorciado **JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO** se acoge a lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, efectuando las deducciones a los Ingresos por las expensas que se generan por la ejecución del contrato.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24, Decreto 2236 de 1999, artículo 135 de la Ley 1753 del 2015 y Decreto 1273 de 2018.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., para ser presentada al **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA**, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del 2019.


JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO


DOLIS YOBANA REYES BAYONMA
C.C 52.412.497 DE BOGOTA
TP Nro. 134499-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

134499-T

DOLIS YOBANA
REYES BAYONA
C.C. 52412497

RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES


PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 144621



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

771138040776641

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DOLIS YOBANA REYES BAYONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52412497 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134499-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO identificado con C.C. No. 79.785.874 expedida en Bogotá y DOLIS YOBANA REYES BAYONA identificada con C.C. No. 52.412.497 expedida en Bogotá, en nuestra calidad de Persona Natural (Contratista) y Contador Público respectivamente, luego de examinar los Estados Financieros, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certificamos que JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO no tiene personal a cargo directo (por nómina) vinculado al proyecto y que nos encontramos al día en los pagos de los honorarios.


Asimismo, certificamos el pago del Contratista y los de todo el personal vinculado al proyecto los cuales están contratados por la modalidad de prestación de servicios, que se realizaron durante el período comprendido a los últimos seis (6) meses anteriores a la expedición de la presente certificación, por los conceptos de salud, pensiones y riesgos profesionales, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 18 de la Ley 1122 del 2007, Decreto 723 de 2013 y artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

De igual forma, nos permitimos manifestar que JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO se acoge a lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, efectuando las deducciones a los Ingresos por las expensas que se generan por la ejecución del contrato.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24, Decreto 2236 de 1999, artículo 135 de la Ley 1753 del 2015 y Decreto 1273 de 2018.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., para ser presentada al **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA**, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del 2019.


JORGE ÁLVARO SANCHEZ BLANCO
C.C. 79.785.874 de Bogotá
MP. 25202-100584 CND


DOLIS YOBANA REYES BAYONA
C.C 52.412.497 DE BOGOTA
TP 134499-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

134499-T

DOLIS YOBANA
REYES BAYONA
C.C. 52412497

RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES


PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 144621



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

77119840778841

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DOLIS YOBANA REYES BAYONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52412497 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134499-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12921-T

JESUS ANTONIO
FORERO ZAMBRANO
C.C. 17.388.126
RESOLUCION INSCRIPCION 1082-T JUN 11-85
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA




Presidente

00020407

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

727F57E194F0844H

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JESUS ANTONIO FORERO ZAMBRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17309126 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 12921-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bogotá D.C. 18 de noviembre de 2019

Ingeniero
JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO
Cra 42 No. 24A -54
Teléfono: +57 (1) 3003053
Bogotá D.C.

FONDECUN 15-11-2019 11:25:52

Al Contestar Cite Este Nr.:2019EE1878 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:1585 - SUBGERENCIA TECNICA/PEREZ ALVAREZ PAOLA

DESTINO: CONSORCIO INTERDESARROLLO/JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ

ASUNTO: ALCANCE A NUESTRA COMUNICACIÓN CON RADICADO FON

OBS:

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

REMITENTE:FONDECUN FONDO DE DESARR. DE PROVEC. DE CUNDIN.

DOC # 00.068.465

ACT. # 00.098.736

NUMERO INTERNO: 614

CONTRATO ENTIDAD: 1298 DE 2017 / act ini 22 ene 2018 BOSA - 1301 DE 2017 / act ini

NUMERO DE FOLIOS:

20/11/2019 11:25 AM

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B

RECIBIDO DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA LA ACEPTACION DEL MISMO

ASUNTO : Terminación anticipada contrato y solicitud información para la liquidación

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo No. 8239-2017 (17-147 Fondecún). “Realizar la Gerencia Integral para la Elaboración de los Diseños y la Construcción de Centros Día en el Distrito Capital”.

Respetado Ingeniero Álvaro:


Reciba un cordial saludo de parte del Fondo de Desarrollo de proyectos de Cundinamarca – Fondecún, este Despacho en atención a lo informado por la Gerencia del contrato que ejerce la Supervisión respectiva, conoció que el plazo de ejecución del mismo, expiró sin mediar suscripción de prórroga, situación que no es necesario notificar o informar considerando que el hecho de la no suscripción se presentó por acto propio y autónomo de ustedes.

Por otra parte es pertinente recordarle que la terminación anticipada, no solo obedeció a la no suscripción de los documentos contentivos de las diferentes modificaciones contractuales, sino también a los hechos que configuraron presuntos incumplimientos de sus obligaciones contractuales como Interventores, en el desarrollo de algunos de los frentes de obra y de los cuales fueron informados mediante las diferentes comunicaciones dirigidas a la Interventoría, como se reiteró en reunión realizada el 06 de noviembre de 2019, en las instalaciones de Fondecún, tal como consta el acta respectiva.

De esta manera, atendiendo lo previsto en el numeral 4.11. TERMINACIÓN ANTICIPADA de las Reglas de Participación, que hacen parte del contrato que suscribió con Fondecún y lo previsto en la misma, se configuró la causal “f.) Cuando del incumplimiento de obligaciones del INTERVENTOR se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar”, tal situación les fue informada por el Gerente del Contrato y reiterada en la reunión del 06 de noviembre de 2019, en las oficinas de Fondecún.

Considerando lo anterior, agradecemos entregar los informes finales relacionados con las obras que realizó la interventoría con corte a la fecha en la que expiró el plazo, con el fin de adelantar los trámites de cierre respectivo.

Atentamente,



ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO
Gerente FONDECÚN

Proyectó: Paola Pérez Alvarez.

Revisó: Jairo Vargas/Subgerente Técnico
Yeimi Tatiana Osorio Galindo / Asesor Jurídico

Copia: ASEGURADORA CONFIANZA. SEGURIRIESGOS LTDA ASE. Calle 82 No. 11-37. Piso 7. Bogotá D.C.



Bogotá D.C. 05 de noviembre de 2019

Ingeniero:
JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO
Cra 42 No. 24A -54
Teléfono: +57 (1) 3003053
Bogotá D.C.

FONDECUN 05-11-2019 03:25:37

Al Contestar Cite Este Nr :2019EE1807 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:1517 - SUBGERENCIA TECNICA/PEREZ ALVAREZ PAOL
DESTINO: CONSORCIO INTERDESARROLLO/JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ
ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE MODIFICATORIOS DEL CONTRATO DE I
OBS:

Referencia: Contrato derivado No. 1305. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
ASUNTO: Suscripción de Modificatorios del Contrato de Interventoría No. 1305 de 2017. Terminación Anticipada.

Cordial saludo,

Atendiendo lo previsto en el numeral 4.11. TERMINACIÓN ANTICIPADA de las Reglas de Participación, que hacen parte del contrato que suscribió con Fondecún y lo previsto en la misma al configurarse la causal "d.) Cuando el INTERVENTOR, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONDECUN los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello, haberse surtido la firma de la prórroga", a través de la presente comunicación le notificamos que Fondecún da por terminado el contrato de interventoría de la referencia, a partir de la fecha, es decir del **05 de noviembre de 2019**.

Lo anterior, teniendo en cuenta que por parte de la Interventoría no se suscribió de manera oportuna las diferentes novedades contractuales que permitieran mantener vigente y acorde a las fechas de ejecución de las obras, tales como: Aclaración No. 1 a la Prórroga No. 3 y Adición No. 03, de fecha 13 de agosto de 2019, el cual se realizó en aras de aclarar la fecha de terminación del frente Piona hasta el 30 de agosto de 2019, así mismo, el documento de Prórroga No. 4, a través del cual se prolongó el plazo para el frente Piona hasta el 30 de octubre de 2019, y consecuentemente, el documento de Prórroga No. 5, por el cual se extiende el plazo de la Interventoría para el Frente Piona hasta el 14 de diciembre de 2019.

Ahora bien, pese a que por parte de Fondecún se les invitó, en reiteradas ocasiones, a reuniones conjuntas con el área jurídica para tratar temas referentes, siendo esta última programada para el día viernes 01 de noviembre de 2019, la cual fue cancelada por la interventoría.

Es de indicar que Fondecún remitió los documentos para suscripción de los documentos legales para la ejecución de la interventoría; sin embargo, se desconocen hasta la fecha las causas fácticas por parte del Consorcio Interdesarrollo que ameriten la negativa para su firma, desconociendo además sus obligaciones de orden contractual.

Atentamente,

PAOLA YOJANA PÉREZ ÁLVAREZ
Gerente de Contrato Interadministrativo 8239 de 2017
FONDECUN

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
REMITENTE:FONDECUN FONDO DE DESARR. DE PROYEC. DE CUNDIN.
DOC # 00.057.693
ACT. # 00.098.025
NUMERO INTERNO: 614
CONTRATO ENTIDAD: 1298 DE 2017 / act ini 22 ene 2018 BOSA - 1301 DE 2017 / act ini 2019 LA FILMATA
NUMERO DE FOLIOS:

Jorge Alvaro Sánchez B.
Cundinamarca, 05 de noviembre de 2019

6/11/2019 2:10

EL RECIBIDO DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA LA ACEPTACION DEL MISMO

Proyectó: Paola Pérez Álvarez.
Revisó: Jairo Vargas/Subgerente Técnico
Tatiana Osorio/Asesor Jurídico

Copia: ASEGURADORA CONFIANZA. SEGURIRIESGOS LTDA ASE. Calle 82 No. 11-37. Piso 7. Bogotá D.C.

Página 1 de 1

CONSORCIO INTERDESARROLLO

Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 51
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años trabajando por

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2019

FONDECUN 26-11-2019 02:57:49
614-315-PL-FASE 2
2019ER9593 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO/MARIA CONSUELO OSPINA
DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/HURTADO MACHADO JUAN CARLOS
ASUNTO: ENTREGA INFORME SEMANAL-N°047 27 OCT AL 03 NOV 19
OBS: CTO INTERV 1305 DE 2017-CENTRO DIA GRUP 4 PILONA

Señores:

FONDECUN

Atn Arq. Juan Carlos Hurtado

Supervisor

Avenida Carrera 10 No 28-49

Edificio Centro Internacional Torre A Piso 21

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1305 DE 2017, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCION, ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTROS DIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "Ejecución de estudios, diseños y construcción del Centro Día en la Localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de Bogotá D.C. grupo 4 Pilonas.

ASUNTO: ENTREGA INFORME SEMANAL No 047 (27-OCT-2019 03-NOV-2019)

Cordial saludo:

En cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores al contrato de la referencia hacemos entrega del informe semanal número cuarenta y siete (47) de la fase 2 de obra del contrato 001 de 2018, perteneciente al periodo del 27 de octubre al 03 de noviembre de 2019

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

ING. MARIA CONSUELO OSPINA
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: N.A

Anexos: Informe semanal No 47 (9) FOLIOS
Preparó: Residente de Interventoría.: ING. Consuelo Ospina

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 204 0654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

Bogotá D.C., Noviembre 25 de 2019

614_037_-INT-FASE

2

Señores:

**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -
FONDECUN-**

Atn: Dra. ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO – Gerente General

Dra. YEIMI TATIANA OSORIO GALINDO – Asesora Jurídica

CONTROL INTERNO

Avenida Carrera 10 No. 28-49

Edificio Centro Internacional Torre A piso 21

PBX 3562006

La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1305 DE 2017, cuyo objeto es:
*"INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCION, ESTUDIO, DISEÑO Y
CONSTRUCCION DE CENTROS DIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES "Ejecución de estudios, diseños y construcción del
Centro Día en la Localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de Bogotá D.C. grupo 4
Pilona.*

Asunto: Descargos a oficio de procedimiento de imposición de cláusula penal
pecuniaria fechado 18 de Noviembre/19, pero que fue recibido por la interventoría
el 20 de noviembre de 2019, basados en informe técnico del 13 de Noviembre de
2019.

Respetados:

En atención al comunicado No. 2019EE1895 O 1 fechado de 18 Noviembre/19,
pero que fue recibido por la interventoría en sus oficinas el 20 de noviembre de
2019, mediante el cual la entidad a través de su Asesora Jurídica, da inicio al
procedimiento para imposición de cláusula penal pecuniaria, esta interventoría
dentro de la debida oportunidad legal se permite presentar sus descargos ejerciendo
sus derechos de contradicción y defensa, una vez revisada la motivación expuesta

por la entidad, teniendo para el efecto en cuenta el detalle de los hechos y los argumentos de fondo, como se exponen a continuación:

**1. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA A 4 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

Esta interventoría manifiesta que ha cumplido con todas las obligaciones contractuales del contrato 1305 de 2017, en cuanto a lo concerniente a los aspectos técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental en las labores realizadas, los cuales se pueden evidenciar con la entrega de los informes mensuales, semanales durante la totalidad de la ejecución del contrato, sobre los cuales por parte de la entidad nunca se realizó ningún tipo de objeción u observación ni siquiera parcial por parte de los supervisores del contrato, prueba de lo cual la entidad ha pagado dos (2) cuentas de cobro a esta interventoría y una de las condiciones para el pago a la interventoría de acuerdo a la forma de pago del contrato por costos fijos, es que se debe soportar con el informe mensual de interventoría, al cual se debe dar aprobación con el informe de supervisión entregado firmado por el supervisor del contrato el Arq. Javier de la Hoz en el cual le da aprobación previa a las obligaciones contractuales de la interventoría, por lo que le solicitamos a la Entidad sean incorporados dichos documentos al expediente del proceso en curso y se nos remita copia simple de dichos documentos, como parte del acervo probatorio de la interventoría ante el presunto incumplimiento improcedente remitido a la interventoría el pasado 20 de noviembre del año en curso.

En el presente documento se consolidan los aspectos Técnicos, Administrativos, Financieros, Jurídicos y Ambientales, que permiten establecer el estado actual del contrato No. 1298 de 2017 en la fase 1 y fase 2, según los aspectos desarrollados por el contratista la UNIÓN TEMPORAL CENTROS DIA representada legalmente por el Ingeniero Edicson Rodríguez Acosta y los adelantados por la firma CONSTRUIR XXI S.A.S. representada legalmente por Olga Inés Espinosa Acosta, este último en el periodo comprendido del 15 de agosto al 10 de octubre de 2019, así:

1. Antecedentes contractuales

CONTENIDO	COMENTARIOS

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

Contratista (Cedente)	UNIÓN TEMPORAL CENTROS DIA, del periodo comprendido del 22 de enero de 2018 al 14 de agosto de 2019.
Acta de Cesión del Contrato de Obra	15 de agosto de 2019
Contratista (Cesionario)	CONSTRUIR XXI S.A.S, del periodo comprendido del 15 de agosto de 2019 al 20 de octubre de 2019
Objeto del proyecto	Ejecución de estudios, diseños y construcción del Centro Día en la ciudad de Bogotá D.C. grupo No. 1 Campo Verde.
Plazo total	13 meses (Fase 1 y Fase 2)
Valor Total del contrato	\$3.237.837.047,00
Valor facturado Fase 1	\$ 24.647.447
Valor facturado Fase 2	\$ 0,00
Saldo por facturar	\$ 3.213.189.600,00
Valor anticipo Fase 2	\$ 925.707.693,46
Valor anticipo Fase 2 desembolsado	\$ 925.707.693,46
Valor amortizado anticipo Fase 2	\$ 0,00

De acuerdo con la licencia de construcción No. LC-18-2-1267 del 24 de enero de 2019, el Proyecto fue implantado en un Lote con un área de 1.795,56 m² y un área de intervención en el primer piso de 631,84 m², piso restante 718,34 M², para un área construida de 1.395,68 área que incluye 45,50 m² de sótano. Área libre de 1.163.72. m².


La siguiente imagen muestra el plano de la implantación del proyecto respecto al lote y al espacio urbanístico del sector:

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país



2. Antecedentes contractuales Fase 1

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3063
Cel. +57 (1) 300 204 0634
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

CONTENIDO		COMENTARIOS					
Objeto del proyecto		Ejecución de estudios, diseños y construcción del Centro Día en la ciudad de Bogotá D.C. grupo No. 1 Campo Verde					
Balance administrativo Fase 1	Fase 1						
	Fecha de inicio fase 1				22 de enero de 2018		
	Fecha de terminación fase 1				21 de febrero de 2019		
	Suspensiones Fase 1						
	1	Plazo	72 días	Suspensión	16/07/18	Reinicio	26/08/18
	2	Plazo	30 días	Suspensión	25/09/18	Reinicio	25/10/18
	3	Plazo	24 días	Suspensión	24/10/18	Reinicio	17/11/18
	4	Plazo	81 días	Suspensión	08/11/18	Reinicio	28/01/19
	5	Plazo	30 días	Suspensión	29/05/19	Reinicio	27/06/19
	Estado de Pólizas de Garantía	Modificaciones					
1		Valor adicional		N.A.	Prorroga	N.A.	
2		Valor adicional		N.A.	Prorroga	N.A.	
Pólizas							
Aseguradora: Equidad seguros							
AMPARO (Si aplica)		POLIZA #	ASEGURADORA	VALOR	VIGENCIA		
Cumplimiento		AA002874	Equidad Seguros	\$ 647.567.409,40	DESDE	HASTA	
Salarios y prestaciones				\$ 161.891.852,35	21/02/2019	09/09/2020	
Calidad del servicio				\$ 647.567.409,40	21/02/2019	09/02/2020	
Buen manejo del anticipo				\$ 925.707.692,13	21/02/2019	09/08/2019	
Estabilidad y calidad				\$ 647.567.409,40	21/02/2019	21/09/2024	
RCE		65-40-101037834	Seguros del estado	\$ 143.227.211,40	04/01/2018	04/02/2019	
Avance del contrato de obra Fase 1		Descripción			Programado	Ejecutado	
	Avance físico acumulado			100 %	92,00 %		
	Avance financiero acumulado			100 %	16,20 %		
	Avance tiempo acumulado			100 %			
Balance Financiero	Balance financiero del contrato de consultoría						
	V. Total			Valor facturado	Saldo por facturar		
	\$ 152.144.739			\$ 24.647.447	\$ 127.497.292		
	Seguimiento a la planificación financiera						
	Porcentaje programado			100%	Porcentaje facturado	16,2 %	
Balance técnico	Seguimiento a la planificación del producto						
	PRODUCTO		OBSERVACIÓN - ESTADO				
	Informe preliminar y diagnóstico normativo		El producto fue subsanado, revisado y avalado por la interventoría, por lo cual se remitió a la entidad mediante oficio 614-042 BO del 04 de abril de 2018, radicado No. 2018ER2850 y oficio 614-111-BO del 15 de julio de 2019, radicado No. 2019ER547901.				
	Levantamiento Topográfico		El producto fue subsanado, revisado y avalado por la interventoría, por lo cual se remitió a la entidad mediante oficio 614-045 del 07 de abril de 2018 y oficio 614-111-BO del 15 de julio de 2019, radicado No. 2019ER547901.				
	Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación		El producto fue subsanado, revisado y avalado por la interventoría, por lo cual se remitió a la entidad mediante oficio 614-049-BO del 23 de abril de 2019 y oficio 614-111-BO del 15 de julio de 2019, radicado No. 2019ER547901.				
	Componente arquitectónico		El producto fue subsanado, revisado y avalado por la interventoría, por lo cual se remitió a la entidad mediante oficio 614-111-BO del 15 de julio de 2019, radicado No. 2019ER547901				

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

	Diseños estructurales	A la fecha se encuentran en trámite ante la curaduría por la UNION TEMPORAL CENTROS DIA, debido a que estos presentaron modificaciones al diseño inicial, quedando a la espera que se entreguen los planos sellados por la curaduría. Es de aclarar que frente al diseño de los tanques de almacenamiento que el consultor remitió el día 10 de julio de 2019 a la interventoría y de acuerdo a la revisión del especialista de interventoría lo entregado cuenta con observaciones. Por lo tanto, aun no se cuenta con la aprobación final de los diseños estructurales
	Diseño hidrosanitario, de red contra incendio y red de Gas	El producto fue subsanado, revisado y avalado por la interventoría, por lo cual se remitió a la entidad mediante oficio 614-078-BO del 01 de octubre de 2018 y 614-111-BO del 15 de julio de 2019, radicado No. 2019ER547901.
	Diseño eléctrico, telefónico, voz y datos	El producto fue subsanado, revisado y avalado por la interventoría, por lo cual se remitió a la entidad mediante oficio 614-079-BO del 04/10/2018 y oficio 614-111-BO del 15 de julio de 2019, radicado No. 2019ER547901.
	Paisajismo y áreas exteriores	El componente de áreas exteriores quedo incluido dentro del presupuesto con las actividades correspondientes a urbanismo.
	Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción	La interventoría realizo revisión de balance recibido del consultor solo hasta el pasado 12 de julio de 2019, y se remitieron a la Entidad los componentes de análisis de precios unitarios, cantidades, especificaciones técnicas.
	Estudio de sostenibilidad y plan de manejo ambiental	El producto fue subsanado, revisado y avalado por la interventoría, por lo cual se remitió a la entidad mediante oficio 614-087-BO del 23 de enero de 2019 y 614-085-BO del 14/11/2018.

3. Antecedentes contractuales Fase 2

Antecedentes contractuales		COMENTARIOS						
Balance administrativo	Fecha de inicio					21 de febrero de 2019		
	Fecha de terminación inicial					20 de septiembre de 2019		
	Fecha de suspensión					29 de mayo de 2019		
	Fecha de reinicio					28 de junio de 2019		
	Fecha de terminación del contrato:					20 de octubre de 2019		
	Suspensiones							
1	Plazo	30 días	Suspensión	29/05/19	Reinicio	28/06/19		

Estado de Pólizas de Garantía	Modificaciones				
	1	Valor adicional	N.A.	Prorroga	N.A.
	2	Valor adicional	N.A.	Prorroga	N.A.
	Pólizas				
	Aseguradora: Equidad seguros				
	AMPARO (Si aplica)	POLIZA #	ASEGURADORA	VALOR	VIGENCIA
	Cumplimiento	AA002874	Equidad Seguros	\$ 647.567.409,40	28/06/2019 09/03/2020
	Salarios y prestaciones			\$ 161.891.852,35	28/06/2019 09/11/2022
	Calidad del servicio			\$ 647.567.409,40	28/06/2019 09/03/2020
	Buen manejo del anticipo			\$ 925.707.682,13	28/06/2019 21/02/2020

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3063
Cel. +57 (1) 300 204 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

	Estabilidad y calidad			\$ 647.567.409,40	20/10/2019	20/10/2024
	RCE	65-40-101037834	Seguros del estado	\$ 295.086.800,00	28/06/2019	20/11/2019
Balance Financiero	Balance financiero del contrato de obra					
	Contrato de Obra					
	V. Total		Valor facturado		Saldo por facturar	
	\$ 3.085.692.308,00		\$0		\$ 3.085.692.308,00	
	Anticipo					
	V. Total		Valor entregado del Anticipo		Saldo por entregar del Anticipo	
	\$ 925.707.693,46		\$ 925.707.693,46		\$ 0	
	Seguimiento a la planificación financiera					
	Porcentaje programado		54,84%		Porcentaje facturado	0 %

3.1. anejo de Anticipo

Se aprobó el plan de manejo e inversión de anticipo al contratista la Unión Temporal Centros Día identificada con Nit. No. 901.141.079-4, según como quedó consignado en el acta firmada por la Interventoría.

- ❖ El valor del proyecto fase: \$ 3.085.692.308,00
- ❖ Un anticipo del 30 %: \$ 925.707.693,46

La inversión de los recursos del anticipo de acuerdo con el plan presentado por el contratista se destinó a:

No.	Descripción	Valor (\$)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales	101.827.846,17	11%
2	Compra de equipos y repuestos	83.313.692,32	9%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	18.514.153,85	2%
4	Compra de materiales y accesorios	722.052.001,12	78%
TOTAL		\$ 925.707.693,46	100%

A continuación, se presenta los desembolsos de los recursos correspondientes al anticipo:

- ❖ Valor total desembolsado en orden de operación del 1 - 4: \$ 523.224.125,00
- ❖ Valor total desembolsado en orden de operación del 5 - 14: \$ 345.962.547,10
- ❖ Valor total desembolsado en orden de operación del 15-18: \$ 52.521.021,36

3.2. Componente Físico Ejecutado por la UNIÓN TEMPORAL CENTROS DIA

Como es de su conocimiento, a fecha del 15 de agosto de 2019, se realizó por el contratista _____ la construcción de la cimentación en concreto reforzado, con un sistema de zapatas aisladas soportadas sobre un cimiento en concreto ciclópeo, amarradas por medio de vigas intermedias y la construcción de un muro en concreto reforzado.

A continuación, se detalla un corte aproximado de las cantidades ejecutadas de acuerdo con el valor contractual de la fase 2:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
1. OBRAS PRELIMINARES					
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICACIÓN	m2	2.500,00	785,5	1.963.750,00
1.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TEJA DE ZINC	ml	110.187,00	199,4	21.971.287,80
1.3	DESCAPOTE A MAQUINA MATERIAL COMÚN E=0.20 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	m2	3.000,00	347,5	1.042.500,00
	Subtotal				24.977.537,80
2. EXCAVACIONES					
2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL 5 km)	m3	29.379,00	1.183,91	34.782.091,89
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL 5 km)	m3	42.125,00	21,1	888.837,50
	Subtotal				35.670.929,39
3. CIMENTACION					
3.1	CONCRETO CICLOPEO 20.7 MPa (2500 PSI)	m3	343.200,00	151,21	51.895.272,00
3.2	CONCRETO ZAPATA 27.60 MPA (4000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	m3	596.818,00	81,22	48.473.557,96
3.3	CONCRETO VIGA INTERMEDIA 27.60 MPA (4000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	m3	593.477,00	24,66	14.635.142,82
3.4	CONCRETO MURO DE CIMENTACION 27.60 MPA (4000 PSI) NO INCLUYE HIERRO	m3	877.541,00	52,09	45.711.110,69
3.8	SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARREACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60) (ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION)	kg	3.286,00	16.118,00	52.963.748,00

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo para

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
	Subtotal				213.678.831,47
4. ESTRUCTURA EN CONCRETO					
4.1	PEDESTAL 0,5 x 0,5 m CONCRETO 27.60 MPa (4000 PSI) INCLUYE HIERRO	ml	518.612,00	76,59	39.720.493,08
4.11	SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARREACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)(MURO ASCENSOR Y TANQUE SUBTERRANEO)	kg	3.286,00	816,97	2.684.563,42
	Subtotal				42.405.056,50
20. RED ELECTRICA					
20.65	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 8X5 CUADRICULA 1X1	UND	15.850.027,00	1	15.850.027,00
	Subtotal				15.850.027,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					332.582.382,16
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					97.779.220,36
ADMINISTRACIÓN		22,40%			74.498.453,60
IMPREVISTOS		2,00%			6.651.647,64
UTILIDAD		5,00%			16.629.119,11
IVA 19% SOBRE UTILIDAD		0,00%			
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					430.361.604,00
VALOR TOTAL CONTRATO					430.361.604,00


En relación con lo anterior, debe resaltarse que está pendiente de ejecutar por el constructor la construcción de la viga corona de (40 x 40) sobre muro en concreto, para fundir las placas metálicas que soportan las columnas y las vigas metálicas que son parte de la placa de entepiso (en lamina Steel deck) al nivel +.45.

3.3. Registro Fotográfico a fecha del 15 de agosto de 2019





En las imágenes se observan las actividades en ejecución en el área de estructura de cimentación (Columnetas que salen de las zapatas y están arriostradas con la viga intermedia en concreto reforzado).



En las imágenes se observan las actividades de preparación del acero de refuerzo para el anclaje de las platinas base de la estructura metálica.

3.4. Cesión del Contrato No.1298 de 2017

El 15 de agosto de 2019 se suscribió el Acta de Cesión del Contrato de Obra No.1298 de 2017 entre la Unión Temporal Centros Día (Cedente) y Construir XXI S.A.S.

Se debe actualizar de las pólizas según el documento de cesión firmado por la firma CONSTRUIR XXI S.A.S y la UNION TEMPORAL CENTROS DIA el día 27 de agosto de 2019.

El día 28 de agosto de 2019 el contratista Construir XXI S.A.S. da inicio a las actividades preliminares de obra, iniciando con la adecuación del campamento y de almacén en obra. Así mismo se realiza una inspección y balance de las condiciones encontradas en obra, se da inicio al desmonte de la formaleta metálica existente.

A fecha del 10 de octubre de 2019, se cuenta con un avance físico del 17,08% de ejecución de obra.

Se realizaron visitas a la obra por especialistas del contratista Construir XXI S.A.S., a fin de definir procesos constructivos a implementar en la obra, respecto de la estructura metálica y el concreto, así mismo se definió el procedimiento a emplear para la limpieza del acero, empleando para ello un químico especial.

En el área del tanque de almacenamiento de agua, el Ing. Luis Hernán Mahecha especialista del contratista Construir XXI S.A.S., sugirió la submuración de la parte de cimentación.

El día 12 de septiembre de 2019, en la visita realizada a la obra por parte del Ing. Luis Hernán Mahecha (Especialista Estructural de la firma Construir XXI), se indicó el proceso constructivo y especificaciones de la excavación a seguir, estableciendo la forma adecuada en que se deberían intervenir (Excavación y construcción del concreto Ciclópeo) para no exponer la estabilidad de la cimentación existente. Excavación y Concreto Ciclópeo de zapatas Z-1 y Z-2, y posteriormente excavación y Concreto Ciclópeo de zapatas Z-3 y Z-4.

Se adelantaron actividades en el área del tanque de almacenamiento de agua potable, las cuales correspondieron a la cimentación (Concreto Ciclópeo) y de amarre e instalación del acero de refuerzo.

Se adelantaron mesas de trabajo entre FONDECUN, CONSTRUIR XXI S.A.S. Y LA INTERVENTORIA, efectuando la revisión y evaluación del balance presupuestal del proyecto, incluyendo las mayores y menores cantidades, así como la inclusión de ítems no previstos resultantes de la atención a las solicitudes realizadas por la Secretaria de Integración Social, cambios a las especificaciones acabados, mobiliario necesarios para diferentes áreas, así como cambio de especificaciones similares a los otros centros día, a fin de unificar acabados e imagen en estas instituciones, toda vez que se requieren a fin de garantizar la funcionalidad del proyecto, razón por la cual la Interventoría solicito a la Entidad Fondecun estudie la disponibilidad de los recursos necesarios, que ampare la posible adición, por un valor de **\$2.444.589.208,00 de pesos m/l.**

De las mayores y menores cantidades de obra, así como la inclusión del total de los ítems no previstos, de acuerdo con la última mesa de trabajo, arrojó un mayor valor por la suma de **\$ 2.444.589.208 de pesos m/l**, que se estimó que era el valor de una posible adición, es decir que se incrementaría el valor contractual a la suma de **\$5.530.281.516 de pesos m/l**.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen en donde se relacionan los valores obtenidos de la revisión efectuada a la posible adición, así:

CUADRO RESUMEN			
VALOR INICIAL CONTRACTUAL		3,085,692,308.00	
DISCRIMINACION DE ADICION			
1	ADECUACIÓN GENERAL EN OBRA NP DEL 1 AL 6	\$ 28,523,531.36	
2	PROCESO CONSTRUCTIVO Y NORMATIVIDAD NP DEL 7 AL 12 + NP DEL 40 AL 72	\$ 642,839,463.55	
3	VERIFICACION ESTUDIOS Y DISEÑOS NP DEL 13 AL 22	\$ 62,142,150.07	
4	REQUERIMIENTOS SDIS AMOBLAMIENTO NP DEL 23 AL 33	\$ 140,380,043.13	
5	REQUERIMIENTOS SDIS ACT. Y/O ACABADOS NP DEL 34 AL 39 + NP DEL 73 AL 74	\$ 275,081,648.94	\$ 415,461,692.07
6	MAYORES CANTIDADES DE OBRA	\$ 1,691,300,541.37	
7	MENORES CANTIDADES DE OBRA (MENOS)	\$ (395,676,170.53)	
VALOR TOTAL POSIBLE ADICION		\$ 2,444,589,207.89	
VALOR TOTAL FINAL CONTRACTUAL		\$ 5,530,281,515.89	

El contratista Construir XXI S.A.S., realizó actividades en la viga perimetral ejecutando la instalación de formaleta, encamisado de pernos con flejes y ganchos internos.

A continuación, se detalla en el registro fotográfico las actividades ejecutadas por Construir XXI S.A.S:





3.5. Componente Social

Se informa que el contratista CONSTRUIR XXI SAS, durante este periodo no reportó ninguna actividad del componente social, ya que se encontraba en periodo de suspensión contractual suscrita con FONDECUN, por lo cual no se generaron actividades de obra, si no netamente administrativas. Por consiguiente, la interventoría no reporta ninguna actividad implementada en cada uno de los programas del Plan de Gestión Social.

3.6. Componente SSTMA

3.6.1. Plan de Gestión de Residuos de Construcción

- Se cuenta con un sitio dentro de la obra para almacenar temporalmente los residuos generados – centro de acopio.
- Se cuenta con punto ecológico diferenciados por colores y con la señalización respectiva, según el tipo de residuo.
- El contratista realiza capacitaciones y charlas al personal de la obra acerca del manejo adecuado de los residuos, enfatizando en la relevancia de su participación y del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para el proyecto.

a. Residuos de Demolición y Excavación.

Por parte de interventoría se realizó al Contratista de Obra la entrega del PIN AMBIENTAL 16532, con la clave para que realice la gestión ante la SDA.

En el periodo del mes de septiembre y octubre no se generaron escombros en la obra.

b. Residuos Sólidos Ordinarios y Reciclables

En el periodo de entre el 28 de agosto al 30 de septiembre del 2019 se evidenció punto ecológico en la obra realizando debidamente la separación en la fuente con sus respectivas canecas de colores.

Nota: El camión del servicio recolector de basura realiza el recorrido en la zona los días martes a las 9 pm.

c. Resíduos Peligrosos

En el periodo entre el 28 de agosto al 30 de septiembre del 2019 no se generó residuos peligrosos, sin embargo, en el momento que se generen el contratista deberá realizar el manejo adecuado de disposición final.

d. Sustancias Químicas.

En el periodo entre el 28 de agosto al 30 de septiembre del 2019 se contó con combustible en la obra se encuentra debidamente rotulado en el almacén de la obra.

3.6.2. Manejo de Materiales e Insumos.

Con respecto al almacenamiento de herramientas, materiales y suministros especiales de obra, y materiales, herramientas y equipos de construcción de pequeño tamaño (herramientas de mano) se establecerá un punto de almacenamiento con condiciones apropiadas para tal fin, bajo estándares de orden y aseo y protegidos de agentes ambientales.

Los materiales de gran tamaño como secciones metálicas, mallas electrosoldadas, varillas de acero tendrán puntos de almacenamiento establecidos y deberán estar cubiertos y señalizados.

Las zonas de almacenamiento deberán estar ubicadas en sitios estratégicos de tal forma que sean de fácil acceso para todo el personal y al mismo tiempo no interfieran con el tráfico vehicular y peatonal.

Se deberá realizar la solicitud de materiales con base en la programación de obra, evitando el almacenamiento de productos de manera innecesaria, disminuyendo la probabilidad de pérdidas y daños de estos.

Hay que asegurar que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de las obras, estén acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.

Al interior de la obra se cuenta con señalización de las rutas que deben seguir las volquetas para el ingreso o salida de material.

Se verificará que todos los proveedores de materiales cuenten con permisos ambientales correspondientes a las actividades de explotación minera, tal como lo establece la normatividad.

El contratista en el mes de septiembre no realizó manejo de materiales e insumos de manera adecuada, cumpliendo con el programa de medidas de almacenamiento.

3.6.3. Manejo Silvicultural

El contratista en el mes de septiembre realizó el mantenimiento del cerramiento abono y riego a los mangles para cuidarlos y protegerlos.

3.6.4. Gestión Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.6.4.1. Listado del Personal Administrativo Contratista Construir XXI S.A.S. Campo Verde

Durante el periodo entre el 28 de agosto al 30 de septiembre del 2019 asistieron 5 personas a la obra. en el área administrativa, la interventoría verificó que los empleados estén afiliados a la ARL, EPS, y Pensión.

ASPECTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL PERIODO

COMITÉ NO.	FECHA	ASPECTOS TECNICOS IMPORTANTES
Acta No 001	septiembre 03 de 2019	Interventoría manifiesta que el día de hoy es el primer comité de obra se indica el inicio de obras del anterior contratista por cesión, minuta 27 de agosto de 2019 interventoría con y eficiencia en la ejecución de las actividades 100% en obra con sus actividades en oficina

	• El director de obra German Salcedo no asiste por motivos personales. • En comité se inicia con opiniones e intervenciones de los participantes en el comité. El contratista debe presentar la programación la cual hasta el momento esta con fecha limite 21 de octubre del 2019 De igual forma paso otra con fecha del 31 de dic de 2019 por lo cual indica por interventoría que no se puede aprobar que no está en los tiempos contractuales hasta tener las prórrogas necesarias para lograr su aprobación. La SDIS se debe acometer e implementar los recursos técnicos y logístico para el empezar el proyecto ya que se han pasado varios días y el avance es ineficiente. Solicitud de presencia de interventoría en el control de la obra. Una semana de preliminares es muy grande por tiempo. Todos los participantes sean 100% dentro del recorrido del proyecto.

		Se solicita que los comités sean programados a las 9:00 am. La interventoría aclara que el avance de obra son avance físico del 13.96% ejecutado físico (\$430.000.000) aproximadamente. el CONSTRUCTOR inicia su ejecución y desarrollo del proyecto en estas condiciones de ejecución de obra e inversiones financiera. Se indica que el jueves 5 septiembre 2019 se programa el inicio de actividades de estructuras metálica FONDECUN solicita programación de las actividades de estructuras. Teniendo en cuenta que el perfil W18x60 por no ser comercial en el mercado se está en proceso de autorización del perfil IPE 500 por el ING. DISEÑADOR. El proceso constructivo no me puede variar a lo autorizado contractual o de diseño, verificar cantidades diseño. Interventoría solicita flujograma para su análisis. SDIS verificar todo el tema presupuestal y financiero e iniciar construcción al 100%. Instalaciones eléctricas

	Falta de planimetría e información para dar información certera. SDIS se indica que el día viernes 6 (8:00) septiembre programar reunión con FONDECUN-FINDETER con el jardín infantil. Instalaciones hidráulicas están en empalme inicial. SDIS solicita verificación en mesa de trabajo para observar si hay algunos vacíos en ellos diseños con respecto al presupuesto para evidenciar faltantes posibles. Se incluyeron recomendaciones de la SDIS. FONDECUN personal SISO SSTMA y profesional de obra. OBSERVACIONES GENERALES DE SDIS. Cocina Lavamanos de pedal o sensor Realizar si hay horno, estufa 4 puestos. Freidora no aplica sacar del presupuesto. Revisar pases ruta ducto extractor Realizar diseños mesones (funcionalidad cocina) Comedor(requerimientos) Revisar puertas metálicas Revisión especificaciones de pisos (cambiar a pisos de SIERRA MORENA) Instalación de pasamanos

		Aula de artes piso uno(requerimientos) Contemplar en presupuesto mueble con estufa-lavaplatos Plantas eléctricas(requerimientos) Ampliar punto de acceso Baños(requerimiento) Orinales y sanitarios (barras de apoyo, acero) Revisar mesones (cambiar a negro san Gabriel) Área administrativa(requerimientos) Divisiones de vidrio, cabio de altura (reducir) Enfermería(requerimientos) Instalar lavaplatos Cuarto de tableros revisar ubicación Terraza Revisar barandas y pasamanos. Se solicita al contratista continuar con el trámite de las provisionales de obra para garantizar el desarrollo actividad de la obra 2do piso(requerimiento) Revisar puertas plegables (cambio de especificaciones) Muebles en mdf (balancear en contrato) Aula arte 2do piso (requerimientos)

	Ventana comunicación circulación. Gimnasio(requerimiento) Eliminar muro y puerta de acceso Cubierta piso tres(requerimientos) Cambiar césped sintético por piedras de colores Revisar puertas y ventanas de acceso a circulación Revisar antepechos altura 1.20 m Revisar cielos rasos pasaos de cubiertas tipo sándwich Revisar acabados de pisos Revisar muro conexión de cubierta tipo sándwich. Señalización (requerimientos) Sistema BRAILE Recorrido de obra: Limpieza de acero-vigas de cimentación Construcción punto ecológico Explanación y limpieza de terreno Construcción de campamento Ajuste de cerramiento Hojas de vida del personal de obra actualizadas Programación impresa en campamento

		Se solicita al contratista realizar protección teniendo en cuenta que el interior está contaminado no se puede permitir el contacto con la estructura de concreto. Solicita que en la zona del tanque se realice las obras que correspondan para garantizar la estabilidad de la estructura en concreto. Se solicita al contratista acometer las obras correspondientes de forma inmediata. Se evidencia el retiro de formaletas que estaba para fundir estructura para poder hacer limpieza del hierro armado el contratista manifiesta que están en espera de la llegada de formaletas. Se recomienda al contratista acometer actividades de concreto en áreas donde el hierro está expuesto. El contratista indica que están por llegar las platinas de anclaje de la estructura metálica. FONDECUN da una introducción respecto de estado actual de la obra y su proceso desde su inicio hasta el estado al día de hoy. Solicita mucha colaboración por parte de los participantes del desarrollo de la obra constructor – interventor y cada uno de sus profesionales ya que es necesario garantizar el éxito total del proyecto en ejecución.

Acta No.2	septiembre 10 de 2019	• Recorrido de obra • Se evidencian actividades de excavación mecánica y manual en área de construcción del tanque de almacenamiento de aguas lluvias a potables y cto de bombas. • Interventoría expresa su preocupación por el poco personal y no se evidencian un avance considerable en las actividades de limpieza del hierro no se están realizando al igual que la instalación de las platinas de anclaje de la estructura metálica. • Fondecun expresa su preocupación respecto a que algunas actividades no están incluidas dentro del presupuesto. • Teniendo en cuenta las solicitudes y requisiciones de la SDIS del comité 001 diciembre 03/09/2019 el consorcio construir XXI e interventoría realizaron unas mesas de trabajo para incluir actividades solicitadas por SDIS y revisar otras que posiblemente no estarían contractualmente dentro de este balance. • El contratista e interventoría evacuaran conjuntamente el balance en el día de hoy 10/09/2019. • Fondecun solicita de manera inmediata el informe correspondiente solicita de manera inmediata el informe correspondiente al balance definitivo del proyecto. • Interventoría-contratista revisaran APUS contractuales de las actividades y definir la

		inclusión o no de algunas actividades en el balance. • Seguimiento de obra-programación • Interventoría informa que de acuerdo a la programación vigente el avance ejecutado es de 0.22% por el contratista y que el avance con el que se recibe el proyecto es del 13.19% de obra ejecutada y que sumados estos porcentajes al día de hoy 13.41%. • El valor según programación aprobada por interventoría es de \$312.000.000 a 8 de septiembre. • Teniendo en cuenta el atraso evidenciado, interventoría solicita al contratista presentar un plan de contingencia y dar soluciones inmediatas para la solución del atraso presentado en la obra. • La interventoría el día de hoy deja presente que la programación y el flujo de caja (flujograma) no son coincidentes ya que las actividades en programación en la primera semana no son equivalentes al valor ejecutado en esta misma semana. • La SDIS expresa su preocupación respecto de poco avance que se evidencia en la obra y solicita a los participantes dar soluciones técnicas de todos los especialistas participantes en el proyecto para lograr mejorar y optimizar el avance de las actividades de obra.

	• Solicita acometer el inicio de las actividades: • Construcción de vigas para anclar las platinas de anclaje de la estructura metálica. • Inicio construcción y actividades en el área del tanque de almacenamiento. • Unificar conceptos y soluciones de obra. • El contratista debe apuntar todos los recursos para ejecutar actividades paralelamente. (tanque-viga de anclaje platinas-limpieza de acero) • Construir XXI informa que iniciara el montaje de las platinas y pernos de la estructura metálica el sábado anterior donde se presentaron dificultades en la instalación: • Obstrucciones del acero de refuerzo existente los cuales impiden la instalación de las platinas • Se indica que los diseños presentan falencias y solicita contacta al diseñador inicial en mesa de trabajo para soluciones puntuales presentadas en los diseños. • Interventoría solicita al contratista que se apropie del proyecto en los aspectos estructurales con propuestas, sugerencias y soluciones las posibles dificultades que se puedan presentar y de esta forma salir adelante con el proyecto. • Fondecun solicita de forma inmediata el informe correspondiente al balance definitivo

		del proyecto con el cronograma y plan de trabajo • Interventoría solicita al contratista presentar la propuesta de submuración en el área del tanque al igual a la propuesta de limpieza del hierro de la estructura existente en el proceso iniciado. • Se solicita al contratista plan de contingencia debido al atraso presentado. • CONSTRUIR XXI teniendo en cuenta que existen muchos vacíos de diseño para el inicio de la obra, solicita suspender la obra hasta tener toda la información del proyecto y así iniciar la obra sin ningún contratiempo. • Se solicita al constructor, por medio de sus asesores estructurales dar solución a las inquietudes presentadas en la instalación de las platinas de anclaje de estructura metálica, submuración, cimentación del tanque, limpieza de acero, dilataciones de la estructura de concreto existente. SDIS solicita cumplimiento en la hora de inicio de los comités a las 9:30 am. Interventoría indica que por condiciones de distancias en el día de hoy no fue posible el inicio a la hora solicitadas y solicita que los comités se inicien a las 10:00 -10:30 am.

Acta No.3	septiembre 11 de 2019	• Se realiza reunión con el objetivo de aclarar inquietudes respecto al diseño estructural de elementos en concreto y metálicos (estructura de concreto-estructura metálica). • Expresar al especialista las inquietudes que presentan los constructores respecto a la obra y actualmente de estructura metálica del proyecto. • Platinas de anclajes y pernos • Estos elementos se instalaron en las columnas perimetrales de la estructura del concreto y en la parte interna de la misma 24 unidades en columnas de 50x50 11 unidades en columnas internas 45x45 Pernos de 1.00 -50 ml. • Debido a que las columnas (24un) perimetrales fueron fundidas en un 80% aproximadamente quedando únicamente +- 0.50 m libres para los pernos, los cuales no quedarían 1.00 ml sino de +- 50ml y se obligaría a cortarles para poder instalarlas. • La platina no se puede instalar debido a que el acuerdo de refuerzo existente obstruye la debida instalación de este elemento quedando retirado con un vacío de 0.12 m lo que no esta acorde con el diseño. • Los pernos quedan fuera del acero armado. • Las columnas internas (11und)

	• Estos elementos son de las mismas dimensiones patinas y columnas de 45x45 y los pernos están ubicados fuera del acero de refuerzo. • Los pernos se pueden instalar de la longitud diseñada. Teniendo en cuenta lo anterior y luego de la intervención de las entidades SDIS-FONDECUN-CONSTRUIR XXI e interventoría. • El especialista Ing.Xavier Hurtado(interventoría) indica: Ante la situación de encontrarse los pernos fuera de la canasta y los pedestales fundidos se solicita aval estructural de verificación si en la altura faltante por vaciar (50 cm aprox) los pernos trabajan efectivamente desarrollando su capacidad de transferencia de cargas de superestructuras a la fundición, Se espera informe técnico justificativa donde se valide la condición de trabajo de los pernos. Se requiere la elaboración de las soluciones encontradas para aval del diseñador inicial. Estas protestas o soluciones deben ser realizadas por el contratista parra posterior revisión y/o aprobación por parte de la interventoría.

		- Interventoría solicita al contratista que realice las propuestas estructurales necesarias para lograr el éxito de las actividades en ejecución. Agilizar todos los medios posibles para obtener el aval del diseñador inicial. - El contratista recibe respuesta de todas las inquietudes planteadas al Ing. Xavier Hurtado y se compromete a realizar todas las acciones necesarias para dar solución a las inquietudes que se tienen en el momento.
Acta No. 4	septiembre 17 de 2019	- El contratista informa que se radico a la interventoría el balance producto de las mesas de trabajos para que la interventoría de concepto de viabilidad. - Fondecun solicita a interventoría se emita concepto técnico jurídico presupuestal financiero respecto al balance del proyecto el cual fue revisado en conjunto entre contratista e interventoría con el acompañamiento de Fondecun durante los días 12 y 13 de septiembre de 2019 en las oficinas de la interventoría, para lo cual es importante resaltar en mesas de trabajo se evidencio una mayor cantidad considerable en la actividad estructura metálica con relación a los presupuestos ya avalado por interventoría

		y remitidos a Fondecun en el mes de agosto 2019 . en el que se informa una adición del proyecto de \$ 1.250.000 aproximadamente. En virtud de lo anterior se requiere pronunciamiento inmediatamente, dado que Fondecun con base a información ya emitida por interventoría emitió un informe a la SDIS en agosto 2019 a fin de gestionar los recursos necesarios para adicionar el contrato de obra. • Por lo anterior la interventoría informa que es importante aclarar que el balance final radicado en fase I fue realizado por interventoría con base en los diseños existen en el momento se hace la aclaración que la fecha el contratistas no había subsanado las observaciones a los diseños estructurales emitidos por la interventoría por lo cual seguramente cuando el contratista subsano las observaciones arrojo mayores cantidades en obra • Proceso constructivo excavación y submuración en cimentación existente. • Se recomienda al contratista seguir las recomendaciones por su estructural. • Por parte de gerencia de Fondecun se hace un llamado de atención al director de interventoría que no esta ejerciendo control y seguimiento al proyecto con la debida activa-atención que amerita el proyecto. • De igual forma se requiere al contratista atención todos los compromisos que se

		adquieran en su cumplimiento en la entrega de los documentos solicitados. • Fondecun solicita la última versión de los planos estructurales digital o físico de forma inmediata. • La interventoría considera que la solicitud de la supervisión de la obra por parte del contratista no es procedente dado que existen actividades en ejecución como la construcción de tanque y se cuenta con todas las platinas y pernos en obra para la instalación, actividades que ya podrían estar ejecutadas, teniendo en cuenta que el avance de obra: Programado 26.12% Ejecutado 14.31% Atraso -11.81
Acta No. 5	septiembre 24 de 2019	• Para atención y respuesta a los comunicados CXXI-CV-008, CXXI-CV-010, CXXI-CV-016 y derechos de petición CXXI-CV-14 y 18. • CXX-CV-008 10-09-2019 con respecto al numeral #001 el especialista ing. Oscar Fabián Barreto (fase I) emitió aprobación y autorización del planteamiento emitido por CONSTRUIR XXI (18-09-2019) a lo cual el especialista de interventoría emitió su concepto de a propuesto y hace solicitud para que se presente un informe técnico con la propuesta.

	• Se solicitará ducho aval al diseñador estructural Ing. Oscar Barreto. • Con respecto a los numerales 2-3-4-5 del día de hoy se reciben por parte del contratista inicial (U.T CENTROS DIA) los planos estructurales en 3 copias. • Se aclara que se entrega al contratista una copia del radicado en curaduría y una copia de los planos escaneado nuevamente. • Por lo anterior se indica que el contratista ejecutara las actividades correspondientes. • Es de indicar que el contratista tiene las condiciones necesarias para acometer las actividades por ejecutar en la obra como tanque de almacenamiento-estructura metálica-paisajismo. • Es de anotar que los planos del tanque de almacenamiento faltan por definir la ubicación del cárcamo y sus detalles por lo cual interventoría no puede enviar información del tanque. • Por lo anterior la interventoría precisa que las actividades en el tanque se han podido ejecutar toda vez que las observaciones al diseño lo enunciado en comités anteriores de poder ejecutar las actividades en la construcción del tanque. • El contratista manifiesta teniendo en cuenta el oficio CXX-CV-016 18-09-2019 donde

		indica una interferencia (3 F-H) viga la cual a la fecha el diseño del tanque y que al día de hoy se está tratando el tema. • Respecto a la observación del contratista 40x40 en el eje B del F al H, se indica por interventoría realizara las investigaciones pertinentes para dar alguna aclaración o justificación y dar claridad al contratista a la mayor brevedad. • Respecto a diferencia de especificación de la mall electrosoldada (en plano es # 7 y en APU es # 6) se verificara y prevalecerá las especificado en los registrado en los planos (malla #7). • Con la observación de los planos de los elementos no estructurales y anclajes y conexión de columnetas a vigas superiores la interventoría manifiesta que los anclajes a nivel de piso de acuerdo a varilla de las columnetas y con relación a los anclajes iniciales superiores estos no proceden ya que es con laca metálica con soldadura eléctrica. • Respecto a los planos de cubierta hacer de los arriostramientos y tensores se realizará la gestión por parte de interventoría y dar la solución a menor brevedad. • En los planos de refuerzo negativos, se deben tener en cuenta todas las especificaciones finales contenidos en los planos entregados el 25-09-2019. • el plano E-06/17 despiece muro ascensor se solicita al contratista que debe revisar la

		información que se entregara el 25-09-2019 y ver si persiste la inquietud a respecto. • Numeral 11 planos hidrosanitarios RCI, GAS y eléctricos esta información sea suministrada por Fondecun al contratista los cuales han sido entregados por interventoría. • Con relación al último párrafo del documento, interventoría manifiesta en esta mesa de trabajo que el contratista construir XXI tiene las condiciones dadas para dar continuidad al proyecto y cualquier situación que se presenten se podrán tratar y esclarecer en las diferentes mesas de trabajos que se requieran tratar por parte de los intervinientes. • CXXI-CV-014 18-09-19 la interventoría informa que dentro del término establecido en la ley 1755 del 2015 la interventoría da respuesta al derecho de petición solicitado por CONSTRUIR XXI. • Mediante oficio 614-111.CV-FASE II de fecha 18-09-2019 dio respuesta a la suspensión del contrato 1298-2017 respuesta que de reitera con el animo de atender la petición y que así mismo se aclara que los puntos no existen motivación que fundamente una suspensión del contrato, se aclara que el derecho de petición solo eleva una sola petición "se pronuncie de fondo acerca de la suspensión

		entre las parres de la respectiva suspensión del mencionado contrato" • Al respecto se hace un paréntesis respecto a la suspensión y cierre de la obra, la cual se solicita se reactive de forma inmediata. La ejecución del proyecto por cuanto no existe las circunstancias para la inactividad y suspensión de las actividades en la obra. • En el numeral dos se reitera nuevamente lo tratado en la presente mesa de trabajo donde se da respuesta. • Adicionalmente es de aclarar que en el documento de cesión del 27-08-2019., la cláusula primera establece que la presente sesión no modifica las condiciones del referido contrato ni objeto ni su naturaleza ni régimen. • Cabe recalcar que la cláusula segunda de cesión suscrito el 27-p8-2019 indica:

	• Clausula segunda-aceptación- con la firma del presente documento, el cesionario acepta esta cesión asume la ejecución del contrato en el estado en que se encuentran y se obliga la culminación del objeto pactado en lo relacionado con el alcance del objeto y las obligaciones contenidas en el mismo. • En razón a lo anterior se solicita la reactivación de la obra y no hay lugar a que haya llegado de la obra y el retiro de equipos y herramientas menor personal y maquinaria y de esta forma impidiendo el ingreso de la interventoría. • De otra parte, la interventoría manifiesta se solicita la reprogramación a fin de considere actividades no tenidas en cuenta en un inicio en los comités de seguimientos anteriores. La reprogramación no ha sido remitida a interventoría. • Se requiere la solicitud de adición y prórroga del frente campo verde, por tanto, se solicita al contratista e interventoría tomar las acciones pertinentes a fin de radicar los documentos ante Fondecun. • Lo anterior se reitera es el insumo principal para la solicitud de prórroga ante SDIS del

		contrato interadministrativo entre Fondecun y la SDIS el cual vence el 30-10-2019 en este orden se requiere prorrogar pronto el contrato interadministrativo para prorrogar el contrato de obra. • Con respecto del balance presupuestal del contrato se solicita al contratista presentar a la interventoría los soportes de cálculo de memorias tanto de ítems no previstos relacionados con el balance presupuestal donde se evidencie la necesidad ,cantidad y ubicación en proyectos que justifique estas cantidades como los soportes técnicos, fichas técnicas, cotizaciones que soporten con apus de cada actividad lo cual el contratista se componente a presentar para el 27-09-2019 a más tardar a las 5:00 pm. • Por lo anterior interventoría le hace entrega al contratista de las observaciones al balance entregado a interventoría por Fondecun el cual fue enviado por el contratista relacionado en el radicado No. 2019ER7480. • Se adelantará mesa de abajo para el 30-09-2019 para considerar las cantidades de alcance y el 01-10-2019 será remitido ducho balance y seguidamente la solicitud de prórroga del contrato de obra e interventoría.

		• En virtud de todo expuesto en la presente mesa de trabajo se atiende a las solicitudes del contratista radicadas en Fondecun a través de los comunicados: • CXXI-CV-008 DEL 09-09-2019 • CXXI-CV-010 DEL 18-09-2019 • CXXI-CV-014 DEL 18-09-2019 • CXXI-CV-016 DEL 18-09-2019 • Respecto al comunicado CXXI-CV-018 de fecha 23-09-2019 la interventoría solicito un plazo prudencial para emitir respuesta a las consideraciones frente a los hechos en esta mesa de trabajo se dio aclaración a cada uno de los puntos que consideración ameritaban ser aclarados.

ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CONTRATO 1305 DE 2017.

- Asistir a los comités de seguimiento programados por la entidad FONDECUN.
- Verificar la documentación técnica recibida en medio digital y para revisión, estudio y trámite.
- Solicitar, recopilar y verificar los documentos técnicos y administrativos para el cumplimiento de los compromisos contractuales.
- Asistencia a los recorridos programados por parte de la entidad y/o contratista, levantamiento de la evidencia, compromisos y temas tratados.
- Asistencia a los frentes de obra llevando control en calidad y en cantidades ejecutadas.
- Asistencia técnica en solución de inconvenientes de obra.
- Verificación de los programas Sisoma, ambientales, tráfico y demás etc.
- Control y verificación técnica de obra.
- Emisión de Informes semanales.
- Control y consignación de observaciones en bitácoras de obra.
- Realizar verificación topográfica de las actividades que lo requieran.
- Velar por que el contratista mantenga los frentes de obra en óptimas condiciones de aseo y limpieza.
- Supervisión de los ensayos de laboratorio, de los diferentes materiales suministrados
- Revisión, verificación y emisión de observaciones a los informes para desembolsos del anticipo.
- Revisión, verificación y emisión de observaciones al informe mensual de obra.

INFORME COMPONENTE SSTMA

Durante el periodo del presente informe No 7, comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2019, la Interventoría llevo a cabo las acciones pertinentes y específicas correspondientes al componente SSTMA que se encuentran a su cargo, ver (ANEXO 2).

INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL

Durante el periodo del presente informe No 7, comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2019, la Interventoría llevo a cabo las acciones pertinentes y especificas correspondientes al componente de GESTIÓN SOCIAL que se encuentran a su cargo, ver (ANEXO 3).

INFORME COMPONENTE TECNICO- TOPOGRAFIA

Durante el periodo del presente informe No 3, comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2019, la Interventoría llevo a cabo las acciones pertinentes y especificas correspondientes al componente de TECNICO-TOPOGRAFIA que se encuentran a su cargo, ver (ANEXO 4).

CONCLUSIONES GENERALES

El control, revisión y verificación que esta Interventoría ha realizado a la ejecución del contrato, mediante la celebración de comités, reuniones y recorridos, así como de requerimientos para la solicitud de estricto cumplimiento a los parámetros contractuales y de calidad, ha permitido advertir a las Entidades a fin de lograr mejorar los desempeños para la ejecución del contrato en temas de tipo técnico, administrativo, calidad, ambiental, SISO, etc.

Durante el periodo del presente informe, esta Interventoría, continúa realizando seguimiento de forma lineal financieramente, debido a que no se cuenta con programación aprobada. Por último, se informa que de acuerdo al seguimiento, control, revisión y aval que viene realizando la interventoría de todos y cada uno de sus componentes de la Fase 2, se ha logrado contar con la implementación en obra de los Planes en lo

referentes a la SSTMA, Social y Técnico a la fecha avalados por interventoría.

Es de aclarar de manera fundamental, que a la fecha no se le ha realizado ningún pago de corte al contratista de estudios y diseños y construcción, por lo que nuevamente reiteramos que aún las actividades ejecutadas en la obra aun no han sido recibidas por esta interventoría y hasta que éstas no tengan el aval en cumplimiento de las especificaciones técnicas y administrativas requeridas no se le dará trámite ante la Entidad a ningún corte de obra que remita el contratista, con el fin de salvaguardar los intereses y recursos de FONDECUN y del proyecto mismo. Por lo tanto, no existe ningún perjuicio económico ni de orden fiscal por estos conceptos.

2. REQUERIMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA ADELANTADOS POR LA INTERVENTORIA ANTE FONDECUN QUE NO FUERON TRAMITADOS POR LA ENTIDAD.

La interventoría precisamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y dado que el contratista de estudios y diseños y construcción no estaba cumpliendo con los plazos, cronograma ni con las especificaciones técnicas del contrato suscrito vigente, en relación con los productos de la FASE I, remitió a FONDECUN nueve (9) requerimientos por incumplimiento, que la entidad nunca tramitó, ni hizo efectivos, como a continuación se describen:

No.	NOMBRE OFICIO / ACTA	FECHA DOCUMENTO	CONCEPTO	ACCIONES DE INTERVENTORÍA	ACCIONES TOMADAS POR FONDECUN
1	614-028-BO RAD 2018ER173	02/03/2018	POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Se solicitó al consultor el plan de contingencia en un plazo de dos días esto al evidenciar un atraso en las actividades de: Informe preliminar, Levantamiento Topográfico, Estudios de suelos y Esquema básico	

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 0654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

No.	NOMBRE OFICIO / ACTA	FECHA DOCUMENTO	CONCEPTO	ACCIONES DE INTERVENTORIA	ACCIONE TOMADA POR FONDECUN
2	614-030-BO RAD FONDECUN 09-03-18 SOLO SELLO	07/03/2018	REITERACION INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:	La Interventoría reportó el avance y estado actual del contrato; citando al contratista en las instalaciones de la Interventoría esto con el fin de conocer por parte del contratista el plan de acción para mitigar el atraso.	
3	614-034-BO RAD FONDECUN	14/03/2018	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - REITERACION POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Se recalcó al contratista la inasistencia al comité anterior de seguimiento (13/03/2018), se recordó la no entrega de los productos pendientes y/o por subsanar (Topografía, estudio suelos, pólizas, etc.) Además se conminó al contratista a la presentación del plan de contingencia, el cual no fue presentado	
4	614-035-BO RAD FONDECUN 2018ER2226	15/03/2018	ACLARACION - REQUERIMIENTO NOTIFICACION	Se informó nuevamente al contratista que se deben asumir los compromisos que se asumen en los comités; así mismo se solicitó al contratista la asistencia del Arquitecto aprobado por la interventoría Clara Rodríguez Guerrero quien nunca asistió; igualmente se expuso nuevamente la falta del representante legal a la oficina de la Interventoría.	
5	614-046-BO RAD CONTRATISTA 11/04/2018 SOLO SELLO	9/04/2018	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO - ESTADO DE AVANCE	Se solicitó al contratista la presentación formal de las medidas pertinentes para lograr las metas contractuales, además se le exigió a este que en caso de que hubiesen causas externas que no permitan el cumplimiento de las fechas contractuales se debe de solicitar la fecha contractual debidamente justificada	
6	614-047-BO RAD FONDECUN 17/04/2018 SOLO SELLO	12/04/2018	CONCEPTO MODIFICACION PLAZO CONTRACTUAL - FASE 1	Recibida la solicitud de modificación del plazo de ejecución por parte del contratista, esto justificado bajo causas externas al contratista. Por lo que la Interventoría vio viable la postergación para la radicación	

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
 Tel. +57 (1) 300 3053
 Cel. +57 (1) 300 264 6654
 info@jasb.com.co
 Bogotá D.C. - Colombia
 Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

No.	NOMBRE OFICIO / ACTA	FECHA DOCUMENTO	CONCEPTO	ACCIONES DE INTERVENTORIA	ACCIONES TOMADAS POR FONDECUN
7	614-053-BO RAD FONDECUN 2018ER3696	27/04/2018	CONCEPTO ASUNTO MODIFICACION IMPLANTACION	Se solicitó a la Entidad el valorar el tiempo de finalización de etapa 1, esto basado en las modificaciones implantadas por la SDIS al Contratista	---
8	614-057-BO RAD FONDECUN 11/05/2018 SOLO SELLO	08/05/2018	ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - RECOMENDACIÓN	Se viabilizó el incumplimiento por parte del Consultor y se recomendó a la Entidad el iniciar el proceso de incumplimiento, además se determinó el valor de la sanción aplicable al contratista	--
9	614-058-BO RAD FONDECUN 2018ER4124	11/05/2018	REQUERIMIENTO CITACIONAL REPRESENTANTE LEGAL	Se requirió nuevamente la asistencia por parte del representante legal del Contratista, esto dado que el contrato se encontraba en estado crítico, igualmente se conminó la presentación del plan de contingencia	---
10	614-059-BO RAD FONDECUN 2018ER4237	21/05/2018	INVITACION CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS	Se invitó nuevamente al contratista a realizar la entrega de los compromisos realizados mediante el acta de comité del día 15/05/2018. Todo para dar inicio en fecha adecuada a la Etapa II del proyecto	---
11	614-061-BO RAD CONTRATISTA 24/05/2018 SOLO SELLO	23/05/2018	INVITACION CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS	Nuevamente se invitó al contratista a realizar la entrega de los compromisos realizados mediante el acta de comité del día 21/05/2018. Todo para dar inicio en fecha adecuada a la Etapa II del proyecto	--
12	614-062-BO RAD FONDECUN 2018ER4433	23/05/2018	POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Basados en el incumplimiento de los compromisos pactados con el Contratista en el comité del 21/05/2018; se determinó nuevamente un posible incumplimiento a la Etapa I	---
13	614-063-BO RAD FONDECUN 13/06/2018 SOLO SELLO 2018ER4978	05/06/2018	ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - CITACION REPRESENTANTE LEGAL	Teniendo en cuenta la programación contractual aprobada y la falta de práctica — por parte del contratista — del plan de contingencia, y visibilizando el crítico estado de cada uno de los entregables. La Interventoría reiteró nuevamente el posible incumplimiento de la etapa I de Estudios y Diseños	La Entidad ren... mediante oficio : Interventoría respuesta Consultor respecto a acciones a real para cumplimiento contrato; mediante of "Concepto respue

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3063
Cel. +57 (1) 300 204 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

No.	NOMBRE OFICIO / ACTA	FECHA DOCUMENTO	CONCEPTO	ACCIONES DE INTERVENTORÍA	ACCIONE TOMADA POR FONDECUN
					a requerimiento p el cumplimiento contrato No. 12 2017 y 0001-20 radicado en Interventoría 20/06/2018, p nunca se remité desenlace proceso o el ci oficial del mismo.
14	614-064-BO RAD FONDECUN 2018ER4925	06/06/2018	REITERACION ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - RECOMENDACIÓN	La Interventoría dando alcance al oficio 614-063-BO, reiteró a manera de sugerencia el iniciar el posible incumplimiento al contratista; además calculando la moratoria para la Entidad	-----
15	614-066-BO RAD CONTRATISTA 22/06/018 SOLO SELLO	19/06/2018	REQUERIMIENTO AJUSTE NIVEL TECNICO SEGUN ETAPA	La Interventoría requirió al Contratista el realizar un ajuste con respecto a la calidad técnica de los entregables, esto dado que a esa fecha y faltando solo un mes para el inicio de la Etapa II; los productos presentaban varias observaciones y un nivel técnico muy bajo	-----
16	614-067-BO RAD FONDECUN 11/07/2018 SOLO SELLO	06/07/2018	RESPUESTA OFICIO FONDECUN 2018EE648 - RECOMENDACIÓN	La Interventoría dando respuesta al requerimiento de la Entidad donde se solicita conceptual requerimiento para el cumplimiento del contrato. Inicialmente manifestando que si bien hubo causas que retrasaron el desarrollo de las actividades de la consultora, la Interventoría considera que se dieron tiempos prudenciales para realizar las modificaciones enunciadas; por tanto la interventoría nuevamente pone en evidencia el reiterado incumplimiento por parte del contratista y a su vez la Interventoría tasa nuevamente la moratoria a aplicar por parte de la Entidad, esta siendo ajustada con respecto a la enunciada en el oficio 614-064-BO	-----

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3063
Cel. +57 (1) 300 264 6054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

No.	NOMBRE OFICIO / ACTA	FECHA DOCUMENTO	CONCEPTO	ACCIONES DE INTERVENTORÍA	ACCIONE TOMADA POR FONDECUN
17	614-068-BO RAD FONDECUN 2018ER6133	23/07/2018	COMITÉ DE FINALIZACION ETAPA I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	La Interventoría citó a comité de entrega de productos finales de Etapa I al representante legal del Consultor, en las oficinas de la Interventoría; esto dado que el plazo contractual para dicha etapa a esa fecha ya había finalizado	
18	614-070-BO RAD FONDECUN 2018ER6181	24/07/2018	INCUMPLIMIENTO FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS	Basados en los términos y plazos del contrato de obra 1298, en la NO entrega de los productos técnicos por parte del Contratista y asimismo en la NO expedición de la Licencia de Construcción por parte del mismo. Por tanto esta interventoría recomienda a la Entidad la aplicación del incumplimiento en la Fase I	

No.	NOMBRE OFICIO / ACTA	FECHA DOCUMENTO	CONCEPTO	ACCIONES DE INTERVENTORIA	ACCIONES TOMADAS POR FONDECUN
19	614-071-BO RAD FONDECUN 2018ER6258	31/07/2018	INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION - PRIMERA ALERTA	Nuevamente la Interventoría informa a la Entidad que transcurridos 9 días desde el inicio de la Fase II del contrato en referencia y al ver que el Contratista no se encuentra adelantando las actividades propias de la fase de construcción, esto poniendo en riesgo la inversión y las metas de ejecución de la Entidad. Bajo este panorama se permite recomendar nuevamente a la Entidad el iniciar los procedimientos legales y contractuales al Contratista	
20	614-072-BO RAD FONDECUN 24/08/2018 SOLO SELLO	23/08/2018	CONCEPTO ENTREGA FINAL ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS	Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños, La Interventoría mostró a la Entidad y al Contratista el estado actual de los entregables, demostrando las observaciones en cada uno de los productos y los productos no entregados. Por lo que la Interventoría concluye que la entrega es incompleta, que los productos técnicos recibidos como finales NO son avalados y que persiste el incumplimiento de la fase I	
21	614-073-BO RAD FONDECUN 2018ER6675	09/08/2018	INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION - SEGUNDA ALERTA	Nuevamente la Interventoría se permite informar a la Entidad FONDECUN que pasados 18 días desde el inicio de la Fase II, aún persiste el incumplimiento	
22	614-075-BO RAD FONDECUN 05/09/2018 SOLO SELLO	30/08/2018	INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION - TERCERA ALERTA	Reiteradamente la Interventoría informa a la Entidad que pasado el 22 de julio de 2018 (inició Fase II), se evidencia un atraso de 40 días de NO ejecución, correspondientes a un atraso del 18.7%; por lo que esta Interventoría considera que el Contratista sigue poniendo en riesgo la inversión y las metas de ejecución de la entidad contratante	

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 655-4
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

23	614-076-BO RAD CONTRATISTA 11/09/2018 SOLO SELLO	04/09/2018	SOLICITUD DEFINICION ALCANCE CONTRACTUAL - TECNICO - ECONOMICO PROPUESTA	La Interventoría solicita a la Entidad el definir en el menor tiempo posible, el valor real para la subestación eléctrica de 150 Kva; esto dado que hay una diferencia considerable entre el valor de la Interventoría y el Contratista. Esta definición queda a cargo de FONDECUN dado que esto puede modificar los alcances iniciales presupuestales y técnicos en el desarrollo de la etapas del proyecto	
24	614-083-BO RAD FONDECUN 2018ER8946	26/10/2018	CONCEPTO DE INTERVENTORIA - JUSTIFICACION ATRASO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - MODIFICACIONES DE IMPLANTACION Y ALCANCE TECNICO INICIAL COMPONENTE ELECTRICO	La Interventoría — por solicitud de la Entidad — se permite conceptuar sobre la modificación del alcance técnico del componente eléctrico y sobre la modificación básica de la implantación el volumen arquitectónico. Esta interventoría concluyó que para el caso de la modificación de implantación NO existió mérito a la justificación de atraso; esto dado que se otorgaron los insumos y tiempo suficiente, los cuales no fueron abordados a tiempo por el contratista; por otra parte la Interventoría considera que las modificaciones en el componente eléctrico sí son aplicables como justificación técnica — toda vez que fueron directriz de la SDIS —. Según el concepto de Interventoría esto generó un atraso de aproximadamente 45 días calendario	
25	614-088-BO RAD FONDECUN 2019ER670	28/01/2019	POSIBLE INCUMPLIMIENTO CENTRO DIA CAMPO VERDE	A la fecha se observa que la consultoría no ha atendido las observaciones hechas por la Interventoría en el comité del 23/01/2019, por tanto la Interventoría manifiesta nuevamente su preocupación por la no presentación del proyecto, por lo tanto se informará nuevamente a la Entidad del presunto incumplimiento	

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

26	614-089-BO RAD FONDECUN 2019ER905	05/02/2019	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 1298	La Interventoría se permite informar nuevamente que a la fecha se sigue sin tener la totalidad de los productos. Asimismo, se solicita la entrega inmediata de cada uno de los componentes pendientes de la Etapa 1, además so pena se recomendó a la Entidad el tomar las medidas contractuales pertinentes, teniendo en cuenta las cláusulas: decima (penal pecuniaria) decima primera (penal moratoria).	
27	614-090-BO RAD FONDECUN 2019ER1111	06/02/2019	SOLICITUD INICIO DE PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO FASE 1	La Interventoría en aras de proteger los intereses de FONDECUN, presenta el informe de incumplimiento del contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA, colocando en cabeza de la entidad realizar las actuaciones pertinentes al caso en estudio los cuales fueron presentados de la siguiente manera: Evidenciando que el avance a la fecha del proyecto es el 89.1%; faltando la entrega de 4 componentes con 6 días de atraso con respecto a los compromisos adquiridos el 25/01/2019; haciendo la trazabilidad de los requerimientos hechos al contratista; denotando las obligaciones contractuales incumplidas, y dando las recomendaciones correspondientes del caso a la Entidad desde un análisis jurídico	La Entidad remitió al Consultor (con copia a la Interventoría) la comunicación "respuesta a su presentación de descargos en comunicación bajo radicado No. 2019ER1034 del 12-02-2019." Donde la Entidad aclara que más allá de los descargos presentados por el Consultor la Entidad informa que estos no van a lugar, e igualmente reafirma la tasación por pena moratoria y da al Contratista 10 días calendarios para los descargos sobre el comunicado. Se desconoce el desenlace del proceso o su cierre oficial.
28	614-094-BO RAD FONDECUN 18/02/2019 SOLO SELLO	21/02/2019	DEVOLUCION RESPUESTA OBSERVACIONES COMPONENTE ESTRUCTURAL	Por medio de la presente esta Interventoría realizó la devolución del producto estructural, estado que en la versión anterior se evidenciaron 25 observaciones por subsanar y en esta entrega solo se entregaron 12.	

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

29	614-098-BO RAD FONDECUN 2019ER1458	25/02/2019	ALCANCE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO FASE 1	Dando alcance al oficio 614-090-BO esta Interventoría se permitió remitir a la Entidad el cálculo correspondiente de la pena pecuniaria, una vez previsto el incumplimiento por parte del Contratista se le informó a la Entidad que podía realizar efectivas las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	
30	614-099-BO RAD FONDECUN 2019ER1832	05/03/2019	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ENTREGABLES DE LA FASE 1 - CENTRO DIA CAMPO VERDE	La Interventoría manifestó que en vista de que el acta de terminación fue suscrita desde el 20/02/2019 para la fase I del contrato en referencia, se solicitó al Consultor el remitir las copias de todos los productos técnicos entregables esto en vista de que a la fecha este había incumplido con la entrega de las 3 copias (Interventoría, SDIS, FONDECUN).	
31	614-100-BO RAD FONDECUN 22/03/2019 SOLO SELLO	19/03/2019	ALCANCE OFICIO 614-090-BOSA, REITERANDO EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES DE LA FASE 1	Dando alcance al oficio 614-090-BO esta Interventoría se dirigió a la Entidad nuevamente con el fin de comunicar que el presunto incumplimiento del contratista a la fecha seguía vigente, esto en función de dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales dado el posible incumplimiento que se está presentando en la ejecución del contrato de obra 1298 de 2017	La Entidad remitió al Consultor (con copia a la Interventoría) la comunicación de pena moratoria al Contratista Union Temporal Centro Día Ciudad Bolívar - Contrato de Obra No. 001 de 2018. Con fecha del 19/03/2019, radicado en la Interventoría el 26/3/2019
32	614-101-BO RAD FONDECUN 2019ER2139	19/03/2019	SOLICITUD SUBSANACION DE LA ENTREGA DEL CENTRO DIA CAMPO VERDE	La Interventoría informó al Contratista que la entrega realizada el 14/03/2019 no cumplió con los requisitos mínimos solicitados por la Entidad contratante FONDECUN	

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

33	614-022-CV-FASE 2 RAD FONDECUN 27/03/2019 SOLO SELLO	22/03/2019	CONDICIÓN PARA LA LIBERACION DE FUNDICION DE CIMENTACION	La Interventoría informó que a la fecha aun se encuentran inconsistencias con respecto a la resistencia del concreto de cimentación, esto en vista de que la resistencia establecida debe de ser igual a la de los planos aprobados por Curaduría (4060 PSI). Hasta tanto se subsanen las inconsistencias la interventoría no avalará la fundición de elementos	

Como se acaba de detallar, esta interventoría en cumplimiento de sus obligaciones mediante 33 comunicaciones, unos dirigidos a la Unión Temporal Centros Día con copia a FONDECUN y otros sólo dirigidos a FONDECUN, **comunicó de manera oportuna y reiterada los retardos** y falta de cumplimiento del contratista de obra, como las deficiencias técnicas que presentaban los productos que se radicaban ante la interventoría, de conformidad con lo previsto en la cláusula 21 del contrato por lo tanto, la omisión, error, incumplimiento o vicio en los documentos o en las obras desarrolladas es de exclusiva responsabilidad del contratista de estudios y diseños y construcción, quien deberá asumir los mayores costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos, vicios o faltas subsanación a la fecha íntegramente de su propio patrimonio, dado que no le son imputables a esta interventoría, quien no adelantará ningún reconocimiento por incumplimientos exclusivos del contratista.

Los documentos antes relacionados, prueban sin lugar a duda que FONDECUN, desde el primer incumplimiento que presentó la UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA, es decir desde el **02 de marzo de 2018**, contó con pleno conocimiento de las deficiencias técnicas por parte del contratista de obra y el riesgo en que se estaba ejecutando el proyecto, por exclusiva responsabilidad de éste.

No obstante, a lo anterior, y las reiteradas comunicaciones que presentó esta interventoría alertando a FONDECUN, del riesgo en que se estaba sometiendo el proyecto. El ente contratante hizo caso omiso, a las faltas del contratista de obra **durante año y medio** (Desde el 02-03-2018 hasta aproximadamente el segundo trimestre del año 2019), pues, dentro de los treinta y tres (33) comunicados, que se aportan al presente escrito como prueba, nueve (9) de ellos corresponden a solicitudes de inicio de procedimiento para declarar el incumplimiento contractual y

para exigir el pago de la sanción correspondiente de forma oportuna durante la vigencia del contrato, estando en cabeza y responsabilidad exclusiva de FONDECUN, adelantar hasta su finalización las acciones contempladas contractualmente, esto con el ánimo de conminar permanente y reiteradamente al contratista de obra a dar fiel cumplimiento con sus obligaciones.

La omisión de no adelantar las acciones que le corresponden a FONDECUN, a la fecha afectan de manera grave la situación actual y terminación del proyecto, pues la entidad no cumplió con sus obligaciones contractuales y legales vigentes ni apoyó a la interventoría en los momentos oportunos, con miras a enderezar y coadyuvar con la construcción del Centro día Campo Verde.

Por ende la causal d) esgrimida por FONDECUN en su comunicación del 20 de noviembre de 2019, además de no estar debida y suficientemente motivada y probada por la entidad, lo que la hace nula absoluta insaneable, porque le impide a la interventoría ejercer sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción, es inconducente e improcedente, pues las actuaciones y omisiones de la entidad de actuar con el contratista responsable de las obras, ante las múltiples advertencias de la interventoría de que no cumplía con plazos, observaciones, requerimientos y especificaciones técnicas para la aprobación de los productos, son las que generaron que el proyecto no se terminara normalmente y de acuerdo a los términos contratados.

3. ARBITRARIEDADES COMETIDAS POR FONDECUN EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1305 / 17.

➤ PRESIÓN FIRMA ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA I Y/O INICIO ETAPA II

La suscripción del acta de entrega y recibo final de la fase I del contrato de obra No. 1298 de 2017, se llevó a cabo por presión y direccionamiento impartida por parte del supervisor del contrato el Arq. Javier de la Hoz, pese a todos los comunicados que emitió esta interventoría, ya relacionados en el presente escrito en el capítulo 2 y el estado real de los productos que se encontraban en su momento. Hecho aceptado y aclarado, en reunión llevada a cabo en las instalaciones de

FONDECUN, de la cual participó por parte de FONDECUN, Erika Elizabeth Sabogal Castro – Gerente General, Yeimi Tatiana Osorio Galindo – Asesora Jurídica, Paola Pérez Álvarez – Gerente de Convenio Interadministrativo, Javier de la Hoz – Supervisor del Contrato y por parte de CONSORCIO INTERDESARROLLO, Jorge Álvaro Sánchez Blanco – Representante Legal, Luis Guillermo Albarracín – Director de interventoría y Samira Guerrero Rojas – Coordinadora Jurídica.

En esta reunión por parte de la Gerencia se le preguntó al Arquitecto Javier, si era cierto lo narrado por la interventoría y este **aceptó expresamente y en presencia de todos**, que lo había hecho por que la curaduría ya había avalado únicamente los diseños arquitectónicos y estructurales.

La instrucción impartida por la supervisión, es una muestra de las arbitrariedades que se cometen por FONDECUN en el desarrollo del proyecto, pues se desconoció, el estado real del resto de productos que hacían falta de cumplimiento de la etapa I; como lo es el **presupuesto, paisajismo, estructural y arquitectónico**, omitiendo todos y cada uno de los informes de la interventoría y las nueve (9) solicitudes de procedimiento de incumplimiento que fueron radicados en FONDECUN y que a la fecha no fueron tramitados como ya se describió en el presente escrito.

Se anexa como prueba el informe mensual 7 de la etapa I, informe que una vez más prueba el estado de los productos.

➤ **ARBITRARIEDADES COMETIDAS CON EL OFICIO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

Se reiteran todas y cada una de las arbitrariedades cometidas por la entidad en relación con el manejo del plazo de ejecución del contrato, dado que fue la entidad la que dejó vencer el plazo por falta de trámite dentro de su vigencia, dado que a

pesar de las solicitudes de la interventoría, remitió via whatsapp la prórroga 4, 3 días después de vencido el plazo de ejecución contractual y la misma fue emitida por funcionaria incompetente, con causal inexistente y manipulada, sin motivación y prueba alguna, lo que la hace nula absoluta insaneable.

➤ **INICIO DE PROCESO DE CESIÓN**

Es de suma importancia recordar a FONDECUN, que la cesión del contrato No. 1298 de 2017, no se dio por iniciativa del contratista de obra como se pretende hacer ver de forma errada y que no se acoge a la realidad, en el informe de incumplimiento, la cesión se dio previo consentimiento verbal entre FONDECUN, UNION TEMPORAL CENTROS DÍA, CONSTRUIR XXI y el CONSORCIO INTERDESARROLLO.

Es de gran asombro para esta interventoría como por parte de FONDECUN, de manera sesgada y manipulada se quiere omitir todas las acciones adelantadas por esta interventoría, y como prueba de ello, se solicita adelantar la prueba testimonial bajo la gravedad del juramento a los todas las personas presentes que participaron de los acuerdos previos, siendo éstas a saber:

EDICSON RODRIGUEZ ACOSTA C.C. 86.064.675

DIR: DIAGONAL 63SUR NO. 19C -29

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO C.C. 79.785.874

CRA. 42 No. 24ª -54

Cel. 320 494 81 31

PAOLA PÉREZ ALVAREZ

CALLE 31 No. 13ª – 51 oF. 339

Cel. 321 482 12 38

JAVIER DE LA HOZ

CALLE 31 No. 13ª – 51 oF. 339

Cel. 313 817 02 67


Las pruebas testimoniales solicitadas se requieren, además de las documentales que se aportan con el presente escrito, con el fin de probar la realidad de lo acontecido y de todas las actuaciones adelantadas por la interventoría en el desarrollo del proyecto.

➤ **PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS**

Es de gran asombro para esta interventoría y no corresponde a la realidad, como FONDECUN el 05 de noviembre de la anualidad, toma la decisión de dar una aparente terminación anticipada del contrato No. 1305 de 2017, en consideración al presunto no perfeccionamiento de una prórroga antes del vencimiento del plazo de ejecución, cuando en realidad las modificaciones contractuales en su generalidad se han perfeccionado, vencidos los plazos, como se detalla a continuación y se aportan como prueba; así:

1. El 01 de noviembre de 2019, FONDECUN, mediante el correo electrónico pperez@fondecun.gov.co al correo electrónico coordinacion@jasb.com.co, remitió la prórroga No. 4 del contrato No. 1298 de 2017, vencido el plazo de ejecución del contrato de obra, como se prueba en impresión del correo electrónico.
2. Respecto a la solicitud de la interventoría realizada mediante comunicado No. 614-032-INT-fase 2 de fecha 7 de octubre/19, solo hasta el 24 de octubre/19 por parte de FONDECUN, hubo manifestación de la entidad enviando la prórroga No. 4 al contrato de interventoría No. 1305 de 2017 por medio de un canal informal y no contractual como es el whatsapp del cual se adjunta la imagen del chat; es decir diecinueve(19) días después de la solicitud y tres (3) después de vencido el plazo de ejecución del contrato de interventoría. Este documento no fue suscrito por parte de la interventoría porque además de estar por fuera del plazo de ejecución, pretendía usar dicho instrumento contractual para forzar a la interventoría a realizar unas

aceptaciones de presuntas responsabilidades que no se encuentran probadas dentro de la ejecución del contrato, no siendo este documento el mecanismo contractual para hacerlo.



4. RAZONES POR LAS CUALES SE FIRMÓ EL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE LA FASE I Y EL RECIBO DE LOS PRODUCTOS; ASÍ COMO LAS RAZONES, RAZONES POR LAS CUALES SE PASÓ A FASE II SIN APROBACION DE PRODUCTOS FASE I Y NO SE APROBÓ FASE II

Es de suma importancia volver a poner de presente a la Entidad, los hechos que se presentaron en torno a la imposibilidad de aprobación de los productos de la FASE I y el inicio de las actividades de la FASE II.

Así las cosas esta interventoría nuevamente ratifica que esto se debió a una presión ejercida por parte de la supervisión del contrato, ya que se tenía una fecha establecida de terminación del contrato interadministrativo entre FONDECUN y la SDIS y además de otros aspectos relevantes que a continuación se detallan:

En un primer término, es procedente manifestar en resumen las condiciones bajo las cuales se obtuvo la firma del Acta de Terminación fase I con fecha del día 31 de

enero de 2019 y acta de inicio fase II con fecha del 21 de febrero de 2019 respectivamente.

El contrato se ha desarrollado bajo los parámetros de tiempo que van en cuadro anexo No 1 TRÁZABILIDAD DOCUMENTOS FRENTE CAMPO VERDE CTO 1298-2017

Como se evidencia en el cuadro anexo, por diferentes razones expuestas en los oficios que se enlistan como anexo al presente informe la etapa de diseño "fase I" se desarrolló en el siguiente periodo:

Acta de inicio fase I 22-01-2018

Acta de recibo fase I 20-02-2019

Una etapa que se encontraba prevista con un plazo de ejecución de 6 meses, en realidad se realizó en un año, pese las diferentes suspensiones que se han realizado realmente por los retardos y falta de cumplimiento por parte de la UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍAS.

Durante el desarrollo de la Etapa de Estudios y Diseños el Contratista "UNION TEMPORAL CENTROS DÍAS", tuvo diferentes dificultades imputables a este, en la ejecución del diseño y en la terminación del mismo, que ha derivado en los siguientes hechos;

- El contratista radicó en la curaduría No. 2, el diseño arquitectónico y el diseño estructural el día 25 de mayo de 2018 y en debida forma el día 11 de julio de 2018, sin tener el aval de la interventoría y desconociendo de esta manera el procedimiento correcto determinado por FONDECUN y la normatividad a efectos de contar con el licenciamiento, es de resaltar que, a esta fecha, además no se contaba con los componentes técnicos avalados.
- La interventoría en diversas comunicaciones emitió observaciones y requerimientos a los diseños, listados en los oficios 614-021-BO 614-040-BO 614-049-BO 614-065-BO, 614-077-BO, 614-086-BO, 614-099-BO, 614-100-BO, 614-101-BO y Oficio 614-106-BO, de los cuales destacamos los siguientes:
 - Acta comité del 23 de enero de 2019
 - Oficio 614-088-BO
- El 28 de enero de 2019, se recibió por parte del contratista copia de la licencia de construcción de la Curaduría No. 2, sin que los productos

contenidos en este documento hubieran sido aprobados por esta interventoría, ni se hubieran firmado los memoriales de responsabilidad.

- Pese a estas irregularidades, la interventoría continuó requiriendo al contratista para la subsanación de observaciones y entrega del producto final de forma adecuada y completa en oficios No 614-089-BO del 05 de febrero de 2019, No 614-090-BO del 06 de febrero de 2019 y No 614-094-bo del 21 de febrero de 2019.
- El supervisor del contrato solicitó y presionó en las instalaciones de la interventoría en el mes de febrero de 2019, que se procediera con la firma del acta de terminación de la fase I, en razón a que se contaba con la licencia de construcción emitida por la curaduría No. 2 y que el tiempo de la fase se había extendido de forma desproporcionada, la firma del acta de la fase I, para poder iniciar la fase II.
- Esta interventoría, bajo las presiones de la supervisión, al contar con la licencia de construcción (que aprobó los estudios estructurales y de arquitectura) y ante la presunción de legalidad del acto administrativo (Art. 88 de la Ley 1437) que aprobó dicha licencia, vio la necesidad de iniciar la obra, con el ánimo de satisfacer las necesidades colectivas del presente proyecto.

Sin embargo, la UNION TEMPORAL CENTROS DIA aun que se haya dado la cesión del contrato No. 1298 de 2017, aún persiste con su falta de cumplimiento, como lo es el diseño estructural y el cambio ante la curaduría urbana de los diseños, desconociendo sus obligaciones.

Muestra de las faltas de cumplimiento por parte de la UNIÓN TEMPORAL CENTRSO DIA, que son de conocimiento de FONDECUN, la UNION TEMPORAL efectuó de forma irregular cambios en el diseño de la estructura metálica y tanque de almacenamiento sin estar avalados por la interventoría y con la debida forma y protocolo requerido ante la curaduría, como se informó en el comunicado No. 614-129-CV- FASE 2, anexo en el presente escrito.

El contratista inicio por cuenta y riesgo propio la fabricación de la estructura metálica con el cambio sugerido y no cumplió además con la entrega el Dossier y documentación necesaria para su inicio en cumplimiento de la

norma NSR 10 título F, numeral F.2.13 FABRICACIÓN, MONTAJE Y CONTROL DE CALIDAD; donde se presentan los requisitos que se deben cumplir para los planos de taller, la fabricación, la pintura de taller, el montaje y el control de calidad.

F.2.13.1 - PLANOS DE TALLER

F.2.14.2 – FABRICACIÓN

F.2.14.3 – PINTURA TALLER

F.2.13.4 – MONTAJE

“F.2.13.1 - PLANOS DE TALLER con anterioridad a la fabricación de una estructura metálica se deben preparar planos de taller que suministren la totalidad de la información necesaria para la fabricación de cada uno de los componentes, incluyendo la localización, tipo y dimensiones de las soldaduras y los pernos, igualmente los planos de montaje se prepararán con anterioridad al montaje y deberán proporcionar la información necesaria para el montaje de la estructura. Los planos de taller y los de montaje distinguirán claramente entre soldaduras y pernos de taller y de campo e identificarán claramente las conexiones con pernos de alta resistencia que deban ser de deslizamiento crítico o pretencionadas, los planos de taller y los montajes deberán ejecutarse teniendo en cuenta la agilidad y economía en la fabricación y montaje”

En ningún momento se ha relevado de sus obligaciones a la UNION TEMPORAL CENTROS DÍA, como ha bien se estipuló en el acta de entrega y recibo final de la fase I del contrato No. 1298 con fecha del 20 de febrero de 2019, que en su párrafo final indica:

“EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES”)Negrita y subrayado por fuera del texto).

En este sentido, queda claro que la UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA, no se relevó de sus obligaciones respecto de los diseños de la primera etapa y que de conformidad con cada una de sus obligaciones a la fecha no ha dado fiel cumplimiento de ellas.

Una vez más, ponemos de presente nuestra inconformidad y extrañeza respecto a la actitud de la Entidad la que consideramos no ha sido solidaria con la interventoría,

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

en el sentido de coadyuvar para el cumplimiento de las obligaciones del contratista; en cambio, si hemos sentido la pretensión de culpar a toda costa a la interventoría de las faltas de cumplimiento por parte de la UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA, que no le son imputables ni transferibles.

Todo lo anterior una vez más se puso en evidencia en reunión de seguimiento de los contratos el día 29 de mayo de 2019 con FONDECUN, la interventoría y el contratista **en donde se acordó la suspensión del contrato por el término de un (1) mes por las razones expuestas y la necesidad de requerir al contratista de entregar en debida forma**, subsanando todos los productos de la FASE I y los rediseños en debida forma para presentarlas nuevamente en la curaduría No 2, como consta en las motivaciones del acta de suspensión y en el acta de seguimiento, la cual de manera clara indica las faltas de cumplimiento por parte de la UNION TEMPORAL CENTROS DÍA, y no de la forma como lo pretende hacer ver FONDECUN, en el requerimiento objeto de descargos por medio del presente escrito.

A continuación se hace una trazabilidad de los presuntos incumplimientos generados por la interventoría y a que a pesar de cada uno de estos y los cuales son de pleno conocimiento de la Entidad, obligó a la interventoría a firmar un acta de inicio de la fase 2 ya que el proyecto contaba con la licencia de construcción dado que el contratista de obra radico los documentos ante curaduría sin la previa autorización y aval de la interventoría porque aun los estudios y diseños de la fase 1 continuaban con observaciones los cuales se enumeran:

TRAZABILIDAD DOCUMENTOS FRENTE CAMPO VERDE CTO 1298-2017				
NOMBRE OFICIO / ACTA	FECHA DOCUMENTO	CONCEPTO	ACCIONES DE INTERVENTORÍA	ACCIONES TOMADAS POR FONDECUN
614-028-BO RAD 2018ER173	02/03/2018	POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Se solicitó al consultor el plan de contingencia en un plazo de dos días esto al evidenciar un atraso en las actividades de: Informe preliminar, Levantamiento Topográfico, Estudios de suelos y Esquema básico	

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 51
Tel. +57 (1) 300 3063
Cel. +57 (1) 300 264 0664
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

614-030-BO RAD FONDECUN 09-03-18 SOLO SELLO	07/03/2018	REITERACION INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:	La Interventoría reportó el avance y estado actual del contrato; citando al contratista en las instalaciones de la Interventoría esto con el fin de conocer por parte del contratista el plan de acción para mitigar el atraso
614-034-BO RAD FONDECUN	14/03/2018	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - REITERACION POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Se recalcó al contratista la inasistencia al comité anterior de seguimiento (13/03/2018), se recordó la no entrega de los productos pendientes y/o por subsanar (Topografía, estudio suelos, pólizas, etc.) Además se conminó al contratista a la presentación del plan de contingencia, el cual no fue presentado
614-035-BO RAD FONDECUN 2018ER2226	15/03/2018	ACLARACION - REQUERIMIENTO NOTIFICACION	Se informó nuevamente al contratista que se deben asumir los compromisos que se asumen en los comités; asimismo se solicitó al contratista la asistencia del Arquitecto aprobado por la Interventoría Clara Rodríguez Guerrero quien nunca asistió; igualmente se expuso nuevamente la falta del representante legal a la oficina de la Interventoría

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300.3053
Cel. + 57 (1) 300.204.005-1
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

614-046-BO RAD CONTRATISTA 11/04/2018 SOLO SELLO	09/04/2018	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO - ESTADO DE AVANCE	Se solicitó al contratista la presentación formal de las medidas pertinentes para lograr las metas contractuales, además se le exigió a este que en caso de que hubiesen causas externas que no permitan el cumplimiento de las fechas contractuales se debe de solicitar la fecha contractual debidamente justificada
614-047-BO RAD FONDECUN 17/04/2018 SOLO SELLO	12/04/2018	CONCEPTO MODIFICACION PLAZO CONTRACTUAL - FASE 1	Recibida la solicitud de modificación del plazo de ejecución por parte del contratista, esto justificado bajo causas externas al contratista. Por lo que la Interventoría vio viable la postergación para la radicación
614-053-BO RAD FONDECUN 2018ER3696	27/04/2018	CONCEPTO ASUNTO MODIFICACION IMPLANTACION	Se solicitó a la Entidad el valorar el tiempo de finalización de etapa 1, esto basado en las modificaciones implantadas por la SDIS al Contratista
614-057-BO RAD FONDECUN 11/05/2018 SOLO SELLO	08/05/2018	ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - RECOMENDACIÓN	Se viabilizó el incumplimiento por parte del Consultor y se recomendó a la Entidad el iniciar el proceso de incumplimiento, además se determinó el valor de la sanción aplicable al contratista
614-058-BO RAD FONDECUN 2018ER4124	11/05/2018	REQUERIMIENTO CITACION AL REPRESENTANTE LEGAL	Se requirió nuevamente la asistencia por parte del representante legal del Contratista, esto dado que el contrato se encontraba en estado crítico,

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

			igualmente se conminó la presentación del plan de contingencia	
614-059-BO RAD FONDECUN 2018ER4237	21/05/2018	INVITACION CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS	Se invitó nuevamente al contratista a realizar la entrega de los compromisos realizados mediante el acta de comité del día 15/05/2018. Todo para dar inicio en fecha adecuada a la Etapa II del proyecto	
614-061-BO RAD CONTRATISTA 24/05/018 SOLO SELLO	23/05/2018	INVITACION CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS	Nuevamente se invitó nuevamente al contratista a realizar la entrega de los compromisos realizados mediante el acta de comité del día 21/05/2018. Todo para dar inicio en fecha adecuada a la Etapa II del proyecto	
614-062-BO RAD FONDECUN 2018ER4433	23/05/2018	POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Basados en el incumplimiento de los compromisos paclados con el Contratista en el comité del 21/05/2018; se determinó nuevamente un posible incumplimiento a la Etapa I	
614-063-BO RAD FONDECUN 13/06/2018 SOLO SELLO 2018ER4978	05/06/2018	ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - CITACION REPRESENTANTE LEGAL	Teniendo en cuenta la programación contractual aprobada y la falta de practica — por parte del contratista — del plan de contingencia, y visibilizando el crítico estado de cada uno de los entregables. La Interventoría reiteró	La Entidad remitió mediante oficio a la Interventoría la respuesta del Consultor con respecto a las acciones a realizar para dar cumplimiento al contrato; esto mediante

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4

Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de ProyectosCarrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

			nuevamente el posible incumplimiento de la etapa I de Estudios y Diseños	oficio "Concepto respuesta a requerimiento para el cumplimiento del contrato No. 1298-2017 y 0001-2018" radicado en la Interventoría el 20/06/2018
614-064-BO RAD FONDECUN 2018ER4925	06/06/2018	REITERACION ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - RECOMENDACIÓN	La Interventoría dando alcance al oficio 614-063-BO, reiteró a manera de sugerencia el iniciar el posible incumplimiento al contratista; además calculando la moratoria para la Entidad	
614-066-BO RAD CONTRATISTA 22/06/018 SOLO SELLO	19/06/2018	REQUERIMIENTO AJUSTE NIVEL TECNICO SEGÚN ETAPA	La Interventoría requirió al Contratista el realizar un ajuste con respecto a la calidad técnica de los entregables, esto dado que a esa fecha y faltando solo un mes para el inicio de la Etapa II; los productos presentaban varias observaciones y un nivel técnico muy bajo	

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

614-067-BO RAD FONDECUN 11/07/2018 SOLO SELLO	06/07/2018	RESPUESTA OFICIO FONDECUN 2018EE648 - RECOMENDACIÓN	La Interventoría dando respuesta al requerimiento de la Entidad donde se solicita conceptuar requerimiento para el cumplimiento del contrato. Inicialmente manifestando que si bien hubieron causas que retrasaron el desarrollo de las actividades de la consultoría, la Interventoría considera que se dieron tiempos prudenciales para realizar las modificaciones enunciadas; por tanto la interventoría Por tanto la Interventoría nuevamente pone en evidencia el reiterado incumplimiento por parte del contratista y a su vez la Interventoría tasa nuevamente la moratoria a aplicar por parte de la Entidad, esta siendo ajustada con respecto a la enunciada en el oficio 614-064-BO.
614-068-BO RAD FONDECUN 2018ER6133	23/07/2018	COMITÉ DE FINALIZACION ETAPA I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	La Interventoría citó a comité de entrega de productos finales de Etapa I al representante legal del Consultor, en las oficinas de la Interventoría; esto dado que el plazo contractual para dicha etapa a esa fecha ya había finalizado

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

614-070-BO RAD FONDECUN 2018ER6181	24/07/2018	INCUMPLIMIENTO FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS	Basados en los términos y plazos del contrato de obra 1298, en la NO entrega de los productos técnicos por parte del Contratista y asimismo en la NO expedición de la Licencia de Construcción por parte del mismo. Por tanto esta interventoría recomienda a la Entidad la aplicación del incumplimiento en la Fase I

ESPECIFICO

TRAZABILIDAD DOCUMENTOS FRENTE CAMPO VERDE CTO 1298-2017				
NOMBRE OFICIO / ACTA	FECHA DOCUMENTO	CONCEPTO	ACCIONES DE INTERVENTORIA	ACCIONES TOMADAS POR FONDECUN
614-071-BO RAD FONDECUN 2018ER6258	31/07/2018	INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION - PRIMERA ALERTA	Nuevamente la Interventoría informa a la Entidad que transcurridos 9 días desde el inicio de la Fase II del contrato en referencia y al ver que el Contratista no se encuentra adelantando las actividades propias de la fase de construcción, esto poniendo en riesgo la inversión y las metas de ejecución de la Entidad. Bajo este panorama se permite recomendar nuevamente a la Entidad el iniciar los procedimientos legales y contractuales al Contratista	
614-072-BO RAD FONDECUN 24/08/2018 SOLO SELLO	23/08/2018	CONCEPTO ENTREGA FINAL ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS	Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños, La Interventoría mostró a la Entidad y al Contratista el estado actual de los entregables, demostrando las observaciones en cada uno de los productos y los productos no entregados. Por lo que la Interventoría concluye que la entrega es incompleta, que los productos técnicos recibidos como finales NO son avalados y que persiste el incumplimiento de la fase I	

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

614-073-BO RAD FONDECUN 2018ER6675	09/08/2018	INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION - SEGUNDA ALERTA	Nuevamente la Interventoría se permite informa a la Entidad FONDECUN que pasados 18 días desde el inicio de la Fase II, aún persiste el incumplimiento
614-075-BO RAD FONDECUN 05/09/2018 SOLO SELLO	30/08/2018	INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION - TERCERA ALERTA	Reiteradamente la Interventoría informa a la Entidad que pasado el 22 de julio de 2018 (Inició Fase II), se evidencia un atraso de 40 días de NO ejecución, correspondientes a un atraso del 18.7%; por lo que esta Interventoría considera que el Contratista sigue poniendo en riesgo la inversión y las metas de ejecución de la entidad contratante
614-076-BO RAD CONTRATISTA 11/09/2018 SOLO SELLO	04/09/2018	SOLICITUD DEFINICION ALCANCE CONTRACTUAL - TECNICO - ECONOMICO PROPUESTA	La Interventoría solicita a la Entidad el definir en el menor tiempo posible, el valor real para la subestación eléctrica de 150 Kva; esto dado que hay una diferencia considerable entre el valor de la Interventoría y el Contratista. Esta definición queda a cargo de FONDECUN dado que esto puede modificar los alcances iniciales presupuestales y técnicos en el desarrollo de la etapas del proyecto
614-083-BO RAD FONDECUN 2018ER8946	26/10/2018	CONCEPTO DE INTERVENTORIA - JUSTIFICACION ATRASO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - MODIFICACIONES DE IMPLANTACION Y ALCANCE TECNICO INICIAL COMPONENTE ELECTRICO	La Interventoría — por solicitud de la Entidad — se permite conceptual sobre la modificación del alcance técnico del componente eléctrico y sobre la modificación básica de la implantación el volumen arquitectónico. Esta interventoría concluyó que para el caso de la modificación de implantación NO existió mérito a la justificación de atraso; esto dado que se otorgaron los insumos y tiempo suficiente, los cuales no fueron abordados a tiempo por el contratista; por otra parte la Interventoría considera que las modificaciones en el componente eléctrico si son aplicables como justificación técnica — toda vez que fueron directriz de la SDIS —. Según el concepto de Interventoría esto generó un atraso de aproximadamente 45 días calendario

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 0654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

614-088-BO RAD FONDECUN 2019ER670	28/01/2019	POSIBLE INCUMPLIMIENTO CENTRO DIA CAMPO VERDE	A la fecha se observa que la consultoría no ha atendido las observaciones hechas por la Interventoría en el comité del 23/01/2019, por tanto la Interventoría manifiesta nuevamente su preocupación por la no presentación del proyecto, por lo tanto se informará nuevamente a la Entidad del presunto incumplimiento	
614-089-BO RAD FONDECUN 2019ER905	05/02/2019	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 1298	La Interventoría se permite informar nuevamente que a la fecha se sigue sin tener la totalidad de los productos. Asimismo, se solicita la entrega inmediata de cada uno de los componentes pendientes de la Etapa 1, además so pena se recomendó a la Entidad el tomar las medias contractuales pertinentes, teniendo en cuenta las cláusulas: décima (penal pecuniaria) décima primera (penal moratoria).	
614-090-BO RAD FONDECUN 2019ER1111	06/02/2019	SOLICITUD INICIO DE PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO FASE 1	La Interventoría en aras de proteger los intereses de FONDECUN, presenta el informe de incumplimiento del contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA, colocando en cabeza de la entidad realizar las actuaciones pertinentes al caso en estudio los cuales fueron presentados de la siguiente manera: Evidenciando que el avance a la fecha del proyecto es el 89.1%; faltando la entrega de 4 componentes con 6 días de atraso con respecto a los compromisos adquiridos el 25/01/2019; haciendo la trazabilidad de los requerimientos hechos al contratista ; denotando las obligaciones contractuales incumplidas, y dando las recomendaciones correspondientes del caso a la Entidad desde un análisis jurídico	La Entidad remitió al Consultor (con copia a la Interventoría) la comunicación "respuesta a su presentación de descargos en comunicación bajo radicado No. 2019ER1034 del 12-02-2019." Donde la Entidad aclara que más allá de los descargos presentados por el Consultor la Entidad informa que estos no van a lugar, e igualmente reafirma la tasación por pena moratoria y da al Contratista

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3063
Cel. +57 (1) 300 264 6664
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

				10 días calendarios para los descargos sobre el comunicado.
614-094-BO RAD FONDECUN 18/02/2019 SOLO SELLO	21/02/2019	DEVOLUCION RESPUESTA OBSERVACIONES COMPONENTE ESTRUCTURAL	Por medio de la presente esta Interventoría realizó la devolución del producto estructural, esto dado que en la versión anterior se evidenciaron 25 observaciones por subsanar y en esta entrega solo se entregaron 12.	
614-098-BO RAD FONDECUN 2019ER1458	25/02/2019	ALCANCE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO FASE 1	Dando alcance al oficio 614-090-BO esta Interventoría se permitió remitir a la Entidad el cálculo correspondiente de la pena pecuniaria, una vez previsto el incumplimiento por parte del Contratista se le informó a la Entidad que podía realizar efectivas las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	
614-099-BO RAD FONDECUN 2019ER1832	05/03/2019	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ENTREGABLES DE LA FASE 1 - CENTRO DIA CAMPO VERDE	La Interventoría manifestó que en vista de que el acta de terminación fue suscrita desde el 20/02/2019 para la fase I del contrato en referencia, se solicitó al Consultor el remitir las copias de todos los productos técnicos entregables esto en vista de que a la fecha este había incumplido con la entrega de las 3 copias (Interventoría, SDIS, FONDECUN).	

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

614-100-BO RAD FONDECUN 22/03/2019 SOLO SELLO	19/03/2019	ALCANCE OFICIO 614-090-BOSA, REITERANDO EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES DE LA FASE 1	Dando alcance al oficio 614-090-BO esta Interventoría se dirigió a la Entidad nuevamente con el fin de comunicar que el presunto incumplimiento del contratista a la fecha seguía vigente, esto en función de dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales dado el posible incumplimiento que se está presentando en la ejecución del contrato de obra 1298 de 2017	La Entidad remitió al Consultor (con copia a la Interventoría) la comunicación de pena moratoria al Contratista Union Temporal Centro Día Ciudad Bolívar - Contrato de Obra No. 001 de 2018. Con fecha del 19/03/2019, radicado en la Interventoría el 26/3/2019
614-101-BO RAD FONDECUN 2019ER2139	19/03/2019	SOLICITUD SUBSANACION DE LA ENTREGA DEL CENTRO DIA CAMPO VERDE	La Interventoría informó al Contratista que la entrega realizada el 14/03/2019 no cumplió con los requisitos mínimos solicitados por la Entidad contratante FONDECUN	
614-022-CV-FASE 2 RAD FONDECUN 27/03/2019 SOLO SELLO	22/03/2019	CONDICIÓN PARA LA LIBERACION DE FUNDICION DE CIMENTACION	La Interventoría informó que a la fecha aun se encuentran inconsistencias con respecto a la resistencia del concreto de cimentación, esto en vista de que la resistencia establecida debe de ser igual a la de los planos aprobados por Curaduría (4060 PSI). Hasta tanto se subsanen las inconsistencias la interventoría no avalará la fundición de elementos	

Por lo anterior, se evidencia que el debido actuar de la interventoría con sus obligaciones contractuales durante el contrato en mención fue de manera eficaz, oportuna y de manera acertada y dejando en evidencia reiteradamente que el contratista de obra no cumplía con sus obligaciones contractuales y dejaba aun lado las observaciones emitidas por la interventoría y de la misma manera, la Entidad mantuvo un silencio administrativo en cuanto a los presuntos incumplimientos del contratista, lo que genera un vacío jurídico en el gobierno y ejecución del contrato por parte de FONDECUN, a pesar que todo lo relacionado anteriormente en cuanto a la falta de competencia para las determinaciones tomadas después del 5 de noviembre de 2019 por la entidad, en cuanto al desarrollo del contrato.

1. TRAZABILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS HECHOS AL CONTRATISTA

Esta interventoría ha manifestado con gran preocupación los atrasos presentados durante la ejecución de las obras del contrato y ha solicitado que el contratista tome las medidas necesarias para subsanar estos atrasos durante el desarrollo de la etapa I, los cuales se describen a continuación:

La presente interventoría ha efectuado diferentes requerimientos de entrega de los productos a cargo del contratista, observaciones emitidas a los productos entregados por este y las salvedades del no cumplimiento de la fase 1, tal como se exponen a continuación:

- Mediante acta de comité de fecha del día 23 de enero de 2019, el contratista se comprometió ante la Secretaría de Integración Social, FONDECUN y la interventoría a realizar entrega de todos los componentes faltantes para el día 25 de enero de 2019, hecho que no se cumplió. (Se anexa acta)
- Mediante Oficio 614-088-BO del 28 de enero de 2019, dirigido a FONDECUN bajo el radicado No. 2019ER670 O 1, la interventoría manifestó la falta de cumplimiento de las obligaciones del contratista.
- El día 28 de enero de 2019, se recibió por parte del contratista, copia de la licencia de construcción del centro día de campo verde emitida por la curaduría No 2, sin que a la fecha se haya hecho entrega de la totalidad de los productos.
- Mediante Oficio 614-089-BO del 05 de febrero de 2019, radicado el día 06 de febrero de 2019 ante el contratista con copia a FONDECUN con No radicado 2019ER905, en el cual, la interventoría manifestó la falta de cumplimiento de las obligaciones del contratista.
- Mediante Oficio 614-090-BO del 06 de febrero de 2019, radicado el día 13 de febrero de 2019 ante FONDECUN con No. radicado 2019ER1111, en el cual, la interventoría radicó solicitud de inicio de procedimiento por presunto incumplimiento fase 1, de la cual a la fecha no se tiene conocimiento del estado de la sugerencia emitida por la interventoría.
- Mediante Oficio 614-094-BO del 21 de febrero de 2019, radicado el día 25 de febrero de 2019 ante la Unión Temporal Centros DIA, en el cual, la interventoría radicó devolución respuesta a observaciones componente estructural. Este componente a la fecha no se encuentra aprobado por la interventoría.
- Mediante Oficio 614-098-BO del 25 de febrero de 2019, radicado el día 26 de febrero de 2019 ante FONDECUN con No radicado 2019ER1458, en el

cual, la interventoría radicó alcance a la sugerencia de inicio de procedimiento por presunto incumplimiento fase 1, tasación de multa, que a la fecha no tenemos conocimientos del estado de la sugerencia emitida.

- Mediante Oficio 614-099-BO del 05 de marzo de 2019, radicado el día 08 de marzo en las oficinas de la Unión Temporal Centros DIA con copia a FONDECUN radicada el día 12 de marzo de 2019 con No radicado 2019ER1832, por medio del cual, la interventoría solicitó de manera INMEDIATA al consultor la entrega de los siguientes entregables en medio físico y magnético, dado que a dicha fecha no se había dado cumplimiento con la entrega de:
 - "Informe preliminar y normativo
 - Topografía
 - Estudio de suelos y geotecnia
 - Componente arquitectónico
 - Diseño hidrosanitario, red contraincendios y red de Gas
 - Diseño eléctrico, telefónico, voz y datos
 - Paisajismo y áreas exteriores
 - Tramites de permisos y licencias
 - Estudio de sostenibilidad
 - Plan de manejo ambiental (PMA)
 - Componente bioclimático
 - Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción."
- Mediante comunicado No. 614-102-BO-FASE 1, del 2 de abril de 2019 y con número de radicado 2019ER2455 del 3 de abril de 2019 tanto al contratista como a FONDECUN, con asunto, Reiteración solicitud subsanación de la entrega de los productos pendientes de la Fase 1.
- Mediante comunicado No. 614-101-BO-FASE 1, con número de radicado 2019ER2139 del 21 de marzo de 2019 tanto al contratista como a FONDECUN, con asunto Solicitud subsanación de la entrega del Centro Día Campo Verde, se emiten las observaciones de la entrega realizada por el contratista que impide su aprobación.
- Mediante comunicado No. 614-103-BO-FASE 1, de fecha 22 de abril de 2019 y radiado en la misma fecha al contratista, se emiten las observaciones del componente arquitectónico Centro Día Campo Verde.
- Mediante comunicado No. 614-107-BO-FASE 1, radicado el 21 de mayo de 2019, se emitieron nuevamente las observaciones del componente arquitectónico Centro Día Campo Verde.

1.1. PRODUCTOS NO APROBADOS POR INTERVENTORÍA

A la fecha no se cuenta con **el presupuesto ni programación de obra definitivo** y aprobado, así como los **diseños arquitectónicos, estructural, detalles arquitectónicos y paisajismo**. Por lo que no se cuenta con la certeza de lo que se va a ejecutar en obra, o si lo que se está ejecutando va en contravía de los diseños que finalmente se aprueben.

Las observaciones por componente que no han sido atendidas son:

ARQUITECTURA DETALLADA

Mediante comunicado No. 614-107-BO-FASE 1, de fecha y radicado del 21 de mayo de 2019, se remiten al contratista Unión Temporal observaciones emitidas por el especialista de interventoría que **impiden la aprobación del componente**, las cuales se detallan a continuación:

"(...)

- 1. El índice de planos no coincide con lo entregado, ni con lo expuesto en la portada donde en uno dice 34 planos y en otro dice 37 planos*
- 2. En los planos No 18, No 19 y No 20 indican que son 37 planos y nombran que son cortes constructivos y fachadas constructivas cuando en realidad corresponde a cortes con fachada y los planos No 13, No 14 y No 15 indican cortes por fachada cuando en realidad son fachadas y cortes constructivos.*
- 3. El índice debe tener el nombre completo, indicando el contrato, el centro día al que pertenece e índice planos arquitectónicos*
- 4. En el desglose del índice falta contenido en los títulos de los planos*
- 5. Se evidencia que incluyeron los planos solicitados de fachadas y cortes constructivos, pero encontramos varias falencias como el acotado, niveles, especificaciones como se evidencia en los planos*
- 6. En cuanto a los cortes constructivos y los cortes por fachada hacer que las especificaciones o convenciones correspondan a lo que realmente es, porque en unos cortes figuran muros con ladrillo a la vista y en otros aparece con muros en bloque con pañete.*
- 7. Persiste la incongruencia en la enumeración de los planos en donde aparece XX / 34 planos y en otros aparecen XX / 37 planos.*
- 8. Falta la numeración o tipología de ventanas y puertas en las fachadas y cortes y son indispensables a la hora de la construcción y no se encuentran en ningún corte ni ninguna fachada, por favor referenciarlas en los planos.*
- 9. Hacer aclaración de las convenciones, especialmente las de acabados, que presentan en las fachadas y cortes donde algunas no hacen referencia a lo que realmente es o varias hacen referencia a al mismo acabado, por favor aclarar.*

10. En el plano 34 aún persisten deficiencias en los detalles constructivos de las rampas donde no son claros ni especifica detalles.
11. En el plano No 35 falta detalle constructivo de la rampa de 14 metros de longitud, también se evidencia el diseño de la escalera el cual no tiene refuerzo estructural, por favor revisar.
12. En el plano No 37 falta diseño y especificaciones de las divisiones de vidrio en la zona administrativa, ya que no se evidencia tipo de anclaje o fijación, ni los grosores de los vidrios a utilizar, por favor hacer claridad.
13. Definir en convenciones la tipología de muros, si van a hacer en bloque, especificar que numero o tipo de bloque utilizaran o si va ladrillo a la vista o va en pañete, hacer claridad en los cortes constructivos.

(...)"

ESTRUCTURAL

Las observaciones emitidas por nuestro especialista estructural y que fueron puestas en conocimiento mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019 desde el email diego.morales@jasb.com.co al mail son utcentrosdia@gmail.com; y que fueron ratificadas mediante comunicado 614-102-BO- FASE 1 con asunto Reiteración solicitud subsanación de la entrega del Centro Día Campo Verde con radicado a la Entidad 2019ER2455 del 3 de abril de 2019 y radicado el mismo día al contratista Unión Temporal Centros Día.

"(...)

1. No se atendieron en su totalidad los comentarios emitidos en los oficios de revisión del proyecto. (12 de junio y 11 de octubre).
2. El avalúo de cargas no discrimina cargas de cubierta. Revisar y actualizar el diseño estructural si da lugar a ello.
3. Las magnitudes de carga presentadas en el avalúo no coinciden con las presentadas en la asignación al modelo estructural.
4. Justificar dentro del documento la magnitud de cargas de granizo adoptadas.
5. La información de caracterización sísmica no es consistente en el contenido del memorial de cálculo. De acuerdo con el estudio geotécnico, el suelo se caracteriza como suelo tipo F, encontrando en varias partes del documento suelo tipo E. Ajustar los parámetros y el diseño estructural.
6. El espectro de diseño presentado no incluye el efecto del coeficiente de importancia, subvalorando las cargas sísmicas en el diseño estructural. Ajustar el diseño.
7. Validar la aplicabilidad de los efectos sísmicos en sentido vertical.
8. Se presentan inconsistencias de secciones de columnas involucradas en el proyecto, entre 220x220mm y 250x250mm. Verificar y validar que haya

concordancia en toda la información del proyecto.

9. No se identifica factor de redundancia. Incluirlo y actualizar los cálculos y documentos en donde haya repercusión.

10. Imprescindible incluir la verificación de derivas de la estructura en las columnas externas.

11. Se presenta una tipología de elemento denominada Generico1, la cual no es clara a que hace referencia, ni sus implicaciones como elemento estructural en el comportamiento global de la edificación.

12. El material especificado para la cimentación en planos no corresponde con los parámetros tenidos en cuenta para el diseño. Garantizar que haya consistencia de información en todos los documentos del proyecto.

13. De acuerdo con la información de los planos, la carga viva tenida en cuenta para el proyecto es de 50kg/m², siendo un valor inconsistente con el tipo de uso de la estructura. Actualizar el diseño estructural con las cargas correspondientes de acuerdo con NSR10.

14. En los despieces de las vigas, evitar los traslapes del refuerzo en los centros de luz.

15. No se incluye diseño estructural de las escaleras. Incluir.

16. No se incluye el diseño de los elementos no estructurales. Incluir.

17. No se incluye el diseño de la placa de entrepiso. Incluir. Comentario no atendido de la primera revisión.

18. No se incluye el diseño de los elementos de anclaje de la estructura metálica con la estructura de concreto. Incluir. Comentario no atendido de la primera revisión.

19. Debe incluirse el detalle de conformación de relleno recomendado en el estudio de suelos en los planos de cimentación.

20. Validar la separación máxima entre viguetas para su adecuado comportamiento estructural, tanto en resistencia como en rigidez.

21. Especificar en los materiales la soldadura a emplear en las conexiones.

22. Incluir detalles de manejo de rellenos y excavaciones.

23. Ajustar superposición de textos en los planos, los cuales dificultan su lectura.

(...)"

Observaciones que no han sido subsanadas por el consultor, teniendo en cuenta el último concepto de nuestro especialista, siendo emitido en avanzada mediante correo electrónico del 13 de mayo de 2019, desde el correo electrónico

intercentrosdia614@jasb.com.co; al correo utcentrosdiacampoverde@gmail.com; que se anexa a la presente.

Se resalta que esta interventoría no ha aprobado este producto ni firmado el memorial de responsabilidad ante la curaduría.

PRESUPUESTO:

Mediante correo electrónico del 16 de febrero de 2019, desde el correo electrónico velitzamoreno@gmail.com; al mail utcentrosdia@gmail.com; la Interventoría emitió las observaciones del presupuesto que se detallan a continuación:

"(...)

APUS

La herramienta menor para los APUS eléctricos no deben exceder el 5%, ajustar

Ítem 8,9- Aumentar rendimiento de bordillo prefabricado

Ítem 12,9- Variaron precio de la trampa de la cual no se anexaron cotizaciones. Descripción de la trampa es de 250L y el de la cotización es de 205L.

Ítem 20,1- Anexar cotización de ascensor

Ítem 20,4- Precio base granular no esta en la base de datos suministrada. Revisar rendimiento de base granular y ladrillo

Ítem 20,5- Revisar cantidad de ladriblock N° 12. Revisar rendimiento de base granular y anexar base del precio. Disminuir el % de herramienta

Ítem 20,6- Revisar rendimiento tabla burra y % de herramienta

Ítem 20,9- Tubo Conduit pvc 3" no coincide con descripción del ítem

Ítem 20,17- Tubo Conduit pvc 3" no coincide con descripción del ítem

Ítem 20,19- No hay cable N°10

Ítem 20,24- En los ítems hay cable N° 14 la cual no está en la descripción/Revisar rendimiento de materiales

Ítem 20,25- El ítem de cable cu libre de halógeno n°6 se repite/Revisar rendimiento de materiales

Ítem 20,27- el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.12 se repite/revisar rendimiento y corregir descripción del ítem TAPA DE PROTECCION PARA TOMA CORRIENTE

Ítem 20,28- el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.12 se repite/revisar rendimiento y corregir descripción del ítem TAPA DE PROTECCION PARA TOMA CORRIENTE

Ítem 20,29- el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.8 se repite/ no hay cable n°10 en los ítems/ el TUBO CONDUIT PVC 1- 1/2" no coincide con la descripción del ítem /revisar rendimiento de ítems.

Ítem 20,30- el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.8 se repite/ el TUBO CONDUIT PVC 1- 1/2" no coincide con la descripción del ítem

Ítem 20,37- No hay cotización de LUMINARIA SOLAR CON SENSOR DE MOVIMINETO

Ítem 20,47- Disminuir % de herramienta/ el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.2 se repite

Ítem 20,49- el TUBO CONDUIT PVC 1- 1/2" no coincide con la descripción del ítem

Ítem 20,59- el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.8 se repite/ TERMINAL ESTAÑADO N°8 se repite/ el TUBO CONDUIT PVC 1- 1/2" no coincide con la descripción del ítem

Ítem 20,60- Revisar precio de TOTALIZADOR 50-125A

Ítem 20,61- Especificar a que hace referencia la actividad de Bienestar en el apartado de equipos/ especificar descripción de ítem y que esta incluido en la actividad.

Ítem 20,62- Especificar a qué hace referencia la actividad de Bienestar en el apartado de equipos

Ítem 20,63- Especificar a qué hace referencia la actividad de Bienestar en el apartado de equipos

Ítem 20,64- Precio elevado, anexar cotización

Ítem 20,65- Precio elevado, anexar cotización

Ítem 20,66- Anexar cotización

MEMORIAS

Ítem 2,1- Modificar altura según planos/ Modificar N° de zapatas tipo 1 y tipo 2/Falta incluir excavación para tanque de agua subterráneo

Ítem 2,2- Modificar alturas de excavación, según planos

Ítem 3,1- Solo hay 5 tipos de zapatas, quitar los 2 sobrantes/ Falta solado de tanque de agua subterráneo

Ítem 3,2- Modificar numero de zapatas tipo 1 y 2/ modificar altura de zapata tipo 3

Ítem 3,5- Falta añadir 7,86m del eje 1

Ítem 3,6- Cambiar descripción de ítem / Modificar alturas

Ítem 4,3- Modificar las dimensiones a 0,22X0,22 según planos

Ítem 4,7- Modificar dimensión de longitud

Ítem 4,8- Modificar longitud del 6/ se esta repitiendo una parte, modificar cotas verticales u horizontales

Ítem 4,11- Reducir el número de pisos

Ítem 5,1- El dibujo de la memoria de cálculo no corresponde a los planos estructurales de Campo Verde. Los cálculos realizados en la memoria de cálculo se hicieron respecto a un dibujo que no corresponde a los planos estructurales de campo verde. Hay que hacer las memorias respecto los planos.

Ítem 5,2- Especificar ubicación ya que en el plano no se puede evidenciar

Ítem 6,1- Revisar distancias de muros, ya que varias no coinciden con los planos. Al no coincidir algunas distancias de este ítem y del 6,2 algunos de los siguientes ítems tampoco coincidirían ya que utilizan distancias del ítem, tales como los ítems: 6,3; 6,4; 6,5 ; 7,1; 7.2 y 7,3

Ítem 7,5- No hay memoria de calculo de este ítem

Ítem 8,1- Especificar dimensiones, ancho y largo.

Ítem 8,2- Especificar dimensiones, ancho y largo.

Ítem 8,3- Las dimensiones no coinciden con las de la imagen

Ítem 8,4- Especificar dimensiones, ancho y largo.

Ítem 8,5- Especificar dimensiones, ancho y largo.

Ítem 8,7- No imagen del plano en la memoria en la cual se pueda ver la ubicación

Ítem 9,3- La longitud no coincide con la de los planos/ reducir el número de pisos.

(...)"

COMPONENTE PAISAJISMO:

No se ha subsanado las observaciones acordadas con el especialista dando referencia a la arborización e implementación de las zonas verdes ya que no hay claridad en lo que pretenden implementar en el proyecto.

De acuerdo con lo anterior esta interventoría manifiesta la reiteración del incumplimiento de la UNION TEMPORAL CENTROS DIA frente a la entrega de las copias de los entregables y la calidad de éstos ya que a la fecha sigue pendiente la subsanación de los 3 ítems anteriormente descritos.

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En razón a la no entrega de los productos a la fecha acordada (31 de enero de 2019 y 20 de febrero de 2019), el contratista UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA, se encuentra incumpliendo las siguientes obligaciones:

CONTRATO 1298 de 2017

"CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

...

Obligaciones generales:

1. *"Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los Estudios y la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de los entregables de la fase 1, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.*

...

5. *Atender los requerimientos, instrucción y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta FONDECUN a través del interventor y/o supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.*

...

16. *Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, así como en la normatividad técnica vigente*

..."

Obligaciones técnicas:

1. *"Cumplir con la ejecución de estudios, diseños y construcción del centro día en la ciudad de Bogotá D.C. grupo No 1 campo verde, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás reglas establecidas (...)"*

Obligaciones Específicas de Carácter Técnico

...

2. Realizar los estudios y diseños objeto de la presente contratación, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por FEONDECUN, en el Anexo Técnico del Estudio Previo y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

...

5. Realizar los estudio y diseños necesario para la posterior construcción de las obras. Los Estudios y Diseños elaborados y entregados deberán ajustarse a lo exigido en el capítulo 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR, del presente documento, y deberán tener en consideración la normatividad vigente, las disposiciones contractuales y los demás documentos que hagan parte del contrato suscrito.

...

10. Mantener informado al interventor del avance de las actividades en el desarrollo de los estudios y diseños

11. Responder a los requerimientos que realice la interventoría y FONDECUN, así como a las condiciones definidas para el diseño detallado de la obras.

...

14. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la interventoría y de FONDECUN ...

...

18. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de diseños y especificaciones para la ejecución de los diseños de los Centros Día.

19. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los proyectos.

20. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario

...

22. Entregar los estudios y diseños completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo para la ejecución de las obras e interventorías específicas

...

24. *Presentar una propuesta de diseños garantizando el cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos en el presente documento, y la cual se deberá ajustar al presupuesto estimado previsto en el contrato para la fase 2.*

...

El contratista al no hacer entrega oportuna de los entregables estipulados en el contrato, pone en riesgo la ejecución total del proyecto, ya que como se ha manifestado a lo largo del presente informe, las obras a ejecutar son las efectivamente diseñadas.

2. Dentro del contrato se evidencia que el contratista debe hacer entrega de los siguientes documentos:

INFORME	PRODUCTO
1	Informe preliminar y diagnostico normativo
	Levantamiento Topográfico
	Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación
2	Componente arquitectónico
	4.1 esquema básico
	4.2 anteproyecto arquitectónico
	4.3 proyecto arquitectónico definitivo
	Diseños estructurales
3	Diseño hidrosanitario, de red contra incendio y red de Gas
	Diseño eléctrico, telefónico, voz y datos
	Paisajismo y áreas exteriores
4	Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción
	Estudio de sostenibilidad y plan de manejo ambiental
	Trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias y permisos necesarios para la construcción del proyecto

5. INCUMPLIMIENTO DE LA FASE 2

Como es sabido por el contratista y por la entidad, el no cumplimiento de la fase 1, genera directamente el incumplimiento de la Fase 2, puesto que esta fase

contempla la ejecución de las obras diseñadas, tal como se expresó en el capítulo 2.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS INCUMPLIDAS y 3.1. PRODUCTOS NO APROBADOS POR INTERVENTORÍA, se evidencia que, a la fecha de corte de la presente, los diseños de los componentes estructural, arquitectónico, paisajístico, presupuesto, programación y especificaciones técnicas, no han sido aprobados por la interventoría; debido a que el contratista de obra no ha emitido estos productos con la calidad técnica requerida.

En consecuencia, el contratista de obra, se encuentra actualmente cerrando la fase 1 y a su vez ejecutando la fase 2, lo que ha ocasionado que se consuma el tiempo establecido y destinado para la fase de construcción en la terminación de diseños y la formulación y elaboración de los rediseños, que debieron ser terminados por el contratista de obra en el plazo establecido para la fase de diseño.

Dejamos de presente que esta interventoría firmó el acta de inicio de la fase II, bajo una presunción legal, puesto que la licencia de construcción otorgada por la curaduría urbana No. 2, es un acto administrativo como se regla en la ley 1437 del 2011 artículo 88, y con anotación de completar los diseños técnicos, se dio inicio a las actividades de la cimentación, con el fin de no generar un mayor perjuicio a la Entidad.

Lo anterior, no exime al contratista de completar lo referente a las observaciones de la fase 1 y a presentar rediseño de la estructura metálica.

Ahora bien, el Contratista de obra, está ejecutando la cimentación bajo su cuenta y riesgo, como medida de contingencia para no generar mayores atrasos.

Adicionalmente, tal como se puede evidenciar en el libro de obra del 25 de mayo de 2019, el especialista estructural del contratista está realizando modificaciones al diseño del tanque de almacenamiento, diseño que aún no se encuentra aprobado por la interventoría.

No obstante, nos permitimos manifestar nuestras observaciones emitidas anteriormente para el frente de la Pilona con respecto al cambio de la IPE500; de manera informal, lo que consideramos se debe tener en cuenta para este proyecto en el rediseño:

De acuerdo con lo indicado anteriormente, se conceptúa:

- El perfil estructural propuesto IPE500 satisface las propiedades mecánicas de la sección inicial, pero incrementa las relaciones de esbeltez tanto del alma como de los patines. Garantizar que la sección estructural propuesta NO es susceptible a pandeo local del alma ni de los patines, ya sea por su geometría propia, o por rigidización de los elementos componentes del perfil, lo cual incurriría en costos adicionales por fabricación de elementos.

Adicionalmente, debe consultarse con arquitectura si la reducción de altura libre, dada la sobrealtura del perfil, es relevante según los principios de funcionalidad.

- La modificación estructural debe ser presentada por el profesional responsable del diseño estructural original, Ing. Oscar Barreto, firmante de los documentos de curaduría.
- La homologación estructural propuesta implica modificación al diseño estructural original por parte del contratista. Se deberá hacer la gestión respectiva ante la curaduría, de manera que se garantice la formalidad del procedimiento. Con su aprobación por parte de la curaduría, y atención a los comentarios previamente hechos, se podrá dar viabilidad a la ejecución del montaje de la estructura con los cambios propuestos.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta interventoría pone en conocimiento que aún no hemos recibido ni las observaciones expuestas, subsanadas en los nuevos planos y memorias, ni el cambio propuesto del perfil, para poderlo presentar ante la curaduría.

6. RECOMENDACIÓN

Esta Interventoría ante todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de sus obligaciones determinadas en el contrato de interventoría No. 1305 de 2017, respetuosamente sugiere a la Entidad tomar las medidas necesarias a fin de adelantar hasta su culminación las actuaciones correspondientes de su competencia en relación con la falta de cumplimiento del Contratista de obra, manifestados por la Interventoría.

Conforme a lo anterior, esta interventoría sugiere se tomen las siguientes medidas:

Iniciar el procedimiento correspondiente, para declarar el incumplimiento contractual y determinar si es aplicable la efectividad al pago de la cláusula penal moratoria y/o cláusula penal pecuniaria, de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra No. 1298 de 2017.

En el evento que se declare la falta de cumplimiento del contratista de obra y de conformidad con la establecido en el contrato No. 1298 de 2017, se haría efectiva

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo para

la cláusula penal pecuniaria, equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del frente de trabajo, siendo esta suma como una estimación de los perjuicios ocasionados por su incumplimiento, en este orden de ideas y cuando así sea evidenciado, nos permitimos calcular la pena pecuniaria, que deberá ser revisada por la Entidad:

CONCEPTO	Valor \$
Valor del Contrato de obra No. 1298 de 2017 - Etapa I	\$ 152.144.799,00
20% del valor del frente de trabajo	\$ 30.428.947
Pena pecuniaria	\$ 30.428.947

Finalmente, se pone de presente a la Entidad que, con el ánimo de garantizar el debido proceso al CONTRATISTA, es indispensable que el evento de haber iniciado el debido proceso con el oficio No. 614-098-BO, se notifique al CONTRATISTA del presente comunicado para respetar el derecho de defensa del que goza, si, por el contrario, no se ha iniciado el debido proceso, se solicita respetuosamente hacer parte del debido proceso los oficios No. 614-099-BO y 614-100-BO y 614-100-BO.

En ese sentido, **JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO**, en calidad de representante del **CONSORCIO INTERDESARROLLO** da cumplimiento a sus obligaciones legales, esto es, informar directamente a la ENTIDAD de la falta de cumplimiento que se está presentando

Aunado a lo anterior, debido al no cumplimiento de la entrega de los productos por parte del contratista, esta interventoría manifiesta mediante comunicado 614-083-CV FASE2 con numero de radicado ante Fondecun 2019ER5075 del 4 de julio con **ASUNTO: ANALISIS PARA LA SOLICITUD DE LA AMPLIACION DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA 1298 DE 2017. CENTRO DIA CAMPO VERDE**

En cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores al contrato de la referencia esta Interventoría, relaciona que teniendo en cuenta que el contratista **UNION TEMPORAL CENTROS DIA** continúa incumpliendo sus obligaciones contractuales, esta Interventoría informa a la entidad que se deben Ampliar la suspensión de la obra.

A la fecha la Unión Temporal Centros Día, no ha dado cumplimiento a la fase 1, lo que conlleva a los siguientes inconvenientes que ponemos de precedente:

La fase 1 tenía como fecha de terminación 31 de enero de 2019, es decir que a la fecha se cuenta con aproximadamente 147 días de presunto incumplimiento en la entrega de los diseños definitivos.

La presente interventoría ha efectuado diferentes requerimientos de entrega de los productos a cargo del contratista, observaciones emitidas a los productos entregados por este y las salvedades del no cumplimiento de la fase 1, tal como se exponen a continuación:

- Mediante acta de comité de fecha del día 23 de enero de 2019, el contratista se comprometió ante la Secretaría de Integración Social, FONDECUN y la interventoría a realizar entrega de todos los componentes faltantes para el día 25 de enero de 2019, hecho que no se cumplió. (Se anexa acta)
- Mediante Oficio 614-088-BO del 28 de enero de 2019, radicado el día 31 de enero de 2019 en el cual, la interventoría manifiesta el posible incumplimiento de las obligaciones del contratista.
- El día 28 de enero de 2019, se recibió por parte del contratista, copia de la licencia de construcción del centro día de campo verde emitida por la curaduría No 2, sin que a la fecha se haya hecho entrega de la totalidad de los productos.
- Mediante Oficio 614-089-BO del 05 de febrero de 2019, radicado el día 06 de febrero de 2019 ante contratista con copia a FONDECUN con No radicado 2019ER905, en el cual, la interventoría manifestó el presunto incumplimiento de las obligaciones del contratista.
- Mediante Oficio 614-090-BO del 06 de febrero de 2019, radicado el día 13 de febrero de 2019 ante FONDECUN con No. radicado 2019ER1111, en el cual, la interventoría radicó solicitud de inicio de procedimiento por presunto incumplimiento fase 1
- Mediante Oficio 614-094-BO del 21 de febrero de 2019, radicado el día 25 de febrero de 2019 ante la Unión Temporal Centros DIA, en el cual, la interventoría radica devolución respuesta observaciones componente estructural.
- Mediante Oficio 614-098-BO del 25 de febrero de 2019, radicado el día 26 de febrero de 2019 ante FONDECUN con No radicado 2019ER1458, en el cual, la interventoría radica Alcance solicitud de inicio de procedimiento por presunto incumplimiento fase 1, tasación de multa.

- Mediante Oficio 614-099-BO del 05 de marzo de 2019, radicado el día 08 de marzo en las oficinas de la Unión Temporal Centros DIA con copia a FONDECUN radicada el día 12 de marzo de 2019 con No radicado 2019ER1832, en el cual, la interventoría radica PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ENTREGABLES DE LA FASE 1 – CENTRO DIA CAMPO VERDE, por medio del cual se solicitó de manera INMEDIATA la entrega de las copias de los siguientes entregables en medio físico y magnético, las cuales serían remitidos a las entidades:
 - “Informe preliminar y normativo
 - Topografía
 - Estudio de suelos y geotecnia
 - Componente arquitectónico
 - Diseño hidrosanitario, red contraincendios y red de Gas
 - Diseño eléctrico, telefónico, voz y datos
 - Paisajismo y áreas exteriores
 - Tramites de permisos y licencias
 - Estudio de sostenibilidad
 - Plan de manejo ambiental (PMA)
 - Componente bioclimático
 - Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción.”
- Mediante comunicado No. 614-102-BO-FASE 1, del 2 de abril de 2019 y con número de radicado 2019ER2455 del 3 de abril de 2019 tanto al contratista como a FONDECUN, con asunto, Reiteración solicitud subsanación de la entrega del Centro Día Campo Verde, nuevamente se requiere al contratista el cumplimiento de la entrega de los productos pendientes de la Fase 1.
- Mediante comunicado No. 614-101-BO-FASE 1, con número de radicado 2019ER2139 del 21 de marzo de 2019 tanto al contratista como a FONDECUN, con asunto Solicitud subsanación de la entrega del Centro Día Campo Verde, se emiten las observaciones de la entrega realizada por el contratista que impide su aprobación.
- Mediante comunicado No. 614-103-BO-FASE 1, de fecha 22 de abril de 2019 y radiado en la misma fecha al contratista, se emiten las observaciones del componente arquitectónico Centro Día Campo Verde.

A la fecha no se cuenta con el presupuesto ni programación de obra definitivo, así como los diseños arquitectónicos, estructural, detalles arquitectónicos y paisajismo. Por lo que no se cuenta con la certeza de lo que se va a ejecutar en obra, o si lo que se está ejecutando va en contravía de los diseños que finalmente se aprueben.

Las observaciones por componente que no han sido atendidas son:

ARQUITECTURA DETALLADA

Mediante comunicado No. 614-103-BO-FASE 1, de fecha y radicado del 22 de abril de 2019, se emiten las observaciones emitidas por el especialista de interventoría que impiden el cumplimiento del componente, las cuales se detallan a continuación:

"(...)

OBSERVACIONES GENERALES

- *Se incluyeron nuevos planos en primera Versión, la entrega se aumentó en 4 planos.*

- *Falta carta de entrega formal de producto final, con descripción del contenido.*

- *Falta incluir portada exterior e interior, con nombre de proyecto, consultor, entidad, N° de contrato, e interventoría. Persiste, sigue incompleto:*

Portada exterior van sin firma, no es la carta de entrega.

No se entiende: Planos 10/30 y 30/30

- *El índice general PL G01, no corresponden con la numeración de los planos:*

Está del 0 al 26 y en los planos se registran unos xx /26 y otros de xx /30. Se debe completar el juego, xx/ 30. El índice debe ser consecuente.

- *El índice interior, no corresponde con el índice del plano G01. Los planos deben ser numerados según este, ejem: Plano 4 – C1 .. Etc.*

- *Se debe indicar cantidad total de planos y cantidad de planos por paquete: Ejem:*

Arquitectura Básica A01 a A10 10 planos

Planos Generales G0 a G3 3 Planos

Planos Arquitectura Detallada Etc

Total xxx planos.

- *Persiste la falta cortes y fachadas constructivas, señalando las cortes fachadas.*

Los cortes y fachadas que se requieren son Constructivas, y por lo tanto deben tener todas las cotas niveles, llamados a detalles, especificaciones e indicación de cortes de fachada. No se aceptan los Cortes y fachadas de la Arquitectura básica, cómo planos Constructivos.

- *Persiste Falta de plantas de cielorrasos e iluminación. FALTA.*

- Los planos C-4, C-5, C-6 PLANTAS pisos, carpinterías y ventanas. Ajustar los nombres de es estos en el índice, no son concordantes.
- Hacer detalles típicos de exteriores, barandas, rampas, bancas, etc. Se incluyeron detalles de exteriores: Planos D 13 - 14- 15 y 16 a Esc 1:20, pero están incompletos: (Ver Observaciones específicas) Se incluyó, pero está incompleto.
- Resolver alfajías en todo el proyecto y en cada ventana. Se plantea alfajía metálica, pero falta especificación y detalle constructivo de instalación ampliado.
- Los planos que no tienen observaciones. se dan por Avalados, pero se debe revisar la concordancia de la numeración.

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS POR PLANO.

1. PLANO G03/30

- Se debe mostrar la silueta del proyecto vecino jardín infantil. Falta - Persiste
- Cuadro de convenciones para identificar tipos de líneas. Falta persiste.
- Eliminar dibujo montado que no corresponde al proyecto. Persiste.

2. PLANO C04/30

- Dibujar Barandas en tramo escalera exterior y rampas, indicarlás. En rampas es exigencia normativa, y se requiere dar cumplimiento. Falta persiste.
- Se identificaron tipos de acabados en pisos exteriores: pero falta la especificación. Completar.
- Revisar numeración llamado a detalles, algunos no corresponden.

3. PLANO 05/30

- Dilatación y pirlán en la línea de puerta corrediza. / No es claro completar detalle y especificación. Es una Guía)
- Indicar el inicio de instalación enchapes. Persiste Falta.
- Indicar dilataciones juntas flexibles en pisos. Persiste Falta.

4. PLANO 06/26

- Especificación de piso en terraza unificar P7. Hay un P5 no corresponde.

5. PLANO 07/30 OK

6. PLANO 08/30 OK

7. PLANO 09/30

- Identificar 2 ventanas (Faltó una)

8. PLANO 10/30

- Textos de niveles cortados o montados. Revisar.
- La especificación U no está señalando ningún acabado. (Persiste) C Fachada 1
- La especificación T no está señalando el acabado especificado.
- La especificación AF no está señalando el acabado especificado en corte por fachada C.7.2 (Persiste) CF 2
- Revisar detalle de alfajía y remate. No es claro constructivamente. Ampliar detalle tipo especificando material y sistema de instalación. Tener en cuenta que la ventanería es en aluminio, la alfajía puede ser del mismo sistema o si es en otro material, se debe especificar como es la instalación. (Aplica a todos los cortes de fachada donde hay este detalle.)

9. PLANO 11/30

- Revisar detalle de alfajía y remate. No es claro constructivamente. Idem anterior.

10. PLANO 12/30

11. PLANO 13/30

12. PLANO 14/30

13. PLANO 15/30

- Textos montados

14. PLANO 16/30

Detalle de lavamanos en planta y corte no corresponde. Lavamanos debe ser de sobre poner o de empotar, especificar cuál ¿?

15. PLANO 17/26

16. PLANO 18/26

17. PLANO 19/26

- Textos montados.
- Falta corte Detalle en pasa bandejas. Dice entrepaño no es claro como es el diseño no como es el anclaje al muro. Especificar anclaje a muro y espesor del mesón. 18. PLANO 20/30
- Dibujar baranda salida a terraza, especificar. (Falta especificación y diseño) 19. PLANO 21/30 - Escaleras
- Escalar textos en general
- Texto montado en rótulo.

20. PLANO 22/30 Ventanas

- Incorporar ventanas no especificadas en cubierta OK- V-16, Falta V-17 21.

PLANO 23/30

Puertas. OK

22. PLANO 24/26

Detalles de Cortes de fachadas.

- Acotar a nivel detalle ESC: 1:10. Juntas ladrillos niveles bajos niveles altos, etc. Falta Incompleto. Dos niveles de cotas. Las cotas van al mismo costado de las especificaciones, sin que se sobre pongan.

23. PLANO 25/26

- Acotar a nivel detalle ESC: 1:10. Juntas ladrillos niveles bajos niveles altos, etc. Falta Incompleto. Dos niveles de cotas. Las cotas van al mismo costado de las especificaciones, sin que se sobre pongan.

- Se presentan detalles de pedestal columnas, pero incompleto. No está referenciado a Nivel de Piso fino – Acabado. Se requiere incluir todos los detalles típicos de localización del pedestal y las soluciones constructivas: En muros de fachada, asiladas, en muros internos etc.

24. PLANO 26/30 Detalles.

- Incluir detalle de media Caña de cuartos de almacenamiento y cocina, requeridos por norma.
- Incluir diferentes detalles típicos de remates de cielo raso.
- Otras Observaciones en planos.

25. PLANOS DEL 27 A L 30/30 DETALLES EXTERIORES.

Corresponde a Planos D 13 - 14- 15 y 16 a Esc 1:20. En la primera versión, y aún están muy incompleto, y las observaciones generales son las siguientes:

- Se recomienda trabajar detalles a Esc 1:25.
- Las plantas No tienen cotas, faltan niveles, y especificaciones constructivas. - Faltan todos los ejes constructivos para localizar y replantar los exteriores. Se requiere incluirlos en la planta general constructiva y en los detalles.
- Hay una rampa semi-curva que sigue el paramento, como línea Offset, de dibujo. Definir si esta debe ser recta o en su defecto, se debe acotar el arco de circunferencia. Ojo revisar esto
- Los cortes tienen especificaciones insuficientes. Faltan indicaciones de diseño estructural Las rampas No pueden ser una masa de concreto, se requiere diseño estructural de la placa, y sub base y rellenos.
- No hay diseño de las barandas.
- Una de las rampas no cumple Normas, longitud vs pendiente. Verificar si se requiere descanso.
- Falta detalle de jardineras.

Se presentan detalles de Bancas exteriores, con una solución de construcción in situ, que resulta ineficiente y muy costosa. Se recomienda implementar bancas prefabricadas modulares disponibles en el mercado. (Ver cartilla espacio público)

- No hay diseño de los pisos. No se evidencian elementos de remates y transiciones, dilataciones etc. Diseñar pisos exteriores, que forman parte integral del proyecto.
- Faltan especificaciones de paisajismo, vegetación y árboles para las jardineras.
- Los detalles de exteriores se presentan en primera versión, y aún están demasiado incompletos, falta desarrollar detalles constructivos y el dibujo en consecuencia.

CONCLUSIONES

- Se subsanaron la mayoría de las observaciones de forma, pero persisten algunas. • Persiste la falta de planos que forman parte del paquete de planos constructivos: Cortes, fachadas, cielos rasos e iluminación. Donde no hay cielo raso especificar el acabado de elementos a la vista. Hay espacios donde es indispensable el cielo raso. • Cuando se incluyan nuevos planos se requiere ajustar toda la numeración y poner en concordancia, el índice general, la numeración de planos y el listado de la entrega.
- Se requiere desarrollar el diseño de las zonas exteriores, ya que tiene vacíos importantes como es el diseño estructural de las rampas y otros temas de tipo normativo.
- Desarrollar detalle de canales de cubierta y empates. Estos son muy importantes para evitar problemas de filtraciones a futuro.
- Aunque ya hay planos con procedentes, aún faltan contenidos importantes, y persisten algunos errores, por lo cual el Producto No puede ser Avalado

(...)"

ESTRUCTURAL

Las observaciones emitidas por nuestro especialista estructural y que fueron puestas en conocimiento mediante correo electrónico del 15 de enero de 20129 desde el email diego.morales@jasb.com.co al mail son utcentrosdia@gmail.com; y que fueron ratificadas mediante comunicado 614-102-BO- FASE 1 con asunto Reiteración solicitud subsanación de la entrega del Centro Día Campo Verde

"(...)

1. No se atendieron en su totalidad los comentarios emitidos en los oficios de revisión del proyecto. (12 de junio y 11 de octubre).
2. El avalúo de cargas no discrimina cargas de cubierta. Revisar y actualizar el diseño estructural si da lugar a ello.
3. Las magnitudes de carga presentadas en el avalúo no coinciden con las presentadas en la asignación al modelo estructural.
4. Justificar dentro del documento la magnitud de cargas de granizo adoptadas.
5. La información de caracterización sísmica no es consistente en el contenido del memorial de cálculo. De acuerdo con el estudio geotécnico, el suelo se caracteriza como suelo tipo F, encontrando en varias partes del documento suelo tipo E. Ajustar los parámetros y el diseño estructural.

6. El espectro de diseño presentado no incluye el efecto del coeficiente de importancia, subvalorando las cargas sísmicas en el diseño estructural. Ajustar el diseño.
7. Validar la aplicabilidad de los efectos sísmicos en sentido vertical.
8. Se presentan inconsistencias de secciones de columnas involucradas en el proyecto, entre 220x220mm y 250x250mm. Verificar y validar que haya concordancia en toda la información del proyecto.
9. No se identifica factor de redundancia. Incluirlo y actualizar los cálculos y documentos en donde haya repercusión.
10. Imprescindible incluir la verificación de derivas de la estructura en las columnas externas.
11. Se presenta una tipología de elemento denominada Generico1, la cual no es clara a que hace referencia, ni sus implicaciones como elemento estructural en el comportamiento global de la edificación.
12. El material especificado para la cimentación en planos no corresponde con los parámetros tenidos en cuenta para el diseño. Garantizar que haya consistencia de información en todos los documentos del proyecto.
13. De acuerdo con la información de los planos, la carga viva tenida en cuenta para el proyecto es de 50kg/m², siendo un valor inconsistente con el tipo de uso de la estructura. Actualizar el diseño estructural con las cargas correspondientes de acuerdo con NSR10.
14. En los despieces de las vigas, evitar los traslapes del refuerzo en los centros de luz.
15. No se incluye diseño estructural de las escaleras. Incluir.
16. No se incluye el diseño de los elementos no estructurales. Incluir.
17. No se incluye el diseño de la placa de entrepiso. Incluir. Comentario no atendido de la primera revisión.
18. No se incluye el diseño de los elementos de anclaje de la estructura metálica con la estructura de concreto. Incluir. Comentario no atendido de la primera revisión.
19. Debe incluirse el detalle de conformación de relleno recomendado en el estudio de suelos en los planos de cimentación.
20. Validar la separación máxima entre viguetas para su adecuado comportamiento estructural, tanto en resistencia como en rigidez.
21. Especificar en los materiales la soldadura a emplear en las conexiones.
22. Incluir detalles de manejo de rellenos y excavaciones.

23. *Ajustar superposición de textos en los planos, los cuales dificultan su lectura.*

(...)"

Observaciones que no han sido subsanadas por el consultor, teniendo en cuenta el último concepto de nuestro especialista, siendo emitido en avanzada mediante correo electrónico del 13 de mayo de 2019, desde el correo electrónico intercentrosdia614@jasb.com.co; al correo utcentrosdiacampoverde@gmail.com; que se anexa a la presente.

Se resalta que esta interventoría no ha aprobado este producto ni firmado el memorial de responsabilidad ante la curaduría.

PRESUPUESTO:

Mediante correo electrónico del 16 de febrero de 2019, desde el correo electrónico yelitzamoreno@gmail.com; al mail utcentrosdia@gmail.com; la Interventoría emitió las observaciones del presupuesto que se detallan a continuación:

"(...)

APUS

La herramienta menor para los APUS eléctricos no deben exceder el 5%, ajustar

Ítem 8,9- Aumentar rendimiento de bordillo prefabricado

Ítem 12,9- Variaron precio de la trampa de la cual no se anexaron cotizaciones. Descripción de la trampa es de 250L y el de la cotización es de 205L.

Ítem 20,1- Anexar cotización de ascensor

Ítem 20,4- Precio base granular no esta en la base de datos suministrada. Revisar rendimiento de base granular y ladrillo

Ítem 20,5- Revisar cantidad de ladriblock N° 12. Revisar rendimiento de base granular y anexar base del precio. Disminuir el % de herramienta

Ítem 20,6- Revisar rendimiento tabla burra y % de herramienta

Ítem 20,9- Tubo Conduit pvc 3" no coincide con descripción del ítem

Ítem 20,17- Tubo Conduit pvc 3" no coincide con descripción del ítem

Ítem 20,19- No hay cable N°10

Ítem 20,24- En los ítems hay cable N° 14 la cual no está en la descripción/Revisar rendimiento de materiales

Ítem 20,25- El ítem de cable cu libre de halógeno n°6 se repite/Revisar rendimiento de materiales

Ítem 20,27- el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.12 se repite/revisar rendimiento y corregir descripción del ítem TAPA DE PROTECCION PARA TOMA CORRIENTE

Ítem 20,28- el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.12 se repite/revisar rendimiento y corregir descripción del ítem TAPA DE PROTECCION PARA TOMA CORRIENTE

Ítem 20,29- el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.8 se repite/ no hay cable n°10 en los ítems/ el TUBO CONDUIT PVC 1- 1/2" no coincide con la descripción del ítem /revisar rendimiento de ítems.

Ítem 20,30- el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.8 se repite/ el TUBO CONDUIT PVC 1- 1/2" no coincide con la descripción del ítem

Ítem 20,37- No hay cotización de LUMINARIA SOLAR CON SENSOR DE MOVIMINETO

Ítem 20,47- Disminuir % de herramienta/ el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.2 se repite

Ítem 20,49- el TUBO CONDUIT PVC 1- 1/2" no coincide con la descripción del ítem

Ítem 20,59- el ítem CABLE DE CU LIBRE DE HALOGENO AISLADO No.8 se repite/ TERMINAL ESTAÑADO N°8 se repite/ el TUBO CONDUIT PVC 1- 1/2" no coincide con la descripción del ítem

Ítem 20,60- Revisar precio de TOTALIZADOR 50-125A

Ítem 20,61- Especificar a que hace referencia la actividad de Bienestar en el apartado de equipos/ especificar descripción de ítem y que esta incluido en la actividad.

Ítem 20,62- Especificar a qué hace referencia la actividad de Bienestar en el apartado de equipos

Ítem 20,63- Especificar a qué hace referencia la actividad de Bienestar en el apartado de equipos

Ítem 20,64- Precio elevado, anexar cotización

Ítem 20,65- Precio elevado, anexar cotización

Ítem 20,66- Anexar cotización

MEMORIAS

Ítem 2,1- Modificar altura según planos/ Modificar N° de zapatas tipo 1 y tipo 2/Falta incluir excavación para tanque de agua subterráneo

Ítem 2,2- Modificar alturas de excavación, según planos

Ítem 3,1- Solo hay 5 tipos de zapatas, quitar los 2 sobrantes/ Falta solado de tanque de agua subterráneo

Ítem 3,2- Modificar numero de zapatas tipo 1 y 2/ modificar altura de zapata tipo 3

Ítem 3,5- Falta añadir 7,86m del eje 1

Ítem 3,6- Cambiar descripción de ítem / Modificar alturas

Ítem 4,3- Modificar las dimensiones a 0,22X0,22 según planos

Ítem 4,7- Modificar dimensión de longitud

Ítem 4,8- Modificar longitud del 6/ se esta repitiendo una parte, modificar cotas verticales u horizontales

Ítem 4,11- Reducir el número de pisos

Ítem 5,1- El dibujo de la memoria de cálculo no corresponde a los planos estructurales de Campo Verde. Los cálculos realizados en la memoria de cálculo se hicieron respecto a un dibujo que no corresponde a los planos estructurales de campo verde. Hay que hacer las memorias respecto los planos.

Ítem 5,2- Especificar ubicación ya que en el plano no se puede evidenciar

Ítem 6,1- Revisar distancias de muros, ya que varias no coinciden con los planos. Al no coincidir algunas distancias de este ítem y del 6,2 algunos de los siguientes ítems tampoco coincidirían ya que utilizan distancias del ítem, tales como los ítems: 6,3; 6,4; 6,5 ; 7,1; 7.2 y 7,3

Ítem 7,5- No hay memoria de calculo de este ítem

Ítem 8,1- Especificar dimensiones, ancho y largo.

Ítem 8,2- Especificar dimensiones, ancho y largo.

Ítem 8,3- Las dimensiones no coinciden con las de la imagen

Ítem 8,4- Especificar dimensiones, ancho y largo.

Ítem 8,5- Especificar dimensiones, ancho y largo.

Ítem 8,7- No imagen del plano en la memoria en la cual se pueda ver la ubicación

Ítem 9,3- La longitud no coincide con la de los planos/ reducir el número de pisos.

(...)" .

El día 20 de junio, mediante oficio 001-FASEII-OF069 de fecha 17 de junio de 2019 el contratista **UNION TEMPORAL CENTROS DIA**, allega a esta interventoría subsanación de los componentes de la Fase 1 (Ver anexo)

En mesa de trabajo realizada entre los profesionales del contratista e interventoría el miércoles 19 de junio del presente, se realizan observaciones al componente arquitectónico; el contratista se compromete en subsanar ese mismo día y radicar el día 20 de junio de 2019, los siguientes planos:

CARPETA 2 (ESTUDIOS Y DISEÑOS 45%)

- PLANO 13/37
- PLANO 34/37
- PLANO 35/37
- PLANO 36/37
- PLANO 37/37

CARPETA 4.2 (ESTUDIOS Y DISEÑOS 25%)

- PLANO SERIE 3 FOLIO 1165

En las mesas de trabajo realizadas los días 21 y 26 de junio del presente, se realizó revisión al presupuesto de obra entregado por el contratista, teniendo como soporte los planos anteriormente subsanados y las memorias de cálculo de cantidades; encontrándose las siguientes observaciones reportadas a la entidad el día 26 de junio de 2019 mediante oficio **614-082-CV-FASE 2** así:

ITEM 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1. No coinciden las cantidades de las memorias con las del presupuesto.
2. Se deben aclarar las especificaciones técnicas en los planos.
3. Se deben incluir detalles de columnas en los planos.

ITEM 5 ESTRUCTURA METALICA

1. Se deben incluir las canales en las cantidades del presupuesto.

ITEM 6 MAMPOSTERIA

1. No coinciden las cantidades de las memorias con las del presupuesto.

ITEM 7 PINTURA Y ACABADOS

1. Se deben aclarar las descripciones de los ítems de coraza y vinilo.
2. No coinciden las cantidades de las memorias con las del presupuesto.

3. Las cantidades de pintura no coinciden con las de pañetes y estucos.

ITEM 8 PISOS BASES Y ACABADOS

1. Se deben aclarar las cantidades reales.
2. No coinciden las cantidades de las memorias con las del presupuesto

ITEM 9 CARPINTERIA METALICA

1. Se deben revisar las cantidades de ventanería

ITEM 10 CARPINTERIA EN ALUMINIO

1. Se deben revisar las cantidades de obra

ITEM 12 RED SANITARIA

- 1 No coinciden las cantidades de las memorias con las del presupuesto
- 2 Se debe revisar la numeración del presupuesto

ITEM 14 RED CONTRA INCENDIO

- 1 No coinciden las cantidades de las memorias con las del presupuesto
- 2 Se debe revisar la numeración del presupuesto

ITEM 15 SISTEMA SUMINISTRO AGUA CALIENTE

- 1 Se debe revisar la numeración y cantidades del presupuesto

ITEM 16 SISTEMA SUMINISTRO AGUAS LLUVIAS

- 1 Se debe revisar la numeración y cantidades del presupuesto

ITEM 17 SISTEMA SUMINISTRO AGUA POTABLE

- 1 Se debe revisar la numeración y cantidades del presupuesto

ITEM 18 SISTEMA RECOLECCION DE LLUVIAS

- 1 Se debe revisar la numeración y cantidades del presupuesto

ITEM 19 SISTEMA SUMINISTRO GAS NATURAL

- 1 Se debe revisar la numeración y cantidades del presupuesto

Ante lo expuesto en este oficio, no podemos hacer aprobación del presupuesto de obra hasta que no sean subsanadas, revisadas y aprobadas las observaciones

solicitadas y así garantizar el cumplimiento por parte del contratista, por lo cual solicitamos se amplié la suspensión de la obra por un término de 15 días hasta tanto no se cumpla lo requerido.

A lo cual por parte de la entidad hace caso omiso a la petición de la interventoría, y por parte de la gerencia del convenio administrativo solicita a la interventoría nuevamente enviar a Fondecun de manera inmediata las actas de reinicio de los contratos de obra e interventoría, debidamente suscritas con fecha de reinicio 28 de junio del 2019, lo que nuevamente esta interventoría pone de manifiesto que por parte de la Entidad obliga a la interventoría a firmar las actas sin aun tener un aval de la fase 1 y seguir ejecutando la obra sin los diseños definitivos aprobados por la interventoría y sellados por la curaduría de acuerdo a los cambios generados a los diseños por parte del contratista de manera unilateral, lo que podría generar una mala ejecución de la obra y entrega final y nuevamente la excusa de los garantes del contrato por parte de la entidad toman como pretexto el reinicio del contrato inmediato porque se sobrepasaba el plazo del contrato administrativo entre Fondecun y la SDIS.

Trazabilidad después de negada la prórroga a la suspensión del contrato de obra e interventoría por falta de los diseños aprobados en su totalidad:

El día 28 de junio de 2019 Informe diseño eléctrico aprobado Campo Verde, Se remitió por avanzada el informe de aprobación del diseño eléctrico, con observaciones (no presenta cantidades ni presupuestos). Se anexa correo electrónico.

El día 03 de julio de 2019, Campo Verde observaciones hidráulica, Se remiten observaciones de especialista de la Interventoría para subsanación. Se anexa correo electrónico.

El día 03 de julio de 2019 Observaciones paisajismo Campo Verde, Se remiten observaciones de especialista de la Interventoría para subsanación. Se anexa correo electrónico.

El día 04 de julio de 2019 Comentarios topografía Campo Verde, se remiten observaciones de especialista de la Interventoría para subsanación. Se anexa correo electrónico.

El día 19 de julio de 2019 Informe estado actual proyecto campo verde, Se solicita al contratista el realizar un informe de estado actual con los componentes técnicos, administrativo y financiero. Se anexa correo electrónico.

El día 02 agosto de 2019 Observaciones memorias estructurales, Remisión observaciones especialista estructural de interventoría. Se anexa correo electrónico.

El día 20 agosto de 2019 Información estructural centro día campo verde, Remisión observaciones especialista estructural de interventoría. Se anexa correo electrónico.

El día 30 agosto de 2019 Planos a corregir, Remisión observaciones planos estructurales. Se anexa correo electrónico.

El día 30 agosto de 2019 Observaciones productos técnicos paisajismo, Remisión observaciones componente paisajismo. Se anexa correo electrónico.

El día 03 de septiembre de 2019 Tanque Campo Verde, Remisión observaciones especialista estructural de interventoría. Se anexa correo electrónico.

El día 16 septiembre de 2019 Respuesta observaciones tanque subterráneo, Remisión observaciones especialista estructural de interventoría. Se anexa correo electrónico.

El día 18 octubre de 2019 Devolución factura de venta No. 7 por concepto de pago No. 2 y final de la etapa de estudios y diseños, Se hace devolución de la factura al contratista, esto en vista de que la totalidad de los productos de la fase I no ha sido entregado ni aprobados. Se anexa oficio radicado.

CONCLUSIONES:

1. Ante todo, lo expuesto anteriormente se ve claramente que el contratista de obra no contaba con la idoneidad para la ejecución del contrato 1298-2017 Frente campo verde tanto para la fase 1 estudios y diseños y la fase 2 de ejecución de obra como lo demuestra cada una de las actuaciones de la interventoría con la emisión de los presuntos incumplimientos y que reiteradamente le manifestaba a la Entidad.
2. Esta interventoría manifiesta que a la fecha del presente informe no se cuenta con la aprobación del acta y recibo a satisfacción de la fase 1 estudios y

diseños al contratista de obra por el no cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

3. Esta interventoría manifiesta que a la fecha del 5 de noviembre de 2019 al contratista expresado en el oficio No614-129-CV del 24 de octubre de 2010 radicado al contratista con copia a Fondecun con numero de radicado 2019ER8612 y con asunto: Devolución de factura de venta No. 7 por concepto de Pago No. 2 y final de la etapa de estudios y diseños.

En atención a su comunicado con asunto "Solicitud pago parcial No. 2 Fase 1 Estudios y Diseños" con el cual la unión Temporal Centros Día, radicó la factura de venta No. 007 por concepto de Pago No. 2 y final de la etapa de estudios y diseños por un valor de \$112.282.817,00, nos permitimos informar que revisados los documentos soportes, así como el anexo técnico y contrato de obra No. 1298 de 2017, no es procedente el trámite de la factura toda vez que a la fecha no se encuentra la totalidad de los productos de la fase 1, impidiendo la aprobación de la factura.

Como es bien sabido por las partes, a la fecha de corte del presente documento no se ha hecho entrega por parte del contratista de obra, la aprobación de la modificación de la licencia de construcción que, indique la aprobación de los diseños definitivos del frente Campo Verde por la Curaduría Urbana No. 2. Modificación que se ha solicitado por parte de interventoría en diferentes oportunidades sin que a la fecha se haya tenido respuesta favorable al respecto, como se puede verificar mediante comunicados Nos. 614-052-CV-FASE 2 del 15 de mayo de 2019 y 614-057-PL-FASE 2 del 27 de mayo de 2019, imposibilitando la aprobación del pago correspondiente.

Lo anterior como consecuencia del contrato de obra, CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO, que establece:

"(...)

La fase 1 comprenderá desde el acta de inicio de la fase 1, y finalizará al contar con el acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría y la entidad, de todos los productos, estudios y diseños, premisos y licencias correspondientes, de conformidad con el Anexo Técnico del -Presente documento.

(...)"

Asimismo, dentro de la cláusula CUARTA-FORMA DE PAGO, establece:

"(...)

Para la Fase 1 será por precio Unitario del m² de área cubierta diseñada, sin formula de reajuste, Fondecún para la fase 1 pagará al contratista el valor de la fase 1 de la siguiente forma:

1) Hasta el 90% del valor del contrato para la fase 1, obteniendo de acuerdo a la fórmula del numeral 1.3 del presente documento, proporcionalmente, de conformidad con la siguiente tabla, previa presentación y aprobación por parte de la interventoría, de los informes parciales que contienen los productos que se describen a continuación:

INFORME	PRODUCTO	PORCENTAJE DE PAGO
1	Informe Preliminar y Diagnóstico Normativo	18%
	Levantamiento Topográfico	
	Estudio de Suelos y Recomendaciones de Cimentación	
2	Componente Arquitectónico	45%
	4.1 Esquema Básico	
	4.2 Anteproyecto arquitectónico	
	4.3 Proyecto Arquitectónico definitivo	
3	Diseños Estructurales	25%
	Diseño hidrosanitario, de Red contra incendio y de red de gas.	
	Diseño Eléctrico, Telefónico, Voz y Datos	
4	Paisajismo y áreas exteriores	12%
	Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción.	
	Estado de Sostenibilidad e Plan de Manejo Ambiental	
	Trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias y permisos necesarios para la construcción del proyecto.	

2) El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) se pagará al contratista, previa presentación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría, del Informe final de la fase 1, Informe ejecutivo, la aprobación de las (...)"

Por lo anterior, esta interventoría realiza la devolución de la factura, junto con los documentos soportes emitidos por el contratista y solicita al contratista al cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el respectivo pago y cierre de la fase 1.

4. Esta Interventoría aclara, que a la fecha del 5 de noviembre de 2019 no se le ha realizado ningún pago de corte al contratista de UNION TEMPORAL CENTROS DIA por la ejecución de obra en su Fase II por lo que nuevamente reiteramos que aun las actividades ejecutadas en la obra no han sido

recibidas por esta interventoría y hasta que estas no tengan el aval no se le dará trámite ante la Entidad ningún corte de obra que remita el contratista, por lo tanto no se puede hablar de un detrimento patrimonial porque los recursos para la obra no se han utilizado para algún pago.

5. REITERACION DE CONCEPTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO NULA EXPUESTO EN COMUNICACIÓN 614-035-INT-FASE 2.


En primer lugar es fundamental para esta interventoría, hacer mención de los hechos relacionados a partir del 04 de octubre/19, en torno a las modificaciones contractuales que pretendieron ser adelantadas por la Entidad extemporáneamente, que hacen inexistente la causal invocada por la entidad e improcedente la terminación anticipada del Contrato No. 1305 de 2017.

HECHOS

3. El **26 de julio de 2019**, se suscribió entre FONDECUN y el CONSORCIO INTERDESARROLLO la prórroga No. 3 y adición No. 3 al contrato de interventoría No. 1305 de 2017, en la cual además de otras disposiciones se acordó prorrogar el contrato, hasta el 21 de octubre de 2019.
4. El **25 de septiembre de 2019**, mediante comunicado No. 614-029-INT-FASE 2 entregado a la mano por la interventoría a la Arquitecta Paola Pérez, se realizó devolución de la aclaración No. 1 a la prórroga No. 3 y adición No. 3 del contrato de interventoría No. 1305 de 2017, por los motivos suficiente y detalladamente expuestos en dicho documento.
5. Respecto al comunicado No. 614-029-INT-FASE 2 de la interventoría, por parte de FONDECUN a la fecha no hubo respuesta alguna, sin embargo con sorpresa en el comunicado No. 2019EE1807 O 1 – Terminación anticipada

- del 05 de noviembre de 2019, lo reseñan dentro de la parte motiva de la determinación tomada por FONDECUN.
6. El **04 de octubre de 2019** aún vigente el plazo del contrato, esta interventoría mediante el comunicado No. 614-030-INT-fase 2 con radicado No. 2019ER8097, solicitó a FONDECUN la adición al contrato de interventoría No. 1305 de 2017, a la fecha sin respuesta por parte de FONDECUN. (La cual se adjunta)
 7. El **07 de octubre de 2019**, esta interventoría mediante el comunicado No. 614-032-INT-fase 2 con radicado No. 2019ER8098 O 1, esta interventoría solicitó a FONDECUN la adición al contrato de interventoría No. 1305 de 2017 por concepto de costos fijos y la prorroga al mismo hasta el 21 de diciembre de 2019. (La cual se adjunta)
 8. El **09 de octubre de 2019**, esta interventoría mediante el comunicado No. 614-033-INT-fase 2 con radicado No. 2019ER8194, se dio alcance al comunicado No. 614-030-INT-fase 2 del 4 de octubre/19, referente a la adición al contrato de interventoría No. 1305 de 2017, a la fecha sin respuesta por parte de FONDECUN. (La cual se adjunta)
 9. El **18 de octubre/19** mediante acta de suspensión No. 02 – Etapa II, suscrita por Jorge Álvaro Sánchez Blanco en calidad de representante del Consorcio Interdesarrollo, Javier de Hoz en calidad de supervisor del contrato y Paola Yojana Pérez Álvarez en calidad de Gerente del Convenio, se dejó constancia de la suspensión parcial del contrato No. 1305 de 2017 etapa II proyecto CAMPO VERDE – BOSA, entre el 18 de octubre de 2019 hasta el 16 de noviembre de 2019. (La cual se adjunta)

10. Respecto a la solicitud de la interventoría realizada mediante comunicado No. 614-032-INT-fase 2 de fecha 7 de octubre/19, solo hasta el 24 de octubre/19 por parte de FONDECUN, hubo manifestación de la entidad enviando la prorrogación No. 4 al contrato de interventoría No. 1305 de 2017 por medio de un canal informal y no contractual como es el whatsapp del cual se adjunta la imagen del chat; es decir diecinueve(19) días después de la solicitud y tres (3) después de vencido el plazo de ejecución del contrato de interventoría. Este documento no fue suscrito por parte de la interventoría porque además de estar por fuera del plazo de ejecución, pretendía usar dicho instrumento contractual para forzar a la interventoría a realizar unas aceptaciones de presuntas responsabilidades que no se encuentran probadas dentro de la ejecución del contrato, no siendo este documento el mecanismo contractual para hacerlo.



11. Durante toda la ejecución del contrato, FONDECUN a esta interventoría no le adelantó ningún proceso sancionatorio, ni por presunto incumplimiento, dado que a la fecha la interventoría ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

12. La prórroga 5 a la que hace mención la entidad dentro de su motivación como que la interventoría se asbtuvo de suscribirla, jamás fue enviada por ningún medio formal ni informal y se desconoce su contenido y fecha, por lo cual al ser inexistente no es posible pronunciarse de la misma.
13. El **05 de noviembre de 2019** mediante el comunicado No. 2019EE1807 O 1 con radicado No. 67.603, FONDECUN de manera arbitraria y unilateral comunicó a esta interventoría la terminación anticipada del contrato No. 1305 de 2017.
14. El **06 de noviembre de 2019**, mediante el comunicado No. 2019EE1764 O 1, con radicado No. 67.604, FONDECUN requiere a la interventoría informe del estado actual para el trámite y expedición de pólizas del contratista de obra CONSTRUIR XXI.
15. El **07 de noviembre de 2019**, mediante el comunicado No. 2019EE1713 O 1, con radicado No. 67.703, FONDECUN requiere a la interventoría la entrega del informe técnico estructural del frente Campo Verde.
16. El **07 de noviembre de 2019**, mediante el comunicado No. 2019EE1810 O 1, con radicado No. 67.701, FONDECUN solicita a la interventoría informe y aclaración de aspectos técnicos y estructurales obra campo verde.

Teniendo en cuenta, los anteriores hechos pasamos a la exposición de los argumentos de fondo que sustentan la improcedencia de la terminación anticipada del contrato que fue informada por FONDECUN el 5 de Noviembre/19 pasado.

CAUSAL CONTRACTUAL INVOCADA INEXISTENTE

En el comunicado No. 2019EE1807 O 1 del 5 de Noviembre/19 de FONDECUN mediante el cual FONDECUN comunica la Terminación anticipada del contrato, en su párrafo primero, se registró de formal literal que:

"Atendiendo lo previsto en el numeral 4.11 TERMINACIÓN ANTICIPADA de las reglas de participación, que hacen parte del contrato que suscribió con FONDECUN y lo previsto en la misma al configurarse la causal d) Cuando el INTERVENTOR, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONDECUN los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro de plazo establecido para ello, haberse surtido la firma de la prórroga¹, a través de la presente comunicación le notificamos que FONDECUN da por terminado el contrato de interventoría de la referencia, a partir de la fecha, es decir del 05 de noviembre de 2019" (Subrayado por fuera del texto).

Revisada detalladamente la causal invocada, "Cuando el INTERVENTOR, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONDECUN los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro de plazo establecido para ello, haberse surtido la firma de la prórroga", es necesario precisar que:

- i) **Cuando el interventor, sin aducir causa que lo justifique se abstenga**
– En relación con esta fracción de la causal, esta interventoría manifiesta que no se ha abstenido de entregar documentos a FONDECUN, por el contrario, la prórroga 3 modificación 3 manifestó su improcedencia sustentadamente, hizo (3) solicitudes dentro de la vigencia del plazo contractual y FONDECUN solo respondió enviando por whatsapp la prórroga 4 vencido el plazo de ejecución. **Por lo cual no procede esta causal.**

¹ FONDECUN. PAOLA YOJANA PÉREZ ÁLVAREZ, oficio No. 2019EE1807 o 1 del 05 de noviembre de 2019, Párrafo primero.

- ii) La causal contractual hace mención a los **documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato dentro del plazo establecido para ello**, que en estricto rigor jurídico, los requisitos legales de ejecución del contrato son las pólizas del contrato, las cuales se encuentran perfectamente legalizadas por esta interventoría. **Por lo cual no procede esta causal.**
- iii) No hubo una determinación de plazo para la entrega de los documentos aducidos por FONDECUN, **por lo cual no procede esta causal.**
- iv) La suscripción de las modificaciones contractuales son fruto de la autonomía de la voluntad de las partes y no se pueden entender como actos de adhesión.

Nos permitimos recordarle al Ente contratante, que el contrato como acto jurídico nace como fruto de la expresión de la voluntad de las partes, el cual es consensuado y parte del común acuerdo entre dos o más personas; en este sentido toda modificación contractual que deba generarse al contrato No. 1305 de 2017, debe ser de común acuerdo por parte de FONDECUN y el CONSORCIO INTERDESARROLLO y no pretender que la interventoría, proceda con el perfeccionamiento de documentos contractuales solo bajo una modalidad de adhesión.

En este sentido, no le es dable a FONDECUN, manifestar que la interventoría *"no suscribió de manera oportuna las diferentes novedades contractuales"* pues como ya se detalló en el literal A del presente acápite, la aclaración No. 1 a la prórroga No. 3 y adición No. 3, es inocua por pretender acordar situaciones que ya se encuentran establecidas en los documentos contractuales que le antecedían, la prórroga No. 4, es objeto de observaciones por parte de esta interventoría; observaciones

que se expondrían a FONDECUN en la reunión acordada para el día 06 de noviembre de la anualidad, coordinada entre la Arquitecta Paola Yojana Pérez Álvarez – Gerente de contrato interadministrativo 8239 de 2017 y la Abogada Samira Guerrero Rojas – Coordinadora Jurídica de JASB y lo que respecta a la prorrogación No. 5 como ya se indicó las misma no pudo ser objeto de suscripción por la interventoría y mucho menos de análisis, pues nunca fue comunicado a esta interventoría de la aparente existencia del documento denominado prorrogación No. 5.

No obstante, a lo que se acaba de expresar, es de entero conocimiento de la Entidad, que pese al no perfeccionamiento de la prorrogación No. 4 por las motivaciones ya expuestas, esta interventoría en ningún momento se ha apartado de sus obligaciones y ha demostrado su voluntad de llegar a feliz término con la ejecución de los frentes Pilona y Campo Verde, como consta en 67 actas de comité y/o reuniones, como en la bitácora de cada uno de los frentes, como prueba de ellos, se anexa los documentos correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de octubre de 2019 a 08 de noviembre de 2019.

Este es un contrato bilateral con obligaciones correlativas en el que tiene que mediar acuerdo entre las partes para la suscripción de las modificaciones a que haya lugar. **Por lo cual no procede esta causal.**

- v) Las reuniones concertadas por las partes se reprogramaron con la voluntad de las partes, no hubo abstención ni abandono.

FONDECUN manifestó en su comunicado del 5 de noviembre/19 equivocadamente que:

“pese a que por parte de Fodecun, se les invitó, en reiteradas ocasiones, a reuniones conjuntas con el área jurídica para tratar temas referentes, siendo esta última programada para el día

viernes 01 de noviembre de 2019, la cual fue cancelada por la interventoría"

Lo cual no se ajusta a la realidad, y nos permitimos desvirtuar dado que la invitación no se originó de manera reiterada solo de parte de FONDECUN, también la interventoría de manera reiterada solicitó que se llevara a cabo, dicha reunión. Situación diferente es que, por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes no haya sido posible que se llevara a cabo la reunión de manera inmediata; sin embargo, es de suma extrañeza para esta interventoría que cuando ya se había programado una reunión para el 06 de noviembre a las 3:00 pm en las instalaciones de FONDECUN, con asistencia de la sub-gerencia técnica, asesor jurídico, gerente de contrato interadministrativo por parte de FONDECUN y Asesoría legal externa, coordinación jurídica del CONSORCIO INTERDESARROLLO, de manera inesperada se remitiera a la interventoría el comunicado No. 2019EE1807, tan es así: que el día 6 de noviembre de 2019, que se había programado para la reunión, esta interventoría asistió a la hora indicada pese a la cancelación de la misma de manera verbal en horas de la mañana por parte de FONDECUN, en donde se realizó una pequeña reunión con asistencia de Sub-gerencia técnica, asesor jurídico, gerentes de convenio interadministrativo, supervisión de los frentes de Piona y Campo Verde de FONDECUN y Asesor legal externo y coordinación jurídica del Consorcio Interdesarrollo. **Por lo cual no procede esta causal.**

- vi) En la remisión de la entidad de la prórroga 3 modificación 3, la interventoría objetó la motivación de la misma sustentadamente y de la prórroga 4 no la suscribió la interventoría, porque la entidad la remitió por canal informal de whatsapp extemporáneamente 3 días después de haberse vencido el plazo contractual y porque además de estar por fuera

del plazo de ejecución, pretendía usar dicho instrumento contractual para forzar a la interventoría a realizar unas aceptaciones de presuntas responsabilidades que no se encuentran probadas dentro de la ejecución del contrato, no siendo este documento el mecanismo contractual para hacerlo. **Por lo cual no procede esta causal.**

- vii) La prórroga 5 que pretende la entidad desinformar mencionando que no fue suscrita por la interventoría, jamás fue enviada por la entidad, luego es a la fecha inexistente y se desconoce su contenido. **Por lo cual no procede esta causal.**

En el siguiente cuadro se detalla la trazabilidad de las modificaciones y las razones de no procedencia de la causal de terminación erróneamente invocada por la entidad.

DOCUMENTO	CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE	SE ABSTENGA DE ENTREGAR A FONDECUN	DENTRO DE UN PLAZO ESTABLECIDO	IMPROCEDENCIA DE LA TERMINACION ANTICIPADA
Aclaración No. 1 a la prórroga No. 3 y adición No. 3	No es una causal la presente aclaración, para una terminación anticipada, teniendo en cuenta que las motivaciones indicadas en dicha aclaración son inocuas, pues en cada uno de los documentos perfeccionados con anterioridad a la aclaración no existe vacío alguno respecto del proyectado acuerdo. Como lo expreso al detalle esta interventoría mediante el comunicado No. 614-029-INT-FASE 2, indicando ello que si justifico en su momento las razones por las cuales no era procedente la aclaración.	La interventoría en ningún momento se abstuvo de entregar a FONDECUN la aclaratoria, pues como consta en el comunicado No. 614-029-INT-FASE 2, con fecha de recibido 29 de septiembre de 2019, recibido por la Arquitecta Paola Pérez, se realizó la devolución en original de la aclaratoria.	Indistintamente del plazo, no se configura esta condición teniendo en cuenta que el documento se encuentra bajo la custodia de FONDECUN, con las razones por las cuales no fue objeto de perfeccionamiento por parte de esta interventoría.	Es así como; atendiendo cada una de las condiciones establecidas en el literal, se desvirtúa la configuración del mismo, para la aclaración, por tanto, no es causal de terminación anticipada.
Documento de prórroga No. 4	Esta interventoría mediante el comunicado No. 614-026-INT-FASE 2, con radicado No. 2019ER6790, solicito a FONDECUN la prórroga del contrato No. 1305 de 2017. Sólo hasta 18 días	Esta interventoría en ningún momento se abstuvo de entregar a FONDECUN, la prórroga No. 4, pues a la fecha no cuenta con el original de la misma.	Indistintamente del plazo, no se configura esta condición teniendo en cuenta que el documento se encuentra bajo la	Es así como; atendiendo cada una de las condiciones establecidas en el literal, se desvirtúa la configuración del mismo, para la

	después de la solicitud, FONDECUN, después de vencido el plazo de ejecución, es decir el 24 de octubre de 2019, comunico a esta interventoría que la prórroga No. 4, estaba lista para suscripción, con la aparente intención que la interventoría procediera con el perfeccionamiento, como si estuviéramos frente a un contrato de adhesión.	Consideramos que la prórroga No. 4 siempre ha estado y se encuentra en custodia de FONDECUN.	custodia de FONDECUN.	aclaración, por tanto, no es causal de terminación anticipada.
Documento de prórroga No. 5	Esta interventoría mediante el comunicado No. 614-032-INT-FASE 2, con radicado No. 2019ER8098, solicito la prórroga a FONDECUN. Prórroga y/o documentos que a la fecha no conoce, pues la Entidad en ningún momento comunico el estado de un aparente documento llamado prórroga No. 5	Esta interventoría a parte del comunicado No. 2019EE18078, en donde se menciona la aparente existencia del documento denominado prórroga No. 5, conoció de la existencia del mismo. En este sentido, no hay lugar a un abstención de este documento.	Indistintamente del plazo, no se configura esta condición teniendo en cuenta que el aparente documento se encuentra bajo la custodia de FONDECUN, pues esta interventoría no lo conoce.	Es así como; atendiendo cada una de las condiciones establecidas en el literal, se desvirtúa la configuración del mismo, para la aclaración, por tanto, no es causal de terminación anticipada.

Conforme lo detallado en el cuadro que nos antecede, ninguna de las condiciones establecidas en el numeral 4.11 literal d) de los términos se configuran para cada uno de los documentos aducidos por FONDECUN; por tanto, el hipotético escenario de la aparente terminación anticipada del Contrato No. 1305 de 2017, **no procede**.

De otro lado, revisando dicho comunicado del 5 de Noviembre de FONDECUN y una vez repasados los hechos descritos con los documentos que los soportan, se evidencia que:

- i) Por parte de la interventoría hubo total diligencia realizando tres (3) solicitudes de prórroga y adición al contrato de interventoría dentro del plazo vigente de ejecución, de las cuales, sólo una (1) obtuvo manifestación informal extemporánea de la entidad **dieciocho (18) días después de la solicitud y tres (3) después de vencido el plazo de**

ejecución del contrato de interventoría), enviando por whatsapp la prórroga 4.

- ii) Si el plazo de ejecución venció el 21 de octubre/19, y la entidad envió extemporáneamente a la interventoría la prórroga 4 el 24 de Octubre de 2019, además de la inexistencia de la causal, no era posible adelantar por la entidad la TERMINACIÓN ANTICIPADA DE UN CONTRATO TERMINADO, luego aquí la responsabilidad contractual y administrativa es total de la entidad y no puede ser trasladada a la interventoría.
- iii) De conformidad con el acuerdo 01 del 1 de marzo de 2019 de la Junta Directiva de FONDECUN, por medio de la cual se adopta el manual de contratación, se establece que FONDECUN es una empresa industrial de y comercial del estado del orden departamental, pero que en todo caso su actividad contractual se regirá por los principios legales de su actividad comercial y por el derecho privado, sin perjuicio de observar e implementar los principios generales de la función administrativa previsto en el artículo 209 de la Constitución Política, que establece que ésta se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
- iv) El artículo 4 de la Ley 489 de 1998 consagra como finalidades de la función administrativa "(...) la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos en la Constitución Política", con lo cual todas las actuaciones de FONDECUN a pesar de regirse por el derecho privado, deben respetar primigeniamente la Constitución Política y los derechos constitucionales al debido proceso, contradicción y defensa.

Como es sabido en el presente caso, la actuación adelantada por la entidad a través de la arquitecta Paola Yojana Pérez Álvarez – Gerente de Contrato Interadministrativo 8239 de 2017, se hizo con violación a derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa de esta interventoría.

- v) En atención a lo comunicado por parte de la Entidad, se revisaron las reglas de participación de la convocatoria pública No. IPS-028-2017 numeral 4.11 TERMINACION ANTICIPADA, literal d), encontrándose que los motivos mencionados por FONDECUN de no haber suscrito una prórroga 4 enviada extemporánea y vencida y una prórroga 5 inexistente, no se encuentran contemplados dentro de la citada causal ni están contemplados en las reglas de participación y mucho menos en el Contrato No. 1305 de 2017;

FONDECUN en el comunicado No. 2019EE1807 O 1 – Terminación anticipada, en su párrafo primero, indicó literalmente que:

"Atendiendo lo previsto en el numeral 4.11 TERMINACIÓN ANTICIPADA de las reglas de participación, que hacen parte del contrato que suscribió con Fondecun y lo previsto en la misma al configurarse la causal d) Cuando el INTERVENTOR, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONDECUN los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro de plazo establecido para ello, haberse surtido la firma de la prórroga², a través de la presente comunicación le notificamos que Fondecun da por terminado el contrato de interventoría de la referencia, a

² FONDECUN. PAOLA YOJANA PÉREZ ÁLVAREZ, oficio No. 2019EE1807 o 1 del 05 de noviembre de 2019, Párrafo primero.

*partir de la fecha, es decir del **05 de noviembre de 2019**" (Subrayado por fuera del texto).*

Sin embargo revisando los términos que verdaderamente obligan a las partes y conocidos por todos, se observa que los textos de la misma cláusula de terminación anticipada literal d) establecen literalmente que en:

Las reglas de participación No. IPS-028-2017, cuyo objeto corresponde a: Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a los contratos de ejecución de estudios, diseños y construcción de Centros día en la ciudad de Bogotá D.C., numeral 4.11 literal d) que establece:

" Cuando el INTERVENTOR, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONDECUN los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello".

Por su parte en el contrato de interventoría 1305 de 2017, en su cláusula sexta, se acordó literalmente que:

"CLAUSULA DÉCIMO SEXTA - TERMINACIÓN ANTICIPADA. Con la suscripción del presente contrato el INTERVENTOR autoriza expresamente a FONDECUN para terminar anticipadamente el mismo mediante comunicación escrita dirigida al INTERVENTOR, en los siguientes eventos:

(...)

d) Cuando el INTERVENTOR, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONDECUN documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello ..."

De lo anterior se observa que FONDECUN en el comunicado del 5 de noviembre/ 19 de terminación anticipada, manipuló y acomodó burda y arbitrariamente la cláusula con la cual pretende terminar el contrato, porque la cláusula original firmada no le servía, ni era suficiente para adelantar su actuación, como a continuación se evidencia:

"

d) Cuando el INTERVENTOR, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONDECUN los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro de plazo establecido para ello, haberse surtido la firma de la prórroga³

Ante dicho escenario, esta interventoría se acoge a lo estipulado en la Ley 57 de 1887, específicamente los dispuesto en sus artículos 1602 y 1757, que rigen:

Ley 57 de 1887

"Art. 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales"

Como es de entero conocimiento por parte de FONDECUN, los contratos una vez perfeccionados son **"ley para las partes"** y la relación jurídico-negocial gira en torno a lo plasmado y acordado allí para los obligados; generando ello, que **únicamente procedan** actuaciones acordadas previamente por las partes dentro del alcance de contrato celebrado, es decir el contrato No. 1305 de 2017 y su terminación por causas legales.

Caso que no se ajusta al presente contrato, pues no hay una causa legal que justifique la terminación anticipada intempestiva y arbitraria de la entidad, de un contrato que la misma entidad ya había dejado terminar previamente dada su omisión de respuestas a la interventoría.

Por tanto, al no existir una causal de terminación anticipada en el literal d) debidamente sustentada, sin ningún tipo de manipulación y probada, sino por el contrario la evidencia de omisiones administrativas de la entidad, es totalmente

³ FONDECUN. PAOLA YOJANA PÉREZ ÁLVAREZ, oficio No. 2019EE1807 del 05 de noviembre de 2019, Párrafo primero.

improcedente, e inconducente la citada determinación junto con todos sus efectos jurídicos, pues únicamente obliga y tiene validez los términos suscritos por las partes.

De conformidad con lo mencionado por FONDECUN, y al ser esté, quien alega que procede presuntamente la terminación anticipada del contrato No. 1305/17, soportado en el literal d) del numeral 4.11 de las reglas de participación, conforme lo dispone el art. 1757, que para el efecto se transcribe:

“Art. 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”

Es la parte contratante la que en su oficio No. 2019EE1807 del 5 de noviembre de 2019, debió sustentar dicha causal y probar suficientemente que en efecto se configuró el texto del literal d) de las reglas de participación y del contrato y no del texto amañado por la funcionaria firmante, pruebas que no se aportaron, generando un acto arbitrario de la entidad motivado en una causal inexistente.

FALTA DE COMPETENCIA

Debemos recordar que el contrato 1305 de 2017 fue suscrito por la Gerencia General dentro de sus competencias legales, sin embargo el comunicado remitido por la entidad relativo a la terminación anticipada del contrato No. 1305 de 2017, se encuentra suscrito por la Arquitecta Paola Yojana Pérez Álvarez – Gerente de Contrato Interadministrativo 8239 de 2017, quien no es una de las partes en el Contrato No. 1305 de 2017, ni es la gerente general de FONDECUN, por lo tanto no tiene las facultades legales para tomar determinaciones contractuales que fueron comunicadas.

Así las cosas, el pronunciamiento de FODECUN, por intermedio de la Arquitecta Paola Yojana Pérez Álvarez – Gerente de Contrato Interadministrativo 8239 de 2017, en el sentido de dar una terminación anticipada del contrato No. 1305 de 2017, es inocua, no procede y por tanto no nace a la vida jurídica, dado que fue emitido por funcionario incompetente.

Al respecto debemos recordar que de conformidad con lo regulado en el código general del proceso -CGP-, Artículo 138 relativo a los efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia, es la nulidad procesal absoluta de lo actuado, y para el efecto se transcribe:

“ART. 138- Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.

La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste.(...)”

La **nulidad procesal** es una sanción de ineficacia respecto de los actos jurídicos del proceso por el incumplimiento de algunos de los requisitos que la ley prescribe para su validez.

Al respecto debemos recordar lo regulado en el artículo 1740 y 1741 del código civil, que a la letra establecen:

“ART. 1740 - Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes.”

La nulidad puede ser absoluta o relativa.

ART. 1741. <NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA>. *La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la*

calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas."

De igual manera, de conformidad con lo regulado en el Código General del Proceso, Artículo 133, relativo a Causales de nulidad:

"El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.(...)"

Por lo tanto, la actuación de la entidad adelantada por la funcionaria **PAOLA YOJANA PÉREZ ÁLVAREZ** fue emitido por funcionario incompetente, y por ende el comunicado del 5 de Noviembre de 2019, está viciado de nulidad absoluta insaneable.

VIOLACION AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA

La actuación adelantada por la funcionaria PAOLA YOJANA PÉREZ ÁLVAREZ, oficio No. 2019EE1807 o 1 del 05 de noviembre de 2019, además de que se realizó fundamentado en una causal inexistente y con falta de competencia, se adelantó con abierta violación a los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa de esta interventoría, dado que se le coartó toda posibilidad de ser escuchado y de sustentar todo lo mencionado y probado en este escrito antes de la emisión del comunicado intempestivo, inconsulto y arbitrario de terminación anticipada, que además de estar fundamentado en manifestaciones que no corresponden a la realidad, no está sustentado en ninguna prueba, ni tampoco se dio la oportunidad de haber sido escuchado previamente, para tener certeza de que la causal invocada tenía verdaderamente fundamento y le podía ser imputable a la la interventoría.

En relación con el presente proceso, es preciso mencionar de forma fundamental que esta interventoría en su calidad de parte del contrato y receptor del comunicado del 5 de noviembre de 2019 de FONDECUN, está protegido por los derechos

constitucionales al debido proceso, defensa y contradicción previstos en el artículo 29 de la Constitución Política, que a la letra regula de forma perentoria que:

***“ARTICULO 29.** El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.*

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” (Subrayado fuera de texto)

La imposición de sanciones y actuaciones unilaterales por la Administración debe sujetarse, por tanto a las garantías procesales del derecho de debido proceso, defensa y contradicción.

La potestad sancionadora de la Administración por tener su fundamento en el poder superior del Estado, y la virtualidad de afectar y gravar la esfera jurídica de los particulares que colaboran en la prestación de los servicios y funciones públicas, debe someterse específicamente al cumplimiento de unos requisitos inspirados en la necesidad de asegurar la efectividad del debido proceso.

La garantía constitucional del debido proceso se debe observar en el ejercicio de todas las actuaciones tanto privadas contractuales como administrativas, y más aún cuando la entidad hace uso de sus potestades y toma decisiones unilaterales sancionadoras en los contratos, se configura una típica actuación administrativa que se infiere sin mayor esfuerzo que está sometida a las reglas del debido proceso, precisamente en garantía a los preceptos y derechos constitucionales de los administrados y en el presente caso de esta interventoría.

La prevalencia del interés público no es incompatible con los derechos y libertades de los administrados, lo que permite la aplicación del principio del debido proceso para disciplinar las medidas sancionatorias y unilaterales en la actividad contractual del Estado.

La gravedad de las sanciones contractuales o decisiones de terminación unilateral, impide que se puedan aplicar de plano e imponen la necesidad que la Administración Pública previamente a su adopción, observe un procedimiento que preserve la plenitud de las reglas del debido proceso.

De ahí que si la Administración procediere *verbi gratia* a la declaratoria de incumplimientos, cobro de cláusulas penales al contratista, y/o declaratorias de siniestro de pólizas, o a terminar unilateralmente los contratos sin darle la debida oportunidad de controvertir previa y debidamente y aportar pruebas y/o controvertir las presentadas por la entidad, presentar argumentos de defensa, es decir, llegare a adoptar medidas sin observar las formalidades del debido proceso, incurriría en una falta grave que priva la actuación de la entidad de efectos jurídicos, por desconocer el derecho de ser escuchado previamente para defenderse previsto en la Constitución Política.

Teniendo en cuenta lo anterior, la comunicación de FONDECUN donde informa la terminación anticipada del contrato, además de basarse en causal inexistente y falta de competencia, contraviene las normas anteriormente citadas y el contrato de interventoría, toda vez que está sustentado en hechos que no corresponden a la realidad que pretende hacerse ver, no fue debidamente probada ni fue derivada de una oportunidad previa para la interventoría para garantizar ser oído y poder defenderse y contradecir de forma específica y puntual la causal que se le imputó de forma unilateral de terminación anticipada carente de toda prueba y de los presuntos incumplimientos que la conforman.

Todas estas afirmaciones generales de la comunicación de FONDECUN del 5 de Noviembre/19, carentes de pruebas útiles, pertinentes, eficaces y suficientes y sin precisión alguna porque no son ciertas, configuran una violación a los derechos constitucionales al debido proceso, defensa y contradicción del interventor, ya que le impide defenderse de forma legítima y contradecir la procedencia de semejante decisión unilateral adelantada por la entidad, que se reitera no tiene ningún fundamento.

Es apenas lógico y justo que a FONDECUN, para enjuiciar y tomar decisiones unilaterales, se le exijan bases fundamentales del orden jurídico como **prenda de seriedad, unos hechos claros y ciertos, unas imputaciones precisas, la**

invocación de una causal cierta, la presentación de la totalidad de las pruebas pertinentes, conducentes, útiles y completas correspondientes, para así dar comienzo a realizar la verificación de las mismas y poder ejercer de forma efectiva por parte el consorcio interventor de su derecho al debido proceso y al derecho de defensa y contradicción, **pues debe recordarse, que como sucede en este caso toda actuación administrativa que pase por alto estos derechos fundamentales está viciada de nulidad constitucional insubsanable, que podrá ser reclamada hasta por vía de tutela en el evento de que esta no sea reconocida por la entidad.**

En efecto, el inciso final del artículo 29 establece que:

"es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".

En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, al considerar que la carta fundamental es ley reformativa y derogatoria de la ley preexistente y, por ende, a la taxatividad que en materia de nulidades consagra el artículo 133 del Código General del Proceso, que incluye la de las pruebas cuando no cumple con el debido proceso.⁴

De la anterior, es claro que dicha actuación unilateral y arbitraria de terminación anticipada de FONDECUN, con violación a los derechos al debido proceso, contradicción y defensa de esta interventoría, está viciada de nulidad constitucional insaneable.

Para finalizar debe recordarse que el hecho de que el contrato se encuentre regulado por el derecho privado y tenga regulado que puede adelantar la terminación mediante comunicación escrita no es óbice, ni legítima a la entidad para cometer actos arbitrarios, dado que por encima del derecho privado y público y la función administrativa, estará siempre el respeto y cumplimiento de la Constitución Política, y cualquier transgresión a la misma será objeto entre otros, de repoche disciplinario para todos los funcionarios que la infrinjan.

Adicionalmente, dado que el contrato de interventoría se rige por las normas del derecho privado es claro que se rige por el principio de autonomía de la voluntad de las partes y en ese orden de ideas la comunicación del 5 de noviembre de 2019 de Terminación anticipada de FONDECUN es un acto absolutamente revocable,

⁴ Sent. C-217, 16 de mayo 1996, ponente: Doctor José Gregorio Hernández publicada en revista de Jurisprudencia y Doctrina T.XXV, un 295, Santa Fé de Bogotá, Legis, págs 883- 886.

máxime que está sustentado como ya se ha expuesto en este escrito en: hechos que no son ciertos, en una causal inexistente carente de prueba, con falta de competencia y con violación a los derechos fundamentales constitucionales al debido proceso, contradicción y defensa de la interventoría.

CONCLUSIONES:

Así las cosas, no es cierto lo motivado por FONDECUN para la invocar la terminación anticipada del contrato de interventoría, en el sentido de que:

1. No cuenta con el conocimiento del porque no fue posible la suscripción de la aclaración No. 1 a la prórroga No. 3 y adición No. 3, dado que la misma fue debidamente sustentada por la interventoría mediante comunicado 614-029 –INT-FASE 2, sin respuesta por parte de la entidad.
2. La interventoría se abstuvo de suscribir la prórroga 4, pues la entidad la remitió por whatsapp extemporáneamente 3 días después del vencimiento del plazo contractual de ejecución. Fue una omisión de la entidad y no de la interventoría.
3. La interventoría se abstuvo de suscribir la prórroga 5, pues la misma es inexistente y desconocida para la interventoría
4. En razón a la no celebración de la reunión del 06 de noviembre/19 conforme se había coordinado, no se permitió a esta interventoría exponer las observaciones a la prórroga No. 4 ni de revisar conjuntamente las decisiones contractuales como lo establece el contrato suscrito.

Lo anterior, conlleva que la entidad adelantó una actuación arbitraria de terminación anticipada del contrato, que no procede por inexistencia de la causal invocada, falta de competencia y violación a los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa de la interventoría, que hacen improcedente la comunicación de FONDECUN del 5 de Noviembre de 2019 de terminación anticipada, dado que la misma está viciada de nulidad absoluta insaneable.

Para finalizar, FONDECUN envió la comunicación 2019EE1878 0 1 fechado 15 de noviembre, pero que fue recibido por la interventoría el 20 de noviembre del año en curso, a través del cual la entidad manifestó lo siguiente:

" (...) este Despacho en atención a lo informado por la Gerencia del contrato que ejerce la supervisión respectiva, conoció que el plazo de ejecución del mismo, expiró sin mediar suscripción de prórroga, situación que no es necesario notificar o informar considerando que el hecho de la no suscripción se presentó por acto propio y autónomo de ustedes.

Por otra parte es pertinente recordarle que la terminación anticipada, no sólo obedeció a la no suscripción de los documentos contentivos de las diferentes modificaciones contractuales, sino también a los hechos que configuraron presuntos incumplimientos de sus obligaciones contractuales como interventores, en el desarrollo de algunos de los frentes de obra y de los cuales fueron informados mediante las diferentes comunicaciones dirigidas a la interventoría, como se reiteró en reunión realizada el 6 de noviembre de 2019, en las instalaciones de FONDECUN, tal como consta en el acta respectiva.

De esta manera, atendiendo lo previsto en el numeral 4.11 TERMINACION ANTICIPADA de las reglas de participación, que hacen parte del contrato que suscribió FONDECUN y lo previsto en la misma, se configuró la causal f) Cuando el incumplimiento de obligaciones del Interventor se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato so pena de imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar.” Tal situación les fue informada por el Gerente del contrato y reiterada en la reunión del 6 de Noviembre de 2019, en las oficinas de FONDECUN. “

De la anterior, comunicación se tienen las siguientes conclusiones:

- 1) FONDECUN aceptó tácitamente los argumentos de nulidad e ineficacia expuestos en la comunicación 614-035 de la interventoría, dado que cambió la funcionaria incompetente firmante. El documento viene firmado ahora por la Gerente General, con lo cual se prueba que el oficio de terminación anticipada recibido el 5 de noviembre de 2019, es nulo absoluto insaneable y por ende solo hasta el 20 de noviembre/19, casi 1 mes después de finalizado el plazo del contrato se pretende subsanar por la entidad tardía y extemporáneamente, dicha falta de competencia en la actuación adelantada por la funcionaria inicial.
- 2) FONDECUN aceptó tácitamente los argumentos de nulidad e ineficacia expuestos en la comunicación 614-035 de la interventoría, dado que ante la cláusula de terminación inexistente y manipulada en su texto, modificó la misma, esta vez no mencionando el numeral d), dado que no procede sino motivando esta vez el segundo oficio extemporáneamente en la causal f),

pero que de la misma manera es inválida toda vez que la misma no viene probada, y está viciada por los mismos motivos que la primera que fue utilizada por la entidad. En relación con este punto, la entidad nos da la razón sobre la improcedencia de los oficios de terminación anticipada por nulos. Toda decisión administrativa adelantada con violación a los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa está viciada de nulidad absoluta insaneable.

La entidad no ha entendido que la cuestión no solo es modificar el numeral aludido, sino que además debe probar la cláusula endiligada y ni en la comunicación nula del 5 de noviembre de 2019, adelantó dicha sustentación probada para que la interventoría pudiera ejercer sus derechos constitucionales a la defensa y contradicción, como tampoco lo hizo en el oficio recibido el 20 de noviembre/19 por la interventoría, 1 mes después de haberse vencido el plazo del contrato por razones imputables a la entidad que fueron probados por esta interventoría en su oficio 614-035 del 13 de noviembre de 2019.

- 3) FONDECUN aceptó tácitamente los argumentos de nulidad e ineficacia expuestos en la comunicación 614-035 de la interventoría sobre causal inexistente, manipulación del texto de la cláusula, falta de competencia, falta de prueba, dado que en el oficio recibido el 20 de noviembre de 2019, no solo modificó la causal, sino que hay ausencia de motivación del acto mismo. Por lo tanto se prueba aún más la arbitrariedad de la entidad en la ejecución del contrato.
- 4) Dado que el oficio de FONDECUN recibido el 20 de noviembre de 2019 modifica la causal de terminación anticipada, el mismo fue recibido por la interventoría con los defectos de procedimiento que lo hacen nulo insaneable ya comentados, sino que además la entidad insiste erróneamente en dar por

terminado anticipado un contrato, cuyo plazo de ejecución venció el pasado 21 de octubre de 2019, por las razones expuestas en el oficio 614 - 035. NO ES POSIBLE TERMINAR ANTICIPADAMENTE UN CONTRATO VENCIDO y más aún cuando fue por causas de ineficiencia administrativa del mismo FONDECUN que remitió los documentos para su prórroga (4) vía whatsapp después de 3 días de ya vencido el plazo del mismo.

Por todos los argumentos anteriores, esta interventoría se permite ratificar que la mencionada terminación anticipada es nula e ineficaz de pleno derecho.

**6. INFORME DE CAMPO VERDE, PROPUESTA TECNICA DE
SOLUCION CAMPO VERDE, PROPUESTA DE TRANSACCION**

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales como interventores en el contrato 1305 de 2017, nos permitimos relacionar los temas y situaciones referentes a la estructura de cimentación construida y las placas base de la estructura metálica sin instalar en el proyecto Campo Verde y la solución técnica propuesta, la cual deberá ser presupuestada en valor y plazo por el constructor de obra para su ejecución dentro de la presente vigencia 2019, previa aprobación de FONDECUN.

1. Estudio de suelos.

Teniendo en cuenta lo indicado en el informe del Ing. Héctor Giraldo el 24 de octubre de 2019; donde se indica que los niveles en la cimentación actual no corresponden a los estudios realizados por el ingeniero de suelos Alfonso Uribe, se indica por parte de la interventoría, que al respecto el Ing. Uribe indica:

- a. Restablecer el confinamiento y la portabilidad de la cimentación construyendo un relleno granular en la parte superior de las zapatas.
- b. Realizar un relleno en las áreas restante con material que garantice soporte de confinamiento a la cimentación existente. (Recebo compactado, material natural etc.).

De acuerdo con las reuniones efectuadas, la visita realizada al proyecto en referencia y luego de analizada la información sobre la cimentación construida

actualmente el ingeniero Alfonso Uribe con relación a la cimentación existente puntualiza lo siguiente:

En el proyecto en referencia se realizó una excavación general en toda el área del proyecto, construyendo las zapatas en el fondo de la excavación y tal como se puede observar en el sitio. El nivel superior de las zapatas corresponde al nivel de excavación y es necesario construir un relleno granular seleccionado sobre las zapatas con el fin de garantizar un empotramiento mínimo de 0.8 m, que corresponde a la altura entre el nivel superior del relleno a construir y el nivel de fundación de las zapatas. Este relleno granular seleccionado tendrá un Índice de Plasticidad menor o igual al 12%, sobre tamaños no mayores a 1 1/2" y un porcentaje que Pasa Tamiz 200 menor o igual al 25% y se colocará por capas no mayores a 0.1 m, ya que será necesario utilizar vibro compactadores manuales tipo canguro o rana o en caso de poder disponer de un cilindro liviano tipo benitín, capas de 0.15 m y logrando una densidad como mínimo del 95% Próctor Modificado.

El relleno granular contará con un pendientado lateral y las aguas se recogerán mediante cunetas o canales que diseñarán los Ingenieros Hidráulicos, que se llevarán a un pozo eyector y de allí al sistema de desagüe o directamente por gravedad si los niveles de los pozos lo permiten.


En campo se pudo verificar que las zapatas construidas corresponden a los elementos diseñados en la medida en que las fundaciones cumplan con la capacidad de soporte establecida en el estudio de suelos, no es necesario realizar ninguna modificación.

Se verificó en campo el estrato de cimentación de las zapatas y se considera adecuado.

Para los muros de contención que se generaron con la excavación general en toda el área, se deberá verificar que soportan una presión de tierras de tipo hidrostático o triangular, debida a un material con un peso unitario igual a 2.0 T/m³ y un coeficiente de presión activa Ka igual a 0.35.

Las consideraciones estructurales tales como el soporte horizontal de los muros de contención, los pedestales en los sitios de las columnas, las capacidades de carga de las vigas que soportarán la placa de primer piso que serán diseñadas de tipo aéreo y serán analizadas por los Ingenieros Calculistas.

2. **Pernos de anclaje de las platinas base que se encuentran fuera de los flejes del pedestal.**




2.1 En pedestales perimetrales de 50 x 50.

Se considera que las condiciones para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de diseño aprobado instalar pernos de 1.07 metros, se cumple y lo que no está conforme con los planos estructurales es la ubicación de los pernos fuera de los flejes.

Las soluciones o propuestas a estos puntos, y en especial a los de esta dimensión, se orientan a seguir las recomendaciones estructurales de diseño, es decir que el perno sea de longitud a 1.07 mt, realizando las siguientes actividades:

- Demoliciones puntuales necesarias en longitud y/o profundidad.
- Instalación de acero de refuerzo perimetral adicional que cubra los pernos.
- Fundir el concreto de recubrimiento según especificación.

Las dimensiones de estos pedestales no se aumentarían.



2.2 En pedestales internos de 45 x 45.

Se observa que están las condiciones para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de diseño aprobado (Instalar pernos de 1.07 mt), no se realizarían demoliciones ya que estos pedestales no están contruidos en el momento esto facilitaría la intervención.

El proceso es más sencillo, ya que la longitud de los pernos de fijación no está afectada, simplemente se realiza el proceso constructivo que se ha sugerido en el ítem 2.1:

- a. Demoliciones puntuales necesarias en longitud y/o profundidad.
- b. Instalación de acero de refuerzo perimetral adicional que cubra los pernos.
- c. Fundir el concreto de recubrimiento según especificación


Las dimensiones de estos pedestales se aumentarían aproximadamente en 10 o 12 cm.

3. Dilataciones entre muros de contención y pedestales.

Se observan dilataciones entre 1 a 4 mm, pero igual forma que lo anterior, la situación que se presenta no es generalizada en toda la estructura, y se aplicará la solución en cada punto que se presente, teniendo en cuenta el resultado y sugerencias que han enviado los especialistas, las cuales están orientadas a:

- a. Realizar algunas demoliciones en muros y pedestales.
- b. Instalar el refuerzo horizontal traslapado que garantice la conexión, según diseño definido para este caso.
- c. Fundir el concreto de recubrimiento según especificación.

4. Dilataciones entre vigas, columnas y pedestales.



Se debe aclarar que esta característica no se presenta en toda la estructura, ya que los pedestales y vigas que se encuentran en la parte interna fueron fundidos monólicamente durante el proceso constructivo.

Existen otros puntos hacia la parte perimetral, los cuales habría que intervenir según las observaciones que los especialistas han propuesto, para superar los inconvenientes que presentan de la siguiente forma:

- a. Realizar las demoliciones en vigas y pedestales en las distancias y profundidades requeridas.
- b. Instalar los refuerzos necesarios según diseño definido para este caso.
- c. Fundir el concreto de recubrimiento según especificación.

5. Muro pantalla del ascensor.

REFUERZOS VERTICALES CORTADOS A NIVEL DE LA CIMENTACION:



REFUERZOS VERTICALES PENETRANDO 10 CM A LA CIMENTACION:



Debido a que parte del acero de refuerzo en esta actividad, fue cortado y anclado de forma no adecuada, es necesario realizar las acciones necesarias a corregir lo realizado, por tanto, se recomienda:


- a. Realizar las demoliciones en la zapatas en distancias y profundidades requeridas.

- b. Instalación de los refuerzos y anclajes verticales necesarios según el diseño definido para este caso.
- c. Fundir el concreto de recubrimiento según especificación.

Es de aclarar que la situación que se presenta en este caso es de rápido y de fácil solución, ya que esta actividad, tiene un avance aproximado entre un 1 a 5 % de ejecución (Zapata fundida y arranques de acero de refuerzo armado).

Adicionalmente, se plantea el uso de anclajes roscados en forma de "U invertida", los cuales se fijarán monolíticamente a la base en concreto existente con epóxico para dar arranque a los muros del ascensor, con el fin de garantizar una adecuada estabilidad y el correcto funcionamiento estructural.

6. Viga de cimentación no construida en área del tanque.





Teniendo en cuenta que, según el diseño estructural, esta viga cruza los muros del tanque de almacenamiento, lo que indica que hay problemas de diseño de estos elementos, por tal razón se sugiere:

- a. Construcción de la viga de cimentación a un nivel superior a la placa del tanque de almacenamiento, y de esta forma independizar estos elementos y evitar afectaciones estructurales entre éstos



Es de aclarar La situación que se presenta en este caso posee similares condiciones que la del muro pantalla del ascensor, ya que está en 0 % de ejecución.

7. **Altura o nivel de ubicación platinas base con respecto al nivel de acabados de piso.**



Como las platinas base están diseñadas con unos rigidizadores metálicos de las columnas, los cuales pueden obstruir o interferir en el diseño arquitectónico, es necesario considerar subir de nivel (12 a 18 cm Aprox.) la ubicación de la placa de piso y así garantizar que estos elementos queden dentro de la placa.

Lo anterior generaría un espacio de 12 a 18 cm aproximadamente, entre la viga perimetral y la placa de primer piso.



8. Cruce de pernos de las platinas de conexión internas (35 x72 x1") de las vigas IPE.


CONSORCIO INTERDESARROLLO


NIT. 900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6554
info@jasb.com.co

Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país





El cruce de elementos que se detectó dificulta en su totalidad la instalación, fijación y ubicación de las platinas de conexión.

La situación que se presenta en este punto no posee condiciones imposibles de solucionar, ya que la actividad está sin ejecutar, los elementos y materiales están en obra y solo es definir el paso a seguir para dar solución a la situación de cruce presentado entre elementos como pernos (6 Und C/platina.), flejes, llave portante de la platina base.

Se adjunta proyecto de contrato de transacción para celebrarse por las partes una vez sea aprobada la propuesta técnica propuesta y presupuestado en valor y plazo por el contratista de obra para ser ejecutado durante la vigencia 2019, como un mecanismo válido y ágil previsto en el contrato y en la normatividad vigente para solucionar en forma directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, con el ánimo de precaver cualquier litigio pasado, presente o futuro relacionado con la ejecución del Contrato 1305 de 2017 en virtud de lo dispuesto en el artículo 2469 y siguientes del código civil y demás disposiciones conexas y complementarias.

En los anteriores términos damos respuesta al oficio del asunto, y solicitamos para el efecto el cierre y archivo del presente proceso de imposición de cláusula penal y declaratoria de siniestro de las pólizas del contrato en curso, dado que la responsabilidad por la falta de entrega de los productos y terminación de la ejecución del proyecto es de exclusiva responsabilidad del contratista de estudios y diseños y construcción y no es imputable a la interventoría del contrato, siendo

advertidos en su debida oportunidad legal y de forma reiterada a FONDECUN todos los impedimentos técnicos para que la interventoría pudiera cumplir con la aprobación de los productos finales, dado que los mismos no fueron efectivamente subsanados por el contratista responsable.

PRUEBAS

NOMBRE ORIGEN / ACHA	FECHA DOCUMENTO	CONCEPTO
614-028-BO RAD 2018ER173	02/03/2018	POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
614-030-BO RAD FONDECUN 09-03-18 SOLO SELLO	07/03/2018	REITERACION INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
614-034-BO RAD FONDECUN	14/03/2018	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - REITERACION POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
614-035-BO RAD FONDECUN 2018ER2226	15/03/2018	ACLARACION - REQUERIMIENTO NOTIFICACION
614-046-BO RAD CONTRATISTA 11/04/2018 SOLO SELLO	09/04/2018	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO - ESTADO DE AVANCE
614-047-BO RAD FONDECUN 17/04/2018 SOLO SELLO	12/04/2018	CONCEPTO MODIFICACION PLAZO CONTRACTUAL - FASE 1
614-053-BO RAD FONDECUN 2018ER3696	27/04/2018	CONCEPTO ASUNTO MODIFICACION IMPLANTACION
614-057-BO RAD FONDECUN 11/05/2018 SOLO SELLO	08/05/2018	ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - RECOMENDACIÓN
614-058-BO RAD FONDECUN 2018ER4124	11/05/2018	REQUERIMIENTO CITACION AL REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

NOMBRE OFICIO // ACTA	FECHA DOCUMENTO	CONCEPTO
614-059-BO RAD FONDECUN 2018ER4237	21/05/2018	INVITACION CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
614-061-BO RAD CONTRATISTA 24/05/018 SOLO SELLO	23/05/2018	INVITACION CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
614-062-BO RAD FONDECUN 2018ER4433	23/05/2018	POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
614-063-BO RAD FONDECUN 13/06/2018 SOLO SELLO 2018ER4978	05/06/2018	ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - CITACION REPRESENTANTE LEGAL
614-064-BO RAD FONDECUN 2018ER4925	06/06/2018	REITERACION ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - RECOMENDACIÓN
614-066-BO RAD CONTRATISTA 22/06/018 SOLO SELLO	19/06/2018	REQUERIMIENTO AJUSTE NIVEL TECNICO SEGÚN ETAPA
614-067-BO RAD FONDECUN 11/07/2018 SOLO SELLO	06/07/2018	RESPUESTA OFICIO FONDECUN 2018EE648 - RECOMENDACIÓN
614-068-BO RAD FONDECUN 2018ER6133	23/07/2018	COMITÉ DE FINALIZACION ETAPA I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

IDENTIFICACIÓN / ACTA	FECHA DOCUMENTO	CONTENIDO
614-070-BO RAD FONDECUN 2018ER6181	24/07/2018	INCUMPLIMIENTO FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS
614-071-BO RAD FONDECUN 2018ER6258	31/07/2018	INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION - PRIMERA ALERTA
614-072-BO RAD FONDECUN 24/08/2018 SOLO SELLO	23/08/2018	CONCEPTO ENTREGA FINAL ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS
614-073-BO RAD FONDECUN 2018ER6675	09/08/2018	INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION - SEGUNDA ALERTA
614-075-BO RAD FONDECUN 05/09/2018 SOLO SELLO	30/08/2018	INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION - TERCERA ALERTA
614-076-BO RAD CONTRATISTA 11/09/2018 SOLO SELLO	04/09/2018	SOLICITUD DEFINICION ALCANCE CONTRACTUAL - TECNICO - ECONOMICO PROPUESTA
614-083-BO RAD FONDECUN 2018ER8946	26/10/2018	CONCEPTO DE INTERVENTORIA - JUSTIFICACION ATRASO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS - MODIFICACIONES DE IMPLANTACION Y ALCANCE TECNICO INICIAL COMPONENTE ELECTRICO

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3063
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal. 111321
Más de 50 años construyendo país

NOMBRE OFICIO // ACTA	FECHA DE EXAMEN	CONTENIDO
614-088-BO RAD FONDECUN 2019ER670	28/01/2019	POSIBLE INCUMPLIMIENTO CENTRO DIA CAMPO VERDE
614-089-BO RAD FONDECUN 2019ER905	05/02/2019	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 1298
614-090-BO RAD FONDECUN 2019ER1111	06/02/2019	SOLICITUD INICIO DE PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO FASE 1
614-094-BO RAD FONDECUN 18/02/2019 SOLO SELLO	21/02/2019	DEVOLUCION RESPUESTA OBSERVACIONES COMPONENTE ESTRUCTURAL
614-098-BO RAD FONDECUN 2019ER1458	25/02/2019	ALCANCE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO FASE 1
614-099-BO RAD FONDECUN 2019ER1832	05/03/2019	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ENTREGABLES DE LA FASE 1 - CENTRO DIA CAMPO VERDE
614-100-BO RAD FONDECUN 22/03/2019 SOLO SELLO	19/03/2019	ALCANCE OFICIO 614-090-BOSA, REITERANDO EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES DE LA FASE 1
614-101-BO RAD FONDECUN 2019ER2139	19/03/2019	SOLICITUD SUBSANACION DE LA ENTREGA DEL CENTRO DIA CAMPO VERDE
MEDIO	FECHA DOCUMENTO / RADICADO	ASUNTO
Oficio	06/05/2019 - 2019ER3270 O1	Remisión informe mensual interventoría No. 1
Oficio	20/05/2019 - 2019ER3913 O1	Remisión informe mensual interventoría No. 2
Acta de comité	29/05/2019	Acta de comité entre Interventoría y FONDECUN

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

NUMERO OFICIO // ACTA	FECHA DOCUMENTO	CONTENIDO
Oficio	27/06/2019 - 2019ER4934 O1	Remisión informe mensual interventoría No. 3
Correo electrónico	28/06/2019	Informe diseño electrico aprobado Campo Verde
Correo electrónico	03/07/2019	Campo Verde observaciones hidraulica
Correo electrónico	03/07/2019	Observaciones paisajismo Campo Verde
Correo electrónico	04/07/2019	Comentarios topografia Campo Verde
Correo electrónico	19/07/2019	Informe estado actual proyecto campo verde
Correo electrónico	02/08/2019	Observaciones memorias estructurales
Correo electrónico	20/08/2019	Información estructural centro dia campo verde
Cesion contrato de obra	27/08/2019	
Oficio 314-041-FONDECUN	28/08/2019 - 2019ER7271 O1	Informe actividades periodo del 22 al 31/07/2018
Correo electrónico	30/08/2019	Planos a corregir
Correo electrónico	30/08/2019	Observaciones productos tecnicos paisajismo
Correo electrónico	03/09/2019	Tanque Campo Verde
Correo electrónico	16/09/2019	Respuesta observaciones tanque subteraneo
Oficio 614-030-INT-FASE 2	07/10/2019 - 2019ER8097 O1	Solicitud adicion al contrato de interventoria 1305 de 2017 según adicion al cotrato de obra 001 de 2018
Oficio 614-032-INT-FASE 2	07/10/2019 - 2019ER8098 O1	Solicitud adicion al contrato de interventoria 1305 de 2017 costos fijos - mayor permanencia de la interventoria - frente Campo Verde
Oficio 614-0333-INT-FASE 2	09/10/2019 - 2019ER8194 O1	Alcance oficio No. 614-030-INT-FASE 2

CONSORCIO INTERDESARROLLO

NIT. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

NOMBRE OFICIO // ACTA	FECHA EMISSIONE	CONCEPTO
Oficio	18/10/2019 - 2019ER8612 O1	Devolución factura de venta No. 7 por concepto de pago No. 2 y final de la etapa de estudios y diseños
Acta de suspensión etapa 2	18/10/2019	
Oficio	12/11/2019	Remisión informe mensual interventoría No. 7

Atentamente,


ING. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO
Con copia (N/A)

Anexos: ☒ () Rollos
Revisó: Profesional Sandra Díaz – Asesor Jurídico

Copia a: Aseguradora Confianza S.A. Carrera 10 No. 80-66

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4

jasb
Jorge Avaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 284 0654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hoy a las 16:00 horas se recibe este

Bogotá D.C., 02 de marzo de 2018

Señores:
UNION TEMPORAL CENTROS DÍA
Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta
Carrera 14#94A-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá
Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545
La Ciudad

FONDECUN 06-03-2018 09:42:26

2018ER173V O 1 Fol:1 Anex.0

614-028-BO

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO

DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA AMAYA HARANJO CARLOS ALIRIO

ASUNTO: POSIBLE INCUMPLIMIENTO

OBS:

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE

ASUNTO: POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, esta INTERVENTORIA ve con preocupación el mínimo avance en el desarrollo del Contrato de la Referencia, para la Etapa de Estudios y diseños, toda vez que a la fecha y según Programación Aprobada (adjunta), se debieron finalizar las actividades de Normatividad, Topografía, Estudio de Suelos y próximamente la actividad de Esquema Básico, según cuadro siguiente:

CONTRATO 1298 DE 2017							
OBJETO: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO No. 1 CAMPO VERDE							
FECHA CORTE:	02/03/2018	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CENTROS DIA	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDESARROLLO		
ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS DE ATRASO	% EJECUTADO	% PONDERADO SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO	% PROGRAMADO	% ATRASO
INFORME PRELIMINAR Y DIAGNÓSTICO NORMATIVA	22/01/2018	21/02/2018	9 DIAS	4,00%	6,00%	6,00%	2,00%
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	29/01/2018	12/02/2018	18 DIAS	5,46%	6,00	6,00%	0,54%
ESTUDIOS DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN	01/02/2018	20/02/2018	10 DIAS	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%
COMPONENTE ARQUITECTONICO				1,80%	30,00%	9,00%	7,20%
ESQUEMA BÁSICO	19/02/2018	05/03/2018	EN EJECUCION	1,80%	12,00%	9,00%	7,20%
TOTAL				11,26%	48,00%	27,00%	15,74%

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO

Fecha:

Firma:

CARRERA 42 No. 24 A- 54 - TELEFONO: (1) 3 00 30 53 - BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez S
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel: + 57 (1) 300 3053
Cel: + 57 (1) 300 266 6854
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Codigo Postal: 111321
Móvil: 311 501 501

- Haciendo referencia al levantamiento topográfico, el cual se estipula en la programación hacer la entrega el pasado 12/02/2018, presenta un atraso de 18 días sin haber subsanado en su totalidad las observaciones remitidas, para obtener un producto completo.
- Del componente de estudio de suelos, su entrega estaba programada para el día de 20/02/2018, presenta a la fecha un atraso de 10 días, sin que se haya recibido por parte de esta Interventoría documento V1 para revisión.
- Para el Componente Arquitectónico, según lo evidenciado en el pasado comité de seguimiento en FONDECUN, el avance de Esquema Básico para la sede la CAMPO VERDE lo determinamos en un 1,8% del Componente Arquitectónico

Por lo que, basados en lo anterior, evidenciamos un % programado del 27.00 y un ejecutado del 11.26, determinando un atraso del 15.74%.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos la presentación en el plazo de dos (2) días, de PLAN DE CONTINGENCIA, donde se referencie los procedimientos técnicos, administrativos y legales, para minimizar el atraso presentado en esta Etapa.

Gracias por su colaboración y quedamos a la espera de una pronta respuesta.

Cordialmente;



OSCAR E. GOMEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia:	FONDECUN- Calle 31 No. 13 A-51 Ed. Panorama- Atte. Ing. Carlos Amaya- Supervisor.
Anexos:	Un (1) Folio
Preparó:	Arq. Diego Tilleguy
Revisó:	Arq. Mauricio Viveros
Aprobó:	Ing. Oscar Gómez

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Bogotá D.C. - Colombia
Tel: +57 (1) 300 304 5353
Cel: +57 (1) 300 304 5354
Correo: jasb@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 11021
Hoy es 30 años inaugurada jasb

Bogotá D.C., 7 de marzo de 2018

JASB

614-030-BO

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. **Edición Rodríguez Acosta**

Carrera 14#94#-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá

Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545

La Ciudad

EDICION RODRIGUEZ ACOSTA
CRA. 14#94#-44
RECEIVED
Fecha: 07-03-18
Firma: *Ordoña*

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 **CAMPO VERDE**

ASUNTO: REITERACION INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. COMPROMISOS.

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en comités y seguimiento a cronograma aprobado, reportamos el estado actual de avance y atraso de desarrollo del contrato que a continuación se detalla:

Informe de topografía:

- Fecha de entrega programada: 12/02/2018
- Se solicita subsanar las observaciones realizadas el 01 de marzo de 2018 mediante oficio 614-026-BO, ya que esta actividad lleva un atraso de 23 días.

Estudio de suelos y propuestas de cimentación:

- Fecha de entrega programada: 20/02/2018
- Se solicita la entrega de este producto lo antes posible ya que no se ha recibido ninguna versión del mismo, debido a esto surgirán observaciones lo cual aumentará el retraso en la entrega a satisfacción del producto.

Legales:

- Póliza según acta de inicio: Este documento es indispensable y se debe entregar lo antes posible, teniendo en cuenta que el acta de inicio fue firmada el 22 de enero de 2018.

Componente Arquitectónico:

- Según cronograma y comité celebrado el 01 de marzo de 2018, se debía presentar avance y articulación de observaciones para el día 06 de marzo de 2018 hecho que no fue cumplido ya que no se presentó avance en este producto, teniendo en cuenta que al próximo 08 de marzo/18 se debía aprobar dicho esquema para el inicio y desarrollo de la siguiente fase del componente arquitectónico.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel: + 57 (1) 300 3053
Cel: + 57 (1) 300 304 6654
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111321
Bla 4 50 000 000000000000

Por lo anteriormente expuesto y dadas las circunstancias de atraso evidenciadas en cada una de las entregas solicitamos la presencia **INEXCUSABLE** para el día **de mañana 08 de marzo de 2018 del representante legal en las oficinas de la Interventoría a las 1:30 am** con el fin de conocer por parte del contratista el plan de acción para mitigar el atraso.

Agradecemos la atención prestada y cualquier inquietud estaremos atentos.

Cordialmente;

OSCAR E. GOMEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia:	N/A
Anexos:	N/A
Preparo:	Arq. Diego Tilaguy
Reviso:	Arq. Mauricio Viveros
Aprobó:	Ing. Oscar Gómez

CONSORCIO INTERDESARROLLO

FONDECUN 150109008007069-4

2018ER2185 Q 1 Fot:1 Anex:0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO/

DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/AMAYA NARANJO CARLOS ALIRIO

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

OBS: Bogotá D.C., 14 de marzo de 2018

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 254 0554
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hacia de 50 años empoderando país

614-034-BO

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta

Carrera 14#94#-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá

Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545

La Ciudad

EDIFICIO CLASSIC II

CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043

RECIBIDO

Fecha: 16-03-18

Firma: Fernando Santos

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

**ASUNTO: INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS – REITERACIÓN
POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS**

Cordial saludo:

Por medio de la presente evidenciamos su inasistencia al comité de seguimiento pactado para el día de ayer 13 de marzo de 2018. En el cual se tratarían temas de avance final para los diseños de los esquemas básicos de la sede mencionada en la referencia, sin excusa alguna y habiéndose permitido no realizar dicho seguimiento el día lunes 12 de marzo a solicitud del profesional Johan Aponte. Por lo anterior y dadas las circunstancias y el atraso presentado, vemos que no se están cumpliendo con la programación aprobada, cuyo atraso es responsabilidad enteramente del contratista; así como también el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

También es pertinente recordar que a la fecha no se ha remitido la subsanación de observaciones del componente de topografía, así como tampoco se ha recibido ningún producto del estudio de suelos, ni documentos legales solicitados reiteradamente tales como pólizas actualizadas según acta de inicio.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 201 0051
Info: @jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hacia 50 años que se trabaja en el país

Por ultimo informamos que esta Interventoría ha conminado al contratista suplir el atraso actual, con la presentación del Plan de Contingencia, solicitud que a la fecha no ha sido atendida por el contratista

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.
Cordialmente:

P/p

OSCAR E. GOMEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: FONDECUN, Calle 31 No. 13A-51, Edificio Panorámico, Ing. Carlos Ameyo
Anexos: N/A
Preparó: Arq. Diego Tlaguey
Revisó: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Ing. Oscar Gómez Chacon.

CONSORCIO INTERDESARROLLO

FONDECUN 16-~~NIT: 900.900.069-4~~

2018ER2226 G 1 Folio Anexo

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO

DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/MAYA NARANJO CARLOS ALIRIO

ASUNTO: ACLARACION

OBS: Bogotá D.C., 15 de marzo de 2018

jasb
Jorge Álvaro Sánchez &
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 No. 94 A - 54
Tel.: +57 (1) 300 3053
Cel.: +57 (1) 300 264 6054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hoy a 50 años de su fundación

614-035-BO

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta

Carrera 14#94a-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá

Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545

La Ciudad

EDIFICIO CLASSIC II

CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043

RECIBIDO

Fecha: 16-03-18

Firma: Fernando Santos

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: ACLARACION - REQUERIMIENTO- NOTIFICACION

Cordial saludo:

Recibido correo del Contratista **UNION TEMPORAL CENTROS DIA** el 14/03/2018 (adjunto), es importante aclarar a la Unión Temporal, que los compromisos asumidos en el Comité se deben cumplir en su totalidad, y más en esta Etapa de esquema básico que presenta atraso (según programación se debía finalizar el pasado 05/03/2018), así como se cumplió la remisión de los esquemas básicos el día lunes 13/03/2018 sin la notificación respectiva, contradiciendo su afirmación.

Por otra parte, es importante reiterar nuevamente la **NO** entrega de Producto de estudios de suelos, que lleva un atraso de 22 días (se debía entregar el pasado 20/02/2018) que si bien no es parte de la crítica, a la fecha no se ha recibido producto para revisión.

Por último, y dadas las recomendaciones, observaciones y criterios enunciados en los diferentes Comités de Seguimiento, en cuanto al desarrollo del esquema básico, requerimos la presencia en los Comités subsiguientes de la Profesional Arquitecta Diseñadora **CLARA RODRIGUEZ GUERRERO**, aprobada por ésta Interventoría, para el Contrato de Obra No. 1298.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nif.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 204 6054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111821
2015 de 50 años inaugurada para

Por lo anteriormente expuesto, reiteramos nuestra preocupación en el avance y desarrollo del contrato, por lo que requerimos la presencia del Representante Legal de la Unión Temporal Centros Día (solicitud realizada en nuestro oficio 014-030-BO adjunto, que a pesar de haber sido **notificado** NO asistió), para el día martes 20/03/2018 en oficina de Interventoría- Carrera 42 No. 24 A-54, a las 9:00 am; con el fin de conocer las circunstancias del atraso presentado, así como también conocer las medidas a adoptar, según Plan de Contingencia previamente solicitado por ésta Interventoría, mediante oficio 614-028-BO (adjunto), solicitud que tampoco ha sido atendida.

Notificación: Por información de FONDECUN se tiene programado la presentación ante la SDIS, del esquema básico para esta sede, el día de mañana viernes 16/03/2018 a las 2:30 pm en la sede de la SDIS, con la presencia inexcusable del profesional diseñador del Contratista.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;

OSCAR E. GOMEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: [Redacted]
Anexos: [Redacted]
Preparo: Arq. Mauricio Viveros
Reviso: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Ing. Oscar Gómez Chácon.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Bogotá, D.C. (1) 300 3053
Cel. (1) 300 204 6581
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111521
Hrs. a 50 años inaugurada

Bogotá D.C., 9 de abril de 2018

IASB
614-046-BO

Señores:
UNION TEMPORAL CENTROS DÍA
Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta
Carrera 14#94a-44 Ofc. 304 Edificio Classic – Bogotá
Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545
La Ciudad

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO
Fecha: 11-04-18
Firma:

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO- ESTADO DE AVANCE

Cordial saludo:

Considerando que, en el contrato de la referencia, cláusula quinta se especifica:

GRUPO 1 - CAMPO VERDE

FASE	PLAZO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	6 MESES
CONSTRUCCIÓN	7 MESES
PLAZO TOTAL	13 MESES

PARÁGRAFO: Los seis (6) meses del plazo de ejecución de la Fase 1, están divididos en tres (3) meses para la elaboración y entrega de estudios y Diseños, y tres (3) meses para los trámites necesarios ante entidades competentes y la obtención de permisos y licencias. De conformidad con lo anterior, la solicitud de permisos y licencias deberá ser radicada ante las entidades, junto con la documentación requerida, dentro de los tres (3) meses iniciales.

Que el acta de inicio se suscribió el 22 de enero de 2018, en consecuencia, la entrega de los estudios y diseños de la Fase 1 deberá realizarse a más tardar el 21 de abril de 2018, cumpliendo el plazo contractual y los tiempos determinados.

A la fecha esta interventoría, no tiene evidencia física, es decir productos tangibles (arquitectura y estructura requisitos mínimos para radicación), que le permitan establecer el avance de la fase 1 de estudios y diseño, y su posible cumplimiento al 21 de abril de 2018.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Bogotá D.C. 0603080
Tel. +57 (1) 300 304 6651
interdesarrollo.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal 111321
Rta. de 50 años de desarrollo

En caso que no se presenten oportunamente los documentos para la obtención de permisos y licencias, se pondrá en riesgo la inversión y metas físicas de ejecución de la entidad contratante, por causas atribuibles al contratista.

Por lo tanto, solicitamos formalmente presentar las medidas tendientes a dar cumplimiento al hito contractual, que para este caso es la entrega de los estudios y diseños de la fase 1 al 21 de abril de 2018 para la solicitud de permisos y licencias.

Por otra parte, si el contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA considera, que existen causas externas que no permitan el cumplimiento de ésta fecha contractual, deberá solicitar inmediatamente la modificación contractual de la fecha de entrega de la Fase 1 estudios y diseños, debidamente justificada según el desarrollo del Contrato.

Cordialmente;

OSCAR E. GOMEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: N/A
Anexos: N/A
Preparo: Arq. Mauricio Viveros
Revisó: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Ing. Oscar Gómez Chacon.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
NIT. 900.000.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 265-1
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 30 años acompañando país

Bogotá D.C., 12 de abril de 2018

614-047-BO

Señores:

FONDECUN

Atn Ing. Carlos Amaya

Supervisor

Calle 31 No 13A-51,

Edificio Panorama oficina 339

PBX 3562006

Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: CONCEPTO MODIFICACION PLAZO CONTRACTUAL – FASE 1

Cordial saludo

Recibido del consultor el oficio SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FASE 1 del 11 de abril de 2018, donde solicita la modificación del plazo contractual de la fase 1, referente a la radicación de documentos técnicos ante curaduría urbana justificada, inicialmente por el desarrollo a lo largo de esta etapa, de los diferentes esquemas básicos presentados; situación que llevó a un atraso en aproximadamente 18 días y cuya aprobación de dichos esquemas fue finalmente aprobada el pasado 28 de marzo de 2018 por parte de la SDIS. Por lo anterior, esta interventoría ve viable la postergación para radicación de los componentes técnicos básicos solicitados por curaduría, tema expuesto ante la supervisión, cuyo periodo puede ser de 15 días calendario, tiempo prudencial para realizar dicho trámite al 4 de mayo de 2018.

Con lo anterior se procura mantener los plazos contractuales finales para la primera fase e inicio de la segunda fase de construcción.


Por lo anterior solicitamos el pronunciamiento de la entidad con respecto a este asunto.

Cordialmente;



OSCAR E. GOMEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: N/A
Anexos: 1 Folio
Preparó: Arq. Diego Tilaguy
Revisó: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Ing. Oscar Gómez Chacon

FONDECUN	
Radicado:	
Fecha:	17 Abril 2018
Mora:	11.27 am
	

(

(

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A-54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 264 8054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. Colombia
Código Postal: 111321
Hace 50 años inaugurando país

Bogotá D.C., 27 de abril de 2018

FONDECUN 02-05-2018 03:31:12 2018ER3896 O 1 Fol:4 Anex:0 ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO/ DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/AMAYA NARANJO CARLOS ALIRIO ASUNTO: CONCEPTO ASUNTO MODIFICACION IMPLANTACION OBS: 614-053-BG

Señores:

FONDECUN

Atn Ing. Carlos Amaya

Supervisor

Calle 31 No 13A-51,

Edificio Panorama oficina 339

PBX 3562006

Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: CONCEPTO ASUNTO MODIFICACION IMPLANTACION.

Cordial saludo:

Recibido oficio (anexo) del Contratista Unión Temporal Centro Día, cuyo asunto se refiere a la modificación de implantación solicitada por la Secretaría Distrital de Integración Social, lineamiento y decisión que desconocíamos; por lo que vemos con preocupación y tal como lo expresa el Contratista en su escrito, se presentan variaciones en los aspectos arquitectónico y estructural producto de esta modificación, que posiblemente afectará la finalización de la Fase 1 de la Etapa de estudios y diseños para esta sede, es decir la radicación de la documentación técnica en Curaduría Urbana.

Contrario, a lo plasmado en el Acta (adjunta) realizada por la SDIS que se nos hizo llegar, en el que se afirma que no genera rediseño.

Por lo anteriormente expuesto, y siendo esta decisión tomada por la SDIS orientada a darle solución a un tercero (Contratista Jardín Infantil), y siendo esta modificación no imputable al Contratista de Centro Día se le solicito al mismo, valorar el tiempo estimado de ajustes, para definir ante FONDECUN el nuevo plazo para finalización de la fase 1 de la Etapa de Estudios y diseños es decir la radicación ante curaduría urbana.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 A- 54A - 54
Tel +57 (1) 300 3053
Cel +57 (1) 300 264 5654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hd. de 50 años entregados por

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;



OSCAR E. GOMEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: N/A
Anexos: Lo enunciado (3) Folios
Preparo: Arq. Mauricio Viveros
Reviso: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Ing. Oscar Gómez Chacon.

REF. 901.162.079.4

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
RELATANTE: UNION TEMPORAL CENTRO S DI
DOC # 00.078.926
ACU. 0 00.038.372
NUMERO INTERNO: 814
CONTRATO ENTIDAD: 1298 DE 2012 / xel jul 22

jab

25/4/2018 10:38 a.m.

EL RECIBIDO DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA LA ACEPTACION DEL MISMO

CONSORCIO INTERDESARROLLO

Referencia: Contrato de Obra No 1298 cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO Nº 1 CAMPO VERDE

Cordial Saludo:

Como ya se estableció el plano de Loteo final tuvo modificaciones en sus linderos y el acta de recibo con la cual se elaboro el plano inicial para la implantación estaba mal planteado, en consecuencia a esto modificamos la implantación para estar acordes con estas nuevas modificaciones, por otra parte el consultor del jardín infantil no realizo estas modificaciones ya que su lote se vio disminuido en área y sus índices de ocupación están al máximo.

En dicha reunión se establece entonces modificar el mojón del lindero que divide los dos Proyectos girándolo de forma radial Un (1) metro, como se estableció el mismo día estamos de acuerdo con dicha modificación en aras del beneficio de los dos proyectos, pero esta tiene las siguientes implicaciones:

- Rotación de la edificación.
- Esta rotación implica que varios puntos quedan dentro de las zonas de retrocesos y antejardines, en consecuencia deben modificarse.
- Debe moverse al frente toda la unidad estructural inferior donde se encuentran los puntos fijos y los baños.

Bogotá
Carrera 14 N° 94ª – 44 oficina 304 edificio Classic
Tel: 678 4774 ■ Cel. 314 302 9379

UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA

NIT. 901.141.079-4

- La zona de cocina quedo una parte dentro del antejardín por lo tanto todo ese bloque de cocina y comedor debe moverse atrás.
- Al mover atrás todo el bloque de cocina y comedor, el comedor queda ubicado en la zona de protección trasera y debe modificarse esta zona sustancialmente.


Todas estas modificaciones tienen implicaciones en modificaciones arquitectónicas pero mas importante aun estructurales, ya que son varias las modificaciones, esto tiene implicaciones en el planteamiento del modelo estructural, por que el diseñador estructural estaba realizando su modelo con la anterior versión, el día de hoy se esta finalizando las modificaciones arquitectónicas que fueron mas de las esperadas, para ser enviadas al estructural.

Se anexan a este informe planos en tamaño carta que permiten apreciar algunas de las modificaciones que deben realizarse.

Anexo a este oficio se remiten ____ Folios

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud,

Cordialmente,



Edicson Rodríguez Acosta

Representante Legal.

Unión Temporal Centros Día

Bogotá

Carrera 14 N° 94ª -- 44 oficina 304 edificio Classic

Tel: 678 4774 ■ Cel. 314 302 9379



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

(tema de la reunión)

2 de 3
F-AR-003

DESARROLLO:

1. Se reúnen los consultores de los proyectos Jardín Campo Verde, Centro Día, la interventoría del Jardín Campo Verde y la supervisión, con el fin de ponernos de acuerdo respecto al área final de cada proyecto y la línea divisoria interna del predio entre los dos proyectos.

Se acuerdan los siguientes puntos:

1) Mantener la línea divisoria del plan urbanístico 1
Se anexa el plano de linderos con el mogn propuesto del intermedio.

2) las áreas quedan así:


Área total Predio: 4.134,45 m²


Área Jardín Campo Verde: 2.338,89 m²

Área Centro Día: 1.795,56 m²

El acta se entrega al área predial de la SDIS para el correspondiente trámite de modificación de las actas de entrega del Dadep.

El requeste genera una rotación en la implantación del Centro Día y un movimiento de ejes, que no genera rediseño.





Horas:

(

(

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A-54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 254 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años acompañando país

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO

Bogotá D.C., 8 de mayo de 2018

Fecha: _____
Firma: _____

JASB
614-057-BO

Señores
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECUN.
Atn. Ing. Carlos Amaya.
Calle 31 No. 13A-51, Edificio Panorama.
La Ciudad

FONDECUN	
Radicado:	
Fecha:	11 Mayo 2018
Hora:	12:25 PM
Folios:	3
Exhibido:	6000240

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS- RECOMENDACIÓN.

15 MAYO 2018

CORRESPONDENCIA
FONADE
12-32

Cordial saludo:

Habiéndose viabilizado (previo análisis de la justificación presentada) por parte de esta Interventoria y avalada por FONDECUN, la solicitud presentada por el Contratista **UNION TEMPORAL CENTROS DIA**, referente a la modificación del plazo contractual de la Fase 1 (estudios y diseños) para el trámite de radicación ante curaduría urbana (según programación contractual se debía realizar el pasado 23/04/2018); y cuya nueva fecha de cumplimiento según modificación venció el pasado 04/05/2018, y al no haber recibido ni tener evidencia del trámite realizado por el Contratista ante Curaduría Urbana para el desarrollo del proyecto de la Referencia, podemos manifestar:

1. El Contratista **UNION TEMPORAL CENTROS DIA**, NO ha presentado a ésta Interventoria los documentos técnicos básicos y sus componentes del Proyecto Centro Día Campo Verde, que avalen su presentación y trámite ante Curaduría urbana (Proyecto Arquitectónico- Proyecto estructural)
2. El Contratista **UNION TEMPORAL CENTROS DIA**, NO cumplió con la entrega de los productos técnicos requeridos para presentación ante

equidad
SEGUROS GENERALES O.C.
NIT: 860.028.415-5

2-18051600100 A

Curaduría Urbana para el inicio del proceso de trámite del permiso respectivo.

3. Que, pese a que se otorgó, según modificación, plazo de once (11) días calendario (al 04/05/2018), para finalizar y entregar los componentes técnicos requeridos, el CONTRATISTA finalmente no presentó el producto.
4. Que la INTERVENTORIA evidenció el posible incumplimiento de esta Etapa por parte del CONTRATSITA y comunicado a las partes; y cuya trazabilidad se detalla a continuación:
 - a. La Interventoría remite a FONDECUN oficio 614-008-FDC rad. 2018 ER3010 con copia a Unión Temporal Centros, Asunto: **Posible Incumplimiento Consultor Unión Temporal Centros Día y Unión Temporal Centros Día Ciudad Bolívar** la interventoría comunica a FONDECUN el incumplimiento de la programación para los contratos 1298/2017 (Campo Verde), detallando los requerimientos realizados.
 - b. La Interventoría envía al CONSULTOR oficio 614-028-BO (Campo Verde) con copia a FONDECUN Rad. No. 2018ER1737, Asunto: **Posible Incumplimiento Etapa de Estudios y Diseños**. la interventoría comunica al Consultor su preocupación el avance mínimo presentado en cuanto al desarrollo de los productos de Topografía, estudio de suelos y esquema básico. Se solicitó al CONSULTOR la presentación de Plan de Contingencia
 - c. La Interventoría envía al CONSULTOR oficio 614-030-BO (Campo Verde), con copia a FONDECUN, Asunto: Incumplimiento de Compromisos - Reiteración Posible Incumplimiento Etapa de Estudios y Diseños. la interventoría comunica al Consultor el incumplimiento en la programación aprobada, así como también en el incumplimiento de las obligaciones contractuales; aclarando la persistencia de observaciones en el componente de Topografía ni el recibo de producto técnico de estudio de suelos. Nuevamente se reitera al CONSULTOR conminándolo a presentar plan de contingencia para suplir el atraso
 - d. La Interventoría envía al CONSULTOR oficio 614-034-BO (Campo Verde), con copia a FONDECUN, Rad. No. 2018ER2186, Asunto: Incumplimiento de Compromisos - Reiteración Posible Incumplimiento Etapa de Estudios y Diseños. la interventoría comunica al Consultor el

incumplimiento en la programación aprobada, así como también en el incumplimiento de las obligaciones contractuales; aclarando la persistencia de observaciones en el componente de Topografía ni el recibo de producto técnico de estudio de suelos. Nuevamente se reitera al CONSULTOR conminándolo a presentar plan de contingencia para suplir el atraso

- e. La Interventoría envía al CONSULTOR oficio 614-035-BO (Campo Verde), con copia a FONDECUN; Rad. No. 2018ER2225 Asunto: Aclaración- requerimiento- Notificación-. la interventoría solicita al CONSULTOR la presencia de su representante legal para conocer las circunstancias del atraso presentado y conocer las medidas a adoptar según plan de contingencia solicitado

Por lo anteriormente expuesto y dadas las circunstancias presentes, ésta Interventoría recomienda al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN) iniciar el proceso de posible incumplimiento de las Etapa 1 de estudios y diseños, ya que conceptuamos que la misma no se podría cumplir satisfactoriamente, según plazo contractual al 21/07/2018, toda vez que al día de hoy 10/05/2018 faltando únicamente 72 días (plazo para presentación final de documentos técnicos básicos iniciales Arquitectura y Estructura ante Interventoría y Curaduría Urbana; desarrollo de los demás componentes técnicos tales como bioclimática, hidrosanitario, eléctrico, presupuesto, programación y por ende aprobación de Licencia de Construcción) para el inicio de la Etapa 2 de Construcción programada para el 22/07/2018, consideramos minúsculo para llevar a cabo esta serie de requisitos.

Como primera conclusión, la Interventoría conceptúa que, de acuerdo con el contrato, la Entidad está facultada para declarar la caducidad del contrato, imponer las multas y señalar e imponer de las multas contractuales (basadas si se quiere en la proyección dada por la presente interventoría) o a la activación de los mecanismos de solución de conflictos previstos en ella.

Como segunda conclusión, y dadas las circunstancias expuestas, nos permitimos recomendar a la Entidad (FONDECUN) se sirva evaluar y revisar la tasación del valor de multa proyectado por la interventoría, de acuerdo al perjuicio a razón de los hechos advertidos e iniciar los trámites respectivos conforme a las medidas contractuales a disposición. Es por eso que, dada la garantía otorgada por el Contratista el cual cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 264 0054
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

obligaciones contractuales, que en este caso se derivan del CUMPLIMIENTO en el plazo contractual estipulado para la Fase 1 de estudios y diseños, para cuyo efecto y respecto del Contrato 1298, determinamos una sanción por mora que se valora así:

CUMPLIMIENTO. Determinamos que para este caso aplicaría el 20% del valor de la Etapa de 1 de Estudios y diseños, que según propuesta económica (adjunta) presentada por Contratista es de \$152.144.739,18; con lo cual la sanción adaptable determinada por Interventoría es de \$30.428.947,82 (Treinta millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos cuarenta y siete pesos con ochenta y dos centavos).

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;



OSCAR E. GOMEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA- Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta - Carrera 14#94 A - 44 Of 304 Edificio Classic
EQUIDAD SEGUROS- Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad, REF. POLIZA No. AA002874

Anexos:

() Folio.

Preparó:

Arq. Mauricio Viveros

Revisó:

Arq. Mauricio Viveros

Aprobó:

Ing. Oscar Gómez Chacón.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integrado Proyectos

Carrera 42 No. 24 A - 54
Tel: (1) 300 3053
Fax: (1) 300 3054
Bogotá - Colombia
Código Postal: 111324
Hacia 50 años entregando paz

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2018

JASB
614-058-BO

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta

Carrera 14#94a-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá

Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545

La Ciudad

FONDECUN 16-05-2018 09:17:01

2018ER4124 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO/

DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/AMAYA NARANJO CARLOS ALIRIO

ASUNTO: REQUERIMIENTO CITACION AL RL

BOGOTABBS:

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: REQUERIMIENTO CITACION AL REPRESENTANTE LEGAL

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta el estado crítico actual del Contrato de la referencia y su desarrollo, solicitamos expresamente la presencia **INEXCUSABLE** del representante Legal del Contratista **UNION TEMPORAL CENTROS DÍA** Ing. Edición Rodríguez Acosta el día martes 15 de mayo, en las instalaciones de la Interventoría Consorcio Interdesarrollo Carrera 42 No. 24 A- 54, a las 9:00 a.m

Lo anterior, para evaluar y conocer de su parte falencias presentadas y conminar con la presentación de un plan de contingencia para todos los componentes, con el fin de cumplir con el plazo contractual, en especial la fase 1 de estudios y diseños.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud, en aras de culminar en los tiempos establecidos a satisfacción de la Entidad contratante

Cordialmente,

OSCAR E. GOMEZ

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERDESARROLLO

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO

Fecha: _____

Firma: _____

Con copia:

FONDECUN-Calle 31 No13a- 51 Edificio Panorama- Ing. Carlos Amaya

EQUIDAD SEGUROS- Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad, REF. POLIZA No. AA002874

N/A.

Anexos:

Preparar:

Revisar:

Aprobó:

Ing. Luis Lopez

Arq. Mauricio Viveros

Ing. Oscar Gómez Chacon

SEGUROS GENERALES O.C
NIT: 860.028.415-5

20180516 000012

CARRERA 42 No. 24 A- 54 - TELEFONO: (1) 3 00 30 53 - BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

(

(

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nif.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 264 6664
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hrs de 50 días de calendario por

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2018

FONDECUN 21-05-2018 02:11:28

2018ER4237 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO 914-059-BO

DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/MAYA NARANJO CARLOS ALIRIO

ASUNTO: INCITACION CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

OBS:

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta

Carrera 14#94a-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá

Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545

La Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: INVITACION CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Cordial saludo:

Con base en los Compromisos contraídos por el Contratista, en Comité de Seguimiento realizado en oficina de Interventoría el pasado 15/05/2018, los cuales no fueron cumplidos en su totalidad; nuevamente invitamos al Contratista, al Cumplimiento expreso de los compromisos, que permitan dar avance de la Etapa I, con el fin de no se vea afectada el inicio de la Etapa II de construcción; compromisos que a continuación se detallan:

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO
Fecha: 28-05-18
Firma: Carlos Alirio

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
Remisión de Información técnica del Componente estructural	Contratista	17/05/2018	Interventoría NO ha recibido producto
Remisión Avance Información técnica otros componentes (Eléctrico-hidrosanitario- otros)	Contratista	17/05/2018	Interventoría NO ha recibido producto
Plan de Contingencia	Contratista	17/05/2018	Interventoría NO ha recibido producto
Pre-dimensionamiento eléctrico (Para ascensor y planta eléctrica, si aplica)	Contratista	18/05/2018	Interventoría NO ha recibido producto

CONSORCIO INTERDESARROLLO

Nit. 900.900.069-4



Carrera 42 N° 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 264 6554
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años entregando paz

Es importante recordar, que nuevamente se puede determinar un posible incumplimiento para la etapa I de estudios y diseños, la cual finaliza el próximo 21 de julio de 2018.

Cordialmente;

OSCAR E. GOMEZ

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: FONDECUN-Calle 31 No13a- 51 Edificio Panorama- Ing. Carlos Araya
EQUIDAD SEGUROS- Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad. REF. PÓLIZA No. AA002874
N/A.
Anexos: Ing. Luris Lopez
Preparo: Arq. Mauricio Viveros
Reviso: Ing. Oscar Gómez Chacon.
Aprobó:

Fecha y hora: 2018-05-28 12:50:01 PM
Asunto: REQUERIMIENTO 614-059-B0
No folios:
Agencia destino: DIRECCION GENERAL
Area destino: GERENCIA DE INDEMNIZACIONES
Remitente: CONSORCIO INTERDESARROLLO
Destinatario: KENNA GUTIERREZ RAMIREZ



CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 264 0054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

Bogotá D.C., 23 de mayo de 2018

JASB
614-061-BO

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. **Edición Rodríguez Acosta**

Carrera 14#94a-44 Ofc. 304 Edificio Classic – Bogotá

Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545

La Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: INVITACION CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Cordial saludo:

Con base en los Compromisos contraídos por el Contratista, en Comité de Seguimiento realizado en FONDECUN el pasado 21/05/2018, los cuales no fueron cumplidos en su totalidad; nuevamente invitamos al Contratista, al Cumplimiento expreso de los compromisos, que permitan dar avance de la Etapa I, con el fin de que no se vea afectada el inicio de la Etapa II de construcción; compromisos que a continuación se detallan:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
Radicación Proyecto Campo Verde en Curaduría Urbana	Contratista	22/05/2018	NO SE HA REALIZADO

Cordialmente;

OSCAR E. GOMEZ

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia:

N/A.

PAnejos:

N/A.

Preparo:

Ing. Luris Lopez

Revisó:

Arq. Mauricio Viveros

Aprobó:

Ing. Oscar Gómez Chacón.

EDIFICIO CLASSIC II

CRA, 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043

RECIBIDO

Fecha: 24-05-18

Firma: Jhon Oaza

(

(

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 284 6054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Fax: +57 304 2207900 ext. 333

Bogotá D.C., 23 de mayo de 2018

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. **Edicson Rodríguez Acosta**

Carrera 14#94a-44 Ofc. 304 Edificio Classic -- Bogotá

Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545

La Ciudad

FONDECUN 25-05-2018 11:13:56 614-062-BO

2018ER4433 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO

DESTINO: SUBGERENCIA TÉCNICA/MAYA NARANJO CARLOS ALIRIO

ASUNTO: POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

Cordial saludo:

Con base en el Compromiso contraído por el Contratista, en Comité de Seguimiento realizado en FONDECUN el pasado 21/05/2018, referente a la radicación ante Curaduría Urbana del Proyecto de la Referencia; a la fecha y luego de que ésta Interventoría invito al Contratista al Cumplimiento del mismo sin tener respuesta positiva, evidenciamos que no se cumplió lo pactado.

Por lo anterior y dadas las circunstancias, determinamos nuevamente un posible incumplimiento del cumplimiento de la Etapa 1 de estudios y diseños y por consiguiente la afectación el inicio de la Etapa II de construcción, ya que estamos a aproximadamente 57 días calendario para el inicio de esta Etapa.

Compromiso No cumplido que a continuación se detallan:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
Radicación Proyecto Campo Verde en Curaduría Urbana	Contratista	22/05/2018	NO SE HA REALIZADO

Cordialmente;

OSCAR E. GOMEZ

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: FONDECUN-Calle 31 No13a- 51 Edificio Panorama- Ing. Carlos Amaya
EQUIDAD SEGUROS- Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad, REF. POLIZA No. AA002874

Anexos: N/A
Preparo: Arq. Mauricio Viveros
Reviso: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Ing. Oscar Gómez Chacon.

CARRERA 42 No. 24 A- 54 - TELEFONO: (1) 3 00 30 53 - BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

(

(

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Consultor Independiente de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 0654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años acompañando país

Bogotá D.C., 6 de Junio de 2018

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta

Carrera 14#94B-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá

Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545

La Ciudad

FONDECUN
Radicado: 2018ER 4978
Fecha: 13 JUN 2018
Hora: 10:43 am.
Folios: 3
Revisado: [Firma]

JASB
614-063-BO

20.796

Junio 8-2018
9:37 AM
NB

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS- CITACION REPRESENTANTE LEGAL

Cordial saludo:

Verificada la programación contractual aprobada, vemos nuevamente con preocupación que el Contratista no ha puesto en práctica ninguna alternativa de plan de contingencia, que permita minimizar el atraso presentado en los siguientes componentes así:

Proyecto estructural

Hasta el día 24/05/2018, la INTERVENTORIA recibió el proyecto estructural para esta sede, en proceso de subsanación de observaciones por parte del Contratista; pero además, dejamos constancia que no se ha recibido avance de actividades, que debieron iniciar su elaboración en el mes de abril de 2018 que hacen referencia a:

iii. Cuadro resumen de cantidades de obra.	3 días	lun 02/04/18	mié 04/04/18
iv. Lista de fierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si así	2 días	lun 02/04/18	mar 03/04/18
v. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.	1 día	mié 11/04/18	mié 11/04/18
vi. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos. Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a rasli	2 días	jue 12/04/18	vie 13/04/18
vii. Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de madera de los proyectos que lo requieran.	2 días	sáb 14/04/18	dom 15/04/18
viii. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.	4 días	sáb 14/04/18	mar 17/04/18
ix. El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc.	3 días	sáb 14/04/18	lun 16/04/18
x. Todo lo establecido en el título Cantidades, especificaciones y proceso constructivo	2 días	sáb 14/04/18	dom 15/04/18



Fecha y hora: 2018-06-08 09:49:57 AM
Asunto: REQUERIMIENTO 614-063-BO
No folios: 3
Agenda destino: DIRECCION GENERAL
Area destino: GERENCIA DE INICIATIVAS
Remite: CONSORCIO INTERDESARROLLO
Destinatario: KEVIN QUITERREZ RAMIREZ

Actividades plasmadas anteriormente que presentan más de aproximadamente mas 45 días de atraso en su finalización, tal como se expone en la programación

PROYECTO HIDROSANITARIO- GAS Y REDES ESPECIALES

Al día 05/06/2018, la INTERVENTORIA recibió avance de este componente (solo red de gas), por lo que se refleja atraso importante, y cuyas actividades que inician según programación con el diseño de la red, memorias, especificaciones técnicas y con la aproximación de presupuesto detallado, en las siguientes actividades:

SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

i. Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc.	10 días	lun 21/05/18	mié 30/05/18
ii. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.	1 día	lun 21/05/18	lun 21/05/18
iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos.	3 días	jue 31/05/18	sáb 02/06/18
iv. Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta	3 días	jue 31/05/18	sáb 02/06/18
v. Descripción y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotación de obra (estufas, hornos, calentadores y similares)	1 día	jue 31/05/18	jue 31/05/18
vi. Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra.	1 día	jue 31/05/18	jue 31/05/18
vii. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.	2 días	jue 31/05/18	vie 01/06/18
viii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.	2 días	jue 31/05/18	vie 01/06/18
ix. Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que correspon	1 día	jue 31/05/18	jue 31/05/18
x. Planos de Suministro, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.	3 días	vie 01/06/18	dom 03/06/18
xi. Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.	2 días	vie 01/06/18	sáb 02/06/18
xii. Detalles constructivos.	4 días	sáb 02/06/18	mar 05/06/18
xiii. Memorias de cálculo.	3 días	dom 03/06/18	mar 05/06/18
xiv. Especificaciones técnicas de construcción y de materiales.	2 días	lun 04/06/18	mar 05/06/18

DISEÑO DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS

El día 05/06/2018, la INTERVENTORIA recibió avance de este componente, pero se solicitó al Contratista remitir avance de información hidrosanitaria; por lo anterior se determina atraso importante, en las siguientes actividades:

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 264 665-4
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años trabajando para

i. Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc.	10 días	lun 21/05/18	mié 30/05/18
ii. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.	1 día	lun 21/05/18	lun 21/05/18
iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos.	3 días	jue 31/05/18	sáb 02/06/18
iv. Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta	3 días	jue 31/05/18	sáb 02/06/18
v. Descripción y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotación de obra (estufas, hornos, calentadores y similares)	1 día	jue 31/05/18	jue 31/05/18
vi. Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra.	1 día	jue 31/05/18	jue 31/05/18
vii. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.	2 días	jue 31/05/18	vie 01/06/18
viii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.	2 días	jue 31/05/18	vie 01/06/18
ix. Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que corresponden.	1 día	jue 31/05/18	jue 31/05/18
x. Planos de Suministro, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.	3 días	vie 01/06/18	dom 03/06/18
xi. Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.	2 días	vie 01/06/18	sáb 02/06/18
xii. Detalles constructivos.	4 días	sáb 02/06/18	mar 05/06/18
xiii. Memorias de cálculo.	3 días	dom 03/06/18	mar 05/06/18
xiv. Especificaciones técnicas de construcción y de materiales.	2 días	lun 04/06/18	mar 05/06/18

DISEÑO DE SISTEMA DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS

Al día 06/06/2018, la INTERVENTORIA no ha recibido avance de este componente encontrando atraso importante, en las siguientes actividades:

i. Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc.	10 días	lun 21/05/18	mié 30/05/18
ii. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.	1 día	lun 21/05/18	lun 21/05/18
iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos.	3 días	jue 31/05/18	sáb 02/06/18
iv. Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta	3 días	jue 31/05/18	sáb 02/06/18
v. Descripción y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotación de obra (estufas, hornos, calentadores y similares)	1 día	jue 31/05/18	jue 31/05/18
vi. Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra.	1 día	jue 31/05/18	jue 31/05/18
vii. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.	2 días	jue 31/05/18	vie 01/06/18
viii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.	2 días	jue 31/05/18	vie 01/06/18
ix. Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que corresponden.	1 día	jue 31/05/18	jue 31/05/18
x. Planos de Suministro, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.	3 días	vie 01/06/18	dom 03/06/18
xi. Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.	2 días	vie 01/06/18	sáb 02/06/18
xii. Detalles constructivos.	4 días	sáb 02/06/18	mar 05/06/18
xiii. Memorias de cálculo.	3 días	dom 03/06/18	mar 05/06/18
xiv. Especificaciones técnicas de construcción y de materiales.	2 días	lun 04/06/18	mar 05/06/18

DISEÑO DEL SISTEMA DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES.

Al día 06/06/2018, la INTERVENTORIA no ha recibido avance de este componente encontrando atraso importante, en las siguientes actividades:

i. Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc.	10 días	Jun 21/05/18	mié 30/05/18
ii. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.	1 día	Jun 21/05/18	Jun 21/05/18
iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos.	3 días	Jue 31/05/18	sáb 02/06/18
iv. Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta	3 días	Jue 31/05/18	sáb 02/06/18
v. Descripción y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotación de obra (estufas, hornos, calentadores y similares)	1 día	Jue 31/05/18	Jue 31/05/18
vi. Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra.	1 día	Jue 31/05/18	Jue 31/05/18
vii. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.	2 días	Jue 31/05/18	vie 01/06/18
viii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.	2 días	Jue 31/05/18	vie 01/06/18
ix. Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que corresponden	1 día	Jue 31/05/18	Jue 31/05/18
x. Planos de Suministro, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.	3 días	vie 01/06/18	dom 03/06/18
xi. Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.	2 días	vie 01/06/18	sáb 02/06/18
xii. Detalles constructivos.	4 días	sáb 02/06/18	mar 05/06/18
xiii. Memorias de cálculo.	3 días	dom 03/06/18	mar 05/06/18
xiv. Especificaciones técnicas de construcción y de materiales.	2 días	lun 04/06/18	mar 05/06/18

DISEÑO DE SISTEMA CONTRAINCENDIO

Al día 06/06/2018, la INTERVENTORIA no ha recibido avance de este componente encontrando atraso importante, en las siguientes actividades:

i. Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc.	10 días	Jun 21/05/18	mié 30/05/18
ii. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.	1 día	Jun 21/05/18	Jun 21/05/18
iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos.	3 días	Jue 31/05/18	sáb 02/06/18
iv. Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta	3 días	Jue 31/05/18	sáb 02/06/18
v. Descripción y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotación de obra (estufas, hornos, calentadores y similares)	1 día	Jue 31/05/18	Jue 31/05/18
vi. Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra.	1 día	Jue 31/05/18	Jue 31/05/18
vii. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.	2 días	Jue 31/05/18	vie 01/06/18
viii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.	2 días	Jue 31/05/18	vie 01/06/18
ix. Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que corresponden	1 día	Jue 31/05/18	Jue 31/05/18
x. Planos de Suministro, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.	3 días	vie 01/06/18	dom 03/06/18
xi. Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.	2 días	vie 01/06/18	sáb 02/06/18
xii. Detalles constructivos.	4 días	sáb 02/06/18	mar 05/06/18
xiii. Memorias de cálculo.	3 días	dom 03/06/18	mar 05/06/18
xiv. Especificaciones técnicas de construcción y de materiales.	2 días	lun 04/06/18	mar 05/06/18

PROPUESTA DE TECNOLOGIA DE EQUIPOS DE AHORRO DE AGUA

Al día 06/06/2018, la INTERVENTORIA no ha recibido la propuesta como avance de este componente encontrando atraso importante, en las siguientes actividades:

a) Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final. 7 días dom 03/06/18 sáb 09/06/18

DISEÑO ELECTRICO, VOZ Y DATOS

La INTERVENTORIA recibió avance de este componente, pero se determinó que se cuenta en una etapa de anteproyecto, por lo que se solicitó la reunión de pares especialistas, para verificar el avance real; por lo anterior se evidencia atraso importante, en las siguientes actividades:

Cálculos y diseños		
Cálculo de conductores, acometidas, bajantes y regulación de voltaje	4 días	lun 21/05/18 jue 24/05/18
Cálculo de barrajes	3 días	mar 21/05/18 jue 24/05/18
Análisis y cálculo de corte circuito	3 días	jue 24/05/18 sáb 26/05/18
Análisis y coordinación de aislamiento	1 día	sáb 26/05/18 sáb 26/05/18
Cálculo de canalizaciones y ocupación de ductos	2 días	sáb 26/05/18 dom 27/05/18
Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes	2 días	dom 27/05/18 lun 28/05/18
Cálculo de pérdidas de energía	1 día	lun 28/05/18 lun 28/05/18
Análisis y cuadros de carga	1 día	mar 29/05/18 mar 29/05/18
Cálculo de transformadores	1 día	mar 29/05/18 mar 29/05/18
Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos	3 días	mar 29/05/18 jue 31/05/18
Cálculos y diseños de iluminación	7 días	vie 01/06/18 jue 07/06/18

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

Al día 06/06/2018, la INTERVENTORIA no ha recibido avance de este componente encontrando atraso, ya que esta actividad debió iniciar el pasado 01/06/2018.

Informe de estudio de sostenibilidad y plan de manejo ambiental 20 días vie 01/06/18 mié 20/06/18

PAISAJISMO Y ZONAS EXTERIORES

Al día 06/06/2018, la INTERVENTORIA no ha recibido avance de este componente encontrando atraso, ya que esta actividad debió finalizar el pasado 05/06/2018.

Diseño y planos constructivos, generales y de detalle, de las áreas exteriores, jardines, circulaciones, huertas terrazas, etc.	8 días	lun 28/05/18 lun 04/06/18
Especificaciones técnicas de construcción de los elementos de las Áreas Exteriores.	2 días	lun 04/06/18 mar 05/06/18

Por lo anteriormente expuesto, esta Interventoría reitera el POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS para esta sede por parte del Contratista, evidenciando su falta de compromiso, luego de las reiteradas invitaciones al cumplimiento y faltando ya casi aproximadamente 45 días para el inicio de la Etapa II de construcción, tiempo en el cual vemos escaso para la elaboración de los diferentes productos a entregar; y cuyo incumplimiento se resume así:

1. A la fecha el componente de diseño arquitectónico, que fue radicado en Curaduría (a la espera de observaciones, si es el caso) hasta el día 30/05/2018, dando inicio el proceso de dicho trámite; atraso en su presentación por más de veintidós (22) días.
2. De los componentes hidrosanitario; diseño de sistema contra incendio, no se han recibido ningún tipo avances del desarrollo de los mismos.
3. De los componentes de diseño eléctrico, voz y datos y gas, los mismos se encuentran en una etapa de anteproyecto.
4. Del componente de estructura, la información técnica fue recibida por Interventoría hasta el 26/05/2018, la cual fue adjuntada en el proceso de trámite de curaduría urbana y que está en proceso de revisión.
5. Referente a la Propuesta de tecnología de equipos de ahorro de agua, estudio de sostenibilidad, no se han recibido ningún tipo de avance a la fecha.
6. De los componentes antes mencionados, pese a las múltiples solicitudes no se ha presentado avance en el componente de presupuesto (memorias, especificaciones técnicas, APU's)

Por último, y evidenciando el estado del Contrato del Asunto, solicitamos la presencia inexcusable del In g. Edicson Rodríguez (representante legal) para el día 08/06/2018 a la 1:00 p.m en FONDECUN, con el fin de conocer de su parte las medidas a tomar para mitigar el atraso, para que no se vea afectada la Etapa II de construcción.

Cordialmente;



OSCAR E. GOMEZ

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: FONDECUN-Calle 31 No13a- 51 Edificio Panorama- Ing. Carlos Amaya
EQUIDAD SEGUROS- Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad. REF. POLIZA No. AA002874

Anexos: N/A.
Preparo: Arq. Mauricio Viveros
Revisó: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Ing. Oscar Gómez Chacon.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años asegurando fe

FONDECUN 08-06-2018 02:14:44

2018ER4925 O 1 Fol:11 Anex0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO

DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/AMAYA NARANJO CARLOS ALIRIO

ASUNTO: REITERACION ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO

OBS:

614-064-BO

Bogotá D.C., 6 de junio de 2018

Señores

Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECUN.

Atn. **Ing. Carlos Amaya.**

Calle 31 No. 13A-51. Edificio Panorama.
La Ciudad

8-06-2018
2:30 pm
Recibido
[Firma]

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: REITERACION ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS- RECOMENDACIÓN.

Cordial saludo:

En ocasión a que por parte de la UNION TEMPORAL CENTROS DÍA, se realizó el trámite para la obtención de la licencia de construcción ante Curaduría Urbana el pasado 30/05/2018 en debida forma (pendiente Anuencia DADEP), 26 días después del plazo otorgado (04/05/2018) para dicha radicación y el reiterado incumplimiento por parte de éste, en el cumplimiento a sus obligaciones específicamente en la programación, cuyo tema se da alcance en nuestro oficio 614-063-BO (adjunto), manifestamos:

1. Que la INTERVENTORIA evidenció el posible incumplimiento de esta Etapa por parte del CONTRATISTA y comunicado a las partes; y cuya trazabilidad se detalla a continuación:
 - a. La Interventoría remite a FONDECUN oficio 614-057-BO con copia a Unión Temporal Centros Día, Asunto: Estado **Posible Incumplimiento Etapa I Estudios y Diseños** la interventoría recomienda a FONDECUN



Fecha y hora: 2018-06-13 02:48:19 PM
Asunto: REITERACION ESTADO POSIBLE INCUMPLIMIENTO
No Folios: 2
Agencia destino: DIRECCION GENERAL
Area destino: GERENCIA DE INTERVENCIONES
Remite: CONSORCIO INTERDESARROLLO
Destinatario: KENIA GUTIERREZ PARRA

iniciar el proceso de posible incumplimiento de la Etapa I, detallando los requerimientos realizados.

- b. La Interventoría remite a la UNION TEMPORAL CENTROS DIA oficio 614-058-BO con copia a Fondecun y Equidad Seguros, Asunto: **Requerimiento citación representante legal**; cuyo fin era para evaluar y conocer de su parte falencias presentadas y conminar con la presentación de un plan de contingencia para todos los componentes, con el fin de cumplir con el plazo contractual, en especial la fase 1 de estudios y diseños.
- c. La Interventoría remite a la UNION TEMPORAL CENTROS DIA oficio 614-059-BO con copia a Fondecun y Equidad Seguros, Asunto: **Invitación cumplimiento de compromisos**; cuyo fin nuevamente era invitar al Contratista, al Cumplimiento expreso de los compromisos, que permitieran dar avance de la Etapa I, con el fin de no se vea afectada el inicio de la Etapa II de construcción.
- d. La Interventoría remite a la UNION TEMPORAL CENTROS DIA oficio 614-061-BO, Asunto: **Invitación cumplimiento de compromisos**; cuyo fin era nuevamente invitar al Contratista al Cumplimiento de compromisos.
- e. La Interventoría remite a la UNION TEMPORAL CENTROS DIA oficio 614-062-BO con copia a Fondecun y Equidad Seguros, Asunto: **Posible Incumplimiento Etapa I Estudios y Diseños**; la Interventoría evidencia que se podrá afectar el inicio de la Etapa II de construcción, teniendo en cuenta el plazo transcurrido.

Por lo anterior, esta Interventoría reitera el POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS para esta sede por parte del Contratista, evidenciando su falta de compromiso, luego de las reiteradas invitaciones al cumplimiento y faltando ya casi aproximadamente 45 días para el inicio de la Etapa II de construcción, tiempo en el cual vemos escaso para la elaboración de los diferentes productos a entregar; y cuyo incumplimiento se resume así:

- 1. A la fecha el componente de diseño arquitectónico, que fue radicado en Curaduría (a la espera de observaciones, si es el caso) hasta el día 30/05/2018, dando inicio el proceso de dicho trámite; atraso en su presentación de veintiséis (26) días.
- 2. De los componentes hidrosanitario; diseño de sistema contra incendio, no se han recibido ningún tipo avances del desarrollo de los mismos.
- 3. De los componentes de diseño eléctrico, voz y datos y gas, los mismos se encuentran en una etapa de anteproyecto, según concepto de nuestros especialistas.
- 4. Del componente de estructura, la información técnica fue recibida por Interventoría hasta el 26/05/2018, la cual fue adjuntada en el proceso de trámite de curaduría urbana y que está en proceso de revisión.

5. Referente a la Propuesta de tecnología de equipos de ahorro de agua y estudio de sostenibilidad, no se han recibido ningún tipo de avance a la fecha.
6. De los componentes antes mencionados, pese a las múltiples solicitudes no se ha presentado avance en el componente de presupuesto (memorias, especificaciones técnicas, APU's) de cada uno de ellos.

En consecuencia a lo expuesto y dados los hechos que se presentan, ésta Interventoría, sugiere al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca-FONDECUN, dar inicio al "procedimiento para declarar el incumplimiento contractual y para exigir el pago de la cláusula penal de moratoria y/o cláusula penal pecuniaria" de la Etapa 1 de estudios y diseños; resaltando que existe una alta posibilidad en la que el Contratista no podría cumplir satisfactoriamente dentro plazo contractual de esta Etapa, es decir al 21/07/2018; toda vez que, al día de hoy 06/06/2018 faltando 45 días para el inicio de la Etapa II de construcción; aún no se ha iniciado el desarrollo de componentes técnicos, descritos anteriormente y otros que se encuentran en etapa de anteproyecto; así como también la aprobación de Licencia de Construcción para el inicio de la Etapa 2 de Construcción programada para el 22/07/2018, tiempo que consideramos minúsculo para llevar a cabo esta serie de requisitos.

En el evento que el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca-FONDECUN, cree pertinente iniciar el procedimiento para declarar el incumplimiento, la misma, puede hacer efectiva las penas pecuniarias sucesivas y diarias; y dado el caso la terminación anticipada del contrato de obra No. 1298 ó en su efecto la activación de los mecanismos de solución de conflictos contractuales.

Ahora bien, si dentro del proceso de incumplimiento se da la certeza y evidencia que en efecto hay un incumplimiento por mora a cargo del contratista de obra, nos permitimos recomendar a la Entidad (FONDECUN), se sirva evaluar y revisar la tasación del valor de multa proyectado por la interventoría.

Se observa que a la fecha el contratista UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA, ostenta un atraso en la programación de ejecución, se calcula una moratoria equivalente a DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$19.778.824) M/CTE, de acuerdo con el siguiente cuadro y teniendo en cuenta lo dispuesto en el contrato así:

***"CLAUSULA DECIMA PRIMERA- PENAL MORATORIA.** Su durante la ejecución del contrato, se presenta mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o del cronograma de ejecución de las actividades relativas a la ejecución del objeto contractual y previa comprobación del incumplimiento conforme a las reglas del debido proceso y*

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Rég. de 50 años asegurados por

a las estipulaciones del contrato, el contratista pagará a FONDECUN, penas pecuniarias sucesivas y diarias por el 0.5% del valor total de frente de trabajo que corresponda por cada día de incumplimiento, sin exceder el 20% del valor total del mismo. Para los efectos aquí previstos, FONDECUN verificará el cumplimiento de las obligaciones con el frente. El simple retardo imputable al CONTRATISTA dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora y sin perjuicio de la cláusula penal. (...)"

VALOR DE LA MULTA DIARIA	DIAS DE INCUMPLIMIENTO	VALOR DE LA CLAUSULA PENAL MORATORIA
\$760.724	26 DIAS DIAS DE MORA EN LA RADICACION ANTE CURADURIA URBANA (FECHA PROGRAMADA DE 04-05-2018)	A*B= \$19.778.824
\$760.724	A DETERMINAR CUANDO EL CONTRATISTA ENTREGUE PRODUCTOS TECNICOS SEGÚN PROGRAMACION- CONTADOS A PARTIR DEL 5 DE JUNIO DE 2018	POR DETERMINAR

Al respecto de lo dicho anteriormente, como consecuencia de las consideraciones la Entidad al prever y al encontrar determinado el incumplimiento, puede hacer efectivas las garantías que amparan el cumplimiento del contrato; es decir, ASEGURADORA EQUIDAD DE SEGUROS.

- Póliza de garantía de cumplimiento No. AA002874

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;


JORGE ALVARO SÁNCHEZ B
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia:

Anexos:
Preparo:
Reviso:
Aprobó:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA- Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta - Carrera 14#94 A - 44 Of 304 Edificio Classic
EQUIDAD SEGUROS- Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad. REF. POLIZA No. AA002874
(9) Folia.
Arq. Mauricio Viveros
Arq. Mauricio Viveros
Ing. Oscar Gómez Chacon.



CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 284 0354
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años asegurando éxito

Bogotá D.C., 19 de junio de 2018

614-066-BO

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. **Edición Rodríguez Acosta**

Carrera 14#94A-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá

Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545

La Ciudad

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO

Fecha: 22-06-18

Firma: J. Arana

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: REQUERIMIENTO AJUSTE NIVEL TECNICO SEGÚN ETAPA.

Cordial saludo:

Realizada mesa de trabajo (Adjunto acta) el día de ayer 18/06/2018 en oficina de Interventoría, para el desarrollo del Componte eléctrico; y basados en la documentación técnica presentada por el Contratista el pasado 14/06/2018 para este componente; vemos con preocupación el bajo nivel técnico de los productos revisados, por lo que se tuvo que hacer la devolución del caso (Oficio 614-065-BO), acompañada de las observaciones pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, esta Interventoría requiere al Contratista verificar el nivel técnico de los productos en desarrollo presentados, toda vez que faltando aproximadamente un (1) mes para el inicio de la etapa II de construcción, determinamos que los productos, que en este caso se refieren al componente eléctrico, se encuentran en etapa de esquema básico.

Además, no se ha presentado a la fecha avance de diseño de voz y datos.

Por ultimo reiteramos la presentación de Plan de Contingencia, así como también mejorar el nivel técnico, para el desarrollo de los demás componentes

Cordialmente;



OSCAR E. GOMEZ

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia:

Anexos:

Preparo:

Reviso:

Aprobó:

FONDECUN-Calle 31 No13a- 51 Edificio Panorama- Ing. Carlos Amaya

(3) Folio.

Arq. Mauricio Viveros

Arq. Mauricio Viveros Aprobó:

Ing. Oscar Gómez Chacon.

FONDECUN	
Revisado:	
Fecha:	<u>28 Jun 2018</u>
Hora:	<u>3:34 pm</u>
Firma:	<u>Rojas</u>

(

(

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 264 8654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 30 años asegurando jobs

Bogotá D.C., 6 de Julio de 2018

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO

JASB
614-067-BO

Fecha: 12-07-18
Firma: J. Santos

D. 22.709
43.352

Señores

Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECUN.

Atn. **Dr. Jose Nicolas Gomez Medina**

Gerente General

Calle 31 No. 13A-51. Edificio Panorama.
La Ciudad

FONDECUN	
Radicado:	
Fecha:	<u>11/07/18</u>
Hora:	<u>14:45</u>
Por:	<u>[Firma]</u>

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO FONDECUN 2018EE648-RECOMENDACION

Fecha y hora: 2018-07-12 11:55:31 AM
Asunto: CONTRATO DE OBRA 1298
No Folios: 4
Agencia destino: DIRECCION GENERAL
Area destino: GERENCIA DE INDEMNIZACIONES
Remitenste: JASB
Destinatario: ALBA VERDUGO



Cordial saludo:

Dando respuesta a su oficio del Asunto, en el que se solicita conceptuar requerimiento para el cumplimiento del Contrato No. 1298-2018 podemos determinar inicialmente:

1. Efectivamente se realizaron modificaciones a la implantación del Centro Día debido a que el Contratista del proyecto de Jardín Infantil no verificó que el Acta de recibo tenía datos erróneos en cuanto a dimensiones de linderos. Bajo este hecho, esta Interventoría consideró en su momento que existió motivo de atraso en la consecución del diseño, por lo que otorgó y se avaló por la Entidad la modificación del plazo contractual para radicación ante Curaduría Urbana, que inicialmente según programación, era para el 21/04/2018 y según modificación se realizaría finalmente, al 05/05/2018, determinación que el Contratista aceptó. Por lo anterior, esta Interventoría manifiesta que se otorgó el tiempo prudencial para realizar dicha modificación y todos los cambios técnicos requeridos (del 22/04 al 05/05), por lo que determinamos que no hubo motivo técnico para el atraso presentado y el cual es imputable al Contratista. Finalmente, el Contratista radicó ante Curaduría Urbana el 30/05/2018 (25 días después del plazo otorgado).

Por otra parte, esta Interventoría nuevamente pone en evidencia ante la Entidad, el reiterado incumplimiento del Contratista, cuyos aspectos y seguimiento se exponen a continuación:

- a. Que, según nuestro oficio 614- 063. -PI Asunto: Estado posible incumplimiento Etapa I estudios y Diseños- Citación representante legal; la Interventoría nuevamente evidencia el atraso presentado en todos los componentes, faltando aproximadamente 45 días al 06/06/2018, para finalizar el plazo contractual para la Etapa al 21/07/2018; reiterado el posible incumplimiento de la Etapa I de estudios y Diseños.
- b. Que se recibieron hasta el 08/06/2018 avances técnicos de los Componentes hidrosanitario-red contra incendios y gas; en los cuales se evidencia, según concepto de especialistas de Interventoría, que los productos recibidos se encuentran en un bajo nivel técnico similar a un anteproyecto; situación que ha demandado en algunos casos analizar diferentes versiones de productos, sin un avance considerable, hechos que se han evidenciado en las mesas de trabajo del 18/06/2018 y del 29/06/2018.
- c. Que se recibieron hasta el 29/05/2018 avances técnicos del Componente eléctrico-voz y datos- comunicaciones; en los cuales se evidencia también, según concepto de especialistas de Interventoría, que los productos recibidos se encuentran en un bajo nivel técnico similar a un anteproyecto; situación que ha demandado en algunos casos analizar tres (20/05, 13/06 y 26/06) versiones de productos, sin un avance considerable, hechos que se han mostrado en las mesas de trabajo del 18/06/2018 y del 29/06/2018.
- d. Que el Contratista ha continuado con el incumplimiento de Compromisos adquiridos en los diferentes comités y mesas de trabajo (anexo actas), reprogramando en cada Comité las entregas técnicas; ocasionando el aumentando en el atraso presentado que a la fecha para esta sede es del 26,2%.
- e. Que al haber radicado el Contratista el proyecto ante Curaduría Urbana solo hasta el 30/05/2018 (25 días después), únicamente se han recibido observaciones preliminares de Curaduría, lo cual afecta los tiempos de subsanación y posible inicio de la Etapa II de construcción.
- f. Que, a pesar de existir una programación contractual, se han adquirido compromisos por parte del Contratista en los diferentes comités de seguimiento y mesas de trabajo, con el fin de mitigar el atraso y dar avance al proyecto, los cuales no han sido cumplidos; cuyo comparativo se muestra a continuación:

ACTIVIDAD	Fecha de Finalización según programación contractual	Compromiso en Comité o Mesa de trabajo
Diseño Hidrosanitario, de Red Contra Incendios y de Red de Gas	19/06/2018	28/06/2018- Subsanación observaciones de Interventoría- NO se cumplió
Diseño Eléctrico, Telefónico, Voz y Datos	19/06/2018	28/06/2018- Subsanación observaciones de Interventoría- NO se cumplió
Paisajismo y áreas exteriores	16/06/2018	No se ha presentado propuesta a la fecha.
Estudio de Sostenibilidad y Plan de manejo ambiental	21/06/2018	bioclimático- NO se cumplió
Trámites De Permisos y Licencias		Al haber radicado el Contratista el proyecto ante Curaduría Urbana solo hasta el 30/05/2018 (25 días después), únicamente se han recibido observaciones preliminares de Curaduría, lo cual afecta los tiempos de subsanación y posible inicio de la Etapa II de construcción.

Ahora bien, basados en el desarrollo del contrato es de indicar que según trazabilidad conocida plenamente por la Entidad y que se relaciona a continuación:

- La Interventoría remite a FONDECUN oficio 614-062-BO radicado el 23/05/2018 con copia a Unión Temporal Centros Día Ciudad Bolívar y Equidad Seguros, Asunto: Estado **Posible Incumplimiento Etapa I Estudios y Diseños- Recomendación** la interventoría recomienda a FONDECUN iniciar el proceso de posible incumplimiento de la Etapa I, detallando los requerimientos realizados.
- La Interventoría remite a la UNION TEMPORAL CENTROS DIA CIUDAD BOLIVAR oficio 614-058-BO con copia a Fondecun radicado 2018 ER4124 y Equidad Seguros, radicado del 16/05/2018 Asunto: **Requerimiento citación representante legal**; cuyo fin era para evaluar y conocer de su parte falencias presentadas e invitar con la presentación de un plan de contingencia para todos los componentes, con el fin de cumplir con el plazo contractual, en especial la fase 1 de estudios y diseños.
- La Interventoría remite a la UNION TEMPORAL CENTROS DIA CIUDAD BOLIVAR oficio 614-061-BO con copia a Fondecun y Equidad Seguros, radicado el 24/05/2018 Asunto: **Invitación cumplimiento de compromisos**; cuyo fin nuevamente era invitar al Contratista, al Cumplimiento expreso de los compromisos, que permitieran dar avance de la Etapa I, con el fin de no se vea afectada el inicio de la Etapa II de construcción.

- d. La Interventoría remite a la UNION TEMPORAL CENTROS DIA oficio 614-065-PI, radicado el 18/06/2018 Asunto: Devolución de diseño eléctrico. Dadas el bajo nivel técnico presentado en dichos documentos.

Esta Interventoría reitera el POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS para esta sede por parte del Contratista, evidenciando su falta de cumplimiento, luego de las reiteradas invitaciones y faltando ya casi aproximadamente 23 días para el inicio de la Etapa II de construcción, tiempo en el cual vemos escaso para la elaboración de los diferentes productos a entregar; y cuyo incumplimiento se resume así:

1. A la fecha, los componentes de diseño arquitectónico y estructural, que fueron radicados en Curaduría hasta el día 30/05/2018, de la cual no se ha recibido observaciones oficiales; proceso que muy posiblemente afectarán los tiempos contractuales para el inicio de la Etapa II de Construcción.
2. De los componentes electrito-voz y datos e hidrosanitario-red contraincendios y gas, según concepto de Especialistas, se encuentran en Etapa de Anteproyecto, siendo aún más difícil avanzar en el desarrollo técnico.
3. Referente a la Propuesta de tecnología de equipos de ahorro de agua y estudio de sostenibilidad, no se han recibido ningún tipo de avance a la fecha, evidenciándose para componente de redes un atraso del 8%.
4. El Contratista es reincidente con el incumplimiento de Compromisos adquiridos en los diferentes comités y mesas de trabajo (adjunto actas), reprogramando en cada Comité entregas de productos técnicos, aumentando el atraso presentado.

Es de suma importancia aclarar que los hechos manifestados por la presente Interventoría en el oficio 614-063-BO remitido a la Entidad con radicado de fecha 13/06/2018, pese al atraso que se presentó en su momento fueron subsanados por el Contratista Union Temporal Centros Dia Ciudad Bolívar; sin embargo, como ya se expresó en el presente documento, el Contratista reincide en un Presunto Incumplimiento, por los hechos ya narrados; en razón a ello y como consecuencia ésta Interventoría, sugiere nuevamente al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca-FONDECUN, dar inicio al nuevo procedimiento para declarar el incumplimiento contractual y para exigir el pago de la cláusula penal de moratoria y/o cláusula penal pecuniaria de la Etapa 1 de estudios y diseños; resaltando nuevamente que existe una alta posibilidad en la que el Contratista no podría cumplir satisfactoriamente dentro plazo contractual de esta Etapa, es decir al 21/07/2018, la entrega de información técnica, así como también se pueda obtener la expedición de aprobación de Licencia de Construcción para el inicio de la Etapa II de Construcción, programada para el 22/07/2018, tiempo que consideramos nuevamente mínimo para llevar a cabo esta serie de requisitos.

En el evento que el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca-FONDECUN, cree pertinente iniciar el procedimiento para declarar el incumplimiento, la misma, puede hacer

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
 Tel. + 57 (1) 300 3053
 Cel +57 (1) 300 264 6654
 info@jasb.com.co
 Bogotá D.C. - Colombia
 Código Postal: 111321
 Más de 50 años asegurando paz

efectiva las penas pecuniarias sucesivas y diarias; y dado el caso la terminación anticipada del contrato de obra No. 1298 ó en su efecto la activación de los mecanismos de solución de conflictos contractuales.

Se observa que a la fecha el contratista UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA, ostenta un atraso en la programación de ejecución, se calcula una moratoria equivalente a SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS (\$760.723) M/CTE, diarios de acuerdo con el siguiente cuadro y teniendo en cuenta lo dispuesto en el contrato así:

"CLAUSULA DECIMA PRIMERA- PENAL MORATORIA. Su durante la ejecución del contrato, se presenta mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o del cronograma de ejecución de las actividades relativas a la ejecución del objeto contractual y previa comprobación del incumplimiento conforme a las reglas del debido proceso y a las estipulaciones del contrato, el contratista pagará a FONDECUN, penas pecuniarias sucesivas y diarias por el 0.5% del valor total de frente de trabajo que corresponda por cada día de incumplimiento, sin exceder el 20% del valor total del mismo. Para los efectos aquí previstos, FONDECUN verificará el cumplimiento de las obligaciones con el frente. El simple retardo imputable al CONTRATISTA dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora y sin perjuicio de la cláusula penal. (...)"

A continuación, se describe la tasación aplicable:

VALOR TOTAL FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)	% APLICABLE (B)	VALOR DE LA MULTA DIARIA EQUIVALENTE A (C) $A \cdot B = C$	DIAS DE INCUMPLIMIENTO (D) Del 19/06 al 06/07/2018	VALOR DE LA CLAUSULA PENAL MORATORIA (E) $C \cdot D = E$
\$152.144.739	0.5	\$760.723	18	\$ 13.693.014

Valor Clausula Penal Moratoria Periodo comprendido entre el 19 de junio al 6 de julio de 2018: (\$13.693.014) Trece millones seiscientos noventa y tres mil catorce pesos m/cte

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 261 5554
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años trabajando para

Al respecto de lo dicho anteriormente, como consecuencia de las consideraciones la Entidad al prever y al encontrar determinado el incumplimiento, puede hacer efectivas las garantías que amparan el cumplimiento del contrato; es decir, ASEGURADORA EQUIDAD DE SEGUROS.

- Póliza de garantía de cumplimiento No. AA002874

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;


JORGE ALVARO SANCHEZ B
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA CIUDAD BOLIVAR- Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta - Carrera 14#94 A - 44
Of 304 Edificio Classic
EQUIDAD SEGUROS- Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad. REF. POLIZA No. AA002874
() Folio.

Anexos:

Preparo:

Reviso:

Aprobó:

Arq. Mauricio Viveros

Ing. Oscar E. Gomez

Analista Jurídico Samira Guerrero

Arq. Martha Lucia Baquero

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 1554
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años construyendo país

Bogotá D.C., 23 de Julio de 2018

EDIFICIO CLASSIC II	
CRA. 1 FONDECUN	24-07-2018 09:06:43
RECIBIDO	
Fecha:	2018-07-23
Origen:	CONSORCIO INTERDESARROLLO
Destino:	SUBGERENCIA TECNICA AMAYA NARANJO CARLOS ALIRIO
Firma:	ASUNTO: COMITÉ DE FINALIZACION
OBS:	

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. **Edición Rodríguez Acosta**

Carrera 14#942-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá

Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545

La Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: COMITÉ DE FINALIZACION ETAPA I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Cordial saludo:

Por medio de la presente se cita a comité de finalización de la etapa I para el día 24 de Julio de 2018 a las 4:00PM, en las oficinas de la Interventoría (carrera 42 # 24 a- 54); por lo anterior se recuerda al contratista que el plazo contractual de dicha etapa finalizo el pasado 21 de julio de 2018.

Se requiere para dicho comité la presencia inexcusable del Representante Legal de la **UNION TEMPORAL CENTROS DÍA**, con el fin de formalizar el acta de recibo de los productos de la Etapa I.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;


JORGE ALVARO SANCHEZ B
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (FONDECUN) Atn. Carlos Amaya Calle 31 # 13ª -
51 Edificio Panorama
Anexos: (2) Folio.
Preparo: Ing. Luis Lopez
Reviso: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Ing. Oscar E. Gomez

CARRERA 42 No. 24 A- 54 – TELEFONO: (1) 3 00 30 53 – BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

(

(

CONSORCIO INTERDESARROLLO

ACTA No. _____

Entidad: FONDECUN
Ciudad: Bogotá D.C., Colombia.
Fecha y Hora: 19 julio 18 Hora: 04:00 PM
Lugar: FONDECUN

Objeto del contrato:

Contrato de Interventoría No. 1305 de 2017 "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental a los contratos de ejecución de estudios, diseño y construcción de Centros Día en la ciudad de Bogotá D.C."

ACTA DE COMITÉ TECNICO

AGENDA

1. Verificación de Quórum y Objeto.
2. Verificación de los compromisos.
3. Temas a tratar.
4. Compromisos.

1. VERIFICACION DE QUORUM Y OBJETO

PARTICIPANTES: (Marcar con una "X" los participantes).

FONDECUN	INTERVENTORIA	UT CENTRO DIA	CONSORCIO CENTRO DIA	SDIS
X	X			

OBJETO DEL COMITÉ:

DESARROLLO DE LA AGENDA:

2. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR:

Compromiso	Responsable	Fecha	Cumplió Si o No

CONSORCIO INTERDESARROLLO

ACTA No. _____

3. TEMAS A TRATAR

DESARROLLO DE LA AGENDA.

No asisten a la reunión el con-
sultor.

Se reprogramara la reunión y se
confirmara por correo.

Se atara a la reunión normal de
seguimiento para el día martes
y se solicitara la totalidad de los
productos y la Interventoría tra-
mitara el acta de terminación
del contrato, con la lista de che-
ques de los productos, acordando
fechas de entrega de los faltantes
dentro de los términos del contrato.

La Interventoría reportara a la enti-
dad el estado y resultados de la
reunión.

CONSORCIO INTERDESARROLLO

ACTA No. _____

[illegible]

COMPROMISOS:

[illegible]

CONSORCIO INTERDESARROLLO

ACTA No. _____

Para constancia de lo anterior en el lugar fecha y hora relacionadas en la apertura del presente documento, se firma la presente Acta por los que en ella intervienen.

[illegible]

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 51
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 0154
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hacia de 50 años construyendo país

Bogotá D.C., 24 de Julio de 2018

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO

Fecha: 31-07-18

Señores Elms: Manuel Santos

Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECUN.

Atn. **Dr. Jose Nicolas Gomez Medina**

Gerente General

Calle 31 No. 13A-51. Edificio Panorama.
La Ciudad

FONDECUN 26-07-2018 09:31:49

2018ER6181 O 1 Fol:2 Anex:0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO
DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA DE PROYECTOS CARLOS ALIRIO
ASUNTO: INCUMPLIMIENTO FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS
OBS:

A. 44960

Fecha y hora: 2018-07-31 12:14:21 PM
Asunto: CONTRATO NO 1298
No folios: 2
Agencia destino: DIRECCION GENERAL
Area destino: GERENCIA DE INDEMNIZACIONES
Remitente: CONSORCIO INTERDESARROLLO
Destinatario: KENYA GUTIERREZ RAMIREZ



Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No: 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS

Cordial saludo:

Con la presente comunicación, esta Interventoria Informa a FONDECUN, que cumplido el plazo contractual al 21/07/2018 de la Etapa I de estudios y Diseños del Contrato de la Referencia y que al 23/07/2018 se constató por nuestra parte la NO entrega de los productos técnicos finales, sin pronunciamiento alguno por parte del Contratista; así mismo la NO expedición de la Licencia de Construcción, para el inicio de la Etapa II de construcción al 22/07/2018. Por lo anterior, ésta Interventoria determina que el Contratista UNION TEMPORAL CENTRO DIA CIUDAD BOLIVAR incumplió con las obligaciones técnicas en el término contractual estipulado para la FASE No. 1 es decir de seis (6) meses (22/01/2018 al 21/07/2018), tal como lo determina los términos del Contrato de Obra No. 1298 así:

FASE	PLAZO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	6 MESES*
CONSTRUCCION	7 MESES
PLAZO TOTAL	13 MESES

(*) Los seis (6) meses del plazo de ejecución de la Fase 1, están divididos en tres (3) meses para la elaboración y entrega de estudios y Diseños, y tres (3) meses para los trámites necesarios ante entidades competentes y la obtención de permisos y licencias. De conformidad con lo anterior, la solicitud de permisos y licencias deberá ser radicada ante las entidades, junto con la documentación requerida, dentro de los tres (3) meses iniciales.

Es de aclarar, que el plazo contractual de la Etapa I de estudios y Diseños en su Fase 1 sufrió modificación en los tiempos de ejecución de los entregables (estudio técnico y Licencia de Construcción), que fue justificada por el Contratista, avalada por esta Interventoría y aprobada por la Entidad el 17/04/2018, debido a los ajustes técnicos requeridos que se presentaron en el desarrollo de la ejecución de los diseños, modificación que se muestra así:

Plazo Contractual Inicial			Plazo Contractual Según Modificación		
FASE 1 Estudios y Diseños		FASE 2 Construcción	FASE 1 Estudios y Diseños		FASE 2 Construcción
Estudios y Diseños	Licencia de Construcción	Desarrollo de la Construcción	Estudios y Diseños	Licencia de Construcción	Desarrollo de la Construcción
3 Meses	3 Meses	7 Meses	3 Meses + 14 días	2 Meses + 16 días	7 Meses
22/01/2018 al 21/04/2018	22/04/2018 al 21/07/2018	22/07/2018 al 21/02/2019	22/01/2018 al 05/05/2018	06/05/2018 al 21/07/2018	22/07/2018 al 21/02/2019

Por lo evidenciado y a pesar de haberse otorgado la modificación en los tiempos de ejecución y entrega, cuyo objetivo principal era la radicación e inicio de trámite ante Curaduría Urbana el 05/05/2017 fecha que el Contratista incumplió, radicando finalmente el 25/05/2018 con observaciones y el 30/05/2018 en debida forma (25 días después del plazo según modificación), es evidente que no se cumplió con los alcances contractuales de la Fase I (Estudios y Diseños y Licencia de Construcción)

Por lo anteriormente expuesto y dadas las circunstancias presentes, esta Interventoría recomienda a la Entidad la aplicación del incumplimiento de la Fase 1 (estudio y Diseños y Licencia de Construcción); por lo que en el evento que el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca-FONDECUN, acepte la recomendación de iniciar el procedimiento para declarar el incumplimiento de la FASE I (Estudios y Diseños y Licencia de Construcción), puede hacer efectiva las penas pecuniarias; y dado el caso la terminación anticipada del contrato de obra No. 1298 ó en su efecto la activación de los mecanismos de solución de conflictos contractuales.

CLÁUSULA DECIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento parcial o total definitivo de las obligaciones a cargo del contratista, una vez terminado el plazo contractual, FONDECUN podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de frente de trabajo que corresponda, suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El contratista autoriza a FONDECUN para que descuente y compense de las sumas que a su favor le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONDECUN está facultado para reclamar por la vía extrajudicial y judicial, la indemnización de los perjuicios que exceda el monto de la pena pecuniaria o que no se haya podido cubrir con la suma de dinero adeudada al contratista. En todo caso, esta pena se aplicará en forma proporcional para incumplimientos parciales.

Adicionalmente a lo expresado anteriormente, ésta Interventoria evidenció atraso sustancial de los productos técnicos según nuestro comunicado 614-067-BO (adjunto) del 11 de julio de 2018 en el cual se informó a la Entidad dicha situación.

Se verifica que a la fecha el contratista UNIÓN TEMPORAL CENTRO DÍA CIUDAD BOLIVAR, ostenta un INCUMPLIMIENTO en la programación de ejecución, cuyo cálculo de valor según la Cláusula Penal Pecuniaria equivalente a **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$30.428.947) M/CTE**, de acuerdo con el siguiente cuadro y teniendo en cuenta lo dispuesto en el contrato así:

A continuación, se describe la tasación aplicable:

VALOR TOTAL FASE I- ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)	% APLICABLE (B)	VALOR DE LA MULTA DIARIA EQUIVALENTE A (C) $A \times B = C$
\$152.144.739	20%	\$30.428.947

Valor Clausula Penal Pecuniaria: treinta millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos cuarenta y siete pesos (\$30.428.947), por incumplimiento a las obligaciones contractuales, ya que a la fecha no se tienen estudios y diseños finales, como tampoco licencia de Construcción.

Al respecto de lo dicho anteriormente, como consecuencia de las consideraciones la Entidad al prever y al encontrar determinado el incumplimiento, puede hacer efectivas las garantías que amparan el cumplimiento del contrato; es decir, ASEGURADORA EQUIDAD DE SEGUROS.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4


jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 A 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 284 0554
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años trabajando bien

- Póliza de garantía de cumplimiento No. AA002874

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;


JORGE ALVARO SANCHEZ B
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: **UNION TEMPORAL CENTROS DÍA CIUDAD BOLIVAR-** Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta - Carrera 14#94 A - 44
Of 304 Edificio Classic
EQUIDAD SEGUROS- Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad, REF. PÓLIZA No. AA002874
(☎) Folio,
Anexo: Arq. Mauricio Viveros
Preparo: Ing. Oscar E. Gomez
Reviso: Analista Jurídico Samira Guerrero
Aprobó: Arq. Martha Lucía Baquero 

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel: 3-52 (1) 300 3053
Cel: 3-57 (1) 300 3054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111324
Bto. 450 con salida para taxi

Bogotá D.C., 31 de Julio de 2018

FONDECUN 31-07-2018 02:00:59

2018ER6258 O 1 Fol:1 Anexo:0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO

DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/MAYA NARANJO CARLOS ALIRIO

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO INICIO DE FASE II

OBS:

Señores

Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECUN.

Atn. **Dr. Jose Nicolas Gomez Medina**

Gerente General

Calle 31 No. 13A-51. Edificio Panorama.
La Ciudad

24.044

45.527

Fecha y hora: 2018-08-06 01:50:13 PM
Asunto: CONTRATO DE OBRA 1298
No folios: 1
Agencia destino: DIRECCION GENERAL
Area destino: GERENCIA DE INDEMNIZACIONES
Remite: JASB
Destinatario: KENIA GUTIERREZ RAMIREZ



Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION - PRIMERA ALERTA.

Cordial saludo:

Con la presente comunicación, esta Interventoría se permite Informa a FONDECUN, que una vez culminada la FASE I "Estudios y Diseños", el pasado 21 de julio de 2018, que nos lleva a dar inicio contractualmente a la FASE II "Construcción" con fecha 22 de julio de 2018, y posterior a esta fecha evidenciamos que transcurridos 9 días del inicio, se evidencia por nuestra parte, un incumplimiento del Contratista por no estar adelantando las actividades propias de la construcción; por lo que, nuevamente determinamos que dado lo expuesto, se está poniendo en riesgo la inversión y las metas de ejecución de la Entidad Contratante:-

PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL – CONTRATO No 1298

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO. El plazo previsto para la ejecución del presente CONTRATO DE OBRA es de TRECE (13) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución así:

GRUPO 1 - CAMPO VERDE

FASE	PLAZO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8 MESES
CONSTRUCCION	7 MESES
PLAZO TOTAL	13 MESES

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO
Fecha: 06-08-18
Firma: Amanda Santa S

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nif.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 254 6054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Codigo Postal: 11021
Más de 50 años asegurando jobs

Plazo Contractual Según Modificación		
FASE 1		FASE 2
Estudios y Diseños		Construcción
Estudios y Diseños	Licencia de Construcción	Desarrollo de la Construcción
3 Meses + 14 días	2 Meses + 16 días	7 Meses
22/01/2018 al 05/05/2018	06/05/2018 al 21/07/2018	Inicio: 22/07/2018 Fin: 21/02/2019

Bajo este panorama, esta Interventoría se permite recomendar a FONDECUN, iniciar los procedimientos legales y contractuales aplicables al caso en aras de conminar al Contratista a dar cumplimiento con sus obligaciones contractuales; ya que, bajo estas circunstancias es poco probable terminar la edificación y ponerla en servicio para la fecha programada al 21/02/2019.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;


JORGE ALVARO SANCHEZ B
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: UNION TEMPORAL CENTROS DÍA CIUDAD BOLIVAR - Mn. Ing. Edición Rodríguez Acosta - Carrera 14#94 A - 44
Of. 304 Edificio Classic
EQUIDAD SEGUROS - Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad. REF. POLIZA No. AA002874
NA
Anexos: Arq. Mauricio Viveros
Preparo: Ing. Oscar E. Gomez
Reviso: Analista Jurídica Samira Guerrero
Aprobó: Arq. Martha Lucia Baquero

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 264 0054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hacia de 50 años entregando paz

Bogotá D.C., Agosto de 2018

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel: 6912043
RECIBIDO

Fecha: 23-08-18

Firma: Jhon Vazquez

JASB
614-072-BO
25384
46895

Señores:
UNION TEMPORAL CENTROS DÍA
Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta
Carrera 14#94a-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá
Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545
La Ciudad

FONDECUN

Recibido: 24 Ago 2018

Fecha: 2018ER7207

Hora: 10:19 am

Folios: 5

Reapuals

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: CONCEPTO ENTREGA FINAL ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS

Cordial saludo:

Finalizada la Etapa I de Estudios y Diseños el pasado 21/07/2018 del Contrato de la referencia; ésta Interventoría se permite emitir concepto técnico y las observaciones respectivas para cada uno de los Componentes, según los documentos recibidos del Contratista, en medio físico, el pasado 25/07/2018. A continuación, el concepto:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA:

Diseño arquitectónico	Juego de once (11) Planos
Componente Bioclimático	Documento Informe Bioclimático / 43 folios
Diseños y cálculo estructura	Juego de Once (11) Planos Documento memorías de Calculo / 193 Folios
Cálculos y diseños Hidrosanitario	Juego veintiún (21) Planos Documento Informe / 89 folios
Cálculos y diseños eléctricos	NO ENTREGADO
Especificaciones de obras	NO ENTREGADO
Presupuesto de obras	NO ENTREGADO

De acuerdo con la lista de chequeo se verifica que no fueron entregados la totalidad de Documentos, productos finales de la Etapa de diseños.

Fecha y hora: 2018-08-23 11:24:40 AM
Asunto: CONTRATO DE OBRA 1298
No folios: 5
Agencia destino: DIRECCION GENERAL
Area destino: GERENCIA DE INDENIZACIONES
Remitente: JASB
Destinatario: KENIA GUTIERREZ RAMIREZ

LA EQUIIDAD SEGUROS S.A.
201808230000057
Destino Interno

CARRERA 42 No. 24 A - 54 - TELEFONO: (1) 3 00 30 53 - BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

OBSERVACIONES POR ESPECIALIDADES

ESTRUCTURA

Se mantienen las mismas observaciones de la revisión No. 2, ya que el Contratista no respondió a cada una de ellas, especificando su subsanación:

- No se incluye el estudio de suelos asociado al área del proyecto de la edificación.
- No se incluye avalúo de cargas de ninguna tipología. Incluir soportes de cuantificación de cargas, de manera que haya consistencia total con la asignación hecha al modelo estructural.
- Dentro del análisis estructural no se incluye el efecto de la carga de granizo sobre la edificación. Incluir y actualizar en donde haya lugar.
- El coeficiente de disipación de energía seleccionado no corresponde con las condiciones del proyecto en Bogotá. Justificar su uso avalado directamente por el cliente, o revisar y actualizar los cálculos y documentos en donde haya repercusión.
- De acuerdo con el contenido de irregularidad del proyecto, se considera una estructura regular, pero se está afectando el coeficiente básico de disipación de energía por irregularidades. Tener en cuenta la actualización sugerida en el numeral anterior y la consistencia en la consistencia de los cálculos en todos los documentos del proyecto.
- No se identifica factor de redundancia. Incluirlo y actualizar los cálculos y documentos en donde haya repercusión.
- No se incluye cálculo de derivas de la modelación estructural. Es imprescindible incluir la verificación de derivas de la estructura.
- De acuerdo con la información presentada, solo se revisó estructuralmente la capacidad de un tipo de sección para una solicitud. Incluir el cálculo. Se debe validar la capacidad de todos los elementos estructurales para todas las posibilidades de combinaciones de carga de diseño.
- En la Información del modelo estructural se están incluyendo vigas metálicas como elementos de cimentación. Validar la consistencia de los elementos asignados al modelo estructural.
- Se presenta una tipología de elemento denominada Genérico1, la cual no es clara a que hace referencia, ni sus implicaciones como elemento estructural en el comportamiento global de la edificación.
- No se incluye diseño estructural de las escaleras. Incluir.
- No se incluye el diseño de los elementos no estructurales. Incluir.
- No se incluye el diseño de los pedestales. Incluir.
- No se incluye el diseño de los muros de contención ni del ascensor. Incluir.
- No se incluye el diseño de todas las tipologías de zapatas presentadas en los planos de cimentación. Incluir.

- No se incluye el diseño de la cimentación del muro del ascensor, el cual se combina con una zapara. Incluir.
- Validar el empuje de tierras en el diseño del muro de contención y del ascensor. Incluir revisión.
- No se incluye el diseño de la placa de entrepiso. Incluir.
- No se incluye el diseño de los elementos de anclaje de la estructura metálica con la estructura de concreto. Incluir.
- No se incluye el diseño ni el detallado de las conexiones.
- No se incluye planos de elementos no estructurales.
- Incluir esquemas de numeración de elementos y nodos del modelo estructural.
- Validar la separación máxima entre viguetas para su adecuado comportamiento estructural, tanto en resistencia como en rigidez.
- Validar la inclusión de riostras en el detallado estructural, de acuerdo con la longitud libre de las vigas.
- Incluir elemento de apuntalamiento en la viga de la escalera.
- Especificar en los materiales la soldadura a emplear en las conexiones.
- No se incluye el sistema de fijación de la estructura metálica a la cimentación. Incluir 28. Los nombres de los planos no coinciden con el contenido. Actualizar.
- Se presenta el plano de cubierta en dos documentos identificados de forma diferente. Validar y actualizar la información que permanecerá.
- Incluir notas en los planos de especificación de materiales y parámetros de diseño.
- Actualizar la numeración de planos.
- Incluir detalles de manejo de rellenos y excavaciones.

Estos comentarios y observaciones deben socializados al diseñador estructural para su pronta atención y respuesta; y se haga llegar la nueva versión de los documentos junto con los documentos comentados para contar la trazabilidad de la revisión.

RED HIDROSANITARIA Y REDES ESPECIALES

Se hizo revisión de los siguientes documentos:

- Memorias de cálculo
- 5 planos de redes de distribución de gas.
- 9 planos de redes de distribución de agua fría potable, agua recuperada y agua caliente.
- 2 planos de redes sanitarias.
- 2 planos de redes de desagües de aguas lluvias.
- 3 planos de redes contra incendios.

Para mayor claridad en las observaciones a realizar se dividirá el presente informe en las mismas redes recibidas del contratista.

RED DE SUMINISTRO

- Aunque en los planos de los Isométricos es claro que el sistema de distribución de agua se hace por el piso, o por lo menos en el acabado de piso, se recomienda insertar el texto de instalación (va por acabado de piso o por debajo de placa o por cielo raso) en las plantas.
- En los planos isométricos de la red de distribución se recomiendan que incluya las áreas arquitectónicas del proyecto.
- Se recomienda incluir detalles del cuarto de bombeo, donde se incluya los pases necesarios de cada una de las bombas (red de incendios, red de agua recuperada y red de suministro de agua potable), así mismo incluir en estos detalles la interacción entre la red de agua recuperada y red de suministro de agua.

RED CONTRA INCENDIOS.

- No se observó plano isométrico de redes contra incendio.

RED DE DESAGUES.

- En la red de desagües de aguas lluvias (plano A 01/02), se debe incluir los niveles de la tubería, ya que no está claro el dimensionamiento del tanque.
- En el detalle del desarenador no se establece como se debe hacer el mantenimiento del sistema desarenador, ya que no presenta tapas de inspección tampoco plantea alguna forma de sacar los lodos que se generan en esta caja.
- Así mismo en este mismo plano, se deben plantear los niveles de los reboces y niveles de entrada de la tubería, ya que dependiendo de ellos se establece el volumen útil del tanque de almacenamiento. Es posible que el reboce del tanque de aguas lluvias no alcance a hacer descarga en la calzada.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Se recomienda dar más detalle a los tanques de almacenamiento, ya que no se establece entre algunas cosas las siguientes:
 1. Sistema de bombeo de achiqué con el fin de evitar inundaciones del cuarto de bombas.
 2. Sistemas de reboce de los tanques.
 3. Sistemas de aireación.
 4. Aclarar niveles de los tanques.
 5. Pases y áreas, es decir, estar seguros que los equipos de bombeo quepan en el área establecida.
 6. Se recomienda incluir planos de diagramas verticales de cada área.

1. COMPONENTE BIOCLIMATICO

De este Componente, esta Interventoría manifiesta las siguientes observaciones:

- El documento es un cumulo de recomendaciones en cuanto a aspectos físicos que deben cumplir en general las edificaciones bajo los criterios bioclimáticos, tales como: forma, orientación de la volumetría, porosidad, hermeticidad, transparencia, aislamiento térmico, textura, color Variabilidad; los cuales para el Proyecto Centro Día La Piedad, no está descrito como se desarrollaron puntualmente dichos criterios en el proyecto. Tal es el caso del criterio de textura, en la cual se "RECOMIENDA" que los materiales de la superficie posean grado de rugosidad, superficie amortiguada, es decir mate (poco brillante) que puede incrementar el mecanismo de captación de la radiación de los materiales; pero, sin embargo, no se describe en el documento cuales son los materiales que se implementaron en el proyecto en cuanto a fachada principalmente, para cumplir dicha recomendación;

Además, no se muestran los planos de fachadas y plantas donde se relacionen los tipos de acabados y la aplicación de los criterios en dicho diseño.

Por lo anterior, se evidencia que el documento está enmarcado a una proyección general de desarrollo inicial de un proyecto, no cumpliendo el objetivo del Componente, en cuanto al aporte de la bioclimática en la aplicación de sus criterios en el diseño de la edificación.

2. PRODUCTOS QUE NO FUERON ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA:

GENERALES	- Diseño arquitectónico y urbanístico bajo criterios bioclimáticos y de sostenibilidad. - Diseño de red de detección de Incendios, (contemplando acometida principal),(Incluye planos, memorias, especificaciones técnicas y cantidades de obra).
Paisajismo y áreas exteriores	- Diseño y planos constructivos, generales y de detalle, de las áreas exteriores, circulaciones, huertas terrazas, etc. jardines, - Especificaciones técnicas de construcción de los elementos de las Áreas Exteriores. - Cantidades de obra, presupuestos y análisis de precios unitarios. - Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborización. - Cobertura vegetal propuesta según las especies. - Distancias y alturas mínimas de plantación.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 264 0054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hacia la 50 años construyendo país


	Proyección de elementos paisajísticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.
Presupuesto Programación Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción	- Especificaciones Técnicas - Presupuestos - Análisis De Precios Unitarios para cada uno de los componentes - Memorias de Cantidades de Obra, para cada uno de los componentes - Programación De La Ejecución De Obras E Inversiones - Trabajos finales de presentación. (renders, videos, entre otros).
Estudio de Sostenibilidad y Plan de manejo ambiental	- Informe de estudio de sostenibilidad y plan de manejo ambiental. - Propuesta de tecnología de equipos de ahorro de energía - Propuesta de tecnología de equipos de ahorro de agua

Por lo anteriormente expuesto, esta Interventoria concluye:

- Que los productos recibidos, algunos de manera incompleta, no cumplen con las especificaciones y parámetros técnicos requeridos para el desarrollo de la Etapa de Construcción.
- La Interventoria **no avala** los productos técnicos recibidos como finales de la fase I – Diseños y Licencia de construcción.
- Los Diseños finales entregados, al no cumplir técnicamente con lo requerido, generan que el contratista como consecuencia, no continúe con el trámite de licenciamiento del proyecto, afectando gravemente la ejecución del contrato.
- Persiste el incumplimiento de la FASE No. 1 Estudios y diseños y Licencia de Construcción, por parte del Contratista **UNION TEMPORAL CENTRO DIA'**, expuesto en nuestro oficio 614-070-BO Asunto: INCUMPLIMIENTO FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS; remitido con anterioridad y adjunto al presente comunicado, radicado FONDECUN 2018ER6181 del 26 de Julio de 2018

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;


JORGE ALVARO SANCHEZ B
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: FONDECUN-Calle 31 No13a- 51 Edificio Panorama- Ing. Carlos Amaya.
EQUIDAD SEGUROS- Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad. REF. POLIZA No. AA002874
Anexos: Dos (2) Folios
Preparo: Arq. Mauricio Viveros
Revisó: Ing. Oscar E. Gomez
Aprobó: Arq. Mariha Lucia Baquero

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 264 6054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años entregando paz

Bogotá D.C., 09 de agosto de 2018

FONDECUN 10-08-2018 10:14:04

2018ER6675 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO
DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA MAYA NARANJO CARLOS ALIRIO
ASUNTO: INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II 24631
OBS: 46041

Señores

**Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECUN.**

Atn. Dr. Jose Nicolas Gomez Medina
Gerente General

Calle 31 No. 13A-51. Edificio Panorama.
La Ciudad

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO

Fecha: 13-08-18
Firma: Jhon Daza

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

**ASUNTO: INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION -
SEGUNDA ALERTA.**

Cordial saludo:

Con la presente comunicación, esta Interventoría se permite Informa a FONDECUN, que una vez culminada la FASE I "Estudios y Diseños", el pasado 21 de julio de 2018, que nos lleva a dar inicio contractualmente a la FASE II "Construcción" con fecha 22 de julio de 2018, y posterior a esta fecha nuevamente evidenciamos que transcurridos 18 días del inicio, se evidencia por nuestra parte, un incumplimiento del Contratista por no estar adelantando las actividades propias de la construcción; por lo que, nuevamente determinamos que dado lo expuesto, se está poniendo en riesgo la inversión y las metas de ejecución de la Entidad Contratante.

PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL – CONTRATO No 1298

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO. El plazo previsto para la ejecución del presente CONTRATO DE OBRA es de TRECE (13) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución así:

GRUPO 1 - CAMPO VERDE

FASE
ESTUDIOS Y DISEÑOS
CONSTRUCCION
PLAZO TOTAL

Fecha y hora: 2018-08-13 12:42:31 PM
Asunto: CONTRATO DE OBRA
No folios: 1
Agencia destino: DIRECCION GENERAL
Area destino: GERENCIA DE INDEMNIZACIONES
Remisor: JASB
Destinatario: KENIA GUTIERREZ RAMIREZ



CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 264 6054
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hoy a 50 años construyendo país

Plazo Contractual Según Modificación		
FASE 1 Estudios y Diseños		FASE 2 Construcción
Estudios y Diseños	Licencia de Construcción	Desarrollo de la Construcción
3 Meses + 14 días. 22/01/2018 al 05/05/2018	2 Meses + 16 días 06/05/2018 al 21/07/2018	7 Meses Inicio: 22/07/2018 Fin: 21/02/2019

Bajo este panorama, esta Interventoría se permite recomendar nuevamente a FONDECUN, iniciar los procedimientos legales y contractuales aplicables al caso en aras de conminar al Contratista a dar cumplimiento con sus obligaciones contractuales; ya que, bajo estas circunstancias es poco probable terminar la edificación y ponerla en servicio para la fecha programada al 21/02/2019.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud:

Cordialmente;


JORGE ALVARO SÁNCHEZ B
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: **UNION TEMPORAL CENTROS DÍA CIUDAD BOLIVAR** Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta - Carrera 14#94 A - 44
Oficina Edificio Classic
EQUIDAD SEGUROS - Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad. REF. POLIZA No. AA002874
Anexos: N.A.
Preparo: Arq. Mauricio Viveros
Revisó: Ing. Oscar E. Gomez
Aprobó: Analista Jurídica Samira Guerrero
Arq. Martha Lucia Baquero

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 254 6654
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Mz. 2. 50 años entregados más

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2018

jasb
614-075-BO

26101
47913

Señores

Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECUN.

Atn. **Dr. Jose Nicolas Gomez Medina**
Gerente General
Calle 31 No. 13A-51. Edificio Panorama.
La Ciudad

R.L. En Ka Elizabeth Sabogal Castro.

FONDECUN	
Recibido:	
Fecha:	5 Sept 20
Hora:	3:32pm
Folios:	1
Recepcionado:	Recupoc

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO INICIO FASE II CONSTRUCCION - TERCERA ALERTA.

Cordial saludo:

Con la presente comunicación, esta Interventoría se permite Informa nuevamente a FONDECUN, que una vez culminada la FASE I "Estudios y Diseños", el pasado 21 de julio de 2018, que nos lleva a dar inicio contractualmente a la FASE II "Construcción" con fecha 22 de julio de 2018, y posterior a esta fecha, se evidencia un atraso del 18,7% correspondiente a 40 días de NO ejecución. En consecuencia, el CONTRATISTA al NO estar adelantando las actividades propias de la construcción, nuevamente está poniendo en riesgo la inversión y las metas de ejecución de la Entidad Contratante.

PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL – CONTRATO No 1298

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO. El plazo previsto para la ejecución del presente CONTRATO DE OBRA es de TRECE (13) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución así:

GRUPO 1 - CAMPO VERDE

FASE	PLAZO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	6 MESES
CONSTRUCCIÓN	7 MESES
PLAZO TOTAL	13 MESES

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6554
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hacia 50 años construyendo JASB

Plazo Contractual Según Modificación		
FASE 1 Estudios y Diseños		FASE 2 Construcción
Estudios y Diseños	Licencia de Construcción	Desarrollo de la Construcción
3 Meses + 14 días	2 Meses + 16 días	7 Meses
22/01/2018 al 05/05/2018	06/05/2018 al 21/07/2018	Inicio: 22/07/2018 Fin: 21/02/2019

Bajo este panorama, esta Interventoria se permite recomendar nuevamente a FONDECUN, iniciar los procedimientos legales y contractuales aplicables al caso en aras de conminar al Contratista a dar cumplimiento con sus obligaciones contractuales; ya que, bajo estas circunstancias es poco probable terminar la edificación y ponerla en servicio para la fecha programada al 21/02/2019.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;


JORGE ALVARO SANCHEZ B
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia:

Anexas:

Preparo:

Reviso:

Aprobó:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA - Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta - Carrera 14#94 A - 44 Of 304 Edificio Classic
EQUIDAD SEGUROS- Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad. REF. POLIZA No. AA002674
N.A.
Arq. Mauricio Viveros 
Ing. Oscar E. Gomez
Analista Jurídica Samira Guerrero 
Arq. Martha Lucia Baquero

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Contrato 42 A-54-A-54
Ed. 4-54-54-54-54
CRA. 14 No. 94 A-44 Tel.: 6912043
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Blt. de 50 cm x 70 cm

Bogotá D.C., 04 de Septiembre de 2018

Fecha y hora: 2018-09-11 02:26:44 PM
Asunto: CONTRATO DE OBRA 1298
No. Folios: 6
Agencia destino: DIRECCION GENERAL
Area destino: GERENCIA DE INDEMNIZACIONES
Remite: JASB
Destinatario: KENIA GUTIERREZ RAMIREZ



Señores
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECUN.
Atn. **Dr. José Nicolas Gomez Medina**
Gerente General
Calle 31 No. 13A-51. Edificio Panorama.
La Ciudad

614-069-BO

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO
Fecha: 11-09-18
Firma: José Santos

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: SOLICITUD DEFINICION ALCANCE CONTRACTUAL-TECNICO-ECONÓMICO PROPUESTA.

Cordial saludo:

Dadas las circunstancias presentadas en el desarrollo del Componente Eléctrico, del Contrato de la Referencia, sobre contemplar el desarrollo de la propuesta de diseño de subestación Eléctrica por 150 Kva para el Centro Día Campo Verde y Jardín Infantil, solicitada por la Entidad, debido a que en el lote de desarrollarán las dos (2) edificaciones; y cuya instrucción emitida por la SDIS y ratificado por FONDECUN finalmente fue solicitar al Contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA desarrollar la propuesta económica y técnica pertinente para su diseño.

Inicialmente el Contratista presentó propuesta (plasmada en el oficio Adjunto) por valor de Doce millones de pesos (\$12'000.000), a la que Interventoría solicitó mediante oficio (adjunto) 614-069-BO clarificar de manera específica el valor y alcance de cada una de las actividades a realizar; posteriormente el Contratista, mediante oficio (anexo) presentó propuesta v2 por valor de Diez millones (\$10.000.000) de pesos m/cte relacionando actividades, pero según concepto de Especialista de Interventoría, carece de soportes específicos ni se evidenció la presentación de APU respectivo. Dadas las circunstancias anteriores y debido a la mínima información suministrada por el Contratista al respecto, Interventoría realizó (por intermedio de su especialista) el respectivo APU para esta actividad

CONSORCIO INTERDESARROLLO

Nit. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 261 6013
jasb@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
30 de 50 años de experiencia


(documento adjunto) por un valor de Siete millones quinientos setenta mil setecientos noventa y seis \$7.570.796 pesos m/cte

Por lo anteriormente expuesto, y conocida la diferencia entre la propuesta Contratista vs Interventoría; solicitamos a la Entidad, definir en el menor tiempo posible, el alcance técnico y económico para esta actividad, teniendo en cuenta que, en el contrato de la referencia, no está incluido el alcance para el desarrollo técnico del diseño por aumento de carga para el Jardín Infantil; decisión que se tomó por disposición y normatividad del Prestador del Servicio (CODENSA)

Es de aclarar, que dicha definición a cargo de FONDECUN, puede modificar los alcances iniciales presupuestales y técnicos en el desarrollo de las Etapas de Diseño y Construcción; pues es necesario que el espacio físico (localización) esté incluido en los planos que se presenten a Curaduría, y el sobre costo de la construcción de la nueva subestación.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;


JORGE ALVARO SANCHEZ B
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia:

Anexos:
Preparo:
Revisó:
Aprobó:

UNION TEMPORAL CENTROS DIA - Atm. Ing. Edición Rodríguez Acosta - Carrera 14#94 A - 44 Of 304 Edificio Classic
EQUIDAD SEGUROS - Calle 100 No. 9A-45 Local 2 Torre La Equidad. REF. POLIZA No. AA002874 
(5) Folios
Arq. Mauricio Viveros
Ing. Oscar E. Gomez
Arq. Martha Lucia Baquero

Unión Temporal Centros Día

NIT. 901.141.079-8

Bogotá D.C. 16 de Julio de 2018

Señores:
CONSORCIO INTERDESARROLLO
Oscar E. Gómez
Director de Interventoría
Carrera 42 No 24 A - 54
Bogotá D.C.

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
REPRESENTANTE UNION TEMPORAL CENTROS DIA
BOG # 00.023.243
ACT. # 00.044.393
NUMERO INTERNO: 616
CONTRATO ENTIDAD: 1218 DE 2017
EL RECIBIDO DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA LA ACEPTACION DEL OFERTO

jasb

Referencia: Contrato de Obra No 1298 cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
GRUPO Nº 1 CAMPO VERDE

Asunto: Remisión propuesta Económica Componente Eléctrico

Cordial Saludo:

A raíz de la modificación solicitada por el cliente para realizar un nuevo diseño eléctrico en el cual se integre el jardín infantil, en consecuencia el diseño eléctrico inicial de 75KVA debe cambiarse por un diseño con carga de 150kva.
Este componente comprende el diseño eléctrico detallado según los aspectos que aplican en el artículo 10.1 del Retie, memorias de diseño, diagrama unifilar, el serie 3, análisis de cuadros de cargas iniciales y futuras, análisis de factor de potencia, entre otros, además el cálculo de las nuevas cantidades de obra y el costo que tendrán el nuevo planteamiento y que no se encuentra dentro del contrato inicial


VALOR DE LA PROPUESTA

Centro día Campo Verde: \$12.000.000 (Doce millones de pesos)
Este valor incluye IVA

CRONOGRAMA DE EJECUCION

El plazo está directamente relacionado además del tiempo de diseño y del cálculo de cantidades y valores con las revisiones y aprobaciones de Interventoría, es por eso que se requiere de al menos 25 días, aunque podrían ser más.

Cordialmente


Edicson Rodríguez Acosta

Representante Legal.

Unión Temporal Centros Día

Bogotá

Carrera 14 N° 94ª - 44 oficina 304 edificio Classic
Tel: 678 4774 ■ Cel. 314 302 9379

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4



Carrera 42 A-54 - 54
Tel. +57 (1) 303 3053
Cel. +57 (1) 303 3053
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Wb: www.jasb.com.co

Bogotá D.C., 19 de Julio de 2018

JASB
614-069-BO

Señores:
UNION TEMPORAL CENTROS DÍA
Atn. Ing. **Edición Rodríguez Acosta**
Carrera 14#94A-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá
Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545
La Ciudad

23-07-18
614-069-BO

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: SOLICITUD ACLARACION Y COMPLEMENTO PROPUESTA.

Cordial saludo;

Recibido del Contratista UNION TEMPORAL CENTROS DÍA oficio (adjunto) cuyo asunto se refiere a la remisión de propuesta económica Componente Eléctrico para esta sede; solicitamos muy respetuosamente complementar dicha información en cuanto a:


1. Presentación de las tres (3) cotizaciones.
2. Desglosar cada una de las actividades a desarrollar con valor unitario.
3. Determinar el alcance técnico de la propuesta y coordinar ajuste con lo determinado contractualmente.

Y las otras determinantes que respalden la propuesta presentada.


Lo anterior a según el concepto de Especialista de Interventoría, el valor presentado no está acorde con los precios del mercado actual para esta actividad.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;


JORGE ALVARO SANCHEZ B
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

EDIFICIO CLASSIC II
CRA. 14 No. 94 A - 44 Tel.: 6912043
RECIBIDO

Fecha: 25-07-18
Firma: 

Con copia:

Anexos:
Preparo:
Reviso:
Aprobó:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (FONDECUN) Alm. Carlos Amaya Calle 31 # 13° -
51 Edificio Panorama
(2) Folio
Arq. Mauricio Viveros
Arq. Mauricio Viveros
Ing. Oscar E. Gomez.

CARRERA 42 No. 24 A-54 - TELEFONO: (1) 3 00 30 53 - BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

Colt Address y uso corporativo de la
fin

Enviado a E-mail
10/6

077. 8013 301 9374 0

Señores:
CONSORCIO INTERDESARROLLO
Oscar E. Gómez
Director de Interventoría
Carrera 42 No 24 A – 54
Bogotá D.C.

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
REMITENTE UNION TEMPORAL CENTROS DIA
DOC # 00.029.064
ACT. # 00.046.358
NUMERO INTERNO: 61A
CONTRATO ENTRADA: 1298 DE 2017 / act ini 22 ene 2018 B059
13/9/2018 9:01 a.m.
EL RECIBIDO DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA LA ACEPTACION DEL MISMO

jasb

Referencia: Contrato de Obra No 1298 cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
GRUPO Nº 1 CAMPO VERDE
Asunto: Respuesta solicitud aclaración y complemento propuesta. (Oficio No 614-069-BO)

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me permito realizar aclaración con respecto a la propuesta económica del componente eléctrico Campo Verde, La propuesta inicial determinada contractualmente consistía en el diseño eléctrico detallado conforme a la norma para el Centro Día Campo Verde, este diseño se realizo y es por 75KVA.


Ya que dentro del lote se desarrollaran dos Edificaciones (Centro Día y Jardín Infantil), el cliente solicita la modificación del diseño inicial, con el fin de integrar a nuestro diseño el jardín infantil, en consecuencia el diseño eléctrico inicial de 75KVA debe ser cambiado y ampliado a una carga de 150KVA el doble de la carga inicial

1. Presentación de las tres (3) Cotizaciones.
Resp: No es posible presentar tres cotizaciones, ya que la Unión Temporal dentro de su propuesta de profesionales, solo cuenta con un profesional eléctrico que además es el aprobado para realizar los diseños.
2. Desglosas cada una de las actividades a desarrollar
Resp: se adjunta propuesta económica con el desglose de actividades.
3. Determinar el alcance técnico de la propuesta y coordinar ajunte con lo determinado contractualmente
Resp: se adjunta propuesta económica con el desglose de actividades.

Cordialmente


Edicson Rodríguez Acosta
Representante Legal.
Unión Temporal Centros Día

Bogotá
Carrera 14 N° 94ª – 44 oficina 304 edificio Classic
Tel: 678 4774 ■ Cel. 314 302 9379



Señores:

CONSORCIO INTERDESARROLLO

Oscar E. Gómez

Director de Interventoría

Carrera 42 No 24 A - 54

Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 1298 cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

GRUPO Nº 1 CAMPO VERDE

Asunto: Remisión propuesta Económica Componente Eléctrico

Cordial Saludo:

Este componente comprende el diseño eléctrico detallado según los aspectos que aplican en el artículo 10.1 del Retie, memorias de diseño, diagrama unifilar, el serie 3, análisis de cuadros de cargas iniciales y futuras, análisis de factor de potencia, entre otros, además el cálculo de las nuevas cantidades de obra y el costo que tendrán el nuevo planteamiento y que no se encuentra dentro del contrato inicial

Calculo de conductores, acometidas, bajantes y regulación de voltaje Calculo de barrajes

Análisis y cálculo de corto circuito

Análisis y coordinación de aislamiento

Cálculo de canalizaciones y ocupación de ductos

Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes

Cálculo de pérdidas de energía

Análisis y cuadros de carga

Cálculo de transformadores

Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos

Cálculos y diseños de iluminación

Calculo de la resistencia de tierra y diseño de tierras.

Evaluación del nivel de riesgo ante rayos y medidas de protección contra rayos

Cálculo y selección de tipo y equipos de medida eléctrica

Distancias de seguridad

Cálculo de equipos activos y pasivos de comunicaciones, rack, switch, patch panel, etc.

Diseño del sistema de seguridad y CCTV.

Bogotá

Carrera 14 N° 94ª - 44 oficina 304 edificio Classic.

Tel: 678 4774 ■ Cel. 314 302 9379

Unión Temporal Centros Día

BOGOTÁ, D.C. 2007-09-20

VALOR DE LA PROPUESTA


Centro día Campo Verde: \$10.000.000 (Diez millones de pesos)

Este valor incluye IVA

CRONOGRAMA DE EJECUCION

El plazo esta directamente relacionado además del tiempo de diseño y del calculo de cantidades y valos con las revisiones y aprobaciones de Interventoría, es por eso que se requiere de al menos 25 días, aunque podrían ser mas.

Cordialmente



Edicson Rodríguez Acosta

Representante Legal.

Unión Temporal Centros Día

Bogotá

Carrera 14 N° 94ª – 44 oficina 304 edificio Classic

Tel: 678 4774 m Cel. 314 302 9379

B. DATOS ESPECÍFICOS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
5,1,19	DISEÑO ELECTRICO DE SUBESTACION DE 150 KVA. (INCLUYE TRAMITES ANTE CODENSA PARA LA APROBACION DEL PLANO SERIE 3)	GL	1,00	
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	GLB	\$ 1,000	0,01	\$ 20,00
				\$
				SUB-TOTAL \$ 20,00
2. MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VR. UNITARIO
PAPELERA Y PLANOS	gl	\$ 5,500,00	12,000	\$ 78,000,00
				\$
				SUB-TOTAL \$ 78,000,00
3. TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
TRANSPORTE EN CAMIONETA	UN	\$ 79,442,35	1,000	\$ 79,442,35
				SUB-TOTAL \$ 79,442,35
4. MANO DE OBRA				
CUADRILLA		H/C	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Cuadrilla Eléctica		28,130,97	12,00	\$ 337,571,85
Ingeniero		32,722,51	160,00	\$ 5,890,662,36
				SUB-TOTAL \$ 6,227,624,01
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 6,385,086,36
ADMINISTRACION	12%	COSTOS INDIRECTOS		\$ 766,210,36
IMPREVISTOS	3%			\$ 191,552,59
UTILIDADES	3%			\$ 191,552,59
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			\$ 36,394,99
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 1,185,710,54
TOTAL COSTO				\$ 7,570,796,89
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				\$ 7,570,796,89
Para constata de lo anterior, se firma el presente análisis de precios unitarios bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella				
a los 0 días, del mes de 0 del año 2013				
ING. GILIO CLOQUE CABREJA		0		
Vice CONSULTOR		Vice INTERVENIDORA		
OBSERVACIONES				
0				
Vice SUPERVISOR				

Bogotá D.C., 26 octubre de 2018

Señores:

FONDECUN

Atn. Supervisión

Calle 31 No 13A-51

Edificio Panorama oficina 339

PBX 3562006

Ciudad

FONDECUN 30-10-2018 10:20:22	614-083-BO
2018ER8946 O 1 Fol:8 Anex:0	29746 51912
ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO	
DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/LOTTA MONROY HERNAN DARIO	
ASUNTO: CONCEPTO DE INTERVENTORIA JUSTIFICACIÓN ATRASO E	
OBS:	

JASB

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: CONCEPTO DE INTERVENTORIA- JUSTIFICACION ATRASO ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS- MODIFICACIONES DE IMPLANTACION Y ALCANCE TECNICO INICIAL COMPONENTE ELECTRICO.

Cordial saludo:

Por solicitud de la Entidad, esta Interventoría se permite conceptuar inicialmente sobre la modificación del Alcance Técnico del Componente Eléctrico del Proyecto de la Referencia, teniendo en cuenta los siguientes considerandos:

1. El Contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA, realizó en el desarrollo del Componente normativo, la solicitud ante CODENSA de factibilidad del servicio de energía, la cual fue otorgada por 75 Kva, según análisis de cargas preliminares.
2. La SDIS informa que la directriz para el desarrollo del Componente eléctrico es similar a los demás servicios públicos, es decir que cada edificación contara con cuenta independiente (Centro Día- Jardín Infantil)
3. En el desarrollo del Componente normativo, se evidencia que los proyectos Jardín Infantil y Centro Día, se desarrollaran en zona de cesión para desarrollo urbanístico (equipamiento) realizada por Constructora Bolívar, zona que según ACTA DE CESION figura como un solo predio.
4. Por lo anterior, por directriz de la SDIS a través de FONDECUN se solicitó al Contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA, realizar la verificación y Consulta ante CODENSA referente a la Factibilidad de Servicio de Energía, para las dos edificaciones.
5. Por Consulta del Contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA con el Consultor del Jardín Infantil, la carga preliminar para el desarrollo de la red eléctrico del Jardín es de 75Kva.
6. Por determinación específica de CODENSA, luego de la Consulta, el predio NO puede tener dos cuentas en esos niveles de carga, que si son admitidos pero superiores a 1500Kva.

7. Seguido, se solicitó al Contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA, realizar la cotización pertinente para el diseño de la Sub-estación de 150Kva (asumiendo cargas del Centro Día y Jardín Infantil) y verificar la localización de la misma dentro del área destinada para la construcción del Centro Día; gestión que el Contratista realizó presentando una propuesta inicial, únicamente para el diseño, por valor de \$12.500.000.
8. Interventoría solicita al Contratista discriminar las actividades de dicha cotización, considerando también que el alcance inicial incluía, preliminarmente, el diseño de sub-estación de 75 Kva.
9. El Contratista presentó una segunda propuesta económica por valor de \$10.000.000, a la cual la Interventoría NO aprobó (por falta de justificación técnica y económica) y procedió a realizar el Análisis mediante APU de la actividad, cuyo valor determinado es de \$7.500.000
10. Interventoría remite a FONDECUN para su análisis y consideración las dos propuestas, con el objeto de tomar la decisión correspondiente; así como también definir cómo y quién asume los costos adicionales de diseño y construcción.


En segunda instancia, también nos permitimos conceptuar sobre la justificación presentada por el Contratista, referente al atraso de la Etapa I por modificación básica de la implantación del volumen arquitectónico; por lo que exponemos a continuación:

1. Efectivamente el Contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA recibió el plano definitivo de linderos el 27/03/2018 actualizado con la última resolución, que afectaba la implantación del volumen, así como aspectos arquitectónicos y estructurales; fecha desde la cual el Contratista debió iniciar el proceso de ajuste de la Implantación
2. Debido a la rotación (que según el Contratista no presentaba mayores variaciones y rediseño) y a los constantes ajustes al esquema básico arquitectónico según directriz del SDIS; la Interventoría recomendó a FONDECUN, modificar el plazo de la entrega de los Hitos de la FASE 1 de estudios y diseños; la cual fue aprobada por la Entidad en MODIFICATORIO No. 1 del 17 de abril de 2018; con el cual se le otorgaron 14 días calendario adicionales (Del 22/04/2018 al 05/05/2018) al Hito de Estudios y Diseños, para que el Contratista ajustara el proyecto arquitectónico según requerimientos de la SDIS y las posibles variaciones arquitectónicas y estructurales que se desplegasen de la rotación de la Implantación; así como también NO modificar el plazo de Inicio de la Fase 2 de Construcción; por lo que según dicha modificación, los plazos actualizados son los que se presentaban a continuación:


Plazo Contractual Inicial			Plazo Contractual Según Modificación		
FASE 1 Estudios y Diseños		FASE 2 Construcción	FASE 1 Estudios y Diseños		FASE 2 Construcción
Estudios y Diseños	Licencia de Construcción	Desarrollo de la Construcción	Estudios y Diseños	Licencia de Construcción	Desarrollo de la Construcción
3 Meses	3 Meses	7 Meses	3 Meses + 14 días	2 Meses + 10 días	7 Meses
22/01/2018 al 21/04/2018	22/04/2018 al 21/07/2018	22/07/2018 al 21/02/2019	22/01/2018 al 05/05/2018	06/05/2018 al 21/07/2018	22/07/2018 al 21/02/2019

- La modificación de implantación fue requerida formalmente por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) al Contratista, orientada a darle solución a un tercero (Contratista Jardín Infantil), en Reunión Conjunta del 23/04/2018, con el fin de aplicar los linderos actualizados en la implantación definitiva del Centro Día y Jardín Infantil; reunión a la cual la Interventoría no fue convocada. De dicha reunión según acta adjunta, el Contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA manifestó que la rotación en la Implantación y el movimiento de ejes, no generaba rediseño.
- El Contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA remite oficio a la Interventoría el 25/04/2018 (adjunto) donde expone en planos las variaciones en los aspectos arquitectónico y estructural producto de esta rotación; que para concepto de Interventoría no presentaba mayores variaciones, tal como se muestra a continuación:

IMPLANTACION INICIAL



MODIFICACIONES A LA IMPLANTACION



Que por lo anterior, podemos determinar que:

- a. Contratista debió iniciar el proceso de ajuste por rotación de Implantación del proyecto desde el 27/03/2018 (fecha en que recibió el plano actualizado de linderos) para los productos de arquitectura y estructura.
- b. Que se otorgó un plazo adicional de 14 días, para ajustar las variaciones por rotación y así poder finalizar la Etapa de Estudios y diseños de la Fase 1, tiempo que el Contratista NO cumplió, ya que finalmente radico ante Curaduría Urbana el 10/05/2018.
- c. Que para Interventoria el tiempo adicional otorgado de 14 días, era suficiente para subsanar las variaciones derivadas de la rotación, tal como se puede evidenciar

CONCLUSION

Después de analizar las justificaciones presentadas por parte del Contratista y lo evidenciado en el desarrollo del Contrato de la Referencia, esta INTERVENTORIA se permite concluir manifestando, que para el caso de la modificación de Implantación NO existe merito a la justificación de atraso, ya que se otorgaron los tiempos e insumos técnicos (planos actualizados) necesarios para su subsanación, los cuales fueron plenamente conocidos por el Contratista y que no fueron atendidos y abordados a tiempo.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hacia 50 años trabajando por

Por otra parte, para el caso de la modificación del alcance técnico del proyecto eléctrico de la sede; Interventoría manifiesta que si es aplicable la justificación técnica plasmada en el resumen, toda vez que fue directriz de la SDIS para cumplir con los lineamientos técnicos del operador de red (CODENSA) y por ende incluir en una sola gestión la factibilidad para el Jardín Infantil; es por esto que teniendo en cuenta que se evidenció que dicha directriz condujo a la alteración de los alcances técnicos (diseño de subestación, localización física de subestación en el predio, verificación y/o ajuste de presupuesto) y tiempo contractuales por gestión (ante CODENSA, definición de la Entidad); aspectos enunciados que según Interventoría generaron un atraso de aproximadamente cuarenta y cinco días (45) calendario, no imputables al Contratista.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;

Arq. ALVARO GRACIA
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: N/A
Anexos: Lo enunciado (5) Folios
Preparo: Arq. Mauricio Viveros
Reviso: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Arq. Alvaro Gracia

100

(

(

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A-54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 263 6954
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Calle 42 de 50 años construyendo país

Bogotá D.C., 28 de enero de 2019

FONDECUN 29-01-2019 03:34:12	614-088:BO
2019ER670 O-1 Fol:4 Anexo0	
ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO JORGE ALVARO HERNAN GRACIA	
DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/CORTES DE BOGOTANEGRA JOHN ALEX	
ASUNTO: POSIBLE INCUMPLIMIENTO CENTRO DIA CAMPO VERDE	
OBS: CONTRATO DE OBRA N° 1298	

Señores:
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECUN.
Atn. Ing. Jhon Cortes
Gerente Contrato
Calle 31 No. 13A-51, Edificio Panorama.
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.


ASUNTO: POSIBLE INCUMPLIMIENTO CENTRO DIA CAMPO VERDE.

Cordial saludo:

Una vez revisado el Proyecto Centro Dia – Frente Campo Verde, se evidencia que la subsanación de las observaciones emitidas por la interventoría con anterioridad y concertadas en la reunión de seguimiento del proyecto el día 23 de enero de 2019 en las instalaciones de la secretaria de integración social en plantas físicas (piso21), al día de hoy 28 de enero de 2019 no han sido atendidas por el contratista; ya que para los días 24 y 25 de enero de 2019 se comprometieron a realizar la entrega de todo lo pendiente del proyecto como se manifiesta en el acta de seguimiento y de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA DEL COMPROMISO
Entrega del componente arquitectónico	Contratista	25 de enero de 2019
Entrega del componente estructural	Contratista	25 de enero de 2019
Entrega de paisajismo del proyecto	Contratista	24 de enero de 2019
Entrega del presupuesto completo del proyecto	Contratista	25 de enero de 2019

Evidenciando lo anterior la interventoría manifiesta preocupación por la no presentación del proyecto ya que la Secretaria de Integración Social junto con FONDECUN desean iniciar la construcción de la obra con prontitud y la interventoría no tiene los productos definidos para realizar la revisión de los componentes pendientes.


Andres Camilo Sanchez
31/01/2019-4: 51 am

CARRERA 42 No. 24 A- 54 – TELEFONO: (1) 3 00 30 53 – BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 51
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 261 665-1
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Mila de 50 años construyendo jvb

Por lo anterior, se informara a la entidad del presunto incumplimiento para que tome las medidas contractuales a las que haya lugar.

Se adjunta copia del acta donde se realizaron los compromisos del contratista con las fechas determinadas por el mismo.

Cordialmente;



Álvaro Hernán Gracia
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: UNION TEMPORAL CENTROS DÍA
Aln. Ing. Edilcón Rodríguez Acosta
Carrera 14#94*-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá
Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8546

Anexos: 4 Folio
Preparo: Ing. Diego Morales
Reviso: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Arq. Álvaro Gracia. 

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Contrato No. 24 A-54
Tel: (1) 300 30 53
Calle 42 No. 24 A-54
Bogotá D.C.
Fecha: 05 de febrero de 2019

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2019

Handwritten signature and stamp:

STAMP: FONDECUN 06-02-2019 03:16:53 614-089-BO
ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO
DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/CORTESIA ANEGR JOHN ALEX
ASUNTO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°
OBS:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA
Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta

Trasversal 28B No. 36 - 53 oficina 201 casa la soledad - Bogotá
Tel 9261657 Cel: 311 899 8545
La Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: Presunto incumplimiento del contrato de obra No. 1298.

Cordial saludo:

El suscrito Representante Legal del **CONSORCIO INTERDESARROLLO**, en cumplimiento de las obligaciones que como interventor se establecen en el contrato N° 1305 de 26 de diciembre de 2017, y sus anexos, nos permitimos informar que a la fecha la **UNION TEMPORAL CENTROS DIA** no ha dado cumplimiento a la entrega en la subsanación de las observaciones emitidas por la interventoría y entrega en físico de los productos contratados para la Etapa 1 del contrato de obra No. 1298 de 2017

1. PRODUCTOS Y ENTREGAS INCUMPLIDAS

A la fecha no se cuenta con la totalidad de los productos y entregables de la Etapa 1 con la calidad técnica requerida. Asimismo, el consultor ha incumplido las fechas de entrega que se habían establecido como compromiso en el comité del 23 de enero de 2019, como se puede evidenciar a continuación:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA DEL COMPROMISO
Entrega del componente arquitectónico	Contratista	25 de enero de 2019
Entrega del componente estructural	Contratista	25 de enero de 2019

Entrega de paisajismo del proyecto	Contratista	24 de enero de 2019
Entrega del presupuesto completo del proyecto	Contratista	25 de enero de 2019

1. REQUERIMIENTOS EFECTUADOS

Los diferentes requerimientos y aprobaciones de los diferentes componentes de la Etapa 1 que se han efectuado para que el contratista haga entrega de los productos finales en medio físico de la Etapa 1 son:

DOCUMENTO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO Y/O REFERENCIA
Comunicado No. 614-088-BO	28/01/2018	POSIBLE INCUMPLIMIENTO CENTRO DIA CAMPO VERDE.
Comunicado No. 614-086-BO	16/11/2018	OBSERVACIONES PMA CENTRO DIA CAMPO VERDE.
Acta de comité de seguimiento No. 2	05/02/2018	Seguimiento contrato
Acta de comité	23-01-2018	Seguimiento del contrato

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES AFECTADAS

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Obligaciones Generales

1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los Estudios, diseños y la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de los entregables de la Fase 1, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta FONDECUN a través del interventor y/o el supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.

Obligaciones Específicas de Carácter Técnico

1. Realizar los estudios y diseños objeto de la presente contratación, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por FONDECUN, en el Anexo Técnico del Estudio Previo y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

5. Realizar todos los estudios y diseños necesarios para la posterior construcción de las obras. Los Estudios y Diseños elaborados y entregados deberán ajustarse a lo exigido en el capítulo 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR del presente documento, y deberán tener en consideración la normatividad vigente, las disposiciones contractuales y los demás documentos que hagan parte del contrato suscrito,

13. Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades a ejecutar durante la ejecución del contrato.

DEL ANEXO TÉCNICO

3.1.2. Entrega del Proyecto Definitivo

a) Productos por entregar:

Los diseños deberán dar cumplimiento a las Normas Técnicas Colombianas aplicables y a la normatividad correspondiente al programa misional a ejecutarse. Igualmente deben cumplir con todos los contenidos básicos determinados en el presente documento y con las determinaciones previas realizadas por la Interventoría en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

El Contratista está obligado a entregar la totalidad de los productos, planos de diseños y estudios descritos en el Capítulo 3.1.1 del presente documento, los cuales se resumen a continuación, sin perjuicio que en el mencionado capítulo se referencien otros productos que deban entregarse.

La entrega deberá hacerse en original y tres (3) copias físicas, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FONDECUN y deberá contener entre otros:

- a) Informe preliminar y de Diagnostico Normativo
- b) Criterios básicos de diseño.
- c) Diagramas de funcionamiento.
- d) Desarrollo del Programa Arquitectónico por área.
- e) Planos topográficos
- f) Informe de estudio topográfico
- g) Informe del Estudio de Suelos
- h) Planos geotécnicos y de suelos
- i) Diseño arquitectónico y urbanístico bajo criterios bioclimáticos y de sostenibilidad
- j) Proyecto arquitectónico definitivo con todos sus planos, de conformidad con lo definido en el título correspondiente.
- k) Diseño estructural de conformidad con lo definido en el título correspondiente (Memorias de Cálculo – Análisis y Diseño Estructural de Reforzamiento)
- l) Memorias de cálculo estructural de edificaciones y de componentes urbanísticos, de cerramiento, hidráulicos y geotécnicos (Memorias de Cálculo – Análisis y Diseño del Proyecto Estructural)
- m) Planos de diseño estructural (Incluyendo además planos de los elementos no estructurales y los diseños de los componentes urbanísticos, de cerramiento, geotécnicos e hidráulicos)
- n) Cantidades de obra, cartillas de hierros, descripción de procesos constructivos y especificaciones técnicas del diseño estructural, y además las correspondientes a las obras de urbanismo, de cerramiento, geotécnicas e hidráulicas.

- o) Diseño de redes hidrosanitarias y sistemas de tratamiento (Planos, memorias, especificaciones técnicas y cantidades de obra)
 - p) Diseño de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construcción (Planos, memorias, especificaciones técnicas y cantidades de obra)
 - q) Diseño de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere), (Incluye planos, memorias, especificaciones técnicas y cantidades de obra).
 - r) Diseño redes eléctricas (Contemplando acometida principal), (Incluye planos, memorias, especificaciones técnicas y cantidades de obra)
 - s) Diseño de redes de voz y datos, inclusive CCTV, (contemplando acometida principal), (Incluye planos, memorias, especificaciones técnicas y cantidades de obra).
 - t) Diseño de paisajismo y áreas exteriores de conformidad con lo definido en el correspondiente título.
 - u) Propuesta de tecnología de equipos de ahorro de energía
 - v) Propuesta de tecnología de equipos de ahorro de agua
 - w) Presupuesto Detallado, Análisis de Precios Unitarios, Memorias de Cantidades de Obra y Especificaciones Técnicas de Construcción.
 - x) Cronograma de Actividades de la Obra.
 - y) Plan de manejo ambiental y Estudio de Sostenibilidad.
 - z) Trabajos de presentación. (renders, videos, entre otros).
- aa) TODAS las aprobaciones y licencias debidamente expedidas por la curaduría y demás entidades correspondientes, así como las expedidas por las empresas prestadoras de los servicios públicos, necesarias para la construcción de la obra.

(...)"

Negrilla y subrayado fuera de texto.

Por lo anterior se le solicita al Contratista la entrega inmediata de cada uno de los componentes de la Etapa 1 en un plazo inmediato, so pena de recomendar a la entidad tomar las medidas contractuales a las que haya lugar, teniendo en cuenta las cláusulas del contrato que citan:

CLÁUSULA DECIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento parcial o total definitivo de las obligaciones a cargo del contratista, una vez terminado el plazo contractual, FONDECUN podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de frente de trabajo que corresponda, suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El contratista autoriza a FONDECUN para que descuente y compense de las sumas que a su favor le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONDECUN está facultado para reclamar por la vía extrajudicial y judicial, la indemnización de los perjuicios que exceda el monto de la pena pecuniaria o que no se haya podido cubrir con la suma de dinero adeudada al contratista. En todo caso, esta pena se aplicará en forma proporcional para incumplimientos parciales:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PENAL MOTA TORIA. Si durante la ejecución del contrato, se presenta mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Controllo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24 A - 54
Tel: (1) 300 30 53
Cel: (1) 300 30 53
Fax: (1) 300 30 53
Bogotá D.C.
Código Postal: 111221
Oficina de Manejo de Proyectos

CONTRATISTA o del cronograma de ejecución de las actividades relativas a la ejecución del objeto contractual y previa comprobación del incumplimiento conforme a las reglas del debido proceso y a las estipulaciones del contrato, el contratista pagará a FONDECUN, penas pecuniarias sucesivas y diarias por el 0.5% del valor total de frente de trabajo que corresponda por cada día de incumplimiento, sin exceder el 20% del valor total del mismo. Para los efectos aquí previstos, FONDECUN verificará el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el frente. El simple retardo imputable al CONTRATISTA dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora y sin perjuicio de la cláusula penal. El CONTRATISTA autoriza a FONDECUN para que descuente y compense de las sumas que le adeude los valores correspondientes a la cláusula penal de apremio aquí estipulada una vez los mismos se causen. No obstante lo anterior, en el evento en que a pesar de la mora y de la causación y efectividad de la correspondiente pena de apremio, el CONTRATISTA logre entregar el objeto del contrato y realizar las acciones correctivas necesarias para el efecto, dentro del plazo máximo de ejecución previsto para el frente, y si de otro lado ha cumplido con la totalidad de las demás obligaciones a su cargo derivadas del contrato específico, FONDECUN podrá acordar con el CONTRATISTA en el acta de liquidación del contrato la reducción del valor total de las mencionadas penas hasta en un 50%.

Cordialmente;

Alvaro Hernán Gracia
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN.

Alm. Ing. John Cortés
Gerente Contrato
Calle 31 No. 13A-51. Edificio Panorama.

Compañía Aseguradora Equidad Seguros
Póliza de cumplimiento No. AA002874

Anexos: _____ Folio
Preparo: Ing. Diego Morales
Revisó: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Arq. Alvaro Gracia.

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 3054 4634
info@interdesarrollo.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hoy le 20 de enero de 2019

Bogotá D.C., 28 de enero de 2019

FONDECUN 29-01-2019 03:34:12	614-0887BO
2019ER670 O 1 Fol:4 Anex:0	
ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO JORGE AMARO HERNAN GRACIA	
DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA CORTES Y NEGRO JOHN ALEX	
ASUNTO: POSIBLE INCUMPLIMIENTO CENTRO DIA CAMPO VERDE	
OBS: CONTRATO DE OBRA N° 1298	

Señores:
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
FONDECUN,
Atn. Ing. Jhon Cortes
Gerente Contrato
Calle 31 No. 13A-51. Edificio Panorama.
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: POSIBLE INCUMPLIMIENTO CENTRO DIA CAMPO VERDE.

Cordial saludo:

Una vez revisado el Proyecto Centro Día – Frente Campo Verde, se evidencia que la subsanación de las observaciones emitidas por la interventoría con anterioridad y concertadas en la reunión de seguimiento del proyecto el día 23 de enero de 2019 en las instalaciones de la secretaria de integración social en plantas físicas (piso 21), al día de hoy 28 de enero de 2019 no han sido atendidas por el contratista; ya que para los días 24 y 25 de enero de 2019 se comprometieron a realizar la entrega de todo lo pendiente del proyecto como se manifiesta en el acta de seguimiento y de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA DEL COMPROMISO
Entrega del componente arquitectónico	Contratista	25 de enero de 2019
Entrega del componente estructural	Contratista	25 de enero de 2019
Entrega de paisajismo del proyecto	Contratista	24 de enero de 2019
Entrega del presupuesto completo del proyecto	Contratista	25 de enero de 2019

Evidenciando lo anterior la interventoría manifiesta preocupación por la no presentación del proyecto ya que la Secretaria de Integración Social junto con FONDECUN desean iniciar la construcción de la obra con prontitud y la interventoría no tiene los productos definidos para realizar la revisión de los componentes pendientes.

[Firma]
Atte: Jhon Cortes
31/01/2019 - 9:51 AM

CARRERA 42 No. 24 A- 54 – TELEFONO: (1) 3 00 30 53 – BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4

jasb
Diseño Integral de Proyectos
Jorge Alvaro Sánchez B.
Bogotá D.C. - Colombia
lino@jasb.com.co
Tel. +57 (1) 300 2054 ó 300 2053
Carretera 42 # 24A - 24
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
P.O. Box 50 las Mercedes J41

Por lo anterior, se informara a la entidad del presunto incumplimiento para que tome las medidas contractuales a las que haya lugar.

Se adjunta copia del acta donde se realizaron los compromisos del contratista con las fechas determinadas por el mismo.

Cordialmente;

Alvaro Hernan Gracia
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: UNION TEMPORAL CENTROS DIA
Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta
Carretera 14#94-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá
Tel: 678 4774 - Cel: 311 899 8545
Folio 4
Preparó: Ing. Diego Morales
Revisó: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Arq. Alvaro Gracia.

CARRERA 42 No. 24 A- 54 - TELEFONO: (1) 3 00 30 53 - BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 No. 24 A - 54
Tel: +57 (1) 300 30 53
Fax: +57 (1) 300 30 53
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Sitio: www.jasb.com.co

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2018

614-0862BO

30776
54527

JASB

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta

Carrera 14 #94A-44 Ofc. 304 Edificio Classic - Bogotá -

Tel 678 4774 - Cel: 311 899 8545

Ciudad

Tv. 28 B Nb 36-53

Of. 201

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.


ASUNTO: OBSERVACIONES PMA CENTRO DIA CAMPO VERDE.

Cordial saludo:


Una vez realizada la revisión al documento PMA de Centro Día Campo Verde, esta Interventoría realiza las siguientes observaciones:

1. No contiene hoja de separación de Anexo 1. Matriz de Valoración de impactos ambientales, de igual forma se solicita organizar la información ya que se encuentran hojas archivadas en ambos sentidos lo que muestra desorden en la información.
2. En la ficha 3. Manejo de la vegetación y del paisaje, se deben establecer indicadores de seguimiento, no solo mencionarlos, de igual forma en esta ficha se deben tener en cuenta si hay intervención de individuos arbóreos y la clase de tratamiento que se les dará (poda, Tala, etc), por lo cual se debe incluir la realización de inventarios forestales e indicadores de seguimiento puntuales.
3. Falta incluir una ficha para el manejo de materiales de construcción, con sus respectivos indicadores de seguimiento.

En general se debe revisar todo el documento ya que se evidencian faltas de ortografía y tildes en algunas palabras, se hicieron anotaciones en el documento con el fin de subsanarlas.


Nov. 16/18

CARRERA 42 No. 24 A - 54 - TELEFONO: (1) 3 00 30 53 - BOGOTA D.C



CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300.3059
Cel. + 57 (1) 300.344 (454)
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111527
Mes de 20 años de experiencia

De igual forma se solicita que los Indicadores de cada una de las fichas deben ser puntuales y deben arrojar cifras que permitan tabular el cumplimiento del PMA de forma adecuada.


Esta interventoría solicita la subsanación de estas observaciones en un término no mayor a dos (2) días de recibida esta comunicación.

Cordialmente;



Álvaro Hernán Gracia
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: N/A
Anexos: 150 Folio
Preparó: Ing. Erika Zuñiga
Revisó: Arq. Mauricio Viveros
Aprobó: Arq. Álvaro Gracia.



ACTA No: 01	FASE 2 CAMPO VERDE
FECHA:	23 ENERO 2019.
CONTRATO No.:	1305.-2017. CONSTRUCCIÓN CENTRO DIA CAMPO VERDE
OBJETO:	

TEMAS PRESENTE ACTA

ORDEN DEL DIA

- VERIFICACIÓN PROYECTO C.V.
- LICENCIA CONSTRUCCIÓN
- INICIO PROYECTO FASE 2.

DESARROLLO

- EL TUEVES ENTREGAR LICENCIA CON EL OBJETIVO DE INICIAR OBRA EL DIA 25.

SIS SOLICITA EL CONTRATISTA EMITA SOLICITUD DE INGRESO AL PREDIO PIDIENDO ALTE CONSTRUCTORA BOLIVAR

- VERIFICACIÓN -

FALTA COM. ARQUITECTONICA

DISEÑO ESTRUCTURAL

II PAISAJISMO

- LA INGENIERIA DEBE DAR CELERIDAD EN RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.

EN COMITE DEBE ESTAR EL PERSONAL TECNICO QUE AVALA LAS OBSERVACIONES PENDIENTES (META DE TRABAJO VIERNES 25 ENERO 2019)

- LA SECRETARIA HACE LLAMADO PARA QUE UNA VEZ SE EXPIRA LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD #17 SE DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PIDIENDO SOLICITA A FONDECUN REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES.

contrato 1305-23 el -2019.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
• PMT	CONTRATISTA	31 ENERO 2019
• PMP	CONTRATISTA	25 ENERO 2019
• VALLA	CONTRATISTA	23 ENERO 2019
• LISTADO PERSONAL	CONTRATISTA	25 ENERO 2019
• DOTACIONES	CONTRATISTA	A ENTREGA DE OBRA
• EXAMENES MEDICOS	CONTRATISTA	28 ENERO 2019
• AFILIACIONES PERSONAL	CONTRATISTA	28 ENERO 19
• PLAN MANEJO AMBIENTAL	CONTRATISTA	29 ENERO 19
• RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PROYECTO	CONTRATISTA	29 ENERO 19
• BITACORA	CONTRATISTA	28 ENERO 19
• MATERIALES ARRAVOLARE	CONTRATISTA	20 ENERO 19
• PLAN INSPECCIÓN ENSAYOS.	II	25 01-19
COPIA DE CONDUCTOR DEPENDIENDO DE ENTREGA DE CONTRATISTA Y DE INTERVENCIÓN.	FONDECUN	04 Feb 19.



ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

03.

Secretaría Distrital de Integración Social

contrato 1305 23 of 19

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
SUSCRIBIR ACTA DE INICIO	CONTRATISTA FONDECUN	30 ENERO 2019
ACTAS DE VECINDAD.	CONTRATISTA INTERVENIENTE	enero 28 INERO 2019.
INSTALACIONES PROVISIONAL	CONTRATISTA	TRAMITE
SE SST PMT PMA COORDINACION	CONTRATISTA INTERVENIENTE	24 ENERO 25 ENERO
PROGRAMACION FLUJOGRAMA	CONTRATISTA.	25 ENERO 2019.
METODOLOGIA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES	CONTRATISTA	25 ENERO, 2019.



ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Secretaría Distrital de Integración Social

cont 1305 23 01 14

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
COMPONENTE ARQUITECTÓNICO	CONTRATISTA	25 ENERO 2019
COMPONENTE ESTRUCTURAL	CONTRATISTA	25 ENERO 2019
PAISAJISMO	CONTRATISTA	24 ENERO 2019
LICENCIA	CONTRATISTA	24 ENERO 2019
PRESUPUESTO	CONTRATISTA	25 ENERO 2019
MESA TRABAJO	CONTRATISTA INTERMEDIARIA	25 ENERO 2019

	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 06. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría Municipal de Integración Social

cont 1305 23 de 2019

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Diego Párraga Párraga	Firma 
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	InterventoriaEyd@jasb.com.co	
Teléfono	3133714443	
NOMBRE	Gustavo Acosta	Firma 
En Representación de	SAP	
Correo electrónico	gacosta@2015.gov.co	
Teléfono	3123493196	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		



ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Secretaría Distrital de Integración Social

05

cont 1305 23 - I - 2019

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Luis S. Albarrocin	Firma
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	centrodiagosb@gmail.com	
Teléfono	3138022750	
NOMBRE	JANIER DE LA HUZ	Firma
En Representación de	FONDECUN	
Correo electrónico	delahuz@fondacun.gov.co	
Teléfono	313@170267	
NOMBRE	Jhonn G. Afont Perez	Firma
En Representación de	Ut centros dia	
Correo electrónico	utcentrosdia@gmail.com	
Teléfono	3144719481	
NOMBRE	Edison Parody + her!	Firma
En Representación de	Ut centro de	
Correo electrónico	utcentrode@gmail.com	
Teléfono	3118998545	
NOMBRE	JOHN GUEVARA	Firma
En Representación de	CONSORCIO INTERDESARROLLO	
Correo electrónico	john.guevara.2208@gmail.com	
Teléfono	3702326759	

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel: 3 00 30 53
Cel: 3 17 11 200 30 53
Info: 3 17 11 200 30 53
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Sitio: 30 www.jasb.com.co

Bogotá D.C., 06 de Febrero de 2019

614-090-BO-FASE 1

Señores:

FONDECUN

Atn Ing. John Cortes

Gerente de contrato

Calle 31 No 13A-51,

Edificio Panorama oficina 339

PBX 3562006

Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO FASE 1

Cordial saludo:

JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 79.785.874 de Bogotá, en representación del Consorcio Interdesarrollo en calidad de interventor del Contrato de 1298 de 2017, por medio del presente escrito y de la manera más respetuosa me dirijo, ante ustedes, con el fin de informar el presunto incumplimiento del contrato de obra de acuerdo con las siguientes manifestaciones:

En un primer término, resulta pertinente indicar que como interventor del contrato de obra No. 1298 de 2017, y en aras de proteger los intereses del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, no es otra que cumplir los fines esenciales del Estado, es menester presentar informe del estado de presunto incumplimiento del contrato de obra, sustentada en los escenarios de la obra ejecutada por el contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA, colocando en cabeza de la Entidad realizar las actuaciones pertinentes al caso en estudio y la cuales nos permitimos presentar de la siguiente manera:

FONDECUN 13-02-2019 02:18:32

2019ER1111.O 1 Fol:3 Anex:0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO/JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ

DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/CORTES BOCANEGRA

ASUNTO: SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO

OBS: CTO DE OBRA NO. 1298 DE 2017

CARRERA 42 No. 24 A-54 - TELEFONO: (1) 3 00 30 53 - BOGOTÁ D.C

www.jasb.com.co

1. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

1.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"Ejecución de estudios, diseños y construcción de un (1) centro día en la localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C." – Campo Verde. Etapa 1
NUMERO DE CONTRATO DE OBRA	1298 de 2017
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.237.837.047 incluye IVA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CENTRO DIA NIT.901.141.079-4
FECHA INICIO	22 de enero de 2018
PLAZO INICIAL	6 MESES – Etapa 1

1.2 PORCENTAJE DE DISEÑO A CORTE DE 31 DE ENERO DE 2019,

En la siguiente tabla mostramos los porcentajes de avance de cada componente del proyecto en la etapa fase 1 la cual corresponde a estudios y diseños. Obsérvese en la tabla a continuación, las actividades en blanco se encuentran con atraso en su desarrollo:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PRESENTE SEMANA (SEGÚN PROGRAMACIÓN)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PARA EL CAPÍTULO			OBSERVACIONES
	% Avance actividad	% Valor total actividad	% Valor actual actividad	
Informe Preliminar y Normativo	100%	5%	6,00%	Avalado mediante el oficio 614-042 del 03/04/18
Topografía	100%	6%	6,00%	Avalado mediante el oficio 614-045 del 03/04/18
Estudio de Suelos y Geotecnia	100%	6%	6,00%	Avalado mediante el oficio 614-049 del 23/04/18
Componente Arquitectónico	83,33%	30,00%	25,00%	Consultor subsanó y radicó en curaduría observaciones emitidas por esta; pendiente radicar detalles constructivos en Interventoría
Diseño estructural	85,67%	15,00%	13,00%	Consultoría en proceso de subsanación de observaciones finales de Curaduría. Pendiente entrega final a Interventoría subsanando observaciones.
Diseño Hidrosanitario, de Red Contra Incendios y de Red de Gas	100,00%	15,00%	15,00%	Avalado mediante el oficio 614-078-80 del 01/10/2018; pendiente aprobación Gas Natural (Cita Consultor ante ellos a 26/11)
Diseño Eléctrico, Telefónico, Voz y Datos	100,00%	5,00%	5,00%	Avalado mediante el oficio 614-079-80 del 04/10/2018; pendiente aprobación Codensa (Cita Consultor 13/11)
Paisajismo y áreas exteriores	80,00%	5,00%	4,00%	Se remitieron observaciones al Consultor el día 15/01/2019
Trámites de permisos y licencias	75,00%	4,00%	3,00%	En proceso de expedición de licencia
Estudio de Sostenibilidad				Avalado mediante oficio 614-085-80 del 14/11/2018
Plan de Manejo Ambiental	100,00%	1,00%	1,00%	avalado
Bioclimático				Avalado por Interventoría mediante oficio 614-085-80 del 14/11
Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción	70,00%	5,00%	3,50%	Pendiente entrega Consultoría
Entrega de Proyecto Definitivo	90,0%	2,0%	1,5%	
		100,00%	89,10%	EJECUTADO

A la fecha del comunicado no se cuenta con la totalidad de los productos y entregables de la Etapa 1 con la calidad técnica requerida. Asimismo, el consultor ha incumplido las fechas de entrega que se habían establecido como compromiso en el comité del 23 de enero de 2019, como se puede evidenciar a continuación:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA DEL COMPROMISO	ESTADO AL DIA 04 DE FEBRERO 2019	ATRASO RESPECTO A COMPROMISO (del 25 ene de 2019)
Entrega del componente arquitectónico	Contratista	25 de enero de 2019	Incumplido	6 días
Entrega del componente estructural	Contratista	25 de enero de 2019	Incumplido	6 días
Entrega de paisajismo del proyecto	Contratista	24 de enero de 2019	Incumplido	6 días
Entrega del presupuesto completo del proyecto	Contratista	25 de enero de 2019	Incumplido	6 días
Licencias y tramites	Contratista	25 de enero de 2019	cumplido	

2. TRAZABILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS HECHOS AL CONTRATISTA

Esta interventoría ha manifestado con gran preocupación los atrasos presentados durante la ejecución de las obras del contrato y ha solicitado que el contratista tome las medidas necesarias para subsanar estos atrasos durante el desarrollo de la etapa I, los cuales se describen a continuación:

- Mediante acta de comité de fecha del día 23 de enero de 2019, el contratista se comprometió ante la Secretaría de Integración Social, FONDECUN y la interventoría a realizar entrega de todos los componentes faltantes para el día 25 de enero de 2019, hecho que no se ha cumplido. (Se anexa acta)
- Mediante Oficio **614-088-BO** del 28 de enero de 2019, radicado el día 31 de enero de 2019 en el cual, la interventoría manifiesta el posible incumplimiento de las obligación del contratista,
- El día 24 de enero del año en curso, se recibió por vía digital por parte del contratista, la licencia de construcción del centro día de campo verde emitida por la curaduría No 2, sin la entrega de los productos pendientes.
- Mediante Oficio **614-089-BO** del 05 de febrero de 2019, radicado el día 06 de febrero de 2019 en el cual, la interventoría manifiesta el PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de las obligación del contratista.

3. INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En razón a la no entrega de los productos a la fecha acordada (25 de enero de 2019), el contratista UNIÓN TEMPORAL CENTROS D(A, se encuentra incumpliendo las siguientes obligaciones:

CONTRATO 1298 de 2017

a. "CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Obligaciones técnicas:

1. "Cumplir con la ejecución de estudios, diseños y construcción del centro día en la ciudad de Bogotá D.C, grupo No 1 campo verde, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás reglas establecidas (...)"

El contratista al no hacer entrega oportuna de los entregables estipulados en el contrato, pone en riesgo la ejecución total del proyecto.

2. Dentro del contrato se evidencia que el contratista debe hacer entrega de los siguientes documentos:

INFORME	PRODUCTO
1	Informe Preliminar y Diagnóstico Normativo Levantamiento Topográfico Estudio de Bases y Recomendaciones de Climatización
2	Componente Arquitectónico 4.1 Esquema Básico 4.2 Anteproyecto arquitectónico 4.3 Proyecto Arquitectónico definitivo
3	Diseños Estructurales Diseño Hidrosanitario, de Red contra Incendio y de red de Gas Diseño Eléctrico, Telefónico, Voz y Datos Paisajismo y áreas exteriores
4	Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción Estado de Sostenibilidad o Plan de Manejo Ambiental Trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias y permisos necesarios para la construcción del proyecto.

A la fecha no se han entregado los siguientes:

- Componente arquitectónico definitivo
- Componente estructural
- Paisajismo
- Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción

3. ANÁLISIS JURÍDICO Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR.

En un primer término, resulta pertinente indicar dentro de este escrito, las exigencias que conlleva la Contratación Pública en el cumplimiento de los fines del Estado¹, contiene una obligación emanada de la Carta Política, la cual establece parámetros que se desprenden de un Estado Social de Derecho.

Conforme a lo anterior, estamos frente a una disposición que genera seguridad jurídica al determinar en estricto cumplimiento los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la contratación estatal, así mismo esta es considerada como un resultado de la función administrativa ejercida por el Estado respecto de sus habitantes, la cual encuentra su camino en el artículo 209 de la Constitución política señalando:

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".

En este sentido, se colige que la función administrativa que desarrolla las Entidades a través de sus servidores públicos debe ser ejecutada bajo unos parámetros estrictos que efectivamente respeten el fin esencial del Estado, entiendo la Contratación Estatal como un medio para su cumplimiento.

En este orden de ideas, y habiendo FONDECUN suscrito el Contrato Interadministrativo No. 147 (8239 SDIS) de 2017 con la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, generando ello, que FONDECUN en cumplimiento de objeto contratado, creara un marco reglado en las Reglas de Participación que posteriormente sería plasmado al contrato de obra No. 1298 de 2018, que supedita a los Contratista por el cumplimiento estricto de cada estipulación descrita.

De acuerdo con los razonamientos anteriores, encontramos que las obligaciones derivadas de la suscripción de un contrato de obra coligen a las partes a en caminar sus acciones al cumplimiento de los fines estatales, así como el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

En efecto, esta Interventoría ante todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de sus obligaciones determinadas en el contrato de interventoría No. 1305 de 2017, respetuosamente se recomienda a la Entidad tomar las medidas necesarias a fin de adelantar hasta su culminación las actuaciones correspondientes de su competencia en relación con los incumplimientos manifestados por la Interventoría.

¹ Art. 2, Constitución Política. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (...).

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Compañía S. de R. L. de C. V.
Tel. +52 (55) 56222551
Cel. +52 (11) 550 244 0154
info@jasb.com.co
Bogotá D. C. - Colombia
Código Postal 111321
Piso 4 50 cda. Chaparral, J.C.


Conforme a lo anterior, esta interventoría recomienda se tomen las siguientes medidas:

Iniciar el "procedimiento para declarar el incumplimiento contractual y exigir el pago de la cláusula penal moratoria y/o cláusula penal pecuniaria", de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra No. 1298 de 2017, en el evento que la Entidad encuentre justificado y evidenciado el incumplimiento por el contratista.

En ese sentido, JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO, en calidad de representante del CONSORCIO INTERDESARROLLO da cumplimiento a sus obligaciones legales, esto es, informar directamente a la ENTIDAD del posible incumplimiento que se está presentando en la ejecución del contrato de obra número 1298 de 2017.

Cualquier duda e información adicional estaré atento.

Cordialmente,


JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: Seguros Equidad

Anexos: N/A.

Preparó: Residente de Interventoría: Ing. John Mendíola
Revisó: SGR // Área Jurídica
Aprobó: ELSS // Sub-Gerente



CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel.: +57 (1) 300 3053
Cel.: +57 (1) 300 204 6654
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hoy es 50 años construyendo paz

Bogotá D.C., 21 de Febrero de 2019

614-094-BO-FASE 1

Señores:

FONDECUN

Atn Arq. Javier de la Hoz

Supervisor

Calle 31 No 13A-51,

Edificio Panorama oficina 339

PBX 3562006

Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: DEVOLUCIÓN RESPUESTA OBSERVACIONES COMPONENTE ESTRUCTURAL

Cordial saludo:

Por medio de la presente se realiza la devolución de la respuesta de observaciones del componente estructural del CENTRO DIA – CAMPO VERDE que fueron solicitadas por la interventoría a la consultoría con anterioridad, ya que se tenía un pendiente de 25 observaciones por subsanar y en esta entrega solamente hay subsanación de 12 observaciones.

Una vez se complementen las 25 observaciones por favor remitir a la interventoría con prontitud.

Cordialmente,



JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: N/A

Anexos: 233 folios
Aprobó: Arq. Alvaro Gracia



25/02/2019

CARRERA 42 No. 24 A- 54 – TELEFONO: (1) 3 00 30 53 – BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

(

(

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. + 57 (1) 300 3053
Cel. + 57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Haci 50 años construyendo país

Bogotá D.C., 25 de Febrero de 2019

Señores:

FONDECUN

Atn Ing. John Cortes
Gerente de contrato
Calle 31 No 13ª-51,
Edificio Panorama oficina 339
PBX 3562006
Ciudad

FONDECUN 28-02-2019 03:50:44

2019ER1458 O 1 Fol:1 Anexo **614-098-BO-FASE 1**

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO/JORGE SANCHEZ

DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/CORTES BOCANEGRA JOHN ALEX

ASUNTO: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION CE

OBS: CONTRATO OBRA N° 1298

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: ALCANCE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO FASE 1

Cordial saludo:

De conformidad con la recomendación impartida por la presente interventoría de iniciar el "procedimiento para declarar el incumplimiento contractual y exigir el pago de la cláusula penal moratoria y/o clausula penal pecuniaria" comunicada mediante el oficio No. **614-090-BO-FASE 1** bajo el radicado No. **2019ER1111** del día 13/02/2019 y en el evento que la Entidad encuentre justificado y evidenciado el incumplimiento por el contratista, se sugiere hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, estipulada en el contrato No. 1298, equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del frente de trabajo, siendo esta suma como una estimación de los perjuicios ocasionados por su incumplimiento, en este orden de ideas y cuando así lo evidencie la Entidad, nos permitimos calcular la pena pecuniaria, así:

CONCEPTO	Valor \$
Valor del Contrato de obra No. 1298 de 2017 - Etapa I	\$ 152.144.799,00
20% del valor del frente de trabajo	\$ 30.428.947
Pena pecuniaria	\$ 30.428.947

El valor a imponer por pena pecuniaria se estima en la suma de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$30.428.947).

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4



Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 264 6654
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Habiendo de 50 años constituido JASB


Al respecto de lo dicho anteriormente, como consecuencia de las consideraciones la Entidad al prever y al encontrar determinado el incumplimiento, puede realizar efectivas las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, es decir EQUIDAD SEGUROS

- Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades públicas régimen privado No. AA002874.

En ese sentido, JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO, en calidad de representante del CONSORCIO INTERDESARROLLO da cumplimiento a sus obligaciones legales, esto es, informar directamente a la ENTIDAD del posible incumplimiento que se está presentando en la ejecución del contrato de obra número 1298 de 2017.

Cualquier duda e información adicional estaré atento.

Cordialmente,



JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: Seguros Equidad
Dirección: calle 100 No 9A -45 local 2 torre la equidad

Anexos: N/A
Preparo: Residencia de Interventoría: Ing. John Mendieta
Revisó: SGR // Área Jurídica
Aprobó: ELSB // Sub-Gerente 

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Alvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 204 0054
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años manteniendo fe

Bogotá D.C., 05 de Marzo de 2019

FONDECUN 12-03-2019 02:02:29
2019ER1832 C 1 For 1 Anex 0
ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO/JORGE ALVARO SANCHEZ
DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/DE LA HOZ RINCON JAYRER FRANCO
ASUNTO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ENTREGABLES DE LA FASE 1
OBS: CTO DE OBRA NO. 1298 DE 2017

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DIA
Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta
Trasversal 28B No. 36 – 53 oficina 201 casa la soledad – Bogotá
Tel 9261657 Cel: 311 899 8545
La Ciudad


Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ENTREGABLES DE LA FASE 1 – CENTRO DIA CAMPO VERDE

Cordial saludo:

Desde el pasado 20 de febrero de 2019 se suscribió el acta de terminación y recibo final de la fase 1 del contrato en referencia donde se aprueba la entrega del proyecto, acto seguido se solicitó a la UNIÓN TEMPORAL CENTROS DIA que debían radicar en las oficinas de interventoría las copias de los documentos de los entregables los cuales son los siguientes:

- Informe preliminar y normativo
- Topografía
- Estudio de suelos y geotecnia
- Componente arquitectónico
- Diseño hidrosanitario, red contraincendios y red de Gas
- Diseño eléctrico, telefónico, voz y datos
- Paisajismo y áreas exteriores
- Tramites de permisos y licencias
- Estudio de sostenibilidad
- Plan de manejo ambiental (PMA)
- Componente bioclimático
- Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción


4.121.954.850.
08/03/2019

FONDECUN 12-03-2019 02:03:30

2019ER1832 C 1 For 1 Anex 0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO/JORGE ALVARO SANCHEZ
DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/CORTES BOCA NEGRO
ASUNTO: OFICIO-PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

OBS: CTO DE OBRA NO. 1298 DE 2017

CARRERA 42 No. 24 A- 54 – TELEFONO: (1) 3 00 30 53 – BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4


jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carretera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 264 6654
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111321
Hoy de 50 años inaugurados

Las copias de los entregables anteriormente descritos deben ser en medio físico y magnético, las cuales deberán ser redirigidas a las entidades correspondientes de manera inmediata.

Evidenciando lo anterior la interventoría manifiesta el incumplimiento de la UNION TEMPORAL CENTROS DIA frente a la entrega de las copias de los entregables.

Cordialmente,


JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: Calle 31 No 13-51, Edificio Panorama oficina 339 – Supervisor Javier De La Hoz y gerente proyecto John Cortes

Aprobó: Arq. Alvaro Gracia

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit. 900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 No. 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 304 6054
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 50 años desarrollando

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2019

JASB
614-100-BO-FASE 1

Señores:

FONDECUN

Atn Arq. Javier De La Hoz
Supervisor
Calle 31 No 13ª-51,
Edificio Panorama oficina 339
PBX 3562006
Ciudad

FONDECUN	
Radicado:	
Fecha:	22-03-19
Hora:	
Folios:	
Recibido:	Paula Orvencia

Referencia 1: Contrato de interventoría No. 1305 cuyo objeto es: LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCION, ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTROS DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Referencia 2: Contrato de Obra No. 1298 de 2017 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO 614-090-BOSA, REITERANDO EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES DE LA FASE 1 - CENTRO DIA CAMPO VERDE.

Cordial saludo:

JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 79.785.874 de Bogotá, en representación del CONSORCIO INTERDESARROLLO en calidad de interventor del Contrato No 1298 de 2017, por medio del presente escrito y de la manera más respetuosa me dirijo ante ustedes, con el fin de informar que continua el presunto incumplimiento en el contrato de acuerdo con las siguientes manifestaciones:

En un primer término, resulta pertinente indicar que como interventor del contrato de obra No. 1298 de 2017, y en aras de proteger los intereses del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, las cuales no son otras que cumplir los fines esenciales del Estado, es menester presentar informe del estado de presunto incumplimiento del contrato de obra, sustentada en los escenarios de las actividades ejecutadas por el contratista UNION TEMPORAL CENTROS DIA, colocando en cabeza de la Entidad realizar las actuaciones pertinentes al caso en estudio y la cuales nos permitimos presentar de la siguiente manera:

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 204 6354
Info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Max. de 50 años entregados para

ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 1298 de 2017

OBJETO DEL CONTRATO	"Ejecución de estudios, diseños y construcción del centro día en la ciudad de Bogotá D.C." -- Grupo No. 1 Campo Verde".
NUMERO DE CONTRATO DE OBRA	1298 de 2017
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.237.837.047 incluye IVA ETAPA 1 \$ 152.144.739 ETAPA 2 \$ 3.085.692.308
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CENTRO DIA NIT.901.141.079-4
FECHA INICIO	22 de enero de 2018
PLAZO INICIAL	6 MESES - Etapa 1

De acuerdo con el modificadorio No.1 de fecha 17 de abril de 2018, el plazo de ejecución de la fase 1 es de seis (6) meses a partir del 04 de mayo del 2018 con fecha final 03 de noviembre de 2018.

FECHAS DE ACTAS			
	FECHA INICIO	DÍAS	FECHA FINAL
ACTA INICIO DEL CONTRATO	22/01/2018		
TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	21/02/2019		
INICIO ETAPA 1 (MODIFICATORIO 1)	04/05/2018		
SUSPENSIÓN 1	16/07/2018	72	26/09/2018
REINICIO SP1	24/09/2018	1	25/09/2018
SUSPENSIÓN 2	25/09/2018	30	25/10/2018
AMPLIACION SP2	24/10/2018	24	17/11/2018
PRORROGA A LA SP2	08/11/2018	81	28/01/2019
REINICIO SP2	28/01/2019	3	31/01/2019
ACTA DE TERMINACION	31/01/2019	20	20/02/2019
ACTA DE RECIBO FINAL	20/02/2019		

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

La interventoría CONSORCIO INTERDESARROLLO manifiesta y reitera el presunto incumplimiento de la UNIÓN TEMPORAL CENTROS DIA, ya que a la fecha no han sido radicados en las oficinas de la interventoría las respectivas copias completas de los estudios y diseños que forma parte de los entregables definitivos, además de no cumplir

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel. +57 (1) 300 3053
Cel. +57 (1) 300 254 8554
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Más de 30 años construyendo paz

Bogotá D.C., 19 de Marzo de 2019

FONDECUN 21-03-2019 11:39:18

2019ER2139 O 1 Fol: 1 Anex: 0

614-101-BO-FASE 1

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO/ALVARO HERNAN

DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/DE LA HOZ RINCON JAVIER FRANC

ASUNTO: SOLICITUD SUBSANACION

OBS: CONTRATO OBRA N° 1298

Señores:

UNION TEMPORAL CENTROS DÍA
Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta
Trasversal 28B No. 36 - 53 oficina 201 casa la soledad - Bogotá
Tel 9261657 Cel: 311 899 8545
La Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1298 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: SOLICITUD SUBSANACIÓN DE LA ENTREGA DEL CENTRO DIA CAMPO VERDE

Cordial saludo:

Revisando la entrega que realizó la Unión Temporal Centros Día radicada en las oficinas de la interventoría el día jueves 14 de marzo de 2019, se ha evidenciado que la entrega no cumple con los requerimientos mínimos solicitados por la el contratante FONDECUN, los cuales son:

- Portada con el contenido de componentes de la carpeta
- Rotulo lateral con el contenido de componentes de la carpeta
- Foliación consecutiva de las carpetas entregadas
- Índices generales e índices específicos de cada carpeta con el debido folio
- Memoriales de responsabilidad de cada profesional diseñador
- Documentos de identificación legibles del personal de cada profesional diseñador (cedula, tarjeta profesional y certificado de vigencia actualizado)
- Copias en digital en CD y/o USB

[Firma]
1.127.954.850
21/03/2019

CARRERA 42 No. 24 A- 54 - TELEFONO: (1) 3 00 30 53 - BOGOTA D.C

www.jasb.com.co

Por otra parte, se evidenció que no entregaron las 3 copias solicitadas de todos los componentes, quedando pendiente:

- componente estructural, falta subsanar dando respuesta a los oficios del especialista estructural de interventoría de fechas 12 de junio de 2018, 11 de octubre de 2018 y 12 de enero de 2019.
- componente presupuestal, faltan 2 copias
- componente arquitectónico, faltan 2 copias
- componente bioclimático y estudio de sostenibilidad 3 copias

En la revisión de estas carpetas siguen existiendo para el cierre de las mismas y su envío a FUNDECON así:

- La falta de algunas firmas en los planos como por ejemplo en el plano eléctrico "SERIE 3" que no contiene firma del diseñador eléctrico
- En el componente presupuestal el porcentaje (%) de AIU (refiriéndonos a administración) en el presupuesto es de 22.4% y es diferente al porcentaje dado en los APU'S que es de 22.8%
- En el informe de paisajismo y áreas exteriores no acataron las últimas observaciones dadas por el especialista de interventoría manifestando que no es la última versión.
- Faltan documentos y memorial de responsabilidad del especialista profesional que realice el PMA
- En la entrega de la carpeta de curaduría la certificación de vigencia del profesional de estructuras no está vigente ya que fue expedida en el año 2018 y falta cedula de ciudadanía del profesional.
- En los isométricos presentados para la red de gas en la carpeta de componente hidrosanitario no están la arquitectura dibujada lo cual no hace ver con claridad en qué lugar se está representado la instalación de gas.

La interventoría solicita a la consultoría que estas observaciones sean atendidas en la brevedad para poder dar el aval definitivo de los componentes del contrato los cuales son:

INFORME	PRODUCTO
1	Informe preliminar y diagnóstico normativo
	Levantamiento Topográfico
	Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación
2	Componente arquitectónico
	4.1 esquema básico
	4.2 anteproyecto arquitectónico
	4.3 proyecto arquitectónico definitivo
	Diseños estructurales
3	Diseño hidrosanitario, de red contra incendio y red de Gas
	Diseño eléctrico, telefónico, voz y datos
	Paisajismo y áreas exteriores
4	Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción
	Estudio de sostenibilidad y plan de manejo ambiental
	Trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias y permisos necesarios para la construcción del proyecto

Las copias de los entregables anteriormente descritos deben ser en medio físico y magnético, las cuales deberán ser redirigidas a las entidades correspondientes de manera inmediata.

Cordialmente,


Arq ALVARO HERNAN GRACIA
DIRECTOR PROYECTO
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: Calle 31 No 13-54, Edificio Panorama oficina 339 – Supervisor Javier De La Hoz y gerente proyecto John Cortes

Aprobó: Arq. Alvaro Gracia

CONSORCIO INTERDESARROLLO
Nit.900.900.069-4

jasb
Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

Carrera 42 # 24A - 54
Tel: +57 (1) 300 3053
Cel: +57 (1) 300 264 6954
info@jasb.com.co
Bogotá D.C. - Colombia
Código Postal: 111321
Hacia el 50 años construyendo país

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2019.

FONDECUN 24-10-2019 10:54:22

2019ER8612 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: CONSORCIO INTERDESARROLLO
DESTINO: SUBGERENCIA TÉCNICA/PÉREZ ALVAREZ PAOLA YOJANA
ASUNTO: DEVOLUCION DE FACTURA DE VENTA N° 7
OBS: CONCEPTO DE PAGO N° 2-CARTA INFORMATIVA

Señores:
UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA
Atn. Ing. Edicson Rodríguez Acosta
Representante Legal
Transversal 28B # 36-53 Bogotá
La Ciudad.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1305 DE 2017, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN, ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DÍA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. AL CONTRATO CUYO OBJETOS ES "Ejecución de estudios, diseños y construcción del Centro Día en la Localidad BOSÁ de la Ciudad de Bogotá D.C. Grupo 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: Devolución de factura de venta No. 7 por concepto de Pago No. 2 y final de la etapa de estudios y diseños.

Cordial saludo.

En atención a su comunicado con asunto "Solicitud pago parcial No. 2 Fase 1 Estudios y Diseños" con el cual la Unión Temporal Centros Día, radicó la factura de venta No. 007 por concepto de Pago No. 2 y final de la etapa de estudios y diseños por un valor de \$112.282.817,00, nos permitimos informar que, revisados los documentos soportes, así como el anexo técnico y contrato de obra No. 1298 de 2017, no es procedente el trámite de la factura toda vez que a la fecha no se encuentra la totalidad de los productos de la fase 1, impidiendo la aprobación de la factura.

Como es bien sabido por las partes, a la fecha de corte del presente documento no se ha hecho entrega por parte del contratista de obra, la aprobación de la modificación de la licencia de construcción que, indique la aprobación de los diseños definitivos del frente Campo Verde por la Curaduría Urbana No. 2. Modificación que se ha solicitado por parte de interventoría en diferentes oportunidades sin que a la fecha se haya tenido respuesta favorable al respecto, como se puede verificar mediante comunicados Nos. 614-052-CV-FASE 2 del 15 de mayo de 2019 y 614-057-PL-FASE 2 del 27 de mayo de 2019, imposibilitando la aprobación del pago correspondiente.

Lo anterior como consecuencia del contrato de obra, **CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO**, que establece:

"(...)

La fase 1 comprenderá desde el acta de inicio de la fase 1, y finalizará al contar con el acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría y la entidad, de todos los productos, estudios y diseños, premisos y licencias correspondientes, de conformidad con el Anexo Técnico del -Presente documento.

(...)"

Asimismo, dentro de la cláusula CUARTA-FORMA DE PAGO, establece:

"(...)

Para la Fase 1 será por precio Unitario del m² de área cubierta diseñada, sin formula de reajuste, Fondecún para la fase 1 pagará al contratista el valor de la fase 1 de la siguiente forma:


1) Hasta el 90% del valor del contrato para la fase 1, obteniendo de acuerdo a la fórmula del numeral 1.3 del presente documento, proporcionalmente, de conformidad con la siguiente tabla, previa presentación y aprobación por parte de la interventoría, de los informes parciales que contienen los productos que se describen a continuación:

INFORME	PRODUCTO	PORCENTAJE DE PAGO
1	Informe Preliminar y Diagnóstico Normativo	18%
	Levantamiento Topográfico	
	Estudio de Suelos y Recomendaciones de cimentación	
2	Componente Arquitectónico	45%
	4.1 Esquema Básico	
	4.2 Anteproyecto arquitectónico	
	4.3 Proyecto Arquitectónico definitivo	
	Diseños Estructurales	
3	Diseño hidrosanitario, de Red contra incendio y de red de gas.	25%
	Diseño Eléctrico, Telefónico, Voz y Datos	
	Paisajismo y áreas exteriores	
4	Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción.	12%
	Estudio de Sostenibilidad e Plan de Manejo Ambiental	
	Trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias y permisos necesarios para la construcción del proyecto.	

2) El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) se pagará al contratista, previa presentación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría, del Informe final de la fase 1, Informe ejecutivo, la aprobación de las (...)"

Por lo anterior, esta interventoría realiza la devolución de la factura, junto con los documentos soportes emitidos por el contratista y solicita al contratista al cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el respectivo pago y cierre de la fase 1.

Cordialmente,


Ing. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal
CONSORCIO INTERDESARROLLO

Con copia: Supervisor del Contrato FONDECUN: Arquitecto Juan Carlos Hurtado
FONDECUN: Arquitecta Paola Pérez -- Gerente del convenio
Dirección: Avenida Carrera 10 # 28-40 piso 21 Edificio Centro Internacional

Anexos: () Folios.

Preparó: Coordinación Técnica. 
Revisó: Gerente Técnica: Ing. Rubi Patiño 
Aprobó: Dirección técnica: Ing. rubi Patiño

intercentrosdia

De: intercentrosdia
Enviado el: lunes, 16 de septiembre de 2019 11:40 a.m.
Para: Union Temporal Centros Día; ladicol_ingenieria@hotmail.com; edicsonr@outlook.com
CC: pperez@fondecun.gov.co; jdelahoz@fondecun.gov.co; Nancy Lopez Pineda; Coordinacion Jasb; 'CONSTRUIR XXI S.A.S.'; construir21campoverde@gmail.com
Asunto: Respuesta Observaciones Tanque Subterráneo
Datos adjuntos: Revisión tanque Campo Verde 3.pdf

Buenos días, Ing. Oscar Barreto

Le reenvío las observaciones emitidas por el especialista estructural de la interventoría al diseño del tanque de campo verde para su subsanación, es necesario que se atienda estas observaciones de manera inmediata para dar trámite ante la Entidad

Atentamente:



Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

AVISO LEGAL: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino; por tanto, este correo electrónico contiene información confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado, de hacerlo uso de lo comunicado, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

De: Diana Marcela Alvarez Contreras
Enviado el: lunes, 16 de septiembre de 2019 10:54 a.m.
Para: intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>
Asunto: RV: Respuesta Observaciones Tanque Subterráneo



Ing. Diana Marcela Alvarez Contreras
Coordinadora técnica
Telefono: (57-1)3003053
Dirección: Carrera 42#24 A-54
www.jasb.com.co

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

AVISO LEGAL: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino; por tanto, este correo electrónico contiene información confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado, de hacerlo uso de lo comunicado, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

De: Xavier Hurtado [<mailto:xavierhurtado@strutproyectos.com>]

Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2019 07:05 a.m.

Para: 'Union Temporal Centros Día' <utcentrosdia@gmail.com>

CC: 'Jorge Rivera' <jorgerivera@strutproyectos.com>; Diana Marcela Alvarez Contreras <diana.alvarez@iasb.com.co>

Asunto: RE: Respuesta Observaciones Tanque Subterráneo

Buen día,

Adjunto oficio de comentarios. Siguen comentarios pendientes con respecto a la revisión anterior. Los comentarios sobre los documentos impresos no se han atendido.

Saludos,



Ing. Xavier Fdo. Hurtado A.
Gerente General
(+57) 3118488682
xavierhurtado@strutproyectos.com
www.strutproyectos.com

De: Union Temporal Centros Día <utcentrosdia@gmail.com>

Enviado el: lunes, 9 de septiembre de 2019 8:33 a. m.

Para: Xavier Hurtado <xavierhurtado@strutproyectos.com>

Asunto: Respuesta Observaciones Tanque Subterráneo

Buen Dia

Ing. Xavier Hurtado

Interventoria

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito adjuntar respuesta a las observaciones emitidas el 2 de septiembre de 2019, dentro del archivo se encuentra la anterior respuesta con el fin de establecer trazabilidad y conformar el documento final

--

UT. CENTROS DIA

Tel: 678 4774 ■ Cel. 314 302 9379

Cra. 28 No. 46-73 Caudal Oriental - Villavicencio Meta

intercentrosdia

De: intercentrosdia
Enviado el: martes, 03 de septiembre de 2019 09:07 a.m.
Para: Union Temporal Centros Día; 'Unión Temporal Centros Dia Campo Verde'; 'CONSTRUIR XXI S.A.S.'; ladicol_ingenieria@hotmail.com
CC: edicsonr@outlook.com; Diana Marcela Alvarez Contreras; Direccion Tecnica
Asunto: RV: TANQUE CAMPO VERDE
Datos adjuntos: Revisión tanque Campo Verde 2.pdf

Buenos días, Ing. Oscar Barreto

Le reenvío las observaciones emitidas por el especialista estructural de la interventoría al diseño del tanque de campo verde para su subsanación, es necesario que se atienda estas observaciones de manera inmediata para dar trámite ante la Entidad

Atentamente:



Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

AVISO LEGAL: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino; por tanto, este correo electrónico contiene información confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado, de hacerlo uso de lo comunicado, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

De: Xavier Hurtado <xavierhurtado@strutproyectos.com>
Enviado el: martes, 03 de septiembre de 2019 05:07 a.m.
Para: intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>
CC: Nancy Lopez Pineda <nancy.lopez@jasb.com.co>; Diana Marcela Alvarez Contreras <diana.alvarez@jasb.com.co>; Direccion Tecnica <direcciontecnica@jasb.com.co>
Asunto: TANQUE CAMPO VERDE

Buen dia.

Adjunto comentarios de revisión de tanque proyecto Campo Verde.

Saludos,



Ing. Xavier Fdo. Hurtado A.
Gerente General
(+57) 3118488682
xavierhurtado@strutproyectos.com
www.strutproyectos.com

De: intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>

Enviado el: viernes, 30 de agosto de 2019 5:53 p. m.

Para: Xavier Hurtado <xavierhurtado@strutproyectos.com>

CC: Nancy Lopez Pineda <nancy.lopez@jasb.com.co>; Diana Marcela Alvarez Contreras <diana.alvarez@jasb.com.co>;

Direccion Tecnica <direcciontecnica@jasb.com.co>

Asunto: RE: MEMORIAS DE CALCULO CORREGIDAS

Buenas tardes, Ing. Xavier

Fondecun nos esta solicitando el memorial de responsabilidad para el diseño estructural avalado por los especialista estructurales para la entrega definitiva del proyecto campo verde, le solicitamos muy amablemente no los envíe con la firma original

Atento a sus comentarios

De: Xavier Hurtado <xavierhurtado@strutproyectos.com>

Enviado el: lunes, 26 de agosto de 2019 06:20 a.m.

Para: 'Union Temporal Centros Día' <utcentrosdia@gmail.com>; intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>

CC: 'Jorge Rivera' <jorgerivera@strutproyectos.com>

Asunto: RE: MEMORIAS DE CALCULO CORREGIDAS

Buen día.

Adjunto oficio de aprobación de la documentación de Campo Verde.

Agradezco que se tengan en cuenta los comentarios incluidos, los cuales son de forma y no repercuten en detrimento del diseño estructural.

Saludos,



Ing. Xavier Fdo. Hurtado A.
Gerente General
(+57) 3118488682
xavierhurtado@strutproyectos.com
www.strutproyectos.com

De: Union Temporal Centros Día <utcentrosdia@gmail.com>

Enviado el: viernes, 23 de agosto de 2019 5:26 a. m.

Para: Xavier Hurtado <xavierhurtado@strutproyectos.com>; intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>

Asunto: MEMORIAS DE CALCULO CORREGIDAS

BUEN DIA ING XAVIER

ADJUNTO MEMORIAS DE CALCULO CORREGIDAS SEGUN REUNION SOSTENIDA

--

UT. CENTROS DIA

Tel: 678 4774 ■ Cel. 314 302 9379

Cra. 28 No. 46-73 Caudal Oriental - Villavicencio Meta

intercentrosdia

De: intercentrosdia
Enviado el: viernes, 30 de agosto de 2019 05:48 p.m.
Para: Union Temporal Centros Día
CC: Nancy Lopez Pineda
Asunto: oficio paisajismo
Datos adjuntos: 614-110-BO OBSERVACIONES PRODUCTOS TECNICOS PAISAJISMO CAMPO VERDE.pdf

Buenas tardes, Arq. Johan

Le envió el oficio con las observaciones del paisajismo

Atentamente:



Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

AVISO LEGAL: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino; por tanto, este correo electrónico contiene información confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado, de hacerlo uso de lo comunicado, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

intercentrosdia

De: intercentrosdia
Enviado el: viernes, 30 de agosto de 2019 05:33 p.m.
Para: Union Temporal Centros Día; edicsonr@outlook.com; 'Unión Temporal Centros Día Campo Verde'
CC: Nancy Lopez Pineda
Asunto: planos para corregir
Datos adjuntos: HPSCANNER4465.pdf; HPSCANNER4466.pdf; HPSCANNER4467.pdf; HPSCANNER4468.pdf; HPSCANNER4470.pdf

Buenas tardes, Arq. Johan

Le envío los planos que el ingeniero Xavier les hizo observaciones, por favor ayúdeme con la corrección para llevárselos el lunes

gracias



Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

AVISO LEGAL: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino; por tanto, este correo electrónico contiene información confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado, de hacerlo uso de lo comunicado, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

intercentrosdia

De: intercentrosdia
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2019 09:28 a.m.
Para: ladicol_ingenieria@hotmail.com; edicsonr@outlook.com; Union Temporal Centros Día
CC: Direccion Tecnica; Coordinacion Jasb; Nancy Lopez Pineda
Asunto: RV: Observaciones a la memoria de cálculos presentada
Datos adjuntos: Informacion estructural Centro Dia. Campo Verde 3.pdf

Buenos días, Ing. Oscar

Le envío las observaciones al último documento entregado por ustedes del componente estructural, para que por favor las revisen y las subsanen de manera Urgente para realizar la cesión del contrato

De: Xavier Hurtado <xavierhurtado@strutproyectos.com>
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2019 08:37 a.m.
Para: intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>
CC: Direccion Tecnica <direcciontecnica@jasb.com.co>; Coordinacion Jasb <coordinacion@jasb.com.co>; Diana Marcela Alvarez Contreras <diana.alvarez@jasb.com.co>; Nancy Lopez Pineda <nancy.lopez@jasb.com.co>; 'Jorge Rivera' <jorgerivera@strutproyectos.com>
Asunto: RE: Observaciones a la memoria de cálculos presentada

Buen día.

Adjunto observaciones al último producto.

Saludos,



Ing. Xavier Fdo. Hurtado A.
Gerente General
(+57) 3118488682
xavierhurtado@strutproyectos.com
www.strutproyectos.com

De: intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>
Enviado el: viernes, 16 de agosto de 2019 9:19 a. m.
Para: xavierhurtado@strutproyectos.com
CC: Direccion Tecnica <direcciontecnica@jasb.com.co>; Coordinacion Jasb <coordinacion@jasb.com.co>; Diana Marcela Alvarez Contreras <diana.alvarez@jasb.com.co>; Nancy Lopez Pineda <nancy.lopez@jasb.com.co>
Asunto: RV: Observaciones a la memoria de cálculos presentada

Buenos días, Ing. Xavier

Le envío las memorias enviadas por el contratista para su revisión y comentarios

De: LADICOL ingeniería de estructuras <ladicol_ingenieria@hotmail.com>

Enviado el: jueves, 15 de agosto de 2019 07:30 p.m.

Para: intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>

CC: Direccion Tecnica <direcciontecnica@jasb.com.co>; Coordinacion Jasb <coordinacion@jasb.com.co>; edicsonr@outlook.com; Union Temporal Centros Día <utcentrosdia@gmail.com>

Asunto: RE: Observaciones a la memoria de cálculos presentada

LADICOL INGENIERIA DE ESTRUCTURAS

ING. OSCAR FABIAN BARRETO CHITIVA

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Msc (c) EN ESTRUCTURAS - U. NAL

CEL: 3134227363 - PBX 6848373 EXT 5030

OFICINA: CALLE 41B # 30-11 OF. 405 BARRIO LA GRAMA
VILLAVICENCIO-COLOMBIA

De: intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>

Enviado: lunes, 5 de agosto de 2019 5:04 p. m.

Para: ladicol_ingenieria@hotmail.com <ladicol_ingenieria@hotmail.com>

Cc: Direccion Tecnica <direcciontecnica@jasb.com.co>; Coordinacion Jasb <coordinacion@jasb.com.co>; edicsonr@outlook.com <edicsonr@outlook.com>; Union Temporal Centros Día <utcentrosdia@gmail.com>

Asunto: Observaciones a la memoria de cálculos presentada

Buenas tardes, Ing. Oscar

Le envío las observaciones emitidas por el especialista de la interventoría al documento presentado en cuanto a las memorias de cálculo para su subsanación y entrega a la menor brevedad posible.

De: Xavier Hurtado <xavierhurtado@strutproyectos.com>

Enviado el: viernes, 02 de agosto de 2019 04:51 p.m.

Para: intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>

CC: Luis Albarracin <luis.albarracin@jasb.com.co>; 'Jorge Rivera' <jorgerivera@strutproyectos.com>; Diana Marcela Alvarez Contreras <diana.alvarez@jasb.com.co>

Asunto: RE: intercentrosdia614@jasb.com.co te ha enviado archivos con WeTransfer

Buen día.

Adjunto oficio de comentarios de la documentación de diseño recibida del proyecto Centro Día Campo Verde.

Saludos,



Ing. Xavier Fdo. Hurtado A.
Gerente General
(+57) 3118488682
xavierhurtado@strutproyectos.com
www.strutproyectos.com

intercentrosdia

De: intercentrosdia
Enviado el: viernes, 02 de agosto de 2019 06:00 p.m.
Para: Union Temporal Centros Día; 'Unión Temporal Centros Día Campo Verde'
CC: Luis Albarracín; Coordinación Jasb; Dirección Técnica
Asunto: observaciones memorias estructurales
Datos adjuntos: image005.emz; Información estructural Centro Día. Campo Verde 2.pdf

Buenas tardes,

Le envío las observaciones estructurales emitidas por el especialista de la interventoría al documento radicado por ustedes para su subsanación

De: Xavier Hurtado <xavierhurtado@strutproyectos.com>
Enviado el: viernes, 02 de agosto de 2019 04:51 p.m.
Para: intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>
CC: Luis Albarracín <luis.albarracin@jasb.com.co>; 'Jorge Rivera' <jorgerivera@strutproyectos.com>; Diana Marcela Alvarez Contreras <diana.alvarez@jasb.com.co>
Asunto: RE: intercentrosdia614@jasb.com.co te ha enviado archivos con WeTransfer

Buen día.

Adjunto oficio de comentarios de la documentación de diseño recibida del proyecto Centro Día Campo Verde.

Saludos,



Ing. Xavier Fdo. Hurtado A.
Gerente General
(+57) 3118488682
xavierhurtado@strutproyectos.com
www.strutproyectos.com

De: WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
Enviado el: lunes, 29 de julio de 2019 4:02 p. m.
Para: xavierhurtado@strutproyectos.com
Asunto: intercentrosdia614@jasb.com.co te ha enviado archivos con WeTransfer

intercentrosdia614@jasb.com.co te ha enviado archivos

2 elementos, 50 MB en total • Se eliminará el 5 de Agosto de 2019

Buenas tardes, Ing. Xavier

le envío las memorias de calculo estructurales modificación IPE 500
entregado por el contratista para su revision y comentarios

gracias

Descarga tus archivos

Enlace de descarga

<https://wettransfer.com/downloads/38de2402eeb433143ee03f848acb8ed420190729205828/496845408db11956689081fba4a8746b20190729205828/2fe97b>

2 elementos

complemento memorias de calculo campo verde.pdf
20 MB

memorias estructurales campo verde.pdf
30 MB

Para asegurarte de que te lleguen nuestros correos electrónicos, añade noreply@wettransfer.com a tus
[contactos](#).

De: WeTransfer <noreply@wetransfer.com>

Enviado el: lunes, 29 de julio de 2019 4:02 p. m.

Para: xavierhurtado@strutproyectos.com

Asunto: intercentrosdia614@jasb.com.co te ha enviado archivos con WeTransfer

intercentrosdia614@jasb.com.co te ha enviado archivos

2 elementos, 50 MB en total • Se eliminará el 5 de Agosto de 2019

Buenas tardes, Ing. Xavier

le envío las memorias de calculo estructurales modificación IPE 500
entregado por el contratista para su revision y comentarios

gracias

Descarga tus archivos

Enlace de descarga

<https://wetransfer.com/downloads/38de2402eeb433143ee03f848acb8>

ed420190729205828/496845408db11956689081fba4a8746b20190729
205828/2fe97b

2 elementos

complemento memorias de calculo campo verde.pdf
20 MB

memorias estructurales campo verde.pdf
30 MB

Para asegurarte de que te lleguen nuestros correos electrónicos, añade noreply@wetransfer.com a tus [contactos](#).

[Acerca de WeTransfer](#) • [Ayuda](#) • [Condiciones legales](#) • [Denunciar transferencia como spam](#)



[Acerca de WeTransfer](#) · [Ayuda](#) · [Condiciones legales](#) · [Denunciar transferencia como spam](#)

■

intercentrosdia

De: intercentrosdia
Enviado el: viernes, 19 de julio de 2019 02:17 p.m.
Para: Union Temporal Centros Día
CC: Coordinacion Jasb
Asunto: INFORME ESTADO ACTUAL DE PROYECTO DE CAMPO VERDE

Señores.
Union temporal Centros días
Atte. Edicson Rodríguez
Representante Legal.

Buenas tardes.

Cordial saludo:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales como interventores al contrato de la referencia solicitamos al contratista, se solicite realice y remita un Informe del estado actual del proyecto en los siguientes componentes.

1. Informe técnico:
 - 1.1 Corte de las obras ejecutadas en el proyecto a la Fecha
 - 1.2 Memorias del corte de obra
 - 1.3 Registro fotográfico de avance de obra de inicio a la fecha.
 - 1.4 Resultados de laboratorio del control de concretos
 - 1.5 Resultado del control de laboratorio de las pruebas de Acero
 - 1.6 Carteras topográficas validado las excavaciones
 - 1.7 Entrega de planos recod de la obra ejecutada.
 - 1.8 Certificación de calidad equipos y maquinaria utilizada en el proyecto.
 - 1.9 Entrega de copias de los informes técnicos mensuales presentados a la Interventoria.
2. Informe administrativo:
 - 2.1 Resumen del control de personal Aprobado para el proyecto, hojas de vida completas.
 - 2.2 Constancia de pagos de Salarios y prestaciones sociales de todo el personal utilizado en el desarrollo del proyecto, desde su inicio a la fecha.
 - 2.3 Constancia de los pagos de Salud, pensión y riesgos laborales.
 - 2.4 Constancia de los tramites de permisos, aprobaciones y licencias necesarias para la ejecución de las obras, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas en el anexo técnico y contrato de obra y conforme a la normativa del sitio de construcción del proyecto. (servicios Públicos)
 - 2.5 Entrega de la gestión de las actas de vecindad realizadas antes del inicio del proyecto.
 - 2.6 Copia de las pólizas del contrato desde el inicio de las diferentes etapas del desarrollo del proyecto.
 - 2.7 Entrega de los documentos que acrediten el plan de calidad utilizado en el proyecto, y los planes complementarios de salud y seguridad en el trabajo y manejo ambiental.
 - 2.8 Certificados de la disposición de los materiales y sobrantes del proyecto los cuales fueron subidos a la plataforma de la secretaria de medio ambiente.

2.9 Certificación de personal utilizado cumpliendo con la directiva 001 de 2011 de Secretaria de desarrollo económico.

3. Componente Financiero:

- 3.1 Presentar copia del plan de inversión del anticipo aprobado por Interventoria.
- 3.2 Informe de Buena manejo de anticipo
- 3.3 Copia de cada una de las ordenes de desembolso ante la fiducia.
- 3.4 Copia de los pagos a cada uno de los contratistas, de equipos, suministros, materiales, equipos y mano de obra de obra utilizado en el desarrollo del proyecto.
- 3.5 Informe de rendimientos financieros de la fiducia.
- 3.6 Resumen del control de pago de impuestos, tasas, contribuciones gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle contrato, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de su propuesta económica.

Agradezco se presente de forma inmediata.

Atentamente,

CONSORCIO INTERDESARROLLO
NIT: 900.900.069



Esp. Arq. Luis Guillermo Albarracín
Valbuena
Director de Proyecto
Teléfono: (57-1) 300 3053 Ext. 103
Dirección: Carrera 42 # 24A-54
www.jasb.com.co

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

AVISO LEGAL: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino; por tanto, este correo electrónico contiene información confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado, de hacerlo uso de lo comunicado, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

intercentrosdia

De: intercentrosdia
Enviado el: jueves, 04 de julio de 2019 05:22 p.m.
Para: 'Unión Temporal Centros Día Campo Verde'; Union Temporal Centros Día
CC: Luis Albarracín; Coordinación Jasb
Asunto: RV: 614- Topografía Campo Verde
Datos adjuntos: 614-Comentarios Topografía Campo Verde 04-07-2019.docx

Bogotá D.C., Julio 04 de 2019

Señores:
UNION TEMPORAL CENTROS DÍA
Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta
Trasversal 28B No. 36 – 53 oficina 201 casa la soledad – Bogotá
Tel 9261657 Cel: 311 899 8545
La Ciudad

Referencia 1: Contrato de interventoría No. 1305 cuyo objeto es: LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCION, ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTROS DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Referencia 2: Contrato de Obra No. 1298 de 2017 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: OBSERVACIONES PRODUCTOS TECNICOS ENTREGABLES TOPOGRAFIA FASE 1 – CENTRO DÍA CAMPO VERDE.

Cordial saludo:

Mediante la presente se envía en avanzada las observaciones del componente Topografía emitido por el especialista de la interventoría para su subsanación.

En virtud de lo anterior, deberá radicarse en nuestras oficinas en un término no mayor de tres (3) días hábiles siguientes al recibido de la presente comunicación.

Atentamente:



Arq. Luis Guillermo Albarracín
Director de Proyectos
Teléfono: (57-1) 300 3053 Ext. 103
Dirección: Carrera 42 # 24A-54
www.jasb.com.co

De: Topografía Jasb

Enviado el: jueves, 04 de julio de 2019 04:15 p.m.

Para: Coordinación Jasb <coordinacion@jasb.com.co>; intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>; Diana

Lorena Jimenez Fonseca <diana.jimenez@jasb.com.co>

Asunto: 614- Topografia Campo Verde

Buenas tardes

Adjunto envío comentarios realizados al informe de estudios Topográficos.

Cordialmente,



Jorge Álvaro Sánchez B.
Desarrollo Integral de Proyectos

E. Humberto Cruz B.

Topografia JASB

Ing. topografico

Carrera 42 No. 24^a-54.

Bogota D.C.

www.jasb.com.co

intercentrosdia

De: intercentrosdia
Enviado el: miércoles, 03 de julio de 2019 06:17 p.m.
Para: 'Unión Temporal Centros Día Campo Verde'; Union Temporal Centros Día
CC: Luis Albarracín; pperez@fondecun.gov.co; jhurtado@fondecun.gov.co; Coordinación Jasb; Diana Lorena Jiménez Fonseca
Asunto: Observaciones Componente Paisajismo-Campo Verde
Datos adjuntos: 614-110-BO OBSERVACIONES PRODUCTOS TECNICOS PAISAJISMO CAMPO VERDE.pdf

Bogotá D.C., Julio 03 de 2019

Señores:
UNION TEMPORAL CENTROS DÍA
Atn. Ing. Edición Rodríguez Acosta
Trasversal 28B No. 36 – 53 oficina 201 casa la soledad – Bogotá
Tel 9261657 Cel: 311 899 8545
La Ciudad

Referencia 1: Contrato de interventoría No. 1305 cuyo objeto es: LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCION, ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTROS DÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Referencia 2: Contrato de Obra No. 1298 de 2017 cuyo objeto es: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO No. 1 CAMPO VERDE.

ASUNTO: OBSERVACIONES PRODUCTOS TECNICOS ENTREGABLES PAISAJISMO FASE 1 – CENTRO DÍA CAMPO VERDE.

Cordial saludo:

Mediante la presente se envía en avanzada las observaciones del componente paisajismo emitido por el especialista de la interventoría para su subsanación.

En virtud de lo anterior, deberá radicarse en nuestras oficinas en un término no mayor de tres (3) días hábiles siguientes al recibido de la presente comunicación.

Atentamente:



Arq. Luis Guillermo Albarracín
Director de Proyectos
Teléfono: (57-1) 300 3053 Ext. 103
Dirección: Carrera 42 # 24A-54
www.jasb.com.co

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

AVISO LEGAL: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino; por tanto, este correo electrónico contiene información confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado, de hacerlo uso de lo comunicado, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

intercentrosdia

De: intercentrosdia
Enviado el: miércoles, 03 de julio de 2019 12:18 p.m.
Para: 'Unión Temporal Centros Día Campo Verde'; Union Temporal Centros Día; edicsonr@outlook.com
CC: Luis Albarracin; pperez@fondecun.gov.co; jhurtado@fondecun.gov.co
Asunto: 614 campo verde Observaciones Hidráulica

Bogotá D.C., 03 de julio de 2019

Señores:

UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. Edicson Rodríguez Acosta
Representante Legal
Transversal 28B # 36-53 Bogotá
La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1305 DE 2017, cuyo objeto es: *"INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCION, ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTROS DIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "Ejecución de estudios, diseños y construcción del Centro Día en la Localidad de Bosa de la Ciudad de Bogotá D.C. grupo 1 Campo Verde.*

ASUNTO: REVISION DOCUMENTOS COMPONENTE HIDROSANITARIO CAMPO VERDE

Cordial saludo,

Mediante la presente se envía en avanzada las observaciones del diseño del componente hidrosanitario emitido por el especialista de la interventoría.

Se emiten las siguientes observaciones que no presenta el diseño y son indispensable para su construcción.

- El diseñador debe incluir detalles de los cuartos de bombeo así como de los tanques de almacenamiento, estos detalles deben estar de acuerdo a los planos estructurales.
- El diseñador no incluye dentro de los planos, planos de acometidas ni de agua potable ni de aguas residuales; El primero debe incluir el diámetro de acometida y contadores exigidos por la EAAB (contadores de suministro y RCI); La segunda debe incluir los perfiles de tubería, diámetros y pendientes de la misma, así como la verificación hidráulica de la acometida.
- Cada uno de estos cambios deben estar reflejados en el presupuesto.

En virtud de lo anterior, deberá radicarse en nuestras oficinas en un término no mayor de tres (3) días hábiles siguientes al recibido de la presente comunicación.

Atentamente:



Arq. Luis Guillermo albarraçin
Director de Proyectos
Teléfono: (57-1) 300 3053 Ext. 103
Dirección: Carrera 42 # 24A-54
www.jasb.com.co

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

AVISO LEGAL: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino; por tanto, este correo electrónico contiene información confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado, de hacerlo uso de lo comunicado, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

De: Diana Lorena Jimenez Fonseca

Enviado el: miércoles, 03 de julio de 2019 11:04 a.m.

Para: intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>

Asunto: 614 RV: campo verde Observaciones Hidraulica

Cordialmente,



Ing. Esp Lorena Jimenez Fonseca
Coordinadora de Diseño
Teléfono: (57-1) 300 3053
Dirección: Carrera 42 # 24A-54
www.jasb.com.co

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

AVISO LEGAL: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino; por tanto, este correo electrónico contiene información confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado, de hacerlo uso de lo comunicado, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

De: Oscar O. Torres Luque [<mailto:oscar.oluque@gmail.com>]

Enviado el: miércoles, 03 de julio de 2019 10:43 a.m.

Para: Diana Lorena Jimenez Fonseca <diana.jimenez@jasb.com.co>

Asunto: campo verde

Ingeniera Lorena buenos días, de acuerdo a las revisiones realizadas al proyecto campo verde los planos fueron firmados pero hace falta lo siguiente dentro del proyecto:

- El diseñador debe incluir detalles de los cuartos de bombeo así como de los tanques de almacenamiento, estos detalles deben estar de acuerdo a los planos estructurales.
- El diseñador no incluye dentro de los planos, planos de acometidas ni de agua potable ni de aguas residuales; El primero debe incluir el diámetro de acometida y contadores exigidos por la EAAB (contadores de suministro y RCI); La segunda debe incluir los perfiles de tubería, diámetros y pendientes de la misma, así como la verificación hidráulica de la acometida.
- Cada uno de estos cambios deben estar reflejados en el presupuesto.

Cordialmente

--

Oscar Orlando Torres Luque
Ingeniero Ambiental y Sanitario
Disposición Biológica Óptima Ltda
Tel 3002104472 - 6797617

intercentrosdia

De: intercentrosdia
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2019 04:59 p.m.
Para: Union Temporal Centros Día; 'Unión Temporal Centros Dia Campo Verde'
CC: Coordinacion Jasb; warias@fondecun.gov.co; jhurtado@fondecun.gov.co; pperez@fondecun.gov.co; Diana Lorena Jimenez Fonseca
Asunto: Informe Diseño Eléctrico Aprobado Campo verde
Datos adjuntos: Informe diseño aprobado CAMPO VERDE 28-06-2019.pdf

Bogotá D.C., 28 de junio de 2019

Señores:

UNIÓN TEMPORAL CENTROS DÍA

Atn. Ing. Edicson Rodríguez Acosta

Representante Legal

Transversal 28B # 36-53 Bogotá

La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1305 DE 2017, cuyo objeto es: *"INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EJECUCION, ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTROS DIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "Ejecución de estudios, diseños y construcción del Centro Dia en la Localidad de Bosa de la Ciudad de Bogotá D.C. grupo 1 Campo Verde.*

ASUNTO: REVISION DOCUMENTOS COMPONENTE ELECTRICO CAMPO VERDE

Cordial saludo,

Mediante la presente se envía en avanzada el informe de aprobación del diseño del componente eléctrico emitido por el especialista eléctrico de la interventoría aprobado, no obstante, se emite las siguientes observaciones que no presenta el diseño y son indispensable para su construcción.

No presenta memorias de cantidades ni presupuesto

En virtud de lo anterior, deberá radicarse en nuestras oficinas en un término no mayor de tres (3) días hábiles siguientes al recibido de la presente comunicación.

Atentamente:



Ing. Jose Vega Machado
Coordinador de Proyectos
Teléfono: (57-1) 300 3053 Ext. 103
Dirección: Carrera 42 # 24A-54
www.jasb.com.co

De: DCE INGENIERIA DE REDES <dceingenieriaderedes@gmail.com>

Enviado el: viernes, 28 de junio de 2019 12:15 p.m.

Para: intercentrosdia <intercentrosdia614@jasb.com.co>

CC: Luis Albarracin <luis.albarracin@jasb.com.co>; Coordinacion Jasb <coordinacion@jasb.com.co>

Asunto: Re: ORDEN DE SERVICIO No. 87759

Ing. Jose.

Cordial saludo.

Anexo aprobación solicitada.

Gracias por su atención.

El mié., 26 jun. 2019 a las 14:56, intercentrosdia (<intercentrosdia614@jasb.com.co>) escribió:

Buenas tardes, Ing. Emilio

Le envío la orden de servicio No. 87759 para la firma

Atentamente:



Ing. Jose Vega Machado
Coordinador de Proyectos
Teléfono: (57-1) 300 3053 Ext. 103
Dirección: Carrera 42 # 24A-54
www.jasb.com.co

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

AVISO LEGAL: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino; por tanto, este correo electrónico contiene información confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado, de hacerlo uso de lo comunicado, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

--
Emilio Duque Cabrera.
Ingeniero Electricista.
Especialista en Gerencia Integral de Obras.
Gerente General.
Cel: 3138298617 Oficina Tel: 3739104



Por favor, considere su responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este e-mail.

CONFIDENCIALIDAD: La información en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado o ha recibido este correo por equivocación, sírvase por favor avisarnos inmediatamente al (571) 3000056 o vía e-mail, borrar de inmediato el mensaje y abstenerse de divulgar su contenido. Cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Cualquier opinión, conclusión, decisión u cualquier otra información contenida en este mensaje y que no esté relacionada con las actividades oficiales de nuestra empresa deberá considerarse como nunca proporcionada, enviada o aprobada por nosotros.

Please, consider your responsibility with the environment before printing this e-mail.

CONFIDENTIALITY: The information in this e-mail is confidential and intended only for the attention and use of the named recipient. If you are not the intended recipient, or have received this e-mail by error, please notify us immediately at (571)3000056 or by e-mail, delete the e-mail, and abstain from divulging its content. Any withholding, disclosure, distribution, or copying of this communication is prohibited and sanctioned by law. Any opinion, conclusion, decision, or any other information contained in this message and with no relation to the official activities of our company shall be considered as never provided, sent or approved by us.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ACTA DE ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA AL AREA MISIONAL	COPIA NO CONTROLADA

**ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS OBTENIDOS COMO PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 8239 DE 2017 SUSCRITO CON EL FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN**

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VALOR INICIAL DEL CONTRATO VALOR FINAL DEL CONTRATO CONTRATISTA FRENTE DE OBRA CONTRATISTA DE OBRA CONTRATISTA INTERVENTORIA A OBRA FECHA DE INICIO OBRA FECHA DE TERMINACIÓN OBRA	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DIA EN EL DISTRITO CAPITAL. \$ 11.809.908.000.00 \$ 15.746.908.000.00 FONDECUN CENTRO DIA SIERRA MORENA - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR CONSORCIO CENTRO DIA 2017 CONSORCIO INTERDESARROLLO 19/11/18 03/08/19

A los veinte (20) días del mes de febrero de 2020, se suscribe la presente acta por el Subdirector local de Ciudad Bolívar, el Subdirector de Plantas Físicas de la SDIS, la Gerente del Contrato Interadministrativo por FONDECUN, la Coordinadora de Obras y Diseños de la SPF, el Apoyo a la Supervisión de la SPF, el representante legal de la empresa contratista de obra el CONSORCIO CENTRO DIA 2017, y el representante legal de la empresa contratista de interventoría CONSORCIO INTERDESARROLLO, con el fin de efectuar la entrega de los productos obtenidos en desarrollo del contrato interadministrativo No. 8239 de 2017 suscrito con FONDECUN, derivados de la ejecución del proyecto CENTRO DIA SIERRA MORENA, Contrato de Obra No. 1299 de 2017.

De acuerdo con lo anterior, FONDECUN efectúa la entrega de la infraestructura ubicada en la Transversal 60 # 73C – 07 Sur, a la Subdirección de Plantas Físicas, quien a su vez hace entrega de la misma a la Subdirección de la Localidad de Ciudad Bolívar.

No obstante lo anterior, esta entrega no releva a FONDECUN y al contratista de obra CONSORCIO CENTRO DIA 2017 de las responsabilidades y obligaciones post-contractuales a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Firma _____
 Nombre **OSCAR JAVIER SIERRA MORENO**
 Subdirector Local de Ciudad Bolívar


Firma _____
 Nombre **NATALIA ISABEL MARTINEZ SILVA**
 Coordinadora de Obras y Diseños SPF


Firma _____
 Nombre **LUIS ANTONIO PINZON PARRA**
 Subdirector de Plantas Físicas


Firma _____
 Nombre **PAOLA YOJANA PEREZ ALVAREZ**
 Gerente Contrato Interadministrativa - FONDECUN



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ACTA DE ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA AL AREA MISIONAL	COPIA NO CONTROLADA


 Firma
 Nombre **LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO**
 Representante Legal Contratista de Obra – Consorcio centro día 2017


 Firma
 Nombre **JORGE ALVARO SANCHEZ**
 Representante Legal Interventoría – CONSORCIO INTERDESARROLLO


 Firma
 Nombre **GUILLERMO ARCILA DÍAZ**
 Apoyo Supervisión – SPF

Original –Plantas Físicas
 Copia Participantes.

Documentos anexos que forman parte integral de la presente acta, se entregan en DIGITAL Y FISICOS:

Detalle	No aplica (3)	Observaciones
Copia de facturas de equipos	N/A	
Copia Garantías.	SI	
Planos record	SI	
Manuales (especificar el tipo de manuales)	SI	
Documentos técnicos.	SI	
Inventario por espacios	SI	
Relación de llaves de cada espacio	SI	
Se anexa video de funcionamiento de planta eléctrica	SI	
Se anexa video de funcionamiento de ascensor	SI	
Se anexa video de funcionamiento de equipos de presión red contra incendio	SI	
Se anexa video de funcionamiento de equipos de presión red agua potable	SI	
Se anexa video de funcionamiento de circuito cerrado de televisión	SI	
Observaciones		