	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 1 de 10</p>
---	--	--



BITÁCORA N°2 SILVANIA
CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022

OBJETO

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
NIT. 901611358-1

27 DE FEBRERO DE 2023 A 26 DE MARZO DE 2023

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 2 de 10</p>
---	--	----------------------------------

LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se realizó relleno con recebo común.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 28 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se realizó demolición de placa para cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 01 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se realizó pre huecos para pilotes para cerramiento contra impacto y formación de canastas en acero para refuerzo.



RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 02 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 3 de 10</p>
---	--	--

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa con la formación de canastas en acero para la estructura del cerramiento.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 03 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa formación de canastas en acero para cerramiento, se funde concreto de limpieza en la superficie de las vigas y canastas.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SÁBADO 04 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa formación de canastas en acero para cerramiento, se funde concreto de limpieza en la superficie de las vigas y canastas.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



DOMINGO 05 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se realiza instalación de canastas en acero de refuerzo.

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 4 de 10</p>
---	--	--

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 06 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se inicia fundida de concreto para zapatas de contrapeso.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 07 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se realiza instalación de estructura en acero de refuerzo y se funde concreto para zapatas de contrapeso.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 08 DE MARZO DE 2023



HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se realiza instalación de estructura de acero para refuerzo y se funde concreto para pilotes.

RESIDENTE DE OBRA

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 5 de 10</p>
---	--	----------------------------------

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 09 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa con instalación de acero para refuerzo y se funde zapatas de contrapeso.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 10 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa con instalación de acero para refuerzo y se funde zapatas para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SÁBADO 11 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h



PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa fundiendo zapatas para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 6 de 10</p>
---	--	--

DOMINGO 12 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa fundiendo zapatas para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 13 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se inicia fundida de vigas de cimentación para cerramiento contra impacto y cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 14 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso y lluvioso



ACTIVIDADES: Se continúa fundiendo vigas de cimentación de cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 15 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 7 de 10</p>
---	--	--

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa fundiendo vigas de cimentación de cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 16 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se inicia construcción de muro en ladrillo estructural.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 17 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se inicia fundiendo columnetas para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



SÁBADO 18 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se funden viguetas para cerramiento perimetral.

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 8 de 10</p>
---	--	--

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DOMINGO 19 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa fundiendo viguetas para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 20 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se inicia instalación de malla eslabonada para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MARTES 21 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa instalando malla eslabonada para cerramiento perimetral.

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 9 de 10</p>
---	--	--

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa con instalación de malla eslabonada para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso y lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa instalando malla eslabonada para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h



PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa instalando malla eslabonada para y se inicia soldando alambre de púas para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 10 de 10</p>
---	--	-----------------------------------

SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa soldando alambre de púas para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA