



Bogotá 23 de marzo del 2023

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE

Francisco Jose Schwitzer.

R.L. Alianza fiduciaria

Arq. David Rengifo

Supervisor Integral.

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO 1380-1652-2022

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA, AMPLIACIÓN DE
TERMINO DE EJECUCIÓN POR FUERZA MAYOR OLA
INVERNAL.

Respetados señores

Como es de su conocimiento en la zona central andina de nuestro país ha venido teniendo una fuerte ola invernal en donde prácticamente las actividades de obra civil se han visto afectadas en un alto porcentaje de ejecución en virtud de las mismas.

Como quiera el contrato de la referencia es la construcción perimetral a cielo abierto de un cerramiento colindante con árboles de altura considerable colindante igualmente con una quebrada.

Nos ha sido imposible desarrollar la obra de una manera ordinaria toda vez que en el municipio de Silvania se han presentado casi que de manera permanente durante el transcurso de este mes bastante precipitaciones de agua que duran en muchas ocasiones el día completo.

A la fecha tenemos un avance de aproximadamente un 40% y esperamos poder continuar la ejecución del 60% restante en el mes venidero.

Agradecemos En consecuencia se tengan en cuenta el hecho realidad:



ASPECTO CLIMATICO

Afecta todas las actividades que se efectúen a cielo Abierto

- Excavación
- Cimentación
- Fundición de vigas y zapatas

PERSONAL

- Afecta el no poder efectuar
- Actividades que ocasionen riesgos para la salud como gripa o riesgo por rayo
- Soldaduras (Téngase en cuenta que el cerramiento o mallas perimetrales requiere esta labor a cielo abierto.)
- Labores de Fundición
- Labores de Pintura
- Etc.

Actividades que por seguridad son imposibles de ejecutar.

EQUIPOS & HERRAMIENTAS

- No se puede utilizar los equipos de soldadura
- No se pueden utilizar equipos para Mezcla (Trompos)

TOPOGRAFIA DEL SECTOR

El cerramiento perimetral Objeto del contrato, se desarrolla en una pendiente de mas de 35 Grados y su topografía descendente hacia una quebrada., en esta zona que además tiene arboles NATIVOS de altura, es donde se proyecta el 60% del proyecto con:

- Excavación
- Cimentación
- Fundición
- Instalación de Maya de cerramiento.

Recibe todo el impacto de las precipitaciones de Agua, por lo cual las excavaciones han tenido que efectuarse y rectificarse en varias ocasiones, en virtud del gran caudal de agua.



SUMINISTRO DE MATERIALES

El factor atmosférico también influye en la congestión y distribución de materiales ya que los proveedores reprograman sus envíos, cargue y descargue de los mismos.

Por lo anterior agradecemos tener en cuenta esta situación de fuerza mayor y ajena a todo pronóstico como el mismo gobierno Nacional lo ha manifestado y que afecta gran parte del país. , No imputable al consorcio infraestructura ARCO

Solicitud expresa se nos autorice una prórroga del contrato por 30 días calendarios a partir de la fecha 24 de marzo del 2023.

Adjuntamos registro de publicaciones sobre la ola invernal en este último trimestre.

En espera de su amable colaboración.

Atentamente



Oscar Mauricio García

R.L. Consorcio Infraestructura Arco



Arq. Napoleón Álvarez

R.L.S. Consorcio Infraestructura Arco.