	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 1 de 8</p>
---	--	---------------------------------



BITÁCORA N°3 SILVANIA
CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022

OBJETO

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
NIT. 901611358-1

27 DE MARZO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 2 de 8</p>
---	--	---------------------------------

LUNES 27 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se inició elaboración de estructura para cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 28 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa con elaboración de estructura para cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se inicia con instalación de cerramiento contra impacto.



RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 30 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 3 de 8</p>
---	--	---------------------------------

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa con la instalación de cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 31 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa instalando cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SÁBADO 01 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se culmina instalación de cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



LUNES 03 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se inicia limpieza de superficie de cerramiento contra impacto aplicando anticorrosivo.

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 4 de 8</p>
---	--	---------------------------------

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 04 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa limpieza de superficie aplicando anticorrosivo y se inicia aplicación de pintura en esmalte para cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 05 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa aplicando anticorrosivo y se continúa aplicación de pintura en esmalte para cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 06 DE ABRIL DE 2023 Y VIERNES 07 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 0 h



PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA:

ACTIVIDADES: No se laboró debido a que son días santos.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 5 de 8</p>
---	--	---------------------------------

LUNES 10 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa con aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte para cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 11 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa aplicación con anticorrosivo y pintura en esmalte para cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h



PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa aplicando anticorrosivo y pintura en cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 6 de 8</p>
---	--	---------------------------------

JUEVES 13 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa pintando el cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO y lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa pintando el cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SÁBADO 15 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes



ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se realizan remates de pintura en esmalte en cerramiento contra impacto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 17 DE ABRIL DE 2023

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 7 de 8</p>
---	--	---

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se inicia lavado de fachada de la institución.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 18 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa limpieza de fachada de la institución.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa limpieza de fachada de la institución.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



JUEVES 20 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se inician limpieza y aseo de la obra.

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 8 de 8</p>
---	--	---------------------------------

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 21 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continúa el aseo general de la obra.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SÁBADO 22 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se finalizan actividades laborales y se entrega obra.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA