	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 1 de 10</p>
---	--	--



BITÁCORA N°1 SILVANIA
CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022

OBJETO

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
NIT. 901611358-1

27 DE ENERO DE 2023 A 26 DE FEBRERO DE 2023

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 2 de 10</p>
---	--	--

VIERNES 27 DE ENERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se realizó entrevista de personal de obra.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SÁBADO 28 DE ENERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se verificaron planos y diseños de la obra

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 30 DE ENERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un topógrafo

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se realizó levantamiento topográfico.



RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 30 DE ENERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 3 de 10</p>
---	--	--

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se realiza despiece de los materiales a utilizar en la ejecución de las actividades del contrato.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 31 DE ENERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se realiza despiece de los materiales a utilizar en la ejecución de las actividades del contrato. Se realiza cotización de los diferentes materiales con diferentes proveedores.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 01 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se realiza cotización de los diferentes materiales con diferentes proveedores.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



JUEVES 02 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se realiza cotización de los diferentes materiales con diferentes proveedores.

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 4 de 10</p>
---	--	--

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 02 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se realiza cotización de los diferentes materiales con diferentes proveedores.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 03 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se realiza plan de compras.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 06 DE FEBRERO DE 2023



HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

ACTIVIDADES: Se realiza replanteo de cimentaciones y zapatas para cerramiento perimetral. Se realiza descapote y limpieza para iniciar con las actividades de excavación.

RESIDENTE DE OBRA

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 5 de 10</p>
---	--	----------------------------------

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 07 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se inicia excavación de las zapatas, dados y cimentaciones de acuerdo a lo indicado por el topógrafo en el cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de las zapatas, dados y cimentaciones en cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 09 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h



PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación para zapatas y dados en cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 6 de 10</p>
---	--	--

VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación para dados en cerramiento perimetral para un total de 4 dados de 17.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SÁBADO 11 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación para zapatas en cerramiento perimetral para un total de 4 dados de 24.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 13 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas



ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas y vigas de cimentación para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 14 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 7 de 10</p>
---	--	--

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas y vigas de cimentación para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas para cerramiento perimetral para un total de 15 zapatas listas.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados y vigas para cerramiento perimetral. Se presentaron inconvenientes con el suministro del acero debido a que el proveedor no cumplió con el material.

RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 8 de 10</p>
---	--	--

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados y vigas para cerramiento perimetral. Se suministra material de recebo B200.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SÁBADO 18 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados y vigas para cerramiento perimetral para un total de 11 dados.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 20 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados y vigas para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MARTES 21 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados y vigas para cerramiento perimetral para un total de 20 dados.

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en El presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p style="text-align: center;">Página 9 de 10</p>
---	--	--

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados, zapatas y vigas para cerramiento perimetral para un total de 17 dados.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas y vigas para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h



PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas y vigas para cerramiento perimetral.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO</p> <p>i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.</p>	<p>Página 10 de 10</p>
---	--	-----------------------------------

SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas y vigas para cerramiento perimetral para un total de 24 zapatas.

RESIDENTE DE OBRA