	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>1 DE 3</b>

<b>CONTRATO MARCO</b>		<b>ACTA DE SERVICIO</b>		<b>ACUERDO DE OBRA</b>	<b>1380-1652-2022-1</b>
-----------------------	--	-------------------------	--	------------------------	-------------------------

<b>N°</b>		<b>N°</b>	
<b>ACTA No:</b>			
<b>FECHA:</b>	14 de marzo 2023		
<b>OBJETO:</b>	ACTA DE COMITÉ CONTRATO 1380-1652-2021-1		

### LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO <sup>1</sup>

### TEMAS TRATADOS EN EL COMITÉ

Se realiza visita a la obra como parte del comité de seguimiento técnico. Se encuentra el coordinador de obra el cual informa que la bitácora no se encuentra en obra por efectos que el director se la llevó para revisión y firmas.

Se solicita que la bitácora debe permanecer en la obra, en la cual se relaciona todo el registro de los eventos de la ejecución, así como los temas externos que pueden presentar afectación al desarrollo de la misma.


Se evidencia que a corte 12 de marzo de 2023, la obra reporta el avance programado de 69.03%, ejecución 26.27% para el atraso de -42.76%. Nuevamente se solicita implementar acciones concretas de contingencia.

Se solicita enviar plano detalle de pilotines del cerramiento, ajustado por el asesor estructural con base a los lineamientos informados por el especialista del FFIE.

Se solicita generar consulta al asesor estructural del contratista frente a realizar el encajonamiento de la viga 40cm para la cimentación de la malla contra impacto e implementar algún elemento tipo pie de amigo para mejorar soporte, esto se emplearía en la zona de atrás de la portería, para evitar tocar dicho elemento.

Se evidencia que no hay acero de refuerzo para el cerramiento del predio, actualmente adelantan actividades de figurado de acero para cimentación de la malla contra impacto y preparación para fundida de dicha

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>2 DE 3</b>

cimentación. La zona del cerramiento de predio no ha avanzado más allá de las excavaciones. No se evidencian módulos de malla contra impacto o cerramiento.







Se reitera ubicar guía de eje de cerramiento en sitio con replanteo topográfico, igualmente, se reitera implementar cuadrillas independientes para trabajos en simultáneos en los frentes de malla contra impacto y cerramiento del predio. No hay material de mampostería para los antepechos del cerramiento.


En conclusión, se solicita implementar acciones de contingencia inmediatas y acatar las instrucciones informadas en los comités anteriores y reunión realizada con la Coordinación Regional.

### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Plan de contingencia	Contratista	Inmediato
Plan de suministro de materiales y superación de atraso	Contratista	Inmediato

### PARTICIPANTES

NOMBRE	David Rengifo Saavedra	
En Representación de	Gestor territorial UE FFIE – supervisor integral	
Correo electrónico	drengifo@ffie.com.co	
Teléfono	3214630204	
NOMBRE	Gabriel Castillo Coordinación de obra	
En Representación de	Consorcio Infraestructura Arco	
Correo electrónico	<a href="mailto:ingeniarcol.ingenieria@gmail.com">ingeniarcol.ingenieria@gmail.com</a> , <a href="mailto:consorcioinfraestructuraarco@gmail.com">consorcioinfraestructuraarco@gmail.com</a>	
Teléfono	317 6388115	
NOMBRE	Gilber Veleño	
En Representación de	Consorcio Infraestructura Arco	
Correo electrónico	<a href="mailto:consorcioinfraestructuraarco@gmail.com">consorcioinfraestructuraarco@gmail.com</a> , <a href="mailto:ingeniarcol@gmail.com">ingeniarcol@gmail.com</a>	
Teléfono	316 5347138	
NOMBRE	OSCAR MAURICIO GARCIA	
En Representación de	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO	
Correo electrónico	<a href="mailto:consorcioinfraestructuraarco@gmail.com">consorcioinfraestructuraarco@gmail.com</a>	
Teléfono	3108601716	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>3 DE 3</b>

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: Gilber Veleño  
**DIRECTOR DE OBRA / RL CONTRATISTA<sup>2</sup>**

Firma  \_\_\_\_\_  
Nombre: David Rengifo Saavedra  
**GESTOR UG FFIE – SUPERVISOR INTEGRAL<sup>3</sup>**

**Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE:** Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

Original: FFIE  
Copia: Interventoría  
Copia: Contratista

<sup>2</sup> En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado

<sup>3</sup> Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"