

OBSERVADO: plan de contingencia Silvania

David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>

Lun 13/03/2023 18:35

Para: consorcio infraestructura arco <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>; Oscar mauricio 2-cerramiento silvania <gerenciadcp@gmail.com>; Oscar mauricio 3 cerramiento silvania <contratosbogota@gmail.com>; Gilber Veleño Consorcio ARCO <ingeniarcol@gmail.com>

CC: Paola Andrea San Miguel Ibarguen <psanmiguel@ffie.com.co>; Jose Abraham Castellanos Morales <jcastellanos@ffie.com.co>

📎 3 archivos adjuntos (2 MB)

PLAN DE COMPRAS.pdf; plan de contingencia 11-3-23 ok.pdf; programacion silvania V01 reprogramacion 11-03-23.pdf;

Cordial saludo.

En atención al plan de contingencia solicitado por el FFIE desde el pasado 24/feb/2023, reiterado el 9/mar/2023, y nuevamente solicitado en reunión el 10/mar/2023, quedando el compromiso de entrega el mismo día, se indica que solo hasta hoy 13/mar/2023 se recibe el documento por parte del contratista.

Frente al plan de contingencia suministrado se indica:

- No contempla la información amplia y concreta de las tareas, insumos, personal y fechas a desarrollarse la entrega de las actividades secuenciales para nivelar el atraso y cumplir con el contrato dentro del plazo contractual.
- Se debe acompañar el plan con una línea de tiempo de entregables de actividades predecesoras hasta su final.

Frente al plan de compras:

- Pese al requerimiento del FFIE informados en los comités de seguimiento, comunicado del 24/feb, 9/mar y reunión del 10/mar, en generar las acciones de contingencias de inmediato, priorizando el suministro del acero de refuerzo y su figurado para el cerramiento del predio, este no fue atendido, al contrario, programa su compra entre el 14 y 15 de marzo, saliéndose de cualquier contexto de priorización y planeación.
- Aclarar a que se deben las actividades catalogadas como "ACTIVIDAD NO PREVISTA" dado que hacen parte del contrato.

Programación:

- La programación aprobada al inicio no es objeto de modificación por cuanto no existen argumentos amparados en los TCC, Contrato y Anexo 1 Técnico.

Por lo anterior, se solicita ajustar los documentos de contingencia, a la par, implementar todas y cada una de las acciones de choque y priorización de actividades que garanticen la terminación de la obra dentro del plazo previsto.

Cordialmente.

David Rengifo Saavedra

+57 321 463 0204


Gestor Territorial

Contratista

drengifo@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



De: consorcio infraestructura arco <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>

Enviado: lunes, 13 de marzo de 2023 7:00

Para: David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>

Asunto: plan de contingencia Silvania

Arq. David buenos dias

Por medio del presente remito plan de contingencia, con reprogramación y plan de compras actualizado.

Lo anterior en concordancia con lo expresado en la reunión del día viernes en FFIE.

Sin otro particular.