

EMCALI
EICE - ESP

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
NIT. 890.399.003-4
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO DE ENERGIA
R.O.R INGENIERIA S.A.S
890.930.227-4



No. Acta: 5 Fecha del acta: 20-mar-20 Ciudad de Ejecución: Cali

Contrato: 500-CM-1611-2019 Plazo: 31-dic-21 de inicio 24-sep-19

Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas del Sistema de Distribución Local de Energía consistente en la Poda técnica de árboles que interfieren con las redes aéreas de energía eléctrica en línea viva o energizada y el control de malezas en las Subestaciones de Energía.

Vr Contrato Inicial: 9.436.506.000

Vr. Adicional 1: _____

Total Vr. Contrato 9.436.506.000 (IVA incluido)

O.Servicio/Compra SRF

No. Factura: 15641 Valor \$ 548.881.674

RP	NPAS	No. Imputación	Vr. Imputado
202000152	510305102305	5103D51210.F05C05EN07P01002.1000.Z02PREVEN.02220004	\$ 548.881.674
TOTAL VALOR A PAGAR			\$ 548.881.674

Vr. a pagar en letras QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Período de ejecución: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Pago: ABRIL 13 DE 2019

Tipo de Pago:

Cruce de Cheque
Cuentas Gerencia

Consignación o Transferencia:

Cheque

Transferre X

Banco: BANCOLOMBIA

No. cuenta: 00475963730

Cta
Corriente x

Código

Bancario

Endosado a:

NIT

Nombre

Supervisor: FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ

Registro 2415

Teléfono: 8997317

Firma: [Firma]





CALLE 34A No. 81A-73 - CONMUTADOR - FAX: 448 40 21
E-mail: ror@roringenieria.com - MEDELLÍN - COLOMBIA
NIT. 890.930.227-4 - RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

Nº 15641

Señor(es):
EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
NIT: 890.399.003
AV 2 CL 10 11 CAM TO EMCALI P
SANTIAGO DE CALI - VALLE

FORMA DE PAGO: TREINTA (30) DIAS					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2020	03	13	2020	04	13

DESCRIPCIÓN		DEBE
Realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas del Sistema de Distribución Local de Energía consistente en la poda técnica de árboles que interfieren con las redes aéreas de energía eléctrica en línea viva o energizada y el control de malezas en las Subestaciones de Energía de EMCALI EICE ESP E.S.P.		
Acta de obra ejecutada:	Nº5	
Número de contrato:	500-CM-1611-2019	
Representante del Contratista:	Ing. Luis Alberto Ceballos Gallo	
Ingeniero Interventor:	Ing. Fernando Contreras Gonzalez	
Periodo de Facturación:	Del 1 al 29 de febrero 2020	
Número de Planilla de Seguridad Social:	9403733106	
VALOR OBRA EJECUTADA :		461,245,104
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS		
RESOLUCIÓN DIAN No.18762011060200 del 1 de Noviembre de 2018 RANGO: AUTORIZA DEL 15.001 AL 16.000 VIGENCIA 18 MESES - MODALIDAD PAPEL		
SUB TOTAL		\$461,245,104
IVA 19%		\$87,636,570
TOTAL		\$548,881,674
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del C. de C.		
Luis Onorio P.		
ATENTAMENTE		FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ORIGINAL

LUIS ENRIQUE ESCOBAR - PUNTO ESCOBAR - NIT. 8.314.197-1 TEL. 235 71 97

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIOS				
CODIGO: 326P01I005F007			VERSIÓN: 1	
OBJETO DEL CONTRATO				
Mantenimiento preventivo de las redes eléctricas del Sistema de Distribución Local de Energía de EMCALI.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR			No. DE CONTRATO	
FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ			500-CM-1611-2019	
NOMBRE DEL CONTRATISTA			No. DE IDENTIFICACIÓN	
RORINGENIERIA SAS			890.930.227-4	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		No. DE INFORME	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	
24 / SEPTIEMBRE / 2019		5	11-03-2020	
ACTUALIZACIÓN DE DATOS				
TÉLEFONO FIJO	(4)4484021	NÚMERO CELULAR	3006556520	
CORREO ELECTRÓNICO	luis.ceballos@roringenieria.com	DIRECCIÓN	CALLE 34A NO 81A-73	
PERIODO DE EJECUCIÓN				
DESDE	1 / FEBRERO / 2020	HASTA	29 / FEBRERO / 2020	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES (Diligencie cumplimiento en cantidad y calidad y los soportes de los mismos)		
TAMAÑO DEL ARBOL	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Arbol Grande	1491	UN	\$ 44.502	\$ 66.352.482
Arbol Mediano	1723	UN	\$ 32.784	\$ 56.486.832
Arbol Pequeño	194	UN	\$ 33.361	\$ 6.472.034
Metro Lineal	3619	Mt	\$ 31.223	\$ 112.996.037
Subestaciones	0	UN	-	\$ 0
Arbol Especial Canasta	48,42	HR	\$ 192.247	\$ 9.308.600
Arbol especial Tierra	35,37	HR	\$ 164.705	\$ 5.825.616
Emergencia Canasta HO	617,2	HR	\$ 192.247	\$ 118.654.848
Emergencia Canasta HED	14,5	HR	\$ 240.309	\$ 3.484.481
Emergencia Canasta HEN	1	HR	\$ 336.432	\$ 336.432
Emergencia Canasta HFD	140	HR	\$ 336.432	\$ 47.100.480
Emergencia Tierra HO	59	HR	\$ 164.705	\$ 9.717.595
Emergencia Tierra HFD	77	HR	\$ 288.234	\$ 22.194.018
Emergencia Recoleccion HO	12,5	HR	\$ 185.252	\$ 2.315.650
SUBTOTAL				\$ 461.245.104
IVA				\$ 87.636.570
VALOR TOTAL				\$ 548.881.674
ANEXOS				
Planilla de pago de seguridad social No.			Formato de retención en la fuente	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Otros				
Firma de Contratista	/ / 2020			
Firma de Supervisor	/ / 2020			
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR	Se verificó que: (i) las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a las obligaciones establecidas en el contrato; (ii) los documentos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales cumplen con lo establecido en las normas vigentes, (iii) El informe quincenal de actividades ejecutadas cumple con lo requerido contractualmente, (iv) El certificado de disposición final de residuos esta acorde con lo requerido, (v) Se incluye el pago de las emergencias trabajadas según adjunto			

EMCALI

ACTA ACTIVIDADES FEBRERO 2020

ZONA NORTE

FACTURACION FEBRERO 2020				
CIRCUITO	GRANDE	MEDIANO	PEQUEÑO	ml
ALAMOS	9	17	3	1
CHIMINANGOS	122	67	4	6
CIRUELOS	41	7	3	4
GRANADA	1	1		4
INDUSTRIAL		11		4
LA FLORA	7	1		
LA MERCED	166	51	2	20
Total general	346	155	12	39
Valor Individual Arbol	\$44.502	\$32.784	\$33.361	\$31.223
	\$15.397.692	\$5.081.520	\$400.332	\$1.217.697



FERNANDO CONTRERAS


Supervisor del Contrato

Reg 2415



HAMILTON MICOLTA

Director del Proyecto.

VoBo.  **LUIS EDUARDO SAAVEDRA CUBILLOS**
Jefe Departamento de Mantenimiento