



Bogotá D.C., 3 de agosto de 2023

FFIE-G41-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Retraso de actividades de obra del CO No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

Quien suscribe por medio de la presente, me dirijo hacia ustedes con el fin de reportar el retraso de obra el cual tienen porcentajes que significativamente la interventoría presenta con preocupación y que dentro de marco de las obligaciones contractuales se está presentando incumplimiento para los términos de referencia.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DE ATRASO
I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	100,00%	19,83%	80,17%
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	100,00%	4,98%	95,02%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI	85,00%	5,35%	79,65%

Conforme al seguimiento del CO No. 1380-1601-2022, se espera que por parte del contratista Consorcio Educól entregue una justificación clara del retraso de las anteriores sedes iniciadas en un plazo no mayor a un (01) día hábil.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría