



Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2023

FFIE-G62-G15

Señores

**PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA – FFIE**

JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SÁNCHEZ
Abogado Controversias Contractuales

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra No- 1380-1601-2022 actualizado.

Por medio del presente oficio se da conocer las fechas de inicio y de avance porcentual de las instituciones con respecto al cronograma presentado y aprobado por esta interventoría:

DESCRIPCION	F. DE INICIO	% PROGR	% EJECT
I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE	23-06-2023	100%	28.55%
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL	10-07-2023	100%	0%
I.E. ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL	10-07-2023	100%	0%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO	Fase diagnostico	0%	0%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON	Fase diagnostico	0%	0%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO	Fase diagnostico	0%	0%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO	Fase diagnostico	0%	0%
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO	Fase diagnostico	0%	0%
EJECUTADO TOTAL DEL PROYECTO	2.92%= \$ 44.968.077,77		

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría