

Luis Alejandro Chavez Ibarra (REG)**2024 EF 0140468**

De: concejo villagarzon-putumayo.gov.co <concejo@villagarzon-putumayo.gov.co>
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2024 3:20 p. m.
Para: cgr@contraloria.gov.co
Asunto: Respuesta requerimiento 2024EE0120212 – URFR-PRF-044-2019
Datos adjuntos: RESPUESTA SOLICITUD CONTRALORIA - URFR-PRF-044-2019 .pdf

Villagarzón, 28 de junio de 2024.

Señores:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Gerencia Departamental del Putumayo

Carrera 69 No. 44 – 35 Piso 01

cgr@contraloria.gov.co

Mocoa-Putumayo

Asunto: Respuesta requerimiento 2024EE0120212 – URFR-PRF-044-2019

Cordial Saludo:

En mi condición de Presidente del Honorable Concejo Municipal de Villagarzón, me permito dar respuesta al requerimiento anteriormente citado, remitiendo copia del Acta No. 015 de la sesión ordinaria del 18 de febrero de 2019, en la que participó la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, refiriéndose al funcionamiento del macro acueducto Veredal Villagarzón – La Joya, contenida en 35 folios.

En los anteriores términos se da por contestado la exigencia del órgano de control fiscal que usted preside.

Cualquier comunicación o solicitud de información adicional con gusto será atendida en el Recinto del Honorable Concejo Municipal o a través del correo electrónico concejo@villagarzon-putumayo.gov.co, celular 310 491 8356.

Con la mayor consideración me suscribo,

AURA AIDENI BASTIDAS GUERRERO

CC: 41.108.978 de Orito – Putumayo

Presidente del Honorable Concejo Municipal.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL

Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...



2188

CMV- 088

Villagarzón, 28 de junio de 2024.

Señores:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Gerencia Departamental del Putumayo

Carrera 69 No. 44 – 35 Piso 01

cgr@contraloria.gov.co

Mocoa-Putumayo

Asunto: Respuesta requerimiento 2024EE0120212 – URFR-PRF-044-2019

Cordial Saludo:

En mi condición de Presidente del Honorable Concejo Municipal de Villagarzón, me permito dar respuesta al requerimiento anteriormente citado, remitiendo copia del Acta No. 015 de la sesión ordinaria del 18 de febrero de 2019, en la que participó la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, refiriéndose al funcionamiento del macro acueducto Veredal Villagarzón – La Joya, contenida en 35 folios.

En los anteriores términos se da por contestado la exigencia del órgano de control fiscal que usted preside.

Cualquier comunicación o solicitud de información adicional con gusto será atendida en el Recinto del Honorable Concejo Municipal o a través del correo electrónico concejo@villagarzon-putumayo.gov.co, celular 310 491 8356.

Con la mayor consideración me suscribo,

AURA ADENI BASTIDAS GUERRERO

CC: 41.108.978 de Orito – Putumayo

Presidente del Honorable Concejo Municipal.

Revisó: Camilo Guerrero
Asesor Jurídico

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"



**ACTA N° 015
SESION ORDINARIA**

FECHA: FEBRERO 18 DE 2019.
HORA DE INICIO: 09:07 A.M.
LUGAR: RECINTO HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

ORDEN DEL DIA:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
4. PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCURA MUNICIPAL
5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
6. PROPOSICIONES Y VARIOS
7. CIERRE DE SESIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM. Al llamado a lista contestan los Honorables Concejales ARREDONDO ARDILA JORGE JULIO, CEDIEL ORDOÑEZ NESTOR JULIO, CORDOBA GONZALEZ WILLIAM ALIRIO, DIAZ MOLINA JUSTO DANIEL, GOMEZ CAMAYO ARMANDO, OSPINA PAREDES GEOVANNY, PORTILLA CEBALLOS JESUS ANTONIO, ROSERO SOLIS WILDER ALEXANDER, SALAZAR JOSE MAURICIO, SANTANDER LOPEZ FRANCISCO JAVIER, SOLARTE YELA CARLOS LIBARDO Y TUTALCHA ORTEGA JULIO LIBARDO.

AUSENTE: Concejel ALVAREZ FAJARDO DIEGO HERNAN

Con el llamado a lista se verifica quorum reglamentario y se continúa con el orden del día.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad sin modificaciones.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Se da lectura al acta de la sesión anterior y es aprobada por mayoría sin modificaciones.

4. PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. El Presidente del concejo dice que se la ha citado a raíz de las inasistencias a varias invitaciones que la Corporación le hiciera, para las que ella presentó excusas, pue hay interés del Concejo de conocer oficialmente esta información para aclarar inquietudes propias y de la comunidad como proyectos de electrificación de las Toldas, lo cual se espera clarificar en la proyección del plan de acción.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO DELGADO Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal procede a resolver el cuestionario para el cual fue citada mediante oficio CMV- 050 del 8 de febrero de 2019, no sin antes decir que se limitará a resolver el cuestionario y que por lo tanto si la comunidad o Concejo tiene preguntas adicionales, que se las hagan mediante oficio.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"



Numeral 1. Qué acciones ha adelantado para recuperar los predios destinados para zonas verdes en el barrio Rosadela de conformidad con la licencia de urbanización otorgada a través de la resolución municipal 003 de julio 15 de 1999 al señor Luis Carlos Narváez, toda vez que, al parecer según información verbal de comunidad de la zona, varios de éstos han sido vendidos y otros están actualmente en venta.

Ing. VIVIANA MONTENEGRO DELGADO: El señor LUIS CARLOS NARVAEZ no ha allegado a su oficina ningún trámite de subdivisión, si él está haciendo sus ventas, serán ventas ilegales. Con respecto a la recuperación de las calles y predios que están como zonas verdes estipuladas en la resolución, con el equipo de planeación, inspector de obras, topógrafo y jurídica estamos llevando a cabo el proceso para mirar si podemos recuperar las zonas, porque resulta que ya hay unas zonas verdes en las que están ya construidas y algunas creo, que tienen escrituras. La información en detalle la dará la abogada Maritza Ibarra.

La Doctora MARITZA IBARRA Asesora Jurídica Externa de la Administración dice: De la presente petición tengo conocimiento a partir del 31 de enero de 201; en atención a ello he tomado las medidas pertinentes para adelantar las gestiones para la protección del bien general de las personas residentes. Los días jueves y viernes tuvimos una reunión y resulta que el señor Luis ha hecho unas ventas, pero en la Administración Municipal no se ha adelantado las gestiones que se adelantan eventualmente para este tipo de cosas. A partir de la fecha en que recibí el caso, hemos adelantado las gestiones pertinentes. Ya se hizo una visita técnica y según el informe que se entregó, nos dimos cuenta que el señor si ha vendido de manera ilegal, que hay construcciones que no tienen los permisos requeridos y que aparte de ello, no se ha respetado el tema de zonas verdes. La comunidad quiere que se salven las zonas verdes que todavía no se han habitado, porque también ellos piensan en las personas que han invertido su dinero, que han comprado de buena fe y que ellos no tenían conocimiento y ya han construido. Hay otro tema que, si se va a mirar y es la demolición de una vivienda construida en madera, pero que la vivienda tampoco la vendió de manera ilegal el señor, simplemente ocuparon el predio que estaba vacío.

Hoy acabo de hablar con la señora Alba que es la presidenta de la junta de vivienda y les expliqué que se adelantaría un proceso de incumplimiento en contra de la resolución, porque ésta es un poco escueta por el año en que se dio y no hay norma que articule lo de las zonas verdes, sin embargo, el código urbanístico habla de la sesión obligatoria que tiene que hacer el señor Luis en cuanto a las zonas verdes y la protección que tiene que hacer con ellas.

Con esto y todo lo anterior y a través de la visita técnica, en el transcurso de 10 días estaré haciendo el proceso de incumplimiento. Espero terminar este proceso que viene desde hace tiempo, pero que, a nuestras manos, a la presencia de la secretaria de planeación y a mí, nos llegó el 31 de enero y de ahí en adelante hemos adelantado las gestiones pertinentes.

La Dra. MARIA CAMILA CAMPO, Personera Municipal expresa: Frente a este punto, quiero manifestar que se abrió un proceso disciplinario en contra de la secretaria de planeación por la venta de lotes que eran dedicados exclusivamente para espacio público y zonas verdes; se abrió el proceso de indagación preliminar, se solicitaron las pruebas pertinentes, igualmente a la quejosa que decía en la queja que el señor Luis Carlos Narváez ha vendido en forma verbal a terceras personas, lotes que son dedicados exclusivamente a zonas verdes.

Se conminó al inspector de policía, a instrumentos públicos, a la notaría y se concluyó que existe el proceso ante la Inspección de policía por querrela policiva que se archivó porque no se demostró que hubiera ventas irregulares; igualmente que la secretaria de planeación no ha expedido licencias ni permisos para construcción de alguna vivienda. Igualmente, verificado el certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos de Mocoa



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 3/35

se tiene que, si bien el predio en disputa tiene anotaciones desde el año de 1999, la última actuación de compraventa parcial fue registrada el 8 de octubre de 2012 y no hay adquisiciones de dominio realizadas por el señor Luis Narváez a terceras personas. En este sentido no se logró comprobar que la secretaría de planeación haya autorizado la venta de lotes de terreno dedicados exclusivos para calles públicas, zona comunal, parque infantil, zona de riesgos y zona verde contemplados en la escritura pública 449 del 23 de julio de 1999, por lo tanto no se imputaron cargos a la secretaría de planeación municipal porque no se demostró dentro del expediente que se hayan vendido estos lotes de forma formal y que la Secretaría de planeación haya atribuido autorización de licencia o algún permiso para construcción.

El Concejal JORGE ARREDONDO dice: Es claro que la administración está por fuera de este tema, pero si hay que buscar un mecanismo de notificar al señor Luis y decirle en que sinceramente se está metiendo, porque lo que dice la doctora es verdad; puede seguir diciéndole a las personas métanse acá y éstas de buena fe lo hacen, invierten sus recursos y en el municipio de Villagarzón muchas personas quieren obtener su lote, pero no miden las consecuencias. Que se haga pronto la notificación para que él sepa en qué se está metiendo.

El Señor JAIRO ERAZO dice: Puse la denuncia que Luis Carlos Narváez estaba vendiendo las zonas verdes; es negligencia de la Alcaldía municipal que no escrituró esos lotes verdes que se los dieron a las comunidades y este señor los vendió. El lote de zona verde de Villa Esperanza, el asentamiento de nosotros, también lo vendió a un ingeniero Diego de Mocoa. Eso se está dando por la negligencia de la administración que compró con zonas verdes y no las escrituró; lo que falta es que ahí haya un proceso de investigación más claro y por eso han archivado el proceso, pero si hay el delito porque el señor si está vendiendo las zonas verdes de las comunidades, y la ley dice que cuando se urbaniza debe dejarse unas zonas verdes. En este momento el señor Luis Carlos Narváez es el dueño de un lote de una hectárea que era para la comunidad y ahora la tiene escriturada a nombre de él.

La abogada MARITZA IBARRA a lo dicho por el señor GARCIA dice: Si bien es cierto se vende, el certificado de libertad y tradición es quien nos da la pauta para decir si se ha vendido o no, quien tiene la propiedad, quien tiene el título y modo. En este momento las personas que han comprado no tienen ni el título ni el modo, por ende la escritura no es la base de que se ha vendido; puede venderlo, pero si no tiene título entonces no tiene propiedad y por ende todavía las zonas verdes tienen que hacerse cesión obligatoria de las zonas verdes al municipio; por ende nosotros como administración vamos a adelantar las acciones pertinentes.

El PRESIDENTE DEL CONCEJO dice: La comunidad en este momento no puede hacer ninguna inversión, y en las reuniones de El Alcalde y la Comunidad el Alcalde siempre dice que si no tiene escritura no se pueden hacer obras, y ese es el problema que tiene la comunidad. Por esto pido que hoy se fijen tiempos y acciones para dar una solución, porque seguirán pasando administraciones y la comunidad no podrá construir en el predio. Pido hacer una reunión con esta comunidad para darles a conocer el adelanto del proceso y qué es lo que tiene que hacer la comunidad frente a esto.

La abogada MARITZA asiente a la petición.

Numeral 2. Presentar informe detallado con sus respectivos soportes, respecto de la obra construcción cubierta polideportivo barrio Esmeralda:

- a. Exponer el diseño inicial e informar si éste ha sido modificado y/o en su presupuesto.
- b. Informar si la obra a está terminada, ya está liquidada y si contempla la obra de iluminación.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Zúñiga Solarte Yeja
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



c. Entregar copia del contrato de obra.

La ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Inicialmente cuando se formuló el proyecto, la empresa de energía nos certificó que había la disponibilidad del servicio desde ese posta, pero en realidad estaba a más de 300 metros la conexión de baja tensión; esto nos alteró el presupuesto como tal. En ese momento el contrato de obra se encuentra suspendido, por tanto, no se ha liquidado, mientras resolvemos el tema de que si lo liquidamos con las cantidades de obra ejecutada por lo que quedaría un saldo a favor del municipio y/o implementar un adicional para el tema de la parte eléctrica. Para la parte eléctrica contamos ahora con el apoyo de los ingenieros Alexander Rueda y Tania Córdoba; la supervisión del proyecto está a cargo de la ingeniera Deisy López quien dará un breve resumen del proceso.

La Ingeniera DEISY LOPEZ expresa: El contrato de obra de la construcción de la cubierta en la Esmeralda tiene un avance a la fecha del 87% que contempla la construcción de la cubierta y las estructuras. Dentro de la parte del contrato inicial si se tenía proyectado la construcción interna de las instalaciones eléctricas y se tiene hasta la fecha. Pero, la secretaria de planeación e infraestructura revisó la parte de la ejecución y la viabilidad de hacer la conexión interna a una red principal y se evidenció que la línea que existe en este momento, es una línea de baja tensión; para poder hacer la conexión de esta cubierta tiene que haber disponibilidad de una línea de media tensión que se encuentra a 300 metros lineales del lugar donde se construyó la cubierta. Entregamos dentro de la información que solicitaron, un oficio que dentro del proyecto se solicitó la disponibilidad del servicio dentro del lugar y la respuesta del mismo de la empresa de energía donde dice que si hay la disponibilidad para el proyecto. Luego, durante la ejecución, el contratista hace nuevamente la solicitud en la sede de Mocoa, se inspecciona el lugar y le responden que para este punto no hay la disponibilidad de la línea de media tensión requerida, por lo tanto, le sugiere al municipio hacer la construcción de una línea de media tensión hasta este punto. La recomendación al ordenador del gasto es revisar, porque nosotros no podemos hacer unas conexiones internas sin dejarlas funcionando; la idea es que, si se hace una conexión interna, se pruebe la calidad del material y la funcionalidad de estos, y para ello hay que tener energizada la cubierta y la única forma que se ve, es que se le haga un adicional. Por eso, como secretaria no estamos en el poder de decir si se le va o no hacer un adicional, solo recomendamos al ordenador del gasto que es quien toma la decisión; el contrato aún no está suspendido y se espera la respuesta del ordenador.

El Concejal JESUS PORTILLA dice: La preocupación, cuando fue el ingeniero Rigoberto Ruales, hay un contrato firmado con reuniones con la comunidad, bien clarito estipuló principio y final; dijo, yo entregaré la cubierta con su respectivo alumbrado público y vendremos a inaugurar. Hasta el momento el ingeniero Rigoberto fue, trabajó y no entregó información ni al barrio ni a mí, ni a nadie, he estado con Ustedes buscando información. Se invitó al ingeniero Rigoberto y no está. Estamos esperando las respuestas y paso final sobre esta cubierta que ya hace tanto tiempo que se terminó, ya está puro monte y no sabemos ninguna información sobre eso.

El Concejal WILLIAM CORDOBA expresa: Desde un principio cuando se empezó a elaborar este diseño, pienso que pudo haber sido bien justificado, pero no contempló algunos efectos que traería la obra. Me gustaría conocer directamente el diseño inicial, pues podemos ver que ésta cubierta está modificada, porque en el techo esas gradas, se ve nada estético; el coliseo del lado de arriba, está ajustando un terreno donde se podría haber hecho unas graderías proyectadas a futuro. En el año 2017 se inició la obra, estamos en el 2019 y la verdad, nos da pena con la comunidad de Esmeralda, porque no está bien diseñado; el canal de aguas lluvias baja por toda la tubería inundando siempre el coliseo y eso debió tenerse en cuenta. Me gustaría saber de parte de la supervisora o supervisor si tuvo en cuenta algunas irregularidades en este proyecto, porque puede verse que las columnas de la estructura no están bien asentadas en el muro. No es justo que, a ya casi 3 años de haberse iniciado la obra no hayan tenido en cuenta en los

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019

Pág. 5/35

estudios previos si se podía o no electrificar, porque si es una zona de riesgo eso debió de tenerse en cuenta y no haber justificado dentro del contrato dicha actividad. Que el supervisor nos explique y nos exhiban el diseño inicial porque ahí, como se puede ver, ya está modificado.

El señor LUIS CARLOS LOPEZ veedor de este proyecto dice: Este proyecto desde que comenzamos, fue mal elaborado, jamás he visto un proyecto con esta calidad de diseño. Allá hay una parte donde un señor le pedía 2 millones de pesos a un señor para que eso quedara perfectamente y al señor contratista Rigoberto Robles le pareció muy caro para dejar una cubierta así como se la ve por el lado de acá quedará por el lado de allá. No se pudo, pero por qué tuvo que hacerle los mismos cortes en los dos lados, dejando las graderías que le cayera agua; cuando llueve se inunda el polideportivo, las perimetrales todas las bajantes, el agua llena el polideportivo. Si a ellos les dieron la certificación de que si estuviera la energía, nosotros teníamos energía, el polideportivo tenía energía pero ahora no, es un sitio para viciosos y atracaderos, eso prácticamente fue un daño lo que os hicieron. Ese diseño está muy mal, nos quitaron también la energía de la caseta. Las platinas y tornillos están volando que en caso de un medio sismo se parte. Cuando iban en la mitad, dijeron ya no había las hojas para la cubierta, hasta eso no miraron; hicieron un metraje y cuando empezaron a ejecutar les faltaba y para cubrir eso quitaron unas cosas para colocar otras, por ejemplo, quitaron 3 de las 15 lámparas para colocar las platinas que tampoco estaba contempladas en el proyecto. Dijeron que las cunetas perimetrales no las hacían porque tenían que recortarlas para acabar de colocar el techo o si no, no se podía. Desde el principio el mismo mal con ese proyecto mal elaborado.

La Señora AYDA LOPEZ Veedora del Proyecto dice: Mi pregunta es para la ingeniera Viviana, si el proyecto con estas anomalías y con tantos problemas que hemos tenido, la ingeniera Deisy es consiente que en muchas ocasiones he ido a su oficina a pedir explicación y en muchas veces me la han dado, pero esa no es la solución a nuestro proyecto, porque según ella dice, no hay presupuesto y que éste debe darlo el alcalde, eso nos han venido diciendo desde hace mucho tiempo. Oficios que se han presentado sobre estos problemas y la ingeniera Deisy me dice que la jurídica era quien tenía la respuesta, que el proyecto ya está en manos de ella para liquidar. Ingeniera Deisy, esas cosas no se hacen, eso se ve maluco, pues es en este momento que la ingeniera Deisy da a conocer a la jurídica el oficio. Mi preocupación es, si así como empezó la obra, así le van a dar terminación.

La Ingeniera VIVIANA MONTENERO dice: No voy a responderle. Ya les dí mi respuesta e igual aquí está el informe y la ingeniera Deisy ya les dio la respuesta.

El Concejal DANIEL DIAZ expresa: En vista de las mutuas evasivas que hemos seguido recibiendo de la administración municipal a cargo del alcalde municipal y algunos de sus funcionarios, y en vista de que la secretaria no quiere responder tal como se le está requiriendo en la citación, lo que propongo es que notifiquemos a los entes de control y solicitemos una vista al sitio de obra donde nos acompañen la comunidad, la Personera, los medios de comunicación y llevar los soportes que hoy nos anexa la administración. Señorita personera, para que se tomen también las medidas pertinentes en estos temas, con el fin de que podamos llevarle algo concreto a la comunidad. Ya basta de mentiras a nuestra comunidad; no podemos seguir tapando y tapando la información para nuestros sectores; ahí están las cosas como se ven, está presente la comunidad beneficiaria directa de esta obra y si ellos tampoco han podido recibir información de una obra que ya lleva 3 años, abandonada prácticamente. Propongo que hoy concluyamos en una vista al sitio de obra acompañados de los medios de comunicación para poder sacar la información a la luz pública en vista de que la administración no quiere sacarla.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libardo Solarte Yeja
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 8/35

El PRESIDENTE dice: Ingeniera Viviana, usted dice que solo responderá el cuestionario, pero esta sesión la hace el concejo por una petición de las comunidades y el cuestionario son las mínimas peticiones, y si usted no tiene hoy la voluntad para responder, nos da mucha pena para decirle que usted nos viene desviando todas esas informaciones; nos preocupa qué es lo que pasa, y cuando las cosas están bien no tememos dar una información completa. No son los concejales, es la comunidad que dice que por parte de la funcionaria se les está dando una mala información; no creo que esto sea así para que sigamos en esto. Aquí no queremos evasiones sino para que nos den unas cosas leales. La petición del concejal JUSTO la haremos si es que toca.

El Concejal WILLIAM CORDOBA expresa: En el cuestionario se pide exposición del diseño inicial y no se ha hecho, lo cual indica incumplimiento al cuestionario. Pienso que una obra de trescientos cincuenta y ocho millones que incluye iluminación, no se justifica que este así. Es lamentable ingeniera, no es contra usted. Aquí estamos es a favor de los recursos del municipio, queremos que se inviertan de la mejor manera, es de lamentar que nuestros niños, jóvenes, mayores de edad, no puedan practicar deporte en este sector que, sin lugar a dudas, es un sitio a veces marginado por gentes que usan el lugar para actividades delictivas, no creo que el municipio se preste para que eso lo sigan haciendo allá. Me preocupa, porque queremos que las obras sean bienvenidas, sea del gobierno que sea. Reitero que no se cumple con la proyección del diseño y solicito los soportes para hacer las respectivas denuncias.

La PERSONERA MUNICIPAL dice: Ingeniera Viviana, recuerde que nuestra función como servidores públicos es servir a la comunidad, no tenemos que esperar una petición por escrito para dar una respuesta cuando la comunidad lo requiera; este es el escenario idóneo para que la comunidad exponga sus dudas y para que Usted las resuelva. Es un llamado al espeto, que todas las peticiones que presente la comunidad sean respondidas de manera respetuosa a fondo y acorde a lo solicitado, no necesita un escrito, aunque si el término prudencial en caso de que inmediatamente no se tenga la respuesta. No se ha escuchado la respuesta de lo requerido en el cuestionado ni entregado copia del contrato de obra.

El PRESIDENTE dice: La citación se hizo desde el 8 de febrero, tuvo el tiempo suficiente para preparar el informe.

El Concejal JESUS PORTILLA expresa: Ingeniera Viviana, a Usted le dieron un cargo para que represente acorde a su estudio y capacidad; cuantas veces le hemos pedido información y usted responde que tiene sus términos, si usted dice eso en presencia de los concejales y de la comunidad que no entrega información solamente de lo que está escrito, no, su obligación es esa. Le pido el favor de responder las inquietudes expuestas hoy y que se tomen cartas para una solución de esa cubierta abandonada.

El Dr. CARLOS CERON funcionario de esta Secretaría dice: en la primera citación de la secretaria se había recogido ya la información; no asistió por que debía asistir a un evento indelegable de rendición de cuentas de regalías, pero es triste ver como los medios de comunicación manejan información haciendo ver que la ingeniera se niega a venir al recinto y no quiere entregar información y no se van más allá, indagando las razones. La nueva citación se le agrega una cantidad de requerimientos que, si bien esa información la tenemos, toca empezar a hacer un recorrido por todo un proceso, y los 22 puntos que se requieren no es una tarea fácil. Con esto no estoy diciendo que no queramos tener la información. En el 2017 hubo rendición de cuentas del primer año de la administración municipal, en el 2018 se hizo otra rendición de cuentas y en cada una de estas, cada secretaria ha entregado la información de lo que se ha contratado; lo que está en contratación y lo que se puede volver a contratar. Mucha de esta información que se ha requerido aquí, se la ha entregado no solo al concejo y a las comunidades, sino también a los entes de control. Decir si el diseño está bien o mal hecho, son recursos del sistema general de regalías que fueron avalados por planeación nacional. Comprendo la situación de que ver una de esas obras abandonada cuesta y duele, sin embargo, cuando una

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Barrio Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 7/35

obra tiene que tener terceras partes y la empresa de energía en una primera instancia certificó que se podía hacer las conexiones eléctricas, cuando la obra empieza, resulta que ya no se puede y eso modifica ostensiblemente un contrato de obra, o se liquida el contrato o se hace una adición; liquidarlo sería que quede sin energía, hacerle una adición es terminarlo a feliz término como todos queremos que termine. Lo que quiero decirles es que no es el interés de ocultar información ni hemos evadido respuestas, pero muchas veces la tramitología que se lleva en esta parte administrativa a veces hace ver que seamos negligentes o incapaces de resolver las cosas, pero hay unos términos que a veces se nos ajustan y nos dejan en la cuerda floja de que la gente piense que le estamos ocultando o no les queremos dar información. Estamos todo este grupo aquí, haciendo al lado otras tareas, se trató de sacar el mejor informe, obviamente faltan algunas cosas que también están en las oficinas correspondientes. La ingeniera DEISY habló del término en que está la obra, y sin querer zafarse de responsabilidades, pero hay un Ejecutivo que al final puede tomar una decisión de liquidarse o adicionarse. Quisiéramos que siguiéramos con cada uno de los puntos y si algo se nos queda pendiente, los vamos resolviendo. El interés de la Secretaria de planeación es que esta citación de control político llegue a feliz término.

El Presidente dice: No es la primera citación, ya se la ha invitado en anteriores ocasiones y ella ha tenido excusas, pero esto es más importante que cualquier otra cosa y por eso se hizo la citación para resolver todas estas inquietudes. Si la secretaria no resuelve los 22 puntos, está en su responsabilidad.

El Concejal WILDER ROSERO expresa: Ingeniera, pienso que no es la manera de uno darle respuesta a una comunidad; primero porque cuando la comunidad pide respuestas aquí en el Concejo es precisamente porque ya se cansan de estar pidiéndola allá y de no encontrar la respuesta. Pienso que en un tema tan sencillo donde en este momento se está pidiendo clarificar información, porque se habla es de recursos del municipio de una cantidad interesante que se invirtieron en esa obra, y que tal vez no le estamos diciendo que Usted tiene que responder o hacer bien hecha esa obra, porque sabemos que hay un contratista que tiene que responder en eso. Desde el año pasado se ha llamado la atención a la mayoría de las secretarías, y pidiéndole a la secretaria de planeación encargada de hacerle control y vigilancia a esas obras, que verifique que las obras se hagan bien y los recursos sean bien invertidos; es eso que se ha venido discutiendo desde el año pasado que no estamos cumpliendo con nuestra función. Pienso que la forma de dar respuesta a estas situaciones es saber identificar esas dos partes. Que planeación exija al contratista una correcta ejecución de la obra, hacerlos responsables a ellos para que todo el peso no caiga sobre la administración y ésta mejor verifique para que no se vuelva a presentar obras mal hechas como el coliseo del pilar. Por otro lado, con la comunidad, mucha viene de sectores lejanos a pedir información, no es justo que no se le responda las inquietudes. Otro llamado de atención es la comunicación de las cosas para no generar zozobra o suspicacia, por eso se debe ser responsable y ser veraces en lo que se dice.

El Concejal NESTOR CEDIEL expresa: Moción de orden, avancemos, en cada asunto habrá sugerencias que solicitamos a quien las tenga, sea muy puntual y claras, si nos queda algo pendiente y no llena las expectativas la información que se presenta, y si hoy no se tiene el conocimiento de quien brinda la información que ese asunto se deje para una nueva sesión para ese asunto puntual, pero avancemos porque estamos saliéndonos del tema. No tanta intervención, dejar compromisos y avanzar.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: La personera dice que no está obligada a que la comunidad presente mediante oficio, pero es que es un tema de fondo que no lo puedo dar verbalmente.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libardo Solarte Yeja
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 8/35

El Concejal DANIEL DIAZ dice: Avancemos y dejemos que la Secretaria entregue lo que quiera entregar, al final la plenaria tomará una decisión si lo que ella entregue sirve o no y adelantamos la moción correspondiente.

El Concejal JULIO TUTALCHA expresa: Escuchemos todo y al final tomamos la decisión porque al parecer no nos entendemos.

El PRESIDENTE dice: Queríamos recibir una información, pero parece que eso no se va a dar. Creo que miremos a ver que información dan y luego tomaremos una sesión porque aquí tenemos jurídicos y la Personera.

La Ingeniera DEISY expresa: El diseño inicial se contempla de una cubierta y una estructura metálica. Esos diseños, si ustedes los quieren ver con mediciones y todo, debe hacerse con auto cad, nosotros no nos vamos a negar a entregar esa información, creo incluso que ya un concejal había pedido esa información. El diseño no se ha modificado, se han hecho unas cositas en la parte de la estructura metálica, unos ajustes que ya el contratista lo ha dejado en evidencia en unas modificaciones que el mismo proceso los contempla. En él se informa qué cosas se modificaron y cuáles se están dejando en firme. Reitero que el contrato no está liquidado, pero si suspendido. Si el diseño contemplaba las gradas que decía el concejal William eso es la parte arquitectónica aprobada en su momento para poder realizar su construcción. El contrato esta anexo en el forme físico entregado.

La PERSONERA dice: Eso era lo que se quería saber; respondiste las tres preguntas solicitadas en el informe.

Numeral 3. Estado de la obra Centro de Integración Ciudadana en el barrio Diamantes.

a. Entregar copia del contrato de obra.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: el Contrato se encuentra en término final; creo que está en jurídica para la liquidación.

El Concejal WILLIAM CORDOBA expresa: Está en proceso de liquidación, pero se puede ver que no ha sido entregado formalmente a la comunidad. El municipio tiene alrededor del 40% de los recursos, pero ya aún sin usarse está caída una parte de una de sus fachadas; también se le adeuda a proveedores que han hecho requerimientos a la Secretaria Financiera para que se tenga en cuenta en el momento de liquidar la obra. Creo que esa obra así como está no puede ser liquidada. Es importante visitar la obra, verificar y corregirse.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Enviaré al inspector para que nos dé una última inspección ocular de la obra, pero la comunidad ya se la recibió al municipio. Con el tema de los pagos a terceros, el contrato contempla una cláusula de indemnidad por eso no se le puede retener el pago. Si me han llegado requerimientos de proveedores los cuales se transmitieron al contratista.

El Concejal WILLIAM CORDOBA manifiesta: Esto no es lo más idóneo, no es justo que a estas personas a quienes se les adeudan como al señor Carlos Díaz que prestó sus servicios metálicos y de soldadura no se le pague y se liquide la obra. Deben tener en cuenta esto. Hace falta más responsabilidad del municipio, especialmente de los supervisores que no le están poniendo cuidado a estas obras, no acogen recomendaciones y sugerencias, no hay exigencias a los contratistas, muchos de los cuales son foráneos que hacen obras a medias y el problema queda es para la comunidad.

... trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Liborio Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 9/35

El PRESIDENTE dice: El contratista no tiene ninguna responsabilidad ante una obra de esas, porque si estamos evadiendo el pago de los suministradores y todo, es una forma de maquiavelizar ese tema, porque entonces a ellos no se les puede llamar la atención, solamente sería tema de demandas y jurídicos.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Eso lo hace el ministerio de Trabajo.

El Presidente continúa diciendo: Si no tenemos un control por el lado de la administración, es complicado; la verdad es que aquí vienen a hacer lo que quieren y tenemos muchas obras así, donde el contratista evade todo y las comunidades que aguanten.

El Concejal NESTOR CEDIEL dice: Es importante hacer un llamado al interventor que es quien debe estar pendiente de que todas esas cosas vayan desarrollándose y cumpliéndose. No podemos dejar votados a nuestros comerciantes que prestan un servicio a la obra y no se les pague.

El Concejal JULIO TUTALCHA expresa: la solicitud es que antes de expedir el paz y salvo municipal, las obras, se cancele por todo concepto a trabajadores y proveedores. Que se cite al contratista de esa obra con los deudores para que se cancele.

La Abogada MARITZA IBARRA dice: Hace un tiempo llegó la solicitud de un suministro a un contratista solicitando a financiera para que dentro de las cuentas se tenga en cuenta el pago, pues es una obligación del municipio velar por los derechos de las personas, en este caso en el pago. Desconozco que se haya allegado oficio con facturas haciendo esos cobros de que se habla. La ingeniera le dice que sí tiene el oficio.

El Concejal JORGE ARREDONDO dice: decirle a la ingeniera y a todos los ingenieros que están acá que hacen parte de la supervisión de las obras, de algo que se ha visto y es que hoy se los está viendo como culpables porque hay obras donde al revisar la bitácora se evidencia el ausentismo del interventor, y ahí es donde se puede comenzar a hacer seguimiento, porque los interventores tiene unas obligaciones y responsabilidades contractuales y es estar pendientes de las obras; los supervisores deben ser más duros y exigentes con los contratistas para que hagan bien las cosas y si es necesario que nosotros los acompañemos a hacer visita a las obras, vamos, pero hagamos estas exigencias, porque lo que está sucediendo, por ejemplo con el CIC de Diamantes, que es una obra nueva y sucede lo que dice el concejal William.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Enviaré al inspector de obras; el tema de los proveedores es más tema de financiera de no hacer el pago hasta que se resuelva.

Numeral 4. Estado obra coliseo I.E. Nuestra Señora Del Pilar

La Secretaria de Planeación dice: Este es un proyecto aprobado con recursos de regalías en mesas técnicas, con ingenieros del DNP, de la gobernación y el alcalde municipal. Creo que la duda que ustedes tienen es más por el cambio del diseño del muro lateral. Se contempló un muro en concreto reforzado para el área izquierda, para el muro derecho pero el geotecnista y estructural hicieron el cambio por un canal, dado que el estudio de suelo arrojó que era estable. Mediante esa responsabilidad se acordó hacer el cambio del muro al canal disipador y en la parte posterior se hizo un muro con geomembrana. Quien está a cargo del proceso es el ingeniero Albert Trujillo. Hasta el momento el municipio no les ha pagado ni siquiera la primera acta parcial, estamos haciendo un acta de terminación para que se

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Liberto Solarte Yeja
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 10/35

pueda hacer el acta de recibo teniendo en cuenta que las obras estén bien. Hemos tenido varias quejas por parte del comité de veeduría y del rector y esta mañana recibimos una imagen del canal que no soportó el cauce de las aguas lluvias. Esas son cosas que como Administración no las podemos recibir hasta mientras tanto no se haga el cambio, y dado el caso de que el interventor no le haga cumplir al contratista, nosotros remitimos el informe al ordenador del gasto para que sea él quien fundamente sí o no el cumplimiento de la garantía.

El Concejal JORGE ARREDONDO dice: quiero que tengamos en cuenta algo, el contratista de la obra de este coliseo es el mismo contratista del pavimento de la vía Cristo Rey Ingeniero José Luis Revelo, fue él mismo quien nos manifestó que era el contratista. Hago relación a las dos obras porque allá se le hicieron recomendaciones y no las tuvo en cuenta, se terminó la obra y hoy están las consecuencias. Uno de los inconvenientes de mayor preocupación y gravedad es que se empoza mucho el agua y el diseño de la cubierta. Quería hacer este comparativo, porque de la misma manera se le ha hecho las recomendaciones y si no las van a tener en cuenta, es mejor solicitar a la contraloría una visita a la obra para identificar las fallas, porque en últimas nosotros como concejales no somos los idóneos para ver un diseño técnico de una obra de éstas.

El Concejal WILLIAM CORDOBA dice: La mayoría de nuestros padres de familia, comité directivo, estudiantil y profesores de la Institución Nuestra Señora del Pilar han estado bastante inconformes con esta obra, que es por alrededor de 1.800 millones de pesos donde desafortunadamente no se ve la calidad de la obra para todos estos recursos. Como podemos ver, son unos diseños bastantes no estéticos, miramos que las columnas son en la mitad de las graderías impidiendo la visibilidad del espectador, una tarima bastante alta con riesgos, sin seguridad, la canaleta que colocaron de 70 centímetros de ancho no aguantó el cauce del agua, la pista quedó bastante enterrada, no tiene el nivel que tiene que tener para un desagüe idóneo y eso hace que se inunde bastante. No sé si en la modificación del diseño no tuvieron en cuenta estos temas; el diseño del techo lamentablemente no es idóneo, pensé que sería como el coliseo del Dorado. No sé qué recomendaciones tiene planeación para esta obra que es tan valiosa y para el contratista. Como concejales hemos hecho a ellos unas recomendaciones, pero ni una sola ha sido tenida en cuenta.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: José Luis Revelo no es el representante legal, lo es el ingeniero ANDRES GILON. La obra no se ha recibido, se está verificando las cantidades; es preocupante el tema de los drenajes, del canal, los diseños fueron aprobados por planeación nacional. Cuando llegué ya todo estaba aprobado, solo para iniciar la etapa contractual.

Continúa el Concejal WILLIAM CORDOBA diciendo: ¿Cree que la Administración municipal ve con buenos ojos el diseño de la estructura, de las columnas?; ¿cree que eso puede estar bien?; porque nosotros la ciudadanía no lo vemos de esa forma.

Dice la Secretaria de planeación municipal: La verdad no soy ingeniera estructural.

El Concejal GEOVANNY OSPINA dice: Eso es a lo que vamos. Aquí el trabajo fundamental debe hacerlo la interventoría que es donde se debe evitar todos estos casos, pues después de construido qué pueden hacer; un problema jurídico al recibirlo o se quedará esa obra inconclusa y sin ninguna solución. Uno va a una obra y no hay interventor, cuando debería estar permanente de ella para oportunamente corregirse alguna situación en caso de ser necesario y evitar situaciones como las que hoy se están presentando.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Alberto Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019

Pág. 11/35

El Concejal NESTOR CEDIEL expresa: Es deprimente y desconcertante la forma cómo están quedando los diseños y ahí sí responsabilizo a quien tiene la responsabilidad de revisar y viabilizar los proyectos que es la secretaría de planeación. Es inconcebible y cualquiera lo mira, que los diseños de esos techos no sólo de este gobierno, inclusive el anterior porque así quedó el del coliseo del Palermo, que no quedan sirviendo para nada. Los escenarios quedaron a merced de que llueva y se llenen de agua o el sol por donde sea. Ahora, cómo se va a subsanar un error tan grande como ese, una placa deportiva llena de agua. Cualquier maestro de obra de este municipio hace pisos que quedan bien manejados los drenajes y niveles, pero una obra de esas es vergonzosa; cómo queda el alcalde y la administración y todos nosotros. Hay que generar una responsabilidad a esas obras; hay que ser muy drásticos en la toma de decisiones cuando se vaya a liquidar o recibir esas obras. No podemos seguir recibiendo obras realmente en mal estado, obras que dan vergüenza y esa es la sugerencia para la administración, y que en adelante lo que puedan corregir que se corrija; en los diseños debe haber mucha vigilancia. Es vergonzoso lo que vemos allí, lo que está pasando con esa obra que es para niños, la altura y con esa terminación. Adicionalmente a eso a la falta de juicio y cuidado, porque ahí hay niños que están entrando y saliendo, las vías de acceso no las han adecuado bien, hay charcos de barro; eso también debieron contemplar los contratistas. Es vergonzoso cómo actúan las interventorías que no son capaces de exigir nada, se volvieron los amangualados de los contratistas y eso realmente da vergüenza; uno ya no sabe qué contestarle a la comunidad.

El PRESIDENTE dice: Aparte de eso hay muchas cosas en la obra que se debe mejorar, aunque sí mejoraron un piso que permanecía lleno de agua, pero sigue lo mismo porque el muro de un costado sigue alto; no sé qué solución darán a eso.

El Ingeniero ALBERT TRUJILLO supervisor de la obra dice: soy supervisor desde este año cuando ya estaba terminando la etapa de ejecución. Hay un acta parcial la cual no se ha pagado; si tenemos muchas observaciones acerca del diseño y estamos en esa etapa de revisión de cantidades y dimensiones. Para el acta de recibo final estamos esperando a que el polideportivo quede funcional sin ninguno de esos errores que tiene en el momento.

Dice el PRESIDENTE: O sea casi desbaratarlo todo. A esto responde la Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO: Si esa es la recomendación que la Secretaría de planeación da, se hace.

El Supervisor ALBERT TRUJILLO continúa diciendo: La etapa de proyección ya es un tema muy aparte porque el proyecto viene avalado así. Como supervisor a uno le queda muy difícil decir que eso se tuvo que hacer de esta u otra forma. Lo que uno trata de llevar a cabo es lo que está en el contrato y que las cosas queden funcionando.

El PRESIDENTE dice: Debe haber responsables; secretaria, no se eche toda la carga usted. Aquí hay unos responsables, funcionarios que han pasado por esa área y que no le han puesto cuidado a eso y hoy usted está aquí enfrentando todos estos inconvenientes, pero sí hay que darle una solución; nos parece bien que miremos una respuesta clara y hacerle seguimiento y para eso está el Concejo para que mancomunadamente revisemos y miremos que mejoría vamos a hacer; aquí estamos presentes y pendientes para apoyarlos también en eso.

Numeral 5. Explicar las condiciones en que se encuentra el servicio de alumbrado en el parque Jesús Hermes Zambrano y el coliseo el Dorado.

La ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Si no estoy mal, el parque fue ejecutado en el 2016 quedando pendiente la conexión de la matrícula; hice el trámite con la empresa de energía, les solicité a ellos el tema del contrato, el tema

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Alberto Solarte Yeia
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



del pago, pero como hubo cambio de jurídica, ésta dejó vencer los términos y nos toca volver a iniciar el proceso, nos toca volver a hacer el nuevo contrato con la empresa para la conexión de la matrícula y el contador y ya se ha dado un arreglo en financiera para el tema del pago. Para esto requiero un tiempo de 15 días; hoy mismo hago la solicitud a la empresa de energía para revisar el nuevo contrato y ya es un tema que delego a la Dra. Maritza para revisión del contrato, firma del alcalde y el arreglo con financiera para el pago de los gastos.

En cuanto al coliseo el dorado, no se a que se refieran porque que yo sepa, el alumbrado está bien. Ya estamos formulando el proyecto, se tiene asignados los recursos dentro del presupuesto 2019 para el mantenimiento y mejoramiento del coliseo.

El concejal WILLIAM CORDOBA dice: Ese parque si es incomodidad de la comunidad del sector porque se requiere urgente, y la recomendación es mirar y avanzar en el proceso rápido del mantenimiento del coliseo el Dorado.

El señor JAIRO ERAZO expresa: Ese coliseo presenta un peligro porque cuando retiraron unas tejas, quedaron unas encima y están sueltas que pueden caerse.

Numeral 6. Grado de avance obra construcción muro de contención en el barrio Fátima.

La Ingeniera Viviana Montenegro dice: En un inicio el municipio contaba con 356 millones para cofinanciar el muro con la gobernación; ésta, al fin decidió hacerlo en el 100% contratando la interventoría de la gobernación y por medio de la calamidad pública que tenía el departamento. Solicitamos al interventor un informe del avance pero aún no hay respuesta; lo único que podemos desde la secretaría es con el inspector de obras, verificar que la obra se ejecute en un 100% de calidad para beneficiar a las viviendas que están en riesgo.

El Concejal WILLIAM CORDOBA expresa: Hay una duda del sector porque el muro que están construyendo al parecer va a ser directamente fundido con la altura y la duda de los habitantes del área de arriba, es porque si lo van a construir de una sola hasta arriba, cómo van a rellenar el espacio que hay entre las casas y el muro.

La ingeniera VIVIANA MONTENEGRO responde: Esos son más temas técnicos que se tiene que hacer el relleno compactado; el muro no se lo funde monolítico por la dimensión del muro, supongo que funden un tramo y van compactando.

El Concejal WILDER ROSERO dice: Si es una obra a cargo de la Gobernación sería que ellos nos den la información; recomendar a planeación que el inspector de obras esté pendiente y vigilante para que la obra la hagan bien.

Numeral 7. Estado de la obra parque ecológico de integración y recreación ciudadana Heliconias en la vereda El Porvenir.

a. Explicar si la obra incluye el servicio de electrificación.

El ingeniero YEISON BECERRA supervisor de la obra dice: El parque en su infraestructura está construido en un 100%. No se ha liquidado, tenemos un 10% restante por liquidar y eso obedece a que en el contrato también fue contratado la revisión técnica retie y retilar que son certificaciones en cuanto a la parte eléctrica. El proyecto fue energizado por la empresa de energía en cuanto se terminó la obra para mirar que todo el sistema eléctrico funcionara de la mejor manera. En este momento se encuentra en contacto el contratista y el representante legal de la empresa



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 13/35

de energía para dejar conectado definitivamente el sistema eléctrico del parque; se sugirió colocar un transformador; en esta semana se entrega energizado.

El Concejal WILLIAM CORDOBA dice: Desde el principio cuando se empezó con la construcción de esta obra, se hicieron reuniones en el sector y múltiples recomendaciones en su primer diseño que luego de modificado, se esperaba que llenara las expectativas, pero no lo diseñaron a la altura de la vía y esta obra de 900 millones de pesos quedó enterrado; en el momento de la entrega se tuvo que hacer un jarillón de barro en un predio vecino para que el parque no se enlagnera; lamentablemente ni la interventoría ni supervisión tuvieron en cuenta las recomendaciones, incluso en la entrada en el box culver no le hicieron unas tapas para hacerle limpieza en caso de taponamiento; en el momento de la entrega se conectó el tema eléctrico, pero no se tuvo un plan eléctrico creo porque ese sistema de iluminación debió contemplar un transformador, para que a estas alturas tenga la empresa de energía que hacer el corte de energía porque no ha cumplido; es lamentable que las personas no puedan usarlo en la noche por falta de la iluminación. Por parte de supervisión no se tuvo en cuenta muchas cosas como que el parque quedaría enterrado y lamentablemente las obras que se construyen actualmente tendrán que recibirse como quedan porque para una demolición yo creo que no da.

Felicitó a esta administración que en su primer año de gobierno demolió unas graderías del estadio que quedaron mal hechas; quisiera que por lo menos se demoliera unas partes de este parque para que se acondicionara ese tema y se diera feliz cumplimiento, porque en últimas damos la carga es a la póliza, y no justifica que se invierta tantos recursos y las obras no queden bien terminadas.

El Ingeniero YEISON BECEERRA dice: El contrato como tal tiene una sola modificación, se cambió el adoquín que tenía toda la superficie de obra del parque por concreto salvado. La obra cumple con parámetros de calidad y estabilidad; aseguro con certeza de que todo lo que está construido no hay ningún metro cuadrado que haya que demolerlo. Usted habla de que está por debajo del nivel de la vía nacional, pero no podemos construir una obra superior a la vía nacional porque eso indica que toda la superficie de rutas recojan el agua y la manden a la vía, generando problemas de accidentalidad; habla también de un jarillón, pero lo que se hizo fue una cuneta perimetral alrededor del parque para recoger el agua que se empoza en esa área que es posiblemente una urbanización que está contigua al parque; una vez que construyan la urbanización se van a manejar las vías y el alcantarillado respectivo recogerá todas estas aguas y las enviará al sitio más ideal. La obra no presenta inundaciones como tal; inclusive se hizo unas actividades de más que fue la colocación de unos sumideros y un sistema de drenaje que estaban por fuera del contrato para poder drenar del agua del área del parque y evitar que se inunde. Al sistema eléctrico si se le hicieron las pruebas y estuvo energizado el parque y funcional. Iniciando el proyecto se pide a la empresa de energía que dé certificación de los planos entregando a la empresa y en ningún momento hicieron la observación de que era necesario colocar en el alumbrado público ese transformador, por eso la obra siguió; ahora se dice que ese es necesario y se está trabajando en ello, se va a colocar la estructura para colocar el transformador que lo va poner la empresa de energía para que quede en feliz término terminad la obra.

El Concejal WILLIAM CORDOBA dice: Dentro de su capacidad y conocimiento, Usted tiene toda la razón, pero alrededor del parque bajando a mano izquierda, antes de llegar al parque son predios privados proyectados a una urbanización, cuando urbanicen al nivel de la vía, el parque quedará enterrado también con relación a las otras construcciones a su alrededor, y lógicamente que las aguas lluvias no van a ir a la vía nacional, para eso existe un canal que las recoge que si lo tuvieron en cuenta pero no la magnitud del agua que baja por él ya que eso es un

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libardo Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo



humedal y hay un arroyo; por eso pienso que las cosas no se tuvieron bien en cuenta en el primer diseño cuando lo socializaron.

El Ingeniero BECERRA dice: No podemos intervenir predios privados. En el caso de los niveles no podemos permitir que las terceras personas dueños de predios que están contiguos, construyan a cualquier nivel, para eso se entrega la licencia de construcción y se verifica que cumplan con los paramentos y niveles. Si se tuvo en cuenta porque el sistema de alcantarillado que ha construido la urbanización ya tiene unos niveles y bajo esos niveles se trabajó el nivel del parque; no podemos subirlos porque eso amerita rellenos que es otro recurso adicional que no está propuesto.

El concejal GEOVANNY OSPINA dice: Hay un error porque ese parque no cumplió con los niveles, ¿como los demás deben guiarse de ese nivel sabiendo que está enterrado?; eso se ve a simple vista.

El Ingeniero YEISON BECERRA dice: No es que se tengan que adecuar al nivel del parque; el parque se adecuó al nivel del alcantarillado que maneja la urbanización como tal. Estará energizado la otra semana.

El Concejal GEOVANNY OSPINA continúa diciendo: Con el ingeniero se habló una vez y dijo que ellos tenían que ajustarse al presupuesto existente. La inquietud es cómo se va a construir, si el parque quedará hundido.

El Concejal WILDER ROSERO dice: en canto a los niveles y desniveles, pide a planeación un documento donde se verifique que esos niveles si son conforme deben ser y que la urbanización y todo lo que se viene tienen que adaptarse a ellos.

El PRESIDENTE DE LA VEREDA EL PORVENIR dice: Desde inicio de la obra siempre hemos venido haciendo recomendaciones al ingeniero Euler que estaba a cargo de la obra, a quien siempre le dijimos que íbamos a tener problemas porque se miraba que quedaría enterrado, pero nunca se tuvo en cuenta, nos argumentaban que era por niveles acordes. Se le pidió también hacer más relleno, pero no fue aceptado. La obra se entregó el 10 de diciembre de 2018 y en adelante ya no tuvo energía, porque fue algo provisional que se dio únicamente para el momento de la entrega. He insistido al ingeniero EULER respecto de la energía para lo que dijo que ya estaba haciendo los trámites para solucionarlo. De todas formas, la obra ya está hecha, por eso la inquietud de hasta dónde se le pueda hacer alguna modificación. Otra recomendación para el contratista fue que todo se cancelara tanto con los trabajados como con los proveedores y según él ya estaban a paz y salvo por todo concepto.

El Ingeniero YEISON BECERRA ofrece su acompañamiento cuando la comunidad quiera ir a verificar medidas y niveles. Enfatiza en que las modificaciones hechas fueron para mejorar.

El PRESIDENTE dice: Las obras se están entregando así no sean liquidadas como la plaza biblioteca, pero cómo se pretende entregar una obra inconclusa. Que se tenga en cuenta que se reciban obras, total y bien terminadas para que no suceda lo que se escucha de que quedan incompletas y sin prestar totalmente el servicio. Lamentablemente todas las obras están de esta manera como el pavimento de la vía a cristo rey.

Numeral 8. Estado de la obra plaza biblioteca.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: El plazo contractual ya venció, hay acta de terminación y después de que se revise el tema de certificaciones retie y retilar, se procederá a recibirla.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019

Pág. 15/35

La Ingeniera DEISY LOPEZ expresa: El 3 de febrero terminó el plazo de ejecución. En este momento el contratista está realizando unas subsanaciones a las observaciones hechas por interventoría; para mañana se tiene programada una nueva visita para recorrer el sitio y mirar su estado, de acuerdo a eso se da unos plazos para que el contratista haga su cumplimiento. No se ha ejecutado la parte de las certificaciones porque hasta el día 3 de febrero el contratista tenía tiempo para hacer todo tipo de instalaciones eléctricas; terminado este plazo él ya ha tramitado con la empresa que es privada encargada de hacer ese tipo de certificaciones de retie y retirlar; ya han hecho varias visitas de inspección, pero a la fecha tenía pendiente que las instalaciones estuvieran ejecutadas. Para hoy tienen programada una última visita para según el resultado, poder emitir concepto favorable para las certificaciones. No se puede decir de entre hoy o mañana, porque es una empresa privada la que los realiza, pero son certificaciones que el municipio requiere para poder hacer su respectivo recibo. Mientras ellos están tramitando este documento para poder recibir a satisfacción por parte del municipio, el municipio también adelanta las subsanaciones de las observaciones que haya dentro del proceso constructivo que son de obras civiles, en las que sí hay unos inconvenientes, pero que se pueden subsanar. El área de construcción se cumple.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Se hicieron las pruebas de iluminación del tema de la plaza como tal, y esta está acorde.

El Ing. ALEXANDER RUEDA se presenta como la persona que asesora la parte eléctrica en la administración y dice: en este tema se le han hecho dos visitas y ya se hizo una prueba de iluminación, pero estos temas eléctricos son un poco complejos porque necesitan los certificados retie y retirlar que las emite empresas externas al operador de red, y esas inspecciones son muy minuciosas y llevan su tiempo; por eso, el tiempo para lo del parque propuesto de 15 días, puede ser hasta más por el proceso que se debe hacer. Depende de las inconformidades que se presente, el inspector hace su informe y ese es el aval para que la empresa de energía, energice. La parte eléctrica se ha convertido como el cuello de botella en esas obras.

El Concejal WILLIAM CORDOBA dice: Qué tan cierto es que se está afirmando con barro contaminado y encima están echando gravilla para echarle al piso el concreto en la parte interna de la biblioteca. Hay quejas de la comunidad al respecto.

La Ingeniera DEISY LOPEZ dice: Respecto de la parte interna, es una jardinería con un contrapiso en adoquín ecológico y eso tiene un sistema de construcción; primero una base de relleno con material granular, después se instala el adoquín ecológico relleno con material fino de arena y se está revitalizando. Las acusaciones que se dan por parte de la comunidad que sean bien fundamentadas porque no podemos decir siempre que se está compactando con material no adecuado, por ejemplo, en la parte posterior con respecto a la vía nacional hay una parte de relleno de material de excavación que aún permanece en el sitio pero que todo no le compete al contratista. De pronto puede ser este el caso por el que la comunidad está inquieta. Saber hasta dónde le corresponde al contratista.


Siendo las 12 del día, el PRESIDENTE propone a la plenaria del Concejo declarar sesión permanente. Ésta estuvo de acuerdo.

La ingeniera VIVIANA MONTENEGRO solicita a los Concejales aplazar para otra sesión la sustentación del plan de acción requerido en el numeral 22, ya que es un tema extenso que contempla son 18 sectores, para que cada secretario venga y ellos mismos expongan los sectores de su competencia. El Presidente pregunta a los concejales si están de acuerdo con la solicitud de la secretaria y éstos manifiestan que sí.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Loarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 16/35

El Concejal JULIO TUTALCHA pregunta: Porque se le cambió el uso de suelo al terreno donde se está construyendo la plaza biblioteca, si tenía otro destino de la villa olímpica.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO responde: No sé, no hice ningún cambio de uso de suelo. Más bien me abstengo de responder.

El PRESIDENTE dice: de eso hay una denuncia. Qué pasa con las veedurías ciudadanas sobre esa obra, será que son inoperantes o es que no les hacen caso o qué es lo que pasa?. Pues el presidente de la vereda Porvenir dice que hicieron observaciones a la obra de ese parque y no las acogieron, por eso Señorita personera, es importante y necesario trabajar sobre ese tema.

La Ingeniera MONTENEGRO expresa: oficialmente no puede tener las observaciones de la comunidad, pero cuando llega la comunidad, envía al inspector y supervisor para que vaya y revise las posibles quejas del ciudadano; eso es lo que se hace desde la secretaria.

El PRESIDENTE continua diciendo: En esa obra de la plaza biblioteca y construcción pavimento cristo rey ha habido bastantes inconvenientes y ha estado presente la ingeniera Deisy y la ingeniera Leidy, y no sé si a eso se le hicieron las correcciones en cuanto a la dimensión de la tubería del alcantarillado de aguas lluvias, porque supuestamente salió la tubería de la plaza de una dimensión y la otra tubería de la pavimentación es de otra dimensión, de eso hubo quejas y no sé si se mejoró eso o no.

La ingeniera Deisy López dice: con respecto al alcantarillado pluvial, los ramales que tiene la plaza biblioteca ellos tienen sus propias cámaras y se conectan a la primera cámara del alcantarillado de la pavimentación del cristo rey, y en la parte final que es una intersección donde hay unos inconvenientes, hay otros colectores de mayor dimensión donde se desfoga y lo que se hizo fue pedirle a la empresa de servicios permitimos hacer esa conexión y aceptaron. Tuve una conversación con el operario de aguas cristalina y dijo que no había inconvenientes de rebosamiento de aguas residuales a la hora de usarse en los eventos culturales que se realicen en la plaza, porque el uso sería intermitente. El presidente le pide copia del oficio de la solicitud, y la ingeniera acepta, aclarando que el agua lluvia que se recoge de la plaza, ésta tiene sus niveles, hay dos cárcamos que la recogen, las canalizan y envían al alcantarillado que pasa por la construcción del pavimento. Invita a participar mañana a las 3 p.m. a la visita de obra.

Numeral 9. Informe detallado sobre la obra de pavimentación vía plaza de mercado – puente sobre el río Naboyaco.

La ingeniera LEIDY TEZ profesional de apoyo de la Secretaría de Planeación Supervisora de este contrato de esta obra dice: el informe detallado se anexa en el expediente físico que se entregará al Concejo. La obra contempla inicialmente la segunda etapa; la primera etapa que ya culminó era una construcción de alcantarillado pluvial de aproximadamente 880 metros lineales y una pavimentación en concreto hidráulico de 312 metros lineales. El contrato contempla dos adiciones, una que se hizo de Sistema general de regalías, por imprevistos de la obra, y un adicional para una segunda etapa donde se contempla 405 metros lineales adicionales de pavimentación, para un total de 717 metros lineales; son actividades que ya se están ejecutando, cuyo contratista es el ingeniero Jairo Bravo y se lleva una ejecución del 80% aproximadamente.

El Concejal WILDER ROSERO pregunta: ¿la obra del concreto como tal llega hasta el puente?

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Liborio Solarte Yeja
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 17/35

La ingeniera TEZ responde: No, hasta el puente son 890 metros y se van a hacer 717 metros de pavimento. El alcantarillado pluvial sí va hasta el puente.

El Concejal WILLIAM CORDOBA dice: Hace unos 4 días hicimos visita al lugar, se alcanzó a percibir que en la compactación que están haciendo, hay partes como material amontonado. Que como supervisora de la obra, no suceda como en Cristo Rey; que se haga el debido retiro del barro contaminado que está ahí y se le eche el material crudo.

La ingeniera LEIDY TEZ dice: Ya hicieron la compactación y hoy están realizando las pruebas de densidad que son las que determinan la compactación; haremos revisión ocular para verificar lo dicho.

El Presidente dice: Un material que lo tuvieron amontonado, que lo sacaron de otras obras y que creo que es un material contaminado, lo utilizaron para esa obra?, tienen información al respecto?.

Le responde la supervisora: hay material que sí es reutilizable.

El PRESIDENTE continúa diciendo: Quiero que le hagamos seguimiento a un material que estaba amontonado detrás de la machimbre; ¿dónde dejaron ese material?.

El Señor JAIRO ERAZO dice: Soy uno de los veedores de este proyecto. Quisiera saber cuál es el diseño del concreto de la vía que van a hacer, cuántas capas y de qué dimensiones. El ingeniero nos dijo que de base serían 30 centímetros, de sub base 20 y concreto 20. Están reutilizando material, no están echando capa de base que debe ser de 30 centímetros de crudo en buen estado. Lo que están haciendo es raspando las calles y echándole más material para hacer lo que es la sub base, o sea que el proyecto tiene apenas sub base y con el material de la comunidad; las vías aledañas a estas están en muy mal estado y ni siquiera se han tomado la molestia de sacar ese material de ahí y arreglarnos las calles por donde mandaron el tránsito. Una comisión del concejo se dio cuenta de que estaban echando barro con material contaminado, y lo que ellos hicieron fue afirmar. De eso puse queja a Contraloría y al Concejo para que hicieran esa visita y se cercioraran de la calidad de vía que está haciendo el señor Jairo Bravo; interventor no hay para la obra, pues nunca lo he visto ahí pendiente. En el hidráulico estuvo el maestro Lasso que no tiene la capacidad ni las cualidades técnicas para estar al frente, sin embargo creo que ese quedó bien hecho.

Esa vía la están haciendo mal y hoy casualmente empezaron a echarle la capa de cemento rígido sin las condiciones técnicas, eso ocurre porque no hay supervisión del proyecto, ni interventor a quien dirigirle una queja. Ahora toca que revisen con unos apiques, porque ellos ya hicieron reafirmado.

La ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: el arreglo de vías aledañas como se pide, no está dentro del contrato.

La Ingeniera LEIDY TEZ expresa: Son 3 capas, base, sub base y el concreto. El interventor es Gustavo Adolfo, tiene su correspondiente apoyo que permanecen en la obra. Podemos hacer la visita cuando ustedes lo requieran. Ante la pregunta del presidente de que, si el material lo están trayendo de una mina legal, ella responde: no, ellos han presentado facturas. Esta información es cuestionada por el presidente quien continúa diciendo: están trabajando sobre facturas y es extraño que una volqueta que debe traer material de las minas legales de Caicedo, del Jauno y de la del Tigre que son las únicas legalmente constituidas en el Putumayo, se demore apenas una o dos horas trayendo eso, pero el seguimiento lo debo hacer yo como concejal, más no la secretaria de planeación y los funcionarios que

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

[Firma]
Candace Solarte Yeja
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 18/35

están a cargo de la obra. Señorita Personera, eso se viene presentando, todas las obras en Villagarzón están hechas con un material de minas ilegales. La preocupación es que, por usar material contaminado y que no cumplen los requisitos, las obras no queden bien.

El Concejal WILLIAM CORDOBA expresa: La ingeniera dice que antes de aplicar el pavimento se debe hacer la prueba de densidad, pero según el ciudadano hoy ya están echando este pavimento, que se suspenda la obra y se exijan dichas pruebas. Pienso que sí se apeguen a lo que se estipula en el contrato, ente ello el material que sea de una mina legal.

El Concejal FRANCISCO SANTANDER dice: En la continuación de esa obra se ha visto material demasiado contaminado, no como en el inicio de la obra; tratar de hacer lo que se hizo en un principio para que la obra quede bien pues es de gran impacto y debe soportar bastante peso ya que es usado por el sector productivo que transitan mucha carga pesada por ella. Es responsabilidad del contratista de adecuar las vías de acceso para el tránsito de ese sector. No sé si es posible que esta semana haya ese mejoramiento.

Siendo las 12:30 p.m. el Presidente declara receso hasta las 02:00 p.m. Al término, éste es levantado y se continúa con la sesión.

Numeral 10. Informe si la administración municipal contempla o ha gestionado la instalación de algunos reductores de velocidad en algunas calles del municipio. En caso positivo anexar copia del soporte de la gestión.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: El municipio si contempla un proyecto de señalización por las principales calles del municipio, pero no se tiene el proyecto formulado, se está en la etapa de revisión de los sitios de señalización que se necesita y los tipos de reductores que estipula la norma para el casco urbano.

El Concejal WILLIAM CORDOBA dice: La inquietud es por los riesgos que se presenta en las vías a piscicart, la de acceso a cristo rey y salida al guineo que son bastante transitadas y es necesario la instalación de algún tipo de reductor según lo disponga la norma, como medida preventiva para evitar accidentes de tránsito, por ello la recomendación es gestionar de manera urgente el proyecto. Prever esta necesidad también en las vías que se están construyendo.

Numeral 11. Mediante oficio AMV-SPGRD-CE-780-2018 del 13 de diciembre de 2018, Usted informó al Concejo que en el marco de la calamidad pública decreto 063 del 15 de agosto de 2018, la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal está ejecutando cuatro contratos, entre ellos el "Apoyo a la reubicación temporal mediante subsidios de arrendamiento a familias que se encuentran en amenaza de riesgos causados por deslizamientos, inundaciones, socavaciones".

a. **Sírvase informar el estado actual de dicho proceso, cuáles son las familias que se están apoyando y/o se pretenden apoyar mediante este subsidio de arrendamiento, el valor y el tiempo.**

11.1. Informó también que en "etapa precontractual se encuentra el proyecto de obras de mitigación sobre el río Putumayo en el sector de la vereda Albania, en riesgo por inundación" y el de "instalación y puesta en marcha del sistema de alerta temprana".

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libarín Solarte Yeja
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 19/35

- a. *Sírvase informar el estado actual de estos procesos y en qué consisten,*
- b. *Presentar informe donde se evidencie la inversión realizada en gestión del riesgo vigencia 2018.*
- c. *Adicional en los procesos mencionados en el numeral anterior, favor informar qué otras actuaciones está realizando o proyecta realizar la administración como mitigación del riesgo indicando los sitios a intervenir.*

Numeral 11 - Literal a:

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Inicialmente se tenía contempladas 25 familias; 8 familias cuentan con subsidio de arrendamiento y 2 están en proceso; para el subsidio de arrendamiento es la misma gente la que accede y por eso hemos tenido inconvenientes porque la gente se niega a aceptar este subsidio.

La Ingeniera FRANCELLY PORTILLA profesional de apoyo en la gestión del riesgo menciona: las familias que se benefician del subsidio de arrendamiento son Maribel Rojas Osorio, Juan Carlos Toro, Blanca Inés Aguirre, Yisel Roby, Sorel Vargas, María Rosa Benítez, Sandra Burbano, Gloria Meneses y dos familias que están en proceso son Martha Cecilia Muñoz y Aliría Ortega. El contrato de ellos va por seis meses, mensualmente 250 mil pesos.

El Concejal NESTOR CEDIEL dice: La incertidumbre de las familias es hasta qué punto se les va a asegurar la permanencia de ese subsidio de arrendamiento y para cuándo sería la solución definitiva.

Responde la ing. MONTENEGRO: Para el caso de los del Fátima se está a la espera de la terminación del muro; hay muchas tierras y la solución definitiva para algunos casos es que se les entregue la vivienda y ese es un tema muy complicado, manejarlo así y de un momento para otro brindarles la vivienda. Igualmente, con las viviendas que ya se están adelantando con el Ministerio, para acceder a ese subsidio tiene que ser víctima y que hayan estado en zona de riesgo. No se cómo irán a seleccionar ese tipo de personas ya que la administración envía el reporte a nivel nacional y son ellos los que eligen.

Continúa el Concejal NESTOR CEDIEL diciendo: Al paso que vamos ya por tiempo no creo que se alcance a oficialmente recibir esas casas; ¿el municipio asegura el recurso necesario para cumplirles con el arrendamiento?

Dice la Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO: por este año se cuenta con recursos suficientes para garantizarles el arrendamiento a las familias que están actualmente y que se acojan a ese subsidio. Un mes antes de que se venzan los términos para los 6 meses, se tienen dos opciones, se liquida ese proceso e iniciar uno nuevo por seis meses o hacer una prórroga de 3 meses.

Numeral 11.1. Literal a:

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO expresa: El proceso para descolmatación está en la etapa de contrato, pendiente el acta de inicio porque se hizo la visita antes de traer la maquinaria al sector, pero la comunidad se niega al ingreso. La opción sería liquidar el proceso por este motivo o hacer el proceso en contra de la comunidad. En cuanto a las alertas tempranas, estamos en unas capacitaciones que las ha tenido la coordinación para mirar qué tipo de alertas tempranas se necesitan; ya están identificadas, se tiene los recursos disponibles para iniciar el proceso de contratación.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libardo Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 20/35

El Concejal GEOVANNY OSPINA dice: Hay un gran rechazo de la comunidad porque, por un lado, las cosas que hacen en realidad no las socializan con la comunidad; por que la comunidad da una versión. El problema del río es mucho más arriba que acá abajo; acá abajo lo que dice la comunidad, es votar la plata. Lo hacen acá abajo y se llevó la vía y se le advirtió a la administración que lo que estaban haciendo no era suficiente y no escucharon.

Eso es lo que está pasando ahora; hicieron una reunión, llamaron a la presidenta, primero le dijeron que había 150 millones y después que ya eran 80, eso quiero que me aclaren, pero con eso, van a hacer lo mismo que hicieron en Umbria, porque se hacen las cosas, no sé si será por legalizar o porque será, pero las hacen tan mal que mire para lo que se presta eso. Lo que van a hacer ahí no sirve, si hay que hacerlo pero bien, no es simplemente por ir a mover y hacer un jarillón o qué es lo que en realidad van a hacer allá porque la comunidad está reamente indispueta porque el alcalde había dicho que yo mismo lo acompañé diciéndole que era una reubicación de Albania que tenía más de 500 millones de pesos y que ya tenía el proyecto, pero aquí la realidad es otra cosa, por eso es la indisponibilidad de esa comunidad.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Antes de nosotros hacer el proyecto para la descolmatación concertamos con la comunidad de que si ellos nos permitían ingresar la máquina y dijeron que si firmando un acta, y ahora nuevamente dicen que no.

El Concejal GEOVANNY pide copia de esas actas a lo que la secretaria dice que las allegará.

El PRESIDENTE dice: Tiene Usted razón, a veces la comunidad no da información completa o hay desinformación internamente. Nos haga llegar copia de esas actas para mayor información.

Literal b.

La Ingeniera MONTENEGRO dice: esa información está en fisico en el paquete que se dejará en el concejo.

Literal c.

La Ingeniera MONTENEGRO dice: inicialmente se contempló la descolmatación en Umbria, lo que se contrató fue el operador, el combustible y la camabaja porque la maquinaria es del municipio. Se hizo la descolmatación y jarillón creo que fueron aproximadamente 300 metros lineales. Se hizo la contratación del mejoramiento del puente sobre el río Mocoa, para ello 30 millones nos envió la gobernación mediante gestión del riesgo. No es cierto que Gran Tierra nos diera el recurso para este mejoramiento. Fueron 30 millones que nos dio gestión del riesgo departamental y el municipio aportó 98 millones de pesos. Se logró contratar el mejoramiento del acueducto urbano que la gobernación mediante gestión del riesgo departamental nos hizo una transferencia de 100 millones, la administración pone 7 millones para la interventoría. El tema de la descolmatación sobre Albania, ya estamos en un proceso para descolmatación del río Guineo, más los subsidios de arrendamientos ya mencionados.

El Concejal GEOVANNY OSPINA dice: Lo de Umbria nunca lo socializaron. Ahorita ha habido lluvia y lo que estaba haciendo la máquina prácticamente se lo llevó.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO expresa: Las obras de mitigación y jarillones son para mitigar el impacto y disipar la energía con lo que llega el caudal del agua, no son obras duraderas, son para mitigar y es lo que humanamente podemos hacer en la inmediatez; eso se concertó desde el año pasado cuando se presentó la calamidad

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libardo Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2014



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 21/35

y ese jarillón mitigó que el agua no llegara con fuerza a la estación de policía, al malecón y a los Prados. No sé si ustedes le llaman votar la plata, pero es lo que nosotros podemos hacer humanamente en la inmediatez del caso.

El Concejal GEOVANNY OSPINA continúa diciendo: Había unos proyectos de mitigación, hay en el corto y largo plazo, pero eso no ha mitigado nada porque la creciente es la misma. Es verdad que el río no ha crecido como antes, pero medio creció se lo llevó.

El Concejal NESTOR CEDIEL pregunta: ¿Qué se tiene previsto para atender a las familias que quedaron en una zona de riesgo en Villa Luz por amenaza del río Putumayo, unos en una isla?

La Secretaria responde: no hay familias reubicadas.

La ingeniera FRANCELLY PORTILLA dice: Ellos están incluidos en el censo para el subsidio de arrendamiento, pero hasta el momento no han traído la documentación o quizás tampoco quieren aceptar el subsidio de arrendamiento.

A esto expresa el Concejal NESTOR CEDIEL: ellos estuvieron pendientes, pero hubo un tiempo muerto que no les dieron respuesta.

La ingeniera MONTENEGRO le dice: Honorable si Usted nos ayuda a contactarnos con ellos para iniciar el proceso.

El Concejal WILLIAM CORDOBA expresa: Creo que en ese proceso de la documentación para llevar a cabo la reubicación siempre ha sido difícil porque de igual manera, como lo podemos ver, el municipio sólo está garantizando subsidios de arrendamientos, pero no está dando la solución definitiva con vivienda o terreno donde ellos puedan construir al menos en madera, y por esa razón la gente se abstiene de muchas cosas porque no se sabe que pasara con ellos. La inquietud es que esta administración ya está por terminar y una vez salidos de sus sectores no podrán retornar. Que es lo que hará el municipio al respecto, porque no ha presentado proyecto para compra de tierras con destino a subsanar ese problema.

El Concejal WILDER ROSERO dice: Ese es un tema complicado y difícil de tratar por parte de las autoridades, pues por tradición las comunidades han habitado cerca de los ríos, por ello, creo que es importante la prevención y concientización sobre esto, porque la gente hace sus viviendas donde no debe hacerlas. Los jarillones, así como los hacen, poco o nada sirven, pues el agua rápidamente los arrasa; mirar si es posible y permitido los gaviones que son más resistentes.

Responde la Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO: Para Umbria se formulará un proyecto de muros en gaviones para proteger la estructura de la estación de policía y el puente.

Numeral 12. Qué acciones está adelantando o proyecta adelantar la administración municipal para la construcción del puente sobre el río Naboyaco en el sector de la vereda Cafelina.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Para definir la situación que provocó la caída del puente, Gran Tierra contrató 2 consultores, uno por cuenta de ellos y otro por parte del municipio. Se espera que a 30 de marzo se tenga este diagnóstico y las posibles opciones que serían la reconstrucción o mejorar el existente, para resolverla situación.

El PRESIDENTE dice: En este momento tienen alguna propuesta de Gran Tierra para hacer en mitigación en el tema de descolmatación del río.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libardo Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2014



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 22/35

La Ingeniera MONTENEGRO dice: Directamente con ellos no, pero si haremos un estudio ecológico para mirar una posible descolmatación del río Naboyaco en ese sector de la Cafelina.

Continúa el PRESIDNETE diciendo: Creo que si van hacer la descolmatación desde la planta de captación hacia arriba. Una vez se haga la reunión con Gran Tierra donde socializarán el plan de contingencia, denmos a conocer la información.

Una ciudadana de Cafelina dice: Nuestra inquietud es que, si hasta el 30 de marzo dicen que entregan ese estudio y si sigue la lluvia y se desploma en su totalidad el puente por donde cruza el taxi con los estudiantes, qué posibilidad hay de que ustedes nos puedan ayudar en esa parte. Ojalá se agilice eso por el transporte de los estudiantes y adultos mayores. Hicieron un desvío, pero por el paso de volquetas se afectó impidiendo el paso de la comunidad.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Haríamos la previa solitud a Gran Tierra para adelantar y agilizar el tema de los tiempos. La orden de servicios la dio Gran Tierra. Se gestionará con ellos el tema de préstamo de la máquina para volver a adecuar el paso provisional y se remitirá a la oficina jurídica el tema del paso de las volquetas.

La Señora de CAFELINA dice: Con Gran Tierra ya se ha hablado y ellos dicen que la demora es de planeación y no con ellos. Y pregunta: ¿Una máquina que llegó ahí desde anoche, que hará?

El PRESIDENTE dice: El año pasado hubo unos compromisos para atender esa emergencia porque la preocupación era el tema de los estudiantes, adultos mayores y una posible inundación que lo dejara encerrados. Pide agilizar el proceso, prohibir el paso de volquetas por la emergencia que se tiene.

El Concejal WILLIAM CORDOBA dice: Gran Tierra es responsable porque fue por el funcionamiento de la planta de captación de agua que se afectó el puente, por eso es importante articular las acciones y decisiones con ellos de manera urgente antes de que se caiga en su totalidad la placa del puente y tengan que hacer un puente nuevo, lo cual veo difícil.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Esa máquina es del municipio, se va empezar una descolmatación sector Cafelina y San José del Guineo. Pido estar pendientes porque hay gente malintencionada que puede utilizar el nombre de la administración para hacer descolmataciones a beneficio propio. Se marcará las máquinas que trabajarán de parte del municipio. En San José del Guineo si se da el tema de extracción de material.

El Dr. CARLOS CERON dice: Las obras de mitigación son para mitigar, es imposible contener la fuerza de la naturaleza, no es que se pierda el trabajo. Donde se están haciendo labores de descolmatación son puntos que han sido prácticamente visitados por Corpoamazonia y por los funcionarios de gestión del riesgo, y hay sitios como el río Putumayo donde prácticamente no se ha podido hacer ningún tipo de trabajo por el caudal del río, el mismo problema se tiene en el río Mocoa donde la gente quiere que se descolmate pero por la fuerza del agua no se deja ingresar las máquinas. Por eso el tema de estas obras a veces no se miran, decían, por qué van a contratar una máquina si el municipio tiene una máquina, y es cierto, pero si la máquina empieza en un sitio, a la semana va a otro y a los pocos días, el anterior punto intervenido ya se ha vuelto a dañar, por eso mismo se hace de buscar ayudas externas, porque el tema de descolmatación es de todos los días, sin embargo, los recursos no alcanzan para sostener un tipo de labores todos los días del año. Lo que si se trata de hacer es socializarse a las comunidades que es lo que se va a hacer, y eso se hace. Y aunque las comunidades quieren que se haga mucho más, los recursos son limitados y los costos de contratar maquinaria externa muchas veces se pueden doblar al costo que trabaja el municipio con su

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Liborio Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 23/35

máquina, por lo tanto, solicitamos de ustedes concejales, comprensión en este tipo de obras, porque hacer obras de mitigación simplemente, es tratar de bajarle un poco el daño que pueda causar cuando el invierno se recrudece. Ayúdenos a mirar, hay gente inescrupulosa que se está tomando el nombre del municipio diciendo que ya tiene permiso para descolmatar, lo cual ha sido desmentido por la Corporación, pues no dan permisos a particulares y eso sólo lo hace la administración municipal.

El PRESIDENTE dice: El favor que se pide es socializarse las actividades con las comunidades antes de ingresar maquinaria. Precisamente aquí hubo queja de las actividades de una maquinaria desconocida al parecer de un contrato del señor Ulises Mora y hubo compromiso de gestión del riesgo de indagar.

El Concejal GEOVANNY OSPINA pregunta: ¿Por cuánto está la descolmatación en Albania?

La Ingeniera FRANCELLY PORTILLA responde: El presupuesto es de \$50'954.328 y con plazo de un mes.

El Dr. CARLOS CERON expresa: Para descolmatación hay 120 millones de pesos, de ahí se va sacando para rubros diferentes.

Compromisos dentro de este punto: Allegar acta de concertación con comunidad de Albania por parte de gestión del riesgo y allegar copia del informe obtenido de la reunión a realizarse el próximo martes con Gran Tierra; y del concejo buscar acta de reunión con Gran Tierra.

Numeral 13. Grado de avance de la obra de construcción del puente sobre el río Juanambú en la vereda Santa Rosa de Juanambú.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: El proyecto ya está cargado en el SUIP por 1.700 millones de pesos de recursos de regalías; en los próximos días en mesas de OCAD se espera exponer el caso e iniciar el proceso.

Numeral 14. Informe detallado sobre el estado actual de la obra construcción puente sobre el río Alguacil en la Castellana. Anexar soportes.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO expresa: El proceso como tal se encuentra en ejecución; el plazo contractual vence el 24 de febrero.

El Ingeniero YEISON BECERRA supervisor dice: Lleva un 68% de ejecución; ha tenido demoras en la construcción, tenía un plazo inicial de 10 meses y una prórroga de 2 meses, y ahora está en estudio otra prórroga por dos meses más. Actualmente se encuentra en construcción la estructura metálica, ha tenido demora porque cierto material – ángulos – usados debieron ser traídos del exterior. Faltaría hacer el montaje de la estructura metálica, fundir la placa del puente; las barandas metálicas, placas de aproximación a la losa del puente y mejoramiento de la vía.

El PRESIDENTE dice: La queja e inquietud es porque según la comunidad, se está haciendo la soldadura bajo agua. ¿Que afectación puede generarse?

Le responde el supervisor: No hay ningún problema.

Dice el PRESIDENTE: haremos visita a la obra.

Numeral 15. Informe detallado sobre el proceso para contratar el mejoramiento del puente sobre el río Mocoa.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libardo Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2014



La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Por decreto 063 de 2018 se decretó la calamidad; para esta obra 30 millones aportó la gobernación y 98 millones el municipio por gestión del riesgo.

Numeral 16. Explique en detalle el proyecto de construcción casas nuevas para el resguardo Inga Wasipungo.

La Ingeniera DEISY LOPEZ dice: El contrato tiene un avance de aproximadamente el 27%; tiene 12 casas construidas ya con cimentación y mampostería, hay una sola que tiene solamente la cimentación. En este momento está suspendido hasta el 22 de febrero, a la fecha se le ha dado un anticipo del 20% y no se han pagado actas parciales. El diseño tuvo una modificación porque inicialmente se contemplaba un tipo de estructura y después fue cambiada, pero tienen todos los soportes para el cambio. La información más detallada si gustan más adelante la podremos entregar, pues el proceso no lo tenemos porque está en financiera para un pago anticipado.

Ahora lo que hay que hacer es sobre todo construcción de estructura metálicas, pero hay inconveniente por las lluvias.

El Concejal JULIO TUTALCHA a la ingeniera DEISY dice: Que se haga conforme a la norma en lo que respecta a dimensiones; a mi concepto como indígena, no está adaptado a usos y costumbres de esta comunidad, aunque ya es decisión de la comunidad.

La Ingeniera LOPEZ dice: Al momento de hacer el proyecto se evaluó siempre con la comunidad del cabildo, con ella se definió el área de construcción y lo que priorizó con ellos fue la cantidad de vivienda, ellos requirieron tener 13 viviendas, cumpliendo con el área mínima para una vivienda digna y además la cubierta que es un modelo diferente y compleja tipo maloca.

El Concejal WILLIAM CORDOBA dice: Me gustaría conocer el valor del contrato y el área correspondiente a cada vivienda porque al parecer no justifica el valor a como está construido. Ayer hice visita a las viviendas con un ingeniero civil y el manifestar de esta comunidad beneficiaria del proyecto es que las viviendas iban proyectadas posiblemente a hacerle una modificación, y por el cambio de diseño que tiene; se observa que tiene unas columnas apenas tienen dos varillas de amarre para hacer fleje, entonces no sé si eso es lo permitido dentro de la norma para este tipo de infraestructuras. ¿Si están contempladas unidades sanitarias?

La ingeniera DEISY LOPEZ dice: En el informe físico está el presupuesto y cantidades contratadas donde se puede verificar. Con respecto a las varillas expuestas, se hará el respectivo procedimiento constructivo. Los diseños fueron avalados por profesionales idóneos y ajustados a la norma. Cada vivienda tiene una unidad sanitaria y un pozo séptico, solo una vivienda no tiene pozo séptico y fue la que queda en la vía nacional que puede conectarse a la línea de alcantarillado que pasa por la zona.

Numeral 17. Grado de avance de proyecto construcción de las 100 viviendas socializado en el año 2016.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Ya se tiene licencia de construcción y de urbanismo, la semana pasada ya iniciaron labores de localización del terreno, limpieza y descapote.

El PRESIDENTE expresa: La inquietud es porque en un comienzo el contratista dijo que se haría en 6 meses y penas inician labores.

El Concejal NESTOR CEDIEL dice: Es importante que cada vez que haya un tipo de obra como esta donde los recursos vienen del orden nacional, sería bueno poder tener aquí la información y ojalá ustedes nos colaboren para hacer una

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"



reunión con contratista para nosotros conocer y transmitir la información a la comunidad. Que podamos tener el contrato que contemple los valores de los ítems contratados, pues ya hay una discusión por el tema del suministro del material. Hubo allí una situación de falta de planeación que fue una de las discusiones generadas aquí en el Concejo porque era un terreno comprado hace mucho tiempo y no habían hecho lo correspondiente para compra de predios para apertura de vías

Numeral 18. Grado de avance del proyecto construcción de alcantarillado pluvial zona 4A (tramo 125 A – 184 A Sector Colegio Valencia).

- a. **Literal a. estado del proceso de negociación de las servidumbres.**
- b. **Anexar soportes.**

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Hubo de las propietarias permiso temporal firmado de agosto a enero, pero ya está vencido. Las actividades en ese sector pararon por eso. Gran Tierra está dispuesta a comprar terrenos para declararlos como zonas de protección ambiental y que servirá para continuar el proyecto. En este momento estamos en negociación con ellos para hacer un arreglo de cesión privada y que una vez los compre se le donará al municipio las 6 hectáreas que se tiene previstas adquirir.

El Concejal NESTOR CEDIEL dice: Adicionalmente había radicado una exigencia de parte de las comunidades del sector incluida una comunidad indígena, donde ponían su punto de vista sobre las afectaciones que se han tenido y se tendrán y los planes de contingencia; ¿eso tendrá una solución?. Proponían que esas aguas se llevaran al río Mocoa y no a la fuente pequeña donde se piensa descargar. Creo que va a ser más la carga que van a llevar que el caudal que actualmente existe en esa quebrada. Esas situaciones y una posible demanda por afectaciones, ¿qué sabe el municipio, que se ha hecho al respecto de esa petición?

La ingeniera VIVIANA MONTENEGRO expresa: Si Gran Tierra hace la negociación, ellos mismos se encargarían de formular el proyecto, de la reforestación y descolmatación de la quebrada aguas abajo; la comunidad sabe de lo que se proyecta hacer porque reiteradamente con ellos se ha hecho socializaciones.

El PRESIDENTE expresa: Ante esa espera, que va a pasar con las comunidades por donde ya está pasando ese proyecto, como el sector de San Luis.

La Secretaria responde: En este momento se hizo la excavación del cementerio. Si se suspende el contrato ellos tendrán que dejar rellenando las excavaciones que tienen pendientes y dejar en las mismas condiciones hasta que se reanude el proceso, y en cuanto al tema del descole, las aguas todavía no llegan al descole para decir que están llegando a la quebrada. No sé por qué lo van a suspender.

El Concejal WILLIAM CORDOBA dice: Aunque los recursos vienen del gobierno nacional, en lo que le compete al municipio creo que si ha habido una irresponsabilidad en el tema; pienso que se hizo mal el procedimiento siempre a la voluntad de unos propietarios del sector donde va a pasar el proyecto. El municipio solamente se afianzó en el permiso que dieron esas personas, pero nunca tuvieron en cuenta a futuro qué iba a pasar con la obra. Sabemos que si inicialmente se fija un plazo, por lo general se prorroga. Tengo conocimiento que los contratistas van a demandar al municipio porque éste les mintió y no sé hasta dónde pudieron avanzar con este tema, porque el municipio debió de haber presentado el proyecto para comprar esas servidumbres. La comunidad si se va a afectar porque se hizo mal el procedimiento, no tuvieron en cuenta el tema ambiental, el efecto del descargue de esa cantidad de agua a esa



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



2201

Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 26/35

fuentes tan pequeñas. Aquí si hubo una irregularidad del señor alcalde porque él lo manifestó anteriormente en una reunión de que el proyecto estaba, la servidumbre estaba y que no había ningún problema. El box culver que hicieron una cuadra abajo del cementerio estuvo mal construido y si es el municipio el supervisor de esa obra, que se tenga en cuenta todo eso.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO expresa: Juridicamente se tiene dos opciones que son la compra de servidumbre o la expropiación a lo que no se quiere llegar; si no se puede comprar las hectáreas planeadas, nos remitiremos a negociar los 5.000 m2 que son los del descole; refuto lo que usted dice que el contratista nos va a demandar pues precisamente la semana pasada nos reunimos ministerio de vivienda con contratista, interventor, y ellos están buscando un adicional por parte del ministerio por unas obras no contempladas desde el inicio. La suspensión de la obra no es por la servidumbre sino por otros motivos del adicional que no se cuenta en este momento.

El Señor GUSTAVO VILLARREAL Presidente JAC del barrio San Luis dice: Preocupado por las obras que se están haciendo en el barrio San Luis, he buscado de la secretaria de infraestructura un concepto técnico y no fue posible. La obra está mal; ese tramo del San Luis lo comenzaron mal, comenzaron de arriba hacia abajo a sabiendas que hay un desfogue en la esquina de las aguas lluvias, de allí debieron comenzar. Excavaron a más de 2,50 para después rellenar barro y luego poner la tubería, y lo más angustioso es que si no estoy mal, ahí tiene que hacerse un cárcamo o un box culver que implica poner unas paredes de lado y lado y encima una plancha para proteger la tubería, pero ahí no, le echaron barro a los lados y la estructura del cemento no está soportada en nada, sino que descansa en la tubería. Nos iban a hacer unas cajas de inspección sabiendo que en esa zona es un cuello de botella lo que afecta para posteriormente hacer mantenimiento, pero tras nuestra insistencia se hizo dos recámaras. Eso está hecho un desastre, una irresponsabilidad de esa empresa. Me he querido apoyar en la secretaria y no ha sido posible. Me gustaría señores concejales que vayan y se dan cuenta de que esos trabajos están mal, aplicaron barro donde debía ser gravilla; debían de sacar ese barro y meterle material bueno. Para la pavimentación debe hacerse un cajeo; que nos digan cómo va a ser.

La ingeniera DEISY LOPEZ dice: El día sábado nos reunimos con el topógrafo del contratista e interventoría y el topógrafo del municipio, hicimos una toma de datos del alcantarillado pluvial y se verificó que si están cumpliendo con las cotas que se están estableciendo dentro del plan maestro y no es que estén ni por debajo ni tan encima. La situación es que ellos están mirando esa línea, porque cuando hacen el cambio de dirección se encuentran con el alcantarillado sanitario y por eso ellos no pueden bajar mucho más de esa cota porque al final no alcanzan a llegar con la cota de salida pues queda muy por debajo del canal donde van a descolar. Lo único que sé es que nosotros tomamos esos datos para la construcción del pavimento del San Luis, que era donde teníamos inconveniente, porque nuestro pavimento debe quedar al nivel proyectado a la construcción del nuevo pavimento por el frente. Al pavimento del San Luis se está haciendo un presupuesto precisamente por ese inconveniente, porque dentro de la construcción no se tenía previsto la construcción del cárcamo y eso subió 22 centímetros más después de la cuota clave que es el tubo de alcantarillado pluvial, porque se hizo una placa de 10 cms de arena y 12 cms de la placa del cárcamo de refuerzo. Para poder que el pavimento del San Luis quede al mismo nivel cuando se construya el pavimento de la carrera 6 debemos subir en este momento 18 cms, que es una propuesta que en este momento está rediseñando un tramo con la cual va a completar el bloque para dejarla funcional. En este momento está suspendido el contrato del San Luis. Hasta el día viernes llegará la información de la propuesta, la secretaria la analizará y hará la respectiva solicitud con respecto a los soportes técnicos al ordenador del gasto para que evalúe y en caso de ver la necesidad de adicionarse, se adicione.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libarrio Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 27/35

El Señor GUSTAVO VILLARREAL dice: El tema de la pendiente del alcantarillado es cierto como también que para sentar tanto la tubería de alcantarillado como aguas lluvias debe haber un encajado en gravilla y no lo hicieron, sino que echaron barro y un cárcamo debe ir soportado a lado y lado en paredes en concreto y la losa encima para que no se soporte directamente en la tubería.

El PRESIDENTE dice: Será que el contratista que va ejecutar el pavimento objeto del crédito, sabe lo que está pasando, porque la misma cuestión que está pasando con los constructores de esa obra que no se tuvo en cuenta que por ahí va a pasar la tubería de alcantarillado. Ahora los constructores de la pavimentación dirán que hay que desbaratar porque cómo va a resistir el peso.

La Ingeniera DEISY LOPEZ dice: No soy la profesional de apoyo para la obra del alcantarillado pluvial, pero sí para la construcción del barrio San Luis; evidenciando ese inconveniente, se hizo un chequeo de cotas del alcantarillado pluvial para ver cuánto necesitaba subir la estructura del pavimento y así, quizás más adelante, no tener inconveniente con la otra construcción que se va hacer. Se hizo el chequeo de cotas y evidenciando que la construcción está acorde al plan maestro, lo que tenemos que hacer nosotros del pavimento San Luis es ajustarnos a esa situación, a lo que hay en este momento en el sitio.

El Concejal NESTOR CEDIEL dice: Que quede una tarea y que le corresponde a la Secretaría de planeación, de hacer la debida revisión técnica de esa parte de esa obra de alcantarillado pluvial que se está ejecutando y de lo que se pretende hacer allí con los recursos del crédito para que lo que se haga ahora, quede debidamente diseñado para que concuerde y no entorpezca la posible obra con lo del crédito.

La ingeniera DEISY LOPEZ dice: Solicitamos información sobre los diseños del alcantarillado con el crédito y hasta la fecha no tenemos respuesta.

El Concejal DANIEL DIAZ expresa: Seguimos más preocupados porque ahora vienen a ejecutar obras y ni siquiera la secretaria de planeación sabe lo que se está haciendo. ¿Para la construcción del alcantarillado pluvial debe el tubo asentarse en cualquier terreno o tiene una especificación técnica?

La ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Para eso es que el contratista está solicitando un adicional al Ministerio, para contemplar el tema de triturado para la protección de la tubería, porque el contratista estaba asumiendo ese costo pero según ha dicho, ya le queda muy difícil y obviamente la construcción del cárcamo es para la protección siempre y cuando la tubería quede por debajo de las cotas altas. Teniendo en cuenta el proyecto que tenemos para la construcción de pavimento, el cárcamo ya está en decisión de la parte técnica del contratista que vaya a hacer de la demolición y contemplación de alguna base encima del cárcamo.

El Concejal DANIEL DIAZ manifiesta: Ahora ya hay unos metros que se hicieron así sin cumplir la norma, ya hay unos recursos que aunque contemplados en el proyecto ya no se ejecutaron porque el contratista no se ciñó a la norma; cómo estaremos de sobrecostos si el convenio se firmó en el año 2016. Ya se venció el permiso de los propietarios de los predios por donde pasaría la tubería, y si bien el alcalde en su momento presentó un proyecto de acuerdo para esa compra de servidumbre, por razones sustentadas fue archivado por el Concejo y ahora dicen que está la opción de expropiación, pero si ni siquiera estamos haciendo lo legal y miren los atrasos que se lleva. Creo que la secretaria de planeación debería de apersonarse más de estos procesos, especialmente en la supervisión de ellos; el hecho de que la administración no lo haya contratado, no quiere decir que se permita que la obra quede como quede, sino que tiene que quedar perfecta y funcional.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Liborio Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 28/35

El PRESIDENTE dice: Ingeniera, cuál sería el paso a seguir respecto de este tema?.

Responde la Ing. MONTENEGRO: Al término de esta sesión me reuniré con el Ingeniero del ministerio para mirar porqué la suspensión, pues lo que me dijeron fue de manera informal.

El Señor VILLARREAL dice: Que planeación me dé un concepto técnico sobre ese proceso. Le responde la secretaria: El 4 de marzo daré ese concepto técnico.

El PRESIDENTE expresa: Sí hay gente perjudicada por esa obra, pues están ocupando toda la calle, que por lo menos habiliten la mitad de la vía.

Numeral 19. Estado Macroacueducto regional Villagarzón – La Joya.

- a. **Cumplimiento de los compromisos pactados con la comunidad del Corregimiento de Puerto Umbria, plasmados en el documento suscrito el da 22 de octubre de 2018 en Puerto Umbria entre esta comunidad, Personería y Administración Municipal.**

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: En cuanto a la parte técnica, en este momento el macroacueducto se encuentra en funcionamiento. Desconocía de estos compromisos que se hayan pactado entre la comunidad y administración municipal. Sugiero que llamen a sesión a la secretaria de gobierno para que explique este punto.

La PERSONERA dice: Sería bueno convocar a la secretaria de gobierno porque quien suscribió el acta fue ella como delegada del alcalde y también a la oficina jurídica para que nos dé a conocer jurídicamente cuál es el estado de ese proceso.

El Concejal GEOVANNY OSPINA dice: De pronto está en funcionamiento cuando la comunidad se reúne y empieza a oficiar, pero mientras tanto, la comunidad lleva más de 8 días sin agua.

La Secretaria de planeación dice: Cada vez que llueve hay afectaciones en el deslizamiento, se zafa la tubería y nos toca tratar de resolver ese tipo de inconvenientes; desde el inicio, esa obra ha tenido inconvenientes, pero se está dando solución cada vez que se puede para que no sufran de desabastecimiento de agua.

El Concejal GEOVANNY OSPINA dice: Aquí el tema no es de la naturaleza. El tema es que no hay quien lo opere pues solamente hay una persona. La comunidad por estar sin agua ya está actuando y ha decidido ir hasta las últimas instancias porque la Administración sigue en lo mismo.

La PERSONERA expresa: Con colaboración de la Defensoría del pueblo se va a adelantar la acción popular porque se trata de salvaguardar el derecho fundamental al agua.

El Presidente comisiona al concejal JULIO TUTALCHA para que inmediatamente llame a la secretaria de gobierno municipal. Procede el comisionado.

El Concejal NESTOR CEDIEL expresa: Independientemente del proceso legal que tenga el contrato de obra hay una tarea imprescindible que no se puede frenar y es la operación, a sabiendas que es el municipio el responsable del tema porque no está entregada ni a la empresa ni a ninguna comunidad; ¿tiene el municipio asignado recursos para el funcionamiento y operación de ese acueducto?, porque eso es indispensable.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Eduardo Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 29/35

La PERSONERA dice: Igual no somos los encargados de determinar de quién son las responsabilidades, para eso están los entes de control; la administración responderá más adelante por los actos de acción u omisión por lo que está realizando en este momento. Vale advertir a la administración de los actos e irregularidades, pero no nos corresponde a nosotros tomar una decisión.

Numeral 20. Grado de avance de ejecución de los recursos por la suma de cinco mil millones de pesos adquiridos por el municipio a través del empréstito autorizado por el Concejo Municipal mediante acuerdo N° 020 de agosto 29 de 2017 y contratados con el banco BBVA.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice: Se realizó una consultoría con recursos SGP libre destinación; luego de sus resultados se entregó la documentación pertinente a la doctora Andrea Arieta para el tema precontractual y contractual, pero ella renunció y las abogadas que siguieron con el tema no se quisieron hacer cargo de ese proceso, mientras tanto ellas no revisaran nuevamente el proceso; enviaron unas correcciones a la secretaría de planeación las cuales ya se realizaron y estamos a la espera de la revisión de la jurídica Daniela Escobar.

El Concejal WILLIAM CORDOBA dice: Ya se lleva casi año y medio desde que el alcalde solicitó facultades para contratar este empréstito para ser invertido inmediatamente como sean desembolsados en las cuentas del municipio. Teniendo en cuenta que nunca existió el proyecto, esto ha traído consecuencias bastante graves en el tema de estos recursos, pues hemos tenido que pagar este crédito. Específicamente lo que me informa la Contraloría es que tenemos un detrimento al patrimonio a noviembre pasado, de \$188.134.911,05; es preocupante la situación porque se pretendía que sería ejecutado prontamente, pero ya tenemos un detrimento patrimonial y entre más se demore la ejecución mayor será este detrimento. Ya hay un hallazgo de la Contraloría y por eso se solicita que se agilice el proceso y si es posible devolver esos recursos para que no se siga afectando el sector de sobretasa libre inversión. La ciudadanía está bastante preocupada y aquí estamos pagando los platos rotos quienes no conocimos de ese tema.

Llega la Dra. MARIA ALEJANDRA TORRES a quien el concejal GEOVANNY OSPINA le pregunta sobre el cumplimiento de los compromisos que hace unos días se pactaron entre la administración y comunidad de Puerto Umbría con relación al tema del macroacueducto y la falta del agua, por lo que la comunidad ha adelantado acciones ante la defensoría del pueblo, como por ejemplo una acción popular; reitera que aquí lo que se quiere es la operación y mantenimiento del macroacueducto que es una obra pública y el municipio debe y está en la obligación de velar por ella y garantizar el agua a esta comunidad y a la de las veredas que sean beneficiarias de esta obra. Cree que el municipio ya debiera de estar licitando la operación de ese macro.

La secretaria de gobierno lee el acta de la reunión donde ella participó y se pactaron unos compromisos y dice que con base en las peticiones presentadas en ese momento por la comunidad, la administración se comprometió y cumplió con la limpieza y mantenimiento a los anques de almacenamiento de Puerto Umbría y las 8 veredas beneficiarias; con la operación y mantenimiento del macroacueducto mientras se realiza la selección del operador del mismo; va de la mano con el primer compromiso, y el mantenimiento se realizó y se sigue realizando. No se comprometió a fijar costos, tarifas, subsidios y contribuciones referentes al servicio de agua hasta tanto se establezca su respectivo operador. Esto porque la comunidad solicitaba que el cobro del servicio prestado se realice acorde a los estudios de costos y tarifas establecidos por la autoridad correspondiente y que la tarifa que se establezca se les aplique a los porcentajes y factores de subsidios y contribuciones acordes.

Si se comprometió la Administración a que dentro los doce días calendario siguientes a la fecha, suministrar agua por la red de macroacueducto al corregimiento de Puerto Umbría, la cual será de forma continua y permanente salvo casos

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2018



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 30/35

de fuerza mayor, (catástrofes naturales o casos fortuitos o daños ocasionados por terceros). Esto se cumplió, llegó el agua dentro de los doce días, las tuberías estaban tan antiguas que en las viviendas los tubos se rompieron y se tuvo que reanudar el mantenimiento, pero se cumplió con el compromiso; se comprometió a adelantar concertación con el alcalde de Mocoa para identificar la existencia de conexiones fraudulentas. Durante los mantenimientos y verificaciones hechos por el personal, se ha tenido en cuenta este tipo de conexiones, se ha verificado predios como el de Colombia Humana, se les envió oficio. Dice que falta concretar la reunión que por agenda no se ha podido establecer entre los mandatarios, pero que a su consideración el compromiso también se cumplió. La administración municipal se comprometió a priorizar mano de obra de Puerto Umbría y sus veredas para la realización de obras relacionadas con operación del sistema del macroacueducto, también se ha cumplido. La administración a partir del 24 de octubre de 2018 y pasando un día hasta completar los doce días referidos anteriormente, se compromete a suministrar agua en carrotonques; se cumplió.

El Concejal GEOVANNY OSPINA dice: Falta el compromiso del municipio de hacer lo pertinente que es presentarlo a una empresa prestadora de servicio y que mientras adelantara ese proceso de selección del operador, el municipio iba a en un 100% estar pendiente del mantenimiento.

La secretaria de gobierno MARIA ALEJANDRA TORRES dice: Cómo vamos a comprometernos a dejar el macroacueducto a un operador, si todavía no está funcionando bien.

Dice el Concejal GEOVANNY OSPINA: Se logró con Emerald un apoyo de 40 millones de pesos en materiales para solucionar los problemas inmediatos y darle agua a Puerto Umbría, pero el municipio lo empleó en pintura de tanques, limpieza, lo cual es obligación del municipio, no era el objetivo, incluso con éste pagaron seguridad social de algunos trabajadores. De los compromisos que hubo, dos días llegó el agua y nuevamente se suspendió. La comunidad cansada decidió tomar acciones ante la defensoría del pueblo.

El Concejal NESTOR CEDIEL expresa: Moción de orden; se tenía la citación con la secretaria de planeación, pero sí dejar claro que en este momento el responsable de la operación y funcionamiento del macroacueducto es la administración municipal independientemente de lo que esté pasando con ese proceso en otras instancias.

El Concejal WILDER ROSERO dice: Por esto es precisamente la insistencia de que las obras queden bien desde el principio.

Numeral 21. Grado de avance de la construcción de la nueva estación de policía.

- a. **Explicar conjuntamente el avance en la apertura de las vías de acceso al predio de ejecución.**
- b. **Anexar copia de los contratos de cada una de estas obras.**

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO expresa: Ya se abrieron vías, ya se tiene lista la licencia de construcción. Exhibe la vía en un registro fotográfico y dice que los soportes están en el paquete anexo. Respondiéndole a la pregunta del concejal DANIEL DIAZ sobre quien será el que ejecute la obra, dice que desconoce si será VIRGILIO BARCO o ellos contratarán, pero que hará la consulta al ministerio del interior.

El Concejal DANIEL DIAZ dice: Ya llevamos 7 meses y aquí en ese momento el Ministro Rivera dijo que la demora era del Concejo, que ya todo estaba contratado, firmado, presumían un convenio y que por culpa del proceso se iba a perder el recurso; el alcalde lo dijo también y llevamos siete meses esperando y ni sabemos quién será el contratista. importante que se requiera al ministerio del interior información sobre ese proyecto, el predio ya está a nombre de la

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"



policía y la obra no comienza, son más de 6 mil millones de pesos que están en juego; el convenio se firmó en enero de 2018, hoy los costos son diferentes y se tendrá que pedir adicional, por ser irresponsables en salir a decir algo que no es todavía. Ingeniera, apersonémonos de este tema, pues la obra es muy importante. Mirar la posibilidad de compra otro predio para apertura de otra vía que permita desembotellar ese predio ya que tiene una sola vía de acceso.

Numeral 22. Sustentar el plan de acción municipal 2019 en donde evidencia el proyecto y la asignación presupuestal.

a. Entregar copia del plan de acción.

La Ingeniera VIVIANA MONTENEGRO dice que ya se acordó previamente el aplazamiento para otra sesión ya que dispone de 18 sectores.

El Presidente y el concejal WILLIAM dicen que fue su solicitud más no se aprobó, le piden sustentar hoy el plan de acción 2019 para dar información de lo que se tiene previsto para las comunidades, especialmente para las Tolas que hoy está aquí pendiente del proyecto de electrificación.

El Doctor CARLOS CERON dice: El plan de acción se elabora de acuerdo al plan de desarrollo y al plan plurianual para cada vigencia; de acuerdo a los recursos se van distribuyendo a cada uno de los sectores. Pidió la ingeniera que sea en otro día porque son 18 sectores y la Secretaría de planeación e infraestructura no los maneja todos, aunque es la secretaria técnica y de acompañamiento a las demás secretarías. Hay una dificultad aquí en el municipio que es planeación e infraestructura a la vez y eso a veces dificulta la orientación y el acompañamiento a las demás secretarías. Obviamente el trabajo se realizó en el sentido de que se hizo solo con el presupuesto que se presentó para la vigencia 2019 y ustedes saben que al terminar el año anterior, a alguien de las Toldas se les trató de explicar que con la vigencia 2019 los recursos que venían ahí, sería mentiroso decir que le haríamos ese tipo de obras.

Es un proyecto que se presentó inicialmente a regalías, luego se retiró porque no había de parte del ministerio la probabilidad de que se pudiera financiar con esos recursos; se baja el proyecto para que se pueda financiar con recursos propios sin embargo al hacer revisión del proyecto se miró que había algunas dificultades y había parte de la obra que no se podía considerar como estaba el proyecto porque no hacía parte de la región donde estaba asentada la población objetivo. El proyecto lo requirió los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y la ART para financiarlo desde allá. A ellos les interesó el proyecto porque Las Toldas y el municipio de Villagarzón aparece en las zonas más afectadas por el conflicto; inclusive dentro de ese paquete está el puente del bombonal, los estudios y diseños del puente sobre el río Juanambú y hay dos placas huellas más que fueron pedidas por ZOMAC para ser financiadas por ellos.

El plan de acción se lo tiene con los recursos vigencia 2019; se presentó una adición presupuestal de los recursos del balance y ya se tiene contemplados la mayoría de los proyectos que van a hacer parte a partir del mes de marzo para ejecución, por eso se solicitó una fecha posterior para que cada secretario exponga los sectores. El plan de acción puede modificarse en los 90 primeros días de la vigencia, por lo tanto tenemos esa prerrogativa de poderlo modificar, y la idea es poder entregarles el definitivo a ustedes.

Muchos de los proyectos ya están elaborados, la administración hizo un esfuerzo grande en la vigencia pasada para tratar de dejar elaborado todos los proyectos de esta vigencia porque es el último año de administración y verificar ya con los recursos del balance, hasta dónde se podría copar todos esos proyectos. Los 90 días es la posibilidad que se tiene para hacerle alguna modificación porque hay algunos compes que aún no llegan; esas modificaciones son las

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 32/35

que se hacen posteriores, las que se harían en este momento ya están prácticamente listas y son las del recurso del balance.

El Concejal JULIO TUTALCHA dice: Qué tiempo consideran prudente ustedes para rendir ese informe, en el que además se informe sobre el proceso de formalización de unos predios de Canaan, Galilea, Macedonia, que vienen con errores desde el año 2011 y la comunidad requiere claridad sobre eso, porque a pesar de haberse aprobado el proyecto de acuerdo, no fue ejecutado.

Le responde el Dr. CERON que sería para el próximo lunes.

El Concejal WILLIAM CORDOBA cuestiona la importancia, productividad y pertinencia de ese informe en este momento, teniendo en cuenta que podrá ser cambiado en los próximos días y lo que el Concejo y comunidades quieren es saber algo definitivo.

El Concejal NESTOR CEDIEL expresa: Ese plan de acción lo han venido cambiando cada 15 o 20 días. Desde el año 2017 hay asuntos que no se ejecutaron y que hacían parte del acuerdo de vigencias futuras y que pesar de que en su sustentación hubo certificación de planeación de que esos proyectos estaban viabilizados y listos para selección de contratista. Si no ha llegado ningún proyecto de acuerdo para hacer una adición presupuestal, qué van a hacer ustedes. Para el próximo lunes tampoco habría algo oficial, pero si queremos solicitarle a la administración que este año, por favor, el plan de acción realmente traiga una información puntual, pues el anterior parecía un POAI. Que tan pronto tengan esa información clara y real, nos la presenten para informar a la comunidad.

El PRESIDENTE dice: El próximo lunes conoceríamos la realidad y el futuro del proyecto de las Toldas, o no?

El Señor IVAN POTOSY BENAVIDES vicepresidente de la vereda las Toldas dice a la secretaria de planeación: Hubo compromiso del alcalde y Usted conmigo el año pasado, de que a inicios de este año estaría todo listo, ¿qué información tiene sobre ese compromiso?; la verdad lo que he visto en estos funcionarios es mucha inmadurez, falta de ética y cultura, y no somos niños para que nos tengan volteando tanto, que nos digan si o no, y no nos hagan perder tiempo.

El Dr. CARLOS CERON dice: En ningún momento se trata de mentir a las comunidades. Tanto el proyecto de Toldas como el de Minas se presentaron en el 2016 al SGR; hubo recursos de SGR pero no fue aprobado por el DNP y financiar proyectos de electrificación con recursos propios es bien difícil para el municipio. El municipio estaba haciendo un esfuerzo y lo hizo en gran parte con el proyecto de Minas, que está en ejecución, sin embargo la plata ya no alcanzaba para financiar el proyecto de Toldas, el cual tenía la debilidad, de que estaba beneficiando a unas partes que no era de la vereda y eso hizo que se volviera a reformular, situación que puede subir o bajar, sin embargo ART por medio de ZOMAC recupera el proyecto y dicen que posiblemente lo financian con recursos de ellos.

El PRESIDENTE dice: Una cosa es lo que Ustedes dicen y otra el Alcalde; dónde está el tema de los asesores jurídicos, porque al inicio dijo que la plata está, dijo que a través de convenio con la energía, pasó el tiempo y les dijo que ya no se pudo pero que se hará con recursos propios, ahorita Usted nos dice que no es el tema de dinero, sino de requisitos que se han solicitado. Si les están mintiendo a la comunidad, así no sea la intención, y lo están haciendo y lo han hecho aquí en el concejo, por eso, les pregunto si será o no una realidad ese proyecto, para que se le diga de una vez a la comunidad, y esa es la necesidad de conocer el plan de acción.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libardo Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 33/35

El señor IVAN DARIO dice: Por qué no nos dan esa oportunidad a nosotros de tener energía cuando tenemos la empresa de energía que nos está respaldando y nos quiere ayudar, pero por parte de la administración no nos apoyan.

El Concejal GEOVANNY OSPINA dice: Esto demuestra mala planificación; aquí por ver a la gente contenta ofrecen obras para las que aseguran los recursos, pero no hacen ni lo uno ni lo otro. El proyecto las Minas viene de administración pasada pero esos recursos los cambiaron de destino y hasta ahorita vienen a decir que estábamos luchando cuando todo quedó servido. La mala planificación, esta administración ya perdió el norte, no tienen una visión, a veces hacemos las obras por hacerlas, pero no hay una visión de las necesidades que en realidad tiene la comunidad.

Cuando la secretaria dice que ya culminó el cuestionario para retirarse, el Presidente le pide que no se retire porque hay una intervención de parte de la Personera y otro tema que se quiere indagar sobre la plaza de mercado, siempre y cuando ella tenga la voluntad.

El Concejal NESTOR CEDIEL pide moción de orden porque ella ya terminó el cuestionario, cumpliendo con la citación.

A pesar de la solicitud del Presidente, la Secretaria de planeación se retira del recinto, argumentando que ya terminó de resolver el cuestionario de la citación.

A raíz de eso, el Presidente expresa su molestia, reprocha la actuación grotesca de la funcionaria que aunque se le dio la oportunidad de postergar la sustentación del plan de acción se porta de esa manera y no responde a la comunidad, dice que ya son 3 veces que se la ha invitado pero se la citó esta vez para que cumpliera.

El Concejal NESTOR CEDIEL dice: ella, mal o bien ya cumplió con la citación y lo que queda para el Concejo es evaluar el informe que presentó y con base en él mirar las recomendaciones, teniendo en cuenta además que se tiene la presencia de la Personera.

El Presidente reitera que existía la necesidad de discutir un poco el tema de la plaza de mercado porque aquí hay un proyecto de acuerdo relacionado con ella, pero planeación municipal informó que el municipio no la ha recibido lo que genera inquietud toda vez que el alcalde ha expresado que mientras no sea recibido, no se tramitará dicho proyecto de acuerdo; adicionalmente dice que ella no cumplió con el punto 22, solicitó el aplazamiento, pero la presidencia jamás la sometió a consideración. Misma consideración expone el primer vicepresidente, enfatizando en que debió al menos ser respetuosos con la comunidad que desde temprano estuvo presente en el debate. Este es el control y trabajo que debe hacer el concejo.

La PERSONERA a los concejales dice: Para el punto 22, la Secretaria solicitó otra sesión donde estén todos los secretarios de la administración y ustedes accedieron.

El doctor CARLOS CERON reitera su solicitud para que se permita exponer el plan de acción el próximo lunes porque es extenso, incluido el tema de la plaza de mercado y legalización de predios expuesto por el concejal JULIO TUTALCHA. Dice que comprendió también que la propuesta de la secretaria se colocó a consideración y por eso no se siguió con ese numeral. En cuanto a lo de la plaza de mercado, dice que es un tema que no maneja, es un tema de la gobernación, desconoce el trámite de la forma de esa entrega y si se recibió o no, pero sí, que hay una consultoría contratada para la conformación de una empresa industrial y comercial del estado que sería la encargada de la administración y manejo de la misma. Llevará el mensaje a la secretaria para que brinde la claridad pertinente.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libardo Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



2205

Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 34/35

La Personera pide al Concejo que el plan de acción si sea socializado en otro día con todos los secretarios y coordinadores. El tema de la plaza le preocupa, pues ha escuchado por voces de los mismos comerciantes que se quieren tomar la plaza de mercado y causarle estragos, por eso pide que el tema del funcionamiento y operación sea aclarado por la secretaria de gobierno y jurídica. Otro tema que pide tratarse ese día, es lo concerniente a los locales de veta de licor contiguos al almacén Cadel por los cuales ha recibido quejas y porque le corresponde a la administración presentar al concejo el perímetro para su funcionamiento de acuerdo al código de policía.

Le dice el presidente que la corporación decidió invitar para ese último tema, un día específico. Luego, la plenaria y funcionarios asistentes, acuerdan que la presentación y sustentación del plan de acción 2019 sea realizado el día 25 de febrero a las 09:30 a.m.

La Ingeniera LEIDY TEZ pide a los concejales recomendar a la comunidad quejosa por las obras, que sigan el conducto regular que es primero dirigirse al contratista, si este hace caso omiso de sus observaciones se dirijan a los supervisores, lo cual no se ha seguido en la obra del pavimento del al Puente Naboyaco. Ofrece su acompañamiento cuando quieran hacer algún recorrido a las obras.

El Presidente dice: hoy hice recorrido a esa obra, y supe por información verbal de un volquetero que el material lo están trayendo de Villa Santana.

El Concejál DANIEL DIAZ dice: Para seguir esa recomendación hecha por la ingeniera TEZ, que al menos nos informen quienes son los contratistas, interventor y donde se los puede ubicar, y aportar esa información a la comunidad que lo requiere.

La ingeniera LEIDY TEZ dice: El material se está dando es a la comunidad no se está mezclando, pero haremos los recorridos. Cuando se van a hacer las obras se hace socialización y se entrega toda esa información a la comunidad.

El Dr. Carlos Cerón dice: La secretaria tratará de hacerle llegar al Concejo una relación de ese tipo de cosas expuestas por el concejal DANIEL DIAZ.

El Concejál WILLIAM CORDOBA dice: buena la sugerencia de la ingeniera TEZ pero hemos hechos seguimiento a las obras y observaciones y el contratista no cumple como está en el contrato; por ejemplo el pavimento de Cristo Rey donde echaron material de Peña cuando en el contrato decía material de río de una cantarera legalmente constituida, y Usted como supervisora no fue capaz de exigir la suspensión de la obra por estar echando barro. Si de acá están trayendo material de Villa Santana no están cumpliendo con el contrato, ¿y a dónde va ese presupuesto que se deje de pagar por transporte de un material de una mina legal?. Lo podemos socializar y entregar copia pero primeramente preparen bien el proyecto.

El Concejál DANIEL DIAZ dice: Qué importante sería si es posible, mirar cómo se puede dar un manejo diferente para que sea en la minuta del contrato donde se contemplen los valores unitarios de los ítems contratados como anteriormente se venía manejando, para mejor y fácil acceso de la información a la comunidad.

El Dr. ANDRES ARIAS abogado de la Secretaría de Planeación dice: eso no se puede hacer porque en la tipología de los contratos por línea jurisprudencial, los anexos del contrato hacen parte integral de él.

Los funcionarios proceden a retirarse del recinto.

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libardo Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Por el desarrollo y la transformación de nuestro municipio...

Acta N° 015 de febrero 18 de 2019
Pág. 35/35

De parte de la Corporación Concejo Municipal se deja constancia verbal ante la Personera municipal que la Secretaria de planeación municipal ni ningún otro funcionario de esta dependencia, hizo entrega del informe escrito y copia de los soportes requeridos en la citación.


5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La plenaria por unanimidad aprueba postergar para una próxima sesión este punto del orden del día.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. El Primer Vicepresidente pide un espacio dentro de la sesión de mañana, para que la abogada del ingeniero NELSON ARTEAGA contratista de la obra plaza de mercado, intervenga, toda vez que ella quiere explicar ante el Concejo una situación que se está presentando con relación a un proceso de desalojo contra los comerciantes de esta plaza que se encuentran reubicados en las instalaciones del centro agroindustrial. La plenaria aprueba dar el espacio solicitado para las 10:00 a.m.

7. CIERRE DE SESIÓN. Siendo las 05:50 p.m. y agotado el orden del día, el Presidente, cierra la sesión y convoca para mañana a las 09:00 a.m.

Para constancia se firma,


CARLOS LIBARDO SOLARTE YELA
Presidente Concejo Municipal


OMAYRA OSORIO CASTELLANOS
Secretaria General

...trabajamos con calidad humana, social y empresarial"

Barrio Centro Calle 2 Carrera 5 – Piso 2 Telefax (098) 4284197 Villagarzón (P)
Correo electrónico: concejo@villagarzon-putumayo.gov.co

Carlos Libardo Solarte Yela
Presidente Concejo Municipal
Villagarzón - Putumayo
2019