

Nit 900395709-2

Sincelejo 10 de octubre de 2023.

Dra.

GLORIA MORENO LEDESMA.

Ref.: LP-002-2022

Asunto: Certificación de avance obra

EL SUSCRITO JEFE DE DIVISION TECNICA DE METRO SABANAS SAS

Certifica que:

Según el informe semanal de interventoría No 43 de fecha 21 de agosto de 2023 a 27 de agosto de 2023, el porcentaje de obra programado es de 93,22% y ejecutado de 45,32%, teniendo un retraso acumulado de 47,90%.

Para constancia se firma en Sincelejo a los 10 días del mes de octubre de 2023

Atentamente.


ALVARO DEL TORO BARRIOS
JEFE DIVISION TECNICA.

Proyectó: Henry Contreras Morales - Asesor técnico 14
Proyectó: Aldair Meza Hernández - Asesor técnico 17


27/10/2023