



CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO.

ABOGADO

ESPECIALISTA EN:

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.

Contactos: Cel. 310-6679423 y Email: carlos88naranjo@hotmail.com

Dir: Cra 18 # 23-20, Piso 5° Oficina No 507 Ed. Antigua Caja Agraria.

Sincelejo – Sucre.



Sincelejo-Sucre. Septiembre 7 de 2023

Doctora:

DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS

Gerente: **METRO SABANA SAS.**

ESD

Ref: Proceso Sancionatorio- Presunto Incumplimiento Contrato de Obra LP 002-2022 suscrito entre el METRO SABANA S.A.S y CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO. (MS-638-2023-DJ)

Asunto: MEMORIAL ALLEGANDO DOCUMENTOS RELACIONADOS EN AUDIENCIA DE DESCARGOS PARA QUE SEAN TENIDOS COMO PRUEBA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA LP 002-2022

Cordial Saludo.

CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO, abogado en ejercicio, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado con la C.C N°. 1.1003.307.791 de Yarumal - Antioquía, portador de la T. P No. 272.392 del C S de la J, en mi condición de apoderado del **CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO**, identificado con el NIT. N°901606237-9, representado legalmente por **CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 92.257.991 de Sampues Sucre, según el poder que me fue conferido en audiencia celebrada el día 6 de septiembre del 2023, dentro del Proceso Sancionatorio- Presunto Incumplimiento Contrato de Obra LP 002-2022 suscrito entre el METRO SABANA S.A.S y CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, por medio del presente memorial me permito allegar muy respetuosamente la siguiente documentación:

1. Copia de facturas de adquisición de bienes nacionales (CEMENTO Y ACERO), Las cuales tienen las respectivas fechas en las cuales fueron adquiridos por el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, para ser utilizados en la obra que se ejecuta en virtud del contrato de obra LP-002-2022.
2. Copia de certificaciones expedidas por las empresas proveedoras, donde certifican que son bienes nacionales los adquiridos por el contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO.

Con estas pruebas se demuestran lo argumentos expuestos al descorrer los descargos de los puntos 2.3, esto es, ADQUISICIÓN DE BIENES NACIONALES RELEVANTES y 2.4 que hace referencia a SOLICITUD DE FCHA DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES, de no haber incurrido el contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, en esos presuntos incumplimientos que se le endilgan.



CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO.

ABOGADO

ESPECIALISTA EN:

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.

Contactos: Cel. 310-6679423 y Email: carlos88naranjo@hotmail.com

Dir: Cra 18 # 23-20, Piso 5° Oficina No 507 Ed. Antigua Caja Agraria.

Sincelejo – Sucre.



3. Capture de pantalla del correo electrónico de fecha 15 de julio del año 2023, a través del cual se envió oficio N°. CREN 175 con la información requerida por la INTERVENTORIA, a través de oficio 237-EN-062023 del 10 de junio del 2023, esto es, reprogramación de obra y flujo de caja actualizado.
4. Oficio N°. CREN 175 del 15 de julio del 2023 mediante el cual se da respuesta la información requerida por la INTERVENTORIA, a través de oficio 237-EN-062023 del 10 de junio del 2023.

Con estas pruebas documentales se demuestra igualmente los argumentos expuestos al recorrer los hechos de presunto incumplimiento del punto 2.6 que hace referencia a ENTREGA DE INFORMACION COMPLETA SOLICITADA POR EL INTERVENTOR. de no haber incurrido el contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, en esos presuntos incumplimientos que se le endilgan.

5. Capture de pantalla del correo enviado por el contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, a la INTERVENTORIA, el día 26 de junio del 2023 allegando oficio numero N° CREN°165 y la hoja de vida del nuevo ingeniero residente para la obra para su eventual aprobación.
6. Copia del oficio N° CREN°165 de fecha 26 de junio del 2023 a través del cual se remitió a la INTERVENTORIA por parte del CONTRATISTA, la hoja de vida del ingeniero que aspiraba al cargo de residente de obra, que había quedado vacante ante la renuncia verbal que presento el ingeniero que venía ejerciendo las labores de residente de obra.
7. Copia del capture de pantalla del correo electrónico enviado por la INTRVENTORIA al contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, el día 28 de junio del 2023, a través del cual envió OFICIO N°-266-EN-062023 de fecha 28 de junio del 2023 aprobación de hoja de vida de ingeniero residente.
8. Copia del OFICIO N°-266-EN-062023 de fecha 28 de junio del 2023 aprobación de hoja de vida de ingeniero residente.

Con estas pruebas documentales también queda demostrado los argumentos expuestos al recorrer los hechos de presunto incumplimiento del punto 2.8 que hace referencia a CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA SIN APROBACIÓN PREVIA DE LA INTERVENTORIA. de no haber incurrido el contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, en esos presuntos incumplimientos que se le endilgan.

En lo atinente a los puntos 2.5 que hace referencia a ATRASO E INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, 2.7 que se refiere a INCUMPLIR LAS ORDENES DADAS POR LA INTERVENTORIA y 2.9 alusivo a MANTENER EL PERSONAL PROFESIONAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.



CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO.

ABOGADO

ESPECIALISTA EN:

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.

Contactos: Cel. 310-6679423 y Email: carlos88naranjo@hotmail.com

Dir: Cra 18 # 23-20, Piso 5° Oficina No 507 Ed. Antigua Caja Agraria.

Sincelejo – Sucre.



-
9. Acta de reinicio del CONTRATO LP-002-2022, donde se establece aspectos que en su momento dieron origen a la suspensión del contrato por el termino de tres meses, con lo cual se demuestran los argumentos que se expusieron al descorrer los puntos 2.5 que hace referencia a ATRASO E INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, 2.7 que se refiere a INCUMPLIR LAS ORDENES DADAS POR LA INTERVENTORIA y 2.9 alusivo a MANTENER EL PERSONAL PROFESIONAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, y que según la interventoría, esos presuntos incumplimientos afectan el avance de ejecución de las obras, sin embargo, nos permite reafirmar que los mismos fueron superados y no causo tales afectaciones, sin dejar de lado que se fue demasiado riguroso y estricto por parte de la interventoría y de la entidad contratante METRO SABANA S.A.S, de aperturar un nuevo proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos, por aspectos tan esenciales como es el de contratar a personal profesional calificado, contratar el alquiler de maquinaria y equipos, de los cuales se prescindió una vez se firmó la respectiva suspensión del contrato, pues resultaba insostenible financieramente para el contratista continuar con todo el personal que se había contratado al inicio de las obras, al igual que la maquinaria y equipos alquilados, por el tiempo que duró la suspensión que fueron tres (3) meses. Dejando de lado que la contratación de personal profesional calificado está sujeta a la aprobación tanto de la INTERVENTORIA, como de la entidad contratante METRO SABANA S.A.S. Personal que hubo que salir a contratar una vez se firmó el acta de reinicio el día 9 de junio del 2023, porque muchos de los que estaban laborando se emplearon en otras obras e incluso quien era ingeniero residente en obra renunció lo cual nos tocó salir a buscar un reemplazo con las condiciones que se exigían para dicho cargo, hoja de vida que estaba sujeta a su aprobación por parte de la INTERVENTORIA. Sin dejar de lado lo atinente al proceso de afiliación del personal a la seguridad social integral en (salud, pensión y ARL) antes de ingresar a laborar y la firma de los contratos, todo lo cual lleva tiempo, lo cual no fue tenido en cuenta por la interventoría a la hora de pasar el informe de los presuntos incumplimientos que ha dado origen a este proceso sancionatorio contractual. No obstante, todos esos inconvenientes que se presentaron se pudieron superar, y se avanzó en el cronograma de la obra, lo que conllevó a que fueran superados los presuntos hechos de incumplimiento puestos de presente.

PRUEBAS POR MEDIO DE OFICIO:

1. Se sirva oficiar a la INTERVENTORIA DEL PROYECTO, para que informe si efectivamente se dio cumplimiento por parte del contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, a los requerimientos que dieron origen a este proceso sancionatorio, así mismo se sirva informar si los mismos fueron superados.



CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO.

ABOGADO

ESPECIALISTA EN:

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.

Contactos: Cel. 310-6679423 y Email: carlos88naranjo@hotmail.com

Dir: Cra 18 # 23-20, Piso 5° Oficina No 507 Ed. Antigua Caja Agraria.

Sincelejo – Sucre.



-
2. Se sirva informar sobre el avance de obra, es decir, el porcentaje de obra ejecutado a la fecha.
 3. A la entidad contratante METRO SABANA S.A.S, para que informe si una vez recibió por parte de la INTERVENTORIA informe N°707-2023 de fecha 6 de julio del 2023, que actos realizó tendientes a verificar sobre los hechos puestos de presente por la interventoría como posibles incumplimientos a las obligaciones del contratista.
 4. En caso afirmativo se sirva informar cuales fueron esos actos que realizaron para verificar sobre lo puesto de presente por la interventoría.

ANEXOS:

1. La documentación relacionada como prueba la cual se envía en formato pdf y las facturas y certificaciones de la adquisición de bienes nacionales relevantes se adjuntan en ZIP.

NOTIFICACIONES:

El suscrito: en la Carrera 18 N° 23-20, Ed. Copropiedad Caja Agraria, Sincelejo. Oficina 507. Abonado telefónico 3106679423. Dirección electrónica: carlos88naranjo@hotmail.com

Atentamente.

CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO

C.C. N° 1.003.307.791 de Yarumal-Antioquia

T.P. N° 272-392 de C.S. de la J