

En el municipio de Pasto, a los 4 días del mes de Mayo de dos mil veintiuno (2021), en desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento (AC), SGP Educación, Propósito General (Cultura y deporte) FOME, PAE, del Municipio de Pasto Vigencia 2020, se procede a realizar visitas a las obras que se encuentran finalizadas y en ejecución, del sector SGP Propósito General (Cultura y Deporte)

Serán objeto de revisión los contratos relacionados a continuación:

NO. DE CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN
20202531 CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO PANORAMICO I ETAPA DEL MUNICIPIO DE PASTO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON CULTURAL BARRIO PANORAMICO I ETAPA DEL MUNICIPIO DE PASTO, VIGENCIA 2020.	32.049.732,00	CONTRATACIÓN DIRECTA
20202856	EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, REQUIEREN CONTRATAR DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LOS SALONES CULTURALES DE LA COMUNA 3 BARRIO ARNULFO GUERRERO Y BARRIO ROSAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PASTO.	62.418.296.35	MÍNIMA CUANTÍA
20202884	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL BARRIO EL EJIDO DEL MUNICIPIO DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	250.301.905.23	SELECCIÓN ABREVIADA
20202885	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL BARRIO ALTOS DE CHAPALITO DEL MUNICIPIO DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	249.094.085,46	SELECCIÓN ABREVIADA

Para la revisión de los mencionados contratos se contó con el acompañamiento de los funcionarios de la Alcaldía de Pasto: Andrés Velasco y
Maria Camila Larso.

con quién(es) una vez enterados del objeto de la visita se procede a verificar el estado actual de las obras finalizadas y en ejecución así:



⇒ Contrato 20202890 - ADECUACION y MANTENIMIENTO
POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE JANONDINO

Se procede a verificar in situ las cantidades del contrato, se evidencia que la superficie del polideportivo fue ejecutada en mezcla densa en caliente, Esta superficie cuenta con cerramiento en tubo estructural y malla elaborada, posteriormente se verifica las cantidades de obra del contrato así:

- Se cuantifico el ítem 1,6 pintura frapico polideportivo incluye líneas de demarcación
- Se cuantifica la ejecución de los ítems de cerramiento de protección e impacto, arreglo de juego de porterías y mezcla densa en caliente
- Se cuantifica la cantidad del ítem 2,3 suministro e instalación de malla elaborada, se evidencia el deterioro prematuro de una de las mallas, detrás de la portería.
- El ítem 2,6 Base granular se cuantificara respecto al lugar donde presuntamente se instaló el material acorde a lo informado por los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Pasto.



⇒ Convenio 20202954 - Adecuación y mantenimiento
del predio de la cancha de fútbol Barrio Tejar.

Se procede a verificar in situ la cantidad del convenio, donde se observa una cancha de césped natural con cerramiento en mampostería y estructura en concreto reforzada en el oriente y sur y cerramiento en rejas metálicas y mampostería en el occidente y norte, los cuales se encuentran pintados en el interior y exterior. Respecto a las cantidades contratadas se observa lo siguiente.

- Se pintó los muros del sector oriente y sur en la cara exterior acorde a lo informado por los representantes del municipio
- No se ejecutó el ítem de cerramiento de protección con malla estabonada
- Se ejecutaron ítems no previstos, los cuales no se encuentran documentados en el expediente del convenio los cuales son: reflectivos tipo LED, Red para luminarias, pintura para rejas metálicas y cerramiento de protección en varilla cuadrada, los cuales se miden en campo para la posterior verificación de las cantidades de obra por parte del ingeniero de la CGR



⇒ Contrato 20202843 - Adecuación y mejoramiento
pista atlética barrio Lorenzo de Aldana.

Por parte del municipio se informa que el contrato
se encuentra suspendido, existen actividades pendientes
de los ítems contractuales así: 1.7 Líneas de demarca-
ción continua en toda la pista atlética y el ítem
1.8 Bordillos fundidos en sitio en el sector de ingreso
al polideportivo

Se evidencia la ejecución de actividades no previstas
en el contrato inicial, en relación a un cerramiento
contiguo a la pista de patinaje, estas obras no
se encuentran documentadas en sus condiciones de
alcance costo y calidad.

⇒ POLIDEPORTIVO BARRIO GRANADA.

Las obras se encuentran suspendidas, se
encuentra pendiente la ejecución de la pintura de
líneas de demarcación y el cerramiento de
protección el cual se encuentra sin pintar y
sin fijación de los elementos metálicos.
adicionalmente se observa que no se ejecuta
obras en concreto reforzado como se
contempla en el presupuesto del proyecto.



✧ Concurso 20202751 - Adecuación y mantenimiento
Cerramiento polideportivo Atahualpa

Se observa que las obras se encuentran finalizadas sin embargo no es posible acceder al polideportivo a verificar las cantidades de obra ejecutadas debido a que este se encuentra cerrado y las llaves están en posesión de la comunidad quienes al ser contactados telefónicamente informan que esta se extravió.

Se procedió a verificar la cantidad de cerramiento y se realizó el análisis de la información del expediente por parte del ingeniero de la CGR.

✧ Contrato 20202897 Construcción de los escenarios deportivos
en la secretaría de Bienestar Social

El contrato contempla la construcción de cancha de microfútbol, cancha sintética, cancha de tenis, cancha de fútbol II y algunas intervenciones en la cancha de fútbol. En el momento de la visita la obra se encuentra suspendida y existen actividades pendientes de ejecutar como se relaciona a continuación:



• POLIDEPORTIVO

Items: 3,1, 3,2, 3,3,

• CANCHA SINTETICA

Items: 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 5,1, 7,1, 7,2 y 8,1

• CANCHA FUTBOL 11

Items: 4,2.

• CANCHA DE TENNIS

Items: 4,1, 7,1 y 7,2.

De las visitas realizadas se procedera a efectuar el analisis y calculo de las cantidades de obra realmente ejecutadas por parte del ingeniero de la CGR, respecto a las cantidades de obra contratadas y documentadas en los respectivos expedientes de los contratos y convenios suscritos por la Alcaldia Municipal de Pasto.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIÑO
Auditoría de Cumplimiento (AC), SGP Educación, Propósito
General (Cultura y deporte) FOME, PAE, del Municipio de
Pasto Vigencia 2020
ACTA DE VISITA DE OBRA

7

Quien atendió la diligencia:

Andrés Velasco C
Nombre
Cédula 13.072.222
Cargo Profesional Universitario
S.I.U.M.

Nombre
Cédula
Cargo

María Camila Gasso D
Nombre
Cédula 1025313610
Cargo Contabilista SUM

Nombre
Cédula
Cargo

Nombre
Cédula
Cargo

Nombre
Cédula
Cargo

Por parte de la Contraloría General de la Republica

Jonathan David Ahumada Caicedo
JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO
Profesional Universitario
Gerencia Departamental Colegiada de Nariño