



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

COINGO MINPA-MH-R-4.1-1
VERSION
PÁGINA DE

FECHA: 11 OCT 2020
(Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

ACTA N°: 2

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 50.085.263

MES: 01 AL 31 OCT 2020

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒
(indicar con una X)

CONTRATO No: 1022 DE 2020
(Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUTA 4803 ANSERMANUEVO - CARTAGO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANWB-2020 CARTAGO LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

RUTA 4803 ANSERMANUEVO - CARTAGO
(Indique la ruta y tramo de alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1045 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO VILLA DE SAN JUAN

PLAZO INICIAL: 1,5 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 1,5 MESES
(En meses según los protocolos sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/08/2020
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 2.288.314.647

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (\$): \$

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$

2.288.314.647,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. _____ de fecha: _____)		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	201.6P	201-2013	201P	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m3	620.00	\$ 37.562	\$ 23.369.200			210.00	\$ 7.867.220	210.00	\$ 7.867.220
2	210.1.1	210-2013		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	m3	680.00	\$ 7.867	\$ 5.348.160			-	\$ -	-	\$ -
3	231.1	231-2013		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CANTAPRIMADOS, BASES Y SUB BASES	m2	4.000.00	\$ 5.044	\$ 20.176.000			484.00	\$ 4.371.296	484.00	\$ 4.371.296
4	325.4	325-2013		SUBBASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	900.00	\$ 115.985	\$ 104.387.400			97.00	\$ 11.250.647	97.00	\$ 11.250.647
5	330.4	330-2013		BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	400.00	\$ 123.353	\$ 49.341.200			73.00	\$ 9.004.769	73.00	\$ 9.004.769
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
6	400.1P	400-2013	400P	EXCAVACION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE	m3	260.00	\$ 75.140	\$ 19.736.400			170.00	\$ 12.943.800	170.00	\$ 12.943.800
7	400.1P	400-2013	400P	PRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m3	600.00	\$ 51.626	\$ 30.975.600			12.00	\$ 619.536	12.00	\$ 619.536
8	420.2	420-2013		IRIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m2	1.000.00	\$ 1.990	\$ 1.990.000			-	\$ -	-	\$ -
9	421.1	421-2013		IRIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	m2	5.000.00	\$ 1.722	\$ 8.610.000			-	\$ -	-	\$ -
10	450.1P	450-2013	450P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO MOD-1F	m3	260.00	\$ 665.379	\$ 172.999.540			-	\$ -	-	\$ -
11	450.2P	450-2013	450P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MOD-1F	m3	900.00	\$ 670.335	\$ 599.266.000			-	\$ -	-	\$ -
PAVIMENTOS DE CONCRETO														
12	500.1	500-2013		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	965.00	\$ 704.625	\$ 679.865.125			-	\$ -	-	\$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
13	600.1.1	600-2013		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	330.00	\$ 22.223	\$ 7.333.590			-	\$ -	-	\$ -
14	610.3	610-2013		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL TIPO SBG	m3	50.00	\$ 122.666	\$ 6.133.300			-	\$ -	-	\$ -
15	630.4	630-2013		CONCRETO F'c = 21 MPA	m3	100.00	\$ 626.733	\$ 62.673.300			-	\$ -	-	\$ -
16	640.1	640-2013		ACERO DE REFUERZO F'yd = 420 MPA	kg	6.000.00	\$ 4.475	\$ 26.850.000			-	\$ -	-	\$ -
17	673.1.1	673-2013		GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	1.750.00	\$ 9.003	\$ 15.755.250			-	\$ -	-	\$ -
18	673.2	673-2013		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	300.00	\$ 103.445	\$ 31.033.500			-	\$ -	-	\$ -
19	681.1	681-2013		IGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CALS	m3	180.00	\$ 205.030	\$ 36.905.400			-	\$ -	-	\$ -
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL														
20	700.1	700-2013		LINEA DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO	m	40.000	\$ 1.799	\$ 71.960.000			-	\$ -	-	\$ -
21	700.5	700-2013		MARCA VIALES CON PINTURA EN FRIO	m2	500	\$ 16.352	\$ 8.176.000			-	\$ -	-	\$ -
22	730.1	700-2013		SEÑAL VERTICAL SE SR Y SI 75 CM X 75 CM CON LAMINA RETROREFLECTIVA	uno	50	\$ 344.157	\$ 17.207.850			-	\$ -	-	\$ -
23	750.1	700-2013		DEFENSA METALICA	m	100	\$ 215.329	\$ 21.532.900			-	\$ -	-	\$ -
TRANSPORTES														
24	900.2	900-2013		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	m3-km	14.890.00	\$ 1.052	\$ 15.664.280			-	\$ -	-	\$ -
ITEM NO PREVISTOS														

* Estos conceptos deben corresponder a los reaccionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratista.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO: MIVRA-MB-01-01-FR-1
VERSION: 1
PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 2 11 2020
(Día) (Mes) (Año)

AIU: 22 %
Utilidad: 5 %

Valor Anticipo Otorgado: \$ 1.130.826.635.00
Valor Amortizado Presente Acta: \$ 28.044.132.00 50.00%
Valor Amortizado Acumulado: \$ 28.044.132.00

Registro Presupuestal: 452020 de Fecha: 14/08/2020
Saldo del Registro: \$ 2.228.994.686.00
(módulo el saldo onerando el valor de la presente acta)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CTE.

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 46.085.263	\$ 351.696	\$ 46.436.956
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 10.000.000	\$ 900.000	\$ 11.900.000
GESTIÓN PRECIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) Protocolos Riesgos	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 56.085.263	\$ 2.231.696	\$ 58.316.956

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VA. ACUMULADO
E	\$ 12.269.516	\$ 12.269.516
SE	\$ 20.255.411	\$ 20.255.411
S		
P	\$ 13.563.336	\$ 13.563.336
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Exploración		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y otras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(No items no sujetos a ajuste)		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones on campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Precial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma:
Nombre: ANDRÉS FERNANDO RIQUERO
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
Contratista
Matrícula No. 76205-096557 VLL

Firma:
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No. 25203-40572 GND

Firmado digitalmente por
SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 2020.11.30 23:22:17
-05'00'

Original: Anexo para el pago en la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad de Recaudos, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica