



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSION 1
PAGINA DE

FECHA 2 12 2020
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETER

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA

ACTA N° 3
ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ X
(Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 433.557.438

MES: 01 AL 30 NOV 2020

CONTRATO No: 1022 DE 2020
(Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUTA 4803, ANSERMANUEVO - CARTAGO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANBI 2020 CARTAGO LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4803, ANSERMANUEVO - CARTAGO
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1046 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VILLA DE SAN JUAN

PLAZO INICIAL: 3.5 MESES PLAZO ACUMULADO: 1.5 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/09/2020 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 2.288.314.647 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 2.288.314.647,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
EXPLANACIONES															
1	201.8P	201-2013	201P	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m3	920,0	\$ 37.582	\$ 34.575.440			845,10	\$ 24.244.148	855,10	\$ 32.136.368	
2	210.1.1	210-2013		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	m3	990,0	\$ 7.887	\$ 7.808.130			900,00	\$ 7.098.300	900,00	\$ 7.098.300	
3	231.1	231-2013		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CARRETERAS AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES	m2	4.000,0	\$ 9.044	\$ 36.176.000			1.147,00	\$ 10.373.468	1.631,00	\$ 14.750.764	
4	320.4	320-2013		SUBBASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	900,00	\$ 115.986	\$ 104.387.400			744,90	\$ 86.397.971	841,90	\$ 97.648.613	
5	330.4	330-2013		BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	400,00	\$ 123.353	\$ 49.341.200			319,70	\$ 39.435.954	392,70	\$ 48.440.723	
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
6	465.1	465-2013		EXCAVACION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE	m3	260,0	\$ 76.140	\$ 19.796.400			649,60	\$ 49.460.544	819,60	\$ 62.404.344	
7	460.1P		460P	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m3	800,0	\$ 51.628	\$ 41.302.400			182,80	\$ 9.437.598	194,80	\$ 10.057.134	
8	420.2	420-2013		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m2	1.000,0	\$ 1.990	\$ 1.990.000			2.448,00	\$ 4.871.520	2.448,00	\$ 4.871.520	
9	421.1	421-2013		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	m2	8.000,0	\$ 1.722	\$ 13.776.000			1.446,00	\$ 2.490.012	1.446,00	\$ 2.490.012	
10	450.1P		450P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19	m3	260,0	\$ 665.379	\$ 172.998.540			109,90	\$ 73.125.152	109,90	\$ 73.125.152	
11	450.2P		450P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19	m3	800,0	\$ 670.335	\$ 536.268.000			185,50	\$ 124.347.143	185,50	\$ 124.347.143	
PAVIMENTOS DE CONCRETO															
12	500.1	501-2013		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	965,0	\$ 704.625	\$ 679.963.125							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
13	600.1.1	600-2013		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	330,0	\$ 22.223	\$ 7.333.590			10,80	\$ 240.008	10,80	\$ 240.008	
14	610.3	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL TIPO SBG	m3	50,0	\$ 122.666	\$ 6.133.300							
15	630.4	630-2013		CONCRETO Fc = 21 MPA	m3	100,0	\$ 628.733	\$ 62.873.300							
16	640.1	640-2013		ACERO DE REFUERZO Fy=420 MPA	kg	8.000,0	\$ 4.473	\$ 35.784.000							
16	673.1.1	673-2013		GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	1.750,0	\$ 9.003	\$ 15.755.250							
17	673.2	673-2013		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	300,0	\$ 103.445	\$ 31.033.500							
18	681.1	681-2013		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CALS	m3	180,0	\$ 209.030	\$ 37.625.400							
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL															
19	700.1	700-2013		LINEA DEMARCACION CON PINTURA EN FRIJO	m	42.000	\$ 1.799	\$ 75.558.000							
20	700.3	700-2013		MARCA VIALES CON PINTURA EN FRIJO	m2	500	\$ 18.352	\$ 9.176.000							
21	710.1	700-2013		SEÑAL VERTICAL SP, SR Y SI 75 CM X 75 CM CON LAMINA RETROREFLECTIVA	und	50	\$ 344.157	\$ 17.207.850							
22	730.1	700-2013		DEFENSA METALICA	m	100	\$ 215.329	\$ 21.532.900							
TRANSPORTES															
23	900.2	900-2013		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	m3-Km	14.890,00	\$ 1.052	\$ 15.664.280			1.935,00	\$ 2.035.620	1.935,00	\$ 2.035.620	
ITEM NO PREVISTOS															

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

[Firma manuscrita]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN 1
PÁGINA DE 2

FECHA 2 12 2020
(Día) (Mes) (Año)

AIU 22 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Obrero \$ 1,130,828,935.00
Valor Amortizado Presente Acta \$ 216,778,719.00 50.00%
Valor Amortizado Acumulado \$ 244,822,851.00

Registro Presupuesto 452020, de Fecha 14/08/2020
Saldo del Registro: \$ 1,793,316,950.00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 433,557,438	\$ 3,120,300	\$ 436,677,738
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) Protocolos Bioseguridad	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 433,557,438	\$ 3,120,300	\$ 436,677,738

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA C/TE.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 41,715,916	\$ 53,985,432
SB	\$ 125,833,925	\$ 146,089,336
B		
P	\$ 263,731,969	\$ 277,295,305
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

- El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
- Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
- El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: ANDRÉS CARLOS ROCERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula No.: 78202-096890 VLL

Firma
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No.: 25202-40972CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial